



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|---|
| DATA | | | | | | | | | | | | |
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 432 | T2000-030 | LT | 138 | LT Santa Cruz / Jacarepaguá | 31/01/2007 | 30/12/15 | 31/01/16 | 24,0 | 0,0 | 1,07 | Sim | LIO (Instalação e Operação) emitida em 14/08/2014. Fundações entre a torre 30 a 45 se encontram finalizadas, porém FURNAS só poderá começar a montagem das torres após a entrega do trecho sob responsabilidade da light. Previsão de entrega em dez/2015. |
| 468 | T2000-110 | LT | 230 | LT Funil / Itapebi | 20/10/2008 | 28/02/17 | 28/02/17 | 198,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Realizada vistoria pelo Inema/BA de 02 a 04.12.2015 . Previsão de LI/ASV até 31/01/2016 . Necessidade de estudos espeleológicos. Anuência do IPHAN recebida em 24/08/2015, condicionando à monitoramento durante a obra. Empreiteira já para a construção. Gestão Fundiária: 29% de torres liberadas para construção; meta de 70% até 29/02/2016 . |
| 543 | T2000-188 | LT | 230 | LT Jardim / Penedo | 17/09/2009 | 30/03/16 | 30/12/16 | 110,0 | 100,0 | 9,17 | Sim | Energizado com carga em 28/03/2014. LO condicionada a estudos espeleológicos. Previsão de publicação de novo edital para estudos em 20.12.2015 . Previsão de contratação até 20/04/2016 . Previsão de execução dos estudos em 12 meses . Chefes tentará negociar emissão da LO após contratação dos estudos. |
| 617 | T2000-224 | LT | 345 | LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista | 17/03/2011 | 30/09/16 | 30/10/16 | 15,0 | 0,0 | 1,00 | Sim | Faz parte do Complexo Alto da Serra. Com dificuldades no licenciamento ambiental.Data mantida. |
| 643 | T2000-256 | LT | 230 | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II | 16/04/2010 | 30/12/16 | 30/12/16 | 152,0 | 100,0 | 0,00 | Não | Linhas: LI emitida em 11/08/2015. ASV emitida em 25/08/2015. Obras iniciadas em 14/09/2015 . SE Teixeira de Freitas: Processo de recontração de empreiteira previsto para conclusão em 23/02/2016 . Prazo de conclusão: 10 meses |
| 669 | T2000-287 | SE | 230 | SE Canoas I (TR2) | 30/09/2010 | 29/11/16 | 29/11/16 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | Mantida a Data do SIGET |
| 671 | T2000-289 | LT | 230 | LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã) | 31/05/2010 | 29/11/16 | 29/11/16 | 12,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 672 | T2000-288 | LT | 230 | LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial) | 31/10/2010 | 29/01/17 | 29/01/17 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 677 | T2000-282 | LT | 138 | LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap) | 10/10/2010 | 29/09/16 | 29/09/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 696 | T2009-003 | LT | 138 | LT Jaguarí / Paraibuna / Caragatatuba e SE Paraibuna e SE Caragatatuba | 29/09/2011 | 30/12/15 | 29/02/16 | 0,0 | 0,0 | 2,03 | Sim | Obras atrasaram devido a dificuldades financeiras com Empreiteira, sendo necessária recontração, e dificuldades de execução no Parque Estadual da Serra do Mar. |
| 718 | T2009-025 | SE | 138 | SE Mairiporã | 29/10/2010 | 30/04/16 | 30/04/16 | 0,0 | 20,0 | 0,00 | Não | |
| 753 | T2009-090 | LT | 230 | LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap) | 24/05/2013 | 01/09/16 | 01/10/16 | 84,0 | 0,0 | 1,00 | Sim | |
| 787 | T2009-174 | SE | 345 | SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR) | 15/06/2011 | 30/12/16 | 30/12/16 | 0,0 | 400,0 | 0,00 | Não | |
| 806 | T2009-157 | LT | 230 | LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap) | 26/07/2011 | 15/01/17 | 28/02/17 | 0,0 | 0,0 | 1,47 | Sim | |
| 808 | T2009-156 | LT | 230 | LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.) | 26/07/2011 | 30/05/16 | 30/05/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 809 | T2009-155 | LT | 230 | LT Banabuiú / Russas II - (Recap) | 26/07/2011 | 30/10/16 | 30/10/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 810 | T2009-154 | LT | 230 | LT Banabuiú / Mossoró II C2 | 26/05/2011 | 15/01/16 | 26/01/16 | 177,0 | 0,0 | 0,37 | Sim | |
| 812 | T2009-194 | LT | 500 | LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2 | 28/10/2010 | 31/12/15 | 31/03/16 | 180,0 | 0,0 | 3,03 | Sim | LO solicitada judicialmente por Furnas. O prazo final fixado pelo juiz para que o Estado e o Ministério Público se manifestem sobre o interesse na celebração do Termo de Compromisso expira-se em 16/12/2015. |
| 847 | T2009-124 | SE | 230 | SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR) | 30/03/2013 | 20/12/16 | 20/12/16 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | Não | |
| 851 | T2009-120 | SE | 230 | SE Itabaiana - (3ºTR) | 30/03/2013 | 30/07/16 | 28/09/16 | 100,0 | 100,0 | 2,00 | Sim | |
| 865 | T2009-106 | SE | 230 | SE Ji-Paraná - (3ºTR) | 03/05/2013 | 28/02/16 | 28/02/16 | 0,0 | 60,0 | 0,00 | Não | |
| 900 | T2009-209 | LT | 88 | LT Reencab. Paraibuna / Jaguarí | 29/09/2011 | 30/12/15 | 31/01/16 | 30,0 | 0,0 | 1,07 | Sim | |
| 910 | T2009-040 | SE | 138 | SE Santa Marta - (Adeq.) | 08/10/2010 | 15/05/16 | 15/05/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 917 | T2009-224 | LT | 230 | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2 | 03/02/2011 | 30/12/16 | 30/12/16 | 152,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Comentário Idem 643 |
| 924 | T2009-225-A | LT | 230 | LT Pau Ferro / Santa Rita II | 03/06/2011 | 30/06/17 | 30/06/17 | 96,7 | 300,0 | 0,00 | Não | Solicitada LI em 24/11/2015 . Previsão de emissão da LI e ASV até 30/04/2016 .Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Essa renegociação prevê a obtenção de anuência do IPHAN para 30/06/2016 . Previsão de 12 meses de obras. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|--|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 946 | T2009-241-A | LT | 230 | LT Serra da Mesa / Niquelândia C2 | 19/07/2011 | 30/12/16 | 30/01/17 | 188,0 | 0,0 | 1,03 | Sim | Licenciamento envolvendo travessia em terras indígenas da tribo Avá-Canoeiro (FUNAI). A FUNAI emitiu carta para o IBAMA informando não haver óbices para emissão da LI. Serviços de prospecção concluído no dia 27/11/2015 , o IPHAN aprovou o relatório do trechos 1 e 2. Aguardando emissão da LI junto ao IBAMA, previsto para até 10/01/2016 . |
| 965 | T2009-245 | LT | 230 | LT Jauru / Porto Velho C3 | 19/11/2011 | 29/02/16 | 30/04/16 | 987,0 | 0,0 | 2,03 | Sim | Emitida LO em Trecho Pimenta Bueno - Samuel em construção, com necessidade de recontração pela falência da empreiteira anterior. (Ana, favor verificar com AESA) |
| 969 | T2010-016 | SE | 230 | SE São Borja 2 - (3º TR) | 13/08/2012 | 20/01/16 | 20/01/16 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | Ainda não tem SGI. |
| 970 | T2010-017 | SE | 230 | SE São Borja 2 - (BC) | 13/08/2012 | 18/12/15 | 20/01/16 | 0,0 | 0,0 | 1,10 | Sim | Ainda não tem SGI. |
| 971 | T2010-018 | SE | 230 | SE Guarita - (3º TR) | 13/08/2012 | 17/03/16 | 17/03/16 | 0,0 | 83,0 | 0,00 | Não | |
| 973 | T2010-020 | SE | 230 | SE Passo Real - (ATR) | 13/08/2012 | 24/01/16 | 10/05/17 | 0,0 | 150,0 | 15,73 | Sim | |
| 1007 | T2010-048 | SE | 230 | SE Banabuiú - (TR4) | 30/03/2013 | 16/11/16 | 30/12/16 | 0,0 | 100,0 | 1,47 | Sim | Processo aquisitivo suspenso por decisão judicial. Data mantida. |
| 1008 | T2010-049 | SE | 230 | SE Natal III - (3ºTR) | 30/03/2013 | 30/03/16 | 30/04/16 | 0,0 | 150,0 | 1,03 | Sim | Data mantida. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015). |
| 1010 | T2010-051 | LT | 230 | LT Ribeirão / Recife II C1 - (Recap.) | 30/03/2013 | 15/01/16 | 24/01/16 | 0,0 | 0,0 | 0,30 | Sim | Necessidade de revisão do projeto executivo pela Chesf. |
| 1011 | T2010-052 | SE | 230 | SE Piripiri - (BC) | 30/03/2013 | 20/12/15 | 24/01/16 | 0,0 | 0,0 | 1,17 | Sim | Data mantida pela Chesf. |
| 1019 | T2010-058-A | LT | 230 | LT São Luís II / São Luís III C2 | 12/05/2012 | 31/07/16 | 31/10/16 | 36,0 | 0,0 | 3,07 | Sim | Subestação: Reinício de obras previsto para 01/03/2016 . Obras Civis concluídas; montagem eletromecânica faltando içamento de 01 viga, conclusão do barramento, instalação de painéis e lançamento de cabos. Linha: Retomada de obras em negociação, previsão fev/2016 . |
| 1022 | T2010-060 | LT | 230 | LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares | 12/07/2012 | 30/06/16 | 31/08/16 | 99,0 | 150,0 | 2,07 | Sim | Embargos fundiários, atingindo 8% das torres. Agravamento nos atrasos devido a declinação de competência do juiz. Expectativa de liberação de 100% da faixa de servidão para jan/2016 . |
| 1042 | T2010-073 | LT | 69 | LT Secc. Pituáçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba | 24/11/2012 | 15/01/16 | 05/03/16 | 1,0 | 0,0 | 1,67 | Sim | Data mantida pela Chesf. |
| 1046 | T2010-077-A | LT | 500 | LT Araraquara 2 / Taubaté CS | 06/10/2012 | 30/12/16 | 30/12/16 | 356,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Trecho 1.1 - Pendências já foram sanadas exceto a com a Fundação Florestal que está analisando medidas mitigadoras como condicionante da LI. Trecho 1.1A - Emitida LI e ASV em 31/08/2015. Trecho 1.1B - 30/10/2015 – Emitida LI. Trecho 1.2 - Pendência IBAMA (Anuência supressão em Mata Atlântica) e IPHAN; Previsão de LI até 20/12/2015. Emissão de ASV pelo IBAMA/SP até 20/12/15. Protocolado Complementações do Relatório de Prospecção em 4/11/2015. Trecho 1.3 - Pendência IBAMA (Anuência supressão em Mata Atlântica) e IPHAN; Previsão de LI até 20/12/2015. Previsão de Anuência do IPHAN é 20/12/2015. Trecho 2 - Vistoria realizada pelo IPHAN em 15/10/2015 no trecho embargado. IPHAN solicitou prospecção na área. SE TAUBATÉ: Em obras. Até 1º semestre/2016 a ISOLUX poderá executar a sua parte na SE. |
| 1057 | T2010-084 | SE | 230 | SE Polo | 06/04/2012 | 28/02/16 | 28/02/16 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | Em comissionamento até 07/02/2016 . Avanço global 94%. Necessidade de aprovação da Coelba para deslocamento de equipamentos na SE, prevista até 23/12/2016 . |
| 1059 | T2010-086 | LT | 230 | LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2 | 28/02/2013 | 28/02/17 | 31/03/17 | 40,0 | 0,0 | 1,03 | Sim | Mantida SIGET |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|------|-------|-------|----------|---|
| DATA | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1062 | T2010-092 | LT | 230 | LT Sobral III / Acaraú II e SE Acaraú II | 23/05/2012 | 30/12/15 | 31/01/16 | 97,0 | 200,0 | 1,07 | Sim | SE Acaraú II concluída e energizada em 6/4/14. Emitida LO em 29/09/2015. LT concluída, em comissionamento. Necessidade de implantação de novo sistema SAGE, em implantação com equipe própria da Chesf. O ONS não está detectando nenhum problema em relação ao despacho de geração das eólicas conectadas nessa SE, pelo atraso dos empreendimentos previstos, notadamente associados à empresa IMPSA. Por outro lado existe a necessidade de regulamentação da parte do barramento antigo, construído pelos agente eólicos e também da própria LT 230 kV Acaraú II / Sobral III C1 que deveriam já ter sido repassados para a Rede Básica. O agente eólico reclama sobre as frequentes manutenções e perdas na transmissão. |
| 1071 | T2011-004 | SE | 230 | SE Santa Maria - (AT3) | 01/08/2013 | 29/02/16 | 29/02/16 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | |
| 1080 | T2011-013 | SE | 23 | SE São Borja 2 - (BC) | 26/08/2013 | 28/12/15 | 20/01/16 | 0,0 | 0,0 | 0,77 | Sim | Ainda não tem SGI. |
| 1081 | T2011-014 | SE | 23 | SE Canoas 1 - (2 BCs) | 26/08/2013 | 29/11/16 | 29/11/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Justificativa da CEEE: Em fase efetiva de Rescisão contratual com a ISOLUX, empresa Contratada em 2013 para Execução do Objeto. Reforço está com novo Projeto Básico e nova Licitação em Andamento (processo paralelo à Rescisão) e por esta razão, o escorregamento do prazo final. |
| 1094 | T2011-025 | LT | 138 | LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba | 20/12/2015 | 30/12/15 | 20/01/16 | 0,0 | 0,0 | 0,70 | Sim | Ainda não tem SGI. |
| 1095 | T2011-026 | LT | 138 | LT Secc. Palhoça / Imbituba na SE Palhoça Pinheira | 20/12/2014 | 29/02/16 | 29/02/16 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1098 | T2011-030 | SE | 230 | SE Penedo - (BC) | 29/06/2013 | 31/01/17 | 31/01/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1099 | T2011-031 | SE | 230 | SE Cauípe - (3ª TR) | 29/06/2013 | 30/03/16 | 30/04/16 | 0,0 | 100,0 | 1,03 | Sim | Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015). |
| 1101 | T2011-029 | LT | 230 | LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) | 06/12/2013 | 05/10/16 | 05/10/16 | 16,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1107 | T2011-038 | LT | 230 | LT Gov. Mangabeira / Tomba C2 | 09/04/2012 | 30/03/16 | 30/03/16 | 37,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Conclusão 4 meses após Camaçari II/ Tomba/ Gov. Mangabeira. |
| 1130 | T2011-103 | LT | 500 | LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km) | 15/10/2012 | 30/03/16 | 25/04/16 | 5,4 | 0,0 | 0,87 | Sim | Em obras. |
| 1136 | T2011-109 | SE | 69 | SE Santa Rosa I - (2ª TR) | 26/08/2013 | 07/03/16 | 07/03/16 | 0,0 | 25,0 | 0,00 | Não | |
| 1137 | T2011-110 | SE | 23 | SE Eldorado do Sul - (BC) | 26/08/2013 | 29/11/16 | 29/11/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1146 | T2011-117 | LT | 69 | LT Secc. Triunfo - UTE S. Jerônimo | 26/08/2013 | 15/05/16 | 15/05/16 | 15,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1148 | T2011-119 | SE | 138 | SE Taquara | 26/08/2013 | 13/11/16 | 13/11/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1154 | T2011-121 | SE | 69 | SE Ijuí | 26/08/2013 | 27/04/16 | 27/04/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1159 | T2011-127 | SE | 69 | SE Santo Ângelo 2 - (2ª TR) | 26/10/2013 | 14/02/16 | 14/02/16 | 0,0 | 25,0 | 0,00 | Não | |
| 1161 | T2011-129 | SE | 69 | SE Guarita - (TR) | 26/10/2013 | 27/03/16 | 27/03/16 | 0,0 | 25,0 | 0,00 | Não | |
| 1167 | T2011-135 | SE | 138 | SE Carajás - (BC) | 30/04/2013 | 01/06/16 | 01/06/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Obra importante. Problema de reativo em Goiás. |
| 1168 | T2011-136 | SE | 500 | SE Tucuruí - (2ª AT) | 20/06/2014 | 31/12/15 | 17/01/16 | 0,0 | 450,0 | 0,57 | Sim | |
| 1172 | T2011-140 | SE | 23 | SE Ijuí - (módulo de CCP para o BC) | 20/12/2013 | 27/04/16 | 27/04/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1179 | T2011-147 | SE | 230 | SE Piripiri (2ªBC) | 06/12/2013 | 01/02/17 | 01/02/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Justificativa da CHESF: Houve inexecução da obra pela contratada LAELC. Contrato rescindido em 09/03/2015. Será realizada nova licitação. |
| 1180 | T2011-149 | SE | 230 | SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR) | 20/12/2013 | 01/11/16 | 20/12/16 | 0,0 | 0,0 | 1,63 | Sim | |
| 1181 | T2011-148 | SE | 500 | SE São João do Piauí (CT e IB) | 06/12/2013 | 31/03/16 | 31/05/16 | 0,0 | 0,0 | 2,03 | Sim | |
| 1182 | T2011-150 | SE | 23 | SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB) | 20/12/2013 | 29/11/16 | 29/11/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1183 | T2011-151 | LT | 230 | LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) | 06/12/2013 | 30/06/16 | 31/08/16 | 0,0 | 0,0 | 2,07 | Sim | |
| 1190 | T2011-158 | SE | 230 | SE Pirineus (2ª TR) | 20/12/2013 | 31/12/15 | 30/01/16 | 0,0 | 225,0 | 1,00 | Sim | Ainda não tem SGI. |
| 1191 | T2011-159 | SE | 230 | SE Itapaci - Adeq. de Barramentos | 20/06/2013 | 01/07/16 | 01/07/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1195 | T2011-170-A | LT | 230 | LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8 | 27/07/2013 | 23/07/16 | 23/10/16 | 12,0 | 0,0 | 3,07 | Sim | Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas. |
| 1196 | T2011-170-B | LT | 230 | LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita | 27/07/2013 | 25/02/16 | 25/08/16 | 29,0 | 0,0 | 6,07 | Sim | Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas. |
| 1197 | T2011-170-C | LT | 230 | LT Campo Bom / Taquara | 27/07/2013 | 22/08/16 | 22/08/16 | 29,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Obras paralizadas. Equacionado entrave financeiro. |
| 1198 | T2011-170-D | SE | 230 | SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico) | 27/07/2013 | 29/02/16 | 29/08/16 | 4,0 | 166,0 | 6,07 | Sim | Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------|--------|-------|----------|---|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1199 | T2011-170-E | SE | 230 | SE Viamão 3 | 27/07/2013 | 15/01/16 | 30/06/16 | 19,0 | 249,0 | 5,57 | Sim | Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas. |
| 1200 | T2011-170-F | SE | 230 | SE Candelária 2 | 27/07/2013 | 23/07/16 | 23/07/16 | 0,0 | 166,0 | 0,00 | Não | Data padronizada pois não faz parte do rol de empreendimentos priorizados. |
| 1201 | T2011-170-G | LT | 230 | LT Restinga / Viamão 3 | 27/07/2013 | 16/01/16 | 30/06/16 | 32,0 | 166,0 | 5,53 | Sim | Empreendedor está renegociando contratação e suprimento de materiais. Datas postergadas. |
| 1214 | T2011-180-A | LT | 230 | LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim | 13/08/2013 | 19/01/16 | 19/01/16 | 93,0 | 1800,0 | 0,00 | Não | Avanço físico das obras: Fornecimento de Equipamentos: 99% ; Construção Civil: 93% ; Montagem Eletromecânica: 90% ; Comissionamento: 40% . |
| 1229 | T2011-192 | LT | 230 | LT Funil – Poções II (alteração da tensão) | 08/06/2014 | 30/01/16 | 30/01/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Data DMSE mantida. |
| 1233 | T2012-002 | LT | 138 | LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap) | 04/01/2014 | 31/01/16 | 31/01/16 | 24,2 | 0,0 | 0,00 | Não | Data mantida por FURNAS na reunião de 14/12/2015. |
| 1240 | T2012-009 | SE | 230 | SE Altamira | 15/11/2014 | 29/03/16 | 29/03/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1244 | T2012-013 | SE | 230 | SE Miramar (EL) | 15/01/2015 | 13/01/16 | 20/01/16 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | Sim | Baixa produtividade e excesso de chuvas atrasaram a execução das obras. Está prevista a energização de 1 transformador 150 MVA até 20/12/2015 . Os outros 2 tratos foram postergados para jan/2016 . |
| 1245 | T2012-014 | SE | 230 | SE Utinga (instal. de módulos) | 15/01/2015 | 13/12/15 | 20/12/15 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | Sim | |
| 1247 | T2012-015 | LT | 230 | LT Utinga/ Miramar CD (Adeq. de barramentos) | 15/01/2015 | 31/10/15 | 31/10/15 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1251 | T2012-020 | SE | 230 | SE Tauá II (CE) | 09/04/2014 | 15/02/16 | 31/03/16 | 0,0 | 0,0 | 1,50 | Sim | |
| 1252 | T2012-021 | SE | 230 | SE Bongí (3º TR) | 09/04/2014 | 13/12/15 | 31/01/16 | 0,0 | 100,0 | 1,63 | Sim | Data mantida pela Chesf. |
| 1253 | T2009-241-B | LT | 230 | LT Niquelândia / Barro Alto C2 | 19/07/2011 | 31/03/16 | 31/03/16 | 88,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Fundiário – liberado 100% em 24/09/2015. Fundação, montagem eletromecânica e lançamento 100%, em comissionamento, com conclusão até 15/01/2016 . |
| 1254 | T2012-030 | LT | 230 | LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2 | 18/11/2013 | 18/02/16 | 18/02/16 | 24,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Data confirmada pelo empreendedor por e-mail. Motivos: Atraso na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. |
| 1255 | T2012-031 | LT | 230 | LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II | 13/08/2013 | 30/07/16 | 30/07/16 | 65,0 | 150,0 | 0,00 | Não | Subestação: Obras reiniciadas, mas em ritmo lento pela ALSTON. Avanço global das obras de 32% . Linha: Necessário revisão da DUP contemplando o traçado desviado. Previsão de solicitação 18/12/15 e obtenção 19/02/16 . Será feito monitoramento arqueológico no trecho do desvio. Como as eólicas estão escoando pela rede de distribuição, não há problemas operacionais devido ao atraso dessas obras. Data de Tendência alterada por deliberação do CMSE em 13/01/2016. |
| 1256 | T2012-032-A | LT | 230 | LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II | 13/08/2013 | 30/09/16 | 30/09/16 | 65,0 | 300,0 | 0,00 | Não | Subestação: LO emitida em 19/11/2015 . Previsão de energização em 20/12/2015 . Linha: emissão de LI e ASV em 12/11/2015 . Protocolado Projeto para prospecção no IPHAN para 13/11/2015 Obras sendo reiniciadas, sendo que 17 torres ficarão condicionadas à anuência do IPHAN, ccom previsão de obtenção até 30/04/2015 . |
| 1257 | T2012-033-A | LT | 500 | LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista | 25/01/2015 | 04/02/18 | 04/03/18 | 652,0 | 800,0 | 0,93 | Sim | Emitida LP nº de (Ana, favor verificar com AESA) |
| 1259 | T2012-034-A | SE | 230 | SE Miramar | 09/12/2013 | 13/12/15 | 20/01/16 | 0,0 | 300,0 | 1,27 | Sim | IDEM 1244. |
| 1261 | T2012-036 | LT | 230 | LT Xavantes / Pirineus C2 | 09/12/2013 | 30/04/17 | 30/04/17 | 50,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Execução dos TAP'S: contrato assinado em 01/12/2015 , todavia a execução dos serviços dar-se-á em jan/2016 . Subestações: publicado o Edital de Concorrência em 15/10/2015 , com abertura de propostas em 14/12/2015 e prazo de execução de 13 meses . |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------|--------|-------|----------|--|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1262 | T2012-037 | LT | 230 | LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III | 09/08/2013 | 31/07/16 | 30/12/16 | 52,0 | 400,0 | 5,07 | Sim | Subestação: em comissionamento. Conclusão atrasada devido ao direcionamento da contratada para as ICG's. Linha: obtida LI em 23.10.2015 . Obtida ASV em 01.12.2015 . Emitida anuência do IPHAN em 30.11.2015 com monitoramento e resgate (resgate de 3 sítios). Portaria de resgate prevista para 19/01/2016 . |
| 1263 | T2012-038 | LT | 500 | LT Recife II - Suape II C2 | 09/10/2013 | 06/10/17 | 06/10/17 | 44,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Previsão de solicitação de LI e ASV para 20/12/2015 , com previsão de emissão até 22/02/2016 . Solicitação de revisão da DUP prevista até 30/12/2015 . Previsão de Anuência do IPHAN até 30/12/2015 . Prospecção aprovada com resgate. Torres liberadas para obras: 50% . |
| 1264 | T2012-039-A | LT | 500 | LT Camaçari IV - Sapeaçu | 09/12/2013 | 11/04/17 | 31/05/17 | 105,0 | 0,0 | 1,67 | Sim | Previsão de obtenção de LI/ASV até 18.01.2016 . Execução do monitoramento arqueológico aguardando início da obra. Edital Publicado em 08/10/15 . Previsão Contratação até 26/03/2016 . Prazo de obra: 8 meses . |
| 1265 | T2012-040 | LT | 500 | LT Taubaté / Nova Iguaçú e SE Nova Iguaçú | 09/02/2014 | 30/11/16 | 30/12/16 | 247,0 | 1800,0 | 1,00 | Sim | LT em obras, com alguns trechos embargados, por questões fundiárias e liberação institucional. Obras continuam paralisadas. Embargo em área de Exército. Em relação a SE Nova Iguaçú, concluiu-se, em Reunião de 08/10/2015 no MME que a obra não será concluída para as Olimpíadas. Sem novas informações nesta Reunião |
| 1267 | T2012-042-A | SE | 230 | LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns | 09/06/2014 | 13/12/15 | 31/01/16 | 18,6 | 600,0 | 1,63 | Sim | Energização da nova LT 230 kV Garanhuns II – Angelim atrasou devido a problemas de construção do bay em Angelim. Nova previsão 31/01/16 . Energização do Seccionamento LT 500 kV Recife II – Angelim II depende da emissão da LO, com nova previsão para 24/01/16 . |
| 1268 | T2012-032-B | SE | 230 | SE Ibiapina II | 13/08/2013 | 31/07/16 | 30/06/16 | 22,0 | 200,0 | -1,03 | Sim | Subestação: Solicitada Renovação de LI em 03/12/2015 . Obras iniciadas em 07/10/2014. Baixo desempenho da ALSTON, com avanço de 35% . Seccionamento: Emitidas LI/ASV em 05/11/2015 . Anuência do IPHAN até 30.12.2015 . Processo de liberação fundiária concluído. OIS emitida em 10/12/2015 . Data de Tendência alterada por deliberação do CMSE em 13/01/2016. |
| 1271 | T2012-039-B | LT | 230 | LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3 | 09/12/2013 | 08/04/17 | 08/04/17 | 31,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Previsão de obtenção de LI/ASV até 30.11.2015 . Execução do monitoramento arqueológico aguardando início da obra. Previsão de Contratação ProCable até 05/02/2016 . Prazo de obras: 6 meses . |
| 1276 | T2012-044 | SE | 500 | SE Milagres (BC) | 19/12/2013 | 01/05/16 | 01/05/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1285 | T2012-053 | LT | 230 | LT Camaçari IV / Pirajá e Pituacu / Pirajá | 10/11/2013 | 30/01/17 | 30/03/17 | 50,0 | 360,0 | 1,97 | Sim | Pedido de emissão de DUP encaminhado para ANEEL em 05/02/15. LT Camaçari IV – Pirajá: previsão de obtenção da LI até 30/03/2016. LT Pituacu – Pirajá: previsão de obtenção da LI até 21/02/2016. SE Pirajá: 09/11/2015. Já possui LI. Obras ainda paradas, mas aditivo já foi assinado. Aguardando posicionamento do IPHAN, visto que, quando se iniciou a obra, não ficou claro se o licenciamento da linha contemplaria o licenciamento da subestação. Em 31/07/15, contratado o monitoramento arqueológico para liberar a obra. |
| 1288 | T2012-055 | SE | 500 | SE Milagres (RTB) | 25/02/2014 | 05/05/16 | 05/05/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Data postergada pelo empreendedor no SIGET. |
| 1290 | T2012-057-A | LT | 230 | LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II | 10/05/2014 | 28/02/16 | 30/06/16 | 40,0 | 400,0 | 4,10 | Sim | Renovação de ASV solicitada em 01.09.2015 . Já realizado resgate arqueológico, aprovado pelo IPHAN em 29.09.2015 . Avanço global das obras: 68% . Provável dificuldades com "arranjo duplex". |
| 1291 | T2012-058 | SE | 230 | SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede) | 03/07/2017 | 26/02/16 | 26/02/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | ONS verificar SGI. |
| 1293 | T2012-060-A | SE | 230 | SE Mirueira II 230/69 kV | 01/02/2014 | 28/12/15 | 31/01/16 | 0,0 | 300,0 | 1,13 | Sim | Em comissionamento. Interligação entre painéis de MPCC ainda não pode ser iniciada. Avanço global de 90% . Em elaboração o relatório de atendimento às condicionantes da LI para solicitação da LO. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|-------|----------|---|
| DATA | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1294 | T2012-060-B | SE | 230 | SE Jaboatão II 230/69 kV | 01/02/2014 | 31/08/16 | 31/10/16 | 28,0 | 300,0 | 2,03 | Sim | Subestação: Previsão de conclusão em 30/04/2016 , sem energização. Seccionamento: Liberação IPHAN prevista para após a conclusão do Resgate arqueológico (7 sítios), até 31/01/2016 , a depender do quantitativo de achados. OIS para obra prevista para 01/03/2016 . Previsão conclusão: CHESF até 30/08/2016 . |
| 1295 | T2012-061 | SE | 500 | SE Rio Verde Norte (BC) | 24/12/2014 | 31/03/16 | 31/03/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1296 | T2012-062 | LT | 230 | LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro | 27/03/2014 | 30/06/16 | 30/01/17 | 8,0 | 0,0 | 7,13 | Sim | Sem informações na Reunião. |
| 1309 | T2012-075 | LT | 230 | LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1 | 20/08/2014 | 28/02/17 | 31/03/17 | 20,0 | 0,0 | 1,03 | Sim | Data SIGET acatada. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015). |
| 1312 | T2012-078 | SE | 500 | SE Igarorã III / SE Pindaí II | 01/02/2014 | 20/12/15 | 31/01/16 | 128,0 | 1800,0 | 1,40 | Sim | SE Pindaí III: energização em 25/10/15 ; SE Igarorã III, Pindaí II, LTs Igarorã III - Pindaí II e Igarorã III - Igarorã II energizadas em 15/11/2015 ; SE Igarorã III e secc. Ibicara - B. J. Lapa previstos para 20/12/2015 . |
| 1317 | T2012-081 | SE | 750 | SE Tijuco Preto (AT2) - Fase Reserva | 29/10/2014 | 15/12/15 | 31/12/15 | 0,0 | 0,0 | 0,53 | Sim | Obra em andamento. Atraso no fornecimento de 1 dos TPC.. Avanço global 95% . |
| 1322 | T2012-084 | SE | 13,8 | SE Bagé 2 (BC) | 29/10/2014 | 13/10/15 | 13/10/15 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1337 | T2012-096 | SE | 500 | SE Rio Verde Norte (BC) | 24/12/2014 | 31/03/16 | 31/03/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1339 | T2012-098 | LT | 500 | LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2 | 10/01/2015 | 30/01/16 | 30/01/16 | 1.005,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Data de nov/2015 postergada para jan/2016 . Reuniões semanais com Empreendedor. |
| 1342 | T2012-057-B | LT | 69 | LT Jardim - N. Senhora do Socorro | 10/05/2014 | 30/03/16 | 30/04/16 | 3,0 | 300,0 | 1,03 | Sim | |
| 1344 | T2012-057-C | SE | 230 | SE Poções II | 10/05/2014 | 30/04/16 | 30/04/16 | 0,0 | 200,0 | 0,00 | Não | |
| 1348 | T2012-104 | LT | 230 | LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap) | 15/01/2015 | 31/10/16 | 31/12/16 | 76,8 | 0,0 | 2,03 | Sim | |
| 1351 | T2012-106 | LT | 230 | LT Secc. na SE Ribeirão | 15/01/2015 | 30/03/16 | 30/03/16 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Justificativa da CHESF: Emitida LP com condicionantes para LI. Condicionantes atendidas em fevereiro/15. Aguardando emissão da LI. |
| 1354 | T2012-110 | SE | 500 | SE Samambaia (4º TR) | 24/12/2014 | 30/12/15 | 31/03/16 | 0,0 | 1050,0 | 3,07 | Sim | |
| 1355 | T2012-111 | SE | 34,5 | SE BRASÍLIA GERAL (IB) | 24/12/2013 | 31/12/15 | 31/12/15 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1357 | T2012-113 | LT | 500 | LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimondo II CD e SE Marimondo II | 10/01/2015 | 29/02/16 | 28/02/16 | 624,0 | 0,0 | -0,03 | Sim | Data de nov/2015 postergada para fev/2016 . Reuniões semanais com Empreendedor. |
| 1358 | T2012-114-A | LT | 230 | LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros | 01/02/2014 | 30/06/16 | 30/05/16 | 56,2 | 150,0 | -1,03 | Sim | Subestação: Obras civis em andamento. Avanço global de 81% . Conclusão para 28/02/2016 . Linha de Transmissão: LI emitida em 03.09.2015 e ASV em 05/11/2015 . Gestão fundiária: 99% das torres liberadas para obras. Avanço de 40% . Previsão de conclusão Chesf: 30/05/2016 . Data de Tendência alterada por deliberação do CMSE em 13/01/2016. |
| 1360 | T2013-001 | SE | 345 | SE Samambaia (4º ATR) | 07/02/2015 | 28/02/16 | 28/02/16 | 0,0 | 225,0 | 0,00 | Não | |
| 1364 | T2013-005 | SE | 230 | SE Santa Rita II (3º TR) | 26/02/2015 | 18/12/15 | 10/01/16 | 0,0 | 150,0 | 0,77 | Sim | Nova previsão Chesf 31/01/2016. |
| 1365 | T2013-006 | SE | 230 | SE Mossoró II (4º TR) | 26/02/2015 | 30/04/16 | 30/04/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | mantida data SIGET |
| 1372 | T2013-013 | SE | 230 | SE Itapaci (BC) | 26/02/2015 | 01/07/16 | 01/07/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1376 | T2013-017 | SE | 500 | SE Milagres (3º TR) | 06/03/2015 | 28/02/16 | 30/04/16 | 0,0 | 600,0 | 2,07 | Sim | Justificativa da CHESF: Processo licitatório durou 15 meses. Foi iniciado em 13/08/2013 e concluído apenas em 18/11/2014. |
| 1377 | T2013-018 | SE | 230 | SE Ribeirão (TR4) | 16/04/2015 | 30/03/16 | 30/03/16 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | Justificativa da CHESF: contrato assinado em 21/10/2014. Aguardando licenciamento ambiental, previsto para 30/03/2015. Foi necessário uma nova licença de instalação, para essa ampliação. |
| 1378 | T2013-019 | SE | 230 | SE Irecê (TR8) | 16/04/2015 | 16/05/17 | 16/05/17 | 0,0 | 55,0 | 0,00 | Não | |
| 1379 | T2013-020 | SE | 230 | SE Irecê (TR6) | 16/04/2015 | 16/05/17 | 16/05/17 | 0,0 | 39,0 | 0,00 | Não | |
| 1383 | T2013-028 | LT | 500 | LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicara - Sapeaçu C2 | 25/02/2016 | 30/11/16 | 30/03/17 | 1.406,0 | 0,0 | 4,00 | Sim | LI para Seccionamento Igarorã prevista para dez/2015. Gestão fundiária: 80% das torres liberadas para construção. Avanço geral do projeto (LT/SE): 41% . Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|---|------------------------|----------------------|----------------------|---------|-------|-------|----------|---|
| DATA | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1384 | T2013-024 | LT | 500 | LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA | 25/02/2016 | 30/10/16 | 28/02/17 | 286,0 | 900,0 | 4,03 | Sim | Emitida LI dos seccionamentos em 01/12/2015 . Getão fundiária: 86% das torres liberadas para construção. SE em terraplanagem. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1388 | T2013-029 | LT | #N/D | LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2 | 14/05/2015 | 17/06/17 | 17/06/17 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1389 | T2013-030 | SE | 138 | SE Angra (TRD2) | 14/05/2015 | 30/12/15 | 31/01/16 | 0,0 | 400,0 | 1,07 | Sim | Ainda não tem SGI. |
| 1390 | T2013-031 | LT | 500 | LT 500 kV Estreito - Itabirito 2 | 25/08/2015 | 01/07/18 | 31/10/18 | 383,0 | 0,0 | 4,07 | Sim | Processo de LI foi transferido para SUPRAM Central em BH, Sem previsao de emissão da LI. 81% das torres liberados para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1392 | T2013-033 | LT | 345 | LT Volta Grande - Jaguará (Recap) | 09/08/2015 | 15/12/15 | 15/02/16 | 0,0 | 0,0 | 2,07 | Sim | |
| 1393 | T2013-034 | SE | 230 | SE Jaru (TR3) | 10/07/2015 | 31/10/16 | 31/10/16 | 0,0 | 30,0 | 0,00 | Não | Contato com Eletronorte |
| 1399 | T2013-038 | SE | 345 | SE Campos (Fase reserva) | 05/07/2015 | 15/01/16 | 31/01/16 | 0,0 | 75,0 | 0,53 | Sim | Ainda não tem SGI. |
| 1404 | T2013-041 | SE | 230 | SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões. | 20/08/2015 | 15/05/16 | 31/07/16 | 0,0 | 50,0 | 2,57 | Sim | |
| 1405 | T2013-042 | LT | 500 | LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2 | 01/08/2016 | 01/10/17 | 01/12/17 | 563,0 | 0,0 | 2,03 | Sim | Protocolo do 3º Relatório de Prospecção em 10/07/2015, em análise pelo IPHAN. Mobilização para obras ocorrerá após a liberação sustentável de frentes de obras (trechos contínuos e em condições de atendimento a condicionantes), segundo a Concessionária. Sem novas informações nesta Reunião. |
| 1406 | T2013-043 | LT | 500 | LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas | 01/08/2016 | 30/09/17 | 31/12/17 | 1.761,0 | 0,0 | 3,07 | Sim | LI prevista para mar/2016 . Arqueologia concluída. Gestão fundiária: 27% das torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1407 | T2013-044 | LT | 500 | LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2 | 01/08/2016 | 28/02/17 | 30/06/17 | 630,0 | 0,0 | 4,07 | Sim | Emitida LI em 25/08/2015. Aguarda liberação de travessias de diversos órgãos. Gestão fundiária: 77% de torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1408 | T2013-045 | LT | 500 | LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 | 01/08/2016 | 01/08/16 | 31/10/16 | 408,0 | 0,0 | 3,03 | Sim | Sem informações na Reunião. |
| 1409 | T2013-046 | SE | 230 | SE Igaporã II (TR) | 15/11/2015 | 30/05/16 | 30/05/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1410 | T2010-090-B | LT | 230 | LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró | 23/05/2012 | 30/07/16 | 30/12/16 | 192,0 | 0,0 | 5,10 | Sim | Solicitadas complementações para ASV em 25.11.2015 . IPHAN emitiu parecer em nov/2015 solicitando a prospecção no trecho de 89 km da LT 230 kV Paraíso - Açú C3. 82% das torres liberadas para obras. |
| 1411 | T2012-114-B | LT | 230 | LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV | 01/02/2014 | 30/10/16 | 30/10/16 | 40,0 | 100,0 | 0,00 | Não | SE: montagem eletromecânica, mas com baixo desempenho da contratada. Avanço de 64% . LT: Emitida a LI em 14/07/2015. Previsão de obtenção da ASV até 30.12.2015 . Gestão fundiária: 44% das torres liberadas. Início de obras após liberação fundiária total, prevista para 31/12/2015 . |
| 1412 | T2012-114-C | LT | 230 | LT 230 kV Russas II /Banabuiu | 01/02/2014 | 16/11/16 | 16/11/16 | 110,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Emitida LI em 13.05.2015 . Obtida ASV em 13/11/2015 . Relatório da Prospecção: protocolado em 23.11.2015 . Gestão fundiária: 69% das torres liberadas para construção. |
| 1415 | T2013-047 | SE | 230 | SE Quinta (3º TR) | 24/09/2015 | 23/07/16 | 23/07/16 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | Justificativa da CEEE: Empreendimento contratado em Dez/2014 (Resultado da 2ª Licitação), após fracasso da 1ª licitação, realizada em Maio/2014, provocado pelo aquecimento do mercado naquela ocasião, também afetado pelos inúmeros empreendimentos de grande porte concorrentes na região. |
| 1420 | T2013-052 | SE | 500 | SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA. | 27/09/2015 | 27/02/16 | 27/02/16 | 0,0 | 300,0 | 0,00 | Não | Data mantida. Atraso no fornecimento de equipamentos conforme informações do empreendedor. |
| 1421 | T2013-053 | LT | 138 | LT Joinville Santa Catarina (Secc. LT 138 kV Araquari) | 24/09/2015 | 30/11/15 | 31/01/16 | 1,0 | 0,0 | 2,07 | Sim | Ainda não tem SGI. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | 16/12/2015 | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|---|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1425 | T2013-057 | LT | 138 | Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I | 07/10/2015 | 07/06/16 | 07/06/16 | 52,8 | 0,0 | 0,00 | Não | Manifestação ANEEL. |
| 1427 | T2013-059 | LT | 138 | LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapacitação da LT e adequações na SE Bariri. | 21/10/2015 | 03/03/16 | 03/03/16 | 52,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Manifestação ANEEL. |
| 1430 | T2013-061 | SE | 345 | SE São Gotardo 2 (2ª BC) | 03/10/2015 | 03/12/15 | 03/01/16 | 0,0 | 0,0 | 1,03 | Sim | Ainda não tem SGI. |
| 1431 | T2013-062 | LT | 500 | LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2 | 02/05/2016 | 05/07/16 | 05/07/16 | 967,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Licenciamento: Relatório IPHAN solicita salvamento de 36 sítios arqueológicos. Obras de LT: Fundações com 88%; montagem com 77%; lançamento de cabos com 24%. Obras SE: terraplanagem com 95%; obras civis com 44%; montagem eletromecânica com 40%. |
| 1432 | T2013-063 | LT | 500 | LT 138 kV Seccionamento Santa Cruz – Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste | 29/01/2014 | 30/11/15 | 31/12/15 | 3,0 | 0,0 | 1,03 | Sim | |
| 1434 | T2013-065 | LT | 500 | LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3 | 01/08/2016 | 28/05/17 | 31/08/17 | 543,0 | 0,0 | 3,17 | Sim | LI prevista para dez/2015 . Gestão fundiária 55% das torres liberadas para construção. Aguarda licença de travessias do DNIT, CHESF, SINFRÁ e SETRANS. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1436 | T2013-066 | SE | 230 | SE Goiânia Leste (4ª TR) | 12/11/2015 | 01/01/17 | 01/01/17 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | |
| 1437 | T2013-067 | SE | 230 | SE Itabaianinha (Subst.TR) | 18/11/2015 | 02/11/15 | 19/06/16 | 0,0 | 67,0 | 7,67 | Sim | Cancelada TLP pelo ONS por problemas no Transformador durante após os testes. Definida nova data para entrada em operação do Empreendimento. |
| 1438 | T2013-068 | LT | 230 | LT Açú II/ Açú III C1 (Recap) | 04/11/2015 | 31/05/16 | 31/08/16 | 12,0 | 80,0 | 3,07 | Sim | |
| 1439 | T2013-069 | LT | 230 | LT Açú II/ Açú III C2 (Recap) | 04/11/2015 | 30/06/16 | 30/09/16 | 12,0 | 80,0 | 3,07 | Sim | |
| 1440 | T2013-070 | LT | 230 | LT Catu / Itabaianinha (Recap) | 04/11/2015 | 30/10/17 | 15/12/17 | 144,0 | 71,0 | 1,53 | Sim | |
| 1444 | T2013-074 | LT | 138 | LT Ilha Solteira - UTE Três lagoas / UTE VCP (Recap) | 11/11/2015 | 11/04/16 | 11/04/16 | 57,9 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1445 | T2013-075 | LT | 500 | LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2 | 01/12/2015 | 01/05/16 | 30/08/16 | 196,3 | 0,0 | 4,03 | Sim | |
| 1447 | T2013-077 | SE | 500 | SE João Câmara III (3ªATR) | 11/04/2016 | 11/04/16 | 11/04/16 | 0,0 | 450,0 | 0,00 | Não | |
| 1448 | T2013-078 | SE | 500 | SE João Câmara III (4ªATR) | 11/04/2016 | 11/04/16 | 11/04/16 | 0,0 | 450,0 | 0,00 | Não | |
| 1449 | T2013-079 | SE | 138 | SE Santana dos Matos II - 1ª e 2ª TR – 50 MVA | 26/03/2016 | 30/12/16 | 26/02/17 | 0,0 | 85,0 | 1,93 | Sim | |
| 1450 | T2013-080 | SE | 138 | SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA | 26/03/2016 | 28/02/17 | 28/02/17 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | |
| 1451 | T2013-081 | SE | 230 | SE Campo Grande II | 09/10/2015 | 08/03/16 | 08/03/16 | 13,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1452 | T2013-082 | SE | 230 | SE João Câmara II 2 BCs | 05/04/2016 | 30/12/16 | 30/12/16 | 0,0 | 180,0 | 0,00 | Não | |
| 1453 | T2013-083 | LT | 230 | Recapacitação de 2 km da LT 230 kV Açú II - Lagoa Nova II a partir da Se Açú II | 06/02/2016 | 06/02/16 | 06/02/16 | 2,0 | 80,0 | 0,00 | Não | |
| 1454 | T2013-084 | SE | 230 | SE João Câmara II 3ª TR 230/69 | 17/04/2016 | 30/12/16 | 30/12/16 | 0,0 | 180,0 | 0,00 | Não | |
| 1455 | T2013-085 | SE | 500 | SE João Câmara III - Banco de reatores | 11/12/2015 | 31/03/16 | 31/03/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1456 | T2013-086 | SE | 69 | SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente | 16/12/2015 | 11/10/16 | 29/11/16 | 0,0 | 15,0 | 1,63 | Sim | |
| 1457 | T2013-087 | LT | 230 | LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW) | 16/06/2015 | 10/01/16 | 29/02/16 | 0,0 | 0,0 | 1,67 | Sim | |
| 1458 | T2013-088 | LT | 230 | LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras | 16/12/2015 | 12/08/16 | 30/09/16 | 0,0 | 180,0 | 1,63 | Sim | |
| 1459 | T2013-089 | LT | 230 | LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras | 16/12/2015 | 12/08/16 | 30/09/16 | 30,3 | 0,0 | 1,63 | Sim | |
| 1460 | T2013-090 | LT | 230 | LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW) | 16/12/2015 | 12/09/16 | 08/12/16 | 214,4 | 0,0 | 2,90 | Sim | |
| 1461 | T2013-091 | LT | 138 | LT 138 kV Jacuí / Passo Real | 16/12/2015 | 12/08/16 | 30/09/16 | 8,0 | 0,0 | 1,63 | Sim | |
| 1462 | T2013-093 | LT | 230 | LT Assis - Paraguaçu Paulista II - SE Paraguaçu Paulista II | 25/12/2014 | 20/12/15 | 24/01/16 | 37,0 | 150,0 | 1,17 | Sim | CTEEP concluiu suas obras e aguarda COPEL. Ainda sem SGI. |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | 16/12/2015 | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|--|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1463 | T2013-098 | LT | 500 | LT Marimbondo II - Assis - CS | 14/12/2015 | 31/03/16 | 30/04/16 | 297,0 | 0,0 | 1,00 | Sim | Problemas com travessias pendentes. Ainda em andamento liberação fundiária em alguns trechos, já ajuzada. Atrasos devidos a problemas de financiamento e baixa produtividade das empreiteiras. Não será mais possível antecipação. Realizadas vistorias pelo IBAMA, com LO prevista para fev/2016 . |
| 1464 | T2013-094 | SE | 345 | SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações. | 27/12/2015 | 30/08/16 | 31/08/16 | 0,0 | 225,0 | 0,03 | Sim | Em processo de contratação de obras. Previsão de conclusão para 30/08/2016. |
| 1465 | T2013-095 | SE | 69 | Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões. | 05/02/2016 | 05/03/16 | 05/03/16 | 0,0 | 33,0 | 0,00 | Não | Avanço global: 13% |
| 1466 | T2013-096 | SE | 500 | SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA | 07/02/2016 | 30/10/16 | 28/02/17 | 0,0 | 900,0 | 4,03 | Sim | Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1467 | T2013-097 | SE | 500 | SE Igarorã III - 3ª ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores. | 05/02/2016 | 10/05/17 | 31/07/17 | 0,0 | 750,0 | 2,73 | Sim | Data mantida, segundo informações do empreendedor. |
| 1468 | T2014-001 | SE | 230 | SE Rondonópolis - 4ª ATR 230/138 kV, conexões e adequações. | 07/02/2016 | 06/12/15 | 31/01/16 | 0,0 | 100,0 | 1,87 | Sim | Sem informações na Reunião. |
| 1469 | T2014-002 | LT | 500 | LT Bom Jesus da Lapa II / Iboicoara II -C2 (Seccionameto) | 12/02/2016 | 30/06/17 | 31/10/17 | 78,0 | 0,0 | 4,10 | Sim | Emitida LI dos seccionamentos em 01/12/2015 . Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1472 | T2014-005 | SE | 500 | SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III | 21/02/2015 | 01/03/16 | 01/03/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1473 | T2014-006 | LT | 138 | LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina | 29/01/2016 | 29/01/16 | 31/05/16 | 0,0 | 100,0 | 4,10 | Sim | |
| 1474 | T2014-007 | SE | 230 | SE Xingara 2 - 2ª AT 230/138 kV | 05/03/2016 | 30/12/16 | 30/12/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | A nova data SIGET é 5/3/2016, ou seja, uma antecipação de 9 meses. |
| 1476 | T2014-008 | SE | 230 | SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada | 04/04/2016 | 25/07/16 | 25/07/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1477 | T2014-009 | LT | 138 | LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução) | 04/02/2017 | 04/02/17 | 04/02/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1478 | T2014-010 | LT | 138 | LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução) | 04/09/2016 | 04/09/16 | 04/09/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1479 | T2014-011 | SE | 440 | SE Salto - 2º banco de TR - (3 x 133,3) MVA | 18/03/2016 | 18/03/16 | 18/03/16 | 0,0 | 400,0 | 0,00 | Não | |
| 1480 | T2014-012 | SE | 138 | SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV | 05/01/2016 | 12/05/16 | 31/05/16 | 0,0 | 0,0 | 0,63 | Sim | |
| 1481 | T2014-013 | SE | 230 | SE Biguaçu - 4ª AT 230/138 kV | 17/04/2016 | 17/04/16 | 17/04/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1482 | T2014-014-B | LT | 500 | SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II | 09/10/2016 | 09/10/16 | 09/10/16 | 123,0 | 400,0 | 0,00 | Não | |
| 1483 | T2014-014-A | LT | 69 | LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins | 09/10/2016 | 09/10/16 | 09/10/16 | 295,0 | 450,0 | 0,00 | Não | |
| 1484 | T2014-015-A | SE | 500 | SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1 | 09/04/2016 | 30/10/16 | 31/10/16 | 67,0 | 540,0 | 0,03 | Sim | SE Brasília Leste: terá sequência licenciamento em separado da LT. PBA sem conclusão: SE B. Leste: 13/11/15; LT's C1 e C2: 20/11/15. LI IBAMA: previsão 60 dias após PBA (13/01/2016 e 20/01/2016). |
| 1485 | T2014-015-B | SE | 500 | SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2 | 09/04/2016 | 30/10/16 | 30/10/16 | 67,0 | 540,0 | 0,00 | Não | Idem 1484 |
| 1486 | T2014-015-C | LT | 230 | LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3 | 09/04/2016 | 09/04/16 | 09/04/16 | 13,5 | 0,0 | 0,00 | Não | Em construção: 35% de avanço físico; 50% de cabo subterrâneo já fabricado. Previsão conclusão: mar/2016 . Aguardando avanço das obras para solicitação LO. |
| 1487 | T2014-015-D | LT | 345 | LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3 | 09/04/2016 | 09/04/16 | 09/04/16 | 14,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Em obras. Iniciado lançamento de cabos para-raios e cabos condutores, com 87,23% de avanço. Cconclusão: prevista para 18/12/2015. Vistoria realizada pelo IBRAM em 23/11/2015 para liberação de LO. |
| 1488 | T2014-016 | SE | 440 | SE 440/138 kV Marechal Rondon | 29/01/2016 | 29/01/16 | 31/03/16 | 20,0 | 600,0 | 2,07 | Sim | Solicitada LO ao IBAMA. SE com 86% das obras executadas e LT com 67%. Mantida data pelo Empreendedor. |
| 1490 | T2014-017 | SE | 34 | SE Transamazônica - 230 kV (Adequação de arranjo para LT Altamira/ Rurópolis) | 20/01/2017 | 20/01/17 | 20/01/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1491 | T2014-018 | LT | 69 | LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA | 09/10/2015 | 31/12/20 | 31/12/20 | 28,0 | 200,0 | 0,00 | Não | |
| 1492 | T2014-019 | LT | 230 | LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte | 29/07/2016 | 05/08/16 | 05/08/16 | 33,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | 16/12/2015 | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|--|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1493 | T2014-020 | LT | 230 | LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul | 29/01/2017 | 29/01/17 | 30/06/17 | 675,0 | 90,0 | 5,07 | Sim | Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 para as atividades de supressão de vegetação. Em aprovação segundo Relatório Parcial de Prospecções, protocolado em 20/08/2015 . Obras de terraplanagem iniciadas em ritmo lento na SE Rio Branco I. Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI se posicionou contrário a interceptação de terra indígena. Eletronorte, Consórcio Contratado e IMAC trabalham em conjunto para solucionar a questão. Eletronorte encaminhou documentação com o relato da questão ambiental para suporte das tratativas do IMAC junto à FUNAI em Nov/2015 . |
| 1494 | T2014-021-A | LT | 230 | LT Santo Ângelo - Maçambará | 29/07/2016 | 30/09/16 | 30/09/16 | 205,0 | 0,0 | 0,00 | Não | DMSE sugere a postergação para set/16. Informações do empreendedor na reunião com o MME. |
| 1495 | T2014-021-B | SE | 230 | SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1 | 29/07/2016 | 29/07/16 | 29/07/16 | 40,0 | 150,0 | 0,00 | Não | IBAMA solicitou complementos em 28/10/2015, que se encontram em elaboração pela FOTE. BNDES negou o enquadramento do financiamento, o que pode paralisar o processo. Previsão de LP para 30/11/2015. |
| 1496 | T2014-021-C | LT | 230 | SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 | 29/01/2018 | 29/01/18 | 29/01/18 | 40,0 | 300,0 | 0,00 | Não | Reunião no IBAMA/SC definiu que o Termo de Referência para Circuito 2 zará como base o TR do Circuito 1. Previsão de LP para 30/10/2016. |
| 1497 | T2014-021-D | SE | 230 | SE Santa Maria 3 (ampliação) | 29/07/2016 | 30/09/16 | 30/09/16 | 2,0 | 166,0 | 0,00 | Não | DMSE sugere a postergação para set/16. Informações do empreendedor na reunião com o MME. |
| 1498 | T2014-022-A | LT | 230 | LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú | 29/01/2016 | 31/12/20 | 31/12/20 | 126,0 | 200,0 | 0,00 | Não | |
| 1499 | T2014-022-B | SE | 230 | SE Castanhal | 29/01/2016 | 31/12/20 | 31/12/20 | 0,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1500 | T2014-023-A | LT | 230 | LT Banabuiú Russas II, C3 | 29/01/2017 | 31/12/20 | 31/12/20 | 110,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1501 | T2014-023-B | LT | 500 | LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV | 29/01/2017 | 31/12/20 | 31/12/20 | 110,0 | 450,0 | 0,00 | Não | |
| 1502 | T2014-023-C | SE | 69 | SE Maracanaú 230/69 KV | 29/01/2017 | 31/12/20 | 31/12/20 | 0,0 | 450,0 | 0,00 | Não | |
| 1503 | T2014-024 | SE | 230 | SE Ivinhema 2 230/138 KV | 29/01/2016 | 29/01/16 | 29/01/16 | 0,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1504 | T2014-025-A | LT | 230 | LT 230 kV Garibaldi-Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kv - 2x83 MVA | 09/04/2016 | 31/12/20 | 31/12/20 | 63,4 | 166,0 | 0,00 | Não | |
| 1505 | T2014-025-B | SE | 230 | SE Vinhedos 230/69 kv, 2x165 MVA | 09/04/2016 | 31/12/20 | 31/12/20 | 0,0 | 330,0 | 0,00 | Não | |
| 1506 | T2014-025-C | LT | 230 | LT Candiota/ Bagé 2 CS | 09/04/2016 | 31/12/20 | 31/12/20 | 49,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1507 | T2014-026 | SE | 230 | SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kv | 03/11/2016 | 01/05/17 | 01/05/17 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | |
| 1508 | T2014-027 | SE | 230 | SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kv | 03/11/2016 | 01/05/17 | 01/05/17 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | |
| 1509 | T2014-028 | SE | 230 | SE PARANÁIBA - 3º TR 230/69/13,8 kv | 03/05/2017 | 01/11/17 | 01/11/17 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | |
| 1510 | T2014-029 | SE | 230 | SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kv | 03/11/2016 | 01/05/17 | 01/05/17 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1512 | T2014-031 | SE | 230 | SE Balsas - 2º TR 230/69/13,8 kv | 15/09/2016 | 15/07/16 | 15/07/16 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | |
| 1513 | T2014-032 | SE | 500 | SE Tucuruí - Instalação do disjuntor "bay pass" | 15/07/2016 | 15/07/16 | 15/07/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1514 | T2014-033 | SE | 500 | SE Ribeiro Gonçalves - 2º AT 200/230/13,8 kv | 15/09/2016 | 15/07/16 | 15/07/16 | 0,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1515 | T2014-034 | LT | 440 | LT Seccionamento SE Replan (LT Araras / Santo Ângelo) | 08/08/2016 | 08/08/16 | 08/08/16 | 70,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1516 | T2014-035 | SE | 500 | SE São José: Substituição dos ATRs | 21/05/2016 | 21/09/17 | 21/09/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1517 | T2014-036 | SE | 500 | SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56 | 21/02/2016 | 21/09/17 | 21/09/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1518 | T2014-037 | SE | 345 | SE Jacarepaguá: Substituição dos ATRs | 21/02/2016 | 21/09/17 | 21/09/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1520 | T2014-039 | LT | 230 | LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes) | 04/02/2017 | 04/02/17 | 04/02/17 | 12,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1521 | T2014-040 | SE | 230 | SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kv e adequação do barramento | 04/02/2017 | 04/02/17 | 04/02/17 | 0,0 | 75,0 | 0,00 | Não | |
| 1522 | T2014-041 | SE | 138 | SE Getulina- 138KV (Instalação de BC 50 MVA) | 29/02/2016 | 29/02/16 | 29/02/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1524 | T2013-099 | SE | 88 | SE P. Paulista II - Secc. Da LT 88 kv - Assis - Quatá / P. Prudente | 29/08/2015 | 30/12/15 | 31/01/16 | 0,5 | 0,0 | 1,07 | Sim | |
| 1526 | T2014-043 | SE | 138 | SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kv Embu Guaçu - Peruíbe | 09/05/2017 | 09/05/17 | 09/05/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | 16/12/2015 | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|----------|--|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1560 | T2014-044 | SE | 500 | SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kv S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil. | 11/04/2018 | 11/04/18 | 11/04/18 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1561 | T2014-045 | LT | 138 | LT 138 kv VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II | 09/12/2016 | 09/12/16 | 09/12/16 | 9,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1562 | T2014-046 | SE | 230 | SE Curitiba Leste -BCs 230 kv | 04/03/2017 | 04/03/17 | 04/03/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | A nova data SIGET é 31/05/2016, ou seja, uma antecipação de 10 meses. |
| 1563 | T2014-047 | SE | 230 | SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada | 05/11/2016 | 05/11/16 | 05/11/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1564 | T2014-048 | SE | 230 | SE GUAIRA - 1 BC 230 kv | 05/11/2016 | 05/11/16 | 05/11/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1565 | T2014-049 | SE | 230 | SE Canoinhas - BC 230 kv | 01/09/2016 | 01/09/16 | 01/09/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1566 | T2014-050 | SE | 230 | SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kv | 03/01/2018 | 03/01/18 | 03/01/18 | 0,0 | 75,0 | 0,00 | Não | |
| 1567 | T2014-051 | SE | 230 | SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kv | 01/09/2016 | 01/09/16 | 01/09/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1568 | T2014-052 | SE | 230 | SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 kv | 03/11/2016 | 03/11/16 | 03/11/16 | 0,0 | 75,0 | 0,00 | Não | |
| 1569 | T2014-053 | SE | 230 | SE Forquilha - 3º TR 230/69 kv | 19/07/2016 | 30/08/16 | 30/08/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1570 | T2014-054 | LT | 500 | LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1 | 02/05/2017 | 02/05/17 | 14/04/18 | 0,0 | 85,0 | 11,57 | Sim | |
| 1571 | T2014-055 | SE | 230 | SE Desterro - 2º ATR 230/138 kv | 01/09/2016 | 01/09/16 | 01/09/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1572 | T2014-056 | SE | 500 | SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kv | 01/09/2016 | 01/09/16 | 01/09/16 | 0,0 | 672,0 | 0,00 | Não | Aguarda LI para variantes de São Carlos e Arthur Nogueira. Avanço físico de 26% para LT e 14% para SE. Gesião fundiária: 22% das torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1574 | T2014-058 | LT | 230 | Secc. da LT 230 kv Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II. | 01/09/2016 | 01/09/16 | 01/09/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1575 | T2014-059 | SE | 230 | SE Irapé - RT 230 kv, (6+1) x 13,3 MVA | 03/11/2016 | 03/11/16 | 03/11/16 | 0,0 | 93,0 | 0,00 | Não | |
| 1576 | T2014-060 | LT | 230 | LT Russas II / Aracati III 230 kv CD e SE Aracati III 230/138 kv | 02/03/2016 | 31/12/20 | 31/12/20 | 65,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1577 | T2014-061 | SE | 69 | SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento | 24/05/2016 | 24/09/16 | 24/10/16 | 0,0 | 150,0 | 1,00 | Sim | |
| 1578 | T2014-062 | SE | 230 | SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kv, de 3x50 MVA e conexões. | 24/12/2016 | 24/12/16 | 24/12/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1579 | T2014-063 | SE | 230 | SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kv | 07/10/2016 | 07/10/16 | 07/10/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1580 | T2014-064 | SE | 230 | SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv | 07/10/2016 | 07/10/16 | 07/10/16 | 0,0 | 60,0 | 0,00 | Não | |
| 1582 | T2014-038 | SE | 345 | SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva | 21/08/2016 | 21/09/17 | 21/09/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1583 | T2014-066 | SE | 230 | SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kv, 2x150 Mvar | 10/04/2017 | 10/04/17 | 10/04/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1584 | T2014-067 | SE | 345 | SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kv | 10/04/2017 | 10/04/17 | 10/04/17 | 0,0 | 399,0 | 0,00 | Não | |
| 1590 | T2014-069 | SE | 230 | SE N. Várzea Grande - 2º B. Transformador 230/138 kv | 06/05/2016 | 06/07/16 | 06/07/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1591 | T2014-070 | SE | 138 | SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA. | 06/05/2016 | 06/07/16 | 06/07/16 | 0,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1592 | T2012-034-C | SE | 230 | SE Miramar 230/69 kv - 3º TR | 09/12/2014 | 13/12/15 | 20/01/16 | 0,0 | 150,0 | 1,27 | Sim | |
| 1597 | T2014-072-A | LT | 230 | LT 230 kv Imperatriz / Porto Franco C2 | 02/05/2017 | 31/12/20 | 31/12/20 | 2,0 | 166,0 | 0,00 | Não | |
| 1598 | T2014-072-B | LT | 230 | LTs 230 kv Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II | 02/05/2017 | 31/12/20 | 31/12/20 | 126,0 | 200,0 | 0,00 | Não | |
| 1599 | T2014-073 | LT | 500 | LT 500 kv Marimbondo II – Campinas | 25/02/2017 | 31/03/17 | 31/07/17 | 0,0 | 300,0 | 4,07 | Sim | |
| 1600 | T2014-074 | LT | 230 | LT 230 kv Barro Alto - Itapaci, C2 | 14/11/2016 | 14/11/16 | 14/11/16 | 69,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1601 | T2014-075-A | LT | 500 | LT 500 kv ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 | 14/11/2017 | 14/11/17 | 14/11/17 | 207,0 | 0,0 | 0,00 | Não | LP emitida em março/15 e LI solicitada em julho/15. Audiências solicitadas pelo Ministério Público de Ivaiporã serão realizadas após a emissão da LI, prevista para jan/2016 . |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|-------|----------|--|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1602 | T2014-075-B | SE | 500 | CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 | 14/11/2017 | 14/11/17 | 14/11/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1603 | T2014-075-C | SE | 440 | CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1 | 14/11/2017 | 14/11/17 | 14/11/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1604 | T2014-075-E | LT | 500 | LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 | 14/11/2017 | 14/11/17 | 14/11/17 | 399,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1605 | T2014-075-D | SE | 500 | SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 | 14/11/2017 | 14/11/17 | 14/11/17 | 241,0 | 1200,0 | 0,00 | Não | |
| 1606 | T2014-076-A | LT | 500 | LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II | 05/09/2017 | 05/09/17 | 05/09/17 | 300,0 | 1800,0 | 0,00 | Não | |
| 1607 | T2014-076-B | LT | 500 | LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III | 05/09/2016 | 05/09/16 | 05/09/16 | 3,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1608 | T2014-076-C | SE | 69 | SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação) | 05/04/2018 | 05/04/18 | 05/04/18 | 0,0 | 200,0 | 0,00 | Não | |
| 1609 | T2014-075-F | SE | 500 | SE Fernão Dias 500/440 kV - (2ª e 3ª ATr) | 14/05/2018 | 14/11/18 | 14/11/18 | 0,0 | 2400,0 | 0,00 | Não | |
| 1610 | T2014-071 | LT | 800 | LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 kV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO | 12/02/2018 | 12/02/18 | 12/02/18 | 2092,0 | 7850,0 | 0,00 | Não | LI da LT e CS prevista para 18/12/2015 . LI / ASV Eletrodos e LT dos Eletrodos:Reunião com IBAMA em 21/12/2015 . Gestão Fundiária: 68% das torres liberadas para construção. Levantamento arqueológico: 50% das torres prospectadas. EC Xingu em terraplanagem ; EC Estreito em sondagens. Remanejamento da LT 230kV Tucuruí / Altamira em conclusão, aguarda autorização de desligamentos. |
| 1611 | T2014-077 | SE | 500 | SE Povo Novo - 2ª AT 525/230 kV - 3x224 MVA | 25/11/2016 | 30/11/16 | 30/11/16 | 0,0 | 672,0 | 0,00 | Não | |
| 1612 | T2014-078 | LT | 500 | LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD | 05/03/2018 | 05/03/18 | 05/03/18 | 328,0 | 0,0 | 0,00 | Não | LP prevista para jan/2016 e LI para fev/2016. IPHAN solicitou complementações sobre Relatório de Diagnóstico. Já emitidos "Não óbice" da FUNAI e FCP. Liberação fundiária com 50% dos 743 proprietários já negociados. |
| 1614 | T2014-080-A | LT | 230 | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega | 05/09/2017 | 05/09/17 | 05/09/17 | 40,0 | 675,0 | 0,00 | Não | FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Empreendedor deverá protocolar Plano de Trabalho na FUNAI. Protocolado Relatório de Prospecção Arqueológica em 14/09/2015. |
| 1615 | T2014-080-B | SE | 345 | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | 05/09/2017 | 05/09/17 | 05/09/17 | 0,0 | 800,0 | 0,00 | Não | Cetesb encaminhou Estudo Ambiental à Fundação Florestal em 23/07/2015. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. |
| 1616 | T2014-081 | LT | 230 | LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV | 05/03/2017 | 05/03/17 | 05/03/17 | 53,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1617 | T2014-082 | SE | 500 | SE Itabirito 2 - 2ª ATR 500/345 kV | 19/11/2016 | 19/11/16 | 19/11/16 | 0,0 | 560,0 | 0,00 | Não | |
| 1618 | T2014-083 | LT | 500 | LT 500 kV Assis - Londrina, C2 | 05/09/2017 | 05/09/17 | 05/09/17 | 120,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Emissão DUP nº 5492 de 22/09/2015 . Protocolo de solicitação da LI em 01/10/2015 . Protocolo do Relatório Parcial de Prospecção no IPHAN em 31/08/2015 . Previsão de emissão da LI e ASV até 30/12/2015 . Prazo previsto de obras: 20 meses . |
| 1619 | T2014-084-A | LT | 500 | LT 500 kV PARAUPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV | 05/09/2017 | 05/09/17 | 31/12/17 | 116,0 | 1800,0 | 3,90 | Sim | Prevista Licença Unificada de LP, LI e ASV para dez/2015 . Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1620 | T2014-085 | SE | 345 | SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar | 26/01/2017 | 26/01/17 | 26/01/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1621 | T2014-084-B | LT | 230 | LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2 | 05/09/2017 | 05/09/17 | 31/12/17 | 79,0 | 0,0 | 3,90 | Sim | |
| 1622 | T2014-086-A | LT | 500 | LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins | 05/03/2018 | 31/01/19 | 31/01/19 | 240,0 | 900,0 | 0,00 | Não | SE: LI emitida em 29/10/15 e ASV em 01/12/15 . LT: LP prevista para mar/16 e LI para nov/16 . Concluída locação das torres e sondagem da SE. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. |
| 1623 | T2014-087-A | LT | 500 | LT 500kV Quixadá - Açú III | 05/09/2017 | 05/09/17 | 05/09/17 | 241,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1624 | T2014-087-B | LT | 500 | LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN | 05/09/2017 | 05/09/17 | 05/09/17 | 126,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1625 | T2014-087-C | LT | 500 | LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN | 05/09/2017 | 05/09/17 | 05/09/17 | 60,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------|--------|-------|----------|---|
| DATA | 16/12/2015 | | | | | | | | | | | |
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1626 | T2014-087-D | LT | 230 | LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN | 05/09/2017 | 05/09/17 | 05/09/17 | 65,0 | 0,0 | 0,00 | Não | Sem informações na Reunião. |
| 1627 | T2014-088 | SE | 230 | SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV | 25/11/2016 | 25/11/16 | 25/11/16 | 0,0 | 83,0 | 0,00 | Não | Data informada pelo empreendedor. |
| 1628 | T2014-089 | SE | 138 | SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar. | 24/06/2016 | 24/06/16 | 24/06/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1629 | T2014-090 | SE | 230 | SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA | 25/11/2016 | 25/11/16 | 25/11/16 | 0,0 | 150,0 | 0,00 | Não | |
| 1630 | T2014-086-B | SE | 230 | SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari | 05/09/2016 | 30/11/16 | 30/11/16 | 0,0 | 60,0 | 0,00 | Não | |
| 1631 | T2014-091 | LT | 230 | Secc. Da LT 230 kV Jauru -Coxipó, na SE Várzea Grande | 18/07/2016 | 18/07/16 | 18/07/16 | 0,4 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1632 | T2014-092 | SE | 230 | SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar | 09/12/2016 | 09/11/16 | 09/11/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1634 | T2014-093 | SE | 345 | SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV | 27/01/2017 | 27/01/17 | 27/01/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1635 | T2014-094 | SE | 750 | SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA | 26/07/2017 | 14/07/17 | 30/11/17 | 0,0 | 1650,0 | 4,63 | Sim | DMSE fará acompanhamento contínuo desse empreendimento. Será incluído na pauta da reunião com a Eletrobrás. |
| 1636 | T2014-095 | SE | 34,5 | SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. | 26/05/2018 | 10/05/18 | 26/05/18 | 0,0 | 0,0 | 0,53 | Sim | |
| 1637 | T2014-096 | SE | 500 | SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA | 10/04/2017 | 10/04/17 | 10/04/17 | 0,0 | 450,0 | 0,00 | Não | |
| 1639 | T2014-098 | LT | 230 | LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km | 05/07/2017 | 05/07/17 | 05/07/17 | 46,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1642 | T2014-101 | SE | 230 | SE Planalto - Instalação de Trafo | 15/03/2017 | 15/03/17 | 15/03/17 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | |
| 1643 | T2014-102 | SE | 230 | SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos | 15/03/2017 | 15/03/17 | 15/03/17 | 0,0 | 250,0 | 0,00 | Não | |
| 1644 | T2015-001 | SE | 138 | SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 . p/ novo ATR 138/88 - ziguezague ater. | 24/09/2016 | 24/09/16 | 24/09/16 | 0,0 | 60,0 | 0,00 | Não | |
| 1645 | T2015-002 | SE | 230 | SE Firminópolis - ATR | 15/09/2017 | 15/09/17 | 15/09/17 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | |
| 1648 | T2015-004 | SE | 230 | SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV | 10/10/2016 | 10/10/16 | 10/10/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1649 | T2015-005 | SE | 230 | SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz | 26/07/2015 | 31/12/15 | 31/12/15 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1650 | T2015-006 | SE | 230 | SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA | 20/09/2017 | 20/09/17 | 20/09/17 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | |
| 1651 | T2015-007 | SE | 230 | SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA | 20/04/2017 | 20/04/17 | 20/04/17 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | |
| 1652 | T2015-008 | SE | 230 | SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA | 20/04/2017 | 26/11/16 | 20/12/16 | 0,0 | 100,0 | 0,80 | Sim | |
| 1653 | T2015-009 | SE | 230 | SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA | 20/04/2017 | 20/04/17 | 09/07/17 | 0,0 | 180,0 | 2,67 | Sim | |
| 1654 | T2015-010 | SE | 230 | SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA | 20/04/2017 | 19/03/17 | 19/03/17 | 10,0 | 200,0 | 0,00 | Não | |
| 1655 | T2015-011 | SE | 138 | SE Paraguaçu Paulista II - Prolongamento do barramento de 138/88 kv | 15/08/2015 | 03/12/15 | 24/01/16 | 0,0 | 0,0 | 1,73 | Sim | |
| 1656 | T2015-012 | SE | 138 | SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento | 01/09/2015 | 31/01/16 | 31/01/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1658 | T2015-014 | SE | 500 | SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA | 02/06/2017 | 02/06/17 | 02/06/17 | 0,0 | 750,0 | 0,00 | Não | |
| 1659 | T2015-015 | SE | 230 | SE CAPÃO BONITO - BC 230 Kv, 30Mvar | 06/01/2017 | 06/12/16 | 06/12/16 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1660 | T2015-016 | SE | 500 | SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA | 18/05/2017 | 18/05/17 | 18/05/17 | 0,0 | 600,0 | 0,00 | Não | |
| 1661 | T2015-017 | SE | 500 | SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA | 18/05/2017 | 15/06/17 | 31/07/17 | 0,0 | 750,0 | 1,53 | Sim | |
| 1662 | T2015-018 | SE | 500 | SE Ibicoara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA | 18/05/2017 | 18/05/17 | 18/05/17 | 0,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1663 | T2015-019 | SE | 230 | SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA | 18/05/2017 | 18/05/17 | 18/05/17 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | |
| 1664 | T2015-020 | SE | 230 | SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA | 18/05/2017 | 18/05/17 | 18/05/17 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | Não | |
| 1665 | T2015-021 | SE | 230 | SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. | 13/07/2017 | 13/07/17 | 13/07/17 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | |
| 1667 | T2015-023 | SE | 230 | SE GUAÍBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. | 13/07/2017 | 13/07/17 | 13/07/17 | 0,0 | 50,0 | 0,00 | Não | |
| 1668 | T2015-024 | SE | 230 | SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | 13/09/2017 | 13/09/17 | 13/09/17 | 0,0 | 83,0 | 0,00 | Não | |
| 1669 | T2015-025 | LT | 230 | LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km | 13/07/2017 | 13/07/17 | 13/07/17 | 13,5 | 0,0 | 0,00 | Não | |



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

| DATA | | 12ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--|---------|---|------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------|-------|----------|---|
| Nr. Emp | SIGET | Tipo | KV | Nome do Empreendimento | Data Compromisso Legal | Data DMSE (Anterior) | Data DMSE (Proposta) | Km | MVA | Meses | Alterou? | Justificativa |
| 1670 | T2015-026 | LT | 230 | LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento | 13/07/2017 | 13/07/17 | 13/07/17 | 2,4 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1671 | T2015-027 | SE | 500 | SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar | 02/06/2017 | 02/06/17 | 02/06/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1672 | T2015-028 | SE | 500 | SE Jardim - 3ª ATR 500/230 kV - 3X200 MVA | 21/05/2017 | 12/05/17 | 21/05/17 | 0,0 | 600,0 | 0,30 | Sim | |
| 1674 | T2015-022 | SE | 230 | SE SANTA MARTA - 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | 13/07/2018 | 13/07/18 | 13/07/18 | 0,0 | 83,0 | 0,00 | Não | |
| 1675 | T2015-031 | SE | 440 | SE TAUBATE 2ª ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA | 06/07/2017 | 06/07/17 | 06/07/17 | 0,0 | 750,0 | 0,00 | Não | |
| 1676 | T2015-032 | SE | 440 | SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA | 06/11/2017 | 06/11/17 | 06/11/17 | 0,0 | 420,0 | 0,00 | Não | |
| 1677 | T2015-033 | LT | 230 | LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV | 16/11/2017 | 16/11/17 | 16/11/17 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1681 | T2015-036-A | SE | 500 | SEs Gentio do Ouro II e Ourulândia II | 27/03/2018 | 27/03/18 | 27/03/18 | 919,0 | 3.600,0 | 0,00 | Não | LT 500 kV Gilbués II - Gentio do Ouro II; LT 500 kV Gentio do Ouro II - Ourulândia II; LT 500 kV Ourulândia II - Morro do Chapéu II; LT 230 kV Gentio do Ouro II - Brotas de Macaúbas; SE 500/230 kV Gentio do Ouro II - (6+1R)x300 MVA e Compensador Estático (-100/+200) Mvar; SE 500/230 kV Ourulândia II - (6+1R)x300 MVA; LT 230 kV Igaporã III - Pindaí II - CD, C2 e C3. |
| 1682 | T2015-036-B | LT | 230 | LT Igaporã - Pindaí | 27/03/2018 | 27/03/18 | 27/03/18 | 100,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1687 | T2010-077-B | LT | 500 | LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV | 06/10/2012 | 30/10/16 | 30/11/16 | 356,0 | 0,0 | 1,03 | Sim | |
| 1689 | T2015-041-A | LT | 230 | LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2 | 06/03/2018 | 06/03/18 | 06/03/18 | 200,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1690 | T2015-041-B | LT | 230 | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão | 06/09/2017 | 06/09/17 | 06/09/17 | 65,0 | 300,0 | 0,00 | Não | |
| 1698 | T2015-048 | LT | 138 | LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples. | 09/11/2018 | 09/11/19 | 09/11/19 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1699 | T2015-049 | SE | 500 | SE Paranaíta- Banco de reatores de barra | 25/12/2017 | 01/01/18 | 01/01/18 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |
| 1700 | T2015-050 | SE | 440 | SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações. | 16/09/2018 | 16/09/18 | 16/09/18 | 0,0 | 450,0 | 0,00 | Não | |
| 1702 | T2015-52A | SE | 525 | Escoamento de edículas no RS | 06/03/2018 | 06/03/18 | 06/03/18 | 0,0 | 1.344,0 | 0,00 | Não | |
| 1705 | T2015-52B | SE | (vazio) | Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul | 06/03/2018 | 06/03/18 | 06/03/18 | | | 0,00 | Não | |
| 1717 | T2015-064 | LT | 230 | LT 230 kV JURUPARI LARANJAL C3 | 20/09/2018 | 20/09/18 | 20/09/18 | 105,0 | 0,0 | 0,00 | Não | |