

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS											
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
432	T2000-030	LT	138	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	31/01/2007	31/03/16	31/03/16	0	Não	24,0	0,0	O empreendimento SE Zona Oeste 1R já foi concluído por Furnas e intervenção da LIGHT na SE Zin realizada em 21/02/2016. Data mantida: 31/03/2016
468	T2000-110	LT	230	LT Funil / Itapebi	20/10/2008	28/02/17	28/02/17	0	Não	198,0	0,0	Realizada vistoria de 02 a 04.12.2015. Prevista a emissão da LI e ASV pelo IBAMA até 29/2/2016. Fundiário: difícil acesso à propriedades; muitos latifúndios; discondância de divisas entre proprietários; necessidade de correção de plantas. Data de Tendência mantida. Empresa para construção da obra já contratada (Tabocas).
543	T2000-188	LT	230	LT Jardim / Penedo	17/09/2009	30/12/16	31/03/16	-9	Sim	110,0	100,0	Energizado com carga em 28/03/2014, porém sem LO. Publicado o Edital para contratação dos Estudos Espeleológicos em 01/12/2015. Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Em tratativas com o IBAMA Sede, a emissão da LO a partir das licitações para atendimento às condicionantes. Foi adicionado laudo informando o não impacto da construção da LT nas cavernas. IBAMA se posicionará até 28/02, data de expectativa de emissão de LO.
590	T2000-198	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	23/05/2010	31/01/16	31/03/16	2	Sim	0,0	0,0	Furnas aguarda posição da ANEEL sobre Correspondência REQ.GCO.P.073.2013.
617	T2000-224	LT	345	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	17/03/2011	30/11/16	30/12/16	1	Sim	15,0	0,0	Pendências jurídicas com a Fundação Florestal de SP. LT em área de Unidade de Conservação. Faz parte do Complexo Alto da Serra. Data postergada conforme SIGET.
643	T2000-256	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	16/04/2010	30/12/16	20/12/16	0	Sim	152,0	100,0	LT (C1 e C2): Negociações em andamento sobre aeródromo em Teixeira de Freitas e condomínio na chegada em Eunápolis. Possibilidade de mudança de traçado da LT. SE Teixeira de Freitas: Em realização novo processo licitatório. Previsão de Contratação até 23/02/2016. Tempo de obras de 10 meses. Renovação da LU prevista para 30/03/2016.
669	T2000-287	SE	230	SE Canoas I (TR2)	30/09/2010	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	50,0	OIS do segundo contrato em 01/10/2015. Avanço físico de 18% .
671	T2000-289	LT	230	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	31/05/2010	29/11/16	29/11/16	0	Não	12,0	0,0	Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de aquisição de equipamentos. Avanço físico de 23%.
672	T2000-288	LT	230	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	31/10/2010	29/01/17	29/01/17	0	Não	2,0	0,0	Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de aquisição de equipamentos. Avanço físico de 27%.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS											
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
677	T2000-282	LT	138	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	10/10/2010	29/09/16	29/09/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato assinado em 19/08/2015. OIS emitida em 29/9/2015 . Novo cronograma atualizado com a contratada.
696	T2009-003	LT	138	LT Jaguari / Paraibuna / Caraguatatuba e SE Paraibuna e SE Caraguatatuba	29/09/2011	15/03/16	31/03/16	1	Sim	0,0	0,0	Conclusão da obra depende de LO pela CETESB e de negociação com as empresas CESP, EDP-Bandeirante, Elektro e Embraer para a conversão de tensão da LT Taubaté-Paraibuna-Caraguatatuba e das SEs Caraguatatuba e Paraibuna.
718	T2009-025	SE	138	SE Mairiporã	29/10/2010	30/04/16	30/04/16	0	Não	0,0	20,0	Esta obra depende da conclusão da SE Caraguatatuba, que depende da conclusão da LT Tubaté-Paraibuna-Caraguatatuba. Como a LI da LT continua sem previsão, CTEEP considera esta para Abr/16.
753	T2009-090	LT	230	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	24/05/2013	01/10/16	15/02/17	5	Sim	84,0	0,0	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos.
787	T2009-174	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes - (2ª TR)	15/06/2011	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	400,0	Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Campós (nº 1464)
806	T2009-157	LT	230	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	26/07/2011	28/02/17	28/02/17	0	Não	0,0	0,0	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos.
808	T2009-156	LT	230	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	26/07/2011	30/05/16	30/05/16	0	Não	0,0	0,0	Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos.
809	T2009-155	LT	230	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	26/07/2011	30/10/16	30/10/16	0	Não	0,0	0,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
810	T2009-154	LT	230	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/05/2011	21/02/16	21/02/16	0	Não	177,0	0,0	Obras em andamento, com avanço físico de 65%.
812	T2009-194	LT	500	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	31/03/16	31/03/16	0	Não	180,0	0,0	Autorizada, provisoriamente, a operação do empreendimento denominado “Linha de Transmissão 500 kV Bom Despacho 3 – Ouro Preto 2”, até que seja concluído o respectivo processo de licenciamento ambiental, inclusive corretivo, se necessário for, cujo andamento deverá ser priorizado pela SUPRAM-ASF. Para garantir a preservação do meio ambiente nas atividade de operação e manutenção da referida linha de transmissão, a SUPRAM-ASF deverá estabelecer, no prazo de 90 (noventa) dias, as condições para desenvolvimento destas atividades, advertindo a Furnas que, neste ínterim, está obrigada a observar as mesmas condicionantes impostas à CEMIG no “PARECER ÚNICO Nº. 072/2010” e na ata de julgamento do COPAM (fls. 851/865).
847	T2009-124	SE	230	SE Teixeira de Freitas II - (2ªTR)	30/03/2013	20/12/16	20/12/16	0	Não	100,0	100,0	Postergação devido a interdependência com a nova SE Teixeira de Freitas II (Empr. 643).

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS											
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
851	T2009-120	SE	230	SE Itabaiana - (3ºTR)	30/03/2013	28/09/16	28/09/16	0	Não	100,0	100,0	Postergada devido a insolvência financeira da contratada.
865	T2009-106	SE	230	SE Ji-Paraná - (3ºTR)	03/05/2013	28/02/16	17/04/16	2	Sim	0,0	60,0	Energização do TR1 postergada devido a indisponibilidade das desconexão. Aguardando liberação do equipamento e área adjacente.
900	T2009-209	LT	88	LT Reencab. Paraibuna / Jaguarí	29/09/2011	15/03/16	31/03/16	1	Sim	30,0	0,0	IDEM 696.
910	T2009-040	SE	138	SE Santa Marta - (Adeq.)	08/10/2010	15/05/16	15/05/16	0	Não	0,0	0,0	REA em contestação pela CEEE-GT, que alega não haver condições para sua execução.
917	T2009-224	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	03/02/2011	30/12/16	20/12/16	0	Sim	152,0	0,0	Idem 643
924	T2009-225-A	LT	230	LT Pau Ferro / Santa Rita II	03/06/2011	30/06/17	30/06/17	0	Não	96,7	300,0	Previsão de obtenção da LI até 04/03/2016 . Reconstrução de serviços arqueológicos até 30/03/2016 . Fundiário: liberadas 45% das torres para construção.
946	T2009-241-A	LT	230	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	19/07/2011	28/02/17	28/02/17	0	Não	188,0	0,0	Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015 . Em obras, com avanço global de 58% (LT 62%; SE 58%). Data mantida.
965	T2009-245	LT	230	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	30/04/16	30/04/16	0	Não	987,0	0,0	Trechos já concluídos: Jauru/Vilhena; Vilhena/Pimenta Bueno; Ariqueles/Samuel; e Samuel/Porto Velho (somente este tem LO). Quanto à LO a FUNAI solicitou complementações e IPHAN solicitou compromisso de transporte de material arqueológico pelo Empreendedor. Os trechos Pimenta Bueno/Ji-Paraná:e Ji-Paraná/Ariqueles estão previstos para conclusão até 30/04/16 .
971	T2010-018	SE	230	SE Guarita - (3º TR)	13/08/2012	17/03/16	08/05/16	2	Sim	0,0	83,0	Em obras, com avanço físico de 29% .
973	T2010-020	SE	230	SE Passo Real - (ATR)	13/08/2012	10/05/17	10/05/17	0	Não	0,0	150,0	Contrato em processo de rescisão. Novo processo licitatório deve ser publicada até fev/2016 .
1007	T2010-048	SE	230	SE Banabuiú - (TR4)	30/03/2013	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	100,0	Após suspensão da licitação de 01/11/14 a 10/08/15, novo Contrato foi elaborado e enviado ao Consócio, aguardando a assinatura até 05/02/16.
1008	T2010-049	SE	230	SE Natal III - (3ºTR)	30/03/2013	30/04/16	30/06/16	2	Sim	0,0	150,0	Postergada devido a insolvência financeira da contratada, na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA.
1011	T2010-052	SE	230	SE Piripiri - (BC)	30/03/2013	31/01/16	06/03/16	1	Sim	0,0	0,0	Postergada devido a reprovação dos capacitores.
1019	T2010-058-A	LT	230	LT São Luís II / São Luís III C2	12/05/2012	31/10/16	31/10/16	0	Não	36,0	0,0	LT: Em negociação com a Incomisa o retorno às obras. Previsão de reinício em mar/2016 . Fundiário: liberadas 86% das torres para construção. SE: Previsão de reinício de obras até 30/03/2016 , e conclusão até 30/09/2016.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS											
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1022	T2010-060	LT	230	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	12/07/2012	31/08/16	31/08/16	0	Não	99,0	150,0	Há problemas de embargo fundiário. Data pode ser postergada em função dessa negociação fundiária. Data mantida.
1042	T2010-073	LT	69	LT Secc. Pituauçu / Matatu C1/C2 na SE Narandiba	24/11/2012	15/03/16	15/04/16	1	Sim	1,0	0,0	Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas. Aguarda a emissão da DUP para desembaraço dos embargos.
1046	T2010-077-A	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	06/10/2012	30/12/16	30/12/16	0	Não	356,0	0,0	Não houve avanço em relação à última reunião. Trecho 1.1 - Pendências já foram sanadas exceto a com a Fundação Florestal que está analisando medidas mitigadoras como condicionante da LI. Trecho 1.1A - Emitida LI e ASV em 31/08/2015. Trecho 1.1B - 30/10/2015 – Emitida LI e ASV. Trecho 1.2 - Pendência IBAMA (Anuência supressão em Mata Atlântica) e IPHAN; Previsão de LI até 20/12/2015. Protocolo de solicitação de ASV em 06/01/2016. Protocolado Complementações do Relatório de Prospecção em 4/11/2015. Trecho 1.3 - Previsão de protocolo solicitação ASV: 20/01/16. Pendência IPHAN; Previsão de LI até 20/12/2015. Previsão de Anuência do IPHAN é 20/12/2015. Trecho 2 - Vistoria realizada pelo IPHAN em 15/10/2015 no trecho embargado. Liberado com restrição a 3 estruturas. SE TAUBATÉ: Em obras. Falta LI dos trechos 1.2 e 1.3.
1057	T2010-084	SE	230	SE Polo	06/04/2012	27/03/16	27/03/16	0	Não	0,0	100,0	Necessidade de promover o desligamento de 6 EL'S de 230 kV para possibilitar a relocação do painel de transferência de barras para a nova cabana de relés (Ford, Afluente). Será realizado após a energização do Trafo 230/69 kV -100 MVA. Substituição do Trafo de serviços auxiliares existente (112,5 kVA) por um de capacidade 225 kVA Revisão já realizada e aprovada pela Coelba em 27/01/2016.
1059	T2010-086	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	28/02/2013	31/03/17	30/04/17	1	Sim	40,0	0,0	
1071	T2011-004	SE	230	SE Santa Maria - (AT3)	01/08/2013	29/02/16	30/06/16	4	Sim	0,0	100,0	Obras civis e montagem em andamento, mas em ritmo lento, o que tem levado a sucessivas postergações.
1081	T2011-014	SE	23	SE Canoas 1 - (2 BCs)	26/08/2013	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato com a empresa ISOLUX será rescindido. Novo Contrato assinado em 17/09/2015 .
1094	T2011-025	LT	138	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	20/12/2015	20/12/16	20/12/16	0	Não	0,0	0,0	Solicitada revogação da REA pela ELETROSUL (Carta CE AGP-0064/2015, de 15.12.2015).

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1098	T2011-030	SE	230	SE Penedo - (BC)	29/06/2013	31/01/17	31/01/17	0	Não	0,0	0,0	Em processo nova licitação para compra de equipamentos de pátio e conclusão de obras.
1099	T2011-031	SE	230	SE Cauípe - (3ºTR)	29/06/2013	30/04/16	30/06/16	2	Sim	0,0	100,0	Postergada devido a insolvência financeira da contratada, na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA.
1101	T2011-029	LT	230	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	06/12/2013	05/10/16	05/10/16	0	Não	16,0	0,0	Necessidade de revisão do projeto executivo por violação de altura de segurança necessidade de recontração dos serviços atrasaram o processo. Em realização novo processo licitatório.
1130	T2011-103	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	15/10/2012	25/04/16	25/07/16	3	Sim	5,4	0,0	Em obras com pendência de 3 torres com IPHAN. Data postergada conforme SIGET.
1136	T2011-109	SE	69	SE Santa Rosa I - (2º TR)	26/08/2013	07/03/16	31/03/16	1	Sim	0,0	25,0	Em obras, com avanço físico de 70% .
1137	T2011-110	SE	23	SE Eldorado do Sul - (BC)	26/08/2013	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato com a empresa ISOLUX será rescindido. Nova licitação a ser realizada.
1146	T2011-117	LT	69	LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo	26/08/2013	15/05/16	15/05/16	0	Não	15,0	0,0	REA em contestação pela CEEE-GT.
1148	T2011-119	SE	138	SE Taquara	26/08/2013	13/11/16	13/11/16	0	Não	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 19% .
1154	T2011-121	SE	23	SE Ijuí	26/08/2013	27/04/16	27/04/16	0	Não	0,0	0,0	
1158	T2011-125	LT	230	LT Secc. Ariquemes / Jiparaná na SE Jaru	20/11/2013	20/02/16	30/06/16	4	Sim	0,0	0,0	Obras em andamento, mas em ritmo lento, o que tem levado a sucessivas postergações.
1159	T2011-127	SE	69	SE Santo Ângelo 2 - (2º TR)	26/10/2013	14/02/16	14/02/16	0	Não	0,0	25,0	Em nov/2015 foram energizados o TR2 69/23 kV, os ALs 207 à 210 e os IB's 24-5 e 24-6. Resta ainda a adequação dos ALs existentes, que dependem do remanejamento por parte da RGE.
1161	T2011-129	SE	69	SE Guarita - (TR)	26/10/2013	27/03/16	27/03/16	0	Não	0,0	25,0	Em obras, com avanço físico de 29% .
1167	T2011-135	SE	138	SE Carajás - (BC)	30/04/2013	01/08/16	01/08/16	0	Não	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 80% .
1168	T2011-136	SE	500	SE Tucuruí - (2º AT)	20/06/2014	14/02/16	28/02/16	0	Sim	0,0	450,0	Em operação parte das Funções de Transmissão objeto da REA. Restam adequações do AT1, postergadas pelo baixo desempenho do consórcio contratado pela Eletronorte.
1172	T2011-140	SE	23	SE Ijuí - (módulo de CCP para o BC)	20/12/2013	27/04/16	27/04/16	0	Não	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 93% .
1179	T2011-147	SE	230	SE Piripiri (2ºBC)	06/12/2013	01/02/17	01/02/17	0	Não	0,0	0,0	Previsão de início de obras em 22/10/2016.
1180	T2011-149	SE	230	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	20/12/2013	20/12/16	20/12/16	0	Não	0,0	0,0	Previsão de início de obras pelo Empreendedor em 30/05/2016.
1181	T2011-148	SE	500	SE São João do Piauí (CT e IB)	06/12/2013	31/05/16	31/05/16	0	Não	0,0	0,0	Chesf comunicou a SIEMENS a necessidade de remobilização a partir de 11/01/2016, mas SIEMENS ainda não se posicionou. Avanço físico de obras 70%.
1182	T2011-150	SE	23	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	20/12/2013	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato com a empresa ISOLUX será rescindido. Nova licitação a ser realizada.
1183	T2011-151	LT	230	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	06/12/2013	31/08/16	30/09/16	1	Sim	0,0	0,0	Obras paralisadas desde jun/2015. Previsão de reinício em mar/2016 .
1190	T2011-158	SE	230	SE Pirineus (2º TR)	20/12/2013	29/02/16	30/06/16	4	Sim	0,0	225,0	Em obras com avanço físico de 70% . Ainda falta a instalação do Painel de Proteção, controle e automação e comissionamento.
1191	T2011-159	SE	230	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	20/06/2013	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	0,0	Previsão de início de obras em fev/2016 .
1195	T2011-170-A	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	27/07/2013	05/12/16	05/12/16	0	Não	12,0	0,0	Obras paralisadas desde jan/2015. Previsão de reinício em mai/2016 .

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1196	T2011-170-B	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	27/07/2013	25/08/16	25/08/16	0	Não	29,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 41% .
1197	T2011-170-C	LT	230	LT Campo Bom / Taquara	27/07/2013	24/02/17	24/02/17	0	Não	29,0	0,0	Previsão de início de obras em 11/03/2016 .
1198	T2011-170-D	SE	230	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	27/07/2013	29/08/16	29/08/16	0	Não	4,0	166,0	Em obras, com avanço físico de 40% .
1199	T2011-170-E	SE	230	SE Viamão 3	27/07/2013	30/06/16	30/06/16	0	Não	19,0	249,0	Obras foram reiniciadas. Previsão de conclusão pelo Empreendedor para jun/2016
1200	T2011-170-F	SE	230	SE Candelária 2	27/07/2013	13/09/16	13/09/16	0	Não	0,0	166,0	Obras iniciadas em dez/2015 .
1201	T2011-170-G	LT	230	LT Restinga / Viamão 3	27/07/2013	30/06/16	30/06/16	0	Não	32,0	166,0	Obras foram reiniciadas. Previsão de conclusão para jun/2016
1214	T2011-180-A	LT	230	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	13/08/2013	29/02/16	10/04/16	1	Sim	93,0	1800,0	SVC de Ceará Mirim: Previsão de energização para 31/3/2016. Segundo CHESF, foi decidido que a operação desse SVC iria operar sem comprometimento ao sistema, independentemente da coordenação com o Estático de Extremoz.
1229	T2011-192	LT	230	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	08/06/2014	12/02/16	30/06/16	5	Sim	0,0	0,0	Escopo da REA 3.619/12 em revisão pela ANEEL, que aguarda consulta formulada à EPE. Nova data definitiva depende de nova REA.
1233	T2012-002	LT	138	LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap)	04/01/2014	31/03/16	31/03/16	0	Não	24,2	0,0	Tratada por Furnas em conjunto com 432. Data DMSE mantida, porém na reunião do dia 16/2, FURNAS informou que a previsão é 23/02/2016.
1240	T2012-009	SE	230	SE Altamira	15/11/2014	15/04/16	13/05/16	1	Sim	0,0	0,0	Últimas tentativas de desligamento para conclusão da 1 etapa da obra (20/12 e 31/01/16) negadas pela Celpa.
1251	T2012-020	SE	230	SE Tauá II (CE)	09/04/2014	31/03/16	26/06/16	3	Sim	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 90% .
1253	T2009-241-B	LT	230	LT Niquelândia / Barro Alto C2	19/07/2011	31/03/16	15/04/16	1	Sim	88,0	0,0	Houve atraso na entrega de equipamentos pela SIEMENS. Obras da LT concluída. Previsão de energização para 15/04.
1254	T2012-030	LT	230	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	18/11/2013	18/04/16	18/05/16	1	Sim	24,0	0,0	Data confirmada pelo empreendedor por e-mail. Motivos: Atraso na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região.
1255	T2012-031	LT	230	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	13/08/2013	30/07/16	30/07/16	0	Não	65,0	150,0	LT: Necessário revisão da DUP contemplando novo traçado, solicitada em 28/12/15, com previsão até 23/02/16. Previsão de Remobilização da contratada 15/03/16. SE: Aditivo assinado com empreiteira. Terraplanagem concluída. Obras reiniciadas, mas Empreendedor relata muitas dificuldades com a ALSTON.
1256	T2012-032-A	LT	230	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/08/2013	30/09/16	30/09/16	0	Não	65,0	300,0	Energizado TR1 em 21/12/2015 e TR2 em 10/01/2016. Cada um com 150 MW. TR3 está previsto para outubro de 2016 e TR4 para 2017. 198 MW dos parques eólicos liberados desde 05/01/2016. LT: obras iniciadas em 10/12/2016, com previsão de 6 meses de obra.
1257	T2012-033-A	LT	500	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/01/2015	04/04/18	04/05/18	1	Sim	652,0	800,0	Suspensa Licença Prévia pelo TRF-AM, por ação do MPF, em 19/02/2016.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS											
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1261	T2012-036	LT	230	LT Xavantes / Pirineus C2	09/12/2013	28/02/17	30/04/17	2	Sim	50,0	0,0	<p>LT: paralizadas obras em dezembro e janeiro devido ao rompimento da fibra ótica. Obras retomadas em 25/1 com previsão de conclusão e energização até 28/2. A LT será energizada via TAP. Com relação aos TAPs está previsto desligamento em Xavantes e Pirineus para destavação de TCs.</p> <p>SEs: 13 meses de obras a partir da assinatura do contrato que deverá ocorrer em março/16.</p>
1262	T2012-037	LT	230	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	09/08/2013	30/12/16	30/12/16	0	Não	52,0	400,0	<p>LT: OIS emitida em 15/2 com previsão de 4 meses de obra. Liberadas todas as torres para obras.</p> <p>SE Teresina III: em comissionamento. Previsão de conclusão para 31/3/2016.</p>
1263	T2012-038	LT	500	LT Recife II - Suape II C2	09/10/2013	06/10/17	06/10/17	0	Não	44,0	0,0	<p>LT: Em fase de recontração, com previsão de reinício de obras em maio/2016. Duração de obras: 7 meses.</p> <p>SE: Aquisição de terreno para ampliação da SE. DUP solicitada em 30/12/15. Obras de terraplanagem complementar até 30/12/2016. Energização terminal SE Suape II prevista para 06/10/2017.</p>
1264	T2012-039-A	LT	500	LT Camaçari IV - Sapeçu	09/12/2013	31/05/17	30/07/17	2	Sim	105,0	0,0	<p>LT: Edital publicado em 08/10/15. Previsão de contratação para 26/03/16. Prazo de obra: 8 meses. OIS prevista para 01/07/2016.</p> <p>SEs: repactuação dos preços ainda sem solução. Previsão de aditivo contratual para 31/06/16. Prazo de construção das obras: 12 meses.</p>
1265	T2012-040	LT	500	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	09/02/2014	30/12/16	30/12/16	0	Não	247,0	1800,0	<p>SE: reiniciadas as obras. Avanço físico de 71%.</p>
1267	T2012-042-A	SE	230	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	09/06/2014	14/02/16	01/03/16	1	Sim	18,6	600,0	<p>Seccionamento LT 500 kV Recife II – Angelim II: concluídos e em comissionamento 2 Bays na SE Pau Ferro; Operação Comercial até 18/2/16 (depende de LO).</p> <p>LT 230 kV Garanhuns II – Angelim: Bay em Angelim em andamento; Dificuldades locais levaram a atraso na obra; Previsão de Operação Comercial: 28/02/16.</p>

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS											
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1268	T2012-032-B	SE	230	SE Ibiapina II	13/08/2013	30/06/16	30/06/16	0	Não	22,0	200,0	Subestação: Solicitada Renovação de LI em 03/12/2015 . Obras iniciadas em 07/10/2014. Baixo desempenho da ALSTON, com avanço global de 38% . Seccionamento: Emitidas LI/ASV em 05/11/2015 . Anuência do IPHAN até 30.03.2016 . Processo de liberação fundiária concluído. OIS emitida em 10/12/2015 . Empreendedor relatou que o consórcio construtor está falindo. Caminho crítico é o seccionamento.
1271	T2012-039-B	LT	230	LT Sapeçu / Santo Antônio de Jesus C3	09/12/2013	08/04/17	30/06/17	3	Sim	31,0	0,0	LT: Edital publicado em 13/08/15. Previsão Contrato PROCABLE para 11/04/2016. Prazo de obra: 6 meses. OIS será deslocada para coincidir com a EL, de forma a evitar vandalismos. SEs: repactuação dos preços ainda sem solução. Previsão de aditivo contratual para 31/06/16. Prazo de construção das obras: 12 meses.
1276	T2012-044	SE	500	SE Milagres (BC)	19/12/2013	01/05/16	01/05/16	0	Não	0,0	0,0	SPE/MME informou à ANEEL da não necessidade da instalação desse equipamento. Empreendedor aguarda orientação da Agência ou revogação da REA.
1285	T2012-053-A	LT	230	LT Camaçari IV / Pirajá e Pituçu / Pirajá	10/11/2013	30/03/17	30/03/17	0	Não	50,0	360,0	LT's: Alteração do traçado devido a incompatibilidade com Av. Gal Costa; Em fase de elaboração de projeto. Levantamento de campo previsto para conclusão em 30/03/2016. Prazo de obras: 10 meses. SEs: Obras reiniciadas, e deverão ser concluídas antes das LT's
1288	T2012-055	SE	500	SE Milagres (RTB)	25/02/2014	05/05/16	05/05/16	0	Não	0,0	0,0	Iracema aguarda nova REA da ANEEL alterando o local da instalação do equipamento, conforme Ofício 0611/2015-SCT/ANEEL, de 27/07/2015.
1290	T2012-057-A	LT	230	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	10/05/2014	30/06/16	30/08/16	2	Sim	40,0	400,0	LT: embargos nas torres 2/3 e 3/1 pela Pedreira INCREL (lançamento de condutores). Solução: protocolar solicitação de bloqueio minerário no DNPM. SE: Ações junto ao consórcio para remobilização.
1291	T2012-058	SE	230	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	03/07/2017	26/02/16	22/06/16	4	Sim	0,0	0,0	Postergação nas intervenções necessárias para as adequações devido a dificuldades de desligamentos no sistema.
1293	T2012-060-A	SE	230	SE Mirueira II 230/69 kV	01/02/2014	21/02/16	20/03/16	1	Sim	0,0	300,0	Comissionamento iniciado em 21/12/2015 . Caminho Crítico: Pendências do PASS.
1294	T2012-060-B	SE	230	SE Jaboatão II 230/69 kV	01/02/2014	31/10/16	31/10/16	0	Não	28,0	300,0	LT: Previsão de obtenção da ASV até 31.03.2016 . Protocolo Relatório Final no IPHAN-PE até 31.03.2016 . SE: em obras com avanço global de 75% (obras civis 70% e montagem 10%).

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1295	T2012-061	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/16	31/03/16	0	Não	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 55% .
1296	T2012-062	LT	230	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	27/03/2014	30/01/17	30/01/17	0	Não	8,0	0,0	Dificuldades na liberação fundiária: em contratação laudo para avaliação do valor da servidão aoesentado pela Usina São José. Previsão de liminar m 30/06/2016.
1309	T2012-075	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	20/08/2014	31/03/17	30/04/17	1	Sim	20,0	0,0	Postergação da obra devido ao atraso no licenciamento ambiental LI/ASV, prevista para jul/2016, e da liberação fundiária prevista para set/2016.
1312	T2012-078	SE	500	SE Igarorã III / SE Pindaí II	01/02/2014	21/02/16	16/03/16	1	Sim	128,0	1800,0	Falta somente o 3º TR da SE Igarorã III e secc. Ibicoara - B. J. Lapa previstos para 16/3/2016 .
1317	T2012-081	SE	750	SE Tijuco Preto (AT2) - Fase Reserva	29/10/2014	31/01/16	28/02/16	1	Sim	0,0	0,0	Obra em andamento e na fase final de comissionamento. Avanço global de 95% .
1322	#N/D	SE	13,8	SE Bagé 2 (BC)	#N/D	13/10/15	13/10/15	0	Não	0,0	0,0	
1337	T2012-096	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/16	31/03/16	0	Não	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 55% .
1339	T2012-098	LT	500	LT Paranaita - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	10/01/2015	28/02/16	31/03/16	1	Sim	1.005,0	0,0	Data postergada devido a atraso nas obras. Avanço físico: LTs 98% ; SEs 98% .
1342	T2012-057-B	LT	69	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/05/2014	31/05/16	30/06/16	1	Sim	3,0	300,0	LT: Mobilização em fev/2016, pendentes duas glebas de liberação fundiária que foram ajuizadas. SE N.Sª do Socorro: Repactuação de preços, previsão assinatura Aditivo até 29/02/2016.
1344	T2012-057-C	SE	230	SE Poções II	10/05/2014	31/05/16	30/06/16	1	Sim	0,0	200,0	Problemas com fornecimento de equipamentos. PASS em montagem e comissionamento. Previsão de energização até 30/05/2016.. Em negociação Repactuação de Preços com contratada, com previsão assinatura: de Aditivo até 29/02/2016.
1348	T2012-104	LT	230	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	15/01/2015	31/12/16	31/12/16	0	Não	76,8	0,0	Instalação de Canteiro de Obras iniciado em 25/01/2016.
1351	T2012-106	LT	230	LT Secc. na SE Ribeirão	15/01/2015	30/04/16	31/05/16	1	Sim	1,0	0,0	Ainda não concluída a constituição de faixa de servidão, que depende de regularização junto ao INCRA, prevista até 29/02/2016.
1354	T2012-110	SE	500	SE Samambaia (4ª TR)	24/12/2014	31/03/16	31/03/16	0	Não	0,0	1050,0	Obras em andamento (72%), mas com baixo desempenho da empreiteira. Dificuldades nos desligamentos pelo ONS.
1355	T2012-111	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL (IB)	24/12/2013	31/12/15	31/12/15	0	Não	0,0	0,0	
1357	T2012-113	LT	500	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	10/01/2015	31/03/16	30/05/16	2	Sim	624,0	0,0	Data postergada devido a atraso nas obras. Avanço físico: LTs 91% ; SEs 88% .
1358	T2012-114-A	LT	230	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	01/02/2014	11/09/16	30/05/16	-3	Sim	56,2	150,0	Adotada data informada pela Chesf como Tendência, por deliberação do CMSE. Empreendedor relata que o ritmo da obra está adequado e não há risco de atraso. Houve alteração nessa data em relação ao mês anterior por ajuste da Chesf.
1360	T2013-001	SE	345	SE Samambaia (4ª ATR)	07/02/2015	28/02/16	27/03/16	1	Sim	0,0	225,0	Obras em andamento (25%), mas com baixo desempenho da empreiteira. Dificuldades nos desligamentos pelo ONS.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1364	T2013-005	SE	230	SE Santa Rita II (3º TR)	26/02/2015	31/01/16	28/02/16	1	Sim	0,0	150,0	Em Obras com 92% de avanço físico.
1365	T2013-006	SE	230	SE Mossoró II (4º TR)	26/02/2015	30/04/16	30/04/16	0	Não	0,0	150,0	OIS emitida em 07/07/2015 e a reunião de avaliação do empreendimento de 06/11/2015. Em obras, com 30% de avanço físico.
1372	T2013-013	SE	230	SE Itapaci (BC)	26/02/2015	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	0,0	Previsão de início de obras em fev/2016 .
1376	T2013-017	SE	500	SE Milagres (3º TR)	06/03/2015	30/04/16	30/04/16	0	Não	0,0	600,0	Obras em andamento, com 70% de avanço físico.
1377	T2013-018	SE	230	SE Ribeirão (TR4)	16/04/2015	30/03/16	31/05/16	2	Sim	0,0	100,0	Obras em andamento desde abr/2015, mas em ritmo lento. Avanço físico de 10%.
1378	T2013-019	SE	230	SE Irecê (TR8)	16/04/2015	16/05/17	10/06/17	1	Sim	0,0	55,0	Processo licitatório revogado em 07/07/2014. Contratação atualmente prevista para mar/2016, com prazo de execução de 14 meses e 10 dias.
1379	T2013-020	SE	230	SE Irecê (TR6)	16/04/2015	16/05/17	10/06/17	1	Sim	0,0	39,0	Processo licitatório revogado em 07/07/2014. Contratação atualmente prevista para mar/2016, com prazo de execução de 14 meses e 10 dias.
1383	T2013-028	LT	500	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2	25/02/2016	30/03/17	30/03/17	0	Não	1.406,0	0,0	Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil. Gestão fundiária: 80% das torres liberadas para construção. Avanço geral do projeto (LT/SE): 41%.
1384	T2013-024	LT	500	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	25/02/2016	28/02/17	28/02/17	0	Não	286,0	900,0	Emitida LI dos seccionamento em 01/12/15. Gestão fundiária: 86% de torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1388	T2013-029	LT	500	LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2	14/05/2015	17/06/17	17/06/17	0	Não	6,0	0,0	Reforço CANCELADO pela ReA 5.400/2015 de 11/08/2015
1389	T2013-030	SE	138	SE Angra (TRD2)	14/05/2015	31/01/16	27/03/16	2	Sim	0,0	400,0	Transformado na base, iniciada a montagem dos periféricos. Tratamento do óleo e comissionamento do transformador prevista para fev-mar/2016. Aguardando entrega do painel de plugues pela ABB.
1390	T2013-031	LT	500	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	25/08/2015	31/10/18	31/10/18	0	Não	383,0	0,0	Aprovado pelo CMSE o enquadramento como Empreendimento Relevante. Gestão fundiária: 81% de torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1392	T2013-033	LT	345	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	09/08/2015	15/02/16	30/06/16	5	Sim	0,0	0,0	Em Obras com 35% de avanço físico.
1393	T2013-034	SE	230	SE Jaru (TR3)	10/07/2015	31/10/16	31/10/16	0	Não	0,0	30,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1399	T2013-038	SE	345	SE Campos (Fase reserva)	05/07/2015	30/03/16	30/03/16	0	Não	0,0	75,0	Obras civis concluídas aguardando finalização do projeto executivo (fev/2016) para execução da montagem eletromecânica e respectivo comissionamento .

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1404	T2013-041	SE	230	SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	20/08/2015	31/07/16	31/07/16	0	Não	0,0	50,0	Concluída a instalação do Canteiro de Obras em 30/12/2015. Iniciadas fundações em 10/01/2016.
1405	T2013-042	LT	500	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	01/08/2016	01/01/18	01/01/18	0	Não	563,0	0,0	Protocolo do 3º Relatório de Prospecção em 10/07/2015, em análise pelo IPHAN. Mobilização para obras ocorrerá após a liberação sustentável de frentes de obras (trechos contínuos e em condições de atendimento a condicionantes), segundo a Concessionária. Previsão de obtenção de LI para fev/2016 .
1406	T2013-043	LT	500	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	01/08/2016	31/12/17	31/12/17	0	Não	1.761,0	0,0	LI prevista para mar/2016 . Arqueologia concluída. Gestão fundiária: 27% das torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1407	T2013-044	LT	500	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	01/08/2016	30/06/17	30/06/17	0	Não	630,0	0,0	Emitida LI em 25/08/2015. Aguarda liberação de travessias de diversos órgãos. Gestão fundiária: 77% de torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1408	T2013-045	LT	500	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	01/08/2016	31/10/16	31/10/16	0	Não	408,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 65% (76% de estruturas montadas e 20% de cabos lançados).
1409	T2013-046	SE	230	SE Igaporã II (TR)	15/11/2015	30/05/16	30/05/16	0	Não	0,0	150,0	Data postergada devido ao atraso no processo licitatório e assinatura de contrato, cujo assinatura somente ocorreu em 12/05/2015.
1410	T2010-090-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró	23/05/2012	31/12/16	30/01/17	1	Sim	192,0	0,0	Previsão de obtenção da Nova ASV até 30.04.2016. Previsão de conclusão de nova prospecção no trecho Paraíso/Açú até 30.05.2016. Previsão de aprovação pelo IPHAN até maio/16.
1411	T2012-114-B	LT	230	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	01/02/2014	30/10/16	30/10/16	0	Não	40,0	100,0	LT : OIS foi emitida em 10/2/2016, Aguarda liberação fundiária para início de obras. SE Mossoró IV : em obras desde o começo de 2015. Em fase de obras civis e montagem, com 70% de avanço físico (ritmo lento).
1412	T2012-114-C	LT	230	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	01/02/2014	16/11/16	30/12/16	1	Sim	110,0	0,0	LT : Relatório de prospecção protocolado no IPHAN em 23/11/2015. Previsão de anuência do IPHAN em 29.02.2016. SEs : Em obras (ritmo lento).
1415	T2013-047	SE	230	SE Quinta (3º TR)	24/09/2015	23/07/16	23/07/16	0	Não	0,0	50,0	Em Obras com 30% de avanço físico.
1420	T2013-052	SE	500	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	27/09/2015	27/02/16	27/05/16	3	Sim	0,0	300,0	Em Obras com 50% de avanço físico.
1425	T2013-057	LT	138	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	07/10/2015	07/06/16	07/06/16	0	Não	52,8	0,0	aguarda-se a expedição de Nova REA pela ANEEL, por força de decisão liminar 3º Vara Federal do TRF da 1ª Região.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS											
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1427	T2013-059	LT	138	LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapacitação da LT e adequações na SE Bariri.	21/10/2015	03/03/16	03/03/16	0	Não	52,0	0,0	Concluído comissionamento. LO solicitada em 31/08/15. Aguarda-se emissão pela SMA.
1430	T2013-061	SE	345	SE São Gotardo 2 (2º BC)	03/10/2015	31/03/16	30/04/16	1	Sim	0,0	0,0	Em Obras com 95% de avanço físico.
1431	T2013-062	LT	500	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	02/05/2016	05/07/16	05/07/16	0	Não	967,0	0,0	LTs: Em obras, montagem 94%, cabos 51%. Fundário: 99,7% das torres liberadas, com 3 em processo judicial. Caso mais crítico é um processo parado há 10 meses no Tribunal do Estado da Bahia com início na Comarca de Correntina, que está sem Juiz (Morinaga) e outro processo parado há 5 meses na comarca de Flores do Goiás/GO. SEs: Em obras, civil 85%, montagem 64%.
1432	T2013-063	LT	500	LT 138 kV Seccionamento Santa Cruz – Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste	29/01/2014	30/01/16	21/02/16	1	Sim	3,0	0,0	
1434	T2013-065	LT	500	LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3	01/08/2016	31/08/17	31/08/17	0	Não	543,0	0,0	LI prevista para dez/2015 . Gestão fundiária: 55% de torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por 4 meses pela concordata da Empresa na Espanha e paralização das obras no Brasil.
1436	T2013-066	SE	230	SE Goiânia Leste (4º TR)	12/11/2015	01/06/17	01/06/17	0	Não	0,0	50,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1437	T2013-067	SE	230	SE Itabaianinha (Subst.TR)	18/11/2015	19/06/16	19/06/16	0	Não	0,0	67,0	O trafo foi energizado no dia 02/11/15, tendo apresentado defeito em 04/11/15. Será necessário substituição do trafo.
1438	T2013-068	LT	230	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	04/11/2015	31/08/16	15/11/16	3	Sim	12,0	80,0	Atraso no processo de contratação. Início de obras previsto para 31/05/2016.
1439	T2013-069	LT	230	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	04/11/2015	30/09/16	30/12/16	3	Sim	12,0	80,0	
1440	T2013-070	LT	230	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	04/11/2015	15/12/17	15/02/18	2	Sim	144,0	71,0	
1444	T2013-074	LT	138	LT Ilha Solteira - UTE Três lagoas / UTE VCP (Recap)	11/11/2015	11/04/16	11/04/16	0	Não	57,9	0,0	
1445	T2013-075	LT	500	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	01/12/2015	30/08/16	30/08/16	0	Não	196,3	0,0	Em obras, com avanço físico de 82% (83% de estruturas montadas e 40% de cabos lançados).
1447	T2013-077	SE	500	SE João Câmara III (3ºATR)	11/04/2016	11/04/16	11/04/16	0	Não	0,0	450,0	3º e 4º TR: previsão para 10/4/2016. Problemas com entrega de equipamentos (disjuntores) já foram superados. Já tem TLT.
1448	T2013-078	SE	500	SE João Câmara III (4ºATR)	11/04/2016	11/04/16	11/04/16	0	Não	0,0	450,0	Em obras com 97% de Montagem e 70% de Comissionamento
1449	T2013-079	SE	138	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	26/03/2016	30/04/17	30/04/17	0	Não	0,0	85,0	
1450	T2013-080	SE	138	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	26/03/2016	08/04/17	08/04/17	0	Não	0,0	100,0	
1451	T2013-081	SE	230	SE Campo Grande II	09/10/2015	04/04/16	04/04/16	0	Não	13,0	300,0	Em obras com 78% de avanço físico.
1452	T2013-082	SE	230	SE João Câmara II 2 BCs	05/04/2016	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	180,0	
1454	T2013-084	SE	230	SE João Câmara II 3º TR 230/69	17/04/2016	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	180,0	
1455	T2013-085	SE	500	SE João Câmara III - Banco de reatores	11/12/2015	31/03/16	31/03/16	0	Não	0,0	0,0	
1456	T2013-086	SE	69	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	16/12/2015	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	15,0	
1457	T2013-087	LT	230	LT Cidade Industrial / Guaiba II (Cabo OPGW)	16/06/2015	29/02/16	29/02/16	0	Não	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 62% .

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1458	T2013-088	LT	230	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	30/09/16	30/09/16	0	Não	0,0	180,0	
1459	T2013-089	LT	230	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	30/09/16	30/09/16	0	Não	30,3	0,0	
1460	T2013-090	LT	230	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	16/12/2015	08/12/16	15/01/17	1	Sim	214,4	0,0	
1461	T2013-091	LT	138	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	16/12/2015	30/09/16	30/09/16	0	Não	8,0	0,0	
1463	T2013-098	LT	500	LT Marimbondo II - Assis - CS	14/12/2015	30/04/16	30/05/16	1	Sim	297,0	0,0	Vistoria para LO prevista para acontecer de 8 a 11/3. Evolução do fundiário depende de retificação da DUP. Empreendedor relatou problemas em 3 torres com DNPM. Em tratativas do MME com DNPM e Empreendedor.
1464	T2013-094	SE	345	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	27/12/2015	30/09/16	30/09/16	0	Não	0,0	225,0	Obra contratada. Início previsto para Mar/2016. Aguardando projeto executivo.
1465	T2013-095	SE	69	Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões.	05/02/2016	25/04/16	16/05/16	1	Sim	0,0	33,0	Em obras com avanço físico de 69%.
1466	T2013-096	SE	500	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	07/02/2016	28/02/17	28/02/17	0	Não	0,0	900,0	
1467	T2013-097	SE	500	SE Igarará III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	05/02/2016	31/07/17	31/07/17	0	Não	0,0	750,0	Data Ato Legal para 05/02/2016. Postergada devido a atraso no processo licitatório.
1469	T2014-002	LT	500	LT Bom Jesus da Lapa II / Ibiçoa II -C2 (Seccionamento)	12/02/2016	31/10/17	31/10/17	0	Não	78,0	0,0	Obras civis concluídas, em montagem e comissionamento com 97% de realização.
1472	T2014-005	SE	500	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	21/02/2015	01/03/16	01/03/16	0	Não	0,0	0,0	
1473	T2014-006	LT	138	LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina	29/01/2016	31/05/16	31/05/16	0	Não	0,0	100,0	
1474	T2014-007	SE	230	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	05/03/2016	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	150,0	LI obtida em 15/01/2016. Fase de compras de materiais e equipamentos.
1476	T2014-008	SE	230	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	04/04/2016	25/07/16	25/07/16	0	Não	0,0	0,0	
1477	T2014-009	LT	138	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	04/02/2017	04/02/17	04/02/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1478	T2014-010	LT	138	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	04/09/2016	04/09/16	04/09/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1479	T2014-011	SE	440	SE Salto - 2º banco de TR -(3 x 133,3) MVA	18/03/2016	18/03/16	18/03/16	0	Não	0,0	400,0	Data Ato Legal mantida.
1480	T2014-012	SE	138	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	05/01/2016	31/05/16	31/05/16	0	Não	0,0	0,0	Montagem das estruturas postergada devido a não concessão de desligamentos pela Light. Avanço físico de 85%.
1481	T2014-013	SE	230	SE Biguaçu - 4º AT 230/138 kV	17/04/2016	17/04/16	17/04/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1482	T2014-014-B	LT	500	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	09/10/2016	09/10/16	09/10/16	0	Não	123,0	400,0	LI e ASV obtidas em 06/11/2015. Em fase de instalação do Canteiro de Obras.
1483	T2014-014-A	LT	69	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	09/10/2016	09/10/16	09/10/16	0	Não	295,0	450,0	Em obras, com avanço físico de 70% (99% de estruturas montadas e 40% de cabos lançados).
1484	T2014-015-A	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	09/04/2016	31/10/16	31/10/16	0	Não	67,0	540,0	SE Brasília Leste: terá sequência do licenciamento em separado da LT. PBA protocolado em 13/11/2015. Aguardando emissão LI pelo IBAMA.
1485	T2014-015-B	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	09/04/2016	31/10/16	31/10/16	0	Não	67,0	540,0	LTs (C1 e C2) terão sequência do licenciamento em separado da SE. PBA protocolado em 03/12/2015. Aguardando emissão LI pelo IBAMA.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS											
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1486	T2014-015-C	LT	230	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	09/04/2016	09/04/16	30/04/16	1	Sim	13,5	0,0	Aguardando avanço obras para solicitação de LO. Em construção com avanço físico de 80% (obras civis 94%; lançamento de cabo 8%).
1487	T2014-015-D	LT	345	LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3	09/04/2016	31/01/16	28/02/16	1	Sim	14,0	0,0	Obras concluídas , em comissionamento final (avanço físico de 96%). Emitida LO em 12/02/2016.
1488	T2014-016	SE	440	SE 440/138 kV Marechal Rondon	29/01/2016	31/03/16	31/03/16	0	Não	20,0	600,0	
1490	T2014-017	SE	34	SE Transamazônica - 230 kV (Adequação de arranjo para LT Altamira/ Rurópolis)	20/01/2017	20/01/17	20/01/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1491	T2014-018	LT	69	LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA	09/10/2015	31/12/20	31/12/20	0	Não	28,0	200,0	
1492	T2014-019	LT	230	LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte	29/07/2016	05/08/16	05/08/16	0	Não	33,0	150,0	
1493	T2014-020	LT	230	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	29/01/2017	29/01/18	29/01/18	0	Não	675,0	90,0	Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Em aprovação segundo Relatório Parcial de Prospecções, protocolado em 20/08/2015 . Obras de terraplanagem iniciadas em ritmo lento na SE Rio Branco I. Em andamento rescisão contratual com Consórcio Mavi/Engglobal. Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI se posicionou contrário a interceptação de terra indígena. Eletronorte, Consórcio Contratado e IMAC trabalham em conjunto para solucionar a questão. Eletronorte encaminhou documentação com o relato da questão ambiental para suporte das tratativas do IMAC junto à FUNAI em Nov/2015 .
1494	T2014-021-A	LT	230	LT Santo Ângelo - Maçambará	29/07/2016	30/09/16	01/07/17	9	Sim	205,0	0,0	Previsão de LI até 30/04/2016 Com dificuldades de caixa para fluxo financeiro da SPE.
1495	T2014-021-B	SE	230	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	29/07/2016	29/07/16	20/12/16	5	Sim	40,0	150,0	Previsão de LI até 30/04/2016 Com dificuldades de caixa para fluxo financeiro da SPE.
1496	T2014-021-C	LT	230	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	29/01/2018	29/01/18	29/01/18	0	Não	40,0	300,0	Data Ato Legal mantida.
1497	T2014-021-D	SE	230	SE Santa Maria 3 (ampliação)	29/07/2016	30/09/16	30/09/16	0	Não	2,0	166,0	
1498	T2014-022-A	LT	230	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	29/01/2016	31/12/20	31/12/20	0	Não	126,0	200,0	
1499	T2014-022-B	SE	230	SE Castanhal	29/01/2016	31/12/20	31/12/20	0	Não	0,0	300,0	Despacho nº 3.610/2015 – Manutenção de multa pela Diretoria da Aneel, em 29/10/2015. Cobrança da multa pela SAF.
1500	T2014-023-A	LT	230	LT Banabuiú Russas II, C3	29/01/2017	31/12/20	31/12/20	0	Não	110,0	0,0	Ofício 502/2015-DR/ANEEL, de 18/12/2015. Enviado processo para o MME em 21/12/2015. DOC realizou análise e encaminhou processo para CONJUR em 20/01/2016.
1501	T2014-023-B	LT	500	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	29/01/2017	31/12/20	31/12/20	0	Não	110,0	450,0	Ofício 502/2015-DR/ANEEL, de 18/12/2015. Enviado processo para o MME em 21/12/2015. DOC realizou análise e encaminhou processo para CONJUR em 20/01/2016.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1502	T2014-023-C	SE	69	SE Maracanaú 230/69 KV	29/01/2017	31/12/20	31/12/20	0	Não	0,0	450,0	Ofício 502/2015-DR/ANEEL, de 18/12/2015. Enviado processo para o MME em 21/12/2015. DOC realizou análise e encaminhou processo para CONJUR em 20/01/2016.
1504	T2014-025-A	LT	230	LT 230 kV Garibaldi-Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV - 2x83 MVA	09/04/2016	31/12/20	31/12/20	0	Não	63,4	166,0	Enviado processo pela ANEEL ao MME em 27/11/2015. Após análise do DOC foi encaminhado processo para CONJUR em 14/01/2016.
1505	T2014-025-B	SE	230	SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA	09/04/2016	31/12/20	31/12/20	0	Não	0,0	330,0	Enviado processo pela ANEEL ao MME em 27/11/2015. Após análise do DOC foi encaminhado processo para CONJUR em 14/01/2016.
1506	T2014-025-C	LT	230	LT Candiota/ Bagé 2 CS	09/04/2016	31/12/20	31/12/20	0	Não	49,0	0,0	Enviado processo pela ANEEL ao MME em 27/11/2015. Após análise do DOC foi encaminhado processo para CONJUR em 14/01/2016.
1507	T2014-026	SE	230	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	03/11/2016	01/05/17	01/05/17	0	Não	0,0	50,0	
1508	T2014-027	SE	230	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	03/11/2016	01/05/17	01/05/17	0	Não	0,0	50,0	
1509	T2014-028	SE	230	SE PARANÁIBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	03/05/2017	01/11/17	01/11/17	0	Não	0,0	50,0	
1510	T2014-029	SE	230	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	03/11/2016	01/05/17	01/05/17	0	Não	0,0	150,0	
1512	T2014-031	SE	230	SE Balsas - 2º TR 230/69/13,8 kV	15/09/2016	15/07/16	15/07/16	0	Não	0,0	100,0	
1513	T2014-032	SE	500	SE Tucuruí - Instalação do disjuntor "bay pass"	15/07/2016	15/07/16	15/07/16	0	Não	0,0	0,0	
1514	T2014-033	SE	500	SE Ribeiro Gonçalves - 2º AT 200/230/13,8 kV	15/09/2016	15/07/16	15/07/16	0	Não	0,0	300,0	
1516	T2014-035	SE	500	SE São José: Substituição dos ATRs	21/05/2016	21/09/17	21/09/17	0	Não	0,0	0,0	
1517	T2014-036	SE	500	SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56	21/02/2016	21/09/17	21/09/17	0	Não	0,0	0,0	
1518	T2014-037	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição dos ATRs	21/02/2016	21/09/17	21/09/17	0	Não	0,0	0,0	
1520	T2014-039	LT	230	LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)	04/02/2017	04/02/17	04/02/17	0	Não	12,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1521	T2014-040	SE	230	SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kV e adequação do barramento	04/02/2017	04/02/17	04/02/17	0	Não	0,0	75,0	Data Ato Legal mantida.
1524	T2013-099	SE	88	SE P. Paulista II - Secc. Da LT 88 kV - Assis - Quatá / P. Prudente	29/08/2015	14/02/16	01/03/16	1	Sim	0,5	0,0	
1526	T2014-043	SE	138	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe	09/05/2017	09/05/17	09/05/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1560	T2014-044	SE	500	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	11/04/2018	11/04/18	11/04/18	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1561	T2014-045	LT	138	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	09/12/2016	09/12/16	09/12/16	0	Não	9,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1562	T2014-046	SE	230	SE Curitiba Leste -BCs 230 kV	04/03/2017	04/03/17	04/03/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1563	T2014-047	SE	230	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	05/11/2016	05/11/16	05/11/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1564	T2014-048	SE	230	SE GUAIRA - 1 BC 230 kV	05/11/2016	05/11/16	05/11/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1565	T2014-049	SE	230	SE Canoinhas - BC 230 kV	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1566	T2014-050	SE	230	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	03/01/2018	03/01/18	03/01/18	0	Não	0,0	75,0	Data Ato Legal mantida.
1567	T2014-051	SE	230	SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kV	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1568	T2014-052	SE	230	SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 kV	03/11/2016	03/11/16	03/11/16	0	Não	0,0	75,0	Data Ato Legal mantida.
1569	T2014-053	SE	230	SE Forquilha - 3º TR 230/69 kV	19/07/2016	30/08/16	30/08/16	0	Não	0,0	150,0	
1570	T2014-054	LT	500	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	02/05/2017	14/04/18	14/04/18	0	Não	0,0	85,0	
1571	T2014-055	SE	230	SE Desterro - 2º ATR 230/138 kV	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1572	T2014-056	SE	500	SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kv	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	672,0	Data Ato Legal mantida.
1574	T2014-058	LT	230	Secc. da LT 230 kv Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II.	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1575	T2014-059	SE	230	SE Irapé - RT 230 kv, (6+1) x 13,3 MVA	03/11/2016	03/11/16	03/11/16	0	Não	0,0	93,0	Data Ato Legal mantida.
1576	T2014-060	LT	230	LT Russas II / Aracati III 230 kv CD e SE Aracati III 230/138 kv	02/03/2016	31/12/20	31/12/20	0	Não	65,0	300,0	Decisão da Diretoria da Aneel de 21/12/2015. Enviado ao MME em 20/01/2016. Encontra-se em análise no DOC.
1577	T2014-061	SE	69	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	24/05/2016	30/11/16	30/11/16	0	Não	0,0	150,0	
1578	T2014-062	SE	230	SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kv, de 3x50 MVA e conexões.	24/12/2016	24/12/16	24/12/16	0	Não	0,0	150,0	
1579	T2014-063	SE	230	SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kv	07/10/2016	07/10/16	07/10/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1580	T2014-064	SE	230	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv	07/10/2016	07/10/16	07/10/16	0	Não	0,0	60,0	Data Ato Legal mantida.
1582	T2014-038	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva	21/08/2016	21/09/17	21/09/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1583	T2014-066	SE	230	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kv, 2x150 Mvar	10/04/2017	10/04/17	10/04/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1584	T2014-067	SE	345	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kv	10/04/2017	10/04/17	10/04/17	0	Não	0,0	399,0	
1590	T2014-069	SE	230	SE N. Várzea Grande - 2º B. Transformador 230/138 kv	06/05/2016	06/07/16	06/07/16	0	Não	0,0	150,0	Em obras com 75% de avanço físico.
1591	T2014-070	SE	138	SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA.	06/05/2016	06/07/16	06/07/16	0	Não	0,0	300,0	IDEM 1591.
1592	T2012-034-C	SE	230	SE Miramar 230/69 kv - 3º TR	09/12/2014	31/01/16	28/02/16	1	Sim	0,0	150,0	Concluídas obras necessárias para energização, exceto o setor de 69 kv. Iniciado em 20/10/2015. Avanço de 60%.
1597	T2014-072-A	LT	230	LT 230 kv Imperatriz / Porto Franco C2	02/05/2017	31/12/20	31/12/20	0	Não	2,0	166,0	
1598	T2014-072-B	LT	230	LTs 230 kv Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	02/05/2017	31/12/20	31/12/20	0	Não	126,0	200,0	Emitida Nota Técnica nº 231/2015-SFE-SFF-SCT/ANEEL. Inclusão na pauta das RPOs.
1599	T2014-073	LT	500	LT 500 kv Marimondo II – Campinas	25/02/2017	31/07/17	31/07/17	0	Não	0,0	300,0	
1600	T2014-074	LT	230	LT 230 kv Barro Alto - Itapaci, C2	14/11/2016	14/11/16	14/11/16	0	Não	69,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1601	T2014-075-A	LT	500	LT 500 kv ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	207,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1602	T2014-075-B	SE	500	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1603	T2014-075-C	SE	440	CE 300/-300 MVA SANTA BARBARA CE1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1604	T2014-075-E	LT	500	LT 500 kv ITATIBA /BATEIAS C-1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	399,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1605	T2014-075-D	SE	500	SE FERNAO DIAS , LT 500kv Araraquara 2 - Fernão Dias C1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	241,0	1200,0	Data Ato Legal mantida.
1606	T2014-076-A	LT	500	LT 500 kv Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	300,0	1800,0	Em fase de licenciamento ambiental. LI e ASV previstas para 30/05/2016. Materiais e equipamentos já adquiridos.
1607	T2014-076-B	LT	500	LT 230 kv Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	05/09/2016	05/09/16	05/09/16	0	Não	3,0	300,0	Obtida LI e ASV em 09/11/2015. Obras em andamento com 10% de avanço físico.
1608	T2014-076-C	SE	69	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kv (novo pátio em 69 kv e transformação)	05/04/2018	05/04/18	05/04/18	0	Não	0,0	200,0	Obtida LI e ASV em 09/11/2015. Em fase de instalação do Canteiro de Obras.
1609	T2014-075-F	SE	500	SE Fernão Dias 500/440 kv - (2º e 3º Atr)	14/05/2018	14/11/18	14/11/18	0	Não	0,0	2400,0	

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1610	T2014-071	LT	800	LT 800 KV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	12/02/2018	12/02/18	12/02/18	0	Não	2092,0	7850,0	LI da LT e CS emitida em 04/01/2016 . LI / ASV Eletrodos e LT dos Eletrodos:Reunião com IBAMA em 14/1/2016 . Gestão Fundiária: 73% das torres liberadas para construção. Levantamento arqueológico: 52% das torres prospectadas. EC Xingu em terraplanagem ; EC Estreito em sondagens.
1611	T2014-077	SE	500	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	25/11/2016	30/11/16	30/11/16	0	Não	0,0	672,0	
1612	T2014-078	LT	500	LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD	05/03/2018	05/03/18	05/03/18	0	Não	328,0	0,0	LP emitida em 23/12/2015 . LI prevista para fev/2016. IPHAN solicitou complementações sobre Relatório de Diagnóstico. Já emitidos "Não óbice" da FUNAI e FCP. Liberação fundiária com 50% dos 743 proprietários já negociados.
1614	T2014-080-A	LT	230	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	40,0	675,0	Data Ato Legal mantida.
1615	T2014-080-B	SE	345	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	0,0	800,0	Data Ato Legal mantida.
1616	T2014-081	LT	230	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	05/03/2017	05/03/17	05/03/17	0	Não	53,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1617	T2014-082	SE	500	SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV	19/11/2016	19/11/16	19/11/16	0	Não	0,0	560,0	Data Ato Legal mantida.
1618	T2014-083	LT	500	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	120,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1619	T2014-084-A	LT	500	LT 500 KV PARAUPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV	05/09/2017	31/12/17	31/12/17	0	Não	116,0	1800,0	
1620	T2014-085	SE	345	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	26/01/2017	26/01/17	26/01/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1621	T2014-084-B	LT	230	LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	05/09/2017	31/12/17	31/12/17	0	Não	79,0	0,0	
1622	T2014-086-A	LT	500	LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	05/03/2018	31/01/19	31/01/19	0	Não	240,0	900,0	
1623	T2014-087-A	LT	500	LT 500kV Quixadá - Açú III	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	241,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1624	T2014-087-B	LT	500	LT 500 KV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	126,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1625	T2014-087-C	LT	500	LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	60,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1626	T2014-087-D	LT	230	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	65,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1627	T2014-088	SE	230	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	25/11/2016	25/11/16	25/11/16	0	Não	0,0	83,0	Data Ato Legal mantida.
1628	T2014-089	SE	138	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	24/06/2016	24/06/16	24/06/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1629	T2014-090	SE	230	SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA	25/11/2016	25/11/16	25/11/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1630	T2014-086-B	SE	230	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	05/09/2016	30/11/16	30/11/16	0	Não	0,0	60,0	
1631	T2014-091	LT	230	Secc. Da LT 230 kV Jauru -Coxipó, na SE Várzea Grande	18/07/2016	18/07/16	30/07/16	0	Sim	0,4	0,0	
1632	T2014-092	SE	230	SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar	09/12/2016	09/11/16	09/11/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1634	T2014-093	SE	345	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	27/01/2017	27/01/17	27/01/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1635	T2014-094	SE	750	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	26/07/2017	30/11/17	30/11/17	0	Não	0,0	1650,0	Data Ato Legal mantida.
1636	T2014-095	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	26/05/2018	26/05/18	26/05/18	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1637	T2014-096	SE	500	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	10/04/2017	10/04/17	10/04/17	0	Não	0,0	450,0	Data Ato Legal mantida.
1639	T2014-098	LT	230	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	05/07/2017	05/07/17	05/07/17	0	Não	46,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1642	T2014-101	SE	230	SE Planalto - Instalação de Trafo	15/03/2017	15/03/17	15/03/17	0	Não	0,0	50,0	Data Ato Legal mantida.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1643	T2014-102	SE	230	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	15/03/2017	15/03/17	15/03/17	0	Não	0,0	250,0	Data Ato Legal mantida.
1644	T2015-001	SE	138	SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 . p/ novo ATR 138/88 – ziguezague ater.	24/09/2016	24/09/16	24/09/16	0	Não	0,0	60,0	Data Ato Legal mantida.
1645	T2015-002	SE	230	SE Firminópolis - ATR	15/09/2017	15/09/17	15/09/17	0	Não	0,0	100,0	Data Ato Legal mantida.
1648	T2015-004	SE	230	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	10/10/2016	10/10/16	10/10/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1649	T2015-005	SE	230	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	26/07/2015	30/01/16	29/02/16	1	Sim	0,0	0,0	Ver SGI com ONS.
1650	T2015-006	SE	230	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	20/09/2017	20/09/17	20/09/17	0	Não	0,0	100,0	
1651	T2015-007	SE	230	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	20/04/2017	20/04/17	20/04/17	0	Não	0,0	100,0	Em fase de Projeto Executivo, previsto para conclusão em 23/04/2016.
1652	T2015-008	SE	230	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	20/04/2017	20/12/16	20/04/17	4	Sim	0,0	100,0	
1653	T2015-009	SE	230	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	20/04/2017	09/07/17	09/07/17	0	Não	0,0	180,0	Em fase de projeto e aquisição de equipamentos.
1654	T2015-010	SE	230	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	20/04/2017	20/04/17	20/04/17	0	Não	10,0	200,0	Data Ato Legal mantida.
1656	T2015-012	SE	138	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	01/09/2015	31/01/16	29/02/16	1	Sim	0,0	0,0	
1658	T2015-014	SE	500	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	02/06/2017	02/06/17	02/06/17	0	Não	0,0	750,0	Data Ato Legal mantida.
1659	T2015-015	SE	230	SE CAPÃO BONITO - BC 230 kV, 30Mvar	06/01/2017	06/12/16	06/12/16	0	Não	0,0	0,0	
1660	T2015-016	SE	500	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	18/05/2017	18/05/17	18/05/17	0	Não	0,0	600,0	Data Ato Legal mantida.
1661	T2015-017	SE	500	SE Igarorã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	18/05/2017	31/07/17	31/07/17	0	Não	0,0	750,0	Data do Ato Legal 18/05/2015. Atraso no processo de contratação, que tem previsão de assinatura de contrato até 28/02/2016.
1662	T2015-018	SE	500	SE Ibicara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	18/05/2017	18/05/17	18/05/17	0	Não	0,0	300,0	Postergada devido a dificuldades na licitação da contratação da obra. A Chesf está tentando evitar a revogação da licitação.
1663	T2015-019	SE	230	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	18/05/2017	18/05/17	18/05/17	0	Não	0,0	50,0	Em fase de Estudos e Projetos, com conclusão prevista para 15/02/2016. Contrato fase final assinatura.
1664	T2015-020	SE	230	SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA	18/05/2017	18/05/17	18/05/17	0	Não	0,0	100,0	Data Ato Legal mantida.
1665	T2015-021	SE	230	SE BAGÉ 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	13/07/2017	13/07/17	13/07/17	0	Não	0,0	50,0	Data Ato Legal mantida.
1667	T2015-023	SE	230	SE GUÁIBA 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	13/07/2017	13/07/17	13/07/17	0	Não	0,0	50,0	Data Ato Legal mantida.
1668	T2015-024	SE	230	SE SANTA ROSA I – 3º TR 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões.	13/09/2017	13/09/17	13/09/17	0	Não	0,0	83,0	Data Ato Legal mantida.
1669	T2015-025	LT	230	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km	13/07/2017	13/07/17	13/07/17	0	Não	13,5	0,0	Data Ato Legal mantida.
1670	T2015-026	LT	230	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento	13/07/2017	13/07/17	13/07/17	0	Não	2,4	0,0	Data Ato Legal mantida.
1671	T2015-027	SE	500	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	02/06/2017	02/06/17	02/06/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1672	T2015-028	SE	500	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	21/05/2017	21/05/17	21/05/17	0	Não	0,0	600,0	Data Ato Legal mantida.
1674	T2015-022	SE	230	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	13/07/2018	13/07/18	13/07/18	0	Não	0,0	83,0	Data Ato Legal mantida.
1675	T2015-031	SE	440	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	06/07/2017	06/07/17	06/07/17	0	Não	0,0	750,0	Data Ato Legal mantida.
1676	T2015-032	SE	440	SE TAUBATE substuir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	06/11/2017	06/11/17	06/11/17	0	Não	0,0	420,0	Data Ato Legal mantida.
1677	T2015-033	LT	230	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	16/11/2017	16/11/17	16/11/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1681	T2015-036-A	SE	500	SEs Gentio do Ouro II e Oroulândia II	27/03/2018	27/03/18	27/03/18	0	Não	919,0	3.600,0	Data Ato Legal mantida.
1682	T2015-036-B	LT	230	LT Igarorã III - Pindaí II C2/C3	27/03/2018	27/03/18	27/03/18	0	Não	100,0	0,0	Data Ato Legal mantida.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	17/02/2016	2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2016 - Participação MME, ANEEL, EPE e ONS										
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Meses	Alterou?	Km	MVA	Justificativa
1683	T2015-037	SE	500	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	21/12/2018		21/12/18		Sim	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1684	T2015-038	SE	230	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	21/12/2018		21/12/18		Sim	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1685	T2015-039	SE	345	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	21/12/2018		21/12/18		Sim	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1686	T2015-040	SE	345	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	21/12/2018		21/12/18		Sim	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1687	T2010-077-B	LT	500	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	06/10/2012	30/11/16	30/03/17	4	Sim	356,0	0,0	
1689	T2015-041-A	LT	230	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	06/03/2018	06/03/18	06/03/18	0	Não	200,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1690	T2015-041-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	06/09/2017	06/09/17	06/09/17	0	Não	65,0	300,0	Data Ato Legal mantida.
1698	T2015-048	LT	138	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	09/11/2018	09/11/19	09/11/19	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1699	T2015-049	SE	500	SE Paranaíta- Banco de reatores de barra	25/12/2017	01/01/18	01/01/18	0	Não	0,0	0,0	
1700	T2015-050	SE	440	SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	16/09/2018	16/09/18	16/09/18	0	Não	0,0	450,0	Data Ato Legal mantida.
1702	T2015-52A	SE	525	Escoamento de eólicas no RS	06/03/2018	06/03/18	06/03/18	0	Não	0,0	1.344,0	Data Ato Legal mantida.
1706	T2015-055	SE	500	SE João Câmara III - Instalação de IB na semi-barra de 138 kV referente ao 3º e 4º Banco 500/138 kV	29/05/2016	29/05/16	29/05/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1711	T2015-060	SE	500	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	25/01/2018		25/01/18	0	Sim	0,0	450,0	Data Ato Legal mantida.
1712	T2015-061	SE	230	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	25/01/2018		25/01/18	0	Sim	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1717	T2015-064	LT	230	LT 230 kV JURUPARI LARANJAL C3	20/09/2018	20/09/18	20/09/18	0	Não	105,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1719	T2015-066	SE	500	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	21/12/2017		21/12/17	0	Sim	0,0	600,0	Data Ato Legal mantida.
1723	T2015-071	SE	500	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	05/02/2019		05/02/19	0	Sim	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1725	T2015-073	SE	525	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	04/02/2018		04/02/18	0	Sim	0,0	672,0	Data Ato Legal mantida.
1740	T2012-053-B	LT	230	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituçu - Pirajá	10/11/2013		00/01/00	0	Sim	50,0	0,0	