



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	198		Obra não priorizada para 2016. Somente o licenciamento deve continuar nesse ano. Previsão de obtenção de L/ASV para 30/09/2016. 40% das torres liberadas.
543	T2000-188	LT	LT Jardim / Penedo	CHESF	17/09/2009	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00	110	100	Energizado com carga desde 28/03/2014, porém sem LO. Contratada Empresa Fadrurpe para "Estudos Espeleológicos" em 28/09/2016. Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Aguarda-se posição oficial do IPHAN sobre anuência para emissão da LO pelo IBAMA.
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	30/10/2017	30/11/2017	Sim	1,03	21,4		Em 20/04/2016 foi emitida a Licença Ambiental de Emissão LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após a LI.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	29/12/2017	29/12/2017	Não	0,00	152	100	Obras do circuito C1 paralisadas. LT (C1): 80% obras civis e 37% de montagem e comissionamento. SE Teixeira de Freitas: Contratação realizada em 17/02/2016. Reinício de obras em 02/05/2016. Previsão de 10 meses de obras. SE Eunápolis: emitida dispensa de licenciamento ambiental.
669	T2000-287	SE	SE Canoas I (TR2)	CEEE-GT	30/09/2010	05/02/2017	05/02/2017	Não	0,00		50	Contrato assinado em 17/09/2015. Autorização de início de obra do segundo contrato em 01/10/2015. Previsão de início de obras em 30/09/2016.
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00	2		Obras paralisadas desde nov/2013. Fundações com execução de 35%. Avanço físico da obra de 23% .
672	T2000-288	LT	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	CEEE-GT	31/10/2010	31/07/2017	31/07/2017	Não	0,00	2		Obras paralisadas desde nov/2013 . Iniciadas fundações, com avanço físico de 27% . Previsão de reinício de obras para jul/2016. Previsão de 12 meses de obras.
718	T2009-025	SE	SE Mairiporã	CTEEP	29/10/2010	30/10/2016	15/11/2016	Sim	0,53		20	Esta obra depende da conclusão da SE Caraguatuba. Como o trafo de Caraguatuba foi disponibilizado somente em 15/07/2016, e considerando o prazo de 12 meses para obras, a nova data prevista é 15/07/2017 .
753	T2009-090	LT	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	CHESF	24/05/2013	15/08/2017	15/08/2017	Não	0,00			Obra adiada face contingenciamento financeiro da empresa. Em fase de projetos e aquisição de equipamentos.
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	27/04/2017	17/06/2017	Sim	1,70			Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Camps (nº 1464)
806	T2009-157	LT	LT Paulo Afonso / Cicero Dantas C1 (Recap)	CHESF	26/07/2011	15/09/2017	15/09/2017	Não	0,00			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra postergada por contingenciamento financeiro da Chesf.
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00			Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos. Obra em contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	31/08/2018	31/08/2018	Não	0,00			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra postergada por contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	29/12/2017	29/12/2017	Não	0,00		100	Adiada face contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da reonvação da LU da SE T.Freitas II.
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/07/2018	30/07/2018	Não	0,00		100	Postergada devido a baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA.
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	29/12/2017	29/12/2017	Não	0,00	152		Obras paralisadas devido ao contingenciamento. LT (C2): 84% obras civis e 52% de montagem e comissionamento.
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	30/11/2017	30/11/2017	Não	0,00	71	300	Previsão de emissão da LI e ASV até 30/11/2016 . Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Previsão de 12 meses de obras. Adiada para 30/11/2017 face ao contingenciamento financeiro da Chesf.
946	T2009-241-A	LT	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	TGO	19/07/2011	21/05/2017	21/05/2017	Não	0,00	100		Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015 . Obra paralisada por falta de orçamento em 2016. Dessa forma, Data postergada conforme SIGET.
973	T2010-020	SE	SE Passo Real - (ATR)	CEEE-GT	13/08/2012	10/05/2017	10/05/2017	Não	0,00		150	Contrato rescindido. Novo processo licitatório em andamento. Previsão de reinício de obras em dez/2016 .
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00		100	Obras paralisadas face ao contingenciamento financeiro da Chesf. Prazo de execução da obra é de 11 meses. Obras ainda não iniciadas.
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0,00		150	Obras paralisadas em 04/10/2014. Data mantida para 30/06/2018 em face contingenciamento financeiro da Chesf.
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	30/05/2017	30/06/2017	Sim	1,03	36		LT: obras paralisadas. TDG aguarda a liberação, pela Justiça, de 28 Glebas para negociar retomada com Incomisa. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT.
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/04/2017	30/12/2017	Sim	8,13	99	150	LT: No fundiário, resta apenas um processo judicial, que não afeta torre. Avanço físico de obras de 94%. SEs: Consórcio contratado com baixa produtividade, alegando desequilíbrio econômico e financeiro do Contrato e solicitando revisão. Solicitação em análise pelas áreas técnica e jurídica de Furnas. Avanço físico de obras de 73% .
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituçu / Matatu C1/C2 na SE Nrandiba	CHESF	24/11/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00	2,5		Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.



Data 21/10/2016 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00			Atrasos consequentes do licenciamento da Linha. AESA informou que 3 torres em Bragança Paulista foram liberadas. Avanço físico de 79% .
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	30/07/2017	30/12/2017	Sim	5,10	40		LT: Serviços topográficos em execução com previsão de conclusão em 30/10/2016 . Existem 08 ações ajuizadas nas 1ª e 2ª Varas de Aquiraz. SE: Obra não iniciada. Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16 . Previsão de retomada dos serviços: 01/03/17. Prazo de construção: 10 meses. Obras postergadas devido ao contingenciamento financeiro.
1071	T2011-004	SE	SE Santa Maria - (AT3)	ELETRONORTE	01/08/2013	15/12/2016	15/12/2016	Não	0,00		100	Após reunião em abril/2016 , a EFACEC informou nova capitalização para conclusão do empreendimento. Entretanto, obras continuam em ritmo muito lento, com sucessivas postergações na conclusão.
1081	T2011-014	SE	SE Canoas 1 - (2 BCs)	CEEE-GT	26/08/2013	05/02/2017	05/02/2017	Não	0,00			Novo contrato para retomada das obras assinado em 17/09/2015. Entretanto, obras só foram retomadas em 30/08/2016 . Avanço físico atual de 26% .
1098	T2011-030	SE	SE Penedo - (BC)	CHESF	29/06/2013	30/11/2017	30/11/2017	Não	0,00			Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1099	T2011-031	SE	SE Cauipe - (3ªTR)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0,00		100	Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00			Atraso da data de energização devido a problemas do novo processo licitatório, com necessidade de atualizar e ajustar o projeto básico de contratação de substituição de estruturas, sendo com isso necessário anular o processo anterior e iniciar uma nova licitação.
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00	5,5		Obra concluída, mas alterada a entrada em operação para adequar ao cronograma de energização da LT Araraquara II - Taubaté CS. Em avaliação pela ANEEL situação do 2º circuito.
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Em fase de assinatura do novo contrato.
1148	T2011-119	SE	SE Taquara	CEEE-GT	26/08/2013	09/04/2017	09/04/2017	Não	0,00			Devido a excesso de chuvas durante as obras, as datas de energização passaram para o período do verão (onde não é autorizado o desligamento). Desta forma, a previsão de conclusão do empreendimento alterou para após o verão 2016/2017.
1167	T2011-135	SE	SE Carajás - (BC)	CELG-GERTRAN	30/04/2013	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00			Contribui na redução dos problemas de atendimento ao Estado de Goiás. Obras iniciadas em 01/04/2016 , com avanço físico de 50% .
1179	T2011-147	SE	SE Piri-piri (2ºBC)	CHESF	06/12/2013	30/11/2017	30/11/2017	Não	0,00			Contrato rescindido em 09/03/2015. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	10/12/2017	07/03/2018	Sim	2,90			Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. CEEE-GT deve agora aprovar a contratação das obras na nova configuração no Conselho de Administração.
1181	T2011-148	SE	SE São João do Piauí (CT e IB)	CHESF	06/12/2013	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00			Obra paralisada face contingenciamento financeiro da Chesf. A mesma deverá ser retomada em 01/03/2017.
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Em fase de assinatura do novo contrato.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00			Adiada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1191	T2011-159	SE	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	CELG-GERTRAN	20/06/2013	30/01/2017	30/01/2017	Não	0,00			Obras paralisadas desde mar/2015, e retomadas em 15/05/2016. Avanço físico de 30% .
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	17/08/2017	17/08/2017	Não	0,00	12		Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinício: dez/2016 .
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	25/11/2016	02/05/2017	Sim	5,27	29		Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 33% . Andamento muito lento.
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	21/08/2017	21/08/2017	Não	0,00	29		Obras ainda não iniciadas . Previsão de início em dez/2016 .
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	13/02/2017	13/02/2017	Não	0,00	4,4	83	Preparação para transporte das GIS e transformadores WEG para a obra Avanço físico de 54% . Obras em ritmo muito lento.
1199	T2011-170-E	SE	SE Viamão 3	TESB	27/07/2013	16/11/2016	16/11/2016	Não	0,00	19	249	Concluídas obras civis. Iniciado a montagem dos transformadores e GIS 230 kV. Avanço físico de 82% .
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	31/05/2017	31/05/2017	Não	0,00	24	166	Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 em andamento, com 75% concluído. Avanço físico de 5% .
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	18/11/2016	18/11/2016	Não	0,00	32	166	Obras foram reiniciadas em mar/2016 . Avanço físico de 70% . Em andamento a construção das bases para postes e torres. Processo de liberação de faixas em andamento
1241	T2012-010	SE	SE Rurópolis (3º TR)	ELETRONORTE	15/07/2014	16/10/2016	23/10/2016	Sim	0,23		1000	Data de energização postergada por atrasos da contratada (falta de material e mão de obra). Avanço físico das obras: 85% .
1251	T2012-020	SE	SE Tauá II (CE)	CHESF	09/04/2014	30/09/2016	31/10/2016	Sim	1,03			Em obras com avanço físico de 96% . Baixo desempenho da conytratada. Em fase de comissionamento .
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/01/2017	18/01/2017	Não	0,00	28		Data SIGET alterada em 4 meses. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região.
1255	T2012-031	LT	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	CHESF	13/08/2013	30/11/2016	18/12/2016	Sim	0,60	65	150	LT: Em fase de montagem e comissionamento com avanço físico de 94% . SEs: Aditivo negociado. Retomadas as obras. SE Irecê com 63% de avanço físico e SE Morro do Chapéu com 60% . Informada nova data pela Chesf.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1256	T2012-032-A	LT	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	CHESF	13/08/2013	30/10/2016	30/11/2016	Sim	1,03	65	315	Obra priorizada pela Chesf. SE: Energizada a SE em 20/12/2015; Energizados 150 MW em 21/12/2015 e mais 150 MW em 10/01/2016. LT: Em fase de conclusão de negociação para remobilização. Liberação final do IPHAN prevista para 30/10/2016 . Solicitada a LO em 05/08/2016.
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,00	1430	800	Em reunião no MME, com a presença da FUNAI, foi informado que não há previsão para retomada das negociações com os índios. Considerando que são 24 meses de obra após a emissão da LI e que não há previsão para emissão da LI, DMSE considera obra como SEM PREVISÃO .
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	30/10/2017	20/12/2017	Sim	1,70	50		LT: em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de TAPS. SEs: contratação por Empreitada Integral; prazo de execução: 13 meses; em análise técnica propostas apresentadas em processo licitatório.
1262	T2012-037	LT	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	CHESF	09/08/2013	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00	52	400	LT: embargos na propriedade de João Claudino; suspensão liminar por falta de negociação; Jurídico da Chesf entende que obras podem ser concluídas. SEs concluídas aguardando LT. Sugestão do DMSE: manutenção da data do DMSE.
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00	44		Previsão de solicitação de LI e ASV para 28/10/2016 . IPHAN: necessidade de monitoramento de 1 sítio e resgate de 2 sítios (especificação Técnica para contratação em início do processo).. Torres liberadas para obras: 50% (atividades suspensas).
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	30/10/2018	30/10/2018	Não	0,00	105		Recontratação da construção fracassou devido mudança na lei da desoneração da folha pagamento. Será iniciado novo processo licitatório. Previsão do novo contrato da construção: 30/08/2017. Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00	252,5	1800	SE N. Iguaçu: em obras com 90% de avanço físico no setor de 138 kV, e 70% no setor de 500 kV, 345 kV e seccionamentos. LT Taubaté – Nova Iguaçu: ainda sem autorizações do COMAR; processos seguem em análise; Trecho de 5,5 km de LT Circuito Duplo compartilhado com COPEL já liberado para obras.
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	31		Recontratação da construção da obra: contrato aguardando assinatura da Diretoria da Chesf. Obra postergada para Julho/17, devido a contingenciamento financeiro da Empresa.
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	27/11/2017	27/11/2017	Não	0,00		360	Adiada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	31/08/2017	31/08/2017	Não	0,00	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016. SE Messias: obras paralisadas devido a necessidade de repactuação com ABB .
1294	T2012-060-B	SE	SE Jabotão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	26/11/2017	26/11/2017	Não	0,00	28	300	Concluído o Resgate Arqueológico dos sítios encontrados. Aguardando protocolo de liberação. Previsão de retomada das atividades em 01/03/2017 , devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1295	T2012-061	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	ITE	24/12/2014	01/11/2016	01/11/2016	Não	0,00			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras 96% .
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	04/02/2018	04/02/2018	Não	0,00	9,4		Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	20		Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1312	T2012-078	SE	SE Igarorã III / SE Pindal II	CHESF	01/02/2014	15/04/2017	15/04/2017	Não	0,00	70	750	Obras paralisadas devido a repactuação contratual com ABB . Adiado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Avanço físico de 95% .
1337	T2012-096	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	CATXERÊ	24/12/2014	10/10/2016	15/11/2016	Sim	1,20			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras 97% .
1339	T2012-098	LT	LT Paranaita - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2		10/01/2015	14/05/2016	30/11/2016	Sim	6,67			Linha e subestações concluídas e em operação desde 29/07/2016. Falta conclusão do CE de Paranatinga . Empreendedor solicitou retroatividade da Data de Operação Comercial.
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	29/10/2017	29/10/2017	Não	0,00	1,3	300	Obra não priorizada pela Chesf para 2016. LT: Obras paralisadas com remobilização prevista para maio/17. Pendentes 1 gleba e 3 ações judiciais em andamento. SE N.Sª do Socorro: Contratação até 30/05/2017 com 5 meses de obra.
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	04/07/2017	30/04/2017	Sim	-2,17	1	200	Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado – Itaiabá. Energização em jul/2017.
1348	T2012-104	LT	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	CHESF	15/01/2015	01/07/2017	01/07/2017	Não	0,00			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço físico de obras de 61% .
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	30/10/2017	30/10/2017	Não	0,00	0,8		Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1357	T2012-113	LT	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II		10/01/2015	01/11/2016	30/12/2016	Sim	1,97			Concluídas: LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2; LT Rio Verde Norte - Marimbondo C1 e C2; SE Ribeirãozinho e SE Rio Verde Norte. Em andamento: seccionamento LTs Marimbondo - Araraquara C1 e C2; SE Marimbondo 2. Avanço físico geral de 98% .



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1358	T2012-114-A	LT	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	CHESF	01/02/2014	31/07/2017	31/07/2017	Não	0,00	56	150	Obras paralisadas devido ao processo de repactuação com a ABB. Adiada para 31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF. Atualmente estão certificados nessa SE 108 MW de geração eólica.
1372	T2013-013	SE	SE Itapaci (BC)	CELG-GERTRAN	26/02/2015	30/01/2017	30/01/2017	Não	0,00			Obras iniciadas em 15/05/2016.
1377	T2013-018	SE	SE Ribeirão (TR4)	CHESF	16/04/2015	01/10/2017	01/10/2017	Não	0,00		100	Atraso devido à diminuição do ritmo de obra pelo Contratante. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0,00		55	Em contratação de obras, com prazo de execução de 14 meses. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0,00		39	IDEM 1378
1383	T2013-028	LT	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibiçara - Sapeaçu C2	ATE XVI	25/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	1816		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1384	T2013-024	LT	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	ATE XVII	25/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	405	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1389	T2013-030	SE	SE Angra (TRD2)	FURNAS	14/05/2015	25/09/2016	27/11/2016	Sim	2,10			Concluídos o Tratamento do óleo e comissionamento do transformador. Nova previsão de disponibilização é 27/11/2016, mas ainda depende da aprovação e confirmação do ONS.
1390	T2013-031	LT	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	ATE XVIII	25/08/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	383,17		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1393	T2013-034	SE	SE Jaru (TR3)	ELETRONORTE	10/07/2015	30/11/2016	30/11/2016	Não	0,00		30	Concluídas fundações. Em andamento montagem eletromecânica, com 85% de avanço físico geral.
1399	T2013-038	SE	SE Campos (Fase reserva)	FURNAS	05/07/2015	30/07/2017	30/07/2017	Não	0,00			Reprogramada em função de emergência na subestação com a queima do transformador trifásico AT3, necessitando da fase reserva para recomposição do sistema.
1404	T2013-041	SE	SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	FURNAS	20/08/2015	30/10/2016	30/10/2016	Não	0,00		50	Obras em andamento desde dez/15. Todos equi-pamentos montados e comissionados.
1405	T2013-042	LT	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	ITACAIÚNAS	01/08/2016	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,00	563		Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, passando para 30/01/2019, tendo em vista a informação de que "Está em curso um estudo de viabilidade para execução das obras do empreendimento", registrada pelo próprio Empreendedor no SIGET
1406	T2013-043	LT	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	ATE XXI	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	1761		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1407	T2013-044	LT	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	ATE XIX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	630		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	30/09/2016	04/08/2017	Sim	10,27	408		A SJTE concluiu todas as atividades possíveis de serem concluídas, relativas ao seu contrato. Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e entrega para o SIN. Data compatibilizada com REA 6069/2016.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraiso - Açú - Mossoró	CHESF	23/05/2012	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00	192		Obra não priorizada pela Chesf. Processo de licenciamento continua em andamento com ASV e não óbice do IPHAN previsto para out/16. Fundiário em andamento. Previsão de reinício das obras em mar/17.
1411	T2012-114-B	LT	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	CHESF	01/02/2014	31/07/2017	31/07/2017	Não	0,00	40	100	Obra paralisada por contingenciamento financeiro. LT: Avanço físico de 15%. SE Mossoró IV: paralisada em fase de montagem e comissionamento, com 90% de avanço físico. EL Mossoró II: obras ainda não iniciadas.
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II/Banabuiu	CHESF	01/02/2014	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	110		Paralisado por contingenciamento financeiro. Previsão de anuência do IPHAN em 21/10/2016. Em processo de liberação fundiária. Retomada dos pagamentos em 01/03/17.
1420	T2013-052	SE	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	CEMIG-GT	27/09/2015	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00		300	Atraso motivado pelo grande número de atividades relacionadas, complexa interação entre as instalações da subestação e da Usina, grande volume de modificações e projetos executivos de soluções mais complexas. Avanço físico de obras de 85%.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	31/12/2017	01/09/2018	Sim	8,13			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1431	T2013-062	LT	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	PARANAÍBA	02/05/2016	30/10/2016	30/11/2016	Sim	1,03	967		Energizados os trechos G3 - Luziânia-Pirapora e G2 - Luziânia - Rio das Éguas, sem LO. O trecho G1 encontra-se em obras, e também depende de LO, bem como de conclusão da SE Barreiras. Aguarda-se manifestação do IPHAN, condicionada à assinatura de TAC após vitória a realizada de 24 a 27/10/2016, para emissão da LO.
1434	T2013-065	LT	LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III C3	ATE XX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	543		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1436	T2013-066	SE	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00		50	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Instalado canteiro de obras em set/2016 .
1438	T2013-068	LT	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1439	T2013-069	LT	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00		50	IDEM 1438
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/09/2018	30/09/2018	Não	0,00			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1445	T2013-075	LT	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	POTIGUAR	01/12/2015	30/10/2016	30/10/2016	Não	0,00	196,3		Obras em andamento com avanço físico de 98% . Em fase de lançamento de cabos (97%) e comissionamento (75%).
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		50	Adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		100	Obra recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento rigoroso, em consequência da caducidade da MGF. Adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 em face de contingenciamento financeiro da Chesf.
1452	T2013-082	SE	SE João Câmara II 2 BCs	CHESF	05/04/2016	03/10/2017	03/10/2017	Não	0,00			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1454	T2013-084	SE	SE João Câmara II 3º TR 230/69	CHESF	17/04/2016	03/10/2017	03/10/2017	Não	0,00		180	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	15/02/2018	18/02/2018	Sim	0,10		25	Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado.
1457	T2013-087	LT	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/06/2015	23/09/2016	13/11/2016	Sim	1,70			Em obras, com avanço físico de 99% . Reprogramação de energização devido a chuvas.
1458	T2013-088	LT	LT 230 kV Santa Cruz I – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Início de obras em 12/09/2016. Ritmo muito lento.
1459	T2013-089	LT	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Início de obras em 22/08/2016. Ritmo muito lento.
1460	T2013-090	LT	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/12/2015	10/06/2017	10/06/2017	Não	0,00			Obras ainda não iniciadas. Emissão da Autorização de Início de Obra programada para jan/2017 .
1461	T2013-091	LT	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Início de obras em 12/09/2016. Ritmo muito lento.
1463	T2013-098	LT	LT Marimbondo II - Assis - CS	TMT	14/12/2015	30/09/2016	30/11/2016	Sim	2,03	297		Concluída LT em 17/09/2016. Previsão de conclusão e energização da SE em 15/11/2016 , em configuração provisória. Depende de aprovação de desligamentos pelo ONS . Atendimento ao Parecer para LO em 04/10/2016.
1464	T2013-094	SE	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	FURNAS	27/12/2015	23/12/2016	23/02/2017	Sim	2,07		225	Em andamento obras civis. Energização reprogramada em função de greve no Grupo Eletrobras. Avanço global de obras: 35%
1467	T2013-097	SE	SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	31/03/2018	31/03/2018	Não	0,00		750	Postergada devido a atraso no processo da licitação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1469	T2014-002	LT	LT Bom Jesus da Lapa II / Ibiçara II -C2 (Seccionamento)	ATE XVI	12/02/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,00			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1474	T2014-007	SE	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	ATLÂNTICO	05/03/2016	10/07/2017	10/07/2017	Não	0,00		150	Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Iniciadas fundações em 28/09/2016 .
1476	T2014-008	SE	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	CHESF	04/04/2016	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/05/2019	30/12/2017	01/03/2019	Sim	14,20			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/12/2018	04/09/2017	01/09/2018	Sim	12,07			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	25/03/2017	15/05/2017	Sim	1,70			Atualizada a data de conclusão em consequência de: atrasos na concessão dos desligamentos iniciais pela Light, adiamento do início da transferência de circuitos e energizações para após o período de lockdown, paralizações no sistema Eletrobras e impedimento de desligamentos no período das eleições e ENEM. Avanço Global das obras: 93% .
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	30/10/2016	12/03/2017	Sim	4,43	234	400	Obras concluídas. Existem pendências impeditivas de terceiros que impedem a conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN. Data compatibilizada com REA 6030/2016.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	30/09/2016	04/08/2017	Sim	10,27	295	450	Obras concluídas. Existem pendências impeditivas de terceiros que impedem a conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN. Data compatibilizada com REA 6069/2016.
1484	T2014-015-A	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSBS	09/04/2016	28/02/2017	30/04/2017	Sim	2,03	67	1080	Emitida LI e ASV em 13/05/2016. LT: gestão fundiária com 86% das propriedades liberadas; substituição epcista por "execução com equipe própria"; início das obras em 17/10/2016. SE BSB Leste: terraplanagem concluída; obras civis com 70% de avanço; montagem eletromecânica com 35% de avanço.
1485	T2014-015-B	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSBS	09/04/2016	28/02/2017	30/04/2017	Sim	2,03	67	540	Idem 1484
1486	T2014-015-C	LT	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	VSBS	09/04/2016	30/10/2016	30/11/2016	Sim	1,03	13,5		Lançamento dos cabos em execução (91%). Impedimento de execução na área da Novacap (entrada da SE Brasília Geral). Em andamento negociação para solução do problema. Protocolado pedido de LO em 29/09/2016.
1488	T2014-016	SE	SE 440/138 kV Marechal Rondon	RONDON	29/01/2016	03/10/2016	30/11/2016	Sim	1,93	20	600	Obras concluídas. Comissionamento concluído. Ver com ONS solicitação de TLT.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,00	657	90	Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Previsão de lançamento de Edital para nov/2016 (SE e LT). Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI emitiu Termo de Referência para elaboração do PBA-I. FUNAI manifestou-se favorável à emissão do TR e foi contratada empresa para elaboração do PBA-I.
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	04/10/2018	04/10/2018	Não	0,00	205	30	LI prevista para 30/11/2016 . Contratação das atividades de Projeto de Salvamento, Monitoramento e Cercamento ainda não assinada. Aspectos críticos: Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção de financiamento.
1495	T2014-021-B	LT	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	30/10/2017	30/10/2017	Não	0,00	40	150	LI prevista para 30/11/2016 . Obras na SE Pinhalzinho desmobilizadas em 26/02/2016, problemas de fluxo de caixa da SPE. Aspectos críticos: Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/04/2018	30/04/2018	Não	0,00	40	300	LI prevista para 01/10/2017 . Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que depende da liberação financeira para iniciar atividades. Aspectos críticos: Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.
1498	T2014-022-A	LT	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	TPE	29/01/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	249	200	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em fase de instrução pelas áreas de fiscalização (SFE e SFF).
1499	T2014-022-B	SE	SE CASTANHAL	TPE	29/01/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00		300	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em fase de instrução pelas áreas de fiscalização (SFE e SFF).
1500	T2014-023-A	LT	LT Banabuiú Russas II, C3	TCE	29/01/2017	31/12/2009		Sim	-2435,00			Declarada a Caducidade da Concessão pela Portaria MME nº 503/2016, de 24/10/2016 , sem indenização de bens reversíveis, cabendo à ANEEL a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e respectivo contrato de concessão, e à SPE/MME avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN em razão da não implantação das obras previstas no Contrato..
1501	T2014-023-B	LT	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	TCE	29/01/2017	31/12/2009		Sim	-2435,00			Declarada a Caducidade da Concessão pela Portaria MME nº 503/2016, de 24/10/2016 , sem indenização de bens reversíveis, cabendo à ANEEL a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e respectivo contrato de concessão, e à SPE/MME avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN em razão da não implantação das obras previstas no Contrato..
1502	T2014-023-C	SE	SE Maracanaú 230/69 KV	TCE	29/01/2017	31/12/2009		Sim	-2435,00			Declarada a Caducidade da Concessão pela Portaria MME nº 503/2016, de 24/10/2016 , sem indenização de bens reversíveis, cabendo à ANEEL a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e respectivo contrato de concessão, e à SPE/MME avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN em razão da não implantação das obras previstas no Contrato..
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 KV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	30/06/2018	Sim	10,07		50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 KV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	31/08/2018	Sim	12,13		50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 KV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	01/11/2017	03/11/2017	Sim	0,07		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 15/01/2017.
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 KV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	01/07/2018	Sim	10,10		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 30/07/2017.
1516	T2014-035	SE	SE São José: Substituição dos ATRs	FURNAS	21/05/2016	21/09/2017	21/09/2017	Não	0,00			Obras civis da unidade reserva concluída. Três unidades substituídas – fase C TR14, fase C TR13, fase B TR 13. Unidade reserva em fase de conclusão de montagem.
1520	T2014-039	LT	LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)	CTEEP	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não	0,00			LI retificada foi emitida pelo IBAMA. Falta liberação do IPHAN para conclusão das obras.
1521	T2014-040	SE	SE Salto Grande - 6º TR 230/88 KV e adequação do barramento	CTEEP	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Não	0,00			Obras em andamento, com avanço físico de 50%.
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 KV Embu Guacu - Peruíbe	CTEEP	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	Não	0,00			Obras iniciadas em 10/09/2016.
1560	T2014-044	SE	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 KV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0,00			Em fase de licenciamento ambiental.
1561	T2014-045	LT	LT 138 KV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	Não	0,00			Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferenciada de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo.
1563	T2014-047	SE	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	COPEL GT	05/11/2016	05/11/2016	04/12/2016	Sim	0,97			O atraso na entrega dos equipamentos combinados TP/TC, de origem alemã, impactaram na postergação da conclusão.
1566	T2014-050	SE	SE Canoíhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 KV	ELETROSUL	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Não	0,00		75	Concluídos projeto básico e estudos. Data mantida.



RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1570	T2014-054	LT	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	MARIANA	02/05/2017	29/10/2018	29/10/2018	Não	0,00			SUPRAM-MG só retornou aos trabalhos em 21/07/2016 após greve iniciada em 20/05/2016. Conforme órgão ambiental a data prevista para emissão da LI é ago/2017 , resultando em postergação da data de conclusão das obras em out/2018 . Concessionário estima atraso ainda maior ao se transferir licenciamento para IBAMA.
1572	T2014-056	SE	SE BIGUAÇU - 3ª ATR 525/230 kv	ELETROSUL	01/09/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não	0,00		672	Por conta do atraso na emissão da LI pela FATMA, o prazo ANEEL (01.09.2016) tornou-se inviável. Iniciadas fundações em 18/04/2016 . Avanço físico das obras 43%.
1576	T2014-060	LT	LT Russas II / Aracati III 230 kv CD e SE Aracati III 230/138 kv	CEARENSE II	02/03/2016	28/10/2016	-	Sim	#VALOR!			Declarada a CADUCIDADE DA CONCESSÃO por meio da Portaria nº 519 , de 3 de novembro de 2016, sem indenização de bens reversíveis, cabendo à ANEEL a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e respectivo contrato de concessão, e à SPE/MME avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários ao SIN em razão da não implantação das obras previstas no Contrato.
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	30/06/2017	31/07/2017	Sim	1,03		150	Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não iniciadas as obras.
1578	T2014-062	SE	SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kv, de 3x50 MVA e conexões.	ETAU SA	24/12/2016	24/12/2016	11/10/2016	Sim	-2,47		150	Em conclusão das obras, com avanço físico de 99%.
1580	T2014-064	SE	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv	ELETRONORTE	07/10/2016	22/10/2016	11/09/2016	Sim	-1,37		60	Data de entrada em operação postergada por baixa produtividade do contratado. Avanço físico das obras de 55% .
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kv, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	20/09/2017	20/09/2017	Não	0,00			Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para 24/01/2017.
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kv	FURNAS	10/04/2017	10/07/2017	10/09/2017	Sim	2,07		400	Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para 02/03/2017.
1597	T2014-072-A	LT	LT 230 kv Imperatriz / Porto Franco C2	SPE BR TRANSMISSORA	02/05/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	113		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Processo distribuído para análise do Diretor Relator, que deverá apresenta-lo para deliberação da Diretoria Colegiada da ANEEL.
1598	T2014-072-B	LT	LTs 230 kv Coelho Neto - Chapadina II, Miranda II - Chapadina II e SE Chapadina II	SPE BR TRANSMISSORA	02/05/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	203	200	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Processo distribuído para análise do Diretor Relator, que deverá apresenta-lo para deliberação da Diretoria Colegiada da ANEEL.
1599	T2014-073	LT	LT 500 kv Marimondo II - Campinas	ATE XXII	25/02/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	367		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kv ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	13/02/2018	Sim	3,03	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015 . Linhas de Transmissão: depende de liberação fundiária 67% das torres/frente de obra. Iniciadas fundações nas LTs Araraquara 2 - Fernão Dias (249 km) e Araraquara 2 - Itatiba (222 km). SE Fernão Dias: em fase de terraplanagem , com 59% de avanço físico.
1602	T2014-075-B	CE	CE 300/300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	13/02/2018	Sim	3,03			IDEM 1601
1603	T2014-075-C	CE	CE 300/300 MVAR SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00			IDEM 1601
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kv ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2018	Sim	12,17	399		IDEM 1601
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kv Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	13/02/2018	Sim	3,03	280	1200	IDEM 1601
1606	T2014-076-A	LT	LT 500 kv Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	ODOYA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	300	1800	Em atendimento as Condicionantes da LP e Inventário Florestal - IF. Previsão de obtenção de LI e ASV até 30/10/2016 . ANEEL enviou Ofício 0496/2016-SCT/ANEEL ao INEMA solicitando esforços para emissão da LI. Em 13/09/2016 foi emitida a dispensa de LI da SE Sapeaçu.
1607	T2014-076-B	LT	LT 230 kv Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	ODOYA	05/09/2016	21/12/2016	21/12/2016	Não	0,00	3	300	LI e ASV emitidas em 06/11/2015. Disponibilizadas todas as FT em 04/09/2016 , exceto do seccionamento do 500 kv, onde há pendências da Chesf. Emitido TLP com Pendência de Terceiros , retroativa a 05/09/2016 . Adotada data projetada pela ANEEL/SFE.
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kv (novo páteo em 69 kv e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0,00		200	Concluídas fundações em 05/07/2016 . Avanço físico de obras de 47% . Data Ato Legal mantida.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kv - (2ª e 3ª Atr)	GENEBRA	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	Não	0,00		2400	IDEM 1602
1610	T2014-071	LT	LT 800 kv XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 kv JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	BMTE	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Não	0,00	4184	7850	LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 18/11/2016 . Bloqueado pelo Ibama atualmente somente entre torres 229/2 a 232/1 (Parecer recebido em 27/09/2016). LT: trecho 1: 20%; trecho 2: 57%; trecho 3: 68%; trecho 4: 62%; trecho 5: 60%; trecho 6: 78%; trecho 7: 70%; trecho 8: 61%. Avanço geral de 59,7% . EC-Xingu: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 74,6% . EC-Estreito: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 73,7% . Sepco com baixo desempenho nas suas atividades. Problemas com o Município de Anapu que exigem contraprestações.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1611	T2014-077	SE	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	TLSE	25/11/2016	01/11/2017	01/11/2017	Não	0,00		672	O empreendimento está com previsão de atraso por dificuldades na obtenção de recursos para financiamento.
1612	T2014-078	LT	LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0,00	656		Emitida LI em 30/06/2016. ASV emitida em 11/08/2016. Emitidas Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico em 11/08 e 12/09/2016. Instalado Iniciadas fundações em 05/08/2016. Há risco de atraso na entrada em operação comercial do Empreendimento pelo atraso na SE Fernão Dias (MSG).
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0,00	40	675	FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Protocolado Plano de Trabalho na FUNAI. Protocolado Relatório de Prospecção Arqueológica em 14/09/2015. Oitivas na TI agendada para 28/10/2016. Previsão de emissão de Parecer da FUNAI para nov/2016. LP prevista para dez/2016.
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0,00	22	800	Aguardando manifestação da Fundação Florestal para emissão de LP. Ainda sem previsão. Data mantida conforme SIGET.
1616	T2014-081	LT	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	COPEL GT	05/03/2017	05/03/2017	05/03/2017	Não	0,00	53	150	Ocupação de área de 13 estruturas pelo MST desde 09/03/2016. Após expedição de liminar de imissão de posse ao INCRA para o reassentamento das famílias, foi negociado com os líderes do MST a liberacao da area para execucao dos serviços.
1617	T2014-082	SE	SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV	MONTECLAROS	19/11/2016	19/11/2016	30/12/2016	Sim	1,37		560	Concluído Projeto Básico em 15/03/2016. Em licenciamento ambiental.
1618	T2014-083	LT	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	COPEL GT	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	120		LI e ASV obtida em 23/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses. Iniciadas fundações em mar/2016. Montagem de estruturas iniciadas em 05/05/2016 e lançamento de cabos em 05/09/2016. Avanço geral de 70%.
1619	T2014-084-A	LT	LT 500 kV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 kV SE E INTEGRADORA 500/230 kV	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	116	1800	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	26/09/2017	30/12/2017	Sim	3,17			Projeto Básico concluído. Em andamento a licitação para contratação da implantação na modalidade por empreitada integral "Turn-key". Previsão de assinatura do contrato é até dez/2016.
1621	T2014-084-B	LT	LT 230 kV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	79		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1622	T2014-086-A	LT	LTS 230 kV Oriximiná-Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	ATE XXIII	05/03/2018	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00	480	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1623	T2014-087-A	LT	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	241		IDEMA solicitou alteracoes no projeto da LT, ocasionando atraso no Projeto Executivo e na emissão da LI. Expectativa de emissão de LI para 30/10/2016.
1624	T2014-087-B	LT	LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	126		LI emitida em 27/05/2016. Protocolado projeto de Prospecção Arqueológica e Salvamento dos sítios no IPHAN/RN em 18/02/2016. Em obras, com avanço físico de 58%.
1625	T2014-087-C	LT	LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	60		IDEM 1624.
1626	T2014-087-D	LT	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	26/10/2016	Sim	-10,47	65		IDEM 1624.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	30/06/2017	30/06/2017	Não	0,00		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Data mantida conforme SIGET.
1628	T2014-089	SE	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	ATE XII	24/06/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1629	T2014-090	SE	SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA	ATE VI	25/11/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00		150	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1630	T2014-086-B	SE	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	ATE XXIII	05/09/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,00			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1632	T2014-092	SE	SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar	STC	09/12/2016	09/11/2016	09/11/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1634	T2014-093	SE	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	SPTÉ	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5ª ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	13/03/2018	08/05/2018	Sim	1,87		1650	Em andamento orçamento e minuta de Edital. Houve atraso no processo licitatório para a contratação da execução dos serviços postergando a previsão de entrada em operação do empreendimento.
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	CHESF	26/05/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	10/09/2017	10/09/2017	Não	0,00		450	Data mantida conforme SIGET.
1638	T2014-097	LT	LT 230 kV Figueira – P.Grossa Norte - Reconstrução do trecho de 96 km	COPEL GT	05/11/2016	11/12/2016	11/12/2016	Não	0,00			Atraso no processo de licenciamento ambiental, mas data de conclusao mantida.
1639	T2014-098	LT	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	COPEL GT	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	01/10/2017	15/10/2018	Sim	12,63			A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	10/03/2017	10/03/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1649	T2015-005	SE	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	ELETRONORTE	26/07/2015	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00			Postergação da data de operação comercial devido a problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono, em avaliação pela WEG.
1650	T2015-006	SE	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	CHESF	20/09/2017	31/12/2017	31/12/2017	Não	0,00		100	Data mantida conforme SIGET.
1651	T2015-007	SE	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/07/2018	01/07/2018	Não	0,00		100	Data mantida conforme SIGET.
1652	T2015-008	SE	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		180	Data mantida conforme SIGET.
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	10/05/2018	10/05/2018	Não	0,00		200	Data mantida conforme SIGET.
1656	T2015-012	SE	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	CHESF	01/09/2015	15/04/2017	15/04/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1658	T2015-014	SE	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	TME	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não	0,00		750	Data mantida conforme SIGET.
1659	T2015-015	SE	SE CAPÃO BONITO - BC 230 Kv, 30Mvar	CTEEP	06/01/2017	06/12/2016	06/12/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1660	T2015-016	SE	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	CHESF	18/05/2017	25/11/2017	25/11/2017	Não	0,00		600	Data mantida conforme SIGET.
1661	T2015-017	SE	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	31/03/2018	31/03/2018	Não	0,00		750	Em contingenciamento financeiro da CHESF.
1662	T2015-018	SE	SE Ibiçoa - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	22/05/2018	22/05/2018	Não	0,00		300	Data mantida conforme SIGET.
1663	T2015-019	SE	SE Cicero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	CHESF	18/05/2017	01/05/2018	01/05/2018	Não	0,00		50	Data mantida conforme SIGET.
1664	T2015-020	SE	SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA	CHESF	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	Não	0,00		100	Data Ato Legal mantida.
1665	T2015-021	SE	SE BAGÉ 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0,00		50	Data Ato Legal mantida.
1667	T2015-023	SE	SE GUAÍBA 2 – 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0,00		50	Data Ato Legal mantida.
1668	T2015-024	SE	SE SANTA ROSA I – 3º TR 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	Não	0,00		83	Data Ato Legal mantida.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATÁI 3 – GRAVATÁI 2 C2 – Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	20/12/2017	Sim	5,33			Em fase de Projeto Básico. Previsão de atraso de 6 meses.
1671	T2015-027	SE	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	ELETROSUL	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1672	T2015-028	SE	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV – 3X200 MVA	CHESF	21/05/2017	31/05/2018	31/05/2018	Não	0,00		600	Em contingenciamento financeiro da CHESF.
1673	T2015-029	SE	SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVar	CHESF	12/05/2017	06/12/2017	06/12/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não	0,00		83	Data Ato Legal mantida.
1675	T2015-031	SE	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	CTEEP	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Não	0,00		750	Data Ato Legal mantida.
1676	T2015-032	SE	SE TAUBATE substuir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	CTEEP	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	Não	0,00		420	Data Ato Legal mantida.
1677	T2015-033	LT	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	JTE	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ourulândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0,00		357	EIA/RIMA protocolado em 07/12/2015. Previsão de LP até 30/10/2016 . Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. Data mantida conforme SIGET.
1682	T2015-036-B	LT	LT Igaporã - Pindaí	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1686	T2015-040	SE	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00		356	Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres em ago/2016 . Em obras, fase de construção de fundações, com avanço físico de 34% .
1688	T2015-042	SE	SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	Não	0,00		150	Empreendimento novo.
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0,00		100	Empreendimento novo.
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0,00		200	Empreendimento novo.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0,00			Empreendimento novo.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	09/11/2019	09/11/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1699	T2015-049	SE	SE Paranaitá- Banco de reatores de barra	TP NORTE	25/12/2017	01/01/2018	01/01/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1700	T2015-050		SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0,00		450	Em fase de Projeto Executivo e aquisição de equipamentos. Data mantida conforme SIGET.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0,00		326	1344 Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016												
Data	21/10/2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1704	T2015-054	SE	COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0,00			Empreendimento novo.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0,00	3		Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0,00		150	Data mantida conforme SIGET.
1709	T2015-058	SE	SE ABUNÁ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		150	Data Ato Legal mantida.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0,00		450	Data Ato Legal mantida.
1712	T2015-061	SE	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	ELETROSUL	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1714	T2015-062	SE	SE Ariqueemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0,00		60	Data Ato Legal mantida.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	29/04/2018	29/04/2018	Não	0,00		100	Data Ato Legal mantida.
1717	T2015-064	LT	Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3.	LARANJAL	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0,00	105		Processo de licenciamento é RAS. Reuniões públicas realizadas com sucesso em 12 e 13/3/16. LP prevista para outubro de 2016. Traçado segue 100% paralelo a LMTE.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	29/07/2018	29/07/2018	Não	0,00		600	Data mantida conforme SIGET.
1720	T2015-068	LT	LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	CHESF	01/07/2017	30/08/2017	30/08/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1721	T2015-069	LT	LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/03/2017	15/07/2017	15/07/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1722	T2015-070	LT	LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/07/2017	30/07/2017	30/07/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1724	T2015-072	SE	Instalação do 2º RB, 15 MVar, 230 kV, na SE Corumbá.	LTC	17/02/2018	17/02/2018	17/02/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1725	T2015-073	SE	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Angelo	ELETROSUL	04/02/2018	04/02/2018	04/02/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	10/02/2019	10/02/2019	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	10/08/2018	10/08/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I - Barreiras I - Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVar, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	Não	0,00		200	Data Ato Legal mantida.
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVar, 230kV	ELETRONORTE	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	18/05/2019	18/05/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	11/11/2018	11/11/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1735	T2016-004	LT	LT 88 kV MOGI - NORDESTE C1/C2 - substituição do relé 21 e instalação do relé de retaguarda	CTEEP	29/10/2016	29/10/2016	01/11/2016	Sim	0,10			Data Ato Legal mantida.
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	18/01/2019	18/01/2019	Não	0,00		200	Em contingenciamento financeiro da CHESF.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	31/12/2017	31/12/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1739	T2016-008	SE	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituacu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	25/02/2018	25/02/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1742	T2016-010	LT	LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas.	ELETRONORTE	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,00			Obras não iniciadas. Em processo de aquisição de materiais e equipamentos.
1744	T2016-012	SE	SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões	CTEEP	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1745	T2016-013	SE	SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões	ELETRONORTE	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/10/2016 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1747	T2016-015	SE	SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.	ELETRONORTE	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	Não	0,00		100	Concluído Projeto Básico em 30/06/2016.
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0,00			Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0,00	66		Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0,00	125		Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0,00	558		Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1752	T2016-016	SE	SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões.	CTEEP	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	Não	0,00			Empreendimento novo.
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0,00	5096	7868	Parecer positivo do Check-List em 13/06/2016. Ibama irá agendar as Audiências Públicas.
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	10/12/2018	10/12/2018	Não	0,00			Em contingenciamento financeiro da CHESF.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	10/10/2018	10/10/2018	Não	0,00			Em contingenciamento financeiro da CHESF.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1766	T2016-022	SE	JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões	ODOYA	03/01/2018	03/12/2017	03/12/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Não	0,00			Empreendimento Novo.
1768	T2016-024	SE	SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itajaí	ELETROSUL	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	Não	0,00			Empreendimento Novo.
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	09/05/2018	09/05/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1770	T2016-026	SE	SE Morro Agudo 500/138 kV	MORRO AGUDO	27/10/2017	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1771	T2016-027	LT	Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu, da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II	BRILHANTE	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1772	T2014-068	SE	SE Lagoa Nova II - Instalação do 3º TR 230/69 kV, 150 MVA, e conexões	CHESF	30/01/2017	31/01/2017	31/01/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	20/11/2018	20/11/2018	Não	0,00			Empreendimento prioritário devido às obras da ABENGOA. Previsão de protocolo do EIA/RIMA até 20/02/2017. Será avaliado na próxima reunião com EPE e ONS.
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	13/10/2018	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1775	T2016-030	SE	SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV	CEMIG-GT	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	13/01/2019	13/01/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Não	0,00	158		Data Ato Legal mantida.
1782	T2016-037	SE	SE Juína - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar	EBTE	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/09/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1786	T2016-041	SE	SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.	INTESA	27/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	Não	0,00		400	Data Ato Legal mantida.
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estremo	BMTE	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1792	T2016-047	SE	Estabelecimento de O&M - SE Henry Borden	CTEEP	14/06/2016	10/11/2016	10/11/2016	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	26/03/2019	24/03/2019	Sim	-0,07			Data Ato Legal mantida.
1795	T2016-050	SE	SE Barreiras II - Adequação do m. geral para conexão da Paranaíba Transmissora.	SÃO PEDRO	12/03/2017	12/03/2017	12/03/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 21/10/2016 RESULTADO DA 10ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0,00	83		Data Ato Legal mantida.
1797	T2016-052	SE	Complementações na Subestação Osório e Remanejamento de LT	CEEE-GT	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1799	T2016-054	SE	SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Contínua Xingu-Estreito	BMTE	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,00	150,00	720	Data Ato Legal mantida.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1804	T2016-059	SE	Subestação Açú III - Adequação do módulo geral para conexão da Esperanza Transmissora	ESPERANZA	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	-	28/09/2018	Sim	#VALOR!		100	Empreendimento novo no SIGET
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	-	04/09/2019	Sim	#VALOR!	355,0		Empreendimento novo no SIGET
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	-	27/06/2021	Sim	#VALOR!	25		Empreendimento novo no SIGET
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	ZOPONE	27/06/2019	-	27/06/2019	Sim	#VALOR!			Empreendimento novo no SIGET
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	GEOGROUP	27/06/2019	-	27/06/2019	Sim	#VALOR!			Empreendimento novo no SIGET