



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|---------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|-----|--|
| 468 | T2000-110 | LT | LT Funil / Itapebi | CHESF | 20/10/2008 | 01/11/2020 | 01/11/2020 | Não | 0 | 198 | | Empreendimento não priorizado pela CHESF. LI e ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção. CHESF solicitou à ANEEL reavaliação da viabilidade da implantação do empreendimento. ANEEL encaminhou Ofício 0483/2017-SCT/ANEEL à SPE/MME solicitando informações para essa análise. |
| 590 | T2000-198 | LT | SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR) | FURNAS | 23/05/2010 | 22/12/2017 | 22/12/2017 | Não | 0 | | 400 | FURNAS enviou à ANEEL Correspondência REQ.GCO.P.073.2013, pela qual informa conclusão parcial do Empreendimento e revisão da RAP. ANEEL respndeu por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL que o pleito deveria ser encaminhado em outra oportunidade. Furnas deverá concluir o escopo da REA 1365/2008 . Compatibilizar data conclusão com Emp 787. |
| 617 | T2000-224 | LT | LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista | CTEEP | 17/03/2011 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | Não | 0 | 21,4 | | Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. SFE projeta 12/09/2019 . |
| 643 | T2000-256 | LT | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II | CHESF | 16/04/2010 | 30/06/2019 | 30/06/2019 | Não | 0 | 152 | 100 | LT (C1): 80% obras civis e 37% de montagem e comissionamento. Obras paralisadas , com previsão de retomada em 02/01/2019. SE Teixeira de Freitas: Contratação realizada em 17/02/2016. Montagem eletromecânica iniciada em Junho/2017 . Previsão de 10 meses de obras. SE Eunápolis: obras concluídas. |
| 669 | T2000-287 | SE | SE Canoas I (TR2) | CEEE-GT | 30/09/2010 | 30/07/2017 | 30/08/2017 | Sim | 1 | | 50 | Contrato assinado em 17/09/2015. Autorização de início de obra do segundo contrato em 01/10/2015. Obras em fase final com avanço de 95% . Pendente autorização da Distribuidora RGE-Sul para desligamento do TR-Provírio. |
| 671 | T2000-289 | LT | LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã) | CEEE-GT | 31/05/2010 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | Não | 0 | 2 | | Obras retomadas em 15/02/2017 . Fundações com execução de 92% . Avanço físico da obra de 51% . |
| 672 | T2000-288 | LT | LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial) | CEEE-GT | 31/10/2010 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | Não | 0 | 2 | | Emitida autorização de reinício de obras para o Contrato de Seccionamento da LT 230kV em 22/06/2016. Previsão de 12 meses de obras. Avanço físico de 61% . |
| 753 | T2009-090 | LT | LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap) | CHESF | 24/05/2013 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não | 0 | | | Obra priorizada pela Diretoria executiva da Chesf. Retomadas em 19/06/2017. Em fase de fundações com avanço de 30% . |
| 787 | T2009-174 | SE | SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR) | FURNAS | 15/06/2011 | 22/12/2017 | 28/02/2019 | Sim | 14 | | | Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Campós (nº 1464). Alteração de 14 meses por Furnas. A ser avaliada na próxima reunião. |
| 806 | T2009-157 | LT | LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap) | CHESF | 26/07/2011 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não | 0 | | | Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras retomadas em 28/04/2017 . Avanço físico de 25% . |
| 808 | T2009-156 | LT | LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.) | CHESF | 26/07/2011 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | Não | 0 | | | Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf . |
| 809 | T2009-155 | LT | LT Banabuiú / Russas II - (Recap) | CHESF | 26/07/2011 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não | 0 | | | Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 847 | T2009-124 | SE | SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR) | CHESF | 30/03/2013 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Não | 0 | | 100 | Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da renovação da LU da SE T.Freitas II. |
| 851 | T2009-120 | SE | SE Itabaiana - (3ºTR) | CHESF | 30/03/2013 | 28/07/2019 | 28/07/2019 | Não | 0 | | 100 | Baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 917 | T2009-224 | LT | LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2 | CHESF | 03/02/2011 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Não | 0 | 152 | | Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Reinício da obra previsto para 03/08/2017 com tomada de carga para 29/12/2017.. LT (C2): avanço de 89% em obras civis e 66% em montagem e comissionamento. Fundiário com 97% das glebas liberadas, com meta de 100% até 30/07/2017. |
| 924 | T2009-225-A | LT | LT Pau Ferro / Santa Rita II | CHESF | 03/06/2011 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | Não | 0 | 71 | 300 | Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Previsão de 12 meses de obras. CHESF solicitou à ANEEL reavaliação da viabilidade da implantação do empreendimento. ANEEL encaminhou Ofício 0483/2017-SCT/ANEEL à SPE/MME solicitando informações para essa análise. |
| 946 | T2009-241-A | LT | LT Serra da Mesa / Niquelândia C2 | TGO | 19/07/2011 | 31/07/2017 | 03/09/2017 | Sim | 1 | 100 | | LT SME-NIQ: Obras reiniciadas em 01/12/2016. Avanço físico de 89% . Nova vistoria do Ibama para emissão da LO prevista para 11/07/2017 . SE NIQ: em conclusão de montagem e comissionamento, com avanço de 93% . SE SME: em obras civis e montagem, com avanço de 62% . |
| 973 | T2010-020 | SE | SE Passo Real - (ATR) | CEEE-GT | 13/08/2012 | 28/08/2017 | 28/08/2017 | Não | 0 | | 150 | Reinício de obras em jan/2017 . Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 92% . |
| 1007 | T2010-048 | SE | SE Banabuiú - (TR4) | CHESF | 30/03/2013 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | Não | 0 | | 100 | Empreendimento não priorizado ante o contingenciamento financeiro da Chesf. |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|---|
| 1008 | T2010-049 | SE | SE Natal III - (3ªTR) | CHESF | 30/03/2013 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não | 0 | | 150 | Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf em fev/2017. Retomada devido ao TAC com fornecedor que possibilitou a remoção de TR de Porto de Suape para a subestação. Avanço físico de 70%. |
| 1019 | T2010-058-A | LT | LT São Luís II / São Luís III C2 | TDG | 12/05/2012 | 28/02/2018 | 30/09/2018 | Sim | 7 | 36 | | LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. TDG busca negociação direta com proprietários. Contrato com a empreiteira momentaneamente suspenso. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT. Eletrobras considera a data de conclusão indefinida. |
| 1022 | T2010-060 | LT | LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares | FURNAS | 12/07/2012 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | Não | 0 | 99 | 150 | LT: Lançamento de cabos concluídos. Em fase de comissionamento. SEs: O contrato para execução das atividades nas Subestações Linhares e Mascarenhas foi encerrado em função do término da vigência. Está judicializado. Jurídico de Furnas recomendou não dar início a outro processo de contratação sem o término do primeiro. MME deverá agendar reunião específica com Furnas. |
| 1042 | T2010-073 | LT | LT Secc. Pituaguá / Matatu C1/C2 na SE Naranjinha | CHESF | 24/11/2012 | 01/05/2019 | 01/05/2019 | Não | 0 | 2,5 | | Empreendimento não priorizado pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro. |
| 1046 | T2010-077-A | LT | LT Araraquara 2 / Taubaté CS | COPEL GT | 06/10/2012 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | Não | 0 | | | Obras da SE Taubaté concluídas , mas depende da conclusão da LT Araraquara - Taubaté para comissionamento e entrada em operação comercial. SFE projeta 31/12/2017. |
| 1059 | T2010-086 | LT | LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2 | CHESF | 28/02/2013 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | Não | 0 | 40 | | LT: Obras ainda não iniciadas . Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária. Em fase de LI. SE: Obras não iniciadas . Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16. Prazo de construção: 10 meses. Não priorizado ante o contingenciamento financeiro. |
| 1081 | T2011-014 | SE | SE Canoas 1 - (2 BCs) | CEEE-GT | 26/08/2013 | 30/07/2017 | 30/08/2017 | Sim | 1 | | | Novo contrato para retomada das obras assinado em 17/09/2015. Entretanto, obras só foram retomadas em 30/08/2016 . Avanço físico atual de 89%. |
| 1094 | T2011-025 | LT | LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba | ELETROSUL | 20/12/2015 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | Não | 0 | 118 | 215 | A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento. |
| 1098 | T2011-030 | SE | SE Penedo - (BC) | CHESF | 29/06/2013 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Não | 0 | | | Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf |
| 1099 | T2011-031 | SE | SE Cauípe - (3ªTR) | CHESF | 29/06/2013 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Não | 0 | | 100 | Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf |
| 1101 | T2011-029 | LT | LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.) | CHESF | 06/12/2013 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | Não | 0 | | | Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf |
| 1130 | T2011-103 | LT | LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km) | COPEL GT | 15/10/2012 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | Não | 0 | 5,5 | | Obras concluídas , mas alterada a entrada em operação para adequar ao cronograma de energização da LT Araraquara II -Taubaté CS. Em avaliação pela ANEEL situação do 2º circuito. SFE projeta 31/12/2017. |
| 1137 | T2011-110 | SE | SE Eldorado do Sul - (BC) | CEEE-GT | 26/08/2013 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | Não | 0 | | | Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Em fase de assinatura de contrato. Obras retomadas em 15/02/2017 . Avanço físico de 29%. |
| 1179 | T2011-147 | SE | SE Piriá (2ªBC) | CHESF | 06/12/2013 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Não | 0 | | | Obras retomadas em 01/03/2017 . Em fase de montagem de equipamentos. Avanço físico de 56%. |
| 1180 | T2011-149 | SE | SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR) | CEEE-GT | 20/12/2013 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | Não | 0 | | | Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Previsão de início de obras em jul/2017 , com prazo de execução de 10 meses. |
| 1182 | T2011-150 | SE | SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB) | CEEE-GT | 20/12/2013 | 09/11/2017 | 09/11/2017 | Não | 0 | | | Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Obras retomadas em 19/12/2016. Em fase de fundações e montagem de equipamentos. Avanço físico de 22%. |
| 1183 | T2011-151 | LT | LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) | CHESF | 06/12/2013 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | Não | 0 | | | Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf |
| 1195 | T2011-170-A | LT | LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8 | TESB | 27/07/2013 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | Não | 0 | 12 | | Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinício: nov/2017. |
| 1196 | T2011-170-B | LT | LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita | TESB | 27/07/2013 | 06/10/2017 | 06/10/2017 | Não | 0 | 29 | | Obras paralisadas em dez/2015, e retomadas em dez/2016. Avanço físico de 56%. |
| 1197 | T2011-170-C | LT | LT Campo Bom / Taquara | TESB | 27/07/2013 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | Não | 0 | 29 | | Obras ainda não iniciadas . Previsão de início em out/2017. |
| 1198 | T2011-170-D | SE | SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico) | TESB | 27/07/2013 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | Não | 0 | 4,4 | 83 | Conclusão de fundações em 23/09/2016. Início de montagem de painéis em 15/12/2016. Avanço físico de 65%. |
| 1200 | T2011-170-F | SE | SE Candelária 2 | TESB | 27/07/2013 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | Não | 0 | 24 | 166 | Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Obras paralisadas desde dez/2015. Previsão de reinício em jul/2017 . Avanço físico de 14%. |
| 1201 | T2011-170-G | LT | LT Restinga / Viamão 3 | TESB | 27/07/2013 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | Não | 0 | 32 | 166 | Data postergada no SIGET. A energização da Subestação Restinga aguarda autorização da ONS/ANEEL. Avanço físico de 83%. |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-------|------|---|
| 1254 | T2012-030 | LT | LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2 | TIMÓTEO-MESQUITA | 18/11/2013 | 16/09/2017 | 30/08/2017 | Sim | -1 | 28 | | Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 85% . |
| 1255 | T2012-031 | LT | LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II | CHESF | 13/08/2013 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | Não | 0 | 65 | 150 | LT: Obra embargada pelo IPHAN/BA em Set/2016, por substituição do arqueólogo responsável. CHESF está negociando com IPHAN TAC para liberação das obras. Avanço físico de 98% . Portaria do IPHAN ainda não foi liberada. Estimativa de 90 dias de obra após portaria do IPHAN. SE Morro do Chapéu: Em fase de obras civis e montagem. Estimativa de 90 dias para término da LT após remobilização da contratada. SE Irecê: em fase de comissionamento. Conclusão física prevista para 30/07/2017 . |
| 1257 | T2012-033-A | LT | LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista | TRANSNORTE | 25/01/2015 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0 | 1430 | 800 | ANEEL, por meio do Despacho 3.265, de 13/12/2016, decidiu acolher o Pedido da Transnorte Energia no sentido da extinção do Contrato de Concessão 003/2012, encaminhando o processo ao MME com a recomendação dessa extinção. Reunião na Casa Civil encaminhou ações para a continuidade do processo de licenciamento . DMSE considera obra como SEM PREVISÃO . |
| 1261 | T2012-036 | LT | LT Xavantes / Pirineus C2 | FURNAS | 09/12/2013 | 01/05/2018 | 01/05/2018 | Não | 0 | 50 | | LT: em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de TAPs . SEs: contratação por Empreitada Integral; prazo de execução em 13 meses. Retomadas obras em jun/2017 . Obras civis em andamento. |
| 1262 | T2012-037 | LT | LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III | CHESF | 09/08/2013 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não | 0 | 52 | 400 | LT: negociado desembargo com João Claudino. Protocolada documentação para renovação de LI em jun/2017 . Iniciado novo processo de contratação, previsto para conclusão até ago/2017 . SEs concluídas aguardando LT. |
| 1263 | T2012-038 | LT | LT Recife II - Suape II C2 | CHESF | 09/10/2013 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | Não | 0 | 44 | | IPHAN: necessidade de monitoramento de 1 sítio e resgate de 2 sítios (especificação Técnica para contratação em início do processo).. Torres liberadas para obras: 50% (atividades suspensas). CHESF solicitou à ANEEL reavaliação da viabilidade da implantação do empreendimento. ANEEL encaminhou Ofício 0483/2017-SCT/ANEEL à SPE/MME solicitando informações para essa análise. |
| 1264 | T2012-039-A | LT | LT Camaçari IV - Sapeaçu | CHESF | 09/12/2013 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | Não | 0 | 105 | | Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro da Chesf. CHESF solicitou à ANEEL reavaliação da viabilidade da implantação do empreendimento. ANEEL encaminhou Ofício 0483/2017-SCT/ANEEL à SPE/MME solicitando informações para essa análise. |
| 1265 | T2012-040 | LT | LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu | LTTE | 09/02/2014 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | Não | 0 | 252,5 | 1800 | SE N. Iguaçu: obras em comissionamento no setor de 138 kV , e 97% de avanço físico no setor de 500 kV ; setor de 345 kV ficará para 2018 . LT Taubaté – Nova Iguaçu: ainda sem autorizações do COMAR-RJ; LTTE irá juntar novas informações ao processo; Trecho de 5,5 km de LT liberado para obras. Secc. 345 kV: Conclusão em 12/2017. Secc. 500 kV: Conclusão em 08/2017. Avanço físico geral: 83% . Sem solicitação de TLT ao ONS. ONS verificará o cronograma de eventos. |
| 1271 | T2012-039-B | LT | LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3 | CHESF | 09/12/2013 | 01/11/2020 | 01/11/2020 | Não | 0 | 31 | | Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro da Chesf. Prazo de obras: 08 meses . CHESF solicitou à ANEEL reavaliação da viabilidade da implantação do empreendimento. ANEEL encaminhou Ofício 0483/2017-SCT/ANEEL à SPE/MME solicitando informações para essa análise. |
| 1285 | T2012-053-A | SE | SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA | CHESF | 10/11/2013 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0 | | 360 | Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1290 | T2012-057-A | LT | LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II | CHESF | 10/05/2014 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não | 0 | 40 | 400 | Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Emitida Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNPM em mar/2017. SE Messias: obras paralisadas devido a necessidade de repactuação com ABB . Empreendimento não priorizado pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro. |
| 1294 | T2012-060-B | SE | SE Jabotão II 230/69 kV | CHESF | 01/02/2014 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não | 0 | 28 | 300 | SE: Em andamento tratativas com ABB para antecipação para 30/11/2017. Seccionamento LT: Ordem de Serviços para início das obras emitida em 17/05/2017 , com previsão de término em 30/11/2017. Prazo de 06 meses de obra (Secc. LT). Concluído o Resgate Arqueológico dos sítios encontrados. Aguardando início das obras civis para monitoramento do IPHAN. |
| 1295 | T2012-061 | SE | SE Rio Verde Norte (BC) | ITE | 24/12/2014 | 15/07/2017 | 30/08/2017 | Sim | 2 | | | Atraso do início de obras devido a mudança de controladores e ao processo de contratação, consequentemente. Posteriormente houve dificuldades na programação de desligamento pelo ONS. Avanço físico de 96% . |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|--------|-----|---|
| 1296 | T2012-062 | LT | LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro | CHESF | 27/03/2014 | 01/12/2019 | 01/12/2019 | Não | 0 | 9,4 | | Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Empreendimento não priorizado pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro. |
| 1309 | T2012-075 | LT | LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1 | CHESF | 20/08/2014 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | Não | 0 | 20 | | Empreendimento não priorizado pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro. |
| 1337 | T2012-096 | SE | SE Rio Verde Norte (BC) | CATXERÉ | 24/12/2014 | 29/06/2017 | 29/07/2017 | Sim | 1 | | | Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras 98% . |
| 1342 | T2012-057-B | LT | LT Jardim - N. Senhora do Socorro | CHESF | 10/05/2014 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Não | 0 | 1,3 | 300 | LT: Obras não iniciadas . Solicitada a renovação das licenças ambientais em jan/2017 . SE N.Sª do Socorro: Construção concluída. Energização dependendo dos sectionamentos. Em negociação com Energisa a execução do sectionamento pela Distribuidora e posterior ressarcimento pela CHESF. |
| 1344 | T2012-057-C | SE | SE Poções II | CHESF | 10/05/2014 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Não | 0 | 1 | 200 | Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para sectionamento da LT Brumado – Itajibá. Previsão de 10 meses de obras. |
| 1351 | T2012-106 | LT | LT Secc. na SE Ribeirão | CHESF | 15/01/2015 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | Não | 0 | 0,8 | | Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1357 | T2012-113 | LT | LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II | | 10/01/2015 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | Não | 0 | | | Energizadas LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2; LT Rio Verde Norte - Marimbondo C1 e C2; SE Ribeirãozinho e SE Rio Verde Norte. Concluídas obras do sectionamento LTs Marimbondo - Araraquara C1 e C2; SE Marimbondo 2. Programada sequência de desligamentos pelo ONS . |
| 1358 | T2012-114-A | LT | LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros | CHESF | 01/02/2014 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | Não | 0 | 56 | 150 | LT e SE Touros energizadas em 12/05/2017. Conexão dos parques edícios ocorrida em Maio de 2017, pro meio de um " fly-tap" na SE Ceará-Mirim II. SE Ceará Mirim II : Obras em andamento. Montagem eletromecânica iniciada em jun/2017 . |
| 1378 | T2013-019 | SE | SE Irecê (TR8) | CHESF | 16/04/2015 | 10/06/2018 | 10/06/2018 | Não | 0 | | 55 | Contrato assinado em 05/04/2017 . Prazo de execução de 14 meses . Empreendimento priorizado pela Chesf. |
| 1379 | T2013-020 | SE | SE Irecê (TR6) | CHESF | 16/04/2015 | 10/06/2018 | 10/06/2018 | Não | 0 | | 39 | IDEM 1378 |
| 1383 | T2013-028 | LT | LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibiçara - Sapeaçu C2 | ATE XVI | 25/02/2016 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 1816 | | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1384 | T2013-024 | LT | LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA | ATE XVII | 25/02/2016 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 405 | 900 | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1389 | T2013-030 | SE | SE Angra (TRD2) | FURNAS | 14/05/2015 | 27/06/2017 | 30/08/2017 | Sim | 2 | | | Problemas no comissionamento. Sinistro ocorrido nos comutadores em set/2016 quando da energização do equipamento. Em andamento o reparo dos comutadores pela ABB. |
| 1390 | T2013-031 | LT | LT 500 kV Estreito - Itabirito 2 | ATE XVIII | 25/08/2015 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 383,17 | | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1405 | T2013-042 | LT | LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2 | ITACAIÚNAS | 01/08/2016 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 563 | | Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Como a Empresa não apresentou Plano de Recuperação ao RFT enviado pela ANEEL foi emitido o Termo de Intimação para este empreendimento. Deliberação de manter esse empreendimento SEM PREVISÃO como Data de Tendência DMSE na Reunião de 17/05/2017 . |
| 1406 | T2013-043 | LT | LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas | ATE XXI | 01/08/2016 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 1761 | | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1407 | T2013-044 | LT | LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2 | ATE XIX | 01/08/2016 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 630 | | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1408 | T2013-045 | LT | LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 | SÃO JOÃO | 01/08/2016 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | Não | 0 | 408 | | Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e entrega para o SIN. Em avaliação pela ANEEL. Data compatibilizada com REA 6069/2016 . |
| 1410 | T2010-090-B | LT | LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró | CHESF | 23/05/2012 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | Não | 0 | 192 | | Obras paralisadas devido ao contingenciamento da Chesf. LI vence em Mar/2017, será necessária novo processo. Pendente ASV e Anuência do IPHAN. Enviada solicitação de portaria ao IPHAN para nova arqueóloga. Liberação fundiária suspensa por falta de recursos financeiros. CHESF solicitou à ANEEL reavaliação da viabilidade da implantação do empreendimento. ANEEL encaminhou Ofício 0483/2017-SCT/ANEEL à SPE/MME solicitando informações para essa análise. |
| 1411 | T2012-114-B | LT | LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV | CHESF | 01/02/2014 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | Não | 0 | 40 | 100 | LT: Avanço físico de 65% . SE Mossoró IV : em comissionamento. EL Mossoró II : aditivo assinado; obras reiniciadas. Previsão de conclusão do acordo com a Voltália: 30/7/2017 |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|--|
| 1412 | T2012-114-C | LT | LT 230 kV Russas II /Banabuiu | CHESF | 01/02/2014 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | Não | 0 | 110 | | Obras paralisadas por contingenciamento financeiro. LT: Obras não iniciadas. Em processo de liberação fundiária (71%) e aguardando a Anuência do IPHAN. LI já emitida. Emissão da OIS da construção postergada. Necessário contratar resgate e monitoramento. Em processo de elaboração de especificação para contratação. SEs: Obras paralisadas sem previsão de retomada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1425 | T2013-057 | LT | Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I | CTEEP | 07/10/2015 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | Não | 0 | | | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para nov/2017. |
| 1434 | T2013-065 | LT | LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3 | ATE XX | 01/08/2016 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 543 | | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1436 | T2013-066 | SE | SE Goiânia Leste (4º TR) | CELG-GERTRAN | 12/11/2015 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | Não | 0 | | 50 | Obras iniciadas em 30/12/2016. Fase de construção de fundações. Avanço físico de 30%. |
| 1438 | T2013-068 | LT | LT Açú II/ Açú III C1 (Recap) | CHESF | 04/11/2015 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0 | | | Empreendimento postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1439 | T2013-069 | LT | LT Açú II/ Açú III C2 (Recap) | CHESF | 04/11/2015 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | Não | 0 | | 50 | Empreendimento postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1440 | T2013-070 | LT | LT Catu / Itabaianinha (Recap) | CHESF | 04/11/2015 | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Não | 0 | | | Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1449 | T2013-079 | SE | SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA | CHESF | 26/03/2016 | 01/01/2020 | 01/01/2020 | Não | 0 | | 50 | Empreendimento postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1450 | T2013-080 | SE | SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA | CHESF | 26/03/2016 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Não | 0 | | 100 | Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento em consequência da caducidade da MGF. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf. |
| 1452 | T2013-082 | SE | SE João Câmara II 2 BCs | CHESF | 05/04/2016 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Não | 0 | | | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1454 | T2013-084 | SE | SE João Câmara II 3º TR 230/69 | CHESF | 17/04/2016 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | Não | 0 | | 180 | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1456 | T2013-086 | SE | SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente | CEEE-GT | 16/12/2015 | 18/02/2018 | 18/02/2018 | Não | 0 | | 25 | Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado. Licitação Fracassada em Nov/2016. |
| 1460 | T2013-090 | LT | LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW) | CEEE-GT | 16/12/2015 | 09/09/2017 | 09/09/2017 | Não | 0 | | | Obras ainda não iniciadas. Reinício de obras em abr/2017. Avanço físico de 44%. |
| 1464 | T2013-094 | SE | SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações. | FURNAS | 27/12/2015 | 02/07/2017 | 27/08/2017 | Sim | 2 | | 225 | Atraso no comissionamento devido a problemas com fornecimento do projeto elétrico. Avanço físico de 85%. |
| 1467 | T2013-097 | SE | SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores. | CHESF | 05/02/2016 | 31/05/2018 | 30/05/2018 | Sim | 0 | | 750 | Adiado devido a atraso no processo da licitação e ao contingenciamento financeiro da CHESF. |
| 1474 | T2014-007 | SE | SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV | ATLÂNTICO | 05/03/2016 | 25/07/2017 | 29/07/2017 | Sim | 0 | | 150 | Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Concluídas montagem de estruturas em 11/04/2017. Avanço físico de 76%. |
| 1476 | T2014-008 | SE | SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada | CHESF | 04/04/2016 | 30/08/2017 | 23/08/2017 | Sim | 0 | | | Obras retomadas devido a decisão da Diretoria Executiva da Chesf. Data da obra ajustada para atender o PDNG. Ajustada a data de energização. |
| 1477 | T2014-009 | LT | LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução) | CTEEP | 12/05/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Não | 0 | | | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para mar/2018. |
| 1478 | T2014-010 | LT | LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução) | CTEEP | 12/12/2018 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | Não | 0 | | | Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para jan/2018. |
| 1480 | T2014-012 | SE | SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV | FURNAS | 05/01/2016 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | Não | 0 | | | Atualização da data de entrada em operação comercial devido a restrições de desligamentos pelo ONS no período de eleições, ENEM, Natal e Ano Novo. Já energizada a LT 138 kV Cascadura - Grajaú C1; LT 138 kV Grajaú- Jacarepaga C1; os módulos de interligação de barras IBI 138 kV e IB2 138 kV; e a LT 138 kV Cascadura - Grajaú C3. Avanço Global das obras: 94%. Ajustada data de energização devido a interrupção pelo ONS das transferências de circuitos durante o verão 2017. |
| 1482 | T2014-014-B | SE | SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II | SÃO PEDRO | 09/10/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | Não | 0 | 234 | 400 | Escopo SE 230/138kV Rio Grande II, SE 500/230kV Barreiras II, LT 230kV Barreiras – Rio Grande II, LT 230kV Barreiras II – Rio Grande II, e Seccionamento da LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa. Obras concluídas exceto o seccionamento LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa, onde faltam instalar alguns equipamentos. |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|---|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|---|
| 1483 | T2014-014-A | LT | LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins | SÃO PEDRO | 09/10/2016 | 07/08/2017 | 30/10/2017 | Sim | 3 | 295 | 450 | Escopo LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins, SE 500/230/69-13,8kV Gilbués II, SE 230/69kV Bom Jesus II, e SE 230/69kV Eliseu Martins (CE). SPTE informou na reunião de 22/06/2017 que o cronograma para conclusão e energização é até 30/10/2017 , mas que trabalha para antecipar este prazo. Cepisa prevê concluir as obras para conexão até 31/08/2017. Realizada 2ª Reunião de Monitoramento pelo DMSE em 26/07/2017 . |
| 1484 | T2014-015-A | SE | SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1 | VSB | 09/04/2016 | 31/08/2017 | 30/09/2017 | Sim | 1 | 67 | 1080 | Emitida LI e ASV em 13/05/2016. LT: IBAMA fez exigências sobre as condicionantes da LI em função das variantes no traçado da linha, que estão em aprovação. Avanço físico das obras de 44% . SE BSB Leste: obras concluídas , aguardando a chegada das linhas. |
| 1485 | T2014-015-B | SE | SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2 | VSB | 09/04/2016 | 31/10/2017 | 30/11/2017 | Sim | 1 | 67 | 540 | Idem 1484 |
| 1493 | T2014-020 | LT | LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul | ELETRONORTE | 29/01/2017 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | Não | 0 | 657 | 90 | Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. O processo para a contratação de empreiteira para construção foi suspensa por ordem judicial em 06/02/2017 e segue sem previsão. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Sem LP/LI. Lançamento do edital para contratação da obra (RDC) previsto para após a LP. Mudança de traçado deste trecho. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó. |
| 1494 | T2014-021-A | LT | LT Santo Ângelo - Maçambará | FOTE | 29/07/2016 | 30/03/2019 | 30/03/2019 | Não | 0 | 205 | 30 | LT: ainda não iniciada. LI prevista para dez/2017 - Foram entregues informações complementares solicitadas pela FEPAM em 09/02/2017. Pendente a entrega do projeto de prospecção ao IPHAN. SE: obras já concluídas. Aspectos críticos: Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção de financiamento. |
| 1495 | T2014-021-B | LT | SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1 | FOTE | 29/07/2016 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | Não | 0 | 40 | 150 | LI emitida em 2/05/2017 . A retomada das obras na SE Pinhalzinho 2 (desmobilizadas em fev/2016) ocorreu em 07/03/2017 . Avanço físico de obras de 45% . |
| 1496 | T2014-021-C | LT | SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2 | FOTE | 29/01/2018 | 30/08/2018 | 30/11/2018 | Sim | 3 | 40 | 300 | LP previsto para ago/2017 . Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que depende da liberação financeira para iniciar atividades. Aspectos críticos: Início de atividades e desembolso a partir da RAP do C1. |
| 1507 | T2014-026 | SE | SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV | CELG-GERTRAN | 03/11/2016 | 27/01/2019 | 27/01/2019 | Não | 0 | | 50 | A previsão de conclusão do empreendimento como um todo foi postergada devido ao atraso no Projeto Básico. Transformadores TR-1 e TR-2 energizados em 28/05/2017 . |
| 1508 | T2014-027 | SE | SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV | CELG-GERTRAN | 03/11/2016 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | Não | 0 | | 50 | A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na elaboração do Projeto Básico. Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jan/2018 . |
| 1509 | T2014-028 | SE | SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV | CELG-GERTRAN | 03/05/2017 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | Não | 0 | | 50 | Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018 . |
| 1510 | T2014-029 | SE | SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV | CELG-GERTRAN | 03/11/2016 | 17/02/2019 | 17/02/2019 | Não | 0 | | 150 | Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018 . |
| 1516 | T2014-035 | SE | SE São José: Substituição dos ATRs | FURNAS | 21/05/2016 | 21/09/2017 | 21/09/2017 | Não | 0 | | | Seis unidades já substituídas - Fase A TR14, Fase C TR14, Fase C TR13, Fase B TR 13, Fase A TR13 e fase B TR14. Resta apenas a fase reserva, que estará apta quando da troca da proteção, prevista para conclusão em set/2017 . |
| 1526 | T2014-043 | SE | SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruibe | CTEEP | 09/05/2017 | 01/07/2017 | 15/08/2017 | Sim | 2 | | | Obras concluídas. CTEEP informa que restam conclusão apenas de obras de responsabilidade da Distribuidora Elektro. |
| 1560 | T2014-044 | SE | SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimondo, CS, 3 x 900 kmil. | RPTE | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | Não | 0 | | | Em fase de licenciamento ambiental. Início de obras previsto para set/2017 . |
| 1561 | T2014-045 | LT | LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II | CTEEP | 09/12/2016 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | Não | 0 | | | Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferente de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo. |
| 1563 | T2014-047 | SE | SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada | COPEL GT | 05/11/2016 | 29/07/2017 | 29/08/2017 | Sim | 1 | | | BC-1 e BC-E apresentaram problemas quando da energização. Novos ajustes foram realizados e os dois bancos BC-1 e BC-2 deverão ser recolocados para testes. Remoção das restrições somente após substituição dos TCs de desequilíbrio, prevista para 29/07/2017 . Solicitou ao ONS a autorização para a realização dos testes. |
| 1566 | T2014-050 | SE | SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV | ELETROSUL | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | Não | 0 | | 75 | Concluído projeto básico e estudos. Previsão de início de obras em jul/2017 . |
| 1570 | T2014-054 | LT | LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1 | MARIANA | 02/05/2017 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | Não | 0 | | | Obtida LP no COPAM em 21/02/2017 . LI prevista até 25/10/2017 , resultando em postergação da data de conclusão das obras em dez/2018 . |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|----------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|---|
| 1577 | T2014-061 | SE | SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento | TDG | 24/05/2016 | 31/03/2018 | 31/10/2018 | Sim | 7 | | 150 | Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução da obra devido às restrições financeiras da TDG. |
| 1583 | T2014-066 | SE | SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar | FURNAS | 10/04/2017 | 20/09/2017 | 15/12/2017 | Sim | 3 | | | Atraso na contratação das obras, recurso impetrado por proponente em fase de qualificação. Contrato em fase de assinatura, previsão até ago/2017. |
| 1584 | T2014-067 | SE | SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV | FURNAS | 10/04/2017 | 20/04/2018 | 20/08/2018 | Sim | 4 | | 400 | Atraso na contratação do Projeto Básico. Em fase de elaboração do edital. Início de obras previsto para out/2017. |
| 1599 | T2014-073 | LT | LT 500 kV Marimbondo II – Campinas | ATE XXII | 25/02/2017 | 31/12/2099 | 31/12/2099 | Não | 0 | 367 | | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1601 | T2014-075-A | LT | LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 | GENEBRA | 14/11/2017 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | Não | 0 | 207 | | LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 86% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 45%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 14/05/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. |
| 1602 | T2014-075-B | CE | CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 | GENEBRA | 14/11/2017 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | Não | 0 | | | Início de obras em 10/08/2016. Andamento físico de 37%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 14/05/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. |
| 1603 | T2014-075-C | CE | CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1 | GENEBRA | 14/11/2017 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | Não | 0 | | | Início de obras em 14/04/2016. Andamento físico de 67%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 14/05/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. |
| 1604 | T2014-075-E | LT | LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 | GENEBRA | 14/11/2017 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | Não | 0 | 399 | | LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 85% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 60%. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 14/05/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. |
| 1605 | T2014-075-D | SE | SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 | GENEBRA | 14/11/2017 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | Não | 0 | 280 | 1200 | SE Fernão Dias: terraplanagem concluída. Não iniciadas fundações. LT Araraquara - Fernão Dias: com 37% de avanço em fundações. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. SFE projeta 14/05/2018. Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia. |
| 1606 | T2014-076-A | LT | LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II | ODOYA | 05/09/2017 | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Não | 0 | 300 | 1800 | Em 13/09/2016 foi emitida a dispensa de LI da SE Sapeaçu. Em 16/11/2016 foram obtidas a LI e ASV para LT. Obras iniciadas em fev/2017. Avanço físico de 78%. |
| 1608 | T2014-076-C | SE | SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação) | ODOYA | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Não | 0 | | 200 | Concluídas fundações em 05/07/2016. Avanço físico de obras de 72%. Data At Legal mantida. |
| 1609 | T2014-075-F | SE | SE Fernão Dias 500/440 kV - (2ª e 3ª ATR) | GENEBRA | 14/05/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | Não | 0 | | 2400 | LI e ASV emitidas em 18/12/2015. Obras iniciadas em 14/07/2016. Em montagem eletromecânica. Avanço físico de 27%. |
| 1610 | T2014-071 | LT | LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORES CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO | BMTE | 12/02/2018 | 12/02/2018 | 12/02/2018 | Não | 0 | 4184 | 7850 | LI e ASV já obtidas para todo o empreendimento. LO solicitada em 14/06/2017. LT: Fundações 96,2%, montagem 87,3%; lançamento 73,4%; execução física total 85,6%; EC-Xingu: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 95,1%. EC-Estreito: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 95,7%. Recontratados os trechos da Sepco, compartilhando os trechos 1 e 2 com outras empreiteiras. |
| 1611 | T2014-077 | SE | SE Povo Novo - 2ª AT 525/230 kV - 3x224 MVA | TLSE | 25/11/2016 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | Não | 0 | | 672 | O empreendimento está com previsão de atraso por dificuldades na obtenção de recursos para financiamento. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras em 17/04/2017. Avanço físico de 24%. |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|---|
| 1612 | T2014-078 | LT | LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD | CANTAREIRA | 05/03/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | Não | 0 | 656 | | Emitida LI em 30/06/2016. ASV emitida em 11/08/2016. Iniciadas fundações em 05/08/2016.. Iniciadas montagem das estruturas em 27/10/2016. Avanço físico de obras de 50% (mesmo de mai/17). Há risco de atraso na entrada em operação comercial do Empreendimento pelo atraso na SE Fernão Dias (MSG). |
| 1613 | T2014-079 | SE | SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões. | LTTE | 21/04/2019 | 21/04/2019 | 21/04/2019 | Não | 0 | | 900 | Em fase de licenciamento ambiental. Início de obras previsto para out/2017. |
| 1614 | T2014-080-A | LT | LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega | ELTE | 05/09/2017 | 05/09/2020 | 05/09/2020 | Não | 0 | 40 | 675 | Emitido "não-óbice" pela FUNAI em 16/12/2016. LP emitida em 04/04/2017. LI prevista para dez/2017. Início de obras previsto para jun/2019. |
| 1615 | T2014-080-B | SE | SE 345/138 kV Doménico Rangoni | ELTE | 05/09/2017 | 05/09/2020 | 05/09/2020 | Não | 0 | 22 | 800 | Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Está sendo estudada solução alternativa pela ELTE. |
| 1617 | T2014-082 | SE | SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV | MONTESCLAROS | 19/11/2016 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Não | 0 | | 560 | Obtida LI em 18/10/2016. Atrasos devido a mudança de controladores da LTMC e ao processo de contratação. Início de obras em 20/05/2017. Realizadas 60% de fundações. |
| 1618 | T2014-083 | LT | LT 500 kV Assis - Londrina, C2 | COPEL GT | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | Não | 0 | 120 | | LI e ASV obtida em 23/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço geral de 90%. |
| 1619 | T2014-084-A | LT | LT 500 KV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV | ATE XXIV | 05/09/2017 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 116 | 1800 | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1620 | T2014-085 | SE | SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar | FURNAS | 26/01/2017 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | Não | 0 | | | Projeto em elaboração. Contrato assinado em 26/05/2017 (consórcio Remo/Remolux), na modalidade por empreitada integral "Turn-key". |
| 1621 | T2014-084-B | LT | LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2 | ATE XXIV | 05/09/2017 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 79 | | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1622 | T2014-086-A | LT | LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins | ATE XXIII | 05/03/2018 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | 480 | 900 | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1623 | T2014-087-A | LT | LT 500kV Quixadá - Açú III | ESPERANZA | 05/09/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | Não | 0 | 241 | | Atraso devido à necessidade de alterações de projeto, ocasionando atraso na emissão da LI. Emitida LI e ASV em 03/01/2017. Início de obras em 06/01/2017. Avanço físico de 47%. |
| 1627 | T2014-088 | SE | SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV | TESB | 25/11/2016 | 30/12/2018 | 30/12/2018 | Não | 0 | | 83 | Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para jul/2017. |
| 1630 | T2014-086-B | SE | SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari | ATE XXIII | 05/09/2016 | 31/12/2009 | 31/12/2009 | Não | 0 | | | Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO. |
| 1634 | T2014-093 | SE | SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV | SPTTE | 27/01/2017 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | Não | 0 | | | Atraso no processo de contratação com postergação da data de entrada em operação. Início de obras em 20/05/2017. Avanço físico de 20%. |
| 1635 | T2014-094 | SE | SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA | FURNAS | 26/07/2017 | 06/01/2019 | 18/02/2019 | Sim | 1 | | 1650 | Atraso no processo licitatório. Licitação publicada em 03/11/2016. Em 22/02/2017 ocorreu a abertura e análise das propostas para atendimento ao edital. Porém, em função de problemas de qualificação técnica o edital foi cancelado. Posteriormente, houve necessidade de complementar os requisitos técnicos do edital. Abertura de propostas previsto para 24/07/2017. |
| 1636 | T2014-095 | SE | SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente. | FURNAS | 26/05/2018 | 14/03/2020 | 14/03/2020 | Não | 0 | | | Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Atraso na licitação na modalidade "turn key" (em andamento), mas já com sinalização de atraso. |
| 1637 | T2014-096 | SE | SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA | XINGU | 10/04/2017 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | Não | 0 | | 450 | Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos. Início de obras para jan/2018. |
| 1642 | T2014-101 | SE | SE Planalto - Instalação de Trafo | CELG-GERTRAN | 15/03/2017 | 03/11/2018 | 03/11/2018 | Não | 0 | | | A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para ago/2017. |
| 1643 | T2014-102 | SE | SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos | CELG-GERTRAN | 15/03/2017 | 15/04/2018 | 15/04/2018 | Não | 0 | | | A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para ago/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para set/2017. |
| 1645 | T2015-002 | SE | SE Firminópolis - ATR | CELG-GERTRAN | 15/09/2017 | 21/04/2019 | 21/04/2019 | Não | 0 | | | A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico. Em fase de projeto básico e aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018. |
| 1648 | T2015-004 | SE | SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV | XINGU | 10/10/2016 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | Não | 0 | | | Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos e projeto básico. Início de obras previsto para out/2017. |
| 1649 | T2015-005 | SE | SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz | ELETRONORTE | 26/07/2015 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | Não | 0 | | | Problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono. Levado para a fábrica pela WEG. Necessidade de revisão no equipamento. |
| 1650 | T2015-006 | SE | SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA | CHESF | 20/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Não | 0 | | 66 | Decisão de retomada das obras pela Diretoria da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para out/2017. |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|-----|---|
| 1651 | T2015-007 | SE | SE COTEGIPE - 4º TR 230/69 kV - 100 MVA | CHESF | 20/04/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não | 0 | | 100 | Decisão de retomada das obras pela Diretoria da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para jul/2017 . |
| 1652 | T2015-008 | SE | SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA | CHESF | 20/04/2017 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | Não | 0 | | | Decisão de retomada das obras pela Diretoria da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para ago/2017 . |
| 1653 | T2015-009 | SE | SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA | CHESF | 20/04/2017 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0 | | 180 | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1654 | T2015-010 | SE | SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA | CHESF | 20/04/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Não | 0 | | 200 | Cronograma de conclusão alterado devido à priorização pela Diretoria da Chesf. Há necessidade de renegociação com a contratada. Início de obras previsto para dez/2017 . |
| 1661 | T2015-017 | SE | SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA | CHESF | 18/05/2017 | 01/02/2020 | 01/02/2020 | Não | 0 | | 750 | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1662 | T2015-018 | SE | SE Ibicoara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA | CHESF | 18/05/2017 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não | 0 | | 300 | Decisão de retomada das obras pela Diretoria da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para nov/2017 . |
| 1663 | T2015-019 | SE | SE Cicero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA | CHESF | 18/05/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Não | 0 | | 50 | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Contrato já realizado e assinado. |
| 1665 | T2015-021 | SE | SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. | CEEE-GT | 13/07/2017 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | Não | 0 | | 50 | Obra contratada em nov/2016 . Obras iniciadas em 02/05/2017 . Avanço físico de 24% . |
| 1667 | T2015-023 | SE | SE GUAIBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. | CEEE-GT | 13/07/2017 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | Não | 0 | | 50 | Obra contratada em nov/2016 . Início de obras em 04/04/2017 . Avanço físico de 46% . |
| 1668 | T2015-024 | SE | SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | CEEE-GT | 13/09/2017 | 25/12/2017 | 25/12/2017 | Não | 0 | | 83 | Obra contratada em nov/2016 . Previsão de início de obras em jul/2017 . |
| 1669 | T2015-025 | LT | LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km | CEEE-GT | 13/07/2017 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | Não | 0 | | | Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo licitatório está em andamento. Previsão de início de obras para ago/2017 . |
| 1670 | T2015-026 | LT | LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento | CEEE-GT | 13/07/2017 | 20/12/2017 | 20/12/2017 | Não | 0 | | | Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para ago/2017 . |
| 1672 | T2015-028 | SE | SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA | CHESF | 21/05/2017 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | Não | 0 | | 600 | Obra retomada e priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em 20/04/2017 . Avanço físico de 30% . |
| 1673 | T2015-029 | SE | SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVA | CHESF | 12/05/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não | 0 | | | Obra retomada e priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em 20/03/2017 . Avanço físico de 65% . |
| 1674 | T2015-022 | SE | SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões. | CEEE-GT | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Não | 0 | | 83 | Obras iniciadas em 05/03/2016. Em ritmo lento. Avanço físico de 52% . |
| 1676 | T2015-032 | SE | SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA | CTEEP | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 06/11/2017 | Não | 0 | | 420 | Obras iniciadas em 29/05/2017 . Avanço físico de 32% . |
| 1677 | T2015-033 | LT | LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV | JTE | 16/11/2017 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | Não | 0 | | | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras em 22/05/2017 . Avanço físico de 45% . |
| 1681 | T2015-036-A | SE | SEs Gentio do Ouro II e Ourulândia II | MACEDO | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | Não | 0 | 357 | | Obtida LP em 24/10/2016. LI e ASV previstas até 30/03/2017 . Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. LI e ASV emitidas em 03/05/2017 . Obras iniciadas em 15/05/2017 . Fundações com 10% de andamento. |
| 1682 | T2015-036-B | LT | LT Igaporã - Pindaí | MACEDO | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | Não | 0 | | | Dificuldades no licenciamento pelo Inema. Em 07/07/2016 INEMA dispensou o licenciamento das SEs Igaporã III e Pindaí II. Para a LT, EMI e complementacoes reprotocolados no dia 04/11/2016. Previsão de emissão da LP em 15/07/2017 . |
| 1683 | T2015-037 | SE | Ampliação da transformação na Subestação Neves 1 | CEMIG-GT | 21/12/2018 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | Não | 0 | | | Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, em 33 meses. Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para mai/2018 . |
| 1684 | T2015-038 | SE | Ampliação da Transformação na SE Ipatinga | CEMIG-GT | 21/12/2018 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Não | 0 | | | Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, em 33 meses. Obras iniciadas em 04/07/2016. Avanço físico de 20% . |
| 1685 | T2015-039 | SE | Ampliação da Transformação na SE Barbaena 2 | CEMIG-GT | 21/12/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não | 0 | | | Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, em 33 meses. Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para set/2018 . |
| 1686 | T2015-040 | SE | Ampliação da Transformação na SE Pimenta | CEMIG-GT | 21/12/2018 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Não | 0 | | | Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, em 33 meses. Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para ago/2018 . |
| 1687 | T2010-077-B | LT | LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV | COPEL GT | 06/10/2012 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | Não | 0 | 356 | | Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres de Bragança Paulista em ago/2016 . Liberadas todas as 132 torres embargadas pelo IPHAN, exceto onde haverá resgate de sítios arqueológicos. Em obras, com avanço físico de 74% . |
| 1688 | T2015-042 | SE | SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | ELETRONORTE | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | Não | 0 | | 150 | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jul/2017 . |
| 1689 | T2015-041-A | LT | LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2 | PARAÍSO | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não | 0 | | | Processo de Chamada Pública para na participação societária da SPE aberto em out/2015. A data limite para cadastramento está agendada para 25/07/2017 . Tratativas com BNDES para obtenção do financiamento temporariamente suspensas aguardando o resultado da Chamada Pública. |
| 1690 | T2015-041-B | LT | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão | PARAÍSO | 06/09/2017 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | Não | 0 | | | IDEM 1689 |
| 1691 | T2015-043 | SE | SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | ELETRONORTE | 26/08/2018 | 26/08/2018 | 26/08/2018 | Não | 0 | | 100 | Início de obras previsto para mai/2018 . |
| 1692 | T2015-044 | SE | SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões. | ELETRONORTE | 26/02/2019 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | Não | 0 | | 200 | Início de obras previsto para set/2018 . |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----|------|--|
| 1693 | T2015-045 | SE | SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva. | ELETRONORTE | 26/05/2019 | 26/05/2019 | 26/05/2019 | Não | 0 | | | Início de obras previsto para mar/2019. |
| 1698 | T2015-048 | LT | LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples. | FURNAS | 09/11/2019 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | Não | 0 | | | Requerimento solicita aumento do prazo para 48 meses. A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. O Termo de Referência definitivo ainda não foi emitido pelo IBAMA, o que já está impactando o cronograma do empreendimento. |
| 1699 | T2015-049 | SE | SE Paranaita- Banco de reatores de barra | TP NORTE | 25/12/2017 | 01/01/2018 | 01/01/2018 | Não | 0 | | | Em fase de projeto básico e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para ago/2017 . |
| 1700 | T2015-050 | | SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações. | CTEEP | 16/09/2018 | 16/09/2018 | 16/09/2018 | Não | 0 | | 450 | Em fase de Projeto Executivo e aquisição de equipamentos. Obras iniciadas em 18/05/2017 . Avanço físico de 16% . |
| 1702 | T2015-052-A | SE | Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul | Eletrosul | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não | 0 | 326 | 1344 | Licenciamento ambiental – LTs: Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais Lis a partir de janeiro/2017. Licenciamento ambiental – SEs: Previsão de conclusão até dez/2016; Para início de obras com AG emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: em negociações com Shangai; previsão de assinatura de contrato até 05/09/2017 . Diretoria da Eletrosul viajou para a China. Expectativa de 10/8 para formação da SPE e posterior entrada com pedido na ANEEL. |
| 1704 | T2015-054 | SE | COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV | ELETRONORTE | 26/05/2019 | 26/05/2018 | 26/05/2019 | Sim | 12 | | | Eletrosul prevê antecipação de 16 meses em relação ao Ato Legal. |
| 1705 | T2015-052-B | SE | Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1 | Eletrosul | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não | 0 | 3 | | IDEM 1702 |
| 1707 | T2015-056 | SE | SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações. | CEMIG-GT | 26/09/2019 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Não | 0 | | | Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal. Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019 . |
| 1708 | T2015-057 | SE | SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas. | COPEL GT | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | Não | 0 | | 150 | Data Ato Legal mantida. |
| 1709 | T2015-058 | SE | SE ABUNÁ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar | ELETRONORTE | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | Não | 0 | | | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em ago/2017 . A Eletrosul está envidando esforços para concluir o empreendimento até 17/11/2017, antecipando a data da Resolução Autorizativa. |
| 1710 | T2015-059 | SE | SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA | TRANSENERGIA | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 30/11/2019 | Sim | 21 | | 150 | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em ago/2017 . |
| 1711 | T2015-060 | SE | SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA | ETN | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | Não | 0 | | 450 | Aguardando assinatura do Contrato de Conexão e Transmissão para apresentar cronograma. |
| 1712 | T2015-061 | SE | Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2 | ELETROSUL | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | Não | 0 | | | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em mai/2017 . |
| 1714 | T2015-062 | SE | SE Ariqueles - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA | ELETRONORTE | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | Não | 0 | | 60 | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 03/07/2017 . |
| 1715 | T2015-063 | SE | SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA. | CHESF | 26/02/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0 | | 100 | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Considerando que o PDNG 2017-2021 teve uma atualização aprovada na reunião do Conselho de Administração em 02/02/2017, foi considerada a data informada no PDNG. |
| 1717 | T2015-064 | LT | Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 Kv Jurupari - Laranjal do Jari, C3. | LARANJAL | 20/09/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Não | 0 | | 105 | Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Como a Empresa não apresentou Plano de Recuperação ao RFT enviado pela ANEEL foi emitido o Termo de Intimação para este empreendimento. Deliberação de manter esse empreendimento SEM PREVISÃO como Data de Tendência DMSE na Reunião de 17/05/2017 . |
| 1719 | T2015-066 | SE | Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II. | CHESF | 21/12/2017 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | Não | 0 | | 600 | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1720 | T2015-068 | LT | LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios. | CHESF | 01/07/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não | 0 | | | Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jul/2017 . |
| 1721 | T2015-069 | LT | LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional | CHESF | 01/03/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2017 | Não | 0 | | | Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jul/2017 . |
| 1722 | T2015-070 | LT | LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional | CHESF | 01/07/2017 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | Não | 0 | | | Obras retomadas por decisão da Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em 06/06/2017 . |
| 1723 | T2015-071 | SE | Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará | CEMIG-GT | 05/02/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2020 | Não | 0 | | | Data postergada pela CEMIG, em relação ao ato legal, por 18 meses. |
| 1725 | T2015-073 | SE | Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo | ELETROSUL | 04/02/2018 | 04/02/2018 | 04/02/2018 | Não | 0 | | | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jul/2017 . |
| 1726 | T2015-074 | LT | LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A. | CHESF | 16/11/2018 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Não | 0 | | | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. Obra não priorizada. |
| 1727 | T2015-075 | LT | LT 230 kV Garanhuns II - Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A. | CHESF | 16/05/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | Não | 0 | | | Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018 . |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|--|
| 1728 | T2015-076 | LT | LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha. | CHESF | 16/08/2017 | 01/06/2019 | 01/06/2019 | Não | 0 | | | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1729 | T2015-077 | SE | SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVar, 138 kV | COPEL GT | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 30/03/2018 | Não | 0 | | | Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para jan/2018. |
| 1730 | T2015-078 | SE | SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos | ELETRONORTE | 14/03/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | Não | 0 | | 200 | Data Ato Legal mantida. Prazos alterados por meio da REA 5.994 de 23.09.16 - Recurso administrativo apresentado pela Eletronorte. |
| 1731 | T2015-079 | SE | SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVar, 230kV | ELETRONORTE | 14/03/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Não | 0 | | | Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em ago/2017. |
| 1732 | T2016-001 | SE | SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações. | CEMIG-GT | 18/05/2019 | 31/07/2021 | 31/07/2021 | Não | 0 | | | Data postergada em relação ao ato legal em 27 meses, segundo informações da CEMIG. |
| 1733 | T2016-002 | SE | TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II | CHESF | 04/03/2018 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0 | | | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1734 | T2016-003 | SE | SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV | CTEEP | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1736 | T2016-005 | SE | TR2 TR3 e TA2 para SE Polo | CHESF | 21/03/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | Não | 0 | | 200 | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1737 | T2016-006 | LT | LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A. | CHESF | 13/09/2018 | 30/09/2018 | 30/09/2018 | Não | 0 | | | Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para mai/2018. |
| 1738 | T2016-007 | SE | SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA | CHESF | 13/07/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | Não | 0 | | | Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. |
| 1739 | T2016-008 | SE | SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações. | ELETROSUL | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1740 | T2012-053-B | LT | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituáçu - Pirajá | CHESF | 10/11/2013 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0 | | | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1741 | T2016-009 | SE | SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações. | CEMIG-GT | 18/04/2019 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Não | 0 | | | Data postergada em relação ao ato legal em 32 meses, segundo informações da CEMIG. |
| 1742 | T2016-010 | LT | LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas. | ELETRONORTE | 23/11/2017 | 23/11/2017 | 23/11/2017 | Não | 0 | | | Projeto Básico concluído em 23/09/2016. Previsão de início de obras em ago/2017. |
| 1743 | T2016-011 | SE | SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA. | FURNAS | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. Atraso no processo de contratação de obras civis e montagem eletromecânica. |
| 1744 | T2016-012 | SE | SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões | CTEEP | 30/12/2017 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | Não | 0 | | | Iniciado processo de compras em 15/05/2016. Início de obras previsto para ago/2017. |
| 1745 | T2016-013 | SE | SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões | ELETRONORTE | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | Não | 0 | | | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 28/04/2017. |
| 1746 | T2016-014 | SE | SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas. | PANTANAL | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Não | 0 | | | Em fase de projeto básico e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para ago/2017. |
| 1747 | T2016-015 | SE | SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas. | ELETRONORTE | 25/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | Não | 0 | | 100 | Concluído Projeto Básico em 30/06/2016. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em set/2017. |
| 1748 | T2015-052-C | SE | Escoamento de edículas no RS - SE Vila Maria | Eletrosul | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não | 0 | | | IDEM 1702 |
| 1749 | T2015-052-D | LT | Escoamento de edículas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS | Eletrosul | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não | 0 | 66 | | IDEM 1702 |
| 1750 | T2015-052-E | LT | Escoamento de edículas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS | Eletrosul | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não | 0 | 125 | | IDEM 1702 |
| 1751 | T2015-052-F | LT | Escoamento de edículas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS | Eletrosul | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não | 0 | 558 | | IDEM 1702 |
| 1752 | T2016-016 | SE | SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões. | CTEEP | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 28/12/2017 | Não | 0 | | | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para ago/2017. |
| 1762 | T2016-018 | LT | LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV | XRTE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não | 0 | 5096 | 7868 | LP emitida em 23/02/2017. Previsão de emissão de Parecer de LI para 21/6/2017. Protocolada carta ao IPHAN em Resposta aos Ofícios 170/171/172/173/IPHAN em 16/05/2017. Anuência da FCP emitida em 13/02/2017. SVS informou que emitiu parecer favorável a XRTE em 10/5/2017. Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio – Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, em análise pela ANEEL, com manifestação técnica do ONS emitida. Em análise pelo empreendedor, o desvio do traçado em trecho de 100 km contestado pelo IBAMA. |
| 1763 | T2016-019 | LT | LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO | CHESF | 11/08/2018 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | Não | 0 | | | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1764 | T2016-020 | LT | LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV | CHESF | 11/08/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | Não | 0 | | | Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018. |
| 1765 | T2016-021 | SE | SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV | COPEL GT | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1766 | T2016-022 | SE | JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões | ODOYA | 03/01/2018 | 03/12/2017 | 03/12/2017 | Não | 0 | | 300 | Em 19/05/2017 foi enviada a Aneel carta CO-090-17 solicitando anuência para antecipação da entrada de Operação Comercial das obras referentes a ReA 5.798/2016 para 5/9/2017. |
| 1767 | T2016-023 | SE | SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES | ETAU SA | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1768 | T2016-024 | SE | SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itajaí | ELETROSUL | 24/08/2017 | 24/08/2017 | 24/08/2017 | Não | 0 | | | Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Obras iniciadas em 26/05/2017. Avanço físico de 23%. |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|--------|-----|--|
| 1769 | T2016-025 | SE | INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ | CHESF | 09/05/2018 | 01/03/2020 | 01/03/2020 | Não | 0 | | 100 | Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1773 | T2016-028 | SE | SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV | CELG-GERTRAN | 20/02/2019 | 20/11/2019 | 20/11/2018 | Sim | -12 | | | Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 09/04/2017. Avanço físico de 19%. |
| 1774 | T2016-029 | SE | Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV | FURNAS | 13/11/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2018 | Não | 0 | | | Em fase de projetos. Previsão de início e obras em dez/2017. |
| 1775 | T2016-030 | SE | SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV | CEMIG-GT | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1776 | T2016-031 | SE | SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV | CEMIG-GT | 13/01/2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Não | 0 | | | Postergado por 6 meses pela CEMIG-GT. |
| 1778 | T2016-033 | LT | LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km | SANTA MARIA | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | Não | 0 | 158 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1781 | T2016-036-A | LT | LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena. | ELETRONORTE | 02/02/2019 | 02/02/2019 | 02/02/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1782 | T2016-037 | SE | SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar | EBTE | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1784 | T2016-039 | SE | SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros | COPEL GT | 08/09/2018 | 08/09/2018 | 08/09/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1786 | T2016-041 | SE | SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações. | INTESA | 27/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1787 | T2016-042 | SE | SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV | FURNAS | 22/01/2019 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1789 | T2016-044 | SE | SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV | PEDRAS | 08/03/2019 | 08/03/2019 | 08/03/2019 | Não | 0 | | 400 | Data Ato Legal mantida. |
| 1790 | T2016-045 | SE | SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA | CTEEP | 11/08/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1791 | T2016-046 | SE | SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito | BMTE | 19/07/2017 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | Não | 0 | | | Emitida nova REA (nº 6.262 em 28/04/2017), com prazo de 12 meses para conclusão. BMTE pretende concluir barramento simples para início dos testes até 31/07/2017. Obras iniciadas em 17/05/2017. |
| 1793 | T2016-048 | SE | LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A. | CHESF | 26/03/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | Não | 0 | | | Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf. |
| 1794 | T2016-049 | SE | SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora. | SÃO PEDRO | 07/08/2017 | 07/08/2017 | 31/12/2099 | Sim | 1003 | | | Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016. Empreendimento considerado SEM PREVISÃO a partir da reunião de 19/07/2017. |
| 1796 | T2016-051 | LT | LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO | FIRMINÓPOLIS | 07/04/2019 | 07/04/2019 | 07/04/2019 | Não | 0 | 83 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1798 | T2016-053 | SE | SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora | SÃO JOÃO | 22/03/2017 | 28/10/2017 | 28/10/2017 | Não | 0 | | | Emitida nova REA (nº 6.260 em 28/03/2017), com prazo de 12 meses para conclusão. BMTE pretende concluir barramento simples para início dos testes até 31/07/2017. |
| 1799 | T2016-054 | SE | SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Contínua Xingu-Estreito | BMTE | 31/08/2017 | 31/08/2017 | 31/08/2017 | Não | 0 | | | Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Obtidas LI e ASV em 13/09/2016. Concluídas fundações em 05/05/2017. Avanço físico de 76%. |
| 1800 | T2016-055 | SE | SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 - (3+1) x 133 MVA, e conexões. | FURNAS | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1801 | T2016-056 | LT | LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas | MIRACEMA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não | 0 | 150.00 | 720 | Data Ato Legal mantida. |
| 1802 | T2016-057 | LT | Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal | ELETRONORTE | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1803 | T2016-058 | SE | SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA | ELETROSUL | 23/09/2018 | 23/09/2018 | 23/09/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1804 | T2016-059 | SE | Subestação Açú III - Adequação do módulo geral para conexão da Esperanza Transmissora | ESPERANZA | 01/09/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 | Não | 0 | | | Autorizado pela REA 6014/2016, de 30/08/2016. Esperanza solicitou revisão de escopo à ANEEL. Obras iniciadas em 15/12/2016. Fundações com avanço físico de 95%. Início de montagem previsto para 03/07/2017. |
| 1806 | T2016-060 | SE | SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS | CEEE-GT | 03/02/2019 | 20/12/2018 | 03/02/2019 | Sim | 2 | | 163 | Data Ato Legal mantida. |
| 1807 | T2016-061 | SE | SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras | FURNAS | 17/09/2019 | 17/09/2019 | 17/09/2019 | Não | 0 | | 400 | Data Ato Legal mantida. |
| 1808 | T2016-062 | SE | SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV | CHESF | 28/09/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não | 0 | | 100 | Data Ato Legal mantida. |
| 1809 | T2016-063 | SE | SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA | CTEEP | 23/12/2018 | 23/12/2018 | 23/12/2018 | Não | 0 | | 400 | Data Ato Legal mantida. |
| 1810 | T2016-064 | SE | SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV | CHESF | 05/10/2018 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | Não | 0 | | | Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jan/2018. |
| 1811 | T2016-065 | SE | SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA | CHESF | 20/01/2019 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1812 | T2016-066 | SE | SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV | ITE | 24/11/2018 | 24/11/2018 | 24/11/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1814 | T2016-068 | SE | SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV | CHESF | 21/10/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | Não | 0 | | | Concluído Projeto Básico em 05/12/2016. Previsão de início de obras em jan/2018. Empreendimento priorizado pela Diretoria com garantia de recursos orçamentários |
| 1815 | T2016-069 | SE | SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabeçamento da LT 230 kV Funil - Poções II. | AFLUENTE | 06/03/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |



Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
|----------|-------------|------|--|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-------|-----|--|
| 1818 | T2016-072 | SE | SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão | ELETROSUL | 04/11/2018 | 04/11/2018 | 04/11/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1819 | T2016-073 | SE | SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA | CHESF | 16/11/2018 | 16/11/2019 | 16/11/2019 | Não | 0 | | 100 | Data Ato Legal mantida. Obra não priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf. |
| 1822 | T2016-075-A | LT | LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2 | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | 150 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1824 | T2016-077 | LT | LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2 | SANTA LUCIA | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Não | 0 | 355,0 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1825 | T2016-078 | LT | LT 500 kV Campinas - Itatiba C2 | CAMPINAS ITATIBA | 27/06/2021 | 27/06/2021 | 27/06/2021 | Não | 0 | 25 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1826 | T2016-079-A | LT | LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2 | LITORAL SUL | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0 | 133 | 166 | Data Ato Legal mantida. |
| 1827 | T2016-079-B | SE | SE Tubarão Sul 230/138 kV | LITORAL SUL | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0 | 63 | 450 | Data Ato Legal mantida. |
| 1828 | T2016-080 | SE | AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV | ZOPONE | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Não | 0 | | | Projeto Básico em andamento, com 95% executado. Projeto Executivo em andamento. Contrato Aquisição Área da Subestação assinado em 14/09/2016. |
| 1829 | T2016-081 | SE | PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV | GEOGROUP | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Não | 0 | | | Contrato de Concessão assinado em jun/2016. LP e LI já aprovadas pela SEMA-MT em 04/10/2016. Previsão de Assinatura até 07/10/2016. Previsão de início de obras em nov/2016, com conclusão entre jul-out/2017. |
| 1830 | T2016-082 | SE | Substituição do autotransformador ATR-1, 440/230 kV, 750 MVA, na SE Cabreúva | CTEEP | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1832 | T2016-084 | SE | SE São Simão - Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV. | CEMIG-GER | 08/05/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1833 | T2016-085 | SE | SE Emborcação - Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV. | CEMIG-GER | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 08/07/2020 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1834 | T2016-086 | SE | SE Ouro Preto 2 - Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV. | CEMIG-GER | 08/10/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1840 | T2016-092 | SE | SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV | FURNAS | 19/06/2019 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1841 | T2016-093 | LT | Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA. | CEPIMA | 27/06/2021 | 27/06/2021 | 27/06/2021 | Não | 0 | 1126 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1842 | T2016-094 | SE | Instalação de 2º Transformador de Potência 69/13,8 kV de 12 MVA na SE XINGÓ | CHESF | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1843 | T2016-095A | SE | Substituição de um Transformador de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPURI | CHESF | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1844 | T2016-096 | SE | SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador | ELETRONORTE | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1845 | T2016-095B | SE | Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPURI | CHESF | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1846 | T2016-097 | LT | Recapitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe | CHESF | 31/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1849 | T2017-001 | SE | SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA e conexões. | AMAZONAS GT | 09/02/2019 | 09/02/2019 | 09/02/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1850 | T2017-002 | SE | SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente. | TAESA | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1851 | T2017-003 | SE | SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões. | AMAZONAS GT | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | Não | 0 | 150 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1852 | T2017-004 | SE | SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente. | TAESA | 26/11/2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1853 | T2017-005 | LT | LTs 230 kV Manaus - Lechuga II, C1 e C2, eliminação do fator limitante ativo | AMAZONAS GT | 24/02/2018 | 24/02/2018 | 24/02/2018 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1854 | T2017-006 | SE | SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA e conexões. | AMAZONAS GT | 09/02/2019 | 09/02/2019 | 09/02/2019 | Não | 0 | | 150 | Data Ato Legal mantida. |
| 1855 | T2017-007 | SE | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1). | FURNAS | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1856 | T2017-008 | SE | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2). | FURNAS | 04/04/2020 | 04/04/2020 | 04/04/2020 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1857 | T2017-009 | SE | SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3). | FURNAS | 04/10/2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1858 | T2017-010 | SE | SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar | INTESA | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1859 | T2017-011 | SE | SE Miracema 500 kV - reator reserva de barra | INTESA | 03/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | Não | 0 | | | Data Alterada para o mesmo mês. |
| 1860 | T2017-012 | SE | SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar | INTESA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1861 | T2017-013 | SE | SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar | INTESA | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1862 | T2017-014 | SE | SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVar | FURNAS | 26/11/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | Não | 0 | | | Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. |
| 1863 | T2017-015 | SE | SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVar | FURNAS | 26/11/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | Não | 0 | | | Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. |
| 1864 | T2017-016 | SE | Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV | FURNAS | 26/11/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2020 | Não | 0 | | | Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. |
| 1865 | T2017-017 | SE | SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2 | TAESA | 27/10/2019 | 27/10/2019 | 27/10/2019 | Não | 0 | | | Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para 27/12/2017. |



| RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|---|
| Data | 19/07/2017 | | | | | | | | | | | |
| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
| 1866 | T2017-018 | LT | SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2 | TAESA | 27/10/2019 | 27/10/2019 | 27/10/2019 | Não | 0 | | | Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para 27/12/2017 . |
| 1867 | T2017-019 | LT | LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2 | CELG-GERTRAN | 06/09/2017 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | Não | 0 | 11 | | LI e ASV emitidas em 17/05/2017 . Fundações iniciadas em 10/01/2017 , com avanço físico de 30% . |
| 1868 | T2017-020 | SE | Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos. | CTEEP | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1869 | T2016-100 | SE | SE 230/138 kV Onça Puma | OURILANDIA DO NORTE | 05/10/2019 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | Não | 0 | | 200 | Data Ato Legal mantida. |
| 1871 | T2016-101 | SE | SE Rio Novo do Sul 345/138 kV | ETC | 27/06/2019 | 27/06/2019 | 15/04/2019 | Sim | -2 | | 800 | Previsão de antecipação de 2 meses. |
| 1872 | T2016-102 | LT | LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana | CANARANA | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2019 | Sim | -12 | 275 | 240 | Emitida LI e ASV em 30/01/2017. Obras iniciadas em 22/03/2017 , com avanço físico de 8% . Previsão de antecipação de 12 meses. |
| 1873 | T2017-022 | SE | SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar | ECB ME | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 27/06/2020 | Sim | -20 | | | Previsão de antecipação de 20 meses. |
| 1874 | T2017-023 | LT | LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | EQTLT04 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 590 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1875 | T2017-024 | LT | LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2 | EQTLT05 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 257 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1876 | T2017-025 | LT | LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2 | EQTLT06 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 330 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1877 | T2017-026 | LT | LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3 | JANAUBA | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 542 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1878 | T2017-027 | SE | SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Sincronos - 2 x (-90/+150) Mvar. | ARGO II | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1879 | T2017-028 | LT | LT 500 kV Rio das Águas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2 | VEREDAS | 09/02/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | Não | 0 | 451 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1880 | T2016-075-B | SE | SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5 | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | 16 | 750 | Data Ato Legal mantida. |
| 1881 | T2016-075-C | LT | LT 230 kV Irapé - Araçuaí 2 C2 | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | 61 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1882 | T2016-075-D | SE | SE João Monlevade 4 230/69 kV | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | 35 | 75 | Data Ato Legal mantida. |
| 1883 | T2016-075-E | LT | SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1 | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | 130 | 225 | Data Ato Legal mantida. |
| 1884 | T2016-075-F | SE | SE Braúnas 230/138 kV | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | | 320 | Data Ato Legal mantida. |
| 1885 | T2016-075-G | SE | SE Timoteo 2 230/138 kV | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | | 60 | Data Ato Legal mantida. |
| 1886 | T2016-075-H | SE | SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV. | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | 845 | 1800 | Data Ato Legal mantida. |
| 1887 | T2016-075-I | SE | SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1888 | T2016-075-J | SE | SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | | 750 | Data Ato Legal mantida. |
| 1889 | T2016-075-K | SE | SE Varginha 4 345/138 kV | MANTIQUEIRA | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Não | 0 | | 450 | Data Ato Legal mantida. |
| 1890 | T2016-103 | LT | LT 500 kV Paranaita - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3 | PARANAITA | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0 | 1005 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1891 | T2016-104 | LT | LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea) | PBTE | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0 | 30 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1892 | T2016-105 | LT | LT 500kV Ibicara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III | IBSPE | 01/12/2019 | 01/12/2019 | 27/12/2019 | Sim | 1 | 170 | 600 | Data Alterada para o mesmo mês. |
| 1893 | T2017-029 | LT | LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1 | TROPICALIA | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 260 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1894 | T2017-030 | LT | LT 500kV Poções III-P. Paraíso 2-G. Valadares 6 C1, SE 500kV P. Paraíso 2, SE 500/230kV G. Valadares 6 | TPE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 537 | 1200 | Data Ato Legal mantida. |
| 1895 | T2017-031 | LT | LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2 | ESTE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 236 | 1050 | Data Ato Legal mantida. |
| 1896 | T2017-032-A | LT | LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 56,2 | 900 | Data Ato Legal mantida. |
| 1897 | T2017-032-B | LT | LT 230kV Marituba - Castanhal C1 | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 68,6 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1898 | T2017-032-D | SE | SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV) | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | | 400 | Data Ato Legal mantida. |
| 1899 | T2016-106-A | LT | LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1 | COPEL-GT | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Não | 0 | 142 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1900 | T2016-106-B | LT | LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea) SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/ | COPEL-GT | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Não | 0 | 16 | 300 | Data Ato Legal mantida. |
| 1901 | T2016-106-C | SE | SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA | COPEL-GT | 04/09/2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | Não | 0 | | 300 | Data Ato Legal mantida. |
| 1902 | T2016-106-D | LT | LT 230 kV Baixo Iguacu - Realeza | COPEL-GT | 04/04/2021 | 04/04/2021 | 04/04/2021 | Não | 0 | 38 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1903 | T2016-106-E | SE | SE 230/138 kV Andaraí Leste - 2 x 150 MVA | COPEL-GT | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | Não | 0 | | 300 | Data Ato Legal mantida. |
| 1904 | T2016-111 | LT | LT 500 kV Juazeiro III - Ourilandia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1 | BJL | 27/06/2020 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | Não | 0 | 446 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1905 | T2017-035 | LT | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad | TCC | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 544 | 1050 | Data Ato Legal mantida. |



| Data 19/07/2017 RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|---|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|------|------|-------------------------------|
| Nr. Emp. | SIGET | Tipo | Nome do Empreendimento | Empresa | Data Compromisso Legal | Data DMSE Anterior | Nova Data de Tendência | Alterou? | Meses | km | MVA | Comentários |
| 1906 | T2017-036 | LT | LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3 | IEITAUNAS | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 79 | 1200 | Data Ato Legal mantida. |
| 1907 | T2017-037 | SE | SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2 | EDP | 09/08/2020 | 09/08/2020 | 09/08/2020 | Não | 0 | 113 | 150 | Data Ato Legal mantida. |
| 1908 | T2016-112 | LT | LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV | ETAP | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não | 0 | | 2700 | Data Ato Legal mantida. |
| 1909 | T2017-038 | LT | LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2 | EQTLT01 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1910 | T2017-039 | LT | LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G.do Ouro II | EQTLT02 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 213 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1911 | T2017-040 | LT | LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II | TSE | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 485 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1912 | T2017-041 | LT | LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2 | EQTLT03 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 376 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1913 | T2016-113 | LT | LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2 | GSTE | 02/09/2019 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | Não | 0 | 435 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1914 | T2017-042 | LT | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2 | IE AIMORES | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 208 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1915 | T2017-043 | LT | LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2 | IE PARAGUAÇU | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 338 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1916 | T2017-032-C | LT | Seccionamentos das LTs 230 kV Guamã - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba | EQTLT07 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | Não | 0 | 46,1 | | Data Ato Legal mantida. |
| 1917 | T2016-036-B | SE | Adequação do módulo de interligação de barras, em 230 kV, na Subestação Vilhena. | ELETRONORTE | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | Não | 0 | | | Data Ato Legal mantida. |
| 1918 | T2017-044 | SE | SE PRES. FIGUEIREDO - Inst. provisória Autotrafo Trifásico 230/13,8 kV 62,5 MVA, cedido pela ELN. | AMAZONAS GT | 23/12/2017 | NA | 23/12/2017 | Sim | NA | | | Empreendimento novo no SIGET. |