



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	01/11/2020	31/12/2099	Sim	964	198		LI e ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção. CHESF solicitou à ANEEL reconhecimento de exclusão de responsabilidade buscando reequilíbrio econômico – financeiro da concessão, motivada pela impossibilidade de obter a LI no traçado original. Longo tempo de atraso levou à rentabilidade negativa do Projeto. Obra adiada face contingenciamento financeiro da empresa
590	T2000-198	LT	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	FURNAS	23/05/2010	22/12/2017	22/12/2017	Não	0		400	FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL.. Furnas informou que deverá recorrer à ANEEL.
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	12/09/2019	12/09/2019	Não	0	21,4		Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. <b>SFE projeta 12/09/2019.</b>
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	30/06/2019	30/12/2020	Sim	18	152	100	LT (C1): 80% obras civis e 37% de montagem e comissionamento. Fundiário: ponto crítico. 94% torres liberadas (C1).Atividade suspensa. O C1 deve ser retomado em 02/01/2019 e concluído, com operação comercial até 30/06/2019. SE Teixeira de Freitas: Reinício das obras ocorrido em 01/03/2017. Previsão de 10 meses de obras. SE Eunápolis: obras concluídas. A LT foi adiada para 30/06/2019 face contingenciamento financeiro da empresa
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	01/09/2017	01/09/2017	Não	0	2		Obras retomadas em <b>15/02/2017</b> . Fundações com execução de <b>92%</b> . Avanço físico da obra de <b>51%</b> .
672	T2000-288	LT	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	CEEE-GT	31/10/2010	30/09/2017	30/09/2017	Não	0	2		Emitida autorização de reinício de obras para o Contrato de Seccionamento da LT 230kV em 22/06/2016. Previsão de 12 meses de obras. Avanço físico de <b>61%</b> .
753	T2009-090	LT	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	CHESF	24/05/2013	30/11/2017	30/11/2017	Não	0			Obra priorizada pela Diretoria executiva da Chesf. Retomadas em 19/06/2017. Em fase de <b>fundações</b> com avanço de <b>40%</b> .
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	28/02/2019	31/03/2018	Sim	-11			Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Campós (nº 1464).
806	T2009-157	LT	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	CHESF	26/07/2011	30/11/2017	30/09/2017	Sim	-2			Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras retomadas em <b>28/04/2017</b> . Avanço físico de <b>53%</b> . Obra antecipada no SIGET
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	01/09/2019	01/09/2019	Não	0			Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Empreendimento <b>paralisado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	01/07/2019	01/07/2019	Não	0			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. <b>Paralisado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	31/01/2018	29/12/2017	Sim	-1		100	<b>Paralisado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da renovação da LU da SE T.Freitas II. Antecipado no SIGET.
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	28/07/2019	28/07/2019	Não	0		100	Baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. Contingenciamento financeiro da Chesf.
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	31/01/2018	30/12/2020	Sim	35	152		<b>Obras paralisadas</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Reinício da obra previsto para <b>30/08/2017</b> com tomada de carga para 29/12/2017.. <b>LT (C2):</b> avanço de <b>89%</b> em obras civis e <b>66%</b> em montagem e comissionamento. Fundiário com 97% das glebas liberadas, com meta de 100% até 30/09/2017.
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	01/10/2020	30/12/2020	Sim	3	71	300	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de emissão da LI e anuência do IPHAN até 30/08/2017. Liberação Fundiária: Petições em fase de elaboração para o ajuntamento das ações. Glebas com indicativo de ação judicial: 32 com 79 torres (4 proprietários). Atividades de liberação fundiária suspensas.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
946	T2009-241-A	LT	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	TGO	19/07/2011	03/09/2017	03/09/2017	Não	0	100		LT SME-NIQ: Obras reiniciadas em 01/12/2016. Avanço físico de 98%. LO prevista para agosto/17.
973	T2010-020	SE	SE Passo Real - (ATR)	CEEE-GT	13/08/2012	28/08/2017	28/08/2017	Não	0		150	Reinício de obras em <b>jan/2017</b> . Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de <b>99%</b> .
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0		100	Empreendimento <b>não priorizado</b> ante o contingenciamento financeiro da Chesf.
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/11/2017	30/11/2017	Não	0		150	Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria da Chesf em fev/2017. <b>Retomada</b> devido ao TAC com fornecedor que possibilitou a remoção de TR de Porto de Suape para a subestação. Avanço físico de <b>81%</b> .
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	30/09/2018	30/09/2018	Não	0	36		LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. TDG busca negociação direta com proprietários. Contrato com a empreiteira momentaneamente suspenso. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT. Eletrobras considera a <b>data de conclusão indefinida</b> .
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/05/2019	30/06/2018	Sim	-11	99	150	LT: Lançamento de cabos concluídos. Em fase de comissionamento. SEs: O contrato para execução das atividades nas Subestações Linhares e Mascarenhas foi encerrado em função do término da vigência. Processo por DL (Dispensa de Licitação) não foi aprovado pelo jurídico da empresa, dessa forma o processo de contratação deverá seguir os trâmites normais da 8.666. Data informada por Furnas para entrada em operação provisória: 30/06/2018.
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituauçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	CHESF	24/11/2012	01/05/2019	30/12/2018	Sim	-4	2,5		Empreendimento <b>não priorizado</b> pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro.
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	30/12/2017	30/12/2017	Não	0			Obras da SE Taubaté concluídas, mas depende da conclusão da LT Araraquara - Taubaté para comissionamento e entrada em operação comercial. SFE projeta 31/12/2017. Data mantida.
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	40		LT: Obras ainda <b>não iniciadas</b> . Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária. Em fase de LI. SE: Obras <b>não iniciadas</b> . Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16. Prazo de construção: <b>10 meses</b> . <b>Não priorizado</b> ante o contingenciamento financeiro.
1094	T2011-025	LT	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	ELETROSUL	20/12/2015	31/08/2018	31/08/2018	Não	0	118	215	A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento. Necessário definição do terreno por parte da Celesc.
1098	T2011-030	SE	SE Penedo - (BC )	CHESF	29/06/2013	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Empreendimento <b>não priorizado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1099	T2011-031	SE	SE Cauípe - (3ºTR)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	Empreendimento <b>não priorizado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	01/08/2019	30/12/2018	Sim	-7			Empreendimento <b>não priorizado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	30/12/2017	30/12/2017	Não	0	5,5		<b>Obras concluídas</b> , mas alterada a entrada em operação para adequar ao cronograma de energização da LT Araraquara II -Taubate CS. Em avaliação pela ANEEL situação do 2º circuito. <b>SFE projeta 31/12/2017</b> .
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	01/09/2017	09/11/2017	Sim	2			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX.Obras retomadas em <b>15/02/2017</b> . Desenvolvimento geral de <b>75%</b> .
1179	T2011-147	SE	SE Piripiri (2ºBC)	CHESF	06/12/2013	30/10/2017	30/10/2017	Não	0			Obras retomadas em <b>01/03/2017</b> . Em fase de montagem de equipamentos. Avanço físico de <b>65%</b> .
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	01/06/2018	01/06/2018	Não	0			Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Previsão de início de obras em <b>ago/2017</b> , com prazo de execução de <b>10 meses</b> .



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	09/11/2017	09/11/2017	Não	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Obras retomadas em 19/12/2016. Em fase de fundações e montagem de equipamentos. Avanço físico de <b>24%</b> .
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	01/08/2019	16/12/2018	Sim	-8			Empreendimento <b>não priorizado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	27/07/2018	27/07/2018	Não	0	12		Obras <b>paralisadas</b> . Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinício: <b>nov/2017</b> .
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	06/10/2017	21/02/2018	Sim	5	29		Obras paralisadas em dez/2015, e retomadas em dez/2016. Avanço físico de <b>46%</b> .
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	29/06/2018	29/06/2018	Não	0	29		Obras <b>ainda não iniciadas</b> . Previsão de início em <b>out/2017</b> .
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - ( Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	18/10/2017	18/10/2017	Não	0	4,4	83	Conclusão de fundações em 23/09/2016. Início de montagem de painéis em 15/12/2016. Avanço físico de <b>65%</b> .
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	27/10/2017	26/03/2018	Sim	5	24	166	Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Obras paralisadas desde dez/2015. Previsão de reinício em <b>ago/2017</b> . Avanço físico de <b>14%</b> .
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	31/08/2017	31/08/2017	Não	0	32	166	Data postergada no SIGET. A energização da Subestação Restinga aguarda autorização da ONS/ANEEL. Avanço físico de <b>83%</b> .
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO - MESQUITA	18/11/2013	30/08/2017	18/01/2018	Sim	5	28		Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de <b>85%</b> .
1255	T2012-031	LT	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	CHESF	13/08/2013	30/09/2017	30/09/2017	Não	0	65	150	LT: Obra embargada pelo IPHAN/BA em Set/2016, por substituição do arqueólogo responsável. Realizada reunião no IPHAN em 03/03/2017, CHESF contratou empresa especializada e portaria foi solicitada ao órgão. Protocolo do projeto no IPHAN ocorreu em 05/04/2017. O IPHAN solicitou complementações ao projeto em 01/06/2017. A Chesf /arqueólogo protocolou as complementações em 19/06/2017. Previsão de obtenção da Portaria até 31/07/2017. Avanço físico de 94%. SE Morro do Chapéu: Previsão de conclusão da SE para 20/07/17. Energizada parcialmente em 30/07 e plenamente em 08/08/2017. SE Irecê: em fase de comissionamento.
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	1430	800	ANEEL, por meio do Despacho 3.265, de 13/12/2016, decidiu acolher o Pedido da Transnorte Energia no sentido da <b>extinção do Contrato</b> de Concessão 003/2012, encaminhando o processo ao MME com a recomendação dessa extinção. Reunião na Casa Civil encaminhou ações para a <b>continuidade</b> do processo de <b>licenciamento</b> . DMSE considera obra como <b>SEM PREVISÃO</b> .
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	01/05/2018	01/05/2018	Não	0	50		LT: em <b>25/03/2016</b> energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de <b>TAPs</b> . <b>SEs</b> : contratação por Empreitada Integral; prazo de execução em 13 meses. Retomadas obras em <b>jun/2017</b> . Obras civis em andamento.
1262	T2012-037	LT	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	CHESF	09/08/2013	30/11/2017	30/11/2017	Não	0	52	400	LT: Em reunião dia 25/05/17 com os advogados do grupo Claudino foi acordado entre as partes que a Chesf continuaria com a implantação do empreendimento no seu escopo original. A contratada não concordou em remobilizar. A Chesf deflagrou então novo processo para contratação dos remanescentes da obra, por pregão, publicado em 06/06/2017, com contratação até 31/08/2017. SEs concluídas, aguardando LT. MAR/2017 - Devido a negociações complexas com a contratada para retomada da obra a LT foi postergada para 30/11/2017.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	01/01/2021	31/12/2099	Sim	962	44		Previsão de obtenção da LI e ASV até Setembro/17. Foi iniciado processo licitatório para a contratação dos serviços de terraplenagem na SE Suape II, necessários para realizar a suavização do talude. A estimativa para disponibilização dos eventos na SE Suape II é 16/12/2018. Os serviços no terminal da SE Recife II foram iniciados no dia 10/09/2015, mas encontram-se paralisados. A Chesf irá iniciar novo processo licitatório para a contratação de empresa, visando à implantação da LT, uma vez que o contrato original teve sua vigência expirada. Obra adiada face contingenciamento financeiro.
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	01/09/2021	31/12/2099	Sim	954	105		Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf, que analisa sua devolução. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Solicitação da LI/ASV depende da liberação fundiária.
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçú e SE Nova Iguaçú	LTTE	09/02/2014	28/02/2018	28/02/2018	Não	0	252,5	1800	SE N. Iguaçú: obras em comissionamento no setor de 138 kV, e 97% de avanço físico no setor de 500 kV; setor de 345 kV ficará para 2018. LT Taubaté – Nova Iguaçú: ainda sem autorizações do COMAR-RJ; LTTE irá juntar novas informações ao processo; Trecho de 5,5 km de LT liberado para obras. Secc. 345 kV: Conclusão em 12/2017. Secc. 500 kV: Conclusão em 08/2017. Avanço físico geral: 83%. Em execução programação desligamentos pelo ONS para intervenção no seccionamento. Previsão de energização dos setores de 500 e 138 kV para 15/10/2017.
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	01/11/2020	31/12/2099	Sim	964	31		Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf, que analisa sua devolução. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro.
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		360	Empreendimento <b>não priorizado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	01/07/2019	01/07/2019	Não	0	40	400	<b>Obras paralisadas</b> na linha devido a embargo judicial. Emitida Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNPM em mar/2017. <b>SE Messias:</b> obras paralisadas devido a necessidade de <b>repactuação</b> com <b>ABB</b> . Empreendimento <b>não priorizado</b> pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro.
1294	T2012-060-B	SE	SE Jaboatão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	30/07/2018	30/07/2018	Não	0	28	300	<b>Seccionamento LT:</b> Ordem de Serviços para início das obras emitida em <b>17/05/2017</b> , com previsão de término em 30/11/2017. Prazo de <b>06 meses</b> de obra (Secc. LT). Concluído o Resgate Arqueológico dos sítios encontrados. Aguardando início das obras civis para monitoramento do IPHAN.
1295	T2012-061	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	ITE	24/12/2014	30/08/2017	03/09/2017	Sim	0			Atraso do início de obras devido a mudança de controladores e ao processo de contratação, consequentemente. Posteriormente houve dificuldades na programação de desligamento pelo ONS. Avanço físico de <b>96%</b> .
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	01/12/2019	30/12/2018	Sim	-11	9,4		<b>Obras paralisadas</b> devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Empreendimento <b>não priorizado</b> pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	20		Empreendimento <b>não priorizado</b> pela CHESF devido ao contingenciamento financeiro.
1337	T2012-096	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	CATXERÉ	24/12/2014	29/07/2017	30/08/2017	Sim	1			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras <b>98%</b> .
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	1,3	300	<b>LT:</b> Obras <b>não iniciadas</b> . Solicitada a renovação das licenças ambientais em <b>jan/2017</b> . <b>SE N.ª do Socorro:</b> Construção concluída. Energização dependendo dos seccionamentos. Em negociação com Energisa a execução do seccionamento pela Distribuidora e posterior ressarcimento pela CHESF.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	1	200	<b>Obras paralisadas.</b> Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado – Itajibá. Previsão de <b>10 meses</b> de obras.
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0	0,8		Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. <b>Adiado</b> devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1357	T2012-113	LT	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II		10/01/2015	01/08/2017	30/09/2017	Sim	2			<b>Energizadas</b> LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2; LT Rio Verde Norte - Marimbondo C1 e C2; SE Ribeirãozinho e SE Rio Verde Norte. <b>Concluídas obras</b> do seccionamento LTs Marimbondo - Araraquara C1 e C2; SE Marimbondo 2. Programada sequência de <b>desligamentos pelo ONS</b> .
1358	T2012-114-A	LT	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	CHESF	01/02/2014	30/09/2017	30/09/2017	Não	0	56	150	<b>LT e SE Touros</b> energizadas em 12/05/2017. Conexão dos parques eólicos ocorrida em Maio de 2017, pro meio de um " fly-tap" na SE Ceará-Mirim II. <b>SE Ceará Mirim II:</b> Obras em andamento. Montagem eletromecânica iniciada em <b>jun/2017</b> .
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	10/06/2018	10/06/2018	Não	0		55	Contrato assinado em <b>05/04/2017</b> . Prazo de execução de <b>14 meses</b> . Empreendimento priorizado pela Chesf.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	10/06/2018	10/06/2018	Não	0		39	IDEM 1378
1383	T2013-028	LT	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2	ATE XVI	25/02/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	1816		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1384	T2013-024	LT	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	ATE XVII	25/02/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	405	900	Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1390	T2013-031	LT	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	ATE XVIII	25/08/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	383,17		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1405	T2013-042	LT	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	ITACAIÚNAS	01/08/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	563		Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Como a Empresa não apresentou Plano de Recuperação ao RFT enviado pela ANEEL foi emitido o Termo de Intimação para este empreendimento. Deliberação de manter esse empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> como Data de Tendência DMSE na <b>Reunião de 17/05/2017</b> .
1406	T2013-043	LT	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	ATE XXI	01/08/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	1761		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1407	T2013-044	LT	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	ATE XIX	01/08/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	630		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	04/08/2017	31/05/2020	Sim	34	408		Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e entrega para o SIN. Em avaliação pela ANEEL. Alteração na Data de Tendência conforme recomendação do CMSE na reunião de 06/09/2017.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraiso - Açú - Mossoró	CHESF	23/05/2012	01/09/2020	01/09/2020	Não	0	192		Obras paralisadas devido ao contingenciamento da Chesf. LI venceu em Mar/2017, será necessária novo processo. LI solicitada em Janeiro/2017. Pendente ASV e Anuência do IPHAN. Enviada solicitação de portaria ao IPHAN para nova arqueóloga. Liberação fundiária suspensa por falta de recursos financeiros. ago/17 - Empreendimento em fase de planejamento e priorização
1411	T2012-114-B	LT	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	CHESF	01/02/2014	30/09/2017	30/09/2017	Não	0	40	100	Obras paralisadas devido ao contingenciamento da Chesf. LI venceu em Mar/2017, será necessária novo processo. LI solicitada em Janeiro/2017. Pendente ASV e Anuência do IPHAN. Enviada solicitação de portaria ao IPHAN para nova arqueóloga. Liberação fundiária suspensa por falta de recursos financeiros. ago/17 - Empreendimento em fase de planejamento e priorização



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	110		Obras paralisadas por contingenciamento financeiro da empresa. LT: Obras não iniciadas. Em processo de liberação fundiária (71%) e aguardando a Anuência do IPHAN. LI já emitida. Emissão da OIS da construção foi postergada para 01/01/19. Necessário contratar resgate e monitoramento. Em processo de elaboração de especificação para contratação. SEs: Obras paralisadas sem previsão de retomada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. ago/17 - empreendimento em fase de replanejamento e priorização.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para nov/2017.
1434	T2013-065	LT	LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3	ATE XX	01/08/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	543		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1436	T2013-066	SE	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	04/02/2018	04/02/2018	Não	0		50	Obras iniciadas em 30/12/2016. Fase de construção de fundações. Avanço físico de 46%.
1438	T2013-068	LT	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/12/2019	30/12/2019	Não	0			Empreendimento paralisado devido ao Contingenciamento financeiro da Chesf.
1439	T2013-069	LT	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0		50	Empreendimento paralisado devido ao Contingenciamento financeiro da Chesf.
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/09/2018	30/09/2018	Não	0			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/01/2020	01/01/2020	Não	0		50	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento em consequência da caducidade da MGF. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf.
1452	T2013-082	SE	SE João Câmara II 2 BCs	CHESF	05/04/2016	30/10/2017	30/10/2017	Não	0			Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1454	T2013-084	SE	SE João Câmara II 3º TR 230/69	CHESF	17/04/2016	30/10/2017	30/10/2017	Não	0		180	Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	18/02/2018	14/10/2018	Sim	8		25	Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado. Licitação Fracassada em Nov/2016.
1460	T2013-090	LT	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/12/2015	09/09/2017	08/10/2017	Sim	1			Obras ainda não iniciadas. Reinício de obras em abr/2017. Avanço físico de 52%.
1464	T2013-094	SE	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	FURNAS	27/12/2015	27/08/2017	23/09/2017	Sim	1		225	Atraso no comissionamento devido a problemas com fornecimento do projeto elétrico. Avanço físico de 85%.
1467	T2013-097	SE	SE Igarorá III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	30/05/2018	30/05/2018	Não	0		750	Atraso no processo da licitação. Contingenciamento financeiro da CHESF.
1474	T2014-007	SE	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	ATLÂNTICO	05/03/2016	29/07/2017	30/08/2017	Sim	1		150	Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Concluídas montagem de estruturas em 11/04/2017. Avanço físico de 88%.
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para mar/2018.
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/12/2018	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para jan/2018.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	20/10/2017	20/10/2017	Não	0			Atualização da data de entrada em operação comercial devido a restrições de desligamentos pelo ONS no período de eleições, ENEM, Natal e Ano Novo. Já energizada a LT 138 kV Cascadura - Grajaú C1; LT 138 kV Grajaú-Jacarepagua C1; os módulos de interligação de barras IBI 138 kV e IB2 138 kV; e a LT 138 kV Cascadura - Grajaú C3. Avanço Global das obras: 95%. Ajustada data de energização devido a interrupção pelo ONS das transferências de circuitos durante o verão 2017.
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	31/08/2017	31/08/2017	Não	0	234	400	Escopo SE 230/138kV Rio Grande II, SE 500/230kV Barreiras II, LT 230kV Barreiras - Rio Grande II, LT 230kV Barreiras II - Rio Grande II, e Seccionamento da LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa. Obras concluídas exceto o seccionamento LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa, onde faltam instalar alguns equipamentos.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II - Bom Jesus II e Bom Jesus II - Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	30/10/2017	31/10/2017	Sim	0	295	450	Escopo SE 230/138kV Rio Grande II, SE 500/230kV Barreiras II, LT 230kV Barreiras - Rio Grande II, LT 230kV Barreiras II - Rio Grande II, e Seccionamento da LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa. Obras concluídas exceto o seccionamento LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa, onde faltam instalar alguns equipamentos.
1484	T2014-015-A	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSB	09/04/2016	30/09/2017	30/09/2017	Não	0	67	1080	Emitida LI e ASV em 13/05/2016. LT: IBAMA fez exigências sobre as condicionantes da LI em função das variantes no traçado da linha, que estão em aprovação. Avanço físico das obras de 64%. SE BSB Leste: obras concluídas, aguardando a chegada das linhas.
1485	T2014-015-B	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSB	09/04/2016	30/11/2017	30/11/2017	Não	0	67	540	Idem 1484
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/04/2020	30/04/2020	Não	0	657	90	Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. O processo para a contratação de empreiteira para construção foi suspensa por ordem judicial em 06/02/2017 e segue sem previsão. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Sem LP/LI. Lançamento do edital para contratação da obra (RDC) previsto para após a LP. Mudança de traçado deste trecho. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó.
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	30/03/2019	30/03/2019	Não	0	205	30	LT: ainda não iniciada. LI prevista para dez/2017 - Foram entregues informações complementares solicitadas pela FEPAM em 09/02/2017. Pendente a entrega do projeto de prospecção ao IPHAN. SE: obras já concluídas. Aspectos críticos: Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção de financiamento.
1495	T2014-021-B	LT	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	30/04/2018	30/11/2017	Sim	-5	40	150	LI emitida em 2/05/2017. A retomada das obras na SE Pinhalzinho 2 (desmobilizadas em fev/2016) ocorreu em 07/03/2017. Avanço físico de obras de 50%.
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/11/2018	30/11/2018	Não	0	40	300	LP prevista para ago/2017. Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que depende da liberação financeira para iniciar atividades. Aspectos críticos: Início de atividades e desembolso a partir da RAP do C1.
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	27/01/2019	27/01/2019	Não	0		50	Data mantida. Em fase de projeto básico. Transformadores TR-1 e TR-2 energizados em 28/05/2017.
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/03/2019	26/03/2019	Não	0		50	Em fase de elaboração de Projeto Básico e compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jan/2018.
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/10/2018	03/10/2018	Não	0		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018.
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	17/02/2019	17/02/2019	Não	0		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1516	T2014-035	SE	SE São José: Substituição dos ATRs	FURNAS	21/05/2016	21/09/2017	03/09/2017	Sim	-1			Seis unidades já substituídas - Fase A TR14 ,Fase C TR14, Fase C TR13, Fase B TR 13, Fase A TR13 e fase B TR14. Resta apenas a fase reserva, que estará apta quando da troca da proteção , prevista para conclusão em <b>set/2017</b> .
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guacu - Peruíbe	CTEEP	09/05/2017	15/08/2017	01/09/2017	Sim	1			Obras concluídas. CTEEP informa que restam conclusão apenas de obras de responsabilidade da Distribuidora Elektro.
1560	T2014-044	SE	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo. CS, 3 x 900 kmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Em fase de licenciamento ambiental. Início de obras previsto para <b>set/2017</b> .
1561	T2014-045	LT	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	30/01/2018	30/01/2018	Não	0			Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferente de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo.
1566	T2014-050	SE	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	ELETROSUL	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Não	0		75	Concluídos projeto básico e estudos. Previsão de início de obras em <b>set/2017</b> .
1570	T2014-054	LT	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	MARIANA	02/05/2017	24/12/2018	24/12/2018	Não	0			Obtida LP no COPAM em <b>21/02/2017</b> . LI prevista até <b>25/10/2017</b> , resultando em postergação da data de conclusão das obras para <b>dez/2018</b> .
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/10/2018	31/10/2018	Não	0		150	Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução da obra devido às restrições financeiras da TDG.
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	15/12/2017	15/12/2017	Não	0			Atraso na contratação das obras, recurso impetrado por proponente em fase de qualificação. Contrato em fase de assinatura, previsão até <b>ago/2017</b> .
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	FURNAS	10/04/2017	20/08/2018	20/08/2018	Não	0		400	Atraso na contratação do Projeto Básico. Em fase de elaboração do edital. Início de obras previsto para <b>out/2017</b> .
1599	T2014-073	LT	LT 500 kV Marimbondo II – Campinas	ATE XXII	25/02/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	367		Empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/05/2018	30/12/2018	Sim	8	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 86% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de <b>52%</b> . SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. <b>Empreendedor informou em reunião no MME nova data de 30/12/2018</b> . Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia.
1602	T2014-075-B	CE	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/05/2018	30/12/2018	Sim	8			Início de obras em 10/08/2016. Andamento físico de <b>38%</b> . SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. <b>Empreendedor informou em reunião no MME nova data de 30/12/2018</b> . Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia.
1603	T2014-075-C	CE	CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/05/2018	30/12/2018	Sim	8			Início de obras em 14/04/2016. Andamento físico de <b>71%</b> . SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. <b>Empreendedor informou em reunião no MME nova data de 30/12/2018</b> . Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dívida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia.





Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/05/2018	30/12/2018	Sim	8	399		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 85% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de <b>65%</b> . SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. <b>Empreendedor informou em reunião no MME nova data de 30/12/2018.</b> Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dúvida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia.
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	14/05/2018	30/12/2018	Sim	8	280	1200	<b>SE Fernão Dias:</b> terraplanagem concluída. Não iniciadas fundações. <b>LT Araraquara - Fernão Dias:</b> com <b>49%</b> de avanço em fundações. SPE já sinaliza atraso de 06 meses para entrada em operação do empreendimento. <b>Empreendedor informou em reunião no MME nova data de 30/12/2018.</b> Obras em ritmo reduzido. Estão pagando somente um percentual das faturas somente pra cobrir os custos. Problemas com financiamento junto ao BNDES. A dúvida do Banco é sobre a aplicação da Resolução 766 da ANEEL na questão dos recebíveis de Furnas dados como garantia.
1606	T2014-076-A	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	ODOYA	05/09/2017	20/11/2017	20/11/2017	Não	0	300	1800	Em 13/09/2016 foi emitida a dispensa de LI da SE Sapeaçu. Em <b>16/11/2016</b> foram obtidas a LI e ASV para LT. Obras iniciadas em <b>fev/2017</b> . Avanço físico de <b>99%</b> .
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0		200	Concluídas fundações em <b>05/07/2016</b> . Avanço físico de obras de <b>72%</b> . Data Ato Legal mantida.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2º e 3º ATr)	GENEBRA	14/05/2018	14/11/2018	30/12/2018	Sim	2		2400	LI e ASV emitidas em 18/12/2015. Obras iniciadas em 14/07/2016. Em montagem eletromecânica. Avanço físico de <b>27%</b> .
1610	T2014-071	LT	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PAMG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	BMTE	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Não	0	4184	7850	LO solicitada em 14/06/2017. Aguarda-se vistoria para os meses de agosto/setembro. Trechos 3, 4, 6 e 7 já foram concluídos, restando apenas o comissionamento. O trecho 8 falta apenas 1 travessia. No geral as obras da Linha de Transmissão, considerando os 8 trechos, estão com 99% realizado nas fundações, 92% na montagem, 87% no lançamento de cabos e 40% no comissionamento. Continua em tratativas entre governo (Casa Civil e MME), BMTE e Força Nacional a celebração de um acordo de cooperação para atuar na contenção dos embargos existentes na região do Pará. Obras no eletrodo de Xingu foram paralisadas devido a um novo embargo. ONS ressaltou preocupação com a paralisação das obras do eletrodo tendo em vista a impossibilidade de realizar os testes com potência sem os eletrodos.
1611	T2014-077	SE	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	TLSE	25/11/2016	15/01/2018	15/01/2018	Não	0		672	O empreendimento está com previsão de atraso por dificuldades na obtenção de recursos para financiamento. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras em <b>17/04/2017</b> . Avanço físico de 35%.
1612	T2014-078	LT	LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	14/05/2018	05/03/2018	Sim	-2	656		Emitida LI em 30/06/2016. <b>ASV</b> emitida em <b>11/08/2016</b> . Iniciadas fundações em 05/08/2016. Iniciada montagem das estruturas em <b>27/10/2016</b> . Avanço físico de obras de <b>75%</b> . Há risco de atraso na entrada em operação comercial do Empreendimento pelo atraso na SE Fernão Dias (MSG).
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	Não	0		900	Em fase de licenciamento ambiental. Início de obras previsto para <b>out/2017</b> .
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0	40	675	Emitido "não-óbice" pela FUNAI em <b>16/12/2016</b> . <b>LP</b> emitida em <b>04/04/2017</b> . LI prevista para <b>dez/2017</b> . Início de obras previsto para <b>jun/2019</b> .



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Está sendo estudada solução alternativa pela ELTE.
1617	T2014-082	SE	SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV	MONTECLAROS	19/11/2016	31/01/2018	31/01/2018	Não	0		560	Obtida LI em 18/10/2016. Atrasos devido a mudança de controladores da LTMC e ao processo de contratação. Início de obras em 20/05/2017. Realizadas 60% de fundações.
1619	T2014-084-A	LT	LT 500 KV PARAUPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	116	1800	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	25/04/2018	25/04/2018	Não	0			Projeto em elaboração. Contrato assinado em 26/05/2017 (consórcio Remo/Remolux), na modalidade por empreitada integral "Turn-key".
1621	T2014-084-B	LT	LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	79		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1622	T2014-086-A	LT	LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	ATE XXIII	05/03/2018	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	480	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1623	T2014-087-A	LT	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	01/11/2017	05/09/2017	Sim	-2	241		LI emitida pelo Ibama em 03/01/2017. Obras iniciadas em 06/01/2017. Em fase de fundações e montagem de estruturas, com avanço físico de 87%. DMSE sugere, face ao adiantado da obra, que a data seja adiantada para 05/09/2017, ou seja, a mesma informada pelo empreendedor.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	30/12/2018	30/12/2018	Não	0		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para set/2017.
1630	T2014-086-B	SE	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	ATE XXIII	05/09/2016	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1634	T2014-093	SE	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	SPTTE	27/01/2017	05/01/2018	05/01/2018	Não	0			Atraso no processo de contratação com postergação da data de entrada em operação. Início de obras em 20/05/2017. Avanço físico de 20%.
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	18/02/2019	18/02/2019	Não	0		1650	Atraso no processo licitatório. Licitação publicada em 03/11/2016. Em 22/02/2017 ocorreu a abertura e análise das propostas para atendimento ao edital. Porém, em função de problemas de qualificação técnica o edital foi cancelado. Posteriormente, houve necessidade de complementar os requisitos técnicos do edital. Abertura de propostas previsto para ago/2017.
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	26/05/2018	14/03/2020	14/03/2020	Não	0			Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Atraso na licitação na modalidade "turn key" (em andamento), mas já foi sinalizado pelo empreendedor possibilidade de atraso.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	19/10/2018	19/10/2018	Não	0		450	Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos. Início de obras para jan/2018.
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	03/11/2018	03/11/2018	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para ago/2017.
1643	T2014-102	SE	SE Anhangüera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/04/2018	15/04/2018	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para ago/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para set/2017.
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	21/04/2019	21/04/2019	Não	0			Em fase de projeto básico e aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	19/04/2018	19/04/2018	Não	0			Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos e projeto básico. Início de obras previsto para out/2017.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1649	T2015-005	SE	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	ELETRONORTE	26/07/2015	30/09/2017	30/09/2017	Não	0			Problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono. Levado para a fábrica pela WEG. Necessidade de revisão no equipamento.
1650	T2015-006	SE	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	CHESF	20/09/2017	30/09/2018	30/09/2018	Não	0		66	Início de obras previsto para <b>out/2017</b> .
1651	T2015-007	SE	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	20/04/2017	30/11/2017	30/11/2017	Não	0		100	Início de obras previsto para <b>ago/2017</b> .
1652	T2015-008	SE	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	CHESF	20/04/2017	30/05/2018	30/05/2018	Não	0			Início de obras previsto para <b>ago/2017</b> .
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		180	Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		200	Empreendimento não priorizado pela CHESF. Há necessidade de renegociação com a contratada. Início de obras previsto para <b>dez/2017</b> .
1661	T2015-017	SE	SE Igarorã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	01/02/2020	01/02/2020	Não	0		750	Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1662	T2015-018	SE	SE Ibiçara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		300	Início de obras previsto para <b>nov/2017</b> .
1663	T2015-019	SE	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	CHESF	18/05/2017	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		50	Em contingenciamento financeiro da Chesf. Contrato já realizado e assinado.
1665	T2015-021	SE	SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	06/02/2018	06/02/2018	Não	0		50	Obra contratada em <b>nov/2016</b> . Obras iniciadas em <b>02/05/2017</b> . Avanço físico de <b>44%</b> .
1667	T2015-023	SE	SE GUAÍBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	15/03/2018	15/03/2018	Não	0		50	Obra contratada em <b>nov/2016</b> . Início de obras em <b>04/04/2017</b> . Avanço físico de <b>57%</b> .
1668	T2015-024	SE	SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/09/2017	25/12/2017	25/12/2017	Não	0		83	Obra contratada em <b>nov/2016</b> . Previsão de início de obras em <b>ago/2017</b> .
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	13/04/2018	01/11/2018	Sim	7			Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo licitatório está em andamento. Previsão de início de obras para <b>ago/2017</b> .
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	20/12/2017	23/02/2020	Sim	27			Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para <b>ago/2017</b> .
1672	T2015-028	SE	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	CHESF	21/05/2017	30/05/2018	30/05/2018	Não	0		600	Obra <b>retomada e priorizada</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em <b>20/04/2017</b> . Avanço físico de <b>37%</b> .
1673	T2015-029	SE	SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVA	CHESF	12/05/2017	30/11/2017	30/11/2017	Não	0			Obra <b>retomada e priorizada</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em <b>20/03/2017</b> . Avanço físico de <b>66%</b> .
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não	0		83	Obras iniciadas em 05/03/2016. Em ritmo lento. Avanço físico de <b>62%</b> .
1676	T2015-032	SE	SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	CTEEP	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	Não	0		420	Obras iniciadas em <b>29/05/2017</b> . Avanço físico de <b>60%</b> .
1677	T2015-033	LT	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	JTE	16/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras em <b>22/05/2017</b> . Avanço físico de <b>45%</b> .
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0	357		Obtida LP em 24/10/2016. Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. LI e ASV emitidas em <b>03/05/2017</b> . Obras iniciadas em <b>15/05/2017</b> . <b>Desenvolvimento geral de 30%</b> .
1682	T2015-036-B	LT	LT Igarorã - Pindai	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0			Dificuldades com licenciamento do Inema. Em 07/07/16 INEMA dispensou o licenciamento das SEs Igarorã III e Pindai II. Para a linha de transmissão, LP emitida em 17/07/17, no final do mês de agosto será protocolado o relatório para solicitação da LI. (INEMA não possui portaria estabelecendo prazos de respostas) Devido aos inúmeros atrasos no licenciamento da LT o cronograma do empreendimento começa a ser afetado.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	31/08/2021	31/08/2021	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para <b>mai/2018</b> .
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Obras iniciadas em 04/07/2016. Avanço físico de <b>20%</b> .
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para <b>set/2018</b> .
1686	T2015-040	SE	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	CEMIG-GT	21/12/2018	30/04/2021	30/04/2021	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para <b>ago/2018</b> .
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	30/12/2017	30/12/2017	Não	0	356		Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres de Bragança Paulista em ago/2016. Liberadas todas as 132 torres embargadas pelo IPHAN, exceto onde haverá resgate de sítios arqueológicos. Em obras, com avanço físico de <b>77%</b> . Data mantida.
1688	T2015-042	SE	SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	Não	0		150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em <b>set/2017</b> .



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	06/03/2019	30/12/2020	Sim	22			Processo de Chamada Pública para na participação societária da SPE aberto em out/2015. Tratativas com BNDES para obtenção do financiamento temporariamente suspensas aguardando o resultado da Chamada Pública.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	06/09/2018	30/12/2020	Sim	28			IDEM 1689
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0		100	Início de obras previsto para mai/2018.
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0		200	Início de obras previsto para set/2018.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Início de obras previsto para mar/2019.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	09/11/2019	09/11/2019	Não	0			Requerimento solicita aumento do prazo para 48 meses. A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. O Termo de Referência definitivo ainda não foi emitido pelo IBAMA, o que já está impactando o cronograma do empreendimento.
1699	T2015-049	SE	SE Paranaíta- Banco de reatores de barra	TP NORTE	25/12/2017	01/01/2018	01/01/2018	Não	0			Em fase de projeto básico e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para ago/2017.
1700	T2015-050		SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0		450	Em fase de Projeto Executivo e aquisição de equipamentos. Obras iniciadas em 18/05/2017. Avanço físico de 16%.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	30/12/2020	Sim	22	326	1344	Licenciamento ambiental – LTs: Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais Lis a partir de janeiro/2017. Licenciamento ambiental – SEs: Previsão de conclusão até dez/2016; Para início de obras com AG emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: em negociações com Shangai; previsão de assinatura de contrato até 05/09/2017. Em fase de negociação com a Shangai Electric. Foi apresentada proposta de alteração contratual em reunião na ANEEL. Segue paralelamente processo de caducidade.
1704	T2015-054	SE	COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/01/2018	Sim	-16			Eletronorte prevê antecipação de 16 meses em relação ao Ato Legal.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	30/12/2020	Sim	22	3		IDEM 1702
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas .	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1709	T2015-058	SE	SE ABUNÃ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	31/12/2017	Sim	-2			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em ago/2017. A Eletronorte está envidando esforços para concluir o empreendimento até 31/12/2017, antecipando a data da Resolução Autorizativa
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	30/11/2019	30/11/2019	Não	0		150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em ago/2017.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	25/01/2018	30/12/2020	Sim	36		450	ETN necessita de assinatura de CCT com geradores para iniciar processo e atividades das obras. A Empresa já enviou as minutas mas não recebeu manifestação dos geradores até o presente momento. Data postergada para 30/12/2020.
1712	T2015-061	SE	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	ELETROSUL	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em ago/2017.
1714	T2015-062	SE	SE Ariquemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0		60	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 03/07/2017.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		100	Considerando que o PDNG 2017-2021 teve uma atualização aprovada na reunião do Conselho de Administração em 02/02/2017, foi considerada a data informada no PDNG.
1717	T2015-064	LT	Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jarí, C3.	LARANJAL	20/09/2018	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	105		Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Como a Empresa não apresentou Plano de Recuperação ao RFT enviado pela ANEEL foi emitido o Termo de Intimação para este empreendimento. Deliberação de manter esse empreendimento <b>SEM PREVISÃO</b> como Data de Tendência DMSE na Reunião de 17/05/2017.
1718	T2015-065	SE	SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0		600	Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1720	T2015-068	LT	LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	CHESF	01/07/2017	30/11/2017	30/10/2017	Sim	-1			Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em <b>ago/2017</b> .
1721	T2015-069	LT	LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/03/2017	30/09/2017	11/09/2017	Sim	-1			Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em <b>ago/2017</b> .
1722	T2015-070	LT	LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/07/2017	30/11/2017	30/10/2017	Sim	-1			Obras <b>retomadas</b> por decisão da Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em <b>06/06/2017</b> .
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0			Data mantida pelo empreendedor.
1725	T2015-073	SE	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	ELETROSUL	04/02/2018	04/02/2018	04/02/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em <b>ago/2017</b> .
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	01/07/2019	01/07/2019	Não	0			Em contingenciamento financeiro da Chesf. Obra não priorizada.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II - Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	30/08/2018	30/08/2018	Não	0			Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em <b>ago/2018</b> .
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I - Barreiras I - Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	01/06/2019	01/06/2019	Não	0			Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/03/2018	30/06/2018	Sim	3			Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para jan/2018.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	14/09/2018	30/04/2018	Sim	-5		200	Data antecipada conforme informação do empreendedor no SIGET. Prazos alterados por meio da REA 5.994 de 23.09.16 - Recurso administrativo apresentado pela Eletronorte.
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAR, 230KV	ELETRONORTE	14/03/2018	20/06/2018	20/06/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em <b>ago/2017</b> .
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0			Data mantida no SIGET.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0			Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	18/01/2019	18/01/2019	Não	0		200	Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	30/09/2018	30/09/2018	Não	0			Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para mai/2018.
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	30/05/2018	30/05/2018	Não	0			Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017.
1739	T2016-008	SE	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituapu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	30/12/2019	31/12/2009	Sim	974			<b>Adiado</b> face contingenciamento financeiro da Chesf.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0			Data mantida conforme informações do empreendedor no SIGET.
1742	T2016-010	LT	LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas.	ELETRONORTE	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	Não	0			Projeto Básico concluído em 23/09/2016. Previsão de início de obras em <b>ago/2017</b> .
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida. Atraso no processo de contratação de obras civis e montagem eletromecânica.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1744	T2016-012	SE	SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões	CTEEP	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0			Iniciado processo de compras em 15/05/2016. Início de obras previsto para <b>ago/2017</b> .
1745	T2016-013	SE	SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões	ELETRONORTE	28/03/2018	28/03/2018	09/01/2018	Sim	-3			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em <b>28/04/2017</b> .
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0			Em fase de projeto básico e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para <b>ago/2017</b> .
1747	T2016-015	SE	SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.	ELETRONORTE	25/04/2018	07/05/2018	25/04/2018	Sim	0		100	Concluído Projeto Básico em 30/06/2016. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em <b>set/2017</b> .
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	30/12/2020	Sim	22			IDEM 1702
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	30/12/2020	Sim	22	66		IDEM 1702
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	30/12/2020	Sim	22	125		IDEM 1702
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	30/12/2020	Sim	22	558		IDEM 1702
1752	T2016-016	SE	SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões.	CTEEP	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para <b>ago/2017</b> .
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0	5096	7868	LP emitida em <b>23/02/2017</b> . LI emitida em <b>10/08/2017</b> . Protocolada carta ao IPHAN em Resposta aos Ofícios 170/171/172/173/IPHAN em 16/05/2017. Anuência da FCP emitida em 13/02/2017. SVS informou que emitiu parecer favorável a XRTE em 10/5/2017. Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio – Nova Guaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, em análise pela ANEEL, com manifestação técnica do ONS emitida. Em análise pelo empreendedor, o desvio do traçado em trecho de 100 km contestado pelo IBAMA.
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	01/10/2020	01/10/2020	Não	0			Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	30/10/2018	30/10/2018	Não	0			Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	23/05/2018	30/06/2018	Sim	1			Data postergada no SIGET.
1766	T2016-022	SE	JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões	ODOYA	03/01/2018	03/12/2017	03/12/2017	Não	0		300	Em 19/05/2017 foi enviada a Aneel carta CO-090-17 solicitando anuência para antecipação da entrada de Operação Comercial das obras referentes a ReA 5.798/2016 para <b>5/9/2017</b> .
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	01/03/2020	01/03/2020	Não	0		100	Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	20/11/2018	20/11/2018	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em <b>09/04/2017</b> . Avanço físico de <b>37%</b> .
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	13/10/2018	Não	0			Em fase de projetos. Previsão de início e obras em dez/2017.
1775	T2016-030	SE	SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV	CEMIG-GT	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Não	0	158		Data Ato Legal mantida.
1781	T2016-036-A	LT	LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1782	T2016-037	SE	SE Juína - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar	EBTE	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1786	T2016-041	SE	SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.	INTESA	27/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1790	T2016-045	SE	SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	11/08/2018	11/07/2018	10/08/2018	Sim	1			Data postergada no SIGET.
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito	BMTE	19/07/2017	03/04/2018	03/04/2018	Não	0			Emitida nova REA (nº 6.262 em 28/04/2017), com prazo de 12 meses para conclusão. BMTE pretende concluir barramento simples para início dos testes até 04/09/2017. Obras iniciadas em 17/05/2017. Configuração definitiva somente em abril/18.
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	01/04/2020	01/04/2020	Não	0			Em contingenciamento financeiro da Chesf.
1794	T2016-049	SE	SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	31/12/2099	31/05/2020	Sim	-969			Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016. Alteração na Data de Tendência conforme recomendação do CMSE na reunião de 06/09/2017.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0	83		Data Ato Legal mantida.
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	22/03/2017	28/10/2017	31/05/2020	Sim	32			Autorizada pela REA 5988/2016, de 16/08/2016. Alteração na Data de Tendência conforme recomendação do CMSE na reunião de 06/09/2017.
1799	T2016-054	SE	SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Contínua Xingu-Estreito	BMTE	31/08/2017	31/08/2017	04/09/2017	Sim	0			Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Obtidas LI e ASV em 13/09/2016. Concluídas fundações em 05/05/2017. Avanço físico de 97%.
1800	T2016-055	SE	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	13/02/2020	13/02/2020	13/02/2020	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	150.00	720	Data Ato Legal mantida.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1804	T2016-059	SE	Subestação Açú III - Adequação do módulo geral para conexão da Esperanza Transmissora	ESPERANZA	01/09/2017	01/11/2017	05/09/2017	Sim	-2			Autorizado pela REA 6014/2016, de 30/08/2016. Esperanza solicitou revisão de escopo à ANEEL. Obras iniciadas em 15/12/2016.
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 kV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	03/02/2019	03/02/2019	03/02/2019	Não	0		163	Data Ato Legal mantida.
1807	T2016-061		SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	Não			400	Data Ato Legal mantida.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	23/12/2018	23/12/2018	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1810	T2016-064	SE	SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV	CHESF	05/10/2018	30/06/2018	30/06/2018	Não	0			Empreendimento <b>priorizado</b> pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jan/2018.
1811	T2016-065	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 kV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	20/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1812	T2016-066	SE	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1814	T2016-068	SE	SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	30/07/2018	30/07/2018	Não	0			Concluído Projeto Básico em 05/12/2016. Previsão de início de obras em jan/2018. Empreendimento priorizado pela Diretoria com garantia de recursos orçamentários
1815	T2016-069	SE	SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabamento da LT 230 kV Funil - Poções II.	AFLUENTE	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1818	T2016-072	SE	SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão	ELETROSUL	04/11/2018	04/11/2018	04/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	16/11/2019	16/11/2019	Não	0		100	Data Ato Legal mantida. Obra não priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf.
1822	T2016-075-A	LT	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	150		Data Ato Legal mantida.
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0	355,0		Data Ato Legal mantida.
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	25		Data Ato Legal mantida.
1826	T2016-079-A	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	133	166	Data Ato Legal mantida.
1827	T2016-079-B	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	63	450	Data Ato Legal mantida.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	ZOPONE	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			Projeto Básico concluído. Projeto Executivo em andamento com 68% de avanço. Contrato Aquisição Área da Subestação assinado em 14/09/2016.
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	GEOGROUP	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1830	T2016-082	SE	Substituição do autotransformador ATR-1, 440/230 kV, 750 MVA, na SE Cabreúva	CTEEP	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1832	T2016-084	SE	SE São Simão – Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GER	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1833	T2016-085	SE	SE Emborcação – Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GER	08/07/2020	08/07/2020	30/04/2021	Sim	10			Data postergada no SIGET.
1834	T2016-086	SE	SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GER	08/10/2021	30/09/2021	30/09/2021	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1840	T2016-092	SE	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019	20/06/2019	20/06/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1841	T2016-093	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	1126		Data Ato Legal mantida.
1842	T2016-094	SE	Instalação de 2º Transformador de Potência 69/13,8 kV de 12 MVA na SE XINGÓ	CHESF	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1843	T2016-095A	SE	Substituição de um Transformador de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1844	T2016-096	SE	SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador	ELETRONORTE	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1845	T2016-095B	SE	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1846	T2016-097	LT	Recapitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	31/05/2019	31/05/2019	31/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1849	T2017-001	SE	SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1850	T2017-002	SE	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1851	T2017-003	SE	SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Não	0	150		Data Ato Legal mantida.
1852	T2017-004	SE	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1853	T2017-005	LT	LTs 230 kV Manaus - Lechuga II, C1 e C2, eliminação do fator limitante ativo	AMAZONAS GT	24/02/2018	24/02/2018	24/02/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1854	T2017-006	SE	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1855	T2017-007	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1856	T2017-008	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1857	T2017-009	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1858	T2017-010	SE	SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar	INTESA	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1859	T2017-011	SE	SE Miracema 500 kV - reator reserva de barra	INTESA	03/10/2018	30/10/2018	30/10/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1860	T2017-012	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1861	T2017-013	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1862	T2017-014	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVAR	FURNAS	26/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Sim	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Data alterada em 1 dia para coincidir com a data do ato legal.
1863	T2017-015	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVAR	FURNAS	26/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Sim	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Data alterada em 1 dia para coincidir com a data do ato legal.
1864	T2017-016	SE	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	26/11/2020	25/11/2020	26/11/2020	Sim	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Data alterada em 1 dia para coincidir com a data do ato legal.
1865	T2017-017	SE	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	27/10/2019	27/10/2019	Não	0			Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para 27/12/2017.





Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1866	T2017-018	LT	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	27/10/2019	27/10/2019	Não	0			Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da .esa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para 27/12/2017.
1867	T2017-019	LT	LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2	CELG-GERTRAN	06/09/2017	23/01/2018	23/01/2018	Não	0	11		LI e ASV emitidas em 17/05/2017. Fundações iniciadas em 10/01/2017. Avanço físico do empreendimento de 12%.
1868	T2017-020	SE	Adequações nas SEs Henry Borden e Piratininga em função de transferência de ativos.	CTEEP	03/06/2019	03/06/2019	03/06/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1869	T2016-100	SE	SE 230/138 kV Onça Puma	URILANDIA DO NOR	05/10/2019	05/10/2019	05/10/2019	Não	0		200	Data Ato Legal mantida.
1870	T2017-021	SE	Uruguiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	07/08/2019	15/04/2019	15/04/2019	Não	0			Empreendimento novo no SIGET.
1871	T2016-101	SE	SE Rio Novo do Sul 345/138 kV	ETC	27/06/2019	15/04/2019	27/06/2019	Sim	2		800	Data postergada em 2 meses.
1872	T2016-102	LT	LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana	CANARANA	27/06/2020	27/06/2019	27/06/2020	Sim	12	275	240	Emitida LI e ASV em 30/01/2017. Obras iniciadas em 22/03/2017, com avanço físico de 16%. Previsão de antecipação de 12 meses.
1873	T2017-022	SE	SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar	ECB ME	09/02/2022	27/06/2020	09/02/2022	Sim	20			Data postergada em 20 meses para coincidir com a data do ato legal. Empreendedor não será capaz de antecipar em 20 meses conforme informado anteriormente.
1874	T2017-023	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Sim	0	590		Data postergada em 1 dia.
1875	T2017-024	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Sim	0	257		Data postergada em 1 dia.
1876	T2017-025	LT	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Sim	0	330		Data postergada em 1 dia.
1877	T2017-026	LT	LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3	JANAUBA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	542		Data Ato Legal mantida.
1878	T2017-027	SE	SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar.	ARGO II	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1879	T2017-028	LT	LT 500 kV Rio das Águas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2	VEREDAS	09/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	Não	0	451		Data Ato Legal mantida.
1880	T2016-075-B	SE	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	16	750	Data Ato Legal mantida.
1881	T2016-075-C	LT	LT 230 kV Irapé - Araçuaí 2 C2	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	61		Data Ato Legal mantida.
1882	T2016-075-D	SE	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	35	75	Data Ato Legal mantida.
1883	T2016-075-E	LT	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	130	225	Data Ato Legal mantida.
1884	T2016-075-F	SE	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0		320	Data Ato Legal mantida.
1885	T2016-075-G	SE	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0		60	Data Ato Legal mantida.
1886	T2016-075-H	SE	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0	845	1800	Data Ato Legal mantida.
1887	T2016-075-I	SE	SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Retores de Barra 500 kV - 150 Mvar	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1888	T2016-075-J	SE	SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0		750	Data Ato Legal mantida.
1889	T2016-075-K	SE	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	03/06/2021	03/06/2021	03/06/2021	Não	0		450	Data Ato Legal mantida.
1890	T2016-103	LT	LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3	PARANAITA	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	1005		Data Ato Legal mantida.
1891	T2016-104	LT	LT 345 kV Bandeirantes - Piratininga II C1 e C2 (subterrânea)	PBTE	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	30		Data Ato Legal mantida.
1892	T2016-105	LT	LT 500kV Iboicoara-Poções III, LT 230kV Poções III-Poções II CD e SE 500/230 kV Poções III	IBSPE	01/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	170	600	Data Ato Legal mantida.
1893	T2017-029	LT	LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1	TROPICALIA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	260		Data Ato Legal mantida.
1894	T2017-030	LT	LT 500kV Poções III-P. Paraíso 2-G. Valadares 6 C1, SE 500kV P. Paraíso 2, SE 500/230kV G. Valadares 6	TPE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	537	1200	Data Ato Legal mantida.
1895	T2017-031	LT	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	236	1050	Data Ato Legal mantida.
1896	T2017-032-A	LT	LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba.	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Sim	0	56,2	900	Data postergada em 1 dia.
1897	T2017-032-B	LT	LT 230kV Marituba - Castanhal C1	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	68,6		Data Ato Legal mantida.
1898	T2017-032-D	SE	SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV)	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1899	T2016-106-A	LT	LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1	COPEL-GT	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	Não	0	142		Data Ato Legal mantida.



Data 16/08/2017 RESULTADO DA 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1900	T2016-106-B	LT	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL-GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0	16	300	Data Ato Legal mantida.
1901	T2016-106-C	SE	SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA	COPEL-GT	04/09/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0		300	Data Ato Legal mantida.
1902	T2016-106-D	LT	LT 230 kV Baixo Iguacu - Realeza	COPEL-GT	04/04/2021	04/04/2021	04/04/2021	Não	0	38		Data Ato Legal mantida.
1903	T2016-106-E	SE	SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA	COPEL-GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0		300	Data Ato Legal mantida.
1904	T2016-111	LT	LT 500 kV Juazeiro III - Orolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1	BJL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	446		Data Ato Legal mantida.
1905	T2017-035	LT	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad	TCC	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	544	1050	Data Ato Legal mantida.
1906	T2017-036	LT	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	79	1200	Data Ato Legal mantida.
1907	T2017-037	SE	SE 230/138 kV São Mateus 2 (nova) - (3+1R)x50 MVALT 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2	EDP	09/08/2020	09/08/2020	09/08/2020	Não	0	113	150	Data Ato Legal mantida.
1908	T2016-112	LT	LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV	ETAP	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0		2700	Data Ato Legal mantida.
1909	T2017-038	LT	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Sim	0	251		Data postergada em 1 dia.
1910	T2017-039	LT	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G. do Ouro II	EQTLT02	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Sim	0	213		Data postergada em 1 dia.
1911	T2017-040	LT	LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II	TSE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	485		Data Ato Legal mantida.
1912	T2017-041	LT	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	Sim	0	376		Data Ato Legal mantida.
1913	T2016-113	LT	LT 500kV João Câmara III - Açú III C2 e LT 500kV Açú III - Milagres II C2	GSTE	02/09/2019	02/09/2022	02/09/2022	Não	0	435		Data Ato Legal mantida.
1914	T2017-042	LT	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	208		Data Ato Legal mantida.
1915	T2017-043	LT	LT 500kV Poções III - Padre Paraíso 2 C2	IE PARAGUAÇU	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	338		Data Ato Legal mantida.
1916	T2017-032-C	LT	Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba	EQTLT07	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	Não	0	46,1		Data Ato Legal mantida.
1917	T2016-036-B	SE	Adequação do módulo de interligação de barras, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	24/01/2019	24/01/2019	02/02/2019	Sim	0			Data postergada conforme SIGET.
1918	T2017-044	SE	SE PRES. FIGUEIREDO - Inst. provisória Autotrafo Trifásico 230/13,8 kV 62,5 MVA, cedido pela ELN.	AMAZONAS GT	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	Não	0		62,5	Data Ato Legal mantida.
1920	T2014-075-B	SE	SE MIRACEMA - Substituição do Banco de Capacitores Série da LT 500 kV Miracema - Gurupi C1	ELETRONORTE	27/03/2020		27/03/2020	Sim	1464			Empreendimento novo no SIGET.