



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	198		LI e ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção. CHESF solicitou à ANEEL análise de reequilíbrio econômico – financeiro da concessão. ANEEL emitiu RFT e recomendou a Caducidade da concessão ao MME. CHESF recorreu e processo encontra-se em análise pela Diretoria.
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	21,4		Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Foi proposta solução alternativa de execução pela CTEEP ao MME/SPE e EPE, que se encontra em análise e implementação pela ANEEL.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	152	100	LT (C1): contrato de execução em renegociação pela Chesf; possível necessidade de nova licitação para conclusão de obras. LT (C2): obras retomadas em mar/2018; fundiário com atividades concluídas para ambos os circuitos. SE Teixeira de Freitas: Obras em andamento com previsão de conclusão até 30/04/2018 (previsão de 10 meses de obras). SE Eunápolis: obras concluídas.
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	18/03/2018	22/04/2018	Sim	1,2	2		Obras concluídas; em fase de comissionamento; avanço físico de 94% .
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	30/07/2018	30/07/2018	Não	0			Obras em recontração por Furnas. Previsão de reinício de serviços em abril/2018 . Liberado ATR com a conclusão da SE Campos. Avanço Físico de 55% .
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	01/09/2019	01/09/2019	Não	0			Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	01/07/2019	01/07/2019	Não	0			Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/04/2019	19/04/2019	Sim	0		100	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço Físico 25%. Depende da energização da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas C2.
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	28/07/2019	30/06/2018	Sim	-13		100	Cronograma de conclusão de acordo com o novo plano de obras 2018-2022 da Chesf; em fase de montagem eletromecânica; avanço físico de 44% .
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	30/04/2019	19/04/2019	Sim	0	152		Obras retomadas em mar/2018, com previsão de conclusão até Jul/2018. Liberação fundiária concluída. Avanço físico de 58% .
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	31/08/2021	31/08/2021	Não	0	71	300	Previsão de anuência do Iphan e obtenção da LI até mar/2018 . Liberação Fundiária: 59% das glebas e 49% das torres liberadas. Ajuizadas ações para conclusão da liberação fundiária. Obras em fase de contratação pela Chesf com previsão de conclusão até jul/2018..
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	01/11/2019	31/03/2019	Sim	-7		100	Cronograma de conclusão de acordo com o novo plano de obras 2018-2022 da Chesf. Previsão de início de obras em abr/2018 . Prazo de execução de 11 meses após a emissão da OIS.
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	31/12/2021	31/12/2021	Não	0	36		LT: obras paralisadas com 22 torres pendentes de liberação judicial. Concluídas tratativas junto a Incomisa e ABB, encaminhado Plano de Trabalho para deliberação do Conselho de Administração da TDG com um novo cronograma físico-financeiro para a execução das obras. Prevista reunião do Conselho Administrativo, até mar/2018, para aprovação do novo cronograma. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT. Chesf considera a data de conclusão indefinida .



Data **21/03/2018** RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/05/2018	30/05/2018	Não	0	99	150	LT: Comissionamento concluído em Nov/2017. SE: Obras civis e montagem em andamento. Todos os painéis já foram entregues na obra. Solicitação de LO protocolada em 09/02/2018, com previsão de emissão em mai/2018 .
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituaçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	CHESF	24/11/2012	30/12/2020	30/12/2020	Não	0	2,5		Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	31/03/2018	30/04/2018	Sim	1			Obras da SE Taubaté concluídas , mas depende da conclusão da LT Araraquara - Taubaté para comissionamento e entrada em operacao comercial.
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	40		Em fase de elaboração de projeto e aquisição de equipamentos. Inicio de obras previsto para abr/2018 . Liberação fundiária: dificuldades na travessia de condomínios residenciais, em área urbana valorizada, com necessidade de ações judiciais. Ações deverão ser ajuizadas até mar/2018 .
1094	T2011-025	LT	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	ELETROSUL	20/12/2015	31/08/2018	28/02/2020	Sim	18	118	215	A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento. Necessário definição do terreno por parte da Celesc. Eletrosul estima um prazo de 20 meses após confirmação do terreno da SE.
1099	T2011-031	SE	SE Cauípe - (3ºTR)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em negociação com a contratada para retomada. Avanço Físico de 73% .
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	30/12/2018	30/12/2018	Não	0			Empreendimento reprogramado pela Chesf para 2018, conforme decisão de Diretoria em jul/2017.
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	31/03/2018	30/04/2018	Sim	1	5,5		Obras concluídas , mas alterada a entrada em operacao para adequar ao cronograma de energizacao da LT Araraquara II -Taubate CS.
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	18/03/2018	22/04/2018	Sim	1,2			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX.Obras retomadas em 15/02/2017.Em comissionamento. Avanço físico de 94%.
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	01/06/2018	01/06/2018	Não	0			Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Obras iniciadas em 15/07/2017 , com prazo de execução de 10 meses . Avanço físico de 34%.
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	18/03/2018	22/04/2018	Sim	1,2			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Obras retomadas em 19/12/2016. Em comissionamento. Avanço físico de 99%.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0			Cronograma de conclusão de acordo com o novo plano de obras 2018-2022 da Chesf.
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	19/03/2019	19/03/2019	Não	0	12		Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos. Obras reiniciadas em 01/11/2017 . Avanço físico de 11% .
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	21/05/2018	08/08/2018	Sim	3	29		Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 54% . Pequeno avanço em relação ao mês anterior.
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	31/05/2019	31/05/2019	Não	0	29		Obras ainda não iniciadas . Previsão de início em ago/2018 .
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	11/04/2018	02/07/2018	Sim	3	4,4	83	Concluída montagem dos painéis em 06/12/2017 . Em andamento lançamento de cabos e comissionamento. Avanço físico de 76% .
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	31/01/2019	31/01/2019	Não	0	24	166	Obras paralisadas , com previsão de retomada em jan/2018. Avanço físico de 15% .
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	11/04/2018	20/06/2018	Sim	2	32	166	Obras foram reiniciadas em mar/2016 . Estruturas 90%, Cabos 67%, Avanço físico de 92% . Processo de liberação de faixas em andamento
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO - MESQUITA	18/11/2013	18/08/2018	18/08/2018	Não	0	28		Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. Obras paralisadas. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 85% .



Data **21/03/2018** RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	1430	800	Devolvido pelo MME à ANEEL o processo sobre pedido de extinção do Contrato de Concessão pela Transnorte. TNE está dando continuidade ao licenciamento. Autorizado o acesso à TI-WA para continuidade dos estudos. Mas DMSE considera ainda SEM PREVISÃO o início e conclusão das obras.
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	27/05/2018	27/05/2018	Não	0	50		LT: em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de TAPs . SEs: Obras civis em ritmo normal. TCs e TPCs já inspecionados em fábrica. Alteração do arranjo de barramentos na SE Xavantes, conforme exigência da CELG GT, acarretou a reprogramação da conclusão por 20 dias metálicas adicionais.
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	44		Atividades paralisadas pela Chesf ante o contingenciamento financeiro. CHESF solicitou à ANEEL análise de reequilíbrio econômico – financeiro da concessão. ANEEL emitiu RFT e recomendou a Caducidade da concessão ao MME. CHESF recorreu e processo encontra-se em análise pela Diretoria.
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	105		Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. CHESF solicitou à ANEEL análise de reequilíbrio econômico – financeiro da concessão. ANEEL emitiu RFT e recomendou a Caducidade da concessão ao MME. CHESF recorreu e processo encontra-se em análise pela Diretoria.
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	30/09/2018	30/08/2018	Sim	-1	252,5	1800	SE N. Iguaçu: obras no setor de 500 kV concluídas LT Taubaté – Nova Iguaçu: liberadas obras na área do COMAR e DC-MUN-RJ. Em andamento lançamento final dos cabos. Avanço físico geral: 89% . Em execução programação desligamentos pelo ONS para intervenção no seccionamento.
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	31		CHESF solicitou à ANEEL análise de reequilíbrio econômico – financeiro da concessão. ANEEL emitiu RFT e recomendou a Caducidade da concessão ao MME. CHESF recorreu e processo encontra-se em análise pela Diretoria.
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		360	Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	01/07/2019	20/12/2018	Sim	-6	40	400	LT: Mobilização da contratada em 26/01/2018. Risco de novo embargo judicial. Chesf solicitou ao MME Bloqueio Minerário definitivo. SE Messias: Mobilização realizada em 19/02/2018. Em estudo com a contratada energização provisória da LT ("fly-tap") até Ago/2018. SE Maceió II: Mobilização realizada em 19/02/2018. Previsão de conclusão para Maio/2018.
1294	T2012-060-B	SE	SE Jaboatão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	30/07/2018	08/04/2018	Sim	-4	28	300	Seccionamento LT: Em construção, com previsão de término em Mar/2018. SE: Comissionamento iniciado em Nov/2017. Conclusão para Abr/2018.
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	30/12/2018	30/12/2018	Não	0	9,4		Obras priorizadas e reprogramadas para 2018. Início previsto para 15/08/2018.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0	20		Em fase de elaboração de projeto e aquisição de equipamentos. Início de obras previsto para abr/2018 . Liberação fundiária: dificuldades na travessia de condomínios residenciais, em área urbana valorizada, com necessidade de ações judiciais. Ações deverão ser ajuizadas até mar/2018 .



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	1,3	300	LT: Construção iniciada. Previsão de conclusão para mar/2018. SE N.Sª do Socorro: Em comissionamento. SE Poções: Obras paralisadas. Negociações com ABB para reforma dos módulos PASS e realização de trabalhos com linhas energizadas.
1344	T2012-057-C	SE	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	1	200	Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado – Itajibá. Previsão de 10 meses de obras.
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0	0,8		Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Previsão de 8 meses de obras.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	31/01/2019	10/06/2018	Sim	-8		55	Em fase de obras civis
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	31/01/2019	10/06/2018	Sim	-8		39	Em fase de obras civis
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	31/05/2020	31/05/2020	Não	0	408		Removido impedimento de terceiros (Abengoa) para a conclusão e energização. Alteração na Data de Tendência conforme recomendação do CMSE na reunião de 06/09/2017.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró	CHESF	23/05/2012	01/09/2020	29/05/2019	Sim	-15	192		LT: Obras não iniciadas. OIS depende da ASV e IPHAN. Previsão de ASV até mar/2018 . Liberação fundiária em andamento, com previsão de conclusão em Mar/2018 . Previsão de 10 meses de obras. SE: Em fase de retirada de pendências encontradas no comissionamento.
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	01/11/2019	31/01/2019	Sim	-9	110		LT: OIS emitida em 20/02/2018 . Prazo estimado de 10 meses de construção. Em processo de liberação fundiária (avanço 73% de torres liberadas), com dificuldade em obter liminares. SEs: Entradas de Linha concluídas em 24/11/2017 .
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para jan/2018 .
1438	T2013-068	LT	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/12/2019	30/04/2019	Sim	-8			Empreendimento paralisado devido ao Contingenciamento financeiro da Chesf.
1439	T2013-069	LT	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/09/2019	30/12/2018	Sim	-8		50	Empreendimento paralisado devido ao Contingenciamento financeiro da Chesf.
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	28/06/2019	29/06/2019	Sim	0			Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/01/2020	18/02/2019	Sim	-11		50	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	31/07/2018	31/07/2018	Não	0,0		100	Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento em consequência da caducidade da MGF. Em fase de obras civis.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	14/10/2018	14/10/2018	Não	0		25	Assinado contrato de ampliação da SE em jul/2017. Previsão de reinício de obras em mar/2018 .
1467	T2013-097	SE	SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	31/01/2019	30/05/2018	Sim	-8		750	Início de obras em jan/2018 . Em fase de obras civis, com avanço físico de 10% .
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para mar/2018 .
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/12/2018	01/09/2018	31/08/2018	Sim	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial. Início de obras previsto para jan/2018 .



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	27/04/2018	27/04/2018	Não	0			Licença Municipal de Instalação com Pré-Operação Nº LMI 001826.2018 recebida em 06/03/2018. Desmontagem da GIS desativada com término previsto para abril/2018. Processo para emissão dos TLs para os vãos energizados em andamento.
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	31/03/2018	30/04/2018	Sim	1,0	234	400	Escopo SE 230/138kV Rio Grande II, SE 500/230kV Barreiras II, LT 230kV Barreiras - Rio Grande II, LT 230kV Barreiras II - Rio Grande II, e Seccionamento da LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa. Obras concluídas exceto o seccionamento LT 230kV Barreiras - Bom Jesus da Lapa, onde faltam instalar alguns equipamentos.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II - Bom Jesus II e Bom Jesus II - Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	31/08/2018	31/08/2018	Não	0,0	295	450	Escopo LTs 230kV Gilbués II - Bom Jesus II e Bom Jesus II - Eliseu Martins, SE 500/230/69-13,8kV Gilbués II (novos setores de 230 e 69kV), SE 230/69kV Bom Jesus II, e SE 230/69kV Eliseu Martins (CE). Obras concluídas exceto o painel de intergace com a Chesf e o sistema de comunicações.
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/10/2020	30/10/2020	Não	0	657	90	Trecho Rio Branco / Feijó: Edital para recontração da empreiteira relançado em Jun/2017 e suspenso em Nov/2017 por decisão judicial. Prazo estimado de 24 meses para construção. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Plano de trabalho aprovado; Em andamento estudo da Componente Indígena - ECI, incluindo a TI Colônia 27, com previsão de envio a Funai até Jun/2018. SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó.
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	30/03/2019	30/03/2019	Não	0	205	30	LT: Mobilização do canteiro de obras iniciada em 01/03/2018. SE: obras já concluídas. Necessidade de empréstimo ponte e emissão de debêntures de longo prazo para continuidade das obras. Em negociação pela FOTE, com previsão até Mai/2018.
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/11/2019	30/09/2019	Sim	-2,0	40	300	Em fase inicial do licenciamento, com requerimento de LP previsto pra Ago/2018 . EIA/RIMA em elaboração. Previsão de início das obras para Mar/2019, com prazo estimado de 7 meses de construção. As demais atividades relacionadas ao circuito 2 dependem da obtenção de financiamento.
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	15/12/2019	15/12/2019	Não	0		50	Data mantida. Em fase de aquisição de equipamentos. Transformadores TR-1 e TR-2 energizados em 28/05/2017 . Início de obras previsto para set/2018.
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/03/2019	26/03/2019	Não	0		50	Em fase de elaboração de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jul/2018 .
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/01/2019	03/10/2018	Sim	-3		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018 .
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	17/02/2019	17/02/2019	Não	0		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jul/2018 .
1560	T2014-044	SE	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão - Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			LI emitida em 12/01/2017 .
1570	T2014-054	LT	LT Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1	MARIANA	02/05/2017	10/05/2019	10/05/2019	Não	0			Obtida LP no COPAM em 21/02/2017 . LI e ASV previstas para abr/2018 . Início de obras previsto para jun/2018.
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0		150	Ainda não foi firmado o contrato para a execução das obras devido às restrições financeiras da TDG. Chesf não tem previsão de conclusão para esse empreendimento.
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	30/04/2018	30/05/2018	Sim	1,0			Atraso na licitação das obras devido a recurso impetrado por proponente quanto a habilitação de outra empresa. Obras iniciadas em 16/10/2017 . Avanço físico de 35% .



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	FURNAS	10/04/2017	19/03/2019	19/03/2019	Não	0,0		400	Abertura dos preços reprogramada para Abr/2018, em função de falta de recursos financeiros. Previsão de início de obras em mai/2018 .
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	31/03/2019	31/03/2019	Não	0	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 86% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 58% . Obras paralisadas temporariamente por problemas de financiamento. Financiamento: 1ª parcela liberada em Dez/17 (R\$ 705 milhões); 2ª parcela liberada em Mar/18 (R\$ 138 milhões); previsto de emissão de debêntures de infra estrutura em Jun/2018.
1602	T2014-075-B	CE	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/07/2018	14/07/2018	Não	0,0			Início de obras em 10/08/2016. Andamento físico de 41% . Obras paralisadas temporariamente por problemas de financiamento. Previsão de retomada das obras em abr/2018 .
1603	T2014-075-C	CE	CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	31/03/2018	14/04/2018	Sim	0,5			Início de obras em 14/04/2016. Obras paralisadas temporariamente por problemas de financiamento. Obras retomadas em fev/2018 . Andamento físico de 84% .
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	31/03/2019	31/03/2019	Não	0	399		LI/ASV emitidas em jan/2016. Obras iniciadas em abr/2016. Obras paralisadas temporariamente por problemas de financiamento. Obras retomadas em jan/2018. Avanço físico de 65% . Dificuldades na liberação fundiária: avanço geral de 88,92%; 0,11% em negociação; 10,55% judicializadas; e 0,42% não negociadas.
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	30/12/2018	30/12/2018	Não	0	280	1200	SE Fernão Dias: terraplanagem concluídos em 29/04/2017. Fundações em andamento, com avanço de 11%. Montagem também iniciada. LT Araraquara - Fernão Dias: Obras paralisadas temporariamente por problemas de financiamento. Obras retomadas em jan/2018. Avanço físico de 55% . Dificuldades na liberação fundiária: avanço de 91%. 7% judicializadas e o restante ainda não negociado.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2º e 3º ATr)	GENEBRA	14/05/2018	31/03/2019	31/03/2019	Não	0		2400	Início de obras em 14/07/2016. Andamento físico de 35% . Obras paralisadas temporariamente por problemas de financiamento. Previsão de retomada em abr/2018 .
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0	40	675	Emitido "não-óbice" pela FUNAI em 16/12/2016 . LP emitida em 04/04/2017 . LI prevista para dez/2018 . Início de obras previsto para jun/2019 .
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016 . SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	25/04/2018	25/04/2018	Não	0			Projeto em elaboração. Contrato assinado em 26/05/2017 . Obras civis em ritmo normal. Montagem de equipamentos iniciada. Avanço físico de 58% .
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para mai/2018 .
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	18/02/2019	27/03/2019	Sim	1		1650	Atraso no processo licitatório. Contrato assinado em Dez/2017. Mobilização iniciada em Jan/2018. Previsão Mar/2019 .
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	26/05/2018	30/07/2020	30/07/2020	Não	0			Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Edital suspenso em Set/2017 para adequação da documentação. Processo de licitação foi reaberto em Nov/2017 e as propostas foram entregues em Jan/2018. Assinatura prevista para início de Mar/2018..
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		450	Em processo de renegociação dos contratos. Isolux avalia viabilidade de execução do empreendimento. Início de obras para mar/2018 .



Data **21/03/2018** RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	03/01/2019	03/01/2019	Não	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores. Em fase de aquisição de materiais. Previsão de 5 meses de obras. Início de obras previsto para jul/2018 .
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/04/2018	22/04/2018	Sim	0			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 40% .
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	21/04/2019	21/04/2019	Não	0			Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018 .
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0			Atendimento ao Tramoeste. Necessidade de compatibilização com as obras da Equatorial. Previsão de emissão de nova REA para Equatorial Energia e cancelamento desta.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	30/12/2019	30/12/2019	Não	0		180	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	31/01/2019	28/02/2019	Sim	1		200	Empreendimento não priorizado pela CHESF. Em fase de projeto. Previsão de 10 meses de obras. Há necessidade de renegociação com a contratada. Início de obras previsto para abr/2018 .
1661	T2015-017	SE	SE Igarorã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	01/02/2020	31/01/2019	Sim	-12		750	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de 9 meses de obras. Início de obras previsto para abr/2018 .
1662	T2015-018	SE	SE Ibiçara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0		300	Retomado conforme decisão da Diretoria Executiva da Chesf. Previsão de 9 meses de obras. Início de obras previsto para mar/2018 .
1667	T2015-023	SE	SE GUAÍBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	15/04/2018	15/04/2018	Não	0		50	Obra contratada em nov/2016 e iniciada em 04/04/2017 . Fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 93% .
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	01/11/2018	15/03/2019	Sim	4			Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo está em andamento. Previsão de 10 meses de obras. Previsão de início de obras para mai/2018 .
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	23/02/2020	23/02/2020	Não	0			O cronograma do empreendimento foi atualizado em jul/2017, com a publicação da REA 6512/17 (que retifica a REA 5319/15). Início de obras previsto para set/2019 .
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	18/03/2018	Sim	-4		83	Obras iniciadas em 05/03/2016. Em comissionamento. Avanço físico de 98% .
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ouroândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0	357		LI e ASV emitidas em 03/05/2017 . Obras iniciadas em 04/05/2017 . Fundações iniciadas em 15/05/2017 e montagem em 01/07/2017. Depende de acesso na SE Gilbués, autorizada à SPTTE pela REA 6069/2016. Avanço físico de 77% .
1682	T2015-036-B	LT	LT Igarorã - Pindaí	MACEDO	27/03/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0			Dificuldades com licenciamento do Inema. Em 07/07/16 INEMA dispensou o licenciamento das SEs Igarorã III e Pindaí II. Para a linha de transmissão, LP emitida em 17/07/2017 . LI e ASV previstas para: mar/2018 . Empreendedor prevê possível impacto no cronograma do empreendimento devido aos atrasos no licenciamento.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	31/08/2021	31/08/2021	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de contratos e aquisição de materiais e equipamentos.
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de contratos e aquisição de materiais e equipamentos.
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de contratos e aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de 18 meses de obras. Início previsto para set/2018 .
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	31/03/2018	30/04/2018	Sim	1	356		LT: Emitida LI e ASV para todos os trechos. Todas as fundações concluídas. Liberadas todas as estruturas antes embargadas. Necessidade de autorização de supressão distribuída em 60 km para lançamento de cabos. SEs: Obras concluídas, aguardando interligação em fibra-óptica para efetuar ensaios de proteção e comissionamento final.



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Não foram apresentadas propostas à Chamada Pública para nova composição de SPE. Eletrosul publicou em 05/03/2018 nova Chamada Pública repasse de 100% do Lote E, com prazo até 26/03/2018 . Empreendimento considerado " SEM PREVISÃO " a partir da reunião de out/2017.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Não foram apresentadas propostas à Chamada Pública para nova composição de SPE. Eletrosul publicou em 05/03/2018 nova Chamada Pública repasse de 100% do Lote E, com prazo até 26/03/2018 . Empreendimento considerado " SEM PREVISÃO " a partir da reunião de out/2017.
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/08/2018	18/06/2018	Sim	-2		100	Início de obras em fev/2018 . Em fase de fundações e obras civis. Avanço físico de 19% .
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0		200	Início de obras previsto para set/2018 . Previsão de 5 meses de obras.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Início de obras previsto para mar/2019 . Previsão de 3 meses de obras.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	30/05/2020	30/05/2020	Não	0,0			A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. Atrasos devido ao processo de licenciamento junto ao IBAMA.
1700	T2015-050		SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0		450	Obras iniciadas em 18/05/2017 . Em obras civis e montagem eletromecânica, com avanço de 54% .
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	326	1344	Licenciamento ambiental - LTs: Emitida LI para Grupo DEMA - A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016. Licenciados 12 dos 22 processos abertos. Licenciamento ambiental - SEs: Autorizações emitidas para todas, com exceção da SE Osório 3. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: aprovado pela ANEEL pelo Despacho 3.577/2017 em 24/10/2017 . Aceita a participação da Eletrosul com 31% no novo consórcio.
1704	T2015-054	SE	COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV	ELETRONORTE	26/05/2019	30/03/2018	30/03/2018	Não	0,0			Eletronorte prevê antecipação de 16 meses em relação ao Ato Legal. Concluídas as Entradas de Linha p/ Várzea Grande, Barro Duro - C1 e Barro Duro - C2.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	3		IDEM 1702
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0			Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0		150	Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Obras iniciadas em fev/2018 .
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	30/11/2019	27/02/2019	Sim	-9		150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de 11 meses de obras. Previsão de início de obras em mar/2018 .
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0		450	ETN necessita de assinatura de CCT com geradores para iniciar processo e atividades das obras. A Empresa já enviou as minutas mas não recebeu manifestação dos geradores até o presente momento. Data postergada para 30/12/2020.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	30/12/2019	20/12/2018	Sim	-13		100	Obras iniciadas em 15/02/2018 . Fase de fundações, com avanço físico de 6% . Previsão de 10 meses de obras.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0		600	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Fase de Projeto Básico.



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0			Em fase de licenças e autorizações. Início de obras previsto para jul/2018 .
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	20/12/2019	20/12/2019	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	30/04/2019	30/04/2019	Não	0			Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em dez/2018 .
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	01/06/2019	30/09/2018	Sim	-8			Postergação devido à revisão dos prazos de contratação das obras. Previsão de início de obras em mar/2018 . Duração estimada de 4 meses .
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVA, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/12/2018	30/12/2018	Não	0,0			Atraso devido à suspensão do contrato pelo Tribunal de Contas do Parana. Cronograma revisado. Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para mar/2018 .
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	30/04/2018	21/07/2018	Sim	3		200	Prazos alterados por meio da REA 5.994 de 23.09.16 - Recurso administrativo apresentado pela Eletronorte. Obras iniciadas em 11/07/2017 . Avanço físico de 80% .
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0			Previsão de início de obras em set/2019.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	30/12/2019	25/10/2019	Sim	-2			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para dez/2018
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em 27/11/2017 . Avanço físico de 55% .
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	31/01/2019	01/07/2018	Sim	-7		200	Obras iniciadas em 03/10/2017 . Fase de fundações e montagem eletromecânica. Avanço físico de 52% .
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	30/03/2019	31/05/2019	Sim	2			Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para ago/2018 .
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	30/05/2018	29/04/2018	Sim	-1			Obras iniciadas em 22/05/2017 . Fase de montagem eletromecânica e lançamento de cabos. Avanço físico de 89% .
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituçu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade . Criado grupo de trabalho de planejamento para avaliar alternativas. Empreendimento considerado "SEM PREVISÃO" a partir da reunião de set/2017.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0			Previsão de início de obras em out/2019.
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0			Obras iniciadas em 07/08/2017 . Fase de fundações e montagem eletromecânica. Avanço físico de 75% .
1747	T2016-015	SE	SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.	ELETRONORTE	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	Não	0		100	Obras iniciadas em 16/10/2017 . Iniciadas fundações. Avanço físico de 62% .
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0			IDEM 1702
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osório 3 /Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	66		IDEM 1702
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	125		IDEM 1702
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0	558		IDEM 1702
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0	5096	7868	LP emitida em 23/02/2017. LI emitida em 10/8/2017 . Protocolada carta ao IPHAN em Resposta aos Ofícios 170/171/172/173/IPHAN em 16/05/2017. Emitidas anuências da FCP e SVS . Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio – Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, enviada à ANEEL pelo ONS deverá entrar em pauta de reunião de Diretoria.



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	01/10/2020	30/08/2019	Sim	-13			Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	28/06/2019	28/06/2019	Não	0			Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jan/2019 .
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	30/12/2018	30/12/2018	Não	0,0			Atraso devido à suspensão do contrato pelo Tribunal de Contas do Paraná. Cronograma revisado. Em fase de Projeto Básico. Início de obras previsto para mar/2018 .
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	01/03/2020	06/12/2018	Sim	-15		100	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	30/08/2018	30/08/2018	Não	0			Obras iniciadas em 09/04/2017 . Fase de montagem e lançamento de cabos. Avanço físico de 72% .
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0			Em fase de projetos. Previsão de início e obras em set/2018 .
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	30/09/2018	30/09/2018	Não	0	158		LP emitida em 30/01/2017. LI emitida em 05/06/2017. Obras iniciadas em 11/09/2017 . Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 42% .
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	07/02/2019	30/07/2018	Sim	-6		400	Data Ato Legal mantida. Obras iniciadas em dez/2017 . Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 55% .
1790	T2016-045	SE	SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	11/08/2018	11/08/2018	10/08/2018	Sim	0,0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Obras iniciadas em jan/2018 . Fase de fundações e montagem eletromecânica.
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estreito	BMTE	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	Não	0			Emitida nova REA (nº 6.262 em 28/04/2017), com prazo de 12 meses para conclusão. Obras iniciadas em 17/05/2017 . Obras do barramento simples (barramento sul) tem previsão de conclusão até o final de outubro. Configuração completa com previsão para abr/2018. Avanço Físico de 94% .
1794	T2016-049	SE	SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	31/05/2020	31/05/2020	Não	0			Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016. Justiça do DF não concedeu efeito suspensivo ao ato autorizativo. Obras ainda não iniciadas pela SPTE.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/08/2018	Sim	-8	83		LI emitida em 24/04/2017 . Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Previsão de início de obras para mar/2018 .
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	22/03/2017	31/05/2020	31/05/2020	Não	0			Autorizada pela REA 6260/2016, de 28/03/2017. Obras ainda não iniciadas pela SJTE.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	150,00	720	LP emitida em 02/10/2017 . Previsão de LI para 27/04/2018. Previsão de início de obras em jul/2018.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETRONORTE	12/03/2018	12/03/2018	20/08/2019	Sim	18			Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para fev/2019 .
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0		83	Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jan/2018 .
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	Mobilização adiada devido a dificuldades de negociação com a contratada. Previsão de início de obras em abr/2018 .
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	31/01/2019	23/12/2018	Sim	-1		400	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para mar/2018 .
1810	T2016-064	SE	SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV	CHESF	05/10/2018	31/01/2019	30/06/2018	Sim	-7		67	Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Obras iniciadas em 13/09/2017 . Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 45% .
1811	T2016-065	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	20/01/2019	30/12/2019	29/12/2019	Sim	0		67	Novo prazo de conclusão conforme Plano de Negócios 2017-19 aprovado em reunião do Conselho de Administração em 02/02/2017.
1814	T2016-068	SE	SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf. Obras iniciadas em 01/11/2017 . Fase de fundações. Avanço físico de 10% .



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1815	T2016-069	SE	SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabeçamento da LT 230 kV Funil - Poções II.	AFLUENTE	06/03/2019	06/03/2019	28/04/2019	Sim	2			Início de obras previsto para jun/2018 . Duração prevista de 12 meses .
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	16/11/2019	20/02/2019	Sim	-9		100	Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para abr/2018 . Previsão de 10 meses de duração.
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	30/01/2019	30/01/2019	Não	0	355.0		LP emitida em 10/02/2017. LI emitida em 11/05/2017. ASV emitida em 02/06/2017. Início de obras em 01/09/2017 . Fase de fundações e montagem de estruturas. Avanço físico de 37% .
1832	T2016-084	SE	SE São Simão - Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GER	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	Não	0			Início de obras previsto para jul/2018 .
1850	T2017-002	SE	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	26/11/2019	20/12/2018	Sim	-11			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para abr/2018 . Previsão de 10 meses de duração.
1851	T2017-003	SE	SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Não	0	150		Início de obras previsto para jun/2018.
1852	T2017-004	SE	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	26/11/2019	24/12/2018	Sim	-11			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 20/09/2017 . Início de obras previsto para jul/2018 .
1854	T2017-006	SE	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV - 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0		150	Início de obras previsto para mai/2018.
1855	T2017-007	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 10/08/2017 . Início de obras previsto para mar/2019 .
1856	T2017-008	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC2).	FURNAS	04/04/2020	04/04/2020	04/04/2020	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 10/08/2017 . Início de obras previsto para mar/2019 .
1857	T2017-009	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 10/08/2017 . Início de obras previsto para mar/2019 .
1858	T2017-010	SE	SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar	INTESA	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 24/07/2017 . Início de obras previsto para mar/2018 .
1859	T2017-011	SE	SE Miracema 500 kV - reator reserva de barra	INTESA	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 03/08/2017 . Início de obras previsto para fev/2018 .
1860	T2017-012	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 03/08/2017 . Início de obras previsto para out/2018 . Previsão de antecipação de 8 meses .
1861	T2017-013	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 03/08/2017 . Início de obras previsto para out/2018 . Previsão de antecipação de 8 meses .
1862	T2017-014	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVAr	FURNAS	26/11/20	26/11/2020	26/11/2020	Não	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para jul/2019.
1863	T2017-015	SE	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVAr	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para set/2019.
1864	T2017-016	SE	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Não	0			Instalação do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para jul/2019.
1865	T2017-017	SE	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	27/10/2019	24/12/2018	Sim	-10			Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para jul/2018 .
1866	T2017-018	LT	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi - S. da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	27/10/2019	19/12/2018	Sim	-10			Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi - Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para ago/2018 .
1867	T2017-019	LT	LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2	CELG-GERTRAN	30/06/2018	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	11		LI e ASV emitidas em 17/05/2017 . Fundações iniciadas em 10/01/2017 . Avanço físico do empreendimento de 90% . LO solicitada em 14/03/2018 .



Data 21/03/2018 RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1869	T2016-100	SE	SE 230/138 kV Onça Puma	OURILANDIA DO NORTE	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	Não	0		200	Emitida LI (LOC) pela SEMAS/PA 10/08/2017. Iniciada terraplanagem na área, prevista para conclusão até 30/09/2017. Obras iniciadas em 20/10/2017. Fundações com avanço de 70%.
1870	T2017-021	SE	Uruguiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	Não	0			Projeto básico concluído. Processo de compras iniciado em 21/08/2017. Início de obras previsto para mai/2018.
1872	T2016-102	LT	LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana	CANARANA	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	Não	0	275	240	Emitida LI e ASV em 30/01/2017. Obras iniciadas em 22/03/2017, com avanço físico de 80%. Previsão de antecipação de 24 meses.
1874	T2017-023	LT	LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	09/02/2022	09/02/2022	01/06/2021	Sim	-8	590		Previsão de LP para dez/2018. Previsão de LI e ASV para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020.
1875	T2017-024	LT	LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	09/02/2022	09/02/2022	01/06/2021	Sim	-8	257		Previsão de LP para dez/2018. Previsão de LI e ASV para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020.
1876	T2017-025	LT	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	09/02/2022	09/02/2022	01/06/2021	Sim	-8	330		Previsão de LP para dez/2018. Previsão de LI e ASV para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020.
1890	T2016-103	LT	LT 500 kV Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3	PARANAITA	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Não	0	1005		LP obtida em fev/2017. LI e ASV obtidas em jun/2017. Obras iniciadas em jun/2017. Fase de fundações e montagem de estruturas, com avanço físico de 44%.
1900	T2016-106-B	LT	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL-GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0	16	300	LP obtida em mai/2017. LI obtida em out/2017. LT: em andamento desmontagem da linha aérea (95%) e construção da rede de dutos (12%). SEs: execução das fundações. Avanço físico das obras: 53%.
1901	T2016-106-C	SE	SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA	COPEL-GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0		300	LP obtida em fev/2017. LI obtida em ago/2017. Execução da Subestação e seccionamento em 21 meses após a Licença de Instalação. Avanço físico das obras: 37%.
1902	T2016-106-D	LT	LT 230 kV Baixo Iguaçu - Realeza	COPEL-GT	04/04/2021	04/09/2019	04/09/2019	Não	0	38		LI obtida em jun/2017. LT: Execução da linha e das subestações em até 16 meses após a Anuência do Iphan para LI. Avanço físico das obras: 35%.
1903	T2016-106-E	SE	SE 230/138 kV Andará Leste - 2 x 150 MVA	COPEL-GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0		300	LP obtida em mai/2017. LI obtida em out/2017. SE Andará: terraplanagem concluída em ago/2017; em andamento fundações (abr/2018).
1909	T2017-038	LT	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	09/02/2022	09/02/2022	01/06/2021	Sim	-8	251		LP prevista para dez/2018. LI e ASV prevista para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020.
1910	T2017-039	LT	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G. do Ouro II	EQTLT02	09/02/2022	09/02/2022	01/06/2021	Sim	-8	213		LP prevista para dez/2018. LI e ASV prevista para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020.
1912	T2017-041	LT	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	09/02/2022	09/02/2022	01/06/2021	Sim	-8	376		LP prevista para dez/2018. LI e ASV prevista para jun/2019. Início de obras previsto para jan/2020.
1922	T2017-049	SE	SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar	IE ITAQUERÊ	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	Não	0			Considerada a data do ato legal. Empreendimento visa melhorar o desempenho sistêmico em contingência, controle de tensão e estabilidade na integração com o bipolo do Madeira. Em fase de projetos.
1937	T2017-057-B	LT	SE Rurópolis - Compensador Síncrono	EQTLT08	21/07/2022	28/05/2019	28/02/2019	Sim	-3			Contratado equipamento em set/2017. Previsão de entrega em 13 meses. Possibilidade de energização em dez/2019.
1938	T2017-057-C	LT	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	21/07/2022	28/02/2019	28/02/2019	Não	0	61,0		Previsão de antecipação da LI para abr/2018. Possibilidade de conclusão em dez/2018.
1939	T2017-057-D	LT	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	21/07/2022	29/03/2020	29/03/2020	Não	0	188,0		Previsão de antecipação da LI para abr/2018. Possibilidade de conclusão em jun/2019.
1959	T2017-070	SE	SE CAMPOS - substituição do TR2	FURNAS	22/06/2020	30/06/2018	30/06/2018	Não	0			As datas previstas encontram-se no futuro porque não é possível programação retroativo. Mas as atividades encontram-se concluídas. Avanço físico de 80% no SIGET.



Data 21/03/2018 **RESULTADO DA 3ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018**

Nr. Emp.	SIGET	Tip o	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
2003	T2017-101	SE	SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão.	CTEEP	22/12/2019	18/11/2018	18/11/2018	Não	0			Fase de projeto e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jul/2018 .
2004	T2017-102	SE	SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA.	CTEEP	22/04/2019	01/11/2018	01/11/2018	Não	0			Fase de projeto e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jul/2018 .
1967	T2017-076A	SE	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	Z2	11/08/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não	0	6,0	200	Fase de projeto e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jul/2019.
1968	T2017-076B	SE	SE Boa Esperança II	Z2	11/08/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não	0		400	Fase de projeto e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jul/2019.
1969	T2017-076C	SE	SE Teresina II	Z2	11/08/2021	11/08/2021	11/02/2021	Sim	-6		300	Fase de projeto e aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jul/2019.
1975	T2017-081-B	SE	SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	28/02/2021	Sim	-18			Projetos concluídos. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para fev/2019.
1976	T2017-081-C	SE	SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	28/02/2021	Sim	-18			IDEM 1975
1977	T2017-081-D	SE	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	28/02/2021	Sim	-18		200	IDEM 1975
1978	T2017-081-E	SE	SE 230/138 kV Jaru	GUAPORÉ	11/08/2022	11/08/2022	28/02/2021	Sim	-18		50	IDEM 1975

Nota: todos os demais empreendimentos, constantes no SIGET, que não foram destacados nesta relação, encontram-se com previsão de Data de Tendência igual à do Compromisso Legal