



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	198	0	LI e ASV obtidas em 06/12/2016. 40% das torres liberadas para construção. CHESF solicitou à ANEEL reconhecimento de exclusão de responsabilidade buscando reequilíbrio econômico – financeiro da concessão, motivada pela impossibilidade de obter a LI no traçado original. Longo tempo de atraso levou à rentabilidade negativa do Projeto.
590	T2000-198	SE	SE Mascarenhas de Moraes	FURNAS	23/05/2010	15/04/2018	30/06/2018	Sim	2,5	0	400	FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL . Furnas informou que deverá recorrer à ANEEL . Pendência para a SCT avaliar.
617	T2000-224	LT	Secc. LT Embu Guaçu - Baixada Santista 345 kV	CTEEP	17/03/2011	31/12/2009	31/12/2009	Não	0,0	15	0	Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. SFE projeta 03/07/2020 .
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II e SE Teixeira de Freitas II 230/138 kV	CHESF	16/04/2010	19/04/2019	19/04/2019	Não	0,0	152	100	SE Eunápolis: obras concluídas. LT: Cronograma de conclusão está de acordo com o novo plano de obras 2018-2022 da CHESF. Empreendimento teve avanço de 12% no último mês. SFE projeta a data para 19/04/2019
787	T2009-174	SE	SE MASCARENHAS DE MORAES - 2º banco de AT de 3 x 133,3 MVA	FURNAS	15/06/2011	30/07/2018	30/11/2018	Sim	4,1	0	400	Contrato anterior rescindido por baixo desempenho e irregularidades trabalhistas. Em andamento processo de recontração. Liberado ATR com a conclusão da SE Campos. Avanço Físico de 55% .
808	T2009-156	LT	LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	01/09/2019	01/09/2019	Não	0,0	0	0	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	LT 230 kV BANABUIÚ – RUSSAS II - recapitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	01/07/2019	01/07/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
847	T2009-124	SE	SE TEIXEIRA DE FREITAS II - 2º TR 230/138 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	0	100	Atrasado devido ao baixo desempenho da empreiteira . Avanço Físico 25%. Depende da energização da LT Eunápolis - Teixeira de Freitas C2.
851	T2009-120	SE	SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	28/07/2019	28/07/2019	Não	0,0	0	100	Postergada devido a baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC), na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA.
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,0	152	0	Comentários incluídos no item 643. Previsão de retomada das obras em 01/12/2017. Liberação fundiária concluída. SFE projeta 09/11/2018 .
924	T2009-225-A	LT	LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	96,7	300	Propostas da licitação foram recebidas em 13/03/2018. Em fase de contratação com previsão de assinatura do contrato até maio/2018. Prazo estimado de 10 meses de construção. Liberação Fundiária: 49%. Previsão para emissão da LI: Agosto/18.
1007	T2010-048	SE	SE BANABUIÚ - 1º transformador trifásico 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0,0	0	100	Obras paralisadas em 04/10/2014. Data mantida para 30/06/2018 em face contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 11 meses em relação à previsão de dez/2016.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1019	T2010-058-A	LT	LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2	TDG	12/05/2012	31/12/2021	31/12/2021	Não	0,0	36	0	LT: obras paralisadas. restam 22 pendentes de liberação judicial. TDG busca negociação direta com proprietários. Contrato com a empreiteira momentaneamente suspenso. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle de força. Aguarda retomada da LT. Chesf considera a data de conclusão indefinida .
1022	T2010-060	LT	LT 230 kV Mascarenhas - Linhares; SE Linhares 230/138 kV - 150 MVA	FURNAS	12/07/2012	24/06/2018	24/06/2018	Não	0,0	99	150	LO solicitada em 9/2/2018 com previsão de emissão pelo órgão licenciador em maio/18. SE em comissionamento. Previsão de energização: 24/06/2018, com as obras complementares concluídas até 30/08/2018. Avanço físico: 85%
1042	T2010-073	LT	LT 69 kV Pituáçu - Matatu C1/C2 - seccionamento na SE Narandiba	CHESF	24/11/2012	30/12/2020	30/12/2020	Não	0,0	1	0	Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 15 meses em relação à previsão de dez/2016.
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV - Subestações	COPEL GT	06/10/2012	15/06/2018	15/06/2018	Não	0,0			Subestações em comissionamento. Entrada em operação comercial condicionada a entrada em operação da Linha (T2010-077-B). DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE : 15/06/2018
1059	T2010-086	SE	Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II	CHESF	28/02/2013	01/11/2019	01/11/2019	Não	0,0	40	0	LT: Previsão de emissão de OIS em 01/03/2017, dependendo da liberação fundiária. Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária. SE: Obra não iniciada. Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16. Previsão de retomada dos serviços em 01/03/17 . Prazo de construção: 10 meses . Obras postergadas devido o contingenciamento financeiro. Postergada por mais 11 meses em relação à previsão de dez/2016.
1094	T2011-025	LT	LT Palhoça / Jorge Lacerda A (Secc. na SE Garopaba)	ELETROSUL	20/12/2015	31/08/2018	31/08/2018	Não	0,0			A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento. Necessário definição do terreno por parte da Celesc.
1099	T2011-031	SE	SE Cauípe (3º TR 230/69 kV)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0,0	0	100	Empreendimento não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço Físico de 73%.
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	30/12/2018	30/12/2018	Não	0,0	0	0	Atraso da data de energização devido a problemas do novo processo licitatório, com necessidade de atualizar e ajustar o projeto básico de contratação de substituição de estruturas. sendo com isso necessário anular o processo anterior e iniciar uma nova licitação.
1130	T2011-103	LT	LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo)	COPEL GT	15/10/2012	15/05/2018	15/06/2018	Sim	1,0	5,475	0	Obras concluídas. Entrada em operação comercial condicionada a entrada em operação da Linha (T2010-077-B).
1180	T2011-149	SE	PORTO ALEGRE 13 - complementação dos módulos de conexão dos transformadores 230/13,8 kV	CEEE-GT	10/12/2017	01/06/2018	23/06/2018	Sim	0,7	0	0	Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. CEEE-GT deve agora aprovar a contratação das obras na nova configuração no Conselho de Administração.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	30	0	Empreendimento em fase de replanejamento e priorização pela Diretoria Executiva.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1195	T2011-170-A	LT	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	15/03/2019	20/12/2019	Sim	9,3	12	0	Grande parte dos materiais previstos já foram comprados, com parte da obra civil já iniciada. Continua o estudo para um novo traçado de trecho da linha devido as obras viárias na região de Porto Alegre. Fundiário em andamento. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 15/03/2019.
1196	T2011-170-B	LT	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	16/09/2018	22/12/2018	Sim	3,2	29	0	Fundações e montagem de estruturas em andamento. Está ocorrendo a análise de algratagem de projeto em trecho da LT de estrutura metálica para postes devido a área alagada durante construção da Rodovia do Parque BR-448/RS. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 16/09/2018.
1197	T2011-170-C	LT	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	27/07/2013	11/01/2019	01/12/2019	Sim	10,7	29	0	Fundiário em andamento. Grande parte dos materiais previstos já foram comprados. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 11/01/2019.
1198	T2011-170-D	SE	SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)	TESB	27/07/2013	02/07/2018	19/08/2018	Sim	1,6	4	166	Projeto Executivo finalizado. Todos os materiais previstos já foram comprados. Concluída montagem dos traços e dos módulos de GIS 230 e 69 kV. Dutos subterrâneos concluídos, sendo terminada a passagem de dutos da travessia da Av. Ipiranga. Faltando finalizar as emendas dos cabos subterrâneos. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 02/07/2018.
1200	T2011-170-F	SE	SE 230/69 kV Candelária 2	TESB	27/07/2013	19/11/2018	19/02/2019	Sim	3,0	24	166	Finalizada a terraplanagem e macrodrenagem da SE. Iniciadas as obras civis na SE (Base de equipamentos e pórticos). Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 concluído. Aguardando a emissão pelo IPHAN de resolução referente a aprovação do projeto de prospecção interventiva arqueológica. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 19/11/2018.
1201	T2011-170-G	LT	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	27/07/2013	20/06/2018	20/09/2018	Sim	3,0	32	166	Projeto Executivo finalizado. Todos os materiais previstos já foram comprados. Na SE Restinga a subestação está pronta para energização e entrada em operação dos traços de 230/69 kV e dos módulos GIS 230 Kv e 69 kV. Na SE PAL13 foi realizado o desligamento em 21 de janeiro para a adequação dos barramentos e instalação dos equipamentos. No primeiro trecho da LT Restinga - Porto Alegre 13, todas as torres estão montadas e foi concluído o lançamento de cabos condutores, para-raios e OPGW. Comissionamento finalizado. No segundo trecho da LT Restinga - Porto Alegre 13, segue o processo de liberação fundiária, continuando a negociação com os proprietários no trecho compartilhado com estruturas da CEEE-GT. Das 6 estruturas que serão implantadas, 4 foram liberadas. Na LT Restinga - Viamão 3, foi concluída a montagem das 54 estruturas da linha. Lançamento de cabos condutores e para-raios concluídos. Data projetada pela SFE com base no avanço físico do empreendimento: 20/06/2018.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1229	T2011-192	LT	LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV.	AFLUENTE T	06/03/2019	26/05/2019	23/06/2019	Sim	0,9	0	0	Publicada Resolucao Autorizativa nº 6.203, em 06/03/2017, com data de referencia para inicio dos marcos para execução dos reforços.
1254	T2012-030	LT	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/11/2018	18/11/2018	Não	0,0	24	0	Data SIGET alterada em 2 meses. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. Em fase de montagem e comisionamento. Avanço físico de 85%.
1257	T2012-033-A	LT	LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	1430	800	Continua sem previsão. Agendada reunião com a comunidade indígena para o dia 25/4/2018. ANEEL sinalizou positivamente sobre a possibilidade de reequilíbrio financeiro.
1261	T2012-036	LT	LT 230 kV Xavantes - Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	15/06/2018	15/06/2018	Não	0,0	50	0	LT: em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de TAPs. CELG solicitou alteração do arranjo dos barramentos principais na SE Xavantes (acréscimo de duas colunas e duas vigas no pórtico). Em função da necessidade adicional de fornecimentos para essa alteração o novo prazo previsto para a entrada em operação passou a ser 15/6/2018. SFE projeta a data para 15/6/2018.
1263	T2012-038	LT	LT 500 kV Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	44	0	Atividades paralisadas pela Chesf ante o contingenciamento financeiro. A Chesf irá iniciar novo processo licitatório para a contratação de empresa, visando à implantação da LT, uma vez que o contrato original teve sua vigência expirada. Aprovado no CMSE o status "sem previsão" para o empreendimento. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade .
1264	T2012-039-A	LT	LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	105	0	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Solicitação da LI/ASV depende da liberação fundiária. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade .
1265	T2012-040	LT	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV	LTTE	09/02/2014	30/08/2018	30/08/2018	Não	0,0	247	1800	SE N. Iguaçu: obras no setor de 500 kV concluídas LT Taubaté – Nova Iguaçu: Em comissionamento. Solicitada a LO. Prevista vistoria para 23 a 27/4. Avanço físico: 93%. DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 30/08/2018
1271	T2012-039-B	LT	LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	31	0	Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf, que analisa sua devolução. Processo de liberação fundiária suspenso por falta de recursos financeiro. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade .
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	360	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II 230 kV CD e SE Maceio II 230/69 kV	CHESF	10/05/2014	20/12/2018	20/12/2018	Não	0,0	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de Bloqueio Mineralógico pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016. SE Messias: obras paralisadas devido a necessidade de repactuação com ABB. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016. SFE projeta a data para 20/12/2018



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1296	T2012-062	LT	Secc.LT 230 kV Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro e adequações para conexão da SE Mirueira II.	CHESF	27/03/2014	30/12/2018	30/12/2018	Não	0,0	9	0	Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Postergada por mais 12 meses em relação à previsão de dez/2016.
1309	T2012-075	LT	Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT.	CHESF	20/08/2014	01/11/2019	01/11/2019	Não	0,0	20	0	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1342	T2012-057-B	LT	LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO	CHESF	10/05/2014	30/06/2018	30/06/2018	Não	0,0	3	300	Negociação com a ABB/TSK para realização de trabalhos com linhas energizadas (total de 6 travessias - 3 de 69 kV e 3 de 230 kV). ABB alega que não estava no contrato. SE Nossa Senhora do Socorro: em comissionamento. Data projetada pela SFE: 30/06/2018
1344	T2012-057-C	SE	SE 230/138 KV POÇÕES II	CHESF	10/05/2014	30/11/2018	30/11/2018	Não	0,0	1	200	Obras paralisadas. Em andamento negociações com a ABB para retomada das obras. Data projetada pela SFE: 30/11/2018
1351	T2012-106	LT	SE Ribeirão: Secc. LT 230 kV, Const. LT 230 kV e Inst. 2 EL 230 kV	CHESF	15/01/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0,0	1	0	Atraso devido à constituição de faixa de servidão, dependendo de regularização junto ao INCRA. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8 230/138 kV - 55 MVA)	CHESF	16/04/2015	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	55	Contrato assinado em 05/04/2017 . Prazo de execução de 14 meses . Empreendimento priorizado pela Chesf. Obras ainda não iniciadas.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6 230/69 kV - 39 MVA)	CHESF	16/04/2015	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	39	IDEM 1378
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	31/05/2020	30/06/2018	Sim	-23,2	408	0	A Transmissora informou que concluiu todas as atividades relativas ao seu contrato e alegou pendência impeditiva de terceiros para a conclusão e entrega efetiva para o SIN. Porém foram constatadas pela ANEEL pendências impeditivas próprias que estão sendo apuradas em processo de fiscalização. A adequação na SE São João do Piauí foi autorizada à SJTE por meio da REA 5988/2016, cujo prazo previsto para conclusão é 30/06/2018 , e ainda dependerá de conclusão das obras na SE Gilbués II autorizadas para a SPTe, cuja data prevista para conclusão informada pela transmissora é 30/04/2018
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraíso / Açu / Mossoró	CHESF	23/05/2012	19/04/2019	29/05/2019	Sim	1,3	192	0	LI emitida em 28/03/2018. Liberação fundiária em andamento com 93% das glebas já liberadas. SE em fase de eliminação das pendências encontradas no comissionamento. Pendente ainda emissão de ASV e portaria para prospecção no trecho Paraíso-Açu. Em andamento renegociação contratual com o consórcio construtor Multi/Incomisa/Procab com reunião prevista para o dia 17/4/18. Não foi verificado avanço físico declarado para o empreendimentos nos últimos 4 meses. CHESF requereu DUP por meio da CARTA nº 10/2018, de 1/2/2018, no entanto, em 5/3/2018 a ANEEL respondeu a CHESF solicitando complementações. SFE projeta a data para 19/04/2019



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	110	0	LT: Obras não iniciadas. Em processo de liberação fundiária (89% das glebas liberadas). Consórcio SADESUL/PROCABLE se recusou a iniciar a mobilização. Em negociação de aditivo contratual. PROCABLE está apalavrada de assumir sozinha a obra. SEs: Em fase de retirada de pendências encontradas no comissionamento Avanço físico: 47% DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 31/1/2019
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	12/05/2019	01/09/2018	01/09/2018	Não	0,0	0	0	Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1438	T2013-068	LT	LT 230 kV ACU II – ACU III C1 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	04/11/2015	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em jan/2019.
1439	T2013-069	LT	LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	04/11/2015	01/09/2019	01/09/2019	Não	0,0			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Obras paralisadas. Previsão de reinício de obras em abr/2019.
1440	T2013-070	LT	LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA.	CHESF	04/11/2015	29/06/2019	29/07/2019	Sim	1,0			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Previsão de início de obras em mar/2018.
1449	T2013-079	SE	SE Santana do Matos II - 1º e 2º transformadores 138/13,8/69 kV – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/01/2020	01/01/2020	Não	0,0	0	50	Adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR 138/69/13,8 kV, 50 MVA	CHESF	26/03/2016	30/09/2018	30/09/2018	Não	0,0	0	100	Recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento em consequência da caducidade da MGF. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	14/10/2018	14/10/2018	Não	0,0	0	25	Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado.
1467	T2013-097	SE	SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	30/05/2018	30/05/2018	Não	0,0	0	750	DMSE sugere acatar data SIGET. Data foi confirmada em reunião específica com a Eletrobras no dia 17/4/18. Avanço Físico: 80%
1477	T2014-009	LT	LT 138 kV Barra Bonita/ Botucatu - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 50 km de extensão.	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0,0	0	0	Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1478	T2014-010	LT	LT 138 kV Bariri/ Barra Bonita - CD - Reconstrução com cabo 636 MCM, 26 km de extensão	CTEEP	12/12/2018	01/09/2018	01/09/2018	Não	0,0	0	0	Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	31/08/2018	31/08/2018	Não	0,0	234	400	Falta o Seccionamento da LT 230 Kv Bom Jesus da Lapa - Barreiras na SE Barreiras II, que depende do acerto de desligamentos entre SPT, CHESF, ONS, COELBA e ENEL GREEN POWER, sem prazo definido para solução. O restante do empreendimento está em operação. Houve reunião na ANEEL no dia 13/4/18 sobre o assunto. Para a SE Gilbués II, foi autorizada à SPTE, por meio da REA 6.069, a implantação de reforços. Tais reforços incluíam a adequação do módulo geral da SE para possibilitar a conexão da SJTE. A REA 6.266, que alterou a 6.069 não modificou o prazo para conclusão do empreendimento, que era até 7/8/2017.
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	31/08/2018	31/08/2018	Não	0,0	295	450	Foram emitidos pelo ONS os TLTs em 29/3/2018, apesar de já estarem em operação desde o dia 21/2/2018. A não conclusão das obras da ATE XVI (caducidade declarada) motivou a definição de uma configuração provisória do sistema elétrico local para possibilitar a energização das instalações de 230 kV e 69 kV da SPTE. Adicionalmente, a adequação do módulo geral da subestação Gilbués II para possibilitar a conexão em 500 kV da SJTE passou a ser também de sua responsabilidade. Dessa forma, o Contrato de Concessão 015/2013 (Lote C2) não será totalmente entregue à operação, pois depende da conclusão das obras da REA 6.069/20156, cuja previsão é para 30/04/2018.
1493	T2014-020	LT	LT 230 kV Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul 230/69 kV	ELETRONORTE	29/01/2017	30/10/2020	30/10/2020	Não	0,0	657	90	Trecho Rio Branco / Feijó: LI emitida em Junho/2015. O processo para a contratação de empreiteira para construção foi suspensa por ordem judicial em 06/02/2017 e segue sem previsão. 24 meses de obra após a liberação. Aprovado pelo conselho de administração da Eletronorte em 11/05/2018 a retomada do contrato com a MAVI. Trecho Feijó / Cruzeiro do Sul: Sem LP/LI. Lançamento do edital para contratação da obra (RDC) previsto para após a LP. Em março/2018 ocorreu uma reunião entre a comunidade indígena e a Eletronorte para discutir os possíveis impactos da LT. Previsão de envio do ECI para Funai em Junho. Previsão de obtenção da LP em Janeiro/2019 SE: Edital de contratação somente após conclusão da licitação do trecho Rio Branco / Feijó. ANEEL/SCT informou na reunião que será solicitado a empresa um plano de recuperação do empreendimento, via SFE.
1494	T2014-021-A	LT	LT 230kV Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	31/03/2019	30/05/2019	Sim	2,0	205	0	Nas Ses Santo Angelo e Maçambará, o projeto executivo e o fornecimento dos equipamentos principais estão concluídos. As obras estão finalizadas, restando apenas o comissionamento. Emitida a LI para a linha em 15/1/2018. Data projetada pela SFE: 31/03/2019



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1496	T2014-021-C	LT	SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/11/2019	30/11/2019	Não	0,0	40	300	Em processo de licenciamento ambiental (LI). Continuar os processos de licitação para contratação de serviços para o licenciamento ambiental, para prospecção arqueológica e para o levantamento topocadastral. Finalizados os processos referentes aos contratos de Compartilhamento de Instalação - CCI. Painel de controle montado e finalizado. Data projetada pela SFE: 30/11/2019
1507	T2014-026	SE	ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	15/12/2019	15/12/2019	Não	0,0	0	50	A previsão de conclusão do empreendimento como um todo foi postergada devido ao atraso no Projeto Básico. Transformadores TR-1 e TR-2 energizados em 28/05/2017 .
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/03/2019	26/03/2019	Não	0,0	0	50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º Transformador 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões. Adequação de arranjo em 230 kV.	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/01/2019	03/01/2019	Não	0,0	0	50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para abr/2018.
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º Banco de Autotransformadores 230/138 kV - 3x50 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	17/02/2019	17/02/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 30/07/2017.
1526	T2014-043	LT	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe	CTEEP	09/05/2017	30/06/2018	30/06/2018	Não	0,0	0	0	Obras concluídas. CTEEP informa que restam conclusão apenas de obras de responsabilidade da Distribuidora Elektro.
1560	T2014-044	SE	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão - Marimondo, CS, 3 x 900 kcmil.	RPTE	11/04/2018	30/06/2018	31/08/2018	Sim	2,0	0	0	Data postergada para maio/18 em virtude de o ONS não dispor de informações sobre intervenção solicitada pelo empreendedor.
1561	T2014-045	LT	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	30/04/2020	30/04/2020	Não	0,0	0	0	Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferenciada de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo.
1570	T2014-054	LT	LT 500 kV Itabirito 2 / Vespasiano 2 C1	MARIANA	02/05/2017	09/09/2019	09/09/2019	Não	0,0	85	0	Atrasos devido à greve na SUPRAM-MG. Conforme órgão ambiental a data prevista para emissão da LI é ago/2017 , resultando em postergação da data de conclusão das obras em out/2018 . Concessionário estima atraso ainda maior ao se transferir licenciamento para IBAMA.
1577	T2014-061	SE	Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/03/2019	31/08/2019	Sim	5,1	0	150	Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução das obras devido às restrições financeiras da TDG.
1583	T2014-066	SE	Instalação de 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar e conexões na SE Serra da Mesa	FURNAS	10/04/2017	31/03/2019	30/06/2018	Sim	-9,1	0	0	Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para 24/01/2017.
1584	T2014-067	SE	Instalação do 4º Banco de Autotransformador monofásico (3+1R) 345/138 kV na SE Viana	FURNAS	10/04/2017	19/03/2019	19/03/2019	Não	0,0	0	400	Ocorreu atraso na contratação dos serviços de construção civil e montagem eletromecânica. Processo licitatório em fase de habilitação dos proponentes e o aditivo do contrato de CCI com a MGE em fase de assinatura.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP	GENEBRA	14/11/2017	01/12/2018	01/12/2018	Não	0,0	207	0	Obras em andamento. Avanço Físico: 61% Houve liberação em março de mais uma parcela do financiamento (138 milhões). Previsto ainda emissão de debêntures de infraestrutura para Junho/18. DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 01/12/2018
1602	T2014-075-B	SE	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP	GENEBRA	14/11/2017	01/03/2019	01/03/2019	Não	0,0	0	0	Obras em andamento. Avanço Físico: 43% Houve liberação em março de mais uma parcela do financiamento (138 milhões). Previsto ainda emissão de debêntures de infraestrutura para Junho/18. DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 01/03/2019
1603	T2014-075-C	SE	CE 300/-300 MVAR SANTA BARBARA CE1 SP	GENEBRA	14/11/2017	03/08/2018	03/08/2018	Não	0,0	0	0	Obras em andamento. Avanço Físico: 86% Houve liberação em março de mais uma parcela do financiamento (138 milhões). Previsto ainda emissão de debêntures de infraestrutura para Junho/18. DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 03/08/2018
1604	T2014-075-E	SE	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2018	14/11/2018	Não	0,0	399	0	Obras em andamento. Avanço Físico: 86% Houve liberação em março de mais uma parcela do financiamento (138 milhões). Previsto ainda emissão de debêntures de infraestrutura para Junho/18. DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 14/11/2018.
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP	GENEBRA	14/11/2017	31/12/2018	31/12/2018	Não	0,0	241	1200	Obras em andamento. Avanço Físico: 58% Houve liberação em março de mais uma parcela do financiamento (138 milhões). Previsto ainda emissão de debêntures de infraestrutura para Junho/18. DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 31/12/2018.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores)	GENEBRA	14/05/2018	27/09/2019	27/09/2019	Não	0,0	0	2400	Obras em andamento. Avanço Físico: 38% Houve liberação em março de mais uma parcela do financiamento (138 milhões). Previsto ainda emissão de debêntures de infraestrutura para Junho/18. DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 27/09/2019
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2020	Sim	12,1	0	900	Emitida LI em 21/05/2017 . Previsão de início de obras em fev/2018 .
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega - CD e SE Manoel da Nóbrega 230/88 kV e 230/138 kV	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0,0	40	675	FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Protocolo do Plano de Trabalho na FUNAI previsto para mai/2017 . Emitido "não-óbice" pela FUNAI em 16/12/2016 . LP prevista para out/2017 .



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênico Rangoni - (6+1R) x 133 MVA	ELTE	05/09/2017	05/09/2020	05/09/2020	Não	0,0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Em avaliação pela ANEEL/SCT e ELTE.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar e conexões.	FURNAS	26/01/2017	25/04/2018	11/05/2018	Sim	0,5	0	0	Contrato assinado em 26/05/2017 (consórcio Remo/Remolux), na modalidade por empreitada integral "Turn-key" Início das fundações em 02/10/2017.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	25/11/2016	31/01/2019	20/05/2020	Sim	15,7	0	83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Início de obras previsto para mai/2018.
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º Banco de autotransformadores 765/500 kV, 3x550 MVA e conexões.	FURNAS	26/07/2017	27/03/2019	27/03/2019	Não	0,0	0	1650	Contrato com empreiteira assinado em 27/12/2017 e iniciado, em fase de instalação de canteiro, elaboração de projeto executivo e aquisição dos equipamentos. SFE projeta a data para 27/03/2019
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	FURNAS	26/05/2018	30/07/2020	30/07/2020	Não	0,0	0	0	Publicado edital no dia 15/09/2017. Edital suspenso para adequação da documentação. Reabertura do processo prevista para Nov/2017.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões.	XINGU	10/04/2017	31/01/2019	19/10/2019	Sim	8,6	0	450	Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo lbama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos. Isolux avalia viabilidade de execução do empreendimento. Início de obras para mar/2018.
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo 230/69/13,8 kV - 50 MVA, ativação do trafo reserva e conexões.	CELG-GERTRAN	15/03/2017	03/01/2019	03/01/2019	Não	0,0	0	50	A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para nov/2017. Contrato assinado em 11/10/2017.
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos 230/138/13,8 kV (6x75 MVA) e conexões substituindo os atuais.	CELG-GERTRAN	15/03/2017	22/04/2018	08/07/2018	Sim	2,5	0	250	A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para ago/2018. Em fase de montagem e comissionamento. Avanço físico de 40%.
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - Instalação banco autotransformador 230/138/13,8 kV - 3x50 MVA e conexões.	CELG-GERTRAN	15/09/2017	21/04/2019	21/04/2019	Não	0,0	0	100	Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para mar/2018.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV e Interligação de Barras.	XINGU	10/10/2016	31/05/2019	19/10/2019	Sim	4,7	0	0	Atendimento ao Tramoeste. Necessidade de compatibilização com as obras da Equatorial. Previsão de emissão de nova REA para Equatorial Energia e cancelamento desta.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 180 MVA e conexões.	CHESF	20/04/2017	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	180	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - instalação do 3º transformador 230/69 kV - 200 MVA e conexões	CHESF	20/04/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	200	Empreendimento não priorizado pela CHESF. Há necessidade de renegociação com a contratada. Início de obras previsto para dez/2017.
1661	T2015-017	SE	Subestação Igaropó III - Instalação do 4º banco de ATR 500/230, de 3x250 MVA, e conexões.	CHESF	18/05/2017	01/02/2020	01/02/2020	Não	0,0	0	750	LI emitida em 24/11/2015. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para abr/2019.
1662	T2015-018	SE	Subestação Iboicoara - Instalação do 2º banco de ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA, e conexões.	CHESF	18/05/2017	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	300	Em fase de projeto executivo Início de obras previsto para dez/2017.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1667	T2015-023	SE	SE GUAÍBA 2 – Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	13/05/2018	27/05/2018	Sim	0,5	0	50	Segundo ONS, energização agendada para 13/5.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km da linha de transm. p/ 1x715,5 KCMIL.	CEEE-GT	13/07/2017	01/11/2018	01/11/2018	Não	0,0		0	Devido ao insucesso do processo licitatório, novo processo licitatório está em andamento. Previsão de início de obras para mai/2018 .
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL.	CEEE-GT	06/03/2020	23/02/2020	23/02/2020	Não	0,0		0	O cronograma do empreendimento foi atualizado em jul/2017, com a publicação da REA 6512/17 (que retifica a REA 5319/15).
1681	T2015-036-A	LT	SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II e linhas para escoamento de energia eólica.	MACEDO	27/03/2018	04/05/2018	04/06/2018	Sim	1,0	919	3600	Depende de acesso na SE Gilbués, autorizada à SPTE pela REA 6069/2016. TLT em avaliação pelo ONS (SINI). Pendente somente a LO. SFE projeta a data de 27/3, no entanto, por ser uma data já passada DMSE sugere a data de 30/05/2018 como data de tendência para esse item.
1682	T2015-036-B	LT	LT Igarorã III - Pindaí II C2/C3	MACEDO	27/03/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	100	0	Dificuldades com licenciamento do Inema. Em 07/07/16 INEMA dispensou o licenciamento das SEs Igarorã III e Pindaí II. Para a linha de transmissão, LP emitida em 17/07/2017. LI solicitada em 7/12/2017 Empreendedor prevê possível impacto no cronograma do empreendimento devido aos atrasos no licenciamento. avanço Físico de 34%. Devido a uma inconsistência na informação contida no Relatório Diferenciado da ANEEL, o DMSE considerará para todos os efeitos a data de anterior, que é 31/1/2019. Possibilidade de antecipação. SFE projeta a data para 15/05/2018.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2019	31/08/2021	31/08/2021	Não	0,0	0		Projeto básico concluído. Em fase de contratos. Início de obras previsto para mai/2018 .
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	Não	0,0	0		Obras paralisadas. Reinício previsto para jan/2019. Avanço físico de 20% .
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0		Concluído projeto básico. Início de obras previsto para set/2018.
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV - Linha de Transmissão	COPEL GT	06/10/2012	15/06/2018	15/06/2018	Não	0,0	356	0	Desembargo de estruturas nos trechos T1.2 e T1.3, que já tiveram imissão de posse. Autorização da CETESB para Supressão Vegetal de árvores isoladas em trecho de 60 km. Andamento das negociações com CETESB para emissão da LO até 30/04/2018. Instalação de cabo OPGW em trecho de 120 km pela Procable. Envio da Solicitação de TLT e Intervenção junto ao ONS. DMSE passará a considerar a data projetada pela SFE: 15/6/2019
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	200	0	Não foram apresentadas propostas à Chamada Pública para nova composição de SPE. Eletrosul deverá levar o caso para a ANEEL.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	65	300	Não foram apresentadas propostas à Chamada Pública para nova composição de SPE. Eletrosul deverá levar o caso para a ANEEL.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/08/2018	27/05/2018	Sim	-3,0	0	50	Início de obras previsto para mai/2018.
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0,0	0	50	Início de obras previsto para set/2018.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/11/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0,0	0	0	Início de obras previsto para mar/2019.
1696	T2015-047	SE	SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.	CEMIG-GT	03/04/2023	31/10/2025	31/10/2025	Não	0,0	0	0	Novo no Siget
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples, substituindo cabo 397MCM por 954MCM	FURNAS	09/11/2019	31/10/2025	30/05/2020	Sim	-65,5	0	0	A nº ReA 5.748/2016 de 12/04/2016 alterou o prazo de implantação do empreendimento de 36 para 48 meses. O Termo de Referência definitivo ainda não foi emitido pelo IBAMA, o que já está impactando o cronograma do empreendimento.
1700	T2015-050	SE	SE Bauru - Substituição dos três bancos 440/138 kV (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0,0	0	450	Concluído Projeto Básico. Obras iniciadas em 18/05/2017. Avanço físico de 54%, o mesmo estimado no mês anterior.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	ELETROSUL	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0,0	326	1344	Licenciamento ambiental – LTs: Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais LIs a partir de janeiro/2017. Licenciamento ambiental – SEs: Previsão de conclusão até dez/2016; Para início de obras com AG emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: aprovado pela ANEEL pelo Despacho 3.577/2017 em 24/10/2017. Suspensão processo de caducidade até assinatura de novo Contrato (6 meses). SFE projeta 30/12/2018.
1705	T2015-052-B	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1 RS	ELETROSUL	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0,0	7,4	0	IDEM 1702. SFE projeta 30/12/2018.
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	30/06/2021	30/06/2021	Não	0,0	0	0	Em fase de projeto básico. Início de obras previsto para out/2019.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	29/04/2022	15/10/2018	Sim	-42,7	0	150	Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Início de obras previsto para jan/2018.
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º Transformador Trifásico 230/138/13,8 kV 150 MVA e conexões.	TRANSENERGIA	01/03/2018	29/12/2019	29/12/2019	Não	0,0	0	150	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em dez/2017.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões	ETN	25/01/2018	30/12/2020	30/12/2020	Não	0,0	0	450	ETN necessita de assinatura de CCT com geradores para iniciar processo e atividades das obras. A Empresa já enviou as minutas mas não recebeu manifestação dos geradores até o presente momento. Data postergada para 30/12/2020.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- Instalação do 4º Transformador trifásico 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	100	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1718	T2015-065	SE	SE Curral Novo do Piauí II - Instalação do 1º banco de reatores de barra em 500 kV, de 3 x 60 Mvar	IRACEMA	05/06/2018	05/06/2018	05/06/2018	Não	0,0	0	0	Data mantida para Ato Legal.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º banco de autotransformadores 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHEF	21/12/2017	01/06/2020	01/06/2020	Não	0,0	0	600	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Início de obras previsto para mai/2019.
1723	T2015-071	SE	Instalação de Banco de Reatores de Barra (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	31/10/2020	31/10/2020	Não	0,0	0	0	Em fase de licenças e autorizações. Início de obras previsto para jul/2018.
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHEF	16/11/2018	20/12/2019	20/12/2019	Não	0,0	0	0	Em contingenciamento financeiro da Chesf. Obra não priorizada.
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHEF	16/05/2018	30/04/2019	28/07/2019	Sim	2,9	0	0	Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018 .
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHEF	16/08/2017	01/06/2019	01/06/2019	Não	0,0	0	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVAR, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/01/2019	30/01/2019	Não	0,0	0	0	Empreendimento novo. Considerada a data do ato legal.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/09/2018	21/07/2018	21/07/2018	Não	0,0	0	200	Prazos alterados por meio da REA 5.994 de 23.09.16 - Recurso administrativo apresentado pela Eletronorte. Obras iniciadas em 11/07/2017 . Avanço físico de 65% .
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVAR, 230KV	ELETRONORTE	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	Não	0,0	0	0	Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	31/07/2021	31/07/2021	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em set/2019.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHEF	04/03/2018	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	100	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0,0	0	0	Projeto básico concluído. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em dez/2017 .
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHEF	21/03/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	200	Obras iniciadas em 03/10/2017 . Fase de fundações.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHEF	13/09/2018	31/05/2019	28/07/2019	Sim	1,9	0	0	Obra priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Início de obras previsto para mai/2018.
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituauçu - Pirajá	CHEF	10/11/2013	31/12/2099	31/12/2099	Não	0,0	50	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da empresa. Em Andamento na ANEEL processo de caducidade . Criado grupo de trabalho de planejamento para avaliar alternativas. Empreendimento considerado " SEM PREVISÃO " a partir da reunião de set/2017.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/12/2021	30/12/2021	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em out/2019.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	0	Atraso no processo de contratação das obras. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	ELETROSUL	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0,0	0	300	IDEM 1702. SFE projeta 30/12/2018 .
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	ELETROSUL	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0,0	66	0	IDEM 1702. SFE projeta 30/12/2018 .



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	ELETROSUL	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0,0	587	0	IDEM 1702. SFE projeta 30/12/2018.
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	ELETROSUL	06/03/2018	30/04/2022	30/04/2022	Não	0,0	929	0	IDEM 1702. SFE projeta 30/12/2018.
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0,0	5096	7868	LP emitida em 23/02/2017. LI emitida em 10/8/2017. Encontra-se em processo de emissão pelo IBAMA as Licenças de Instalação do Eletrodo Xingu e LT Associada, e Eletrodo Terminal Rio e LT associada, e da Licença de Instalação do circuito duplo em 500 kV Terminal Rio/Nova Iguaçu, que estava dependendo de definição pela Aneel quanto a substituição de dois circuitos simples por um circuito duplo. Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio – Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, aprovado pela ANEEL. Avanço Físico de 34%. Data projetada pela SFE: 02/12/2019
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	01/10/2020	01/10/2020	Não	0,0	99	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	28/06/2019	28/07/2019	Sim	1,0	0	0	Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017. Previsão de início de obras em jun/2018.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	30/01/2019	30/01/2019	Não	0,0	0	0	Em fase de projeto. Início de obras previsto para nov/2017 .
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Não	0,0	0	0	Processo de compras iniciado em 11/09/2017 . Início de obras previsto para fev/2018 .
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	01/03/2020	01/03/2020	Não	0,0	0	67	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	30/08/2018	30/08/2018	Não	0,0	0	0	Obras iniciadas em 09/04/2017 . Fase de fundações e montagem. Avanço físico de 72% .
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	30/06/2019	Sim	8,6	0	0	Em fase de projetos. Previsão de início e obras em dez/2017 .
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC 138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	31/07/2019	31/07/2019	Não	0,0	0	25	Data postergada no SIGET em 6 meses.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	30/09/2018	30/09/2018	Não	0,0	158	0	Assinatura Contrato de Concessão em jan/2016. Projeto Básico em reanálise pela ANEEL e ONS desde 09/09/2016. LP concluída em jan/2017. Avanço Físico de 33 %.
1781	T2016-036-A	LT	LT Vilhena - Jauru - C3 - Instalação de Capacitor Série 50%, em 230 kV, na Subestação Vilhena.	ELETRONORTE	02/02/2019	02/02/2019	02/02/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de início de obras em jul/2018.
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/09/2018	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para fev/2018 .
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0,0	0	0	Data Ato Legal mantida. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jun/2018.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	07/02/2019	07/02/2019	Não	0,0	0	400	Data Ato Legal mantida. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1790	T2016-045	SE	Instalação na SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	11/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	Não	0,0	0	300	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras em jan/2018 .
1793	T2016-048	LT	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	01/04/2020	01/04/2020	Não	0,0	0	0	Postergado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1794	T2016-049	SE	Subestação Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	31/05/2020	31/08/2018	Sim	-21,1	0	0	Idem observações no item T2014-014-B Data projetada SIGET: 31/07/2018.
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0,0	83	0	LI emitida em 24/04/2017 . Em fase de aquisição de equipamentos e materiais. Previsão de início de obras para dez/2017 .
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	28/10/2017	31/05/2020	30/06/2018	Sim	-23,2	0	0	Idem observações no item T2013-045 Data projetada SIGET: 31/07/2018.
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	150	720	Em fase de licenciamento ambiental. LI prevista para 27/4/2018. SFE projeta a data para 27/12/2019
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhãl	ELETRONORTE	12/03/2018	20/08/2019	20/08/2019	Não	0,0	0	0	Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para nov/2017 .
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0,0	0	83	Projeto básico concluído. Fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jan/2018 .
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 KV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	03/02/2019	03/02/2019	03/02/2019	Não	0,0	0	164	Data Ato Legal mantida.
1807	T2016-061	SE	SE Porto Colômbia - Banco de Autotransformadores 345/138 kV, (3+1)x133,3 MVA e outras obras	FURNAS	17/09/2019	17/09/2019	17/09/2019	Não	0,0	0	400	Data Ato Legal mantida.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	25/11/2018	25/11/2018	Não	0,0	0	100	Mobilização adiada devido a dificuldades de negociação com a contratada. Previsão de início de obras em nov/2017 .
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	400	Em fase de projetos e aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para mar/2018 .
1810	T2016-064	SE	SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV	CHESF	05/10/2018	31/01/2019	31/01/2019	Não	0,0	0	67	Empreendimento priorizado pela Diretoria Executiva da Chesf em fev/2017 . Previsão de início de obras em jan/2018 .
1811	T2016-065	SE	SE Bom Jesus da Lapa- SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 230/69 KV, DE 33 MVA, POR TRAFÓ DE 100 MVA	CHESF	20/01/2019	30/12/2019	30/12/2019	Não	0,0	0	67	Obra postergada devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Novo prazo de conclusão da obra é 30/12/19, conforme Plano de Negócios 2017-19 aprovado em reunião do Conselho de Administração em 02/02/17.
1812	T2016-066	SE	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0,0	0	0	Data Ato Legal mantida.
1814	T2016-068	SE	Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	30/07/2018	10/09/2018	Sim	1,4	0	100	Concluído Projeto Básico em 05/12/2016. Empreendimento priorizado pela Diretoria da Chesf. Previsão de início de obras em nov/2017 .
1818	T2016-072	SE	SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão	ELETROSUL	04/11/2018	04/11/2018	04/11/2018	Não	0,0	0	0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Previsão de início de obras para fev/2018 .
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	16/11/2019	16/11/2019	Não	0,0	0	100	Obra não priorizada pela Diretoria Executiva da Chesf.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	30/01/2019	30/01/2019	Não	0,0	355	0	LP emitida em 10/02/2017. LI emitida em 11/05/2017. ASV emitida em 02/06/2017. Início de obras em 01/09/2017. Fase de fundações. Avanço físico de 25%.
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	AGUA AZUL	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	600	LI emitida em dezembro/17. Canteiros de obras com 75% de avanço. O empreendimento se encontra na fase de construção, obras civis, bases de equipamentos e drenagem. SFE projeta a data para 27/06/2020
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	PARANAITA	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	150	Contrato de Concessão assinado em jun/2016. LP e LI já aprovadas pela SEMA-MT em 04/10/2016. Previsão de Assinatura até 07/10/2016. Previsão de início de obras em nov/2016, com conclusão entre jul-out/2017.
1830	T2016-082	SE	Substituição do autotransformador ATR-1, 440/230 kV, 750 MVA, na SE Cabreúva	CTEEP	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	Não	0,0	0	0	Data Ato Legal mantida.
1844	T2016-096	SE	SE Miranda II - Instalação do Segundo Autotransformador	ELETRONORTE	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	Não	0,0	0	450	
1845	T2016-095B	SE	Substituição de dois Transformadores de Potência 69/13,8 kV da SE PIRIPIRI	CHESF	20/09/2018	30/06/2019	29/06/2020	Sim	12,1	0	10	
1846	T2016-097	LT	Recapacitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	31/05/2019	31/05/2019	28/07/2019	Sim	1,9	0	0	
1849	T2017-001	SE	SE JORGE TEIXEIRA - 4º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0,0	0	150	
1850	T2017-002	SE	SE Miracema - Instalação de banco de capacitores série de 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	27/12/2018	27/12/2018	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até mar/2018. Início de obras em 29/05/2018.
1851	T2017-003	SE	SE MANAUS - 4º Banco de Transformadores Monofásicos 230/69/13,8 kV – 3x50 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Não	0,0	0	150	
1852	T2017-004	SE	SE Gurupi - Instal. de banco de capacitores série em 500 kV 361,5 Mvar em substituição ao existente.	TAESA	26/11/2019	24/12/2018	24/12/2018	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até mai/2018. Início de obras em 12/07/2018.
1854	T2017-006	SE	SE JORGE TEIXEIRA - Instalar o 3º Autotransformador Trifásico 230/138/13,8 kV – 150 MVA e conexões.	AMAZONAS GT	09/02/2019	09/02/2019	09/02/2019	Não	0,0	0	150	
1855	T2017-007	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 558 Mvar em subst. ao existente (BC1).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até nov/2018. Previsão de início de obras em mar/2019.
1857	T2017-009	SE	SE Samambaia - Instalação de banco de capacitores série de 381 Mvar em subst. ao existente (BC3).	FURNAS	04/10/2019	04/10/2019	04/10/2019	Não	0,0	0	0	Previsão de emissão da LI até nov/2018. Previsão de início de obras em mar/2019.
1858	T2017-010	SE	SE Miracema - instalação de BCS 361,5 Mvar	INTESA	03/04/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Concluído projeto em 11/10/2017. Previsão de início de obras em mar/2018.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1859	T2017-011	SE	SE Miracema 500 kV - reator reserva de barra	INTESA	03/10/2018	03/10/2018	03/10/2018	Não	0,0	0	0	Concluído projeto em 06/12/2017 . Previsão de início de obras em fev/2018 .
1860	T2017-012	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 361,5 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Concluído projeto em 11/10/2017 . Previsão de início de obras em out/2018 .
1861	T2017-013	SE	SE Gurupi - instalação de BCS de 203,51 Mvar	INTESA	03/12/2019	03/04/2019	03/04/2019	Não	0,0	0	0	Concluído projeto em 11/10/2017 . Previsão de início de obras em out/2018 .
1865	T2017-017	SE	SE GURUPI - Substituição do Banco de Capacitores série, na LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	24/12/2018	24/12/2018	Não	0,0	0	0	Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para jul/2018 .
1866	T2017-018	SE	SE SERRA DA MESA - Substituição do Banco de Capacitores série, da LT 500 KV Gurupi – S. da Mesa C2	TAESA	27/10/2019	19/12/2018	19/12/2018	Não	0,0	0	0	Substituição do Banco de Capacitores série na saída de linha da LT 500 KV Gurupi – Serra da Mesa C2. Em fase de projetos. Início de obras previsto para ago/2018 .
1867	T2017-019	LT	LT 230 kV Itumbiara - Parnaíba - C2	CELG-GERTRAN	06/09/2017	06/05/2018	08/06/2018	Sim	1,1	11	0	Obras em fase final de conclusão. Data SIGET mantida.
1870	T2017-021	SE	Uruguaiana 5 - Instalar Banco Capacitor 230 kV 30 Mvar e conexão e proteção diferencial adaptativa.	CEEE-GT	07/08/2019	15/01/2019	15/01/2019	Não	0,0	0	0	
1871	T2016-101	SE	SE Rio Novo do Sul 345/138 kV	ETC	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0,0	0	800	
1872	T2016-102	LT	LT 230kV Paranatinga - Canarana, Pátio Novo de 230 kV na SE Paranatinga e SE 230/138 kV Canarana	CANARANA	27/06/2020	01/06/2018	01/06/2018	Não	0,0	275	240	Emitida LI e ASV em 30/01/2017. Obras iniciadas em 22/03/2017 , com avanço físico de 90%. Previsão de antecipação de 24 meses.
1874	T2017-023	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	590	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021
1875	T2017-024	LT	LT 500 kV Igarorã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	257	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021
1890	T2016-103	LT	LT 500 kV Paranaíba - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C3	PRTE	27/06/2021	28/02/2019	28/02/2019	Não	0,0	1005	0	Empreendimento na etapa de desenvolvimento físico, com 73% das fundações já executadas e 35% das estruturas montadas. Avanço físico de 50%. Bom ritmo de execução. SFE projeta a data para 28/02/2019
1892	T2016-105	LT	LT 500kV Ibicoara-Poçoões III, LT 230kV Poçoões III-Poçoões II CD e SE 500/230 kV Poçoões III	IBSPE	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	170	600	
1900	T2016-106-B	LT	LT 230 kV Uberaba - Curitiba Centro C1 e C2 (Subterrânea)SE 230/138 kV Curitiba Centro (SF6) - 230/	COPEL GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	16	300	Em Obras; Avanço físico 53%. Possível antecipação para 2018.
1901	T2016-106-C	SE	SE 230/138 kV Medianeira (novo pátio 230 kV) - 2 x 150 MVA	COPEL GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	Em Obras; Avanço físico 37%. Possível antecipação para 2018.



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1903	T2016-106-E	SE	SE 230/138 kV Andirá Leste - 2 x 150 MVA	COPEL GT	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	0,0	0	300	Em Obras; Avanço físico 38%. Possível antecipação para 2018.
1908	T2016-112	LT	LT 230kV João Câmara II - João Câmara III CD e SE João Câmara III (novo setor 230kV) 500/230-13,8kV	ETAP	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0,0	10	2700	LI e ASV emitidas em 20/09/2017, 12 meses antes do prazo contratual. No entanto, mesmo após a emissão da LI não se observa qualquer desenvolvimento físico declarado para o empreendimento. SFE projeta a data para 27/12/2019
1909	T2017-038	LT	LT 500kV Rio das Éguas - Barreiras II C2	EQTLT01	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	251	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021
1910	T2017-039	LT	LT 500kV Barreiras II - Buritirama C1, SE 500kV Buritirama e secc LT Gilbués II - G.do Ouro II	EQTLT02	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	213	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021
1912	T2017-041	LT	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	09/02/2022	01/06/2021	01/06/2021	Não	0,0	376	0	Em fase de licenciamento ambiental (LI). SFE projeta a data para 01/06/2021
1919	T2017-045	SE	Instalação de Reator de Barra na SE Rio das Éguas	TAESA	08/03/2020	31/03/2019	31/03/2019	Não	0,0	0	0	
1923	T2017-050	SE	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (100/+300) Mvar	EKTT 14	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	Empreendimento em fase de licenciamento ambiental. LP emitida em 31/10/2017. LI solicitada em 29/11/2017. Aquisição de materiais encontra-se em ritmo acelerado. SFE projeta a data para 31/01/2021
1924	T2017-048	SE	SE 500 kV Fernão Dias - Compensador Estático 500 kV	EKTT 13	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	
1936	T2017-057-A	LT	LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós	EQTLT08	21/07/2022	29/05/2020	29/05/2020	Não	0,0	187	300	Previsão de antecipação da LI para abr/2018. Possibilidade de conclusão até dez/2018. Avanço Físico de 23%.
1937	T2017-057-B	SE	SE Rurópolis - Compensador Síncrono	EQTLT08	21/07/2022	28/02/2019	28/02/2019	Não	0,0	0	0	Contratado equipamento em set/2017 . Previsão de entrega em 13 meses. Avanço físico de 25%.
1938	T2017-057-C	LT	LT 230 kV Xingu - Altamira C1	EQTLT08	21/07/2022	28/02/2019	28/02/2019	Não	0,0	61	0	Previsão de antecipação da LI para abr/2018 . Possibilidade de conclusão até dez/2018 . Avanço Físico de 25%.
1939	T2017-057-D	LT	LT 230 kV Altamira - Transamazônica, C2	EQTLT08	21/07/2022	29/03/2020	29/03/2020	Não	0,0	188	0	Previsão de antecipação da LI para abr/2018 . Possibilidade de conclusão até dez/2018 . Avanço Físico de 25%.
1941	T2017-059-A	LT	LT 230 kV Garibaldi - Lajeado 3, LT 230 kV Lajeado 2 - Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV	VINEYARDS	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	63	166	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019 SFE projeta a data para 30/07/2022
1943	T2017-061	LT	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	11/02/2022	11/03/2022	11/03/2022	Não	0,0	592	300	
1949	T2017-064	SE	SE Sobral III CE	EKTT 15	11/02/2021	31/01/2021	31/01/2021	Não	0,0	0	0	
1952	T2017-059-B	LT	LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2	VINEYARDS	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	49	0	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019 SFE projeta a data para 30/07/2022



Data 18/05/2018 RESULTADO DA 5ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2018

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1953	T2017-059-C	SE	SE 230/69 kV Vinhedos	VINEYARDS	11/08/2022	30/07/2022	30/07/2022	Não	0,0	0	330	Em fase de licenciamento ambiental. LP prevista para 30/7/2019 SFE projeta a data para 30/07/2022
1959	T2017-070	SE	SE CAMPOS - substituição do TR2	FURNAS	22/06/2020	30/06/2018	30/07/2018	Sim	1,0	0	0	
1960	T2017-071	SE	SE CAMPOS - substituição do TR3	FURNAS	22/06/2020	30/06/2018	21/06/2020	Sim	23,9	0	0	
1961	T2017-072	SE	SE Farroupilha 1 - desativação do transformador 69/13,8 kV - 12,5 MVA e conexões.	CEEE-GT	19/09/2019	19/09/2019	19/09/2019	Não	0,0	0	0	
1967	T2017-076A	SE	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	Z2	11/08/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não	0,0	6	200	
1968	T2017-076B	SE	SE Boa Esperança II	Z2	11/08/2021	11/02/2021	11/02/2021	Não	0,0	0	400	
1971	T2017-078	SE	SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva	CEMIG-GT	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	0	
1972	T2017-079	SE	SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1	CEMIG-GT	29/12/2020	30/04/2021	30/04/2021	Não	0,0	0	300	
1996	T2017-095	SE	SE Imperatriz - Substituição do Transformador de aterramento 69 kV	ELETRONORTE	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	
2001	T2017-099	SE	SE Flórida Paulista - Substituição do Banco de Capacitores BC1 138 kV de 30 Mvar por um de 100 Mvar.	CTEEP	22/06/2019	22/06/2019	22/06/2019	Não	0,0	0	0	
2002	T2017-100	SE	SE Taquaruçu - Instalação de 1 Banco de Capacitores, 138 KV, 30 Mvar.	CTEEP	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	Não	0,0	0	0	
2003	T2017-101	SE	SE Água Vermelha - Substituição do Autotrafo AT4 500/440 kV 3X250 MVA e dos módulos de conexão.	CTEEP	22/12/2019	18/11/2018	18/11/2018	Não	0,0	0	0	
2004	T2017-102	SE	SE Três Irmãos - Substituição da fase branca do Transformador AT9 440/138 kV 3x100 MVA.	CTEEP	22/04/2019	01/11/2018	01/11/2018	Não	0,0	0	0	
2005	T2017-103	SE	SE Itabirito 2 - Adequação de módulo geral para conexão da Mariana Transmissora	MARIANA	13/12/2019	05/12/2019	13/12/2019	Sim	0,3	0	0	
2006	T2017-104	SE	SE PRESIDENTE DUTRA - Substituição de Transformador de Aterramento 69 kV	ELETRONORTE	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	Não	0,0	0	0	
2007	T2017-105	SE	SE Milton Fornasaro	CTEEP	13/09/2019	13/09/2019	13/09/2019	Não	0,0	0	0	
2011	T2017-109	SE	SE Barreiras II - instalação de reatores de barra 500 kV	PARANAÍBA	07/06/2019	07/06/2019	07/06/2019	Não	0,0	0	0	
2012	T2017-110	SE	SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA.	CELG-GERTRAN	29/12/2019	29/12/2019	29/12/2019	Não	0,0	0	20	

Nota: todos os demais empreendimentos, constantes no SIGET, que não foram destacados nesta relação, encontram-se com previsão de Data de Tendência igual à do Compromisso Legal