



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data reunião		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-064	Instalação, na SE ACU III, de um Banco de Reatores de Barra Monofásicos RTR 500 kV - 50 MVar.	GSTE	15/03/2022	30/07/2020	01/06/2020	Empreendimento concluído em 01/06/2020. TLD emitido.
T2012-057-C	SE 230/138 KV POÇÕES II	CHESF	10/05/2014	04/06/2020	04/06/2020	Concluído.
T2017-111	SE MILAGRES II - Completar Módulo de Infraestrutura Geral e barramentos para operacionalizar a SE.	GSTE	09/02/2022	04/06/2020	04/06/2020	Concluído em 04/06/2020.
T2016-075-C	LT 230 kV Irapé – Araçuaí 2 C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	05/06/2020	06/06/2020	Empreendimento concluído. TLD emitido em 06/06/2020.
T2017-053	SE 500/138 kV Resende	ARTEON	11/08/2020	06/06/2020	06/06/2020	Empreendimento concluído.
T2018-022	SE Blumenau - Instalação do 2º Banco de Reatores de Barras 525 kV - 150 MVA (3 x 50)	ELETROSUL	09/07/2020	06/06/2020	06/06/2020	Empreendimento concluído.
T2016-025	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	13/06/2020	13/06/2020	Empreendimento concluído. TLP emitido em 13/06/2020.
T2009-120	SE ITABAIANA - 3º TR 230/69 kV – 100 MVA	CHESF	30/03/2013	22/06/2020	21/06/2020	Concluído.
T2019-051	SE Interlagos - Substituição da fase vermelha do ATR-1 345/230 kV - 1x166,6 MVA, devido a sinistro.	CTEEP	29/11/2020	01/07/2020	21/06/2020	Concluído em 21/06/2020.
T2017-069	SE FARROUPILHA - Implantação do 3º transformador 230/69 kV - 88 MVA e conexões.	ELETROSUL	20/10/2020	28/07/2020	28/06/2020	Concluído em 28/06/2020.
T2018-020	Subestação Londrina - Instalação do 1º e 2º Banco de Reatores de Barra 525 kV - 150 Mvar	ELETROSUL	09/07/2020	01/07/2020	28/06/2020	Concluído em 28/06/2020.
T2017-081-B	SE 230 kV Ariquemes - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	ARGO III	11/08/2022	28/09/2020	03/07/2020	TLP emitido em 03/07/2020.
T2018-098	SE Rio Grande II - implantação do segundo autotransformador 230/138 kV	SÃO PEDRO	28/06/2020	10/07/2020	07/07/2020	Empreendimento concluído em 07/07/2020. TLD emitido.
T2014-026	ANHANGUERA - 2º Banco de transformadores 230/69/13,8 kV - 3x16,67 MVA e conexões associadas	CELG-GERTRAN	03/11/2016	28/07/2020	12/07/2020	Concluído.
T2017-081-A	LT 230 kV Samuel - Ariquemes C4 e LT 230 kV Ariquemes - Ji-Paraná C4	ARGO III	11/08/2022	28/09/2020	13/07/2020	LT 230 kV SAMUEL /ARIQUEMES C-4 - emitido TLD em 13/07/2020.
T2017-087-A	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Rio Brilhante, C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	31/07/2020	21/07/2020	Concluído.
T2016-034	SE Nova Porto Primavera - Instalação do 3º banco de autotrafo 440/230 kV de 3x150 MVA e adequações.	PSTE	03/09/2020	01/07/2020	01/08/2020	Data postergada 1 mês conforme critério vigente.
T2017-050	SE 525 kV Biguaçu - Compensador Estático 525 kV (-100/+300) Mvar	EKTT 14	11/02/2021	30/07/2020	01/08/2020	Data postergada para o 1º dia útil do mês subsequente conforme critério vigente. TLT em análise.
T2017-081-C	SE 230 kV Ji-Paraná - Compensador Síncrono - (-90/+150) Mvar.	ARGO III	11/08/2022	22/07/2020	01/08/2020	Data postergada para o 1º dia útil do mês subsequente conforme critério vigente.
T2014-075-F	SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2º e 3º banco de autotransformadores)	GENEBRA	14/05/2018	01/08/2020	01/08/2020	Previsão mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor ao ONS.
T2015-026	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI-CANDIOTA 2 – Recondutorar trecho linha de transmissão para 2x636 KCMIL.	CEEE-GT	06/03/2020	06/07/2020	06/08/2020	Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2016-097	Recapitação da LT 230 kV Camaçari II - Cotegipe	CHESF	31/05/2019	09/08/2020	09/08/2020	
T2018-001-C	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 24 Meses	TP NORTE	26/07/2020	30/07/2020	15/08/2020	Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.

Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2017-032-D	SE 230/69 kV Marituba (setor 69 kV e Transformação 230/69 kV)	EQTLT07	09/02/2022	30/07/2020	20/08/2020	Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-032-C	Seccionamentos das LTs 230 kV Guamá - Utinga C1/C2 CD na SE Marituba	EQTLT07	09/02/2022	30/07/2020	20/08/2020	Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-001-A	SE Sinop - Solução Definitiva para escoamento da UHE Teles Pires (Matrinchã) 40 Meses	TP NORTE	26/11/2021	01/07/2020	24/08/2020	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-094	LT 230kV Nova Porto Primavera - Rosana C1/C2	IE TIBAGI	11/08/2021	28/07/2020	28/08/2020	TLT emitido em junho/2020. Data postergada 1 mês conforme critério vigente.
T2016-055	SE VITÓRIA - Instalação do 5º Banco Autotransformador 345/138 – (3+1) x 133 MVA, e conexões.	FURNAS	13/02/2020	28/08/2020	28/08/2020	
T2016-075-E	SE Janaúba 3 230/138 kV LT 230 kV Irapé - Janaúba 3 - C1	MANTIQUEIRA	04/03/2021	27/07/2020	29/08/2020	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-074C	LT 230KV Chapadinha II - Miranda II C1	MA II	11/08/2021	30/07/2020	30/08/2020	Data postergada 1 mês conforme critério vigente.
T2009-225-A	LT 230 kV Pau Ferro – Santa Rita II e SE 230/69 kV Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	30/08/2020	30/08/2020	
T2014-021-C	SE 230/138kV Pinhalzinho (ampliação) e LT 230kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	29/08/2020	30/08/2020	Data ajustada conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-049	SE 500 kV Araraquara 2 - 3 x Compensadores Síncronos 500 kV (-180/+300) Mvar	IE ITAQUERÊ	11/08/2021	30/08/2020	30/08/2020	
T2017-071	SE CAMPOS - substituição do TR3	FURNAS	22/06/2020	30/08/2020	30/08/2020	
T2019-071	RECAPACITAÇÃO DE TRECHO DOS CIRCUITOS DA LT 230 kV GOV. VALADARES 2 - GOV. VALADARES 6 (MG)	TPE	17/06/2020	30/07/2020	30/08/2020	Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2016-068	Subestação Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	01/07/2020	31/08/2020	Data postergada 2 meses após análise do DMSE.
T2009-156	LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento	CHESF	26/07/2011	10/09/2020	10/09/2020	
T2016-089	SE Fortaleza II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	16/09/2020	16/09/2020	
T2018-023	LT 230 kV Aparecida – Santa Cabeça - Lançamento do segundo circuito	CTEEP	27/06/2021	17/09/2020	17/09/2020	
T2016-111	LT 500 kV Juazeiro III - Ourolândia II C1LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Gentio do Ouro II C1	BJL	27/06/2020	28/10/2020	28/09/2020	Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2012-057-B	LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO	CHESF	10/05/2014	30/09/2020	30/09/2020	
T2012-114-C	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	30/09/2020	30/09/2020	
T2017-028	LT 500 kV Rio das Éguas - Arinos 2 C1, LT 500 kV Arinos 2 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Arinos 2	VEREDAS	09/02/2021	30/09/2020	30/09/2020	Previsão mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-038	SE Sapeaçu – Complemento no MIG e instalação de IB, ambos em 500 kV, arranjo DJM.	TROPICALIA	28/08/2023	16/08/2020	30/09/2020	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2010-086	Seccionamento LT 230 kV Banabuiu-Fortaleza na SE Aquiraz II	CHESF	28/02/2013	04/08/2020	11/10/2020	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-110	SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 230/138kV,(3+1)x33,33MVA, por (3+1)x40 MVA.	CELG-GERTRAN	29/12/2019	14/07/2020	11/10/2020	Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.

Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-094	LT 230 kV Sorriso - Sinop C1 - substituição de TC na SE Sinop	ELETRONORTE	13/02/2021	13/10/2020	13/10/2020	
T2014-075-D	SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP	GENEBRA	14/11/2017	01/08/2020	15/10/2020	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor ao ONS.
T2018-067	SE Desterro - Instalação do 1º e 2º Reator de Barra Trifásico 230 kV – 50 Mvar e conexões	ELETROSUL	28/12/2020	24/10/2020	24/10/2020	
T2016-078	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	25/10/2020	25/10/2020	
T2018-042	SE Brumado II - Instalação do 2º TR 230/138 kV, 100 MVA, e conexões.	NARANDIBA	26/10/2020	25/10/2020	25/10/2020	
T2017-023	LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - P. Juscelino C1 e SE 500 kV Janaúba 3	EQTLT04	09/02/2022	28/09/2020	28/10/2020	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2010-058-A	LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2	TDG	12/05/2012	30/01/2021	28/10/2020	Data antecipada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
	LT 500 kV FORTALEZA II – PECÉM II	CHESF	13/12/2016	01/07/2020	30/10/2020	Data postergada 4 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor.
T2017-032-A	LT 500 kV Vila do Conde - Marituba C1 e SE 500/230 kV Marituba.	EQTLT07	09/02/2022	30/10/2020	30/10/2020	
T2017-057-A	LT 230 kV Transamazônica - Tapajós C1 e SE 230/138 kV Tapajós	EQTLT08	21/07/2022	30/10/2020	30/10/2020	TLT/TLP emitidos em 25/03/2020.
T2018-077	SE 500/230 kV Lorena	IE ITAPURA	21/09/2022	30/10/2020	30/10/2020	
T2012-075	Seccionamento da LT Banabuiú - Fortaleza I na SE Aquiraz II, adequações e recapitação da LT.	CHESF	20/08/2014	11/09/2020	31/10/2020	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-061	LT 230 kV Xinguara II - Santana do Araguaia C1/C2, CD e SE 230/138 kV Santana do Araguaia	ENERGISA PARÁ I	11/02/2022	31/10/2020	31/10/2020	
T2018-096	Seccionamento da LT 230 kV Assis - Londrina ESUL na Subestação Londrina COPEL	ELETROSUL	30/01/2021	08/11/2020	08/11/2020	
T2018-051	SE Getulina - instalação do segundo banco de autotransformadores	IE PINHEIROS	14/11/2020	14/11/2020	14/11/2020	
T2014-088	SE Jardim Botânico - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV, de 83 MVA, e conexões.	TESB	25/11/2016	11/10/2020	17/11/2020	Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2016-088	SE Camaçari II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2019	22/11/2020	22/11/2020	
T2016-075-G	SE Timóteo 2 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	28/10/2020	27/11/2020	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-030	LT 500kV Poções III-P.Paraíso 2-G.Valadares 6 C1, SE 500kV P.Paraíso 2, SE 500/230kV G.Valadares 6	TPE	09/02/2022	28/10/2020	27/11/2020	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-024	LT 500 kV Igaporã III - Janaúba 3 C2	EQTLT05	09/02/2022	27/11/2020	27/11/2020	Previsão mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-029	LT 500 kV Sapeaçu - Poções III C1	TROPICALIA	09/02/2022	28/09/2020	27/11/2020	Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-025	SE Jardim - Instalação de Interligação de Barras 500 kV	LEST	29/04/2021	29/11/2020	29/11/2020	
T2013-070	LT 230 kV CATU -ITABAIANINHA - Recap. de curta duração de 174 MVA para 247 MVA.	CHESF	04/11/2015	30/11/2020	30/11/2020	
T2017-054-A	LT 500 kV Xingó - Jardim C2	LEST	11/02/2022	30/11/2020	30/11/2020	

Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2017-059-C	SE 230/69 kV Vinhedos	VINEYARDS	11/08/2022	30/11/2020	30/11/2020	Previsão mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-076A	SE Caxias II e seccionamento da LT 230 kV Peritoró-Coelho Neto	ARTEON Z2	11/08/2021	30/09/2020	30/11/2020	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-017A	SE 230/138-13,8 kV Itabuna III - 3 x 150 MVA; Seccionamento da LT 230 kV Funil - Itapebi C2	ARTEON Z3	08/09/2021	30/09/2020	30/11/2020	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-017B	SE Itabuna III -Banco de Capacitores 230 kV, 20 Mvar	ARTEON Z3	08/01/2023	30/09/2020	30/11/2020	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-021	Subestação Ijuí 2 - Instalação do 3º transformador trifásico 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	09/07/2020	30/11/2020	30/11/2020	
T2018-044	SE Viana 2 - Relocação de Banco de Reator de Linha - 136 MVar para a barra da SE Viana 2	MGE	28/01/2021	30/11/2020	30/11/2020	
T2018-048	SE VIANA 2 - INSTALAÇÃO DO 2º Banco de AUTOTRANSFORMADOR 500/345 kV	MGE	28/01/2021	30/11/2020	30/11/2020	
T2016-006	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	02/12/2020	02/12/2020	
T2017-051-B	SE 440/138 kV Bagaçu	IE AGUAPEÍ	11/08/2021	11/12/2020	11/12/2020	Previsão mantida conforme análise do DMSE.
T2012-040	LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçú e SE Nova Iguaçú 500/345/138 kV	LTTE	09/02/2014	15/12/2020	15/12/2020	
T2010-090-B	LT 230 kV Paraiso / Açú / Mossoró	CHESF	23/05/2012	15/12/2020	15/12/2020	
T2013-069	LT 230 kV ACU II – ACU III C2 - Recapitação de curta duração de 300 MVA para 380 MVA.	CHESF	04/11/2015	15/12/2020	15/12/2020	
T2018-061	SE Narandiba - Instalação do 4º transformador 230/69 kV, 100 MVA, e conexões.	NARANDIBA	07/12/2020	23/12/2020	23/12/2020	
T2018-062A	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV	LYON II	21/09/2021	25/12/2020	25/12/2020	
T2018-062B	SE 500/138kV Colinas - novo pátio 138kV (Alimentadores)	LYON II	21/09/2021	25/12/2020	25/12/2020	
T2017-051-A	SE 440/138 kV Alta Paulista	IE AGUAPEÍ	11/08/2021	26/12/2020	26/12/2020	
T2017-025	LT 500 kV Janaúba 3 - Presidente Juscelino C2	EQTLT06	09/02/2022	25/11/2020	27/12/2020	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-087-C	LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2 C1, CS	EKTT 12	11/08/2022	02/08/2021	28/12/2020	Data antecipada 7 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-037	SE Carajás - Instalação do 3º Autotransformador 230/138 kV	CELG-GERTRAN	20/09/2020	20/01/2021	20/01/2021	
T2011-170-B	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	19/12/2020	22/01/2021	Data postergada 1 mês conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-041	LT 500kV Buritirama - Queimada Nova II C2	EQTLT03	09/02/2022	27/12/2020	26/01/2021	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-108	SE Areia - Evolução do Esquema de Manobra de BPT para BD4	ELETROSUL	01/03/2021	01/02/2021	01/02/2021	
T2018-028	SE Verona - instalação do segundo transformador 230/138/13,8 kV - 3 x 50 MVA	ETES	14/08/2020	05/02/2021	05/02/2021	
T2018-024	SE Campos - Substituição do AT01 345/138/13,8 kV	FURNAS	06/02/2021	06/02/2021	06/02/2021	
T2018-043	SE Gaspar 2 - Instalação do 4º Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ETSE	08/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	

Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-015C	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/02/2021	09/02/2021	Previsão mantida conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-086	SE Araraquara - reator de barra 440 kV e obras associadas.	CTEEP	17/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	
T2012-030	LT 230 kV Mesquita-Timóteo 2 e SE 230 kV Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/02/2021	18/02/2021	
T2018-076	SE Ji-Paraná - Instalação de reator de linha - reserva Regional	ELETRONORTE	13/05/2021	21/02/2021	21/02/2021	
T2014-061	Instalação na SE Aquiraz II do 4º Transformador Trifásico e do 2º Transformador de Aterramento	TDG	24/05/2016	28/02/2021	28/02/2021	
T2017-027	SE 500 kV Janaúba 3 - Compensadores Síncronos - 2 x (-90/+150) Mvar.	ARGO II	09/02/2022	01/03/2021	01/03/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE.
T2018-002	Recapacitação da LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	CEMIG-GT	09/07/2020	04/03/2021	04/03/2021	
T2018-003	Recapacitação da LT 345 kV Neves 1 - Betim 6	CEMIG-GT	09/09/2020	04/03/2021	04/03/2021	
T2017-075	SE Marimbondo - instalação de um disjuntor entre dois vãos de 500 kV	FURNAS	22/06/2020	17/03/2021	17/03/2021	
T2017-014	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2250A P=361MVar	FURNAS	26/11/2020	26/03/2021	26/03/2021	
T2017-015	SE Gurupi - BCS 500 kV IN=2000 A P=286 MVar	FURNAS	26/11/2020	26/03/2021	26/03/2021	
T2019-048-C	SE Vila Maria e Secc LT 230kV P. Fundo - N. Prata	CPFL SUL II	22/03/2023	31/12/2020	31/03/2021	Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-033	LT 230 kV Governador Mangabeira- Sapeaçú C1 - Recapacitação da capacidade de curta duração.	CHESF	08/09/2021	12/01/2021	31/03/2021	Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2015-038	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	31/03/2021	31/03/2021	
T2016-084	SE São Simão - Instalação de seccionadoras em EL e adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	08/05/2021	31/03/2021	31/03/2021	
T2016-087	SE Recife II - Seccionamento longitudinal das barras de 230 kV e adequações associadas.	CHESF	09/12/2020	09/04/2021	09/04/2021	
T2016-062	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	30/10/2020	30/04/2021	Data postergada 6 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2016-019	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	31/01/2021	30/04/2021	Data postergada 3 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2016-085	SE Emborcação - Individualizar vãos dos TR6 e TR7, adequação da proteção em 500 kV.	CEMIG-GT	08/07/2020	30/04/2021	30/04/2021	
T2017-089	LT 500kV Estreito - Cachoeira Paulista C1/C2	SP-MG	11/08/2022	30/04/2021	30/04/2021	
T2018-015B	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/03/2023	01/05/2021	Data postergada 22 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-032-B	LT 230kV Marituba - Castanhal C1	EQTLT07	09/02/2022	09/05/2021	09/05/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE.
T2016-002	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	10/05/2021	10/05/2021	
T2018-095	SE Ariquemes - Instalação de Reator de Barra 230 kV	ELETRONORTE	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE.
T2011-170-C	LT 230 kV Campo Bom - Taquara	TESB	27/07/2013	26/03/2021	19/05/2021	Data postergada 2 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no Siget.
T2017-042	LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 C2	IE AIMORÉS	09/02/2022	25/03/2021	26/05/2021	Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-087-B	LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	25/06/2021	26/05/2021	Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.

**Data reunião 22/07/2020** **RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020**

<b>SIGET</b>	<b>Nome do Empreendimento</b>	<b>Empresa</b>	<b>Data Compromisso Legal</b>	<b>Data DMSE Anterior</b>	<b>Nova Data de Tendência</b>	<b>Comentários Homologação</b>
T2017-043	LT 500kV Poçoões III - Padre Paraíso 2 C2	IE PARAGUAÇU	09/02/2022	25/02/2021	27/05/2021	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-048	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	30/09/2020	01/06/2021	Data postergada 8 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2019-048-B	SE Osório 3, LT 230kV Osório 3 - Gravataí C1, Secc L. Barros - Osório 2	CPFL SUL II	22/03/2023	07/06/2021	04/06/2021	Data ajustada conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-041	SE Sao Luis II - Segundo reator manobrável 3x45,33 Mvar - 500 kV	ELETRONORTE	13/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	
T2017-059-B	LT 230 kV Candiota 2 - Bagé 2	VINEYARDS	11/08/2022	25/02/2021	22/06/2021	Data postergada 4 meses, concatenada com T2019-045-D.
T2019-045-A	LT 230kV Guaíba 3 - Guaíba 2 C1/C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/06/2021	22/06/2021	
T2019-045-B	LT 525kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/06/2021	22/06/2021	
T2019-045-C	LT 525kV Guaíba 3 - Gravataí C1	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/06/2021	22/06/2021	
T2019-045-D	LT 525kV Candiota 2 - Guaíba 3 C1/C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/06/2021	22/06/2021	
T2019-045-E	LTs 525kV S.V.do Palmar - Marmeleiro - P.Novo - Guaíba 3 C2	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/06/2021	22/06/2021	
T2019-045-F	SE Guaíba 3 e Secc da LT 230kV P.Novo - N.S.Rita	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/06/2021	22/06/2021	
T2019-045-G	SE Candiota 2 e Secc LT 230kV P.Médici - Bagé	CHIMARRÃO	22/03/2023	22/06/2021	22/06/2021	
T2017-035	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C1LT 500 kV Mutum - Rio Novo do Sul C1SE Mutum (Compensad	TCC	09/02/2022	26/05/2021	25/06/2021	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-106-A	LT 525 kV Curitiba Leste - Blumenau C1	COPEL GT	04/03/2021	06/09/2021	25/06/2021	Data antecipada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-A	LT 345 kV Jeceaba - Itutinga, C1; LT 345 kV Itabirito 2 - Jeceaba, C2	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/03/2021	04/07/2021	Data postergada 4 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-079-B	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	15/07/2021	15/07/2021	
T2017-087-D	LT 230 kV Campo Grande 2 - Imbirussu C2, CS	EKTT 12	11/08/2022	29/08/2021	25/07/2021	Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2015-074	LT 230 kV Paulo Afonso III – Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	27/07/2021	27/07/2021	
T2017-078	SE Pimenta - instalação de autotransformador monofásico reserva	CEMIG-GT	29/12/2020	31/07/2021	31/07/2021	
T2017-079	SE Pimenta - instalação do autotransformador T3 em substituição ao transformador TR1	CEMIG-GT	29/12/2020	31/07/2021	31/07/2021	
T2018-065	LT 230kV Ribeiro Gonçalves - Balsas C2	RIBEIRO GONÇALVES	21/09/2022	31/07/2021	31/07/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2017-067	Obras de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul	ALIANÇA	11/08/2022	21/09/2021	31/07/2021	Data antecipada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-087	SE Cabreúva - substituição de reatores em 440kV	0	02/05/2022	04/08/2021	04/08/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2017-055	LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro - Penedo C2	ETENE	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	
T2017-062-A	LT 230 kV Umuarama Sul - Guaíra C2, CS	GUAÍRA TRANSMISSORA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	
T2017-062-B	SE 230/138 kV Londrina Sul e Secc. Da LT 230 kV Londrina - Apucarana C1	GUAÍRA TRANSMISSORA	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	
T2019-003	SE Barreiras II - Instalação do 2º banco AT e conexões.	São Pedro Transmissora de Energia S.A	13/08/2019	13/08/2021	13/08/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-031	SE São Mateus do Sul - Subst. dos Transformadores Trifásicos TR1 e TR2 230/34,5/13,8 kV.	COPEL GT	16/04/2021	16/08/2021	16/08/2021	
T2018-032	SE Pato Branco - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 67,5 MVA.	COPEL GT	16/04/2021	16/08/2021	16/08/2021	
T2018-033	SE Ponta Grossa Sul - Substituição dos Autotransformadores Trifásicos 230/138 kV 50+75 MVA	COPEL GT	16/04/2021	16/08/2021	16/08/2021	
T2011-170-A	LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	26/03/2021	24/08/2021	Data postergada 5 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-015D	Escoamento do Potencial Eólico do Litoral do Maranhão, Piauí e Ceará	SITE	08/03/2023	09/03/2023	24/08/2021	Data antecipada 19 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2011-192	LT Funil – Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV.	AFLUENTE T	06/03/2019	26/08/2021	26/08/2021	Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2016-069	SE FUNIL - expansão do setor 230 kV para reencabamento da LT 230 kV Funil - Poções II.	AFLUENTE T	06/03/2019	26/08/2021	26/08/2021	Data mantida conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2017-085	LT 230 kV Vila do Conde - Tomé Açú e SE 230/138 kV Tomé Açú	ETEPA	11/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2017-016	Substituição de BCS na SE Serra da Mesa 500 kV	FURNAS	26/11/2020	30/08/2021	30/08/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2015-037	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2019	31/08/2021	31/08/2021	
T2018-012-A	LTs 525kV Ivaiporã-P.Grossa-Bateias; LTs 230kV P.Grossa Sul-P.Grossa-S.M.Sul; SE 525/230kV P.Grossa	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-012-B	LTs 230 kV Areia - União da Vitória Norte - São Mateus do Sul; SE 230/138 kV União da Vitória Norte	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-012-C	LT 230 kV Irati Norte - Ponta Grossa - C2 - 64 km; SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1 Res.) x 50 MVA;	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-012-D	LT 230 kV Areia - Guarapuava Oeste - C1 - 68 km; SE 230/138 kV Guarapuava Oeste	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2018-012-E	SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1 res) x 50 MVA	ENGIE	09/03/2023	01/09/2021	01/09/2021	
T2019-001	SE Cotegipe - implantação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	07/05/2021	07/09/2021	07/09/2021	
T2019-002	SE Matatu - implantação do quarto transformador 230/69 kV	CHESF	07/05/2021	07/09/2021	07/09/2021	
T2018-011	Subestação 230/69 kV Lagoa do Carro	BRE	08/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	
T2018-026	SE 500/230 kV Açú III - pátio novo 230 kV e transformação 500/230 kV	ASSÚ	09/09/2021	09/09/2021	09/09/2021	
T2017-087-E	LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2 C1, LT 230kV Dourados 2 - Dourados C2 e Se 230/138 kV Dourados 2	EKTT 12	11/08/2022	23/10/2021	23/09/2021	Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2011-170-G	SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3	TESB	27/07/2013	26/03/2021	28/09/2021	Data postergada 6 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-070	SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF1 230/138-13,8kV-84MVA por Autotrafo 230/138-13,8kV-150MVA	ELETROSUL	28/12/2021	15/10/2021	15/10/2021	
T2018-072	SE Palhoça - Substituição do Autotrafo TF2 e TF3 230/138-75MVA por Autotrafos 230/138-2x150MVA	ELETROSUL	28/12/2021	15/10/2021	15/10/2021	
T2018-083	SE MARINGÁ - Substituição do Transformador Trifásico ATF-B 230/138-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	17/06/2021	17/10/2021	17/10/2021	

Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2017-081-E	SE 230/138 kV Jaru	ARGO III	11/08/2022	23/09/2021	23/10/2021	Data postergada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-097	SE Joinville - Substituição TF7(75MVA),TF3(100MVA),TF8(100MVA) por 3x150MVA,TF5(33MVA) por 66MVA	ELETROSUL	30/01/2022	30/10/2021	30/10/2021	
T2019-031	SE Icó - Instalação do terceiro transformador, 230/69 kV, 100 MVA e conexões.	CHESF	08/07/2021	08/11/2021	08/11/2021	
T2019-032	SE Milagres - Instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA e conexões	CHESF	08/07/2021	08/11/2021	08/11/2021	
T2019-026	SE São Luis III - Instalação do Terceiro Transformador 230/69 kV	ELETRONORTE	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-027	SE Jauru - Instalação de Reator Monofásico e Reserva 230 kV	ELETRONORTE	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	
T2019-028	SE COXIPO - Instalação de Banco de Capacitores em Derivação 138 kV	ELETRONORTE	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2017-090	SE 230/138kV Castanhal	CASTANHAL	11/02/2022	15/11/2021	15/11/2021	
T2017-052-B	LT 500kV São Luís II - São Luís IV, CD; SE 500/230/69 kV São Luís IV	MA I	11/08/2022	23/09/2021	22/11/2021	Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2020-002	SE Nova Iguaçu: 3º transformador 500/138 kV-3x300 MVA e 1º reator de barras 500 kV-(3+1)x45,3 Mvar	LTTE	09/09/2022	30/11/2021	30/11/2021	
T2014-079	SE Nova Iguaçu - 2º banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	15/12/2021	30/11/2021	Data antecipada 1 mês conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-009	LTs 500kV Xingu-S. Pelada C1,C2; S. Pelada-Miracema C1,C2; S. Pelada-Itacaiúnas C1;SE Serra Pelada	SNEE	08/03/2023	10/02/2023	01/12/2021	Data antecipada 14 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-055	SE Presidente Dutra - Quarto Transformador 230/69 kV	ELETRONORTE	11/11/2021	11/12/2021	11/12/2021	
T2017-036	LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2SE 345/138 kV João Neiva 2 (9+1) x 133 MVA e Compensador Estático 3	IEITAUNAS	09/02/2022	31/05/2021	15/12/2021	Data postergada 7 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-088	SE Taubaté - instalação do segundo banco de autotransformadores 500/440/13,8 kV	CTEEP	17/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	
T2016-075-F	SE Braúnas 230/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	26/02/2021	22/12/2021	Data postergada 10 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-K	SE Varginha 4 345/138 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/07/2021	22/12/2021	Data postergada 6 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-052-A	LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3	MA I	11/08/2022	23/09/2021	22/12/2021	Data postergada 3 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-092	SE Serra da Mesa - Seccionamento de barra 500 kV	FURNAS	19/06/2019	30/12/2021	30/12/2021	
T2017-040	LTs Buritirama - Queimada Nova II - Curral Novo do Piauí II (C1) e SE Queimada Nova II	TSE	09/02/2022	30/12/2021	30/12/2021	
T2018-050	SE Jaguará - Substituição do Banco de Reatores Monofásicos de Linha 525 kV - 3x33,3 Mvar (S10)	CEMIG-GT	19/12/2020	30/12/2021	30/12/2021	
T2018-111	SE TAQUARIL - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RESERVA MONOFÁSICA RESERVA PARA TRANSFORMADORES TR2 E TR6	CEMIG	14/02/2022	30/12/2021	30/12/2021	
T2019-044-E	SE 525 kV Marmeleiro - Compensação Síncrona	EKTT 5	22/03/2024	30/12/2021	30/12/2021	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2017-081-D	SE 230/69 kV Coletora Porto Velho	ARGO III	11/08/2022	31/12/2021	31/12/2021	



Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-057	SE Maracanaú II e Secc LT 230kV Fortaleza II - Cauípe C2	MARACANAÚ	21/03/2022	06/01/2022	06/01/2022	
T2016-075-D	SE João Monlevade 4 230/69 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	08/04/2021	22/01/2022	Data postergada 10 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-082	SE Tucuruí - Instalação do TR2 230/69 kV 100 MVA	ELETRONORTE	21/01/2020	24/01/2022	24/01/2022	
T2019-083	SE Rib. Gonçalves- Instalação do TR2 230/69 kV 50 MVA	ELETRONORTE	21/01/2020	24/01/2022	24/01/2022	
T2017-022	SE 500 kV Padre Paraíso 2 - Compensador Estático 500 kV (-150/+300) Mvar	ECB ME	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-026	LT 500 kV B. J. da Lapa II - Janaúba 3 C1, LT 500 kV Janaúba 3 - Pirapora 2 C1 e SE 500 kV Janaúba 3	JANAUBA	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-031	LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, SE 500/345 kV João Neiva 2.	ESTE	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	
T2017-065	LT 500kV Queimada Nova II - Milagres II C1	RIALMA III	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	
T2017-066	LT 230kV Marituba - Utinga C3/C4 CD	BRLIG	11/02/2022	11/02/2022	11/02/2022	
T2018-029	SE Realeza Sul - Instalação do 2º Autotransformador Trifásico 230/138 kV – 150 MVA e conexões.	COPEL GT	16/10/2021	16/02/2022	16/02/2022	
T2018-035	LT 230 kV Londrina ESU – Ibiaporã C1 e C2 - Recapacitação de longa duração de 570 A para 879 A	COPEL GT	16/10/2021	16/02/2022	16/02/2022	
T2016-075-H	SE Presidente Juscelino 500/345 kV; SE Sarzedo 345 kV e SE Betim 6 e LTs 345 e 500 kV.	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/07/2021	20/02/2022	Data postergada 8 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-I	SE Presidente Juscelino - Instalação do 2º banco de Reatores de Barra 500 kV - 150 Mvar	MANTIQUEIRA	04/03/2021	04/07/2021	20/02/2022	Data postergada 8 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2017-063-C	LT 525 kV Sarandi - Londrina (Eletrosul) - CD	IVAÍ	11/08/2022	21/02/2022	21/02/2022	
T2017-063-D	SE Sarandi 525 kV	IVAÍ	11/08/2022	21/02/2022	21/02/2022	
T2019-062	LT Funil - Poções II alteração da tensão de op. da linha para 230 kV (nova configuração)	AFLUENTE T	22/02/2022		22/02/2022	Empreendimento Novo no SIGET.
T2015-060	SE João Camara III - Instalar 5º Banco de Autotransformadores 500/138 kV - 3 x 150 MVA e conexões	ETN	25/01/2018	25/02/2022	25/02/2022	
T2019-029	SE São João do Piauí - Instalação do segundo autotransformador 500/230 kV, 300 MVA e conexões.	CHESF	07/11/2021	07/03/2022	07/03/2022	
T2019-072	Instalação do 1º Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3X50 MVA na SE Sobral III	CHESF	07/11/2021	07/03/2022	07/03/2022	
T2017-063-A	SE Guaira 525 kV e LT 525 kV Guaira - Foz do Iguaçu - CD	IVAÍ	11/08/2022	08/03/2022	08/03/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2017-063-B	LT 525 kV Guaira - Sarandi - CD	IVAÍ	11/08/2022	08/03/2022	08/03/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-014	LTs 500kV Miracema - Gilbués II C3 e Gilbués II - Barreiras II C2	EKTT 1	08/03/2023	08/03/2022	08/03/2022	
T2017-068	SE ANGRA - remanejamento de vãos 500 kV	FURNAS	22/06/2020	22/11/2021	12/03/2022	Data postergada 4 meses conforme cronograma informado pelo empreendedor no SIGET/ANEEL.
T2018-078	SE 230/69 kV Cruz Alta	TCA	21/03/2022	20/03/2022	20/03/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-068	LT 345 kV Macaé-Lagos, C2, SE 345/138 kV Lagos e seccionamento da LT 345 kV COMPERJ-Macaé	LAGOS	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	

Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-073	SE 230/69 kV Feira de Santana III - 2x150 MVA E secc. LT 230 kV Gov. Mangabeira - Camaçari II C2	LYON	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	
T2018-074	SE 230/69 kV Santana II - 2 x 100 MVA E seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1	BRE 3	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	
T2018-079	SE 230/138 kV Chapada I, LT 230 kV Chapada I - Chapada II e LT 230 kV Chapada II - Chapada III	LYON III	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	
T2016-075-B	SE Itabira 5 500/230 kV LT 230 kV Itabira 2 - Itabira 5	MANTIQUEIRA	04/03/2021	19/12/2020	22/03/2022	Data postergada 15 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2016-075-J	SE Itabira 5 - Instalação do 2º banco de Transformação 500/230 kV	MANTIQUEIRA	04/03/2021	01/03/2021	22/03/2022	Data postergada 13 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-048-A	SE Porto Alegre 1 e LTs 230kV Porto Alegre 12 - 1 - 8	CPFL SUL II	22/03/2023	28/03/2022	28/03/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2017-080	SE Pimenta - instalação do autotransformador T5 em substituição ao transformador TR2	CEMIG-GT	28/02/2022	31/03/2022	31/03/2022	
T2017-063-E	LT 230 kV Sarandi - Paranavaí Norte - CD e SE 230/138 kV Paranavaí Norte	IVAI	11/08/2022	01/04/2022	01/04/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-004-A	Seccionamento da LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1 na SE Mesquita	CEMIG-GT	09/06/2021	01/04/2022	01/04/2022	
T2018-010	LT 500 kV Campina Grande III - Santa Luzia II - Milagres II e SE Santa Luzia II	EKTT 2	08/01/2023	08/04/2022	08/04/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-080	SE CASCAVEL - Substituição do Autotransformador Trifásico ATF-A 230/138-13,8kV – 150MVA	COPEL GT	17/12/2021	17/04/2022	17/04/2022	
T2018-081	SE P G Norte - Substituição dos Transformadores Trifásicos TF-1 e TF-2 230-69/34,5-13,8kV – 50 MVA	COPEL GT	17/12/2021	17/04/2022	17/04/2022	
T2018-082	SE Umbará - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	17/12/2021	17/04/2022	17/04/2022	
T2018-084	SE UBERABA - Substituição do Transformador Trifásico TF-A 230/69-13,8kV – 150 MVA	COPEL GT	17/12/2021	17/04/2022	17/04/2022	
T2018-075	SE 230/138 kV Rio Claro 2 - 2x100 MVA E Secc da LT230 kV Rondonópolis - Rio Verde	RIO CLARO 2	21/09/2022	30/04/2022	30/04/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-023	SE Foz do Chapecó - instalação do 4º autotransformador trifásico 230/138 kV - 50 MVA	RS Energia	08/05/2022	08/05/2022	08/05/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-028	SE Siderópolis - Substituição 4º TF 230/69 kV, 1 x 88 MVA por 1 x 150MVA	CGT	08/05/2022	08/05/2022	08/05/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-029	SE Caxias: Instalação do 2º banco de reatores monofásicos 525 kV - (3+1)x50 Mvar	CGT	08/05/2022	08/05/2022	08/05/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-030	SE Morro do Chapéu II - Instalação do segundo transformador 230/69 kV, 150 MVA e conexões	CHESF	03/09/2019	16/05/2022	16/05/2022	
T2015-041-B	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	JAAC	06/09/2017	25/03/2022	18/05/2022	Data postergada 2 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2019-019	Reforços Furnas - SE Brasília Sul - Aumento de vida útil AT02	FURNAS	25/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	
T2019-020	Reforços Furnas - SE Campinas - Aumento de vida útil transformador reserva	FURNAS	25/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	

Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-076	SE Santa Vitória do Palmar 2 - instalação do segundo transformador 525/138/13,8 kV - 75 MVA	TSLE	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	
T2019-024	SE Cachoeira Dourada - substituição do autotransformador e unidade reserva AT2	FURNAS	29/05/2021	29/05/2022	29/05/2022	
T2016-009	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	30/06/2022	30/06/2022	
T2018-040	SE Itapaci - implantação do setor de 138kV - 230/138 kV – (6+1R)x33,33 MVA	CELG G&T	06/03/2022	06/07/2022	06/07/2022	
T2018-027	SE 230/69 kV Fiat Seccionadora	ITAMARACÁ	30/09/2021	08/07/2022	08/07/2022	
T2019-022	Melhorias Furnas - SE Bandeirantes - Substituição do AT01 e adequações.	FURNAS	25/03/2022	25/07/2022	25/07/2022	
T2016-079-A	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/07/2022	27/07/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2016-086	SE Ouro Preto 2 – Individualizar vãos dos TR3 e TR4 e adequação da proteção em 500, 345 e 138 kV.	CEMIG-GT	08/10/2021	29/07/2022	29/07/2022	
T2017-083	LT 500 kV Fernão Dias - Terminal Rio	TSM	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-070	Instalação 4º TR 230/69 kV - 100 MVA na SE Campina Grande II	CHESF	07/05/2022	07/09/2022	07/09/2022	
T2014-096	SE Jurupari - 3º Banco de autotransformadores 500/230 kV, 3X150 MVA e conexões.	LXTE	10/04/2017	15/09/2022	15/09/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-056-A	LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba CD e SE 230/138 kV Jaíba	SOLARIS	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-056-B	SE 500/230 kV Janaúba 3	SOLARIS	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-064	LT 230 kV Imperatriz - Porto Franco C2	MATA GRANDE	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-089A	LT 230 kV Edeia-Cachoeira Dourada C1	GOYAZ	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-089C	SE Barro Alto 230 kV - Compensador Estático 230 kV - 1 x (-75/+150) Mvar;	GOYAZ	21/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	
T2018-109	Substituição do Transformador Conversor Monofásico na SE IBIUNA	FURNAS	22/05/2022	22/09/2022	22/09/2022	
T2018-110	Autorização da Instalação de Transformador Reserva na SE Ibiúna	FURNAS	22/05/2022	22/09/2022	22/09/2022	
T2015-041-A	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	JAAC	06/03/2018	25/03/2022	18/11/2022	Data postergada 8 meses conforme o Relatório de Acompanhamento Diferenciado da SFE/ANEEL.
T2018-066	LT 230 kV Biguaçu-Ratones, C1 e C2 e SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA	IE BIGUAÇU	21/09/2023	21/12/2022	21/12/2022	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-041	LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2	EKTT 3	22/03/2024	01/01/2023	01/01/2023	
T2019-042	LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD	EKTT 4	22/03/2024	01/01/2023	01/01/2023	
T2019-044-F	SE 230 kV Livramento 3 - Compensação Síncrona	EKTT 5	22/03/2024	06/02/2023	06/02/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-034-A	Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí	EKTT 11	22/03/2024	19/02/2023	19/02/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-034-B	SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV)	EKTT 11	22/03/2024	19/02/2023	19/02/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-034-C	SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV	EKTT 11	22/03/2024	19/02/2023	19/02/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2019-034-D	SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2	EKTT 11	22/03/2024	19/02/2023	19/02/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-060	SE Siderópolis 2 - Instalação do 3º banco AT e conexões.	ALIANÇA	11/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	
T2019-061	SE Siderópolis 2 - Instalação do Módulo de Interligação de Barras 525 kV e MIM associado	ALIANÇA	11/03/2023	03/03/2023	03/03/2023	
T2019-073	Secc. LT 500 kV Angelim II - Recife II na SE Suape II.	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2019-074	Seccionamento da LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga C2 na SE Juazeiro III	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2019-075	Reencabeçamento da LT 230 kV Recife II - Pirapama II C2 na SE Jaboatão II	CHESF	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	
T2018-013	LT 500 kV Presidente Juscelino - Itabira 5 C2	LINHA VERDE II	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2018-016	LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2	SITE	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	
T2019-088	Seccionamento da LT 500 kV Milagres - Curral Novo do Piauí II C1 na SE Milagres II	IRACEMA	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	
	Lote 2 do Leilão 002/2019	MONTAGO	20/03/2023		20/03/2023	Empreendimento Novo no Monitoramento.
T2018-053A	SE J. Pessoa II / LT C. Grande III - J.Pessoa II / Seccionamentos LTs 230kV na SE J. Pessoa II	BORBOREMA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-055-A	SE Serra Pelada 500/138 kV	ENERGISA PARÁ	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-055-B	LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD e SE 500/230 kV Integradora	ENERGISA PARÁ	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-055-C	LT 230 kV Integradora - Xinguara II C2	ENERGISA PARÁ	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2018-053B	SE J.PESSOA II / LT C.GRANDE III - J.PESSOA II / SECCIONAMENTOS LTS 230KV NA SE J.PESSOA II	BORBOREMA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-053C	Expansão do sistema de transmissão para suprimento à Região Metropolitana de João Pessoa	BORBOREMA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-063	LT 500kV Tucuruí - Marituba C1	MARITUBA	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-071	SE 230/69 kV Alagoinhas II - 2 x 100 MVA e Seccionamento da LT 230 kV Cicero Dantas - Catu C2	BRE 2	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2018-089B	SE 345/230 kV Pirineus (novo pátio de 345 kV)seccionamento da LT 345 kV	GOYAZ	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	
T2019-038	LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito	MATA VERDE	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-043-A	SE 230/69 kV Jurupari	AMAPAR	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-043-B	LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3	AMAPAR	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-046	SE 230/138 kV Caladinho II	EMTEP	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-A	SE 230 kV Livramento 3	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-B	LT 230 kV Livramento 3 - Alegrete 2 C1	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-C	LT 230 kV Livramento 3 - Cerro Chato C1	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-D	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3 C1	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2019-047-E	LT 230 kV Livramento 3 - Maçambará 3 C1 e SE Maçambará 3	SANT'ANA	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2023	
T2020-024	Seccionamento da LT 230kV Londrina ESUL-Maringá na SE Sarandi	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.

Data reunião 22/07/2020		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2020-025	LT 230 kV Nova Prata 2 - Vila Maria C1 e C2 - Recapacitação para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-026	LT 230 kV Monte Claro - Nova Prata 2 C1e C2: Recapacitação das linhas para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-027	LT 230 kV Passo Fundo - Vila Maria C1 e C2 : Recapacitação para novas capacidades	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2020-030	LT Cascavel Oeste - Guaira: alteração da tensão operativa de 230kV para 500kV.	CGT	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-085	Recapacitação da LT 230 kV Bateias -Pilarzinho	COPEL	21/01/2020	30/05/2023	30/05/2023	
T2019-086	Recapacitação da LT 230 kV Pilarzinho - Santa Monica C1	COPEL	30/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	
T2019-065	SE Barreiro 1: Adequação da entrada de linha para a SE Pimenta (345KV - BDDD.)	FURNAS	13/02/2023	13/06/2023	13/06/2023	
T2019-036-A	SE 525/230 kV Itá (novo pátio 230 kV)	CPFL SUL I	22/03/2024	22/06/2023	22/06/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-036-B	LT's 230 kV Itá – Pinhalzinho 2 - C1 e C2	CPFL SUL I	22/03/2024	22/06/2023	22/06/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-036-C	LT's 230 kV Itá – Xanxerê - C1 e C2	CPFL SUL I	22/03/2024	22/06/2023	22/06/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-040-A	SE 500/230 kV Oriximiná (Novo pátio 230 kV), LT 230 kV Oriximiná – Juruti e SE 230/138 kV Juruti	PARINTINS	22/03/2024	22/06/2023	22/06/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-040-B	SE 230/138 kV Parintins e LT 230 kV Juruti - Parintins - C1 e C2	PARINTINS	22/03/2024	22/06/2023	22/06/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-044-C	LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2	EKTT 5	22/03/2024	22/06/2023	22/06/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
T2019-044-D	LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilha C2	EKTT 5	22/03/2024	23/06/2023	23/06/2023	
T2019-067	3º BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA e conexões, na SE Messias.	CHESF	07/03/2023	07/07/2023	07/07/2023	
T2019-068	SE Eunápolis - instalação do primeiro banco de capacitores em derivação trifásico 230 kV - 20 MVar	CHESF	07/03/2023	07/07/2023	07/07/2023	
T2019-069	Instalação 4º ATR 500/230 kV - 3X100 MVA na SE Teresina II	CHESF	07/03/2023	07/07/2023	07/07/2023	
T2019-050-A	LT 525kV Gravataí - Capivari do Sul C1	PAMPA	22/03/2023	22/07/2023	22/07/2023	
T2019-050-B	LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1	PAMPA	22/03/2023	22/07/2023	22/07/2023	
T2019-050-C	SE Capivari do Sul e LT 230kV Viamão 3 - Cap. do Sul	PAMPA	22/03/2023	22/07/2023	22/07/2023	
T2018-047	SE Ouro Preto 2 - Substituição do Transformador Trifásico T3 500/138-13,8 kV - 300 MVA	CEMIG-GT	19/06/2021	31/07/2023	31/07/2023	
T2019-044-A	LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2 C1	EKTT 5	22/03/2024	24/08/2023	24/08/2023	
T2019-044-B	LT 525 kV Povo Novo - Guaíba 3 C3	EKTT 5	22/03/2024	24/08/2023	24/08/2023	
T2019-017	SE ITABIRA 2 - TRANSPORTE DE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA	CEMIG-GT	05/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	
T2019-090	Seccionamento da LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres C1 na SE Milagres II	CHESF	04/05/2023	04/09/2023	04/09/2023	Previsão mantida conforme análise do DMSE/MME.
	Lote 4 do Leilão 002/2019	CONSÓRCIO NORDESTE	20/09/2023		20/09/2023	Empreendimento Novo no Monitoramento.
	Lote 6 do Leilão 002/2019	CTEEP	20/09/2023		20/09/2023	Empreendimento Novo no Monitoramento.
T2018-054-B	LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD	SÃO FRANCISCO	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-054-A	LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu	SÃO FRANCISCO	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	

Data reunião		RESULTADO DA 7ª REUNIÃO MENSAL DE MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2020				
SIGET	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Comentários Homologação
T2018-069-A	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-069-B	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-069-C	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 500kV Jaguaruana II - Pacatuba	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2018-069-D	Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - LT 230kV Caraúbas II - Açú III	DUNAS	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	
T2019-037-A	LT's 230 kV Abdon Batista – Videira - C1 e C2	KF/JAAC-SC	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	
T2019-037-B	LT 230 kV Abdon Batista – Barra Grande - C3	KF/JAAC-SC	22/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	
T2019-021	Melhorias Furnas - SE Adrianópolis - Substituição Reator, AT53, AT1B, AT2A e AT2B	FURNAS	25/07/2023	25/11/2023	25/11/2023	
T2018-060	SE Juiz de Fora 1-Substituição ATR 345/138-3x150MVA por ATR (6+1R)x125MVA e instalação de BC 50 Mvar	CEMIG-GT	10/02/2023	29/12/2023	29/12/2023	
T2018-056-C	LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1	SOLARIS	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	
T2019-015	SE GOVERNADOR VALADARES 2 - SUBSTITUIÇÃO DE 5 TRANSFORMADORES E ADEQUAÇÕES	CEMIG-GT	05/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	
T2018-058	SE Conselheiro Lafaiete 1 - instalação de um autotransformador reserva 345/138 kV - 150 MVA	CEMIG-GT	10/05/2022	20/03/2024	20/03/2024	
	Lote 8 do Leilão 002/2019	ENGEPAR	20/03/2024		20/03/2024	Empreendimento Novo no Monitoramento.
	Lote 9 do Leilão 002/2019	NEOENERGIA	20/03/2024		20/03/2024	Empreendimento Novo no Monitoramento.
T2019-035-A	SE Dianópolis	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-039	LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1	KF/JAAC-AM	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-035-B	LT 230kV Dianópolis - Barreiras II C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-035-C	LT 230kV Dianópolis - Palmas C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-035-D	SE Gurupi (230kV) e LT 230kV Dianópolis II- Gurupi C1	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-035-E	SE Dianópolis	ENERGISA-TO	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	
T2019-016	SE IPATINGA 1 - TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRAFOS RESERVA 230/13,8 KV - 33,2 MVA	CEMIG-GT	05/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	
T2018-059	SE Conselheiro Lafaiete 1 - Instalação de 2 conexões de transformador de 345 kV	CEMIG-GT	10/03/2022	31/07/2024	31/07/2024	
T2015-047	SE Barreiro - Substituição dos T1, T2, T3 E T4 345/138 kV e adequações.	CEMIG-GT	03/04/2023	30/10/2024	30/10/2024	
T2020-042	SE Porto Alegre 9: seccionamento de uma das barras de 230 kV e instalação de novo IB	CEEE-GT	15/02/2025		15/02/2025	Empreendimento Novo no SIGET.
	Lote 1 do Leilão 002/2019	CTEEP	20/03/2025		20/03/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento.
	Lote 3 do Leilão 002/2019	ZOPONE	20/03/2025		20/03/2025	Empreendimento Novo no Monitoramento.