

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

		Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
Ítem	Usina	Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro		
				1	Mauá (PR) (2)	4	5,5		
		5	5,5			DEZ/2012	NOV/2012	Antecipação = -1 mês. Liberada UG-5 para início de operação em teste a partir de 11/10/2012.	
(1)	Leilão A - 5 de 16/12/2	(5)	Leilão A - 5 de 19/05/2008	(9)	Leilão A - 5 de 17/12/2010				
(2)	Leilão A - 5 de 10/10/2	(6)	Leilão A - 5 de 30/09/2008	(10)	Leilão A - 3 de 17/08/2011				
(3)	Leilão A - 5 de 16/10/2	(7)	Leilão A - 5 de 20/04/2010	(11)	Leilão A - 5 de 20/12/2011				
(4)	Leilão A - 5 de 10/12/2	(8)	Leilão A - 5 de 30/07/2010						

		Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
Ítem	PCH	Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro		
				1	Galheiros I (GO) (7)	1	6,0		JAN/2013
		2	6,0	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2012	NOV/2012		
2	São Sebastião (SC) (6)	1	3,3	MAI/2012	MAI/2012	OUT/2012	NOV/2012	Postergação= +1 mês. Usina ainda não solicitou testes ao ONS.	
		2	3,3	JUN/2012	JUN/2012	OUT/2012	NOV/2012		
		3	3,3	JUL/2012	JUL/2012	OUT/2012	NOV/2012		
(1)	Leilão A - 5 / 2005	(5)	Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)						
(2)	Leilão A - 3 /2006	(6)	Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)						
(3)	Leilão A - 3 FA / 2007	(7)	Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010)						
(4)	Leilão A - 3 / 2009								

		Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
Ítem	Usina	Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro		
				1	Porto do Pecém I (CE) (6)	1	360,150		JUL/2012
		2	360,150	JUL/2012	JUL/2012	NOV/2012	DEZ/2012	Postergação= +1 mês. Adequação ao cronograma encaminhado pelo empreendedor.	
2	Palmeiras de Goiás (GO) (3)	1 x 1,88	1,880	JAN/2011	JAN/2011	OUT/2012	NOV/2012	Postergação= +1 mês. Fabricante ainda não entregou a última UG.	
3	Guaçu (MT) (14)	1	30,000	NOV/2012	NOV/2012	NOV/2012	DEZ/2012	Postergação= +1 mês. Não foi solicitada operação em teste junto ao ONS e na CCEE, o SMF encontra-se apenas mapeado.	
4	Porto de Itaqui (MA) (6)	1	360,100	OUT/2012	OUT/2012	OUT/2012	NOV/2012	Postergação= +1 mês. Usina não finalizou os testes	
(1)	Leilão A - 5 16/12/2005	(13)	Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)						
(2)	Leilão A - 3 29/06/2006	(14)	Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)						
(3)	Leilão A - 5 10/10/2006	(15)	Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)						
(4)	Leilão A - 3 FA 18/06/2007								
(5)	Leilão A - 3 26/07/2007								
(6)	Leilão A - 5 16/10/2007								

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/10/2012								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro	
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	MAR/2012	JUL/2013	OUT/2013	OUT/2013	Postergação= +16 meses DESPACHO Nº 2.769, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012, altera o cronograma de implantação.
		10 x 1,5	15,0	ABR/2012	JUL/2013	OUT/2013	OUT/2013	
2	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	MAR/2012	JAN/2013	OUT/2013	OUT/2013	Postergação= +10 meses DESPACHO Nº 2.769, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012, altera o cronograma de implantação.
		10 x 1,5	15,0	ABR/2012	JAN/2013	OUT/2013	OUT/2013	
3	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	MAI/2012	JAN/2013	OUT/2013	OUT/2013	Postergação= +8 meses DESPACHO Nº 2.769, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012, altera o cronograma de implantação.
		10 x 1,5	15,0	JUN/2012	JAN/2013	OUT/2013	OUT/2013	
4	COQUEIROS CE) (1)	9 x 1,5	13,5	MAR/2012	JAN/2013	OUT/2013	OUT/2013	Postergação= +10 meses DESPACHO Nº 2.769, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012, altera o cronograma de implantação.
		9 x 1,5	13,5	ABR/2012	JAN/2013	OUT/2013	OUT/2013	
5	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	MAR/2012	JAN/2013	OUT/2013	OUT/2013	Postergação= +10 meses DESPACHO Nº 2.769, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012, altera o cronograma de implantação.
		10 x 1,5	15,0	ABR/2012	JAN/2013	OUT/2013	OUT/2013	
6	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUN/2012	JUL/2013	OUT/2013	OUT/2013	Postergação= +13 meses DESPACHO Nº 2.769, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012, altera o cronograma de implantação.
		7 x 1,5	10,5	JUN/2012	JUL/2013	OUT/2013	OUT/2013	
7	PEDRA DO REINO (BA) (1)	10 x 3,00	30,0	DEZ/2011	DEZ/2011	SET/2012	OUT/2012	Postergação= +1 mês Usina não finalizou os testes. Na CCEE - SMF completo. DAPRD emitida em 19/09/2012.
8	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUN/2012	JUL/2013	OUT/2013	OUT/2013	Postergação= +13 meses DESPACHO Nº 2.769, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012, altera o cronograma de implantação.
9	DUNAS DE PARACURU (CE) (1)	21 x 2,0	42,0	JUL/2012	JUL/2012	OUT/2012	NOV/2012	Postergação= +1 mês Usina encontra-se em teste. Adequação ao cronograma do empreendedor.
11	ICARAÍ (CE) (1)	8 x 1,8	14,4	JUL/2012	MAR/2013	MAI/2013	MAI/2013	Postergação= + 8 meses Resolução Autorizativa nº 3.637, de 28 de Agosto de 2012. Altera o cronograma de implantação da Central Geradora Eólica Icarai.
12	PEDRA DO REINO III (BA) (3)	6 x 3,0	18,0	DEZ/2012	DEZ/2012	SET/2012	OUT/2012	Postergação= +1 mês Usina não finalizou os testes. Emitida a DAPRD em 19/09/2012. Na CCEE - SMF completo
14	FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3)	10 x 2,0	20,0	DEZ/2012	DEZ/2012	OUT/2012	DEZ/2012	Postergação= + 2 meses. Usina não finalizou os testes.
(1)	Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)	(6)	Leilão A-5/2011 (20/12/2011)					
(2)	Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)							
(3)	Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)							
(4)	Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)							
(5)	Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)							

\* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.