

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

		ANEXO 01 A - UHE		Reunião DMSE 18/04/2012					
Ítem	Usina	Potência Total (MW)	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período		Justificativa
			Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
					Março	Abril	Março	Abril	
1	Estreito (TO/MA) (3)	1.087,00	6	135,9	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2012	Antecipação = -1 mês. Cronograma de motorização encaminhado pelo empreendedor ao MME.
			7	135,9	OUT/2012	OUT/2012	OUT/2012	SET/2012	
			8	135,7	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2012	
2	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (4)	3.150,40	3	69,588	JAN/2012	JAN/2012	JUN/2012	MAI/2012	UG - 03 antecipação = -1 mês: Informações apresentadas a ANEEL e ONS. UG - 05 postergação +1 Mês: empreendedor não solicitou operação em testes.
			5	69,588	MAR/2012	MAR/2012	MAI/2012	JUN/2012	
3	Simplício (RJ/MG) (1)	333,7	1	101,9	DEZ/2010	DEZ/2010	MAI/2012	JUL/2012	UGs 01 e 02 postergação = +2 meses e UGs 03, Anta 1 e Anta 2 postergação = +1 mês. O enchimento do reservatório foi suspenso devido a suspensão dos efeitos da LO conforme liminar concedida pela Justiça Federal.
			2	101,9	FEV/2011	FEV/2011	MAI/2012	JUL/2012	
			3	101,9	ABR/2011	ABR/2011	JUL/2012	AGO/2012	
			Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	AGO/2012	SET/2012	
			Anta 2	14,0	NOV/2010	NOV/2010	SET/2012	OUT/2012	
4	Mauá (PR) (2)	361	2	116,7	ABR/2011	ABR/2011	SET/2012	OUT/2012	Postergação = +1 mês. Cronograma de motorização encaminhado pelo empreendedor ao MME.
			3	116,6	JUL/2011	JUL/2011	OUT/2012	NOV/2012	
			4	5,5			AGO/2012	SET/2012	
5	Passo São João (RS) (1)	79	2	39,5	OUT/2009	OUT/2009	MAI/2012	JUL/2012	Postergação = + 2 meses. Unidade geradora aguarda o recebimento de barras do gerador para iniciar os testes.

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 10/10/2006
 (3) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (4) Leilão A - 5 de 10/12/2007

- (5) Leilão A - 5 de 19/05/2008
 (6) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (8) Leilão A - 5 de 30/07/2010

- (9) Leilão A-5 de 17/12/2010
 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

		ANEXO 01 B - PCHs		Reunião DMSE 18/04/2012					
Ítem	PCH	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no Período		Justificativa	
		Unid.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência			
				Março	Abril	Março	Abril		
1	Queixada (GO) (7)	1	7,5	OUT/2011	OUT/2011	ABR/2012	MAI/2012	Postergação= +1 mês. Usina ainda não entrou em operação em teste.	
		2	7,5	NOV/2011	NOV/2011	ABR/2012	MAI/2012		
		3	7,5			MAI/2012	JUN/2012		
		4	7,5			MAI/2012	JUN/2012		
2	Inxu (MT) (6)	2	10,3	SET/2013	SET/2013	ABR/2014	JUN/2014	Postergação= +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	

- (1) Leilão A - 5 / 2005
 (2) Leilão A - 3 /2006
 (3) Leilão A - 3 FA / 2007
 (4) Leilão A - 3 / 2009

- (5) Leilão A - 5 / 2010
 (6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Produto 2013)
 (7) Leilão A-3 FA / 2010

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 18/04/2012

Ítem	Usina	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Março	Abril	Março	Abril		
1	Paranapanema (SP) (13)	1	15,0	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	Postergação = +1 mês. Usina não possui cadastro na CCEE.	
		2	45,0	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012		
2	Vale do Tijuco II (MG) (13)	1	40,0	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	Postergação = +1 mês. Usina não possui cadastro na CCEE.	
3	Conquista do Pontal (SP) (7) (15)	3	50,0	ABR/2012	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2012	Postergação = +1 mês. Usina necessita de bagaço para realizar os testes.	
4	Ipaussu Bioenergia (SP) (7)	2	38,0	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2012	Antecipação = -1 mês. Usina irá iniciar os testes em maio.	
5	Chapadão Agroenergia (SP) (7)	1	44,0	ABR/2010	ABR/2010	MAI/2012	JUN/2012	Postergação = +1 mês. Usina não possui cadastro na CCEE.	
		2	48,0	ABR/2010	ABR/2010	MAI/2012	JUN/2012		
6	SUAPE II (PE) (6)	19 x 20,07	381,25	JAN/2012	JAN/2012	JUL/2012	AGO/2012	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma de transmissão (SE Suape II 230kV - CHESF).	
7	Ben Bioenergia (AL) (7) (***)	1	25,0	SET/2010	SET/2010	SET/2012	DEZ/2012	Postergação = +3 meses. Atraso no andamento das obras da usina.	
		2	20,0	SET/2010	SET/2010	SET/2012	DEZ/2012		
8	Porto do Pecém I (CE) (6)	1	360,15	FEV/2012	JUL/2012	ABR/2012	JUL/2012	Alteradas as datas de ato legal conforme REA nº 3.404 de 27/03/2012. Postergadas as datas de tendência para adequar às novas datas de ato legal.	
		2	360,15	MAI/2012	JUL/2012	JUN/2012	JUL/2012		
9	Luiz Carlos Prestes (Três Lagoas) (MS) (1)	6	63,8	AGO/2011	DEZ/2011	ABR/2012	MAI/2012	Postergação = +1 mês. Não foram finalizados os testes da máquina.	
10	CBB - Cia.Bioenergética Bras. (GO) (7)	1	4,5	MAR/2010	MAR/2010	JUN/2013	SEM PREVISÃO	Usina alterada para SEM PREVISÃO. Aneel iniciou processo de cancelamento dos Contratos de Energia de Reserva e revogação da usina.	
		2	1,6	MAR/2010	MAR/2010	JUN/2013	SEM PREVISÃO		
		3	12,0	MAR/2010	MAR/2010	JUN/2013	SEM PREVISÃO		
11	Cachoeira Dourada (GO) (7)	1	40,0	JUN/2012	JUN/2012	JUN/2012	SEM PREVISÃO	Usina alterada para SEM PREVISÃO. Aneel iniciou processo de cancelamento dos Contratos de Energia de Reserva e revogação da usina.	
		2	40,0	JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015	SEM PREVISÃO		
12	Caçu I (GO) (7)	3	50,0	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2012	ABR/2012	Antecipação = -1 mês. Usina está finalizando os testes da UG.	
13	Unidade de Bioenergia Alto Taquari (MT) (7)	1	35,5	NOV/2010	NOV/2010	SET/2012	MAR/2013	Postergação = +6 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (LT 138kV Alto Taquari - Morro Vermelho).	
		2	37,2	NOV/2010	NOV/2010	SET/2012	MAR/2013		
14	Porto de Itaqui (MA) (6)	1	360,1	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2012	AGO/2012	Postergação = +3 meses. Atraso no andamento da obra da usina constatado em inspeção técnica realizada pelo MME.	
15	Maranhão V (MA) (9)	1	168,8	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	UG - 01 postergação = +1 mês e UG - 02 postergação = +2 meses. Atraso no andamento da obra da usina constatado em inspeção técnica realizada pelo MME.	
		2	168,8	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2013	MAR/2013		
16	Maranhão III (MA) (13)	1	167,9		JAN/2014	JAN/2014	SET/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 169 de 22/03/2012. UGs 01 e 02 antecipação = -4 meses e UG - 03 antecipação = -3 meses. Antecipação do cronograma de obra da usina constatado em inspeção técnica realizada pelo MME.	
		2	167,9		JAN/2014	JAN/2014	SET/2013		
		3	163,5		MAI/2014	MAI/2014	FEV/2014		

- (1) Leilão A - 5 16/12/2005
 (2) Leilão A - 3 29/06/2006
 (3) Leilão A - 5 10/10/2006
 (4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007
 (5) Leilão A - 3 26/07/2007
 (6) Leilão A - 5 16/10/2007

- (7) Leilão de Reserva 14/08/2008
 (8) Leilão A - 3 17/09/2008
 (9) Leilão A - 5 30/09/2008
 (10) Leilão A - 3 27/08/2009
 (11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010
 (12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

- (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/04/2012

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período		Justificativas		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência				
				Março	Abril	Março	Abril			
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	MAR/2012	MAR/2012	MAI/2013	AGO/2013	Postergação= + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG Acaraú II - LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230 kV).		
		10 x 1,5	15,0	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2013	AGO/2013			
2	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	MAR/2012	MAR/2012	MAI/2013	AGO/2013			
		10 x 1,5	15,0	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2013	AGO/2013			
3	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	MAI/2012	MAI/2012	MAI/2013	AGO/2013			
		10 x 1,5	15,0	JUN/2012	JUN/2012	MAI/2013	AGO/2013			
4	COQUEIROS CE) (1)	9 x 1,5	13,5	MAR/2012	MAR/2012	MAI/2013	AGO/2013			
		9 x 1,5	13,5	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2013	AGO/2013			
5	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	MAR/2012	MAR/2012	MAI/2013	AGO/2013			
		10 x 1,5	15,0	ABR/2012	ABR/2012	MAI/2013	AGO/2013			
6	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUN/2012	JUN/2012	MAI/2013	AGO/2013			
		7 x 1,5	10,5	JUN/2012	JUN/2012	MAI/2013	AGO/2013			
7	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUN/2012	JUN/2012	MAI/2013	AGO/2013			
8	MACAÚBAS (BA) (1)	21 x 1,67	35,07	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2012	JUN/2012		Postergação= +1 mês. Atraso na instalação da coletora por parte da DESENVIX.	
9	NOVO HORIZONTE (BA) (1)	18 x 1,67	30,06	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2012	JUN/2012			
10	SEABRA (BA) (1)	18 x 1,67	30,06	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2012	JUN/2012			
11	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,8	1,8	MAI/2011	MAI/2011	OUT/2012	JAN/2013		Postergação= +3 meses. Usinas ainda não iniciaram obras.	
		10 x 1,8	18,0	JUN/2011	JUN/2011	OUT/2012	JAN/2013			
		5 x 1,8	9,0	JUL/2011	JUL/2011	OUT/2012	JAN/2013			
		11 x 1,8	19,8	AGO/2011	AGO/2011	OUT/2012	JAN/2013			
12	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	5 x 1,8	9,0	NOV/2011	NOV/2011	OUT/2012	JAN/2013			
		7 x 1,8	12,6	DEZ/2011	DEZ/2011	OUT/2012	JAN/2013			
		10 x 1,8	18,0	JAN/2012	JAN/2012	OUT/2012	JAN/2013			
		5 x 1,8	9,0	FEV/2012	FEV/2012	OUT/2012	JAN/2013			
13	ALVORADA (BA) (1)	5 X 1,6	8,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			Postergação= + 5 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG Igaporã - LT 230 kV Igaporã - Bom Jesus da Lapa e SE Igaporã 230 kV).
14	CANDIBA (BA) (1)	6 X 1,6	9,6	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
15	GUANAMBI (BA) (1)	13 x 1,6	20,8	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
16	GUIRAPA (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
17	IGAPORÃ (BA) (1)	19 x 1,6	30,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
18	ILHÉUS (BA) (1)	7 x 1,6	11,2	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
19	LICÍNIO DE ALMEIDA (BA) (1)	15 x 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
20	NOSSA SENHORA CONCEICAO (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
21	PAJEU DO VENTO (BA) (1)	16 x 1,6	25,6	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
22	PINDAI (BA) (1)	15 X 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
23	PLANALTINA (BA) (1)	17 X 1,6	27,2	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
24	PORTO SEGURO (BA) (1)	4 x 1,6	6,4	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
25	RIO VERDE (BA) (1)	19 x 1,6	30,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
26	SERRA DO SALTO (BA) (1)	12 x 1,6	19,2	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	SET/2013			
27	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	AGO/2012	ABR/2013	SET/2013			
		7 x 2,0	14,0	SET/2012	SET/2012	ABR/2013	SET/2013			
28	CAETITE 3 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	SET/2012	ABR/2013	SET/2013			
		9 x 2,0	18,0	OUT/2012	OUT/2012	ABR/2013	SET/2013			
		5 x 2,0	10,0	NOV/2012	NOV/2012	ABR/2013	SET/2013			

29	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	11 X 1,8	19,8	ABR/2013	ABR/2013	JUL/2013	SET/2013	Postergação= +2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG Lagoa Nova - LT 230 kV Paraíso - Lagoa Nova e SE Lagoa Nova 230 kV).
		2 x 1,8	3,6	ABR/2013	ABR/2013	JUL/2013	SET/2013	
30	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	12 x 1,8	21,6	MAI/2013	MAI/2013	JUL/2013	SET/2013	
		2 x 1,8	3,6	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	SET/2013	
		2 x 1,8	3,6	ABR/2013	ABR/2013	JUL/2013	SET/2013	
31	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	12 x 1,8	21,6	MAI/2013	MAI/2013	JUL/2013	SET/2013	
		2 x 1,8	3,6	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	SET/2013	
32	CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUL/2013	SET/2013	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	AGO/2013	SET/2013	
33	CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUL/2013	SET/2013	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	AGO/2013	SET/2013	
34	CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUL/2013	SET/2013	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	AGO/2013	SET/2013	
35	CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUL/2013	SET/2013	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	AGO/2013	SET/2013	
36	CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUL/2013	SET/2013	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	AGO/2013	SET/2013	
37	CABEÇO PRETO (RN) (1)	11 X 1,8	19,8	SET/2011	SET/2011	MAR/2012	ABR/2012	Postergação = +1 mês. Usina não possui cadastro na CCEE.
38	CABEÇO PRETO IV (RN) (3)	11 x 1,8	19,8	JUN/2012	JUN/2012	MAI/2012	ABR/2012	Antecipação= -1 mês. Usina liberada para operação em teste a partir de 09/03/2012, conforme despacho Aneel nº 766.
39	DELTA DO PARNAÍBA (PI) (4)	8 X 1,8	14,4		JUN/2013	FEV/2014	JUN/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 225 de 13/04/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
		8 X 1,8	14,4		JUL/2013	FEV/2014	JUL/2013	
40	PORTO DAS BARCAS (PI) (4)	8 X 1,8	14,4		JUL/2013	FEV/2014	JUL/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 200 de 05/04/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
		8 X 1,8	14,4		AGO/2013	FEV/2014	AGO/2013	
41	PORTO SALGADO (PI) (4)	9 X 2,0	18,0		FEV/2013	FEV/2014	FEV/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 203 de 05/04/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
42	EMILIANA (BA) (4)	17 X 1,6	27,2		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 176 de 22/03/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
43	JOANA (BA) (4)	16 X 1,6	25,6		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 170 de 22/03/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
44	MODELO I (RN) (4)	18 X 1,6	28,8		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 162 de 21/03/2012.
45	MODELO II (RN) (4)	15 X 1,6	24,0		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 160 de 21/03/2012.
46	PAU FERRO (PE) (4)	15 X 2,0	30,0		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 174 de 22/03/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
47	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	15 X 2,0	30,0		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 175 de 22/03/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
48	TACAICÓ (PE) (4)	9 X 2,0	18,0		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 164 de 21/03/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
49	BORGO (BA) (4)	12 X 1,6	19,2		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 222 de 13/04/2012.
50	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,6	28,8		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 167 de 21/03/2012.

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/04/2012

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		Aneel		DMSE - Avaliação no período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Março	Abril	Março	Abril	
51	ESPIGÃO (BA) (4)	6 X 1,6	9,6		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 172 de 22/03/2012.
52	PELOURINHO (BA) (4)	14 X 1,6	22,4		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 168 de 21/03/2012.
53	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,6	17,6		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 171 de 22/03/2012.
54	VENTOS DE SANTO URIEL (RN) (5)	7 X 2,3	16,1		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 201 de 05/04/2012.
55	PAU BRASIL (CE) (5)	6 X 2,5	15,0		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 184 de 26/03/2012.
56	SÃO PAULO (CE) (5)	7 X 2,5	17,5		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 186 de 26/03/2012.
57	MALHADINHA 1 (CE) (5)	11 X 2,0	22,0		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 228 de 13/04/2012.
58	SANTA HELENA (RN) (5)	19 X 1,578	30,0		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 207 de 05/04/2012.
59	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 183 de 26/03/2012.
60	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 226 de 13/04/2012.
61	CARCARÁ 1 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 205 de 05/04/2012.
62	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 204 de 05/04/2012.
63	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 230 de 13/04/2012.
64	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 233 de 16/04/2012.
65	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 173 de 22/03/2012.
66	FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3)	10 x 2,0	20,0	DEZ/2012	DEZ/2012	AGO/2013	JUL/2012	Antecipação = -11 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
67	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	NOV/2012	NOV/2012	DEZ/2012	MAR/2013	Postergação = +3 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
68	CHUI II (RS) (4)	2 X 2,0	4,0		DEZ/2013	FEV/2014	DEZ/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 165 de 21/03/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
		5 X 2,0	10,0		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	
		4 X 2,0	8,0		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	
69	MINUANO I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0		DEZ/2013	FEV/2014	DEZ/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 231 de 13/04/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
		5 X 2,0	10,0		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	
		4 X 2,0	8,0		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	
70	MINUANO II (RS) (4)	3 X 2,0	6,0		DEZ/2013	FEV/2014	DEZ/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 166 de 21/03/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
		5 X 2,0	10,0		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	
		4 X 2,0	8,0		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	
71	VERACE V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0		NOV/2013	FEV/2014	NOV/2013	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 202 de 05/04/2012. Alterada data de tendência conforme ato legal.
		4 X 2,0	8,0		DEZ/2013	FEV/2014	DEZ/2013	
		5 X 2,0	10,0		JAN/2014	FEV/2014	JAN/2014	
		4 X 2,0	8,0		FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	
72	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	12 X 1,8	21,6		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 229 de 13/04/2012.
73	CORREDOR DO SENANDES III (RS) (5)	15 X 1,8	27,0		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 196 de 30/03/2012.
74	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	15 X 1,8	27,0		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 227 de 13/04/2012.
75	VENTO ARAGANO I (RS) (5)	16 X 1,8	28,8		JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 206 de 05/04/2012.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
 (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
 (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
 (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.