

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 12/12/2012

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
1	Belo Monte (PA) (7)	6	611,110	JAN/2017	JAN/2017	JAN/2017	JAN/2017	Inclusão na simulação do PMO devido ao horizonte 2013-2017
		7	611,110	MAR/2017	MAR/2017	MAR/2017	MAR/2017	
		8	611,110	MAI/2017	MAI/2017	MAI/2017	MAI/2017	
		9	611,110	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	JUL/2017	
		10	611,110	SET/2017	SET/2017	SET/2017	SET/2017	
		11	611,110	NOV/2017	NOV/2017	NOV/2017	NOV/2017	
2	Simplício (RJ/MG) (1)	1	101,9	DEZ/2010	DEZ/2010	JAN/2013	FEV/2013	UGs 01, 02 e 03 - Postergação= +1 mês. Continua suspensa a LO da usina.
		2	101,9	FEV/2011	FEV/2011	JAN/2013	FEV/2013	
		3	101,9	ABR/2011	ABR/2011	JAN/2013	FEV/2013	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 10/10/2006
 (3) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (4) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (5) Leilão A - 5 de 19/05/2008
 (6) Leilão A - 5 de 30/09/2008

- (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (8) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (9) Leilão A - 5 de 17/12/2010
 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 12/12/2012

Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
1	São Sebastião (SC) (6)	1	3,3	MAI/2012	MAI/2012	NOV/2012	DEZ/2012	Postergação= +1 mês. Usina não conclui os testes para entrada em operação comercial
		2	3,3	JUN/2012	JUN/2012	NOV/2012	DEZ/2012	
		3	3,3	JUL/2012	JUL/2012	NOV/2012	DEZ/2012	
2	Salto Góes (SC) (7)	1	10,0	JAN/2014	JAN/2014	DEZ/2012	JAN/2013	Postergação= +1 mês. Usina não conclui os testes para entrada em operação comercial
3	Cavernoso II(PR) (7)	1	6,3	NOV/2012	NOV/2012	JAN/2013	FEV/2013	Postergação= +1 mês. Aguarda análise da alteração no projeto básico para ser liberado para operar em teste.
		2	6,3	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	

- (1) Leilão A - 5 / 2005
 (2) Leilão A - 3 / 2006
 (3) Leilão A - 3 FA / 2007
 (4) Leilão A - 3 / 2009

- (5) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (7) Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 12/12/2012

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
1	São José Colina (SP) (11)	3	33,000	ABR/2013	ABR/2013	NOV/2012	DEZ/2012	Postergação= +1 mês. Usina não conclui os testes para entrada em operação comercial	
2	Maracanaú II (CE) (6)	4 x 18,428	73,712	DEZ/2011	DEZ/2011			Revogação da usina na pauta da 47ª Reunião de Diretoria da Aneel. Ítem 29	
3	Pernambuco III (PE) (9)	1	200,800	JAN/2013	JAN/2013	AGO/2013	JAN/2015	Postergação= +17 meses Usina não iniciou obras	
4	Ben Bioenergia (AL) (7)	1	20,000	SET/2010	SET/2010	DEZ/2012	JAN/2013	Postergação= +1 mês. Não liberada para operação em testes	
		2	33,000	SET/2010	SET/2010	DEZ/2012	JAN/2013		
5	Porto do Pecém I (CE) (6)	2	360,150	JUL/2012	JUL/2012	DEZ/2012	JAN/2013	Postergação= +1 mês. Empreendedor não solicitou op. em testes	
6	Palmeiras de Goiás (GO) (3)	1 x 1,88	1,880	JAN/2011	JAN/2011	DEZ/2012	JAN/2013	Postergação= +1 mês. Fabricante ainda não entregou a última UG.	
7	Unidade Bioenergia Água Emendada (GO) (7)	1	41,000	MAI/2010	MAI/2010	DEZ/2012	JAN/2013	Postergação = +1 mês. Não finalizou os testes em sincronismo	
		2	38,828	MAI/2010	MAI/2010	DEZ/2012	JAN/2013		
8	CBB - Cia.Bioenergética Bras. (GO) (7)	1	4,500	MAR/2010	MAR/2010			Revogação da usina na pauta da 47ª Reunião de Diretoria da Aneel. Itens 28 e 34.	
		2	1,600	MAR/2010	MAR/2010				
		3	12,000	MAR/2010	MAR/2010				
9	Cachoeira Dourada (GO) (7)	1	40,000	JUN/2012	JUN/2012		JAN/2013	Considerada no PMO, pois solicitou operação em testes no ONS.	
		2	40,000	JUN/2015	JUN/2015		JAN/2013		
10	Jataí (GO) (7)	1	35,000	JUL/2010	JUL/2010	DEZ/2012	JAN/2013	Postergação = +1 mês. Não solicitou op. em testes em sincronismo	
		2	35,000	JUL/2010	JUL/2010	DEZ/2012	JAN/2013		
		3	35,000	JUL/2010	JUL/2010	DEZ/2012	JAN/2013		
11	Passa Tempo (MS) (13)	1	17,000		OUT/13	FEV/2014	OUT/2013	Acrescentada data do ato legal e antecipação data de tendência = +4 meses, conforme Portaria MME nº 601 de 28/11/12	
		2	28,000		OUT/13	FEV/2014	OUT/2013		
		3	28,800		OUT/13	FEV/2014	OUT/2013		
12	Guaçu (MT) (14)	1	30,000	NOV/2012	NOV/2012	DEZ/2012	FEV/2013	Postergação = +2 meses. Não solicitou operação em testes. Falta projeto e cadastro na CCEE.	
13	Maranhão IV (MA) (9)	1	168,800	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	Postergação = +1 mês. Não solicitou operação em testes. Falta projeto e cadastro na CCEE.	
		2	168,800	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013		

- (1) Leilão A - 5 16/12/2005
- (2) Leilão A - 3 29/06/2006
- (3) Leilão A - 5 10/10/2006
- (4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007
- (5) Leilão A - 3 26/07/2007
- (6) Leilão A - 5 16/10/2007

- (7) Leilão de Reserva 14/08/2008
- (8) Leilão A - 3 17/09/2008
- (9) Leilão A - 5 30/09/2008
- (10) Leilão A - 3 27/08/2009
- (11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010
- (12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

- (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 12/12/2012								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
1	PEDRA DO REINO (BA) (1)	10 x 3,00	30,00	DEZ/2011	DEZ/2011	NOV/2012	DEZ/2012	Postergação= +1 mês Aguardando licença de operação
2	PEDRA DO REINO III (BA) (3)	6 x 3,0	18,00	DEZ/2012	DEZ/2012	NOV/2012	DEZ/2012	Postergação= +1 mês Adequação ao sistema de transmissão / não finalizou os testes
3	DUNAS DE PARACURU (CE) (1)	21 x 2,0	42,00	JUL/2012	JUL/2012	NOV/2012	DEZ/2012	Postergação ato legal = +12 mês Postergação tendência = +1 mês Adequação à Resolução Autorizativa Aneel No- 3.733, de 30/11/2012
4	EMBUACA (CE) (1)	12 x 2,1	25,20	JUL/2012	JUL/2013	JUN/2013	JUL/2013	Postergação= +1 mês Alteração cronograma do empreendedor
5	MEL 02 (RN) (2)	20,0	7 x 2,0 3 x 2,0	JUN/2012 JUL/2012	JUN/2012 JUL/2012	ABR/2013 ABR/2013	MAI/2013 MAI/2013	Postergação= +4 mês Não iniciou obras
6	PORTO SALGADO (PI) (4)	9 X 2,0	18,0	FEV/2013	FEV/2013	FEV/2013	JUN/2013	Postergação ato legal = +10 mês Resolução Autorizativa Aneel nº 3.754, de 20/11/2012
7	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	NOV/2012	SET/2013	SET/2013	SET/2013	Postergação= +1 mês Falta projeto e cadastro na CCEE. Não solicitou operação em testes no ONS
8	CERRO CHATO IV (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	JAN/2013	FEV/2013	Postergação= +1 mês Documentação de solicitação de operação em testes com pendências
9	CERRO DOS TRINDADE (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	JUN/2013	JUN/2013	JAN/2013	FEV/2013	

(1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.