

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 20/03/2013								
Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (4)	12	69,588	AGO/2012	AGO/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma de motorização apresentado pela Santo Antonio Energia.
2	Jirau (RO) (5) (10)	1	75,0	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2013	MAI/2013	Adequação das datas de tendência conforme cronograma de motorização apresentado pela Jirau Energia em reunião no MME no dia 18/03/2013.
		2	75,0	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2013	MAI/2013	
		3	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		4	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		5	75,0	FEV/2013	FEV/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		7	75,0	MAR/2013	MAR/2013	JUL/2013	AGO/2013	
		8	75,0	MAR/2013	MAR/2013	JUL/2013	SET/2013	
		14	75,0	JUN/2013	JUN/2013	OUT/2013	NOV/2013	
		15	75,0	JUL/2013	JUL/2013	OUT/2013	NOV/2013	
		16	75,0	JUL/2013	JUL/2013	OUT/2013	NOV/2013	
		17	75,0	AGO/2013	AGO/2013	OUT/2013	NOV/2013	
		18	75,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2013	DEZ/2013	
		19	75,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2014	DEZ/2013	
		20	75,0	OUT/2013	OUT/2013	JAN/2014	DEZ/2013	
		21	75,0	OUT/2013	OUT/2013	JAN/2014	DEZ/2013	
		22	75,0	NOV/2013	NOV/2013	FEV/2014	JAN/2014	
		23	75,0	NOV/2013	NOV/2013	FEV/2014	JAN/2014	
		24	75,0	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	JAN/2014	
		25	75,0	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	JAN/2014	
		26	75,0	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	FEV/2014	
27	75,0	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	FEV/2014			
28 - Ampl	75,0	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	FEV/2014			
30 - Ampl	75,0	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014			
31 - Ampl	75,0	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014			
32 - Ampl	75,0	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014			
33 - Ampl	75,0	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014			
3	Batalha (GO/MG) (1)	1	26,25	JUN/2009	JUN/2009	MAI/2013	JUN/2013	Postergação = +1 mês. Atraso na implantação da LT de interesse restrito.
		2	26,25	JUL/2009	JUL/2009	JUN/2013	JUL/2013	
4	São Domingos (MS) (3)	1	24,0	NOV/2005	NOV/2005	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = +1 mês. Problemas na montagem da turbina.
		2	24,0	FEV/2006	FEV/2006	ABR/2013	MAI/2013	
5	Colíder (MT) (8)	1	100,0	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	MAI/2015	UG - 01 - Postergação = +5 meses. UG - 02 - Postergação = +3 meses. UG - 03 - Postergação = +1 mês. Vandalismo e paralização da obra no mês de fevereiro de 2013.
		2	100,0	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	MAI/2015	
		3	100,0	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	MAI/2015	
6	Simplicio (RJ/MG) (1)	3	101,9	ABR/2011	ABR/2011	ABR/2013	MAI/2013	Postergação = +1 mês. Adequação da data de tendência conforme cronograma de motorização apresentado por Furnas.

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 10/10/2006
 (3) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (4) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (5) Leilão A - 5 de 19/05/2008
 (6) Leilão A - 5 de 30/09/2008

- (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (8) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (9) Leilão A - 5 de 17/12/2010
 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (12) Leilão A - 5 de 14/12/2012

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 20/03/2013								
Item	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	Cavernoso II (PR) (7)	1	6,3	NOV/2012	NOV/2012	ABR/2013	MAI/2013	UG - 01 - Postergação = +1 mês. UGs 02 e 03 - Postergação = +2 meses. Atraso na montagem eletromecânica, comissionamento e testes das unidades geradoras.
		2	6,3	DEZ/2012	DEZ/2012	ABR/2013	JUN/2013	
		3	6,3	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2013	JUN/2013	

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) Leilão A - 5 / 2005 | (5) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010) |
| (2) Leilão A - 3 / 2006 | (6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010) |
| (3) Leilão A - 3 FA / 2007 | (7) Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010) |
| (4) Leilão A - 3 / 2009 | |

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 20/03/2013								
Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	Pioneiros II (SP) (4)	1	25,000	ABR/2009	ABR/2009	MAI/2013	JUL/2013	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma de energização da SE Pioneiros II (maio de 2013) + 2 meses para comissionamento e testes da UTE.
		2	10,000	ABR/2009	ABR/2009	MAI/2013	JUL/2013	
2	Pernambuco III (PE) (9)	23 x 8,73	200,800	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2015	DEZ/2013	Antecipação = -13 meses. Empreendimento apresenta estágio avançado de obras.
3	Ben Bioenergia (AL) (7) (***)	1	20,000	SET/2010	SET/2010	FEV/2013	ABR/2013	Postergação = +2 meses. Usina não finalizou os testes. Necessita da Declaração de Adimplência na CCEE.
		2	33,000	SET/2010	SET/2010	FEV/2013	ABR/2013	
4	Porto do Pecém I (CE) (6)	2	360,150	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = +1 mês. Testes da unidade geradora ainda não foram finalizados.
5	Guaçu (MT) (14)	1	30,000	NOV/2012	NOV/2012	ABR/2013	MAI/2013	Postergação = +1 mês. Testes da unidade geradora ainda não foram iniciados.
6	Sepé Tiaraju (Canoas) (RS)	2	88,000	OUT/2012	OUT/2012	JUN/2013	FEV/2014	Postergação = +8 meses. Em sala de situação do PAC-Petrobras, foi informado do cancelamento do contrato com a empresa de montagem eletromecânica, o que levou a atraso no empreendimento.

- | | | |
|--------------------------------|--|---|
| (1) Leilão A - 5 16/12/2005 | (7) Leilão de Reserva 14/08/2008 | (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) |
| (2) Leilão A - 3 29/06/2006 | (8) Leilão A - 3 17/09/2008 | (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) |
| (3) Leilão A - 5 10/10/2006 | (9) Leilão A - 5 30/09/2008 | (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011) |
| (4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007 | (10) Leilão A - 3 27/08/2009 | |
| (5) Leilão A - 3 26/07/2007 | (11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010 | |
| (6) Leilão A - 5 16/10/2007 | (12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010 | |

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 20/03/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	AREIA BRANCA (RN) (1)	13 x 2,1	27,30	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2013	JUL/2013	Postergação = +1 mês. Adequação da data de tendência conforme cronograma do empreendedor.
2	MORRO DOS VENTOS I (RN) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	SET/2013	FEV/2014	Postergação = +5 meses Adequação ao cronograma de transmissão (IC G SE João Câmara II 69/230 kV, LT 230 kV Extremoz II – João Câmara II).
3	MORRO DOS VENTOS III (RN) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	SET/2013	FEV/2014	
4	MORRO DOS VENTOS IV (RN) (1)	18 x 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	SET/2013	FEV/2014	
5	MORRO DOS VENTOS IX (RN) (1)	15 x 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	SET/2013	FEV/2014	
		4 x 1,5	6,0	JUL/2012	JUL/2012	SET/2013	FEV/2014	
6	MORRO DOS VENTOS VI (RN) (1)	18 x 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	SET/2013	FEV/2014	
7	EURUS VI (RN) (1)	4 x 2,0	8,0	JUN/2012	JUN/2012	SET/2013	FEV/2014	
8	SANTA CLARA I (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUN/2012	JUN/2012	SET/2013	FEV/2014	
9	SANTA CLARA II (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUN/2012	JUN/2012	SET/2013	FEV/2014	
10	SANTA CLARA III (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUN/2012	JUN/2012	SET/2013	FEV/2014	
11	SANTA CLARA IV (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUN/2012	JUN/2012	SET/2013	FEV/2014	
12	SANTA CLARA V (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUN/2012	JUN/2012	SET/2013	FEV/2014	
13	SANTA CLARA VI (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUN/2012	JUN/2012	SET/2013	FEV/2014	
14	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2013	AGO/2013	Postergação = +2 meses
15	TAÍBA ÁGUIA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	JUN/2013	AGO/2013	Adequação ao cronograma de transmissão (SE Pecém II).
16	TAÍBA ANDORINHA (CE) (1)	7 x 2,1	14,7	DEZ/2012	DEZ/2012	JUL/2013	AGO/2013	Postergação = +1 mês Adequação ao cronograma de transmissão (SE Pecém II).
17	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,8	1,8	MAI/2011	MAI/2011	SET/2013	JUL/2013	Antecipação = -1 mês. Adequação da data de tendência conforme cronograma do empreendedor.
		10 x 1,8	18,0	JUN/2011	JUN/2011	SET/2013	JUL/2013	
		5 x 1,8	9,0	JUL/2011	JUL/2011	SET/2013	JUL/2013	
		11 x 1,8	19,8	AGO/2011	AGO/2011	SET/2013	JUL/2013	
18	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	5 x 1,8	9,0	NOV/2011	NOV/2011	JUL/2013	SET/2013	Postergação = +2 meses. Adequação da data de tendência conforme cronograma do empreendedor.
		7 x 1,8	12,6	DEZ/2011	DEZ/2011	JUL/2013	SET/2013	
		10 x 1,8	18,0	JAN/2012	JAN/2012	JUL/2013	SET/2013	
		5 x 1,8	9,0	FEV/2012	FEV/2012	JUL/2013	SET/2013	
19	FAÍSA I (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2013	AGO/2013	Postergação = +1 mês. Adequação da data de tendência conforme cronograma do empreendedor.
20	FAÍSA II (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2013	AGO/2013	
21	FAÍSA III (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2013	AGO/2013	
22	FAÍSA IV (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2013	AGO/2013	
23	FAÍSA V (CE) (1)	13 X 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2013	AGO/2013	
24	ALVORADA (BA) (1)	5 X 1,6	8,0	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = +1 mês Adequação ao cronograma de transmissão (IC G SE Igaporã II 69/230 kV, LT 230 kV Igaporã II – Bom Jesus da Lapa II).
25	CANDIBA (BA) (1)	6 X 1,6	9,6	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
26	GUANAMBI (BA) (1)	13 x 1,6	20,8	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
27	GUIRAPA (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
28	IGAPORÃ (BA) (1)	19 x 1,6	30,0	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
29	ILHÉUS (BA) (1)	7 x 1,6	11,2	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
30	LICÍNIO DE ALMEIDA (BA) (1)	15 x 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
31	NOSSA SENHORA CONCEICAO (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
32	PAJEU DO VENTO (BA) (1)	16 x 1,6	25,6	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
33	PINDAI (BA) (1)	15 X 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
34	PLANALTINA (BA) (1)	17 X 1,6	27,2	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
35	PORTO SEGURO (BA) (1)	4 x 1,6	6,4	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
36	RIO VERDE (BA) (1)	19 x 1,58	30,0	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
37	SERRA DO SALTO (BA) (1)	12 x 1,6	19,2	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	
38	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	AGO/2012	JAN/2014	FEV/2014	
		7 x 2,0	14,0	SET/2012	SET/2012	JAN/2014	FEV/2014	
39	CAETITE 3 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	SET/2012	JAN/2014	FEV/2014	
		9 x 2,0	18,0	OUT/2012	OUT/2012	JAN/2014	FEV/2014	
		5 x 2,0	10,0	NOV/2012	NOV/2012	JAN/2014	FEV/2014	
40	EMILIANA (BA) (4)	17 X 1,6	27,2	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2014	
41	JOANA (BA) (4)	16 X 1,6	25,6	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2014	

42	PEDRA DO REINO III (BA) (3)	6 x 3,0	18	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = +1 mês. Usina não finalizou os testes.
43	CRISTAL (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	AGO/2013	SET/2013	MAR/2014	OUT/2014	Postergação = +7 meses
44	PRIMAVERA (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	AGO/2013	SET/2013	MAR/2014	OUT/2014	Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II – Irecê).
45	SÃO JUDAS (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	AGO/2013	SET/2013	MAR/2014	OUT/2014	
46	SETE GAMELEIRAS (BA) (2)	3 x 2,0	6,0	SET/2012	SET/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = +1 mês. Usina não finalizou os testes.
		4 x 2,0	8,0	OUT/2012	OUT/2012	MAR/2013	ABR/2013	
		4 x 2,0	8,0	NOV/2012	NOV/2012	MAR/2013	ABR/2013	
		4 x 2,0	8,0	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2013	ABR/2013	
47	SÃO PEDRO DO LAGO (BA) (2)	9 x 2,0	18,0	SET/2012	SET/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = +1 mês. Usina não finalizou os testes.
48	PEDRA BRANCA (BA) (2)	6 x 2,0	12,0	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = +1 mês. Usina não finalizou os testes.
49	BORGO (BA) (4)	12 X 1,6	19,2	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	Postergação = +4 meses Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Pindaí II 69/230 kV, LT 230 kV Pindaí II – Igaporá III, SE Igaporá III 230/500 kV).
50	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	
51	PELOURINHO (BA) (4)	14 X 1,6	22,4	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	
52	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,6	17,6	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	
53	FAZENDA ROSÁRIO 2 (RS) (3)	10 x 2,0	20,0	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2013	ABR/2013	Postergação = + 1 mês Usina não finalizou os testes.
54	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	SET/2013	SET/2013	SET/2013	OUT/2013	Postergação = +1 mês. Adequação da data de tendência conforme cronograma do empreendedor.
55	CERRO CHATO IV (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	ABR/2013	MAI/2013	Postergação= +1 mês
56	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	MAI/2013	MAI/2013	ABR/2013	MAI/2013	Usinas possuem pendências para emissão do parecer de acesso.
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	ABR/2013	MAI/2013	
57	CERRO DOS TRINDADE (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	JUN/2013	JUN/2013	ABR/2013	MAI/2013	Postergação= +1 mês Usina possui pendências para emissão do parecer de acesso.

(1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.