

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 17/04/2013								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Março	Abril	Março	Abril	
1	Jirau (RO) (5) (10)	1 (UG29)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2013	JUN/2013	Postergação = +1 mês. Falta cadastro das unidades geradoras na CCEE. Ainda não foram solicitada a operação em teste das unidades geradoras ao ONS.
		2 (UG30)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2013	JUN/2013	
2	Simplício (RJ/MG) (1)	1	101,9	DEZ/2010	DEZ/2010	ABR/2013	MAI/2013	Postergação = +1 mês. Falta cadastro da usina na CCEE. Já foi solicitada operação em teste de todas as unidades geradoras ao ONS.
		2	101,9	FEV/2011	FEV/2011	ABR/2013	MAI/2013	
3	Baixo Iguaçu (PR) (6)	1	116,7	ABR/2016	ABR/2016	AGO/2016	ABR/2017	Postergação = +8 meses. Usina ainda não possui LI. Tempo estimado para licenciamento e obra é de 48 meses.
		2	116,7	JUN/2016	JUN/2016	AGO/2016	ABR/2017	
		3	116,7	AGO/2016	AGO/2016	AGO/2016	ABR/2017	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 10/10/2006
 (3) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (4) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (5) Leilão A - 5 de 19/05/2008
 (6) Leilão A - 5 de 30/09/2008

- (7) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (8) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (9) Leilão A - 5 de 17/12/2010
 (10) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (11) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (12) Leilão A - 5 de 14/12/2012

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 17/04/2013								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Março	Abril	Março	Abril	
1	Cavernoso II(PR) (7)	1	6,3	NOV/2012	NOV/2012	MAI/2013	JUN/2013	Postergação = +1 mês. Falta cadastro da usina na CCEE.

- (1) Leilão A - 5 / 2005
 (2) Leilão A - 3 / 2006
 (3) Leilão A - 3 FA / 2007
 (4) Leilão A - 3 / 2009
 (5) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (6) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (7) Leilão A-3 FA / 2010 (26/8/2010)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 17/04/2013

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Março	Abril	Março	Abril		
1	Angra III (RJ)	1	1.405,000	DEZ/2013	DEZ/2013	JUN/2016	NOV/2017	Postergação = +17 meses. Em reunião no MME a Eletronuclear informou atraso nas obras da usina.	
2	Mandu (SP) (12)	3	25,000	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2013	MAI/2013	Postergação = +1 mês. Data informada pelo empreendedor em reunião no MME em 04/04/2013.	
3	Porto do Pecém I (CE) (6)	2	360,150	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2013	MAI/2013	Postergação = +1 mês. Testes da unidade geradora ainda não foram finalizados.	
4	Porto do Pecém II (CE) (9)	1	360,000	MAI/2013	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2013	Postergação = +1 mês. Falta projeto e cadastro da usina na CCEE.	
5	Porto das Águas (Fase II) (GO) (15)	3	50,000	FEV/2014	FEV/2014	JAN/2014	JAN/2016	Postergação = +24 meses. Empreendedor protocolou na Aneel pedido de alteração do cronograma de implantação.	
6	Passa Tempo (MS) (13)	1	17,000	OUT/13	OUT/13	OUT/13	ABR/13	Antecipação = -6 e -5 meses.	
		2	28,000	OUT/13	OUT/13	OUT/13	ABR/13	Usina liberada para operação em teste.	
		3	28,800	OUT/13	OUT/13	OUT/13	MAI/13	Adequação ao cronograma de motorização apresentado pelo empreendedor.	
8	Tropical Bioenergia (GO) (14)	2	35,000	SET/2013	SET/2013	MAI/2013	JUL/2014	Postergação = +14 meses. Empreendedor protocolou na Aneel pedido de alteração do cronograma de implantação.	
9	MC2 Nova Venécia (MA) (9)	1	176,200	DEZ/2012	DEZ/2012	SEM PREVISÃO	JUN/2013	Usina voltou a ser simulada no PMO. Portaria MME nº 105 de 22/03/2013 autoriza a mudança de combustível e características técnicas da usina.	

- (1) Leilão A - 5 16/12/2005
- (2) Leilão A - 3 29/06/2006
- (3) Leilão A - 5 10/10/2006
- (4) Leilão A - 3 FA 18/06/2007
- (5) Leilão A - 3 26/07/2007
- (6) Leilão A - 5 16/10/2007

- (7) Leilão de Reserva 14/08/2008
- (8) Leilão A - 3 17/09/2008
- (9) Leilão A - 5 30/09/2008
- (10) Leilão A - 3 27/08/2009
- (11) Leilão Energia Reserva 25/08/2010
- (12) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010

- (13) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (14) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (15) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/04/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Março	Abril	Março	Abril		
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5 10 x 1,5	15,0 15,0	JUL/2013 JUL/2013	JUL/2013 JUL/2013	OUT/2013 OUT/2013	FEV/2014 FEV/2014	Postergação= +4 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (ICG SE Acaraú II 69/230 kV, LT 230 kV Sobral III - Acaraú II).	
2	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5 7 x 1,5	9,0 10,5	JUL/2013 JUL/2013	JUL/2013 JUL/2013	OUT/2013 OUT/2013	FEV/2014 FEV/2014		
3	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	OUT/2013	FEV/2014		
4	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5 10 x 1,5	15,0 15,0	JAN/2013 JAN/2013	JAN/2013 JAN/2013	OUT/2013 OUT/2013	MAI/2013 MAI/2013	Antecipação = -1, -4 e -5 meses. Usinas autorizadas a se conectar provisoriamente na barra da SE Acaraú II - 230 kV. Adequação ao cronograma de motorização da usina apresentado ao MME em reunião realizada em 15/04/2013.	
5	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5 10 x 1,5	15,0 15,0	JAN/2013 JAN/2013	JAN/2013 JAN/2013	OUT/2013 OUT/2013	MAI/2013 MAI/2013		
6	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5 9 x 1,5	13,5 13,5	JAN/2013 JAN/2013	JAN/2013 JAN/2013	OUT/2013 OUT/2013	JUN/2013 JUN/2013		
7	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5 10 x 1,5	15,0 15,0	JAN/2013 JAN/2013	JAN/2013 JAN/2013	OUT/2013 OUT/2013	SET/2013 SET/2013		
8	PEDRA DO REINO III (BA) (3)	6 x 3,0	18,0	DEZ/2012	DEZ/2012	ABR/2013	JUN/2013	Postergação = +2 meses Data informada pelo empreendedor em reunião realizada no MME em 22/03/2013.	
9	DA PRATA (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	SET/2013	MAR/2014	Postergação = +6 meses. Alterado ponto de conexão das usinas para a ICG Igaporã II. Adequação ao cronograma de transmissão (ICG SE Igaporã II 69/230 kV, LT 230 kV Igaporã II - Bom Jesus da Lapa II).	
10	DOS ARAÇAS (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2013	MAR/2014		
11	MORRÃO (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2013	MAR/2014		
12	SERAÍMA (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2013	MAR/2014		
13	TANQUE (BA) (3)	16 x 1,5	24,0	SET/2013	SET/2013	SET/2013	MAR/2014	Postergação = +4 meses. Atraso nas obras devido a atos de vandalismo.	
14	VENTOS DO NORDESTE (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	SET/2013	MAR/2014		
15	ARIZONA 1 (RN) (2)	8 x 2,0 6 x 2,0	16,0 12,0	MAI/2012 JUN/2012	MAI/2012 JUN/2012	JUL/2013 JUL/2013	NOV/2013 NOV/2013	Postergação= +4 meses. Despacho Aneel nº 963, de 02/04/2013, altera a localização e o ponto de conexão da usina.	
16	CATAVENTOS PARACURU 1 (CE) (4)	15 X 2,0	30,0	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014		
17	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	Postergação= +8 meses. Usinas irão se conectar na ICG Touros, que depende da LT Ceará Mirim - João Câmara III. Adequação ao cronograma de transmissão (ICG SE João Câmara III 138/500 kV, LT 500 kV Ceará Mirim - João Câmara III).	
18	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015		
19	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015		
20	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015		

21	ALVORADA (BA) (1)	5 X 1,6	8,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
22	CANDIBA (BA) (1)	6 X 1,6	9,6	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
23	GUANAMBI (BA) (1)	13 x 1,6	20,8	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
24	GUIRAPA (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
25	IGAPORÃ (BA) (1)	19 x 1,6	30,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
26	ILHÉUS (BA) (1)	7 x 1,6	11,2	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
27	LICÍNIO DE ALMEIDA (BA) (1)	15 x 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
28	NOSSA SENHORA CONCEICAO (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
29	PAJEU DO VENTO (BA) (1)	16 x 1,6	25,6	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
30	PINDAI (BA) (1)	15 X 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
31	PLANALTINA (BA) (1)	17 X 1,6	27,2	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
32	PORTO SEGURO (BA) (1)	4 x 1,6	6,4	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
33	RIO VERDE (BA) (1)	19 x 1,58	30,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
34	SERRA DO SALTO (BA) (1)	12 x 1,6	19,2	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014	
35	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	AGO/2012	FEV/2014	MAR/2014	
		7 x 2,0	14,0	SET/2012	SET/2012	FEV/2014	MAR/2014	
36	CAETITE 3 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	SET/2012	FEV/2014	MAR/2014	
		9 x 2,0	18,0	OUT/2012	OUT/2012	FEV/2014	MAR/2014	
		5 x 2,0	10,0	NOV/2012	NOV/2012	FEV/2014	MAR/2014	
37	EMILIANA (BA) (4)	17 X 1,6	27,2	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	
38	JOANA (BA) (4)	16 X 1,6	25,6	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	
39	AMETISTA (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	FEV/2014	MAR/2014	
40	DOURADOS (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	FEV/2014	MAR/2014	
41	ESPIGÃO (BA) (4)	6 X 1,6	9,6	FEV/2014	MAR/2014	FEV/2014	MAR/2014	
42	MARON (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	FEV/2014	MAR/2014	
43	PILÕES (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	FEV/2014	MAR/2014	
44	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	MAR/2013	MAR/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		4 X 2,0	8,0	ABR/2013	ABR/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		4 X 2,0	8,0	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	
45	CERRO CHATO VI (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	MAR/2013	MAR/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		4 X 2,0	8,0	ABR/2013	ABR/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		4 X 2,0	8,0	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	
46	CERRO CHATO IV (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	MAI/2013	JUN/2013	
47	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	MAI/2013	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2013	
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	MAI/2013	JUN/2013	
48	CERRO DOS TRINDADE (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	JUN/2013	JUN/2013	MAI/2013	JUN/2013	

Postergação = +1 mês
Adequação ao cronograma de transmissão (ICG SE Igaporã II 69/230 kV, LT 230 kV Igaporã II - Bom Jesus da Lapa II).

Postergação = +1 mês.
Data informada pelo empreendedor em reunião no MME no dia 22/03/2013.

Postergação = +1 mês.
Data informada pelo empreendedor em reunião no MME no dia 22/03/2013.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.