

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 17/07/2013								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (3)	16	73,278	DEZ/2012	DEZ/2012	JUL/2013	NOV/2013	UG - 16 - Postergação = +4 meses. Foram detectados problemas durante os testes da unidade geradora. UGs 18 a 23 - Postergação = +1, +2 e +3 meses. Adequação ao cronograma de motorização informado pelo empreendedor em reunião no MME no dia 15/07.
		18	73,278	FEV/2013	FEV/2013	AGO/2013	SET/2013	
		19	73,278	MAR/2013	MAR/2013	AGO/2013	OUT/2013	
		20	73,278	ABR/2013	ABR/2013	SET/2013	NOV/2013	
		21	69,588	MAI/2013	MAI/2013	SET/2013	DEZ/2013	
		22	69,588	JUN/2013	JUN/2013	OUT/2013	DEZ/2013	
		23	73,278	JUL/2013	JUL/2013	OUT/2013	DEZ/2013	
2	Jirau (RO) (4) (9)	1 (UG29)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JUL/2013	AGO/2013	Postergação = +1 mês. Antecipação = -1 e -2 meses. Adequação ao cronograma de motorização informado pelo empreendedor em reunião no MME no dia 15/07.
		2 (UG30)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	AGO/2013	SET/2013	
		5 (UG39)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	NOV/2013	OUT/2013	
		6 (UG40)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	NOV/2013	OUT/2013	
		8 (UG32)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	DEZ/2013	NOV/2013	
		9 (UG03)	75,0	ABR/2013	ABR/2013	DEZ/2013	NOV/2013	
		10 (UG04)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	JAN/2014	NOV/2013	
		11 (UG38)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	JAN/2014	DEZ/2013	
		12 (UG05)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	FEV/2014	DEZ/2013	
		13 (UG33)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2014	DEZ/2013	
		14 (UG37)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2014	DEZ/2013	
		15 (UG06)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2014	DEZ/2013	
		18 (UG35)	75,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	JAN/2014	
		20 (UG08)	75,0	OUT/2013	OUT/2013	FEV/2014	MAR/2014	
		21 (UG09)	75,0	OUT/2013	OUT/2013	FEV/2014	ABR/2014	
		22 (UG10)	75,0	NOV/2013	NOV/2013	MAR/2014	MAI/2014	
		23 (UG11)	75,0	NOV/2013	NOV/2013	MAR/2014	MAI/2014	
		24 (UG27)	75,0	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	MAI/2014	
		25 (UG28)	75,0	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	MAI/2014	
		26 (UG12)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	JUN/2014	
27 (UG13)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	JUN/2014			
28 - Ampl (UG26)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	JUN/2014			
32 - Ampl (UG23)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2014	JUL/2014			
33 - Ampl (UG24)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2014	JUL/2014			
34 (UG16)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014	AGO/2014			
35 (UG17)	75,0	MAI/2014	MAI/2014	JUL/2014	AGO/2014			
39 (UG20)	75,0	AGO/2014	AGO/2014	OUT/2014	NOV/2014			
3	Batalha (GO/MG) (1)	1	26,25	JUN/2009	JUN/2009	AGO/2013	SET/2013	Postergação = +1 mês. Empreendedor não finalizou a construção da linha de transmissão de interesse restrito.
		2	26,25	JUL/2009	JUL/2009	SET/2013	OUT/2013	
4	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	AGO/2013	OUT/2013	Postergação = +2 meses. Problemas no contrato com o fornecedor.
		Anta 2	14,0	NOV/2010	NOV/2010	AGO/2013	OUT/2013	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 17/07/2013

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Vale do Rosário (SP) (10)	8	4,000		JUL/2013	JUN/2014	AGO/2013	Inserida a data de ato legal conforme Portaria MME nº 221 de 27/06/2013. Adequação da data de tendência à data de ato legal.
2	Passa Tempo (MS) (9)	1	17,000	OUT/13	OUT/13	JUN/13	AGO/2013	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma de motorização informado à Aneel.
3	Maranhão III (MA) (9)	1	167,850	JAN/2014	JAN/2014	SET/2013	OUT/2013	Postergação = +2 e +3 meses. Inspeção técnica realizada pelo MME constatou atraso na obra.
		2	167,850	JAN/2014	JAN/2014	SET/2013	NOV/2013	
4	MC2 Nova Venécia (MA) (6)	1	176,200	DEZ/2012	DEZ/2012	JUL/2013	OUT/2013	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
5	Mauá 3 (AM)	1	187,500		ABR/2014		ABR/2014	Usina do sistema isolado Amazonas. Devido ao horizonte de construção e a interligação ao SIN, foi inserida no acompanhamento do DMSE.
		2	187,500		ABR/2014		ABR/2014	
		3	208,000		DEZ/2014		DEZ/2014	

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) Leilão A - 3 29/06/2006 | (7) Leilão Energia Reserva 25/08/2010 |
| (2) Leilão A - 3 FA 18/06/2007 | (8) Leilão Fontes Alternativas - 26/08/2010 |
| (3) Leilão A - 5 16/10/2007 | (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) |
| (4) Leilão de Reserva 14/08/2008 | (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) |
| (5) Leilão A - 3 17/09/2008 | (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011) |
| (6) Leilão A - 5 30/09/2008 | |

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/07/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Junho	Julho	Junho	Julho		
1	AREIA BRANCA (RN) (1)	13 x 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	MAI/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma de transmissão (LT Paraíso - Açú II).	
2	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2014	MAI/2014	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (ICG SE Acaraú II 69/230 kV, LT 230 kV Sobral III - Acaraú II).	
3	LAGOA SECA (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2014	MAI/2014		
3	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2014	MAI/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
4	VENTO DO OESTE (CE) (1)	7 x 1,5	10,5	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2014	MAI/2014		
4	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2014	MAI/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
5	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	AGO/2013	SET/2013		
5	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	AGO/2013	SET/2013	Postergação = +2 meses. Atraso na obra.	
6	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	AGO/2013	OUT/2013		
6	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	AGO/2013	OUT/2013	Postergação = +3 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
7	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	ABR/2014		
7	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	ABR/2014	Postergação = +1 mês. Atraso na montagem dos aerogeradores.	
8	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	AGO/2013	SET/2013		
		10 x 1,67	16,70	ABR/2012	ABR/2012	AGO/2013	SET/2013		
		8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	AGO/2013	SET/2013		
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	AGO/2013	SET/2013		
9	ICARAÍ I (CE) (1)	13 x 2,1	27,3	DEZ/2012	DEZ/2012	AGO/2013	SET/2013	Postergação = +1 mês. Atraso na montagem dos aerogeradores.	
10	ICARAÍ II (CE) (1)	18 x 2,1	37,8	DEZ/2012	DEZ/2012	AGO/2013	SET/2013	Postergação = +1 mês. Atraso na montagem dos aerogeradores.	
11	MAR E TERRA (RN) (1)	11 x 2,1	23,1	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	MAI/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma de transmissão (LT Paraíso - Açú II).	
12	CRISTAL (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	AGO/2013	SET/2013	OUT/2014	OUT/2014	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.220 de 02/07/2013.	
13	PRIMAVERA (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	AGO/2013	SET/2013	OUT/2014	OUT/2014	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.218 de 02/07/2013.	
14	SÃO JUDAS (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	AGO/2013	SET/2013	OUT/2014	OUT/2014	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.215 de 02/07/2013.	
15	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	NOV/2014	Postergação = +3 meses. Adequação ao cronograma de transmissão (ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV Piripiri - Ibiapina II. Sec. LT 230 kV Sobral II - Piripiri).	
16	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	NOV/2014		
17	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	NOV/2014		
18	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	NOV/2014		
19	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	NOV/2014		
20	MALHADINHA 1 (CE) (5)	11 X 2,0	22,0	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	NOV/2014		
21	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	NOV/2014		
22	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	NOV/2014		
23	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	NOV/2014		
24	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	NOV/2014		

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/07/2013								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
25	FAROL (RN) (2)	3 x 2,0	6,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2015	SET/2013	Antecipação = - 17 meses. Unidades geradoras liberadas para se conectar provisoriamente na SE São Bento do Norte - 69 kV.
26	PORTO DAS BARCAS (PI) (4)	8 X 1,8	14,4	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2014	MAI/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		8 X 1,8	14,4	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2014	MAI/2014	
27	PORTO SALGADO (PI) (4)	9 X 2,0	18,0	FEV/2013	FEV/2013	MAR/2014	JUN/2014	Postergação = +3 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor
28	ATLÂNTICA I (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	JUL/2013	SET/2013	SET/2013	SET/2013	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho nº 2.179 de 16/07/2013.
29	ATLÂNTICA II (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	JUL/2013	SET/2013	SET/2013	SET/2013	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho nº 2.179 de 16/07/2013.
30	ATLÂNTICA IV (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	JUL/2013	SET/2013	SET/2013	SET/2013	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho nº 2.179 de 16/07/2013.
31	ATLÂNTICA V (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	JUL/2013	SET/2013	SET/2013	SET/2013	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho nº 2.179 de 16/07/2013.
32	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	MAR/2013	MAR/2013	SET/2013	NOV/2013	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		4 X 2,0	8,0	ABR/2013	ABR/2013	SET/2013	NOV/2013	
		4 X 2,0	8,0	MAI/2013	MAI/2013	SET/2013	NOV/2013	
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	SET/2013	NOV/2013	
33	CERRO CHATO IV (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.
34	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	MAI/2013	MAI/2013	AGO/2013	SET/2013	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor encaminhado ao MME.
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	AGO/2013	SET/2013	
35	CERRO CHATO VI (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	MAR/2013	MAR/2013	AGO/2013	OUT/2013	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		4 X 2,0	8,0	ABR/2013	ABR/2013	AGO/2013	OUT/2013	
		4 X 2,0	8,0	MAI/2013	MAI/2013	AGO/2013	OUT/2013	
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	AGO/2013	OUT/2013	
36	CERRO DOS TRINDADE (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	Postergação = +1 mês. Não foi solicitada operação comercial.
		3 X 2,0	6,0	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.