

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 16/10/2013								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro	
1	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (3)	18	73,278	FEV/2013	FEV/2013	DEZ/2013	NOV/2013	UG - 18 Antecipação = -1 mês. Iniciada operação em teste. UG - 21 Postergação = +1 mês. Ainda não foi solicitado operação em teste. UG - 30 Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		21	69,588	MAI/2013	MAI/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
		30	73,278	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	
2	Jirau (RO) (4) (9)	2 (UG30)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	OUT/2013	NOV/2013	UG - 02 Postergação = +1 mês. Ainda não foi solicitado operação em teste. UG - 08 Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor. Demais UGs Postergação = + 2, 3, 4 e 7 meses. Atraso na obra. Empreendedor não atualiza o cronograma de motorização a partir da oitava máquina. Dessa forma foi considerado o escalonamento adotado pelo empreendedor na motorização das máquinas e somado o tempo de atraso de obra.
		8 (UG04)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	
		9 (UG31)	75,0	ABR/2013	ABR/2013	DEZ/2013	MAR/2014	
		10 (UG32)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	DEZ/2013	MAR/2014	
		11 (UG38)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	DEZ/2013	MAR/2014	
		12 (UG05)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	DEZ/2013	MAR/2014	
		13 (UG33)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	DEZ/2013	ABR/2014	
		14 (UG37)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	DEZ/2013	ABR/2014	
		15 (UG06)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2013	ABR/2014	
		16 (UG34)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	JAN/2014	ABR/2014	
		17 (UG07)	75,0	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2014	ABR/2014	
		18 (UG35)	75,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2014	ABR/2014	
		19 (UG36)	75,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	JUN/2014	
		20 (UG08)	75,0	OUT/2013	OUT/2013	MAR/2014	JUN/2014	
		21 (UG09)	75,0	OUT/2013	OUT/2013	ABR/2014	JUL/2014	
		22 (UG10)	75,0	NOV/2013	NOV/2013	MAI/2014	JUL/2014	
		23 (UG11)	75,0	NOV/2013	NOV/2013	MAI/2014	JUL/2014	
		24 (UG27)	75,0	JAN/2014	JAN/2014	MAI/2014	AGO/2014	
		25 (UG28)	75,0	JAN/2014	JAN/2014	MAI/2014	AGO/2014	
		26 (UG12)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	SET/2014	
		27 (UG13)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	SET/2014	
		28 - Ampl (UG26)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	SET/2014	
		29 - Ampl (UG25)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2014	SET/2014	
		30 - Ampl (UG14)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	JUL/2014	SET/2014	
		31 - Ampl (UG15)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	JUL/2014	OUT/2014	
		32 - Ampl (UG23)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	JUL/2014	OUT/2014	
		33 - Ampl (UG24)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	JUL/2014	OUT/2014	
		34 (UG16)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2014	OUT/2014	
		35 (UG17)	75,0	MAI/2014	MAI/2014	AGO/2014	NOV/2014	
		36 (UG22)	75,0	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	DEZ/2014	
37 (UG18)	75,0	JUL/2014	JUL/2014	SET/2014	JAN/2015			
38 (UG21)	75,0	JUL/2014	JUL/2014	SET/2014	JAN/2015			
39 (UG20)	75,0	AGO/2014	AGO/2014	NOV/2014	FEV/2015			
40 (UG19)	75,0	SET/2014	SET/2014	NOV/2014	MAR/2015			
41 (UG41)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	NOV/2014	JUN/2015			
42 (UG42)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	NOV/2014	JUN/2015			
43 (UG43)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	JUN/2015			
44 (UG44)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	JUN/2015			
45 (UG45)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	MAR/2015	JUL/2015			
46 (UG46)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	MAR/2015	JUL/2015			
47 (UG47)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	ABR/2015	JUL/2015			
48 (UG49)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2015	AGO/2015			
49 (UG48)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	AGO/2015			
50 (UG50)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	AGO/2015			
3	Batalha (GO/MG) (1)	2	26,25	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Ainda não foi solicitado operação em teste.
4	Garibaldi (SC) (7)	2	63,0	OUT/2013	OUT/2013	JAN/2014	OUT/2013	Antecipação = -3 mês. Unidade geradora liberada para operação em teste.

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013

ANEXO 01 B - PCH

Reunião DMSE 16/10/2013

Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro		
1	Pirapora (SP) (1)	1	12,5	JAN/2015	JAN/2015	DEZ/2014	MAR/2015	Postergação = +2 e +3 meses. Atraso nas obras.	
		2	12,5	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015		

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)

ANEXO 02 - UTE

Reunião DMSE 16/10/2013

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro		
1	Guarani Tanabi (SP) (12)	1	34,000			DEZ/2017	MAR/2014	Antecipação = -45 meses. Usinas vendeu energia no Leilão A-5 com estágio avançado de obras.	
2	Porto do Pecém II (CE) (6)	1	365,0	MAI/2013	MAI/2013	NOV/2013	OUT/2013	Antecipação = -1 mês. Fim da restrição de transmissão.	
3	Passa Tempo (MS) (***) (9)	1	17,000	OUT/2013	OUT/2013	SET/2013	OUT/2013	Postergação = +1 mês. Problema nos testes da máquina.	
4	Amandina (MS) (12)	1	40,000			DEZ/2017	MAR/2014	Antecipação = -45 meses. Usinas vendeu energia no Leilão A-5 com estágio avançado de obras.	
5	Maranhão III (MA) (9)	1	167,850	JAN/2014	JAN/2014	NOV/2013	JAN/2014	Postergação = +1 e +2 meses. Atraso na implantação do "flare".	
		2	167,850	JAN/2014	JAN/2014	DEZ/2013	JAN/2014		
6	MC2 Nova Venécia (MA) (6)	1	168,800	DEZ/2012	DEZ/2012	NOV/2013	OUT/2013	Postergação = +1 mês. Não solicitou operação em teste.	

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 16/10/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro		
1	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	OUT/2013	NOV/2013	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
2	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
3	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	OUT/2013	NOV/2013	Postergação = +1 mês. Pendências junto ao ONS para liberação para operação comercial.	
		10 x 1,67	16,7	ABR/2012	ABR/2012	OUT/2013	NOV/2013		
		8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	OUT/2013	NOV/2013		
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	OUT/2013	NOV/2013		
4	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
5	ICARAÍ I (CE) (1)	13 x 2,1	27,3	DEZ/2012	DEZ/2012	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
6	ICARAÍ II (CE) (1)	18 x 2,1	37,8	DEZ/2012	DEZ/2012	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
7	TAÍBA ÁGUIA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
8	TAÍBA ANDORINHA (CE) (1)	7 x 2,1	14,7	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
9	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,67	1,67	MAI/2011	MAI/2011	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Pendências junto ao ONS para liberação para operação comercial.	
		10 x 1,67	16,70	JUN/2011	JUN/2011	NOV/2013	DEZ/2013		
		5 x 1,67	8,35	JUL/2011	JUL/2011	NOV/2013	DEZ/2013		
		17 x 1,67	28,39	AGO/2011	AGO/2011	NOV/2013	DEZ/2013		
10	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	2 X 1,67	3,34	AGO/2011	AGO/2011	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Pendências junto ao ONS para liberação para operação comercial.	
		5 x 1,67	8,35	NOV/2011	NOV/2011	NOV/2013	DEZ/2013		
		7 x 1,67	11,69	DEZ/2011	DEZ/2011	NOV/2013	DEZ/2013		
		10 x 1,67	16,70	JAN/2012	JAN/2012	NOV/2013	DEZ/2013		
11	FAÍSA I (CE) (1)	14 x 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	DEZ/2013	FEV/2014	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
12	FAÍSA II (CE) (1)	13 X 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
13	FAÍSA III (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	DEZ/2013	FEV/2014	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
14	FAÍSA IV (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
15	FAÍSA V (CE) (1)	14 X 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
16	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	11 X 1,8	19,8	AGO/2013	AGO/2013	SET/2014	NOV/2014	Postergação = +2 e +5 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Lagoa Nova II 69/230 kV, LT 230 kV Paraíso - Lagoa Nova II).	
17	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	SET/2014	NOV/2014		
18	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	SET/2014	NOV/2014		
19	CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2014	NOV/2014		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2014	NOV/2014		
20	CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2014	NOV/2014		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2014	NOV/2014		
21	CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2014	NOV/2014		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2014	NOV/2014		
22	CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2014	NOV/2014		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2014	NOV/2014		
23	CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2014	NOV/2014		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2014	NOV/2014		
24	MACACOS (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	JAN/2013	NOV/2013	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme a Despacho nº 3.414 de 08/10/2013.	
25	COSTA BRANCA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	JAN/2013	NOV/2013	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme a Despacho nº 3.414 de 08/10/2013.	
26	PEDRA PRETA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	JAN/2013	NOV/2013	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme a Despacho nº 3.414 de 08/10/2013.	
27	JUREMAS (RN) (2)	7 x 2,3	16,1	JAN/2013	NOV/2013	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme a Despacho nº 3.414 de 08/10/2013.	
28	PAU FERRO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	MAR/2014	Antecipação = -1 mês. Iniciada a obra do parque.	
29	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	MAR/2014	Antecipação = -1 mês. Iniciada a obra do parque.	
30	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (CE) (4)	7 X 2,3	16,1	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	OUT/2014	Postergação = +6 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
31	SÃO JORGE (CE) (4)	12 X 2,3	27,6	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	MAR/2014	Antecipação = -1 mês. Iniciada a obra do parque.	
32	DOURADOS (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	MAR/2014	Antecipação = -1 mês. Iniciada a obra do parque.	
33	MARON (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	MAR/2014	Antecipação = -1 mês. Iniciada a obra do parque.	

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 16/10/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro	
34	PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 X 2,0	28,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.
35	PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 X 2,0	20,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.
36	CARCARÁ 1 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma da transmissão (SE 69/230 kV Mossoró IV, LT CS 230 kV Mossoró IV - Mossoró II).
37	ATLÂNTICA I (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
38	ATLÂNTICA II (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
39	ATLÂNTICA IV (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Ainda não foram liberadas para operação em teste.
40	ATLÂNTICA V (RS) (2)	7 x 3,0	21,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
41	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	JUL/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.
42	REB CASSINO I (RS) (2)	8 x 3,0	24,0	NOV/2012	NOV/2012	JAN/2014	MAI/2014	
43	REB CASSINO II (RS) (2)	4 x 3,0	12,0	NOV/2012	NOV/2012	JAN/2014	MAI/2014	Postergação = +4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		3 x 3,0	9,0	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	MAI/2014	
44	REB CASSINO III (RS) (2)	8 x 3,0	24,0	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	MAI/2014	
45	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	DEZ/2013	FEV/2014	Postergação = +2 meses. Atraso nas obras.
46	CERRO CHATO IV (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	
47	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	MAI/2013	MAI/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.
		5 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	
48	CERRO CHATO VI (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	

- | | |
|--|---|
| (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009) | (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011) |
| (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010) | (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012) |
| (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010) | (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013) |
| (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) | |
| (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) | |

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.