

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 21/11/2013							
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período	
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência	
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro
1	Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) (3)	18	73,278	FEV/2013	FEV/2013	NOV/2013	ABR/2014
		19	73,278	MAR/2013	MAR/2013	JAN/2014	ABR/2014
		20	73,278	ABR/2013	ABR/2013	DEZ/2013	MAI/2014
		21	69,588	MAI/2013	MAI/2013	DEZ/2013	JAN/2014
		23	73,278	JUL/2013	JUL/2013	JAN/2014	DEZ/2013
		24	73,278	AGO/2013	AGO/2013	FEV/2014	DEZ/2013
		25	73,278	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	JAN/2014
		26	73,278	OUT/2013	OUT/2013	MAR/2014	FEV/2014
		29	73,278	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	MAR/2014
		30	73,278	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	JUN/2014
		32	69,588	ABR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014
		33	69,588	DEZ/2014	DEZ/2014	NOV/2014	NOV/2015
		34	69,588	JAN/2015	JAN/2015	DEZ/2014	NOV/2015
		35	69,588	FEV/2015	FEV/2015	JAN/2015	DEZ/2015
		36	69,588	MAR/2015	MAR/2015	FEV/2015	FEV/2016
		37	73,278	ABR/2015	ABR/2015	MAR/2015	FEV/2016
		38	73,278	MAI/2015	MAI/2015	ABR/2015	MAR/2016
		39	73,278	JUN/2015	JUN/2015	MAI/2015	ABR/2016
		40	73,278	JUL/2015	JUL/2015	JUN/2015	ABR/2016
		41	73,278	AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	MAI/2016
42	73,278	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	JUN/2016		
43	73,278	OUT/2015	OUT/2015	SET/2015	JUN/2016		
44	73,278	NOV/2015	NOV/2015	OUT/2015	JUL/2016		

Postergação = +1, +2, +3, +5, +9, +10, +11 e +12 meses.  
Antecipação = - 1 e -2 meses.  
Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.

**ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 21/11/2013**

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro	
2	Jirau (RO) (4) (9)	2 (UG30)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1, +2, +3, +4, +5, +8, +9, +10, +11, +12 e +13 meses. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.
		3 (UG01)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2013	JAN/2014	
		4 (UG02)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2013	JAN/2014	
		5 (UG40)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	NOV/2013	JAN/2014	
		6 (UG39)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	DEZ/2013	JAN/2014	
		7 (UG03)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	DEZ/2013	FEV/2014	
		8 (UG04)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	JAN/2014	MAR/2014	
		11 (UG38)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	MAR/2014	MAI/2014	
		12 (UG05)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	MAR/2014	ABR/2014	
		13 (UG33)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	ABR/2014	JUN/2014	
		14 (UG37)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	ABR/2014	JUN/2014	
		15 (UG06)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2014	MAI/2014	
		16 (UG34)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2014	AGO/2014	
		17 (UG07)	75,0	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2014	JUN/2014	
		18 (UG35)	75,0	SET/2013	SET/2013	ABR/2014	AGO/2014	
		19 (UG36)	75,0	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	SET/2014	
		20 (UG08)	75,0	OUT/2013	OUT/2013	JUN/2014	JUL/2014	
		21 (UG09)	75,0	OUT/2013	OUT/2013	JUL/2014	AGO/2014	
		22 (UG10)	75,0	NOV/2013	NOV/2013	JUL/2014	SET/2014	
		23 (UG11)	75,0	NOV/2013	NOV/2013	JUL/2014	OUT/2014	
		24 (UG27)	75,0	JAN/2014	JAN/2014	AGO/2014	OUT/2014	
		25 (UG28)	75,0	JAN/2014	JAN/2014	AGO/2014	SET/2014	
		26 (UG12)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	SET/2014	OUT/2014	
		27 (UG13)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	SET/2014	NOV/2014	
		28 - Ampl (UG26)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	SET/2014	NOV/2014	
		29 - Ampl (UG25)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	SET/2014	DEZ/2014	
		30 - Ampl (UG14)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	SET/2014	DEZ/2014	
		31 - Ampl (UG15)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	OUT/2014	JAN/2015	
		32 - Ampl (UG23)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	FEV/2015	
		33 - Ampl (UG24)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	JAN/2015	
34 (UG16)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	FEV/2015			
35 (UG17)	75,0	MAI/2014	MAI/2014	NOV/2014	MAR/2015			
36 (UG22)	75,0	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	MAR/2015			
37 (UG18)	75,0	JUL/2014	JUL/2014	JAN/2015	ABR/2015			
38 (UG21)	75,0	JUL/2014	JUL/2014	JAN/2015	ABR/2015			
39 (UG20)	75,0	AGO/2014	AGO/2014	FEV/2015	MAI/2015			
40 (UG19)	75,0	SET/2014	SET/2014	MAR/2015	JUN/2015			
41 (UG41)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	JUN/2015	OUT/2015			
42 (UG42)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	JUN/2015	NOV/2015			
43 (UG43)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	JUN/2015	FEV/2016			
44 (UG44)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	JUN/2015	MAR/2016			
45 (UG45)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	JUL/2015	ABR/2016			
46 (UG46)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	JUL/2015	MAI/2016			
47 (UG47)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	JUL/2015	JUN/2016			
48 (UG49)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2015	AGO/2016			
49 (UG48)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2015	JUL/2016			
50 (UG50)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2015	SET/2016			
3	Batalha (GO/MG) (1)	1	26,25	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Ainda não foi realizado pedido de operação comercial.
4	Garibaldi (SC) (7)	3	63,0	DEZ/2013	FEV/2014	FEV/2014	DEZ/2013	Antecipação = -2 meses. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
- (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
- (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
- (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
- (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
- (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
- (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
- (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
- (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
- (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013

## ANEXO 01 B - PCH

## Reunião DMSE 21/11/2013

Item	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
1	Pirapora (SP) (1)	1	12,5	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	JUN/2015	Postergação = +3 e +4 meses. Atraso nas obras.	
		2	12,5	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	JUL/2015		
2	Canaã (RO) (1)	1	5,7	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2015	Postergação = +12 meses. Atraso nas obras.	
		2	5,7	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2015		
		3	5,7	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2016		

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)  
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)  
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)

## ANEXO 02 - UTE

## Reunião DMSE 21/11/2013

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
1	Guarani Tanabi (SP) (12)	1	34,000			MAR/2014	ABR/2014	Postergação = +1 mês. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.	
2	Amandina (MS) (12)	1	40,000			MAR/2014	MAI/2014	Postergação = +2 meses. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.	
3	Maranhão III (MA) (9)	1	167,850	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = +1 mês. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.	
		2	167,850	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2014		
4	MC2 Nova Venécia (MA) (6)	2	7,400	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = +1 mês. Não solicitou operação em teste.	

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)  
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)  
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)  
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)  
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)  
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 21/11/2013**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	SET/2014	DEZ/2014	Postergação = +3 e +4 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Acaraú II 69/230 kV, LT 230 kV Sobral III - Acaraú II).	
2	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2014	DEZ/2014		
3	VENTO DO OESTE (CE) (1)	7 x 1,5	10,5	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2014	DEZ/2014		
4	CATAVENTOS PARACURU 1 (CE) (4)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2014	DEZ/2014		
5	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5	15	FEV/2014	FEV/2014	AGO/2014	DEZ/2014	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
6	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2013	DEZ/2013		
7	COQUEIROS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +1 mês. Atraso nas obras.	
8	MIASSABA 3 (RN) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2013	JAN/2014		
9	MORRO DOS VENTOS I (RN) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = +1 mês. Problemas no comissionamento dos filtros de harmônicos.	
10	MORRO DOS VENTOS III (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	NOV/2013	DEZ/2013		
11	MORRO DOS VENTOS IV (RN) (1)	10 x 1,67	16,7	ABR/2012	ABR/2012	NOV/2013	DEZ/2013		
12	MORRO DOS VENTOS IX (RN) (1)	8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	NOV/2013	DEZ/2013		
13	MORRO DOS VENTOS VI (RN) (1)	17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	NOV/2013	DEZ/2013	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE João Câmara II 69/230 kV, LT 230 kV Extremoz II - João Câmara II).	
14	MORRO DOS VENTOS I (RN) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
15	MORRO DOS VENTOS III (RN) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
16	MORRO DOS VENTOS IV (RN) (1)	18 x 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
17	MORRO DOS VENTOS IX (RN) (1)	15 x 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
18	MORRO DOS VENTOS IX (RN) (1)	4 x 1,5	6,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
19	MORRO DOS VENTOS VI (RN) (1)	18 x 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
20	EURUS VI (RN) (1)	4 x 2,0	8,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
21	SANTA CLARA I (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
22	SANTA CLARA II (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
23	SANTA CLARA III (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
24	SANTA CLARA IV (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
25	SANTA CLARA V (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
26	SANTA CLARA VI (RN) (1)	15 x 2,0	30,0	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014		
27	MODELO II (RN) (4)	15 X 1,6	24,0	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014		
28	EMBUACA (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2013	MAR/2014	Postergação = +1, +2 e +3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (SE Pecém II 230/500 kV).	
29	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	JAN/2014	MAR/2014		
30	TAÍBA ÁGUIA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	MAR/2014		
31	TAÍBA ANDORINHA (CE) (1)	7 x 2,1	14,7	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	MAR/2014		
32	FAÍSA I (CE) (1)	14 x 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014		
33	FAÍSA II (CE) (1)	13 X 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014		
34	FAÍSA III (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014		
35	FAÍSA IV (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014		
36	FAÍSA IV (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	MAR/2014		
37	SÃO CRISTOVÃO (CE) (4)	13 X 2,3	29,9	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014		
38	FAÍSA V (CE) (1)	14 X 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	FEV/2014	ABR/2014	Postergação = +2 meses. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.	
39	ALVORADA (BA) (1)	5 X 1,6	8,0	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
40	CANDIBA (BA) (1)	6 X 1,6	9,6	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
41	GUANAMBI (BA) (1)	13 x 1,6	20,8	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
42	GUIRAPA (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
43	IGAPORÃ (BA) (1)	19 x 1,6	30,0	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
44	ILHÉUS (BA) (1)	7 x 1,6	11,2	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
45	LICÍNIO DE ALMEIDA (BA) (1)	15 x 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
46	NOSSA SENHORA CONCEICAO (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
47	PAJEU DO VENTO (BA) (1)	16 x 1,6	25,6	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
48	PINDAI (BA) (1)	15 X 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
49	PLANALTINA (BA) (1)	17 X 1,6	27,2	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
50	PORTO SEGURO (BA) (1)	4 x 1,6	6,4	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
51	RIO VERDE (BA) (1)	19 x 1,6	30,0	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
52	SERRA DO SALTO (BA) (1)	12 x 1,6	19,2	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014		
53	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	AGO/2012	MAR/2014	ABR/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Igaporã II 69/230 kV, LT 230 kV Igaporã II - Bom Jesus da Lapa II).	
54	CAETITE 2 (BA) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2012	SET/2012	MAR/2014	ABR/2014		
55	CAETITE 2 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	SET/2012	MAR/2014	ABR/2014		
56	CAETITE 3 (BA) (2)	9 x 2,0	18,0	OUT/2012	OUT/2012	MAR/2014	ABR/2014		
57	CAETITE 3 (BA) (2)	5 x 2,0	10,0	NOV/2012	NOV/2012	MAR/2014	ABR/2014		
58	EMILIANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	ABR/2014		
59	JOANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	ABR/2014		
60	DOURADOS (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014		
61	MARON (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014		
62	PILÕES (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014		
63	DOS ARAÇAS (BA) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2014	ABR/2014		
64	TANQUE (BA) (3)	16 x 1,5	24,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2014	ABR/2014		
65	VENTOS DO NORDESTE (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	MAR/2014	ABR/2014		

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 21/11/2013**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro		
56	CRISTAL (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	NOV/2014	MAR/2015	Postergação = +4 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê).	
57	PRIMAVERA (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	NOV/2014	MAR/2015		
58	SÃO JUDAS (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	NOV/2014	MAR/2015		
59	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2015	FEV/2015	Postergação = +1 e +3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV Piripiri - Ibiapina II. Sec. LT 230 kV Sobral II - Piripiri).	
60	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2015	FEV/2015		
61	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2015	FEV/2015		
62	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2015	FEV/2015		
63	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2015	FEV/2015		
64	MALHADINHA 1 (CE) (5)	11 X 2,0	22,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	FEV/2015		
65	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	FEV/2015		
66	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	FEV/2015		
67	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	FEV/2015		
68	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	FEV/2015		
69	MACACOS (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	NOV/2013	ABR/2014	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme a Despacho nº 3.796 de 12/11/2013.	
70	COSTA BRANCA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	NOV/2013	ABR/2014	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme a Despacho nº 3.796 de 12/11/2013.	
71	PEDRA PRETA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	NOV/2013	ABR/2014	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme a Despacho nº 3.796 de 12/11/2013.	
72	JUREMAS (RN) (2)	7 x 2,3	16,1	NOV/2013	ABR/2014	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme a Despacho nº 3.796 de 12/11/2013.	
73	BORGO (BA) (4)	12 X 1,6	19,2	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	JUN/2015	Postergação = +8 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Pindaí II 69/230 kV, LT 230 kV Pindaí II - Igarorã III, SE Igarorã III 230/500 kV).	
74	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	JUN/2015		
75	PELOURINHO (BA) (4)	14 X 1,6	22,4	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	JUN/2015		
76	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,6	17,6	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	JUN/2015		
77	ANGICAL (BA) (5)	7 X 1,85	12,95	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JUN/2015		
78	CAITITU (BA) (5)	13 X 1,6	20,8	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JUN/2015		
79	COQUEIRINHO (BA) (5)	14 X 1,6	22,4	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JUN/2015		
80	CORRUPIÃO (BA) (5)	14 X 1,6	22,4	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JUN/2015		
81	INHAMBU (BA) (5)	17 X 1,85	31,45	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JUN/2015		
82	TAMANDUA MIRIM (BA) (5)	15 X 1,6	24,0	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JUN/2015		
83	TEIU (BA) (5)	11 X 1,6	17,6	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JUN/2015		
84	FAMOSIA I (RN) (5)	9 X 2,5	22,5	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	FEV/2015	Postergação = +6 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (SE 69/230 kV Mossoró IV, LT CS 230 kV Mossoró IV - Mossoró II).	
85	PAU BRASIL (CE) (5)	6 X 2,5	15,0	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	FEV/2015		
86	ROSADA (RN) (5)	12 X 2,5	30,0	JUL/2014	JUL/2014	AGO/2014	FEV/2015		
87	SÃO PAULO (CE) (5)	7 X 2,5	17,5	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	FEV/2015		
88	CARCARÁ 1 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2014	OUT/2014	Postergação = +6 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (LT Paraíso / Açú II / Mossoró II).	
89	ATLÂNTICA I (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = +1 e +2 meses. Adequação conforme cronograma informado pelo empreendedor em reunião no MME no dia 25/10/2013	
90	ATLÂNTICA II (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2013	JAN/2014		
91	ATLÂNTICA IV (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2013	FEV/2014		
92	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	SET/2013	SET/2013	JUL/2014	MAR/2015	Postergação = +8 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (SE Viamão 3).	

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 21/11/2013**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Outubro	Novembro	Outubro	Novembro	
93	CHUI I (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (SEs 230/525 kV Povo Novo, 525 kV Marmeleiro e 138/525 kV Santa Vitória do Palmar, LTs 525 kV Nova Santa Rita – Povo Novo – Marmeleiro – Santa Vitória do Palmar).
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
94	CHUI II (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
95	CHUI IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
96	CHUI V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
97	MINUANO I (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
98	MINUANO II (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
99	VERACE I (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
100	VERACE II (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
101	VERACE III (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
102	VERACE IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
103	VERACE IX (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
104	VERACE V (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
105	VERACE VI (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
106	VERACE VII (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
107	VERACE VIII (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
108	VERACE X (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	SET/2014	SET/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	SET/2014	SET/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	SET/2014	SET/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	SET/2014	SET/2014	OUT/2014	DEZ/2014	
109	CERRO DOS TRINDADE (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	JUN/2013	JUN/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
		2 X 2,0	4,0	JUN/2013	JUN/2013	NOV/2013	DEZ/2013	
110	CORREDOR DO SENANDES III (RS) (5)	10 X 2,7	27,0	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = +1 mês. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.
111	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2014	MAR/2014	Postergação = +1 mês. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.
112	VENTO ARAGANO I (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2014	MAR/2014	Postergação = +2 meses. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.

- |  |   |
|--|---|
| (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)               | (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)                    |
| (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)                | (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)                    |
| (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010) | (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013) |
| (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)                   |   |
| (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) |   |

\* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.