

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 18/12/2013								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
1	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (3)	16	73,278	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 e +2 meses. UGs 16, 22 e 23 - Ainda não foram finalizados os testes. UGs 21, 24 e 25 - Ainda não foram liberadas para operação em teste.
		21	69,588	MAI/2013	MAI/2013	JAN/2014	FEV/2014	
		22	69,588	JUN/2013	JUN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	
		23	73,278	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2013	JAN/2014	
		24	73,278	AGO/2013	AGO/2013	DEZ/2013	FEV/2014	
		25	73,278	SET/2013	SET/2013	JAN/2014	FEV/2014	
2	Jirau (RO) (4) (9)	2 (UG30)	75,000	JAN/2013	SET/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. UG 02 - Ainda não foram finalizados os testes. UGs 4, 5 e 6 - Ainda não foram liberadas para operação em teste.
		4 (UG02)	75,0	JAN/2013	OUT/2013	JAN/2014	FEV/2014	
		5 (UG40)	75,0	FEV/2013	OUT/2013	JAN/2014	FEV/2014	
		6 (UG39)	75,0	MAR/2013	NOV/2013	JAN/2014	FEV/2014	
3	Batalha (GO/MG) (1)	2	26,25	AGO/2013	AGO/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foi liberada para operação em teste.
4	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 1	14,0	SET/2010	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foi liberada para operação em teste.
5	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,7	ABR/2016	ABR/2016	ABR/2017	JUN/2017	Postergação = +2 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
		2	116,7	JUN/2016	JUN/2016	ABR/2017	JUN/2017	
		3	116,7	AGO/2016	AGO/2016	ABR/2017	JUN/2017	
6	São Roque (SC) (10)	1	45,0	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	JAN/2016	Postergação = +1 mês. Antecipação = -1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor encaminhado ao MME.
		2	45,0	MAR/2016	MAR/2016	FEV/2016	MAR/2016	
		3	45,0	MAI/2016	MAI/2016	ABR/2016	MAI/2016	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 28/12/2013								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
1	Pioneiros II (SP) (2)	3	15,000	ABR/2009	ABR/2009	MAR/2014	SEM PREVISÃO	Sem previsão. Empreendedor informou que não pretende implantar a UG 03.
2	Cocal II (SP) (4)	3	40,000	MAI/2011	MAI/2011	SEM PREVISÃO	ABR/2014	Empreendedor retomou a instalação da unidade geradora, conforme informação protocolada na Aneel.
3	MC2 Camaçari 2 (BA) (6)	10 X 17,6	176,000	JAN/2013	JUL/2013			Alterado o ato legal, conforme REA nº 4.401 de 22/10/2013.
4	MC2 Camaçari 3 (BA) (6)	10 X 17,6	176,000	JAN/2013	JUL/2013			Alterado o ato legal, conforme REA nº 4.386 de 22/10/2013.
5	MC2 Governador Mangabeira (BA) (6)	10 X 17,6	176,000	JAN/2013	JUL/2013			Alterado o ato legal, conforme REA nº 4.404 de 22/10/2013.
6	MC2 Santo Antônio de Jesus (BA) (6)	10 X 17,6	176,000	JAN/2013	DEZ/2013			Alterado o ato legal, conforme REA nº 4.403 de 22/10/2013.
7	MC2 Sapeaçu (BA) (6)	10 X 17,6	176,000	JAN/2013	OUT/2013			Alterado o ato legal, conforme REA nº 4.402 de 22/10/2013.
8	MC2 Nossa Senhora do Socorro (SE) (6)	1	176,000	JAN/2013	DEZ/2013			Alterado o ato legal, conforme REA nº 4.400 de 22/10/2013.
9	Pernambuco III (PE) (6)	11 x 8,73	96,040	DEZ/2013	DEZ/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
10	MC2 Nova Venécia (MA) (6)	2	7,400	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = +1 mês. Não solicitou operação em teste.

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006)
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007)
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007)
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008)
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008)
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008)

- (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)
 (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
 (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
 (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/12/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
1	AREIA BRANCA (RN) (1)	13 x 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	FEV/2014	Antecipação = -4 meses. Finalizada a montagem dos aerogeradores.
2	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5	15	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	
3	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	
4	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	FEV/2014	Postergação = +1 mês. Não solicitou operação em teste.
		9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	FEV/2014	
5	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
		10 x 1,67	16,7	ABR/2012	ABR/2012	DEZ/2013	JAN/2014	
		8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	DEZ/2013	JAN/2014	
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	DEZ/2013	JAN/2014	
6	ICARÁ I (CE) (1)	13 x 2,1	18,9	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
		4 x 2,1	8,4	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2013	JAN/2014	
7	ICARÁ II (CE) (1)	18 x 2,1	37,8	DEZ/2012	DEZ/2012	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
8	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,67	1,67	MAI/2011	MAI/2011	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes. Postergação = +2 meses. Ainda não foi liberada para operação em teste.
		10 x 1,67	16,70	JUN/2011	JUN/2011	DEZ/2013	JAN/2014	
		5 x 1,67	8,35	JUL/2011	JUL/2011	DEZ/2013	JAN/2014	
		17 x 1,67	28,39	AGO/2011	AGO/2011	DEZ/2013	JAN/2014	
		2 X 1,67	3,34	AGO/2011	AGO/2011	DEZ/2013	FEV/2014	
9	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	5 x 1,67	8,35	NOV/2011	NOV/2011	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
		7 x 1,67	11,69	DEZ/2011	DEZ/2011	DEZ/2013	JAN/2014	
		10 x 1,67	16,70	JAN/2012	JAN/2012	DEZ/2013	JAN/2014	
		14 x 1,67	23,38	FEV/2012	FEV/2012	DEZ/2013	JAN/2014	
10	FAÍSA V (CE) (1)	14 X 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	MAI/2014	Postergação = +1 mês. Adequação conforme cronograma informado pela Aneel.
11	MAR E TERRA (RN) (1)	11 x 2,1	23,1	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	FEV/2014	Antecipação = -4 meses. Finalizada a montagem dos aerogeradores.
12	CAMPO DOS VENTOS II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	OUT/2014	Antecipação = -5 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE João Câmara III 138/500 kV, LT 500 kV Ceará Mirim - João Câmara III).
13	EURUS I (RN) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
14	EURUS II (RN) (3)	16 x 1,77	28,2	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2015	OUT/2014	
		1 x 1,77	1,8	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	OUT/2014	
15	EURUS III (RN) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
16	EURUS IV (RN) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
17	RENASCENÇA V (RN) (3)	16 x 1,77	28,2	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2015	OUT/2014	
		1 x 1,77	1,8	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	OUT/2014	
18	ASA BRANCA I (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
19	ASA BRANCA II (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
20	ASA BRANCA III (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
21	ASA BRANCA IV (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
22	ASA BRANCA V (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
23	ASA BRANCA VI (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
24	ASA BRANCA VII (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
25	ASA BRANCA VIII (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
26	VENTOS DE SÃO MIGUEL (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
27	MACACOS (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	OUT/2014	
28	COSTA BRANCA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	OUT/2014	
29	DREEN BOA VISTA (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
30	DREEN OLHO D'ÁGUA (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
31	DREEN SÃO BENTO DO NORTE (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
32	FAROL (RN) (2)	3 x 2,0	6,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
		7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
33	RENASCENÇA I (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
34	RENASCENÇA II (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
35	RENASCENÇA III (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
36	RENASCENÇA IV (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	OUT/2014	
37	PEDRA PRETA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	OUT/2014	
38	JUREMAS (RN) (2)	7 x 2,3	16,1	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	OUT/2014	
39	VENTOS DE SANTO URIEL (RN) (5)	7 X 2,3	16,1	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2014	
40	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	11 X 1,8	19,8	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2014	JAN/2015	Postergação = +2 meses. Usinas ainda não iniciaram obras.
41	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2014	JAN/2015	
42	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2014	JAN/2015	
43	ARATUA 3 (RN) (2)	18 x 1,6	28,8	DEZ/2012	DEZ/2012	JUN/2014	JUN/2015	Postergação = +12 meses. Previsão de mudança de localização.

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/12/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
44	DELTA DO PARNAÍBA (PI) (4)	8 x 1,8 8 x 1,8	14,4 14,4	MAR/2014 MAR/2014	MAR/2014 MAR/2014	MAI/2014 MAI/2014	OUT/2014 OUT/2014	Postergação = +5 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
45	PORTO DAS BARCAS (PI) (4)	8 x 1,8 8 x 1,8	14,4 14,4	MAR/2014 MAR/2014	MAR/2014 MAR/2014	MAI/2014 MAI/2014	JAN/2015 JAN/2015	Postergação = +8 meses. Usina ainda não iniciou obras.	
46	PORTO SALGADO (PI) (4)	9 x 2,0	18,0	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2014	AGO/2014	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
47	PAU FERRO (PE) (4)	13 x 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	ABR/2014	Postergação = +1 mês.	
48	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 x 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	ABR/2014	Adequação ao cronograma do empreendedor.	
49	TACAICÓ (PE) (4)	8 x 2,35	18,8	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	JUN/2014	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
50	SÃO JORGE (CE) (4)	12 x 2,3	27,6	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
51	ESPIGÃO (BA) (4)	6 x 1,6	9,6	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	JUN/2015	Postergação = +14 meses. Alteração do ponto de conexão da usina. Correção da data de ato legal.	
52	CAIÇARA 2 (RN) (5)	18 x 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	Postergação = +12 meses.	
53	CAIÇARA DO NORTE 1 (RN) (5)	18 x 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	Previsão de mudança de localização.	
54	PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 x 2,0	28,0	JUN/2014	JUL/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação = +1 mês. Usinas ainda não iniciaram obras.	
55	PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 x 2,0	20,0	JUN/2014	JUL/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Correção da data de ato legal.	
56	FAMOSIA I (RN) (5)	9 x 2,5	22,5	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	Postergação = +1 mês.	
57	PAU BRASIL (CE) (5)	6 x 2,5	15,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	Adequação ao cronograma da transmissão (SE 69/230 kV Mossoró IV, LT CS 230 kV Mossoró IV - Mossoró II).	
58	ROSADA (RN) (5)	12 x 2,5	30,0	JUL/2014	JUL/2014	FEV/2015	MAR/2015		
59	SÃO PAULO (CE) (5)	7 x 2,5	17,5	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015		
60	MIASSABA 4 (RN) (5)	18 x 1,6	28,8	DEZ/2012	AGO/2012	JUN/2014	JUN/2015	Postergação = +12 meses. Previsão de mudança de localização.	
61	SANTA HELENA (RN) (5)	19 x 1,578	29,982	JUN/2014	JUL/2014	MAR/2015	JAN/2015	Antecipação = -2 meses.	
62	SM (RN) (5)	19 x 1,578	29,982	JUN/2014	JUL/2014	MAR/2015	JAN/2015	Antecipação da transmissão, tempo de obra das usinas.	
63	CARCARÁ 1 (RN) (5)	18 x 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JUN/2014	Antecipação = -4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
64	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 x 1,6	27,2	JUN/2014	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	Alteração do ato legal, conforme REA nº 4.380 de 10/11/2013.	
65	REDUTO (RN) (5)	18 x 1,6	28,8	JUN/2014	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	Alteração do ato legal, conforme REA nº 4.382 de 10/11/2013.	
66	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 x 1,6	28,8	JUN/2014	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	Alteração do ato legal, conforme REA nº 4.383 de 10/11/2013.	
67	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 x 1,6	28,8	JUN/2014	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	Alteração do ato legal, conforme REA nº 4.381 de 10/11/2013.	
68	CARCARÁ 2 (RN) (6)	18 x 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	AGO/2014	Antecipação = -18 meses. Adequação ao cronograma Aneel.	
69	ATLÂNTICA V (RS) (2)	9 x 3,0	27,0	SET/2013	SET/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = +1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
70	REB CASSINO I (RS) (2)	8 x 3,0	24,0	NOV/2012	NOV/2012	MAI/2014	JUN/2014		
71	REB CASSINO II (RS) (2)	4 x 3,0 3 x 3,0	12,0 9,0	NOV/2012 DEZ/2012	NOV/2012 DEZ/2012	MAI/2014 MAI/2014	JUL/2014 JUL/2014	Postergação = +1 e +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
72	REB CASSINO III (RS) (2)	8 x 3,0	24,0	DEZ/2012	DEZ/2012	MAI/2014	JUL/2014		
73	IBIRAPUITÁ I (RS) (4)	12 x 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação = +1 mês. Adequação ao cronograma Aneel.	
74	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 x 2,0 5 x 2,0	2,0 10,0	MAI/2013 JUN/2013	MAI/2013 JUN/2013	JAN/2014 JAN/2014	MAR/2014 MAR/2014	Postergação = +2 meses.	
75	CERRO CHATO VI (RS) (4)	12 x 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	JAN/2014	MAR/2014	Adequação ao cronograma Aneel.	

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/12/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
76	CHUI I (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação = +1 mês. Usinas ainda não iniciaram obras.	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
77	CHUI II (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
78	CHUI IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
79	CHUI V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
80	MINUANO I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
81	MINUANO II (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
82	VERACE I (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
83	VERACE II (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
84	VERACE V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
85	VERACE VI (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
86	CERRO DOS TRINDADE (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	JUN/2013	JUN/2013	DEZ/2013	JAN/2014	Postergação = + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
87	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	8 X 2,7	21,6	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2014	ABR/2014	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
88	CORREDOR DO SENANDES III (RS) (5)	10 X 2,7	27,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2014	ABR/2014		
89	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2014	MAI/2014		
90	VENTO ARAGANO I (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2014	JUN/2014	Postergação = +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
91	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 2 (RS) (5)	14 X 2,0	28,0	JUN/2013	JUL/2013	JUN/2014	JAN/2015	Postergação = +6 meses. Usina ainda não iniciou obras.	
92	FORÇA 1 (RS) (6)	11 X 2,0	22,0	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	DEZ/2015	Postergação = +2 meses. Adequação conforme cronograma de acesso emitido pelo ONS. Correção da data de ato legal.	
93	FORÇA 2 (RS) (6) *	14 X 2,0	28,0	OUT/2015	NOV/2015	OUT/2015	DEZ/2015		
94	FORÇA 3 (RS) (6) *	11 X 2,0	22,0	OUT/2015	NOV/2015	OUT/2015	DEZ/2015		
95	GRANJA VARGAS 1 (RS) (7)	14 X 2,0	28,0	JAN/2017	JAN/2017	JAN/2017	DEZ/2016	Antecipação = -1 mês. Adequação conforme cronograma de acesso emitido pelo ONS.	
96	AMETISTA (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	ABR/2014	Correção da data de ato legal.	
97	BORGO (BA) (4)	12 X 1,6	19,2	FEV/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUN/2015		
98	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUN/2015		
99	DOURADOS (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	ABR/2014		
100	MARON (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	ABR/2014		
101	PELOURINHO (BA) (4)	14 X 1,6	22,4	FEV/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUN/2015		
102	PILÕES (BA) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	ABR/2014		
103	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,6	17,6	FEV/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUN/2015		
104	MORRO DOS VENTOS II (RN) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015		

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/12/2013

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
105	CAETITÉ C (BA) (9)	5 X 3,0	15,0				DEZ/2015	Inseridas no anexo usinas vencedoras no Leilão A-3/2013, de 18/11/2013.
106	SERRA DAS VACAS I (PE) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
107	SERRA DAS VACAS II (PE) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
108	SERRA DAS VACAS III (PE) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
109	SERRA DAS VACAS IV (PE) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
110	COQUEIRINHO 2 (BA) (9)	10 X 2,0	20,0				DEZ/2015	
111	PAPAGAIO (BA) (9)	9 X 2,0	18,0				DEZ/2015	
112	ITAREMA I (CE) (9)	14 X 2,0	28,0				DEZ/2015	
113	ITAREMA II (CE) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
114	ITAREMA III (CE) (9)	7 X 2,0	14,0				DEZ/2015	
115	ITAREMA V (CE) (9)	13 X 2,0	26,0				DEZ/2015	
116	VENTOS DE GUARÁS I (BA) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
117	VENTOS DE SANTA JOANA I (PI) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
118	VENTOS DE SANTA JOANA III (PI) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
119	VENTOS DE SANTA JOANA IV (PI) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
120	VENTOS DE SANTA JOANA V (PI) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
121	VENTOS DE SANTA JOANA VII (PI) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
122	VENTOS DE SANTO AUGUSTO III (PI) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
123	VENTOS DE SANTO AUGUSTO IV (PI) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
124	VENTOS DE SANTO AUGUSTO V (PI) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
125	CAPÃO DO INGLÊS (RS) (9)	5 X 2,0	10,0				DEZ/2015	
126	CHUIÍ 09 (RS) (9)	10 X 2,0	20,0				DEZ/2015	
127	COXILHA SECA (RS) (9)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2015	
128	CURUPIRA (RS) (9)	10 X 2,5	25,0				DEZ/2015	
129	PONTAL 2A (RS) (9)	8 X 2,7	21,6				DEZ/2015	
130	FAZENDA VERA CRUZ (RS) (9)	9 X 2,5	22,5				DEZ/2015	
131	GALPÕES (RS) (9)	4 X 2,0	8,0				DEZ/2015	
132	POVO NOVO (RS) (9)	3 X 2,5	7,5				DEZ/2015	
133	VERACE 24 (RS) (9)	11 X 2,0	22,0				DEZ/2015	
134	VERACE 25 (RS) (9)	4 X 2,0	8,0				DEZ/2015	
135	VERACE 26 (RS) (9)	8 X 2,0	16,0				DEZ/2015	
136	VERACE 27 (RS) (9)	9 X 2,0	18,0				DEZ/2015	
137	VERACE 28 (RS) (9)	7 X 2,0	14,0				DEZ/2015	
138	VERACE 29 (RS) (9)	10 X 2,0	20,0				DEZ/2015	
139	VERACE 30 (RS) (9)	10 X 2,0	20,0				DEZ/2015	
140	VERACE 31 (RS) (9)	5 X 2,0	10,0				DEZ/2015	
141	VERACE 34 (RS) (9)	8 X 2,0	16,0				DEZ/2015	
142	VERACE 35 (RS) (9)	7 X 2,0	14,0				DEZ/2015	
143	VERACE 36 (RS) (9)	12 X 2,0	24,0				DEZ/2015	

- | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009) | (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011) |
| (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010) | (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012) |
| (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010) | (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013) |
| (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) | |
| (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) | |

* A data de tendência representa a expectativa efetiva de despacho para o sistema elétrico, sendo que a entrada em operação comercial a qualquer tempo depende da aprovação da ANEEL.