

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 22/01/2014								
Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro	
Justificativas								
1	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (3)	16	73,278	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. UG 22 - Ainda não foram finalizados os testes. UG 26 - Ainda não foi liberada para operação em teste. Postergação + 2 meses. UG 16 - Ainda não foram finalizados os testes. UGs 30,31 e 32 - Novo cronograma apresentado pelo empreendedor à Aneel. Postergação + 3 meses. UGs 25 e 28 - Novo cronograma apresentado pelo empreendedor à Aneel. Postergação + 4 meses. UGs 27 e 29 - Novo cronograma apresentado pelo empreendedor à Aneel.
		22	69,588	JUN/2013	JUN/2013	JAN/2014	FEV/2014	
		25	73,278	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	MAI/2014	
		26	73,278	OUT/2013	OUT/2013	FEV/2014	MAR/2014	
		27	73,278	NOV/2013	NOV/2013	FEV/2014	JUN/2014	
		28	73,278	DEZ/2013	DEZ/2013	MAR/2014	JUN/2014	
		29	73,278	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	JUL/2014	
		30	73,278	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	AGO/2014	
		31	69,588	MAR/2014	MAR/2014	MAI/2014	JUL/2014	
		32	69,588	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014	AGO/2014	
2	Jirau (RO) (4) (9)	2 (UG30)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. UG 2 e 3 - Ainda não foram finalizados os testes. UGs 6 e 7 - Ainda não foram liberadas para operação em teste.
		3 (UG01)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	FEV/2014	
		6 (UG39)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	FEV/2014	MAR/2014	
		7 (UG03)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	FEV/2014	MAR/2014	
3	São Manoel (PA) (13)	1	140,00				DEZ/2017	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.
		2	140,00				FEV/2018	
		3	140,00				ABR/2018	
		4	140,00				JUN/2018	
		5	140,00				AGO/2018	
4	Batalha (GO/MG) (1)	1	26,25	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2013	FEV/2014	Postergação + 2 meses. UG 1 - Ainda não foram finalizados os testes. UG 2 - Ainda não foram liberadas para operação em teste.
		2	26,25	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2014	MAR/2014	
5	Colíder (MT) (7)	1	100,0	DEZ/2014	DEZ/2014	FEV/2015	JUN/2015	Postergação +4 meses. Perda da janela hidrológica - Novo cronograma enviado pelo empreendedor.
		2	100,0	FEV/2015	FEV/2015	ABR/2015	AGO/2015	
		3	100,0	ABR/2015	ABR/2015	JUN/2015	OUT/2015	
4	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foi liberada para operação em teste.
5	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,7	ABR/2016	ABR/2016	JUN/2017	MAI/2016	Antecipação - 13 meses. UG 1 - Cronograma do empreendedor mais análise de marco contratual da Aneel Antecipado 11 meses. UG 2 - Cronograma do empreendedor mais análise de marco contratual da Aneel Antecipado 9 meses. UG 3 - Cronograma do empreendedor mais análise de marco contratual da Aneel
		2	116,7	JUN/2016	JUN/2016	JUN/2017	JUL/2016	
		3	116,7	AGO/2016	AGO/2016	JUN/2017	SET/2016	
6	São Roque (SC) (10)	1	45,0	JAN/2016	JAN/2016	JAN/2016	SET/2016	Postergação +8 meses. Atraso nas escavações e novo cronograma apresentado pelo empreendedor.
		2	45,0	MAR/2016	MAR/2016	MAR/2016	NOV/2016	
		3	45,0	MAI/2016	MAI/2016	MAI/2016	JAN/2017	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH

Reunião DMSE 22/01/2014

Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
1	Fazenda Velha (GO) (4)	1	5,50				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	5,50				ABR/2018		
		3	5,50				ABR/2018		
2	Renic (GO) (4)	1	4,44		JAN/2011		OUT/2014	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	4,44		JAN/2011		OUT/2014		
		3	4,44		JAN/2011		OUT/2014		
		4	4,44				OUT/2014		
3	Tamboril (GO) (4)	1	7,57		JAN/2011		SET/2014	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	7,57		JAN/2011		SET/2014		
		3	7,57		JAN/2011		SET/2014		
		4	7,57				SET/2014		
4	Nova Mutum (MT) (4)	1	7,00		ABR/2014		OUT/2014	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	7,00		ABR/2014		OUT/2014		
5	Linha Aparecida (RS) (4)	1	8,2		MAR/2014		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	8,2		MAR/2014		ABR/2018		
		3	8,2		MAR/2014		ABR/2018		
		4	0,9		MAR/2014		ABR/2018		
6	Linha Jacinto (RS) (4)	1	5,7		MAR/2016		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	5,7		MAR/2016		ABR/2018		
		3	5,7		MAR/2014		ABR/2018		
		4	0,6		MAR/2014		ABR/2018		
7	Ado Popinhak (SC) (4)	1	4,83				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	4,83				ABR/2018		
		3	4,83				ABR/2018		
		4	4,83				ABR/2018		
8	Jardim (RS) (4)	1	4,5		JUN/2014		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	4,5		JUN/2014		ABR/2018		
9	Morro Grande (RS) (4)	1	4,9		JAN/2015		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	4,9		JAN/2015		ABR/2018		
10	Pito (SC) (4)	1	2,0		JUL/2015		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	2,0		SET/2015		ABR/2018		
11	Garça Branca (SC) (4)	1	3,25		MAI/2015		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	3,25		JUN/2015		ABR/2018		
12	Serra das Agulhas (MG) (4)	1	14,0		NOV/2016		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	14,0		DEZ/2016		ABR/2018		
13	Quartel I (MG) (4)	1	10,0		JUN/2014		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	10,0		JUL/2014		ABR/2018		
		3	10,0		JUL/2014		ABR/2018		
14	Quartel II (MG) (4)	1	10,0		MAR/2014		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	10,0		ABR/2014		ABR/2018		
		3	10,0		ABR/2014		ABR/2018		
15	Quartel III (MG) (4)	1	10,0		ABR/2014		ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	10,0		MAIO/2014		ABR/2018		
		3	10,0		JUN/2014		ABR/2018		
16	Água Limpa (MG) (4)	1	11,5				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	11,5				ABR/2018		

(1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)

(2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)

(3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)

(4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 22/01/2014

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
1	Baixada Fluminense (RJ) (9)	1	172,000	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Novo cronograma apresentado pelo empreendedor à Aneel.	
		2	172,000	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014		
2	Santa Cândida II (SP) (13)	1	25,000				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
		2	30,000				ABR/2018		
3	Santo Ângelo (MG) (13)	2	30,000		MAR/2014		MAR/2014	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
4	Erb Candeias (BA) (13)	1	16,790				MAR/2014	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
5	Vista Alegre I (MS) (13)	2	30,000				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
6	Vista Alegre II (MS) (13)	1	30,000				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
7	Maranhão III (MA) (9)	1	167,850	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes	
		2	167,850	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014		

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006)
- (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007)
- (3) Leilão A - 5 (16/10/2007)
- (4) Leilão de Reserva (14/08/2008)
- (5) Leilão A - 3 (17/09/2008)
- (6) Leilão A - 5 (30/09/2008)

- (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)
- (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
- (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
- (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

- (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 22/01/2014

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2014	JUN/2015	Postergação + 6 meses. Não iniciaram obras - não tem LI.	
		10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2014	JUN/2015		
2	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	FEV/2014		
3	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2014	FEV/2014		
4	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Não solicitou operação em teste.	
		9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2014	MAR/2014		
5	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,67	16,7	ABR/2012	ABR/2012	JAN/2014	FEV/2014		
		8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	JAN/2014	FEV/2014		
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	JAN/2014	FEV/2014		
6	EMBUACA (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
7	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	MAI/2014	Antecipação + 2 meses. Não solicitou testes	
8	ICARÁ I (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	FEV/2014	Antecipação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		4 x 2,1	8,4	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	FEV/2014		
9	ICARÁ II (CE) (1)	18 x 2,1	37,8	DEZ/2012	DEZ/2012	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
1	TAÍBA ÁGUIA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Falta projeto e cadastro na CCEE	
10	TAÍBA ANDORINHA (CE) (1)	7 x 2,1	14,7	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Falta projeto e cadastro na CCEE	
11	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,67	1,67	MAI/2011	MAI/2011	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,67	16,70	JUN/2011	JUN/2011	JAN/2014	FEV/2014		
		5 x 1,67	8,35	JUL/2011	JUL/2011	JAN/2014	FEV/2014		
		17 x 1,67	28,39	AGO/2011	AGO/2011	JAN/2014	FEV/2014		
		2 x 1,67	3,34	AGO/2011	AGO/2011	FEV/2014	MAR/2014		
12	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	5 x 1,67	8,35	NOV/2011	NOV/2011	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		7 x 1,67	11,69	DEZ/2011	DEZ/2011	JAN/2014	FEV/2014		
		10 x 1,67	16,70	JAN/2012	JAN/2012	JAN/2014	FEV/2014		
		14 x 1,67	23,38	FEV/2012	FEV/2012	JAN/2014	FEV/2014		
13	FAÍSA I (CE) (1)	14 x 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Nova previsão informada pela Aneel.	
14	FAÍSA II (CE) (1)	13 X 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Nova previsão informada pela Aneel.	
15	FAÍSA III (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Nova previsão informada pela Aneel.	
16	FAÍSA IV (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Nova previsão informada pela Aneel.	
17	FAÍSA V (CE) (1)	14 X 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Novo cronograma apresentado pelo empreendedor.	
18	CAMPO DOS VENTOS II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
19	EURUS I (RN) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
20	EURUS II (RN) (3)	16 x 1,77	28,2	JUL/2013	JUL/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
		1 x 1,77	1,8	AGO/2013	AGO/2013	OUT/2014	MAR/2015		
21	EURUS III (RN) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
22	EURUS IV (RN) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
23	RENASCENÇA V (RN) (3)	16 x 1,77	28,2	JUL/2013	JUL/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
		1 x 1,77	1,8	AGO/2013	AGO/2013	OUT/2014	MAR/2015		
24	DOS ARAÇÁS (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Nova previsão informada pela Aneel. Portaria MME/SPE nº 134, de 27/12/2013. Altera a capacidade instalada para 31.860 kW,	
		1 x 1,62	1,62	SET/2013	SET/2013		JUN/2014		
25	TANQUE (BA) (3)	16 x 1,5	24,0	SET/2013	SET/2013	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras detectado pela Aneel.	
26	VENTOS DO NORDESTE (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras detectado pela Aneel.	
27	ASA BRANCA I (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015		
28	ASA BRANCA II (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015		

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
29	ASA BRANCA III (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015		
30	ASA BRANCA IV (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
31	ASA BRANCA V (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
32	ASA BRANCA VI (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
33	ASA BRANCA VII (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
34	ASA BRANCA VIII (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
35	VENTOS DE SÃO MIGUEL (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
36	MACACOS (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
37	COSTA BRANCA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
38	DREEN BOA VISTA (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
39	DREEN OLHO D'ÁGUA (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
40	DREEN SÃO BENTO DO NORTE (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
41	FAROL (RN) (2)	3 x 2,0	6,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
		7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
42	RENASCENÇA I (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
43	RENASCENÇA II (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
44	RENASCENÇA III (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
45	RENASCENÇA IV (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
46	PEDRA PRETA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
47	JUREMAS (RN) (2)	7 x 2,3	16,1	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
48	MODELO I (RN) (4)	18 X 1,6	28,8	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Pendências no processo de alteração de características técnicas EPE identificou interferencia em outro parque (SM)	
49	MODELO II (RN) (4)	15 X 1,6	24,0	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Pendências no processo de alteração de características técnicas FPE identificou interferencia em outro parque (SM)	
50	SÃO CRISTOVÃO (CE) (4)	13 X 2,3	29,9	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
51	SÃO JORGE (CE) (4)	12 X 2,3	27,6	FEV/2014	FEV/2014	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
52	VENTOS DE SANTO URIEL (RN) (5)	7 X 2,3	16,1	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
53	FAMOSIA I (RN) (5)	9 X 2,5	22,5	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
54	PAU BRASIL (CE) (5)	6 X 2,5	15,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
55	ROSADA (RN) (5)	12 X 2,5	30,0	JUL/2014	JUL/2014	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
56	SÃO PAULO (CE) (5)	7 X 2,5	17,5	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
57	SANTA HELENA (RN) (5)	19 X 1,578	29,982	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2015	MAR/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
58	SM (RN) (5)	19 X 1,578	29,982	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2015	MAR/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
59	CARCARÁ 1 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	Postergação + 5 meses. Adequação com a data da transmissão	
60	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
61	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
62	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
63	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data da transmissão	
64	CARCARÁ 2 (RN) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	AGO/2014	NOV/2014	Postergação + 3 meses. Adequação com a data da transmissão	

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro	
65	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO I (PE) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.
66	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO II (PE) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
67	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO III (PE) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
68	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO V (PE) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
69	VENTOS DE SANTO AUGUSTO I (PI) (10)	8 X 2,0	16,0				ABR/2018	
70	VENTOS DE SANTO AUGUSTO II (PI) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
71	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VI (PI) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
72	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VII (PI) (10)	8 X 2,0	16,0				ABR/2018	
73	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII (PI) (10)	8 X 2,0	16,0				ABR/2018	
74	Testa Branca I (PI) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
75	Assuruá I (BA) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
76	Assuruá VI (BA) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
77	Capoeiras II (BA) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
78	Curral das Pedras III (BA) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
79	Vila Pará I (RN) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
80	Vila Pará II (RN) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
81	Vila Pará III (RN) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
82	Vila Amazonas V (RN) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
83	CATANDUBA I (RN) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
84	CATAMDUBA II (RN) (10)	11 X 3,0	30,0				ABR/2018	
85	Cabeço Vermelho (RN) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
86	Cabeço Vermelho II (RN) (10)	10 X 2,0	20,0				ABR/2018	
87	Serra do Mel I (RN) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
88	Serra do Mel II (RN) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
89	Serra do Mel III (RN) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
90	Banda de Couro (BA) (10)	11 X 2,7	29,7				ABR/2018	
91	Baraúnas II (BA) (10)	8 X 2,7	21,6				ABR/2018	
92	Aroeira (RN) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
93	Jericó (RN) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	
94	Umbuzeiros (RN) (10)	15 X 2,0	30,0				ABR/2018	

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro	
95	Ventos da Bahia IV (BA) (10)	4 X 3,0	12,0				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.
96	Ventos da Bahia VIII (BA) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
97	Aventura I (RN) (10)	13 X 2,0	26,0				ABR/2018	
98	SANTA ROSA (CE) (10)	10 X 2,0	20,0				ABR/2018	
99	Ventos de Angelim (CE) (10)	12 X 2,0	24,0				ABR/2018	
100	TAMANDUÁ MIRIM 2 (BA) (10)	12 X 2,0	24,0				ABR/2018	
101	ARARA AZUL (RN) (10)	11 X 2,5	27,5				ABR/2018	
102	BENTEVI (RN) (10)	6 X 2,5	15,0				ABR/2018	
103	OURO VERDE I (RN) (10)	11 X 2,5	27,5				ABR/2018	
104	OURO VERDE II (RN) (10)	12 X 2,5	30,0				ABR/2018	
105	OURO VERDE III (RN) (10)	10 X 2,5	25,0				ABR/2018	
106	Pedra Cheirosa (CE) (10)	13 X 2,0	26,0				ABR/2018	
107	Pedra Cheirosa II (CE) (10)	12 X 2,0	24,0				ABR/2018	
108	União do Ventos 12 (RN) (10)	16 X 1,7	27,2				ABR/2018	
109	União do Ventos 13 (RN) (10)	12 X 1,7	20,4				ABR/2018	
110	União do Ventos 14 (RN) (10)	13 X 1,7	22,1				ABR/2018	
111	União do Ventos 15 (RN) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
112	União do Ventos 16 (RN) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
113	Ventos de Santa Vera (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
114	Ventos de São Cirilo (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
115	Ventos da Bahia II (BA) (10)	10 X 3,0	30,0				ABR/2018	
116	Ventos de São Bento (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
117	Ventos de São Rafael (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
118	Ventos de São João (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
119	Ventos de Santa Luiza (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
120	Porto do Delta (PI) (10)	13 X 2,308	30,0				ABR/2018	
121	Itaguaçu da Bahia (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
122	UIRAPURU (CE) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
123	Ventos de Santo Antônio (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro	
124	Ventos de Santa Madalena (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.
125	Ventos de Santa Marcella (BA) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018	
126	Curral de Pedras IV (BA) (10)	10 X 2,0	20,0				ABR/2018	
127	BONS VENTOS CACIMBAES 3 (CE) (10)	7 X 2,1	14,7				ABR/2018	
128	BONS VENTOS CACIMBAES 2 (CE) (10)	12 X 2,1	25,2				ABR/2018	
129	BONS VENTOS CACIMBAES 5 (CE) (10)	11 X 2,1	23,1				ABR/2018	
130	BONS VENTOS CACIMBAES 7 (CE) (10)	8 X 2,1	16,8				ABR/2018	
131	BONS VENTOS CACIMBAES 4 (CE) (10)	5 X 2,1	10,5				ABR/2018	
132	Capoeiras I (BA) (10)	13 X 2,0	26,0				ABR/2018	
133	UMBURANAS 1 (BA) (10)	9 X 3,0	27,0				ABR/2018	
134	UMBURANAS 2 (BA) (10)	10 X 3,0	27,0				ABR/2018	
135	UMBURANAS 3 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9				ABR/2018	
136	UMBURANAS 4 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9				ABR/2018	
137	UMBURANAS 5 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9				ABR/2018	
138	UMBURANAS 6 (BA) (10)	8 X 2,7	21,6				ABR/2018	
139	UMBURANAS 7 (BA) (10)	9 X 2,7	24,3				ABR/2018	
140	UMBURANAS 8 (BA) (10)	9 X 2,7	24,3				ABR/2018	
141	UMBURANAS 9 (BA) (10)	6 X 3,0	18,0				ABR/2018	
142	UMBURANAS 10 (BA) (10)	7 X 3,0	21,0				ABR/2018	
143	UMBURANAS 11 (BA) (10)	5 X 3,0	15,0				ABR/2018	
144	UMBURANAS 12 (BA) (10)	8 x 2,7	22,8				ABR/2018	
145	UMBURANAS 13 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9				ABR/2018	
146	UMBURANAS 14 (BA) (10)	2 x 3,0	24,9				ABR/2018	
		7 x 2,7					ABR/2018	
147	UMBURANAS 15 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9				ABR/2018	
148	UMBURANAS 16 (BA) (10)	10 X 2,7	27,0				ABR/2018	
149	UMBURANAS 18(BA) (10)	3 X 2,7	8,1				ABR/2018	
150	Casa Nova III (BA) (10)	14 x 2,0	28,0				ABR/2018	
151	Casa Nova II (BA) (10)	12 x 2,0	24,0				ABR/2018	

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
152	ATLÂNTICA I (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
153	ATLÂNTICA II (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2014	MAR/2014	Postergação + 2 meses. Não entraram em operação em teste.	
154	ATLÂNTICA IV (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Não solicitada operação em teste.	
155	ATLÂNTICA V (RS) (2)	3 x 3,0	9,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
156	CERRO CHATO IV (RS) (4)	2 X 2,0	10,0	JUN/2013	JUN/2013	JAN/2014	FEV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		3 X 2,0		JUN/2013	JUN/2013	JAN/2014	MAR/2014	Postergação + 2 meses. Não solicitada operação em teste.	
157	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	12,0	MAI/2013	MAI/2013	MAR/2014	MAI/2014	Postergação + 2 meses. Ainda não entrou em operação em teste.	
		5 X 2,0		JUN/2013	JUN/2013	MAR/2014	MAI/2014		
158	CERRO CHATO VI (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	MAR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras detectado pela Aneel. Não solicitou testes.	
159	Aura Mangueira IV (RS) (10)	11 X 2,0	22,0				ABR/2018	Usina vendida no Leilão A-5 de 13/12/2013.	
160	Aura Mangueira VI (RS) (10)	14 X 2,0	28,0				ABR/2018		
161	Aura Mangueira XI (RS) (10)	5 X 2,0	10,0				ABR/2018		
162	Aura Mangueira XII (RS) (10)	8 X 2,0	16,0				ABR/2018		
163	Aura Mangueira XIII (RS) (10)	7 X 2,0	14,0				ABR/2018		
164	Aura Mangueira XV (RS) (10)	9 X 2,0	18,0				ABR/2018		
165	Aura Mangueira XVII (RS) (10)	7 X 2,0	14,0				ABR/2018		
166	Aura Mirim IV (RS) (10)	7 X 2,0	14,0				ABR/2018		
167	Aura Mirim VI (RS) (10)	4 X 2,0	8,0				ABR/2018		
168	Aura Mirim VIII (RS) (10)	4 X 2,0	8,0				ABR/2018		

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)