

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 19/02/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Janeiro	Fevereiro	Janeiro	Fevereiro	
1	Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) (3)	21	69,590	MAI/2013	MAI/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. UGs 21, 22 e 24 - Ainda não foram finalizados os testes. UG 31 - Adequação ao cronograma do empreendedor. Postergação + 2 meses. UG 26 - Adequação ao cronograma do empreendedor. Antecipação - 1 mês. UG 30 - Adequação ao cronograma do empreendedor.
		22	69,590	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2014	MAR/2014	
		24	73,278	AGO/2013	AGO/2013	FEV/2014	MAR/2014	
		26	73,290	OUT/2013	OUT/2013	MAR/2014	MAI/2014	
		30	73,290	FEV/2014	FEV/2014	AGO/2014	JUL/2014	
		31	69,590	MAR/2014	MAR/2014	JUL/2014	AGO/2014	
2	Jirau (RO) (4) (9)	4 (UG02)	75,0	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 e + 2 meses. UG 2 - Ainda não foram finalizados os testes. UGs 3, 4, 31 e 39 - Ainda não foram liberadas para operação em teste. UGs 5 e 32 - Cronograma de motorização das unidade geradoras.
		6 (UG39)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	MAR/2014	ABR/2014	
		7 (UG03)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	MAR/2014	ABR/2014	
		8 (UG04)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	MAR/2014	ABR/2014	
		9 (UG31)	75,0	ABR/2013	ABR/2013	MAR/2014	ABR/2014	
		10 (UG32)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	MAR/2014	MAI/2014	
3	Batalha (GO/MG) (1)	1	26,25	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2014	ABR/2014	Postergação + 2 meses. Problemas detectados nos testes.
		Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	MAR/2014	JUL/2014	
4	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 2	14,0	NOV/2010	NOV/2010	JUL/2014	JAN/2015	Postergação + 4 e + 6 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005  
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007  
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007  
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008  
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010  
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010  
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011  
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011  
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012  
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013  
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 19/02/2014								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Janeiro	Fevereiro	Janeiro	Fevereiro	
1	Ypê (GO) (3)	1	7,33		SET/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	Inseridas as datas de ato legal conforme Portaria MME nº 46 de 06/02/2014.
		2	7,33		OUT/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	
		3	7,33		NOV/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	
		4	7,33		DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	
2	Cantu 2 (PR) (3)	1	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2017	DEZ/2015	Antecipação - 23 e 24 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2017	DEZ/2015	
		3	6,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2017	JAN/2016	

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)  
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)  
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)  
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

**ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 19/02/2014**

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Janeiro	Fevereiro	Janeiro	Fevereiro		
1	Cocal II (SP) (4)	3	51,300	MAI/2011	MAI/2011	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Descumprimento de marco legal.	
2	Baixada Fluminense (RJ) (9)	3	186,000	OUT/2014	OUT/2014	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
3	Santo Ângelo (MG) (13)	2	30,000	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
4	Campo Grande (BA) (12)	1	50,000		DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 45 de 06/02/2014.	
		2	50,000		DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017		
		3	50,000		DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017		
5	Erb Candeias (BA) (13)	1	16,790			MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
6	Iaco (MS)(**) (9) (10)	1	30,000			MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
7	Caarapó (MS) (12)	3	38,000		ABR/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 44 de 06/02/2014.	
8	Maranhão III (MA) (9)	1	168,000	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	ABR/2014	UGs 01 e 02 - Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes. UG 03 - Postergação + 4 meses. Descumprimento de marco legal.	
		2	168,000	JAN/2014	JAN/2014	MAR/2014	ABR/2014		
		3	181,200	MAI/2014	MAI/2014	JUN/2014	OUT/2014		

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006)
- (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007)
- (3) Leilão A - 5 (16/10/2007)
- (4) Leilão de Reserva (14/08/2008)
- (5) Leilão A - 3 (17/09/2008)
- (6) Leilão A - 5 (30/09/2008)

- (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)
- (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
- (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
- (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

- (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 19/02/2014**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Janeiro	Fevereiro	Janeiro	Fevereiro		
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	MAR/2015	Antecipação - 3 meses. Emitida a LI do parque.	
		10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	MAR/2015		
2	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2014	MAR/2014		
3	CAJUCOCO (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2014	MAR/2014		
4	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Não solicitou operação em teste.	
		9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	MAR/2014	ABR/2014		
5	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Descumprimento de marco legal.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2014	MAI/2014		
6	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2014	FEV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação com a data de transmissão (ICG SE Acaraú II 69/230 kV, LT 230 kV Sobral III - Acaraú II).	
		7 x 1,5	10,5	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2014	FEV/2015		
7	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	DEZ/2014	FEV/2015		
8	CATAVENTOS PARACURU 1 (CE) (4)	15 X 2,0	30,0	FEV/2014	FEV/2014	DEZ/2014	FEV/2015		
9	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,67	16,7	ABR/2012	ABR/2012	FEV/2014	MAR/2014		
		8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	FEV/2014	MAR/2014		
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	FEV/2014	MAR/2014		
10	EMBUACA (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2014	MAR/2014	Antecipação - 2 meses. Usina em operação em teste.	
11	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2014	JUL/2014	Postergação + 2 meses. Processo de alteração de características técnicas.	
12	ICARAÍ I (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	DEZ/2012	DEZ/2012	FEV/2014	MAR/2014	Antecipação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		4 x 2,1	8,4	DEZ/2012	DEZ/2012	FEV/2014	MAR/2014		
13	ICARAÍ II (CE) (1)	18 x 2,1	37,8	DEZ/2012	DEZ/2012	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
14	TAÍBA ÁGUA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	MAI/2014	JUL/2014	Postergação + 2 meses. Processo de alteração de características técnicas.	
15	TAÍBA ANDORINHA (CE) (1)	7 x 2,1	14,7	DEZ/2012	DEZ/2012	MAI/2014	JUL/2014	Postergação + 2 meses. Processo de alteração de características técnicas.	
16	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,67	1,67	MAI/2011	MAI/2011	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. 33 UGs Ainda não foram finalizados os testes. 2 UGs não solicitado operação em teste.	
		10 x 1,67	16,70	JUN/2011	JUN/2011	FEV/2014	MAR/2014		
		5 x 1,67	8,35	JUL/2011	JUL/2011	FEV/2014	MAR/2014		
		17 x 1,67	28,39	AGO/2011	AGO/2011	FEV/2014	MAR/2014		
		2 X 1,67	3,34	AGO/2011	AGO/2011	MAR/2014	ABR/2014		
17	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	5 x 1,67	8,35	NOV/2011	NOV/2011	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		7 x 1,67	11,69	DEZ/2011	DEZ/2011	FEV/2014	MAR/2014		
		10 x 1,67	16,70	JAN/2012	JAN/2012	FEV/2014	MAR/2014		
		14 x 1,67	23,38	FEV/2012	FEV/2012	FEV/2014	MAR/2014		
18	FAÍSA I (CE) (1)	14 x 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2014	MAR/2014	Antecipação - 2 meses. Usina em operação em teste.	
19	FAÍSA III (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2014	MAR/2014	Antecipação - 2 meses. Usina em operação em teste.	
20	FAÍSA IV (CE) (1)	8 X 2,1	16,8	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2014	MAR/2014	Antecipação - 1 e 2 meses. 8 UGs em operação em teste e 4 UGs liberadas pelo ONS para iniciar os testes.	
		4 X 2,1	8,4	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2014	ABR/2014		
21	ALVORADA (BA) (1)	5 X 1,6	8,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
22	CANDIBA (BA) (1)	6 X 1,6	9,6	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
23	GUANAMBI (BA) (1)	13 x 1,6	20,8	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
24	GUIRAPA (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
25	IGAPORÃ (BA) (1)	19 x 1,6	30,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
26	ILHÉUS (BA) (1)	7 x 1,6	11,2	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
27	LICÍNIO DE ALMEIDA (BA) (1)	15 x 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
28	NOSSA SENHORA CONCEICAO (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
29	PAJEU DO VENTO (BA) (1)	16 x 1,6	25,6	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
30	PINDAI (BA) (1)	15 X 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
31	PLANALTINA (BA) (1)	17 X 1,6	27,2	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
32	PORTO SEGURO (BA) (1)	4 x 1,6	6,4	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
33	RIO VERDE (BA) (1)	19 x 1,6	30,4	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Adequação com a data de transmissão (ICG SE Igaporã II 69/230 kV, LT 230 kV Igaporã II - Bom Jesus da Lapa II).	
34	SERRA DO SALTO (BA) (1)	12 x 1,6	19,2	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	JUN/2014		
35	EMILIANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	JUN/2014		
36	JOANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	JUN/2014		
37	AMETISTA (BA) (4)	17 X 1,68	28,56	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014	JUN/2014		
38	DOURADOS (BA) (4)	17 X 1,68	28,56	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014	JUN/2014		
39	MARON (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014	JUN/2014		
40	PILÕES (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014	JUN/2014		
41	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014		
		7 x 2,0	14,0	SET/2012	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014		
42	CAETITE 3 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014		
		9 x 2,0	18,0	OUT/2012	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014		
		5 x 2,0	10,0	NOV/2012	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2014		

43	CRISTAL (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 2 meses.
44	PRIMAVERA (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015	Adequação com a data de transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê).
45	SÃO JUDAS (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015	
46	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2015	MAR/2015	
47	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2015	MAR/2015	
48	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2015	MAR/2015	
49	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês.
50	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2015	MAR/2015	Adequação com a data de transmissão (ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV Piri-piri - Ibiapina II. Sec. LT 230 kV Sobral II - Piri-piri).
51	MALHADINHA 1 (CE) (5)	11 X 2,0	22,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	
52	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	
53	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	
54	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	
55	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	
56	CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2014	JAN/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2014	JAN/2015	
57	CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2014	JAN/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2014	JAN/2015	Postergação + 2 meses.
58	CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2014	JAN/2015	Adequação com a data de transmissão (ICG SE Lagoa Nova II 69/230 kV, LT 230 kV Paraíso - Lagoa Nova II).
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2014	JAN/2015	
59	CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2014	JAN/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2014	JAN/2015	
60	CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2014	JAN/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2014	JAN/2015	
61	PAU FERRO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês.
								Adequação ao cronograma do empreendedor.
62	BORGO (BA) (4)	12 X 1,68	20,16	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	ABR/2015	
63	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	ABR/2015	
64	ESPIGÃO (BA) (4)	6 X 1,68	10,08	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	ABR/2015	
65	PELOURINHO (BA) (4)	13 X 1,68	21,84	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	ABR/2015	
66	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,68	18,48	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	ABR/2015	Antecipação - 2 meses.
67	ANGICAL (BA) (5)	7 X 1,85	12,95	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	ABR/2015	Adequação com a data de transmissão (ICG SE Pindaí II 69/230 kV, LT 230 kV Pindaí II - Igaporã III, SE Igaporã III 230/500 kV).
68	CAITITU (BA) (5)	12 X 1,85	22,2	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	ABR/2015	
69	COQUEIRINHO (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	ABR/2015	
70	CORRUPIÃO (BA) (5)	15 X 1,85	27,75	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	ABR/2015	
71	INHAMBU (BA) (5)	17 X 1,85	31,45	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	ABR/2015	
72	TAMANDUA MIRIM (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	ABR/2015	
73	TEIU (BA) (5)	9 X 1,85	16,65	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	ABR/2015	
74	Assuruá II (BA) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 59 de 17/02/2014.
75	Assuruá V (BA) (8)	10 X 2,0	20,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 57 de 17/02/2014.
76	Caetité A (BA) (8)	10 X 3,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 60 de 17/02/2014.
77	Caetité B (BA) (8)	10 X 3,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 58 de 17/02/2014.
78	Baraúnas I (BA) (8)	11 X 2,7	29,7		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 52 de 12/02/2014.
79	Damascena (BA) (8)	13 X 2,3	29,9		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 55 de 12/02/2014.
80	Manicoba (BA) (8)	13 X 2,3	29,9		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 54 de 12/02/2014.
81	Morro Branco I (BA) (8)	11 X 2,7	29,7		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 53 de 12/02/2014.
82	ATLÂNTICA IV (RS) (2)	10 x 3,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês.
								Não solicitada operação em teste.
83	ATLÂNTICA V (RS) (2)	1 x 3,0	3,0	SET/2013	SET/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês.
								Ainda não foram finalizados os testes.
84	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	MAR/2014	JUL/2014	Postergação + 4 meses.
								Descumprimento de marco legal.
85	CERRO CHATO IV (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2014	MAR/2014	Postergação + 1 mês.
								Ainda não foram finalizados os testes.
86	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	8 X 2,7	21,6	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês.
								Adequação ao cronograma do empreendedor.
87	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês.
								Adequação ao cronograma do empreendedor.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)  
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)  
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)  
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)  
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)  
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)  
(8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)  
(9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)  
(10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)