

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 19/03/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) (3)	16	73,29	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. UG 16 - Ainda não foram finalizados os testes. UG 19 - Não liberada para operação em teste. Antecipação - 1 mês. UGs 25 e 26 - Unidades geradoras liberadas para operação em teste.
		19	73,290	MAR/2013	MAR/2013	ABR/2014	MAI/2014	
		25	73,29	SET/2013	SET/2013	MAI/2014	ABR/2014	
		26	73,29	OUT/2013	OUT/2013	MAI/2014	ABR/2014	
2	Jirau (RO) (4) (9)	8 (UG04)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. UG 31 - Não liberada para operação em teste. Postergação + 1, +2, +3, +4, +5, e +6 meses. Demais UGs conforme cronograma do empreendedor.
		9 (UG31)	75,0	ABR/2013	ABR/2013	ABR/2014	MAI/2014	
		10 (UG32)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	MAI/2014	JUN/2014	
		11 (UG38)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	MAI/2014	AGO/2014	
		12 (UG05)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	MAI/2014	JUN/2014	
		13 (UG33)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2014	OUT/2014	
		14 (UG37)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2014	SET/2014	
		15 (UG06)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2014	SET/2014	
		16 (UG34)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2014	DEZ/2014	
		17 (UG07)	75,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2014	AGO/2014	
		18 (UG35)	75,0	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	JAN/2015	
		19 (UG36)	75,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	JAN/2015	
		20 (UG08)	75,0	OUT/2013	OUT/2013	JUL/2014	NOV/2014	
		21 (UG09)	75,0	OUT/2013	OUT/2013	AGO/2014	FEV/2015	
		22 (UG10)	75,0	NOV/2013	NOV/2013	SET/2014	MAR/2015	
		23 (UG11)	75,0	NOV/2013	NOV/2013	OUT/2014	JAN/2015	
		24 (UG27)	75,0	JAN/2014	JAN/2014	OUT/2014	JAN/2015	
		25 (UG28)	75,0	JAN/2014	JAN/2014	SET/2014	JAN/2015	
		26 (UG12)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	ABR/2015	
		27 (UG13)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	NOV/2014	MAI/2015	
		28 - Ampl (UG26)	75,0	FEV/2014	FEV/2014	NOV/2014	MAR/2015	
		29 - Ampl (UG25)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2014	ABR/2015	
		30 - Ampl (UG14)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2014	JUN/2015	
		31 - Ampl (UG15)	75,0	MAR/2014	MAR/2014	JAN/2015	JUL/2015	
		32 - Ampl (UG23)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	FEV/2015	MAI/2015	
		33 - Ampl (UG24)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	JAN/2015	MAI/2015	
		34 (UG16)	75,0	ABR/2014	ABR/2014	FEV/2015	AGO/2015	
		35 (UG17)	75,0	MAI/2014	MAI/2014	MAR/2015	SET/2015	
		36 (UG22)	75,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	JUN/2015	
		37 (UG18)	75,0	JUL/2014	JUL/2014	ABR/2015	OUT/2015	
38 (UG21)	75,0	JUL/2014	JUL/2014	ABR/2015	JUL/2015			
39 (UG20)	75,0	AGO/2014	AGO/2014	MAI/2015	AGO/2015			
40 (UG19)	75,0	SET/2014	SET/2014	JUN/2015	SET/2015			
41 (UG41)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	OUT/2015	DEZ/2015			
42 (UG42)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	NOV/2015	JAN/2016			
43 (UG43)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2016	ABR/2016			
44 (UG44)	75,0	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2016	MAI/2016			
45 (UG45)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	ABR/2016	JUN/2016			
46 (UG46)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	MAI/2016	JUL/2016			
47 (UG47)	75,0	FEV/2015	FEV/2015	JUN/2016	AGO/2016			
48 (UG49)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2016	OUT/2016			
49 (UG48)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2016	SET/2016			
50 (UG50)	75,0	MAR/2015	MAR/2015	SET/2016	OUT/2016			
3	Batalha (GO/MG) (1)	2	26,25	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
4	Sinop (MT) (12)	1	133,33		JAN/2018	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme contrato de concessão nº 01/2014-MME-UHE Sinop, assinado em 26/02/2014.
		2	133,33		MAR/2018	FEV/2018	FEV/2018	
		3	133,34		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005  
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007  
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007  
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008  
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010  
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010  
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011  
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011  
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012  
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013

**ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 19/03/2014**

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	Delta (MG) (12)	1	40,000		JAN/2018	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 108 de 18/03/2014.
2	Santo Ângelo (MG) (13)	2	30,000	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
3	Canto do Buriti (PI) (12)	1	50,000		DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 64 de 19/02/2014.
		2	50,000		DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	
		3	50,000		DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	
4	Erb Candeias (BA) (13)	1	16,790			ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
5	Iaco (MS)(**) (9) (10)	1	30,000			ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
6	Eldorado (MS) (12)	5	58,000		MAI/2015	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 87 de 26/02/2014.
		6	58,000		MAI/2015	DEZ/2017	DEZ/2017	
7	Santa Helena (MS) (12)	1	35,000		OUT/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 66 de 21/02/2014.
		2	20,000		OUT/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	
8	Maranhão III (MA) (9)	1	168,800	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	DEZ/2014	Postergação +2 e +8 meses. Adequação da data das UGs com a data de conclusão da unidade de tratamento de gás - UTG.
		2	168,800	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	DEZ/2014	
		3	181,200	MAI/2014	MAI/2014	OUT/2014	DEZ/2014	

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006)
- (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007)
- (3) Leilão A - 5 (16/10/2007)
- (4) Leilão de Reserva (14/08/2008)
- (5) Leilão A - 3 (17/09/2008)
- (6) Leilão A - 5 (30/09/2008)

- (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)
- (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
- (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
- (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

- (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 19/03/2014**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março		
1	BURITI (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAR/2014	ABR/2014		
2	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras.	
		9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2014	JUN/2014		
3	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Atraso nas obras.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	MAI/2014	JUN/2014		
4	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		10 x 1,67	16,7	ABR/2012	ABR/2012	MAR/2014	ABR/2014		
		8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	MAR/2014	ABR/2014		
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	MAR/2014	ABR/2014		
5	EMBUACA (CE) (1)	12 x 2,1	25,2	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
6	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2014	ABR/2014	Antecipação - 3 meses. Usina em operação em teste.	
7	ICARAÍ I (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		4 x 2,1	8,4	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2014	ABR/2014		
8	ICARAÍ II (CE) (1)	18 x 2,1	37,8	DEZ/2012	DEZ/2012	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
9	TAÍBA ÁGUIA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	JUL/2014	ABR/2014	Antecipação - 3 meses. Usina em operação em teste.	
10	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,67	1,67	MAI/2011	MAI/2011	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. 33 UGs Ainda não foram finalizados os testes. 2 UGs não solicitado operação em teste.	
		10 x 1,67	16,70	JUN/2011	JUN/2011	MAR/2014	ABR/2014		
		5 x 1,67	8,35	JUL/2011	JUL/2011	MAR/2014	ABR/2014		
		17 x 1,67	28,39	AGO/2011	AGO/2011	MAR/2014	ABR/2014		
		2 X 1,67	3,34	AGO/2011	AGO/2011	ABR/2014	MAI/2014		
11	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	5 x 1,67	8,35	NOV/2011	NOV/2011	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
		7 x 1,67	11,69	DEZ/2011	DEZ/2011	MAR/2014	ABR/2014		
		10 x 1,67	16,70	JAN/2012	JAN/2012	MAR/2014	ABR/2014		
		14 x 1,67	23,38	FEV/2012	FEV/2012	MAR/2014	ABR/2014		
12	FAÍSA I (CE) (1)	14 x 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
13	FAÍSA III (CE) (1)	12 X 2,1	25,2	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
14	FAÍSA IV (CE) (1)	8 X 2,1	16,8	JUL/2012	JUL/2012	MAR/2014	ABR/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.	
15	ALVORADA (BA) (1)	5 X 1,6	8,0	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Adequação com a data de transmissão (ICG SE Igaporã II 69/230 kV, LT 230 kV Igaporã II - Bom Jesus da Lapa II).	
16	CANDIBA (BA) (1)	6 X 1,6	9,6	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
17	GUANAMBI (BA) (1)	13 x 1,6	20,8	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
18	GUIRAPA (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
19	IGAPORÃ (BA) (1)	19 x 1,6	30,4	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
20	ILHÉUS (BA) (1)	7 x 1,6	11,2	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
21	LICÍNIO DE ALMEIDA (BA) (1)	15 x 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
22	NOSSA SENHORA CONCEICAO (BA) (1)	18 X 1,6	28,8	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
23	PAJEU DO VENTO (BA) (1)	16 x 1,6	25,6	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
24	PINDAI (BA) (1)	15 X 1,6	24,0	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
25	PLANALTINA (BA) (1)	17 X 1,6	27,2	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
26	PORTO SEGURO (BA) (1)	4 x 1,6	6,4	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
27	RIO VERDE (BA) (1)	19 x 1,6	30,4	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
28	SERRA DO SALTO (BA) (1)	12 x 1,6	19,2	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014		
29	DA PRATA (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	JUL/2014		
30	DOS ARAÇÁS (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	JUL/2014		
		1 x 1,62	1,62	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	JUL/2014		
31	MORRÃO (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	JUL/2014		
32	SERAÍMA (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	JUL/2014		
33	TANQUE (BA) (3)	16 x 1,5	24,0	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	JUL/2014		
34	VENTOS DO NORDESTE (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	JUN/2014	JUL/2014		
35	EMILIANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	JUN/2014	JUL/2014		
36	JOANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	JUN/2014	JUL/2014		
37	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	ABR/2014	JUN/2014	JUL/2014		
		7 x 2,0	14,0	SET/2012	ABR/2014	JUN/2014	JUL/2014		
38	CAETITE 3 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	ABR/2014	JUN/2014	JUL/2014		
		9 x 2,0	18,0	OUT/2012	ABR/2014	JUN/2014	JUL/2014		
		5 x 2,0	10,0	NOV/2012	ABR/2014	JUN/2014	JUL/2014		
39	AMETISTA (BA) (4)	17 X 1,68	28,56	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2014	ABR/2015	Postergação + 10 meses. Adequação com a data de transmissão (ICG Igaporã III, SE Igaporã III 230/500 kV).	
40	DOURADOS (BA) (4)	17 X 1,68	28,56	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2014	ABR/2015		
41	MARON (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2014	ABR/2015		
42	PILÕES (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2014	ABR/2015		

43	CAMPO DOS VENTOS II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	SET/2014	Adequação com a data de transmissão (ICG SE João Câmara III 138/500 kV, LT 500 kV Ceará Mirim – João Câmara III).	
44	EURUS I (RN) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
45	EURUS II (RN) (3)	16 x 1,77	28,2	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2015	SET/2014		
46	EURUS III (RN) (3)	1 x 1,77	1,8	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	SET/2014		
47	EURUS IV (RN) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
48	RENASCENÇA V (RN) (3)	16 x 1,77	28,2	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2015	SET/2014		
49	ASA BRANCA I (RN) (2)	1 x 1,77	1,8	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	SET/2014		
50	ASA BRANCA II (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
51	ASA BRANCA III (RN) (2)	8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
52	ASA BRANCA IV (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
53	ASA BRANCA V (RN) (2)	8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
54	ASA BRANCA VI (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
55	ASA BRANCA VII (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
56	ASA BRANCA VIII (RN) (2)	8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
57	VENTOS DE SÃO MIGUEL (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
58	MACACOS (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
59	COSTA BRANCA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	SET/2014		
60	DREEN BOA VISTA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	SET/2014		
61	DREEN OLHO D'ÁGUA (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
62	DREEN SÃO BENTO DO NORTE (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
63	FAROL (RN) (2)	3 x 2,0	6,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
64	RENASCENÇA I (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
65	RENASCENÇA II (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
66	RENASCENÇA III (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
67	RENASCENÇA IV (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
68	PEDRA PRETA (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	SET/2014		
69	JUREMAS (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	SET/2014		
70	CRISTAL (BA) (3)	7 x 2,3	16,1	ABR/2014	ABR/2014	MAR/2015	SET/2014		
71	PRIMAVERA (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	ABR/2015	JUN/2015		Postergação + 2 meses. Adequação com a data de transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II – Irecê).
72	SÃO JUDAS (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	ABR/2015	JUN/2015		
73	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015		Postergação + 1 mês. Adequação com a data de transmissão (ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV Ibiapina II. Sec. LT 230 kV Sobral II – Piriipiri).
74	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015		
75	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015		
76	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015		
77	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015		
78	MALHADINHA 1 (CE) (5)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	ABR/2015		
79	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	11 X 2,0	22,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015		
80	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015		
81	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015		
82	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015		
83	DELTA DO PARNAÍBA (PI) (4)	15 X 2,0	30,0	MAR/2014	JUN/2014	OUT/2014	OUT/2014		Atualização do ato legal conforme Despacho nº 444 de 25/02/2014.
84	PORTO DAS BARCAS (PI) (4)	10 X 2,0	20,0	MAR/2014	JUL/2014	JAN/2015	OUT/2014		Atualização do ato legal conforme Despacho nº 444 de 25/02/2014. Antecipação -3 meses. Estágio avançado de obras.
85	PORTO SALGADO (PI) (4)	10 X 2,0	20,0	MAR/2014	JUN/2014	AGO/2014	AGO/2014		Atualização do ato legal conforme Despacho nº 444 de 25/02/2014.
86	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	ABR/2014	JUN/2014		Postergação +2 meses. Atraso nas obras.
87	SÃO JORGE (CE) (4)	12 X 2	24,0	FEV/2014	FEV/2014	MAI/2014	JUN/2014		Postergação +1 mês. Atraso nas obras.
88	SANTA HELENA (RN) (5)	19 X 1,578	29,982	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	NOV/2014		Antecipação - 4 meses. Iniciada as obras da usina (8 meses de obras).
89	CARCARÁ 1 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	FEV/2015		Postergação + 1 mês.
90	CARCARÁ 2 (RN) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2014	FEV/2015		Adequação com a data de transmissão (LT Paraíso / Açú II / Mossoró II).
91	Assuruá VII (BA) (8)	9 X 2,0	18,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015		Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 71 de 21/02/2014.
92	Esperança (BA) (8)	13 X 2,3	29,9		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015		Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 70 de 21/02/2014.
93	Mussambê (BA) (8)	11 X 2,7	29,7		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015		Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 67 de 21/02/2014.
94	VENTOS DE SANTA BRIGIDA I (PE) (8)	5X 2,7	13,5		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015		Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 81 de 25/02/2014.
95	VENTOS DE SANTA BRIGIDA II (PE) (8)	11 X 2,7	29,7		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015		Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 79 de 25/02/2014.
96	VENTOS DE SANTA BRIGIDA III (PE) (8)	11 X 2,7	29,7		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015		Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 69 de 21/02/2014.

97	VENTOS DE SANTA BRIGIDA IV (PE) (8)	11 X 2,7	29,7		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 86 de 26/02/2014.
98	VENTOS DE SANTA BRIGIDA V (PE) (8)	11 X 2,7	29,7		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 63 de 19/02/2014.
99	VENTOS DE SANTA BRIGIDA VI (PE) (8)	11 X 2,7	29,7		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 68 de 21/02/2014.
100	VENTOS DE SANTA JOANA II (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 77 de 25/02/2014.
101	VENTOS DE SANTA JOANA VI (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 83 de 26/02/2014.
102	VENTOS DE SANTA JOANA VIII (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 82 de 26/02/2014.
103	VENTOS DE SANTA JOANA X (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 106 de 18/03/2014.
104	VENTOS DE SANTA JOANA XI (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 102 de 12/03/2014.
105	VENTOS DE SANTA JOANA XIII (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 107 de 18/03/2014.
106	VENTOS DE SANTA JOANA XIV (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 84 de 26/02/2014.
107	VENTOS DE SANTA JOANA XVI (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 105 de 18/03/2014.
108	VENTOS DE SANTO ONOFRE I (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 80 de 25/02/2014.
109	VENTOS DE SANTO ONOFRE II (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 78 de 25/02/2014.
110	VENTOS DE SANTO ONOFRE III (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 85 de 26/02/2014.
111	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	SET/2013	MAI/2014	MAR/2015	MAR/2015	Atualização do ato legal conforme Despacho nº 310 de 11/02/2014.
112	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 2 (RS) (5)	14 X 2,0	28,0	JUN/2013	JUN/2014	JAN/2015	JAN/2015	Atualização do ato legal conforme REA 4.466/2013.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)  
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)  
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)  
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)  
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)  
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)  
(8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)  
(9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)  
(10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)