

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 16/04/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Março	Abril	Março	Abril	
1	Jirau (RO) (4) (9)	7 (UG03)	75,0	MAR/2013	MAR/2013	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. UG 07 - Ainda não foram finalizados os testes. UG 08 - Não liberada para operação em teste.
		8 (UG04)	75,0	FEV/2013	FEV/2013	MAI/2014	JUN/2014	
2	São Manoel (PA) (13)	1	140,00		JAN/2018	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme contrato de concessão nº 02/2014-MME-UHE São Manoel, assinado em 10/04/2014.
		2	140,00		MAR/2018	FEV/2018	FEV/2018	
		3	140,00		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	
		4	140,00		JUL/2018	JUN/2018	JUN/2018	
		5	140,00		SET/2018	AGO/2018	AGO/2018	
3	Batalha (GO/MG) (1)	1	26,25	JUL/2013	JUL/2013	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
		2	26,25	AGO/2013	AGO/2013	ABR/2014	MAI/2014	
4	Salto Apicás (MT) (12)	1	15,0		AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 112 de 19/03/2014.
		2	15,0		AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2017	
		3	15,0		AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2017	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 16/04/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Março	Abril	Março	Abril	
1	Cocal II (SP) (4)	3	51,300	MAI/2011	MAI/2011	MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
2	Guarani Tanabi (SP) (12)	2	34,000			ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
3	Guarani Tanabi 2 (SP) (12)	1	34,000		JAN/2018	DEZ/2017	DEZ/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 168 de 15/04/2014.
4	Santo Ângelo (MG) (13)	2	30,000	MAR/2014	MAR/2014	MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
5	Erb Candeias (BA) (13)	1	16,790			MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
6	Cachoeira Dourada (GO) (4)	2	40,000	JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015		Unidade geradora alterada para sem previsão. Empreendedor solicitou na Aneel a revogação da implantação da unidade geradora.
7	Iaco (MS)(**) (9) (10)	1	30,000			MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
8	Amandina (MS) (12)	1	40,000			MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Falta cadastro na CCEE.
9	Mauá 3 (AM)	1	187,50	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2014	JAN/2015	Postergação +5 e +7 meses. Obras paralisadas. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	187,50	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2014	JAN/2015	
		3	208,00	DEZ/2014	DEZ/2014	MAR/2015	OUT/2015	

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006)
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007)
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007)
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008)
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008)
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008)

- (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)
 (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
 (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
 (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

- (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 16/04/2014								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Março	Abril	Março	Abril	
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2015	MAI/2015	Postergação +2 meses. Não iniciou obras.
		10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2015	MAI/2015	
2	MIASSABA 3 (RN) (1)	6 x 1,67	10,02	MAR/2012	MAR/2012	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nos testes e pendências na instalação de compensação reativa (reatores)
		10 x 1,67	16,7	ABR/2012	ABR/2012	ABR/2014	JUN/2014	
		8 x 1,67	13,36	MAI/2012	MAI/2012	ABR/2014	JUN/2014	
		17 x 1,67	28,39	JUN/2012	JUN/2012	ABR/2014	JUN/2014	
3	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
4	TAÍBA ÁGUIA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	ABR/2014	MAI/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
5	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 x 1,67	1,67	MAI/2011	MAI/2011	ABR/2014	JUN/2014	Postergação +2 meses e +1 mês. Atraso nos testes de 33 UGs e pendências na instalação de compensação reativa (reatores) 2 UGs não solicitado operação em teste.
		10 x 1,67	16,70	JUN/2011	JUN/2011	ABR/2014	JUN/2014	
		5 x 1,67	8,35	JUL/2011	JUL/2011	ABR/2014	JUN/2014	
		17 x 1,67	28,39	AGO/2011	AGO/2011	ABR/2014	JUN/2014	
6	REI DOS VENTOS 3 (RN) (1)	2 X 1,67	3,34	AGO/2011	AGO/2011	MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nos testes e pendências na instalação de compensação reativa (reatores)
		5 x 1,67	8,35	NOV/2011	NOV/2011	ABR/2014	JUN/2014	
		7 x 1,67	11,69	DEZ/2011	DEZ/2011	ABR/2014	JUN/2014	
		10 x 1,67	16,70	JAN/2012	JAN/2012	ABR/2014	JUN/2014	
7	FAÍSA II (CE) (1)	14 x 1,67	23,38	FEV/2012	FEV/2012	ABR/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
		13 X 2,1	27,3	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2014	JUN/2014	
8	FAÍSA V (CE) (1)	14 X 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Atraso nas obras.
9	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	11 X 1,8	19,8	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras.
10	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2015	MAI/2015	
11	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2015	MAI/2015	
12	DA PRATA (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	JUL/2014	AGO/2014	Postergação +1 mês. Adequação ao cronograma da transmissão (Barramento de 230 kV da SE Igarorá II).
13	DOS ARAÇÁS (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	JUL/2014	AGO/2014	
		1 x 1,62	1,62	SET/2013	SET/2013	JUL/2014	AGO/2014	
14	MORRÃO (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	JUL/2014	AGO/2014	
15	SERAÍMA (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	JUL/2014	AGO/2014	
16	TANQUE (BA) (3)	16 x 1,5	24,0	SET/2013	SET/2013	JUL/2014	AGO/2014	
17	VENTOS DO NORDESTE (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	JUL/2014	AGO/2014	
18	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	AGO/2012	JUL/2014	AGO/2014	
		7 x 2,0	14,0	SET/2012	SET/2012	JUL/2014	AGO/2014	
19	CAETITE 3 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	SET/2012	JUL/2014	AGO/2014	
		9 x 2,0	18,0	OUT/2012	OUT/2012	JUL/2014	AGO/2014	
		5 x 2,0	10,0	NOV/2012	NOV/2012	JUL/2014	AGO/2014	
20	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
21	ARATUA 3 (RN) (2)	18 x 1,6	28,8	DEZ/2012	DEZ/2012	JUN/2015	OUT/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras - não tem LI.
22	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
23	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
24	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
25	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
26	DELTA DO PARNAÍBA (PI) (4)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	AGO/2014	Antecipação - 2 meses. Andamento avançado de obras. Entraram com pedido de teste no ONS.
27	PAU FERRO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	MAI/2014	SET/2014	Postergação + 4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
28	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	JUN/2014	AGO/2014	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
29	TACAICÓ (PE) (4)	8 X 2,35	18,8	JAN/2014	JAN/2014	JUN/2014	SET/2014	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
30	MODELO I (RN) (4)	13 X 2,35	30,55	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Atraso nas obras.
31	MODELO II (RN) (4)	11 X 2,35	25,85	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Atraso nas obras.
32	SÃO CRISTOVÃO (CE) (4)	13 X 2	26,0	FEV/2014	FEV/2014	MAI/2014	OUT/2014	Postergação + 5 meses. Atraso nas obras.
33	SÃO JORGE (CE) (4)	12 X 2	24,0	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2014	OUT/2014	Postergação + 4 meses. Atraso nas obras.
34	CAITITU (BA) (5)	12 X 1,85	22,2	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciou obras.
35	COQUEIRINHO (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciou obras.
36	INHAMBU (BA) (5)	17 X 1,85	31,45	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciou obras.
37	TAMANDUA MIRIM (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciou obras.
38	CAIÇARA 2 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	OUT/2015	Postergação + 4 meses. Não iniciou obras - não tem LI.
39	CAIÇARA DO NORTE 1 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	OUT/2015	Postergação + 4 meses. Não iniciou obras - não tem LI.
40	PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 X 2,0	28,0	JUL/2014	JUL/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação + 4 meses. Não iniciou obras.
41	PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 X 2,0	20,0	JUL/2014	JUL/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação + 4 meses. Não iniciou obras.

42	MIASSABA 4 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2012	DEZ/2012	JUN/2015	OUT/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras - não tem LI.
43	SM (RN) (5)	19 X 1,578	29,982	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	MAI/2015	Postergação +2 meses. Não iniciou obras.
44	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
45	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
46	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
47	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não iniciou obras.
48	ACAUÃ (BA) (8)	6 X 2,0	12,0		AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 150 de 10/04/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação da data de tendência à data de ato legal.
49	ANGICAL 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0		AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 152 de 10/04/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação da data de tendência à data de ato legal.
50	ARAPAPÁ (BA) (8)	5 X 2,0	10,0		AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 151 de 10/04/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação da data de tendência à data de ato legal.
51	CAITITU 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0		AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 154 de 10/04/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação da data de tendência à data de ato legal.
52	TEIÚ 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0		AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 153 de 10/04/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação da data de tendência à data de ato legal.
53	BOM JESUS (CE) (8)	5 X 2,0	10,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 166 de 14/04/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
54	CACHOEIRA (CE) (8)	2 X 2,0	4,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 167 de 14/04/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
55	PITIMBU (CE) (8)	9 X 2,0	18,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 120 de 24/03/2014.
56	SÃO CAETANO (CE) (8)	10 X 1,8	18,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 165 de 14/04/2014.
		4 X 1,8	7,2		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
57	SÃO CAETANO I (CE) (8)	6 X 1,8	10,8		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 164 de 14/04/2014.
		4 X 1,8	7,2		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
58	SÃO GALVÃO (CE) (8)	7 X 2,0	14,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 126 de 25/03/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
59	Abil (BA) (8)	7 X 3,0	21,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 109 de 19/03/2014.
		1 X 2,7	2,7		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
60	Acácia (BA) (8)	6 X 2,7	16,2		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 123 de 24/03/2014.
61	Angico (BA) (8)	3 X 2,7	8,1		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 111 de 19/03/2014.
62	Folha de Serra (BA) (8)	7 X 3,0	21,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 115 de 19/03/2014.
63	Jabucaba (BA) (8)	3 X 3,0	9,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 113 de 19/03/2014.
64	Jacaranda do cerrado (BA) (8)	7 X 3,0	21,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 116 de 19/03/2014.
65	Taboquinha (BA) (8)	8 X 2,7	21,6		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 114 de 19/03/2014.
66	Tabua (BA) (8)	5 X 3,0	15,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 110 de 19/03/2014.
67	Vaqueta (BA) (8)	2 X 2,7	5,4		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 132 de 28/03/2014.
		6 X 3,0	18,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
68	VENTOS DE SANTA BRIGIDA VII (PE) (8)	11 X 2,7	29,7		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 125 de 25/03/2014.
69	VENTOS DE SANTA JOANA IX (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 122 de 24/03/2014.
70	VENTOS DE SANTA JOANA XII (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 119 de 24/03/2014.
71	VENTOS DE SANTA JOANA XV (PI) (8)	15 X 2,0	30,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 121 de 24/03/2014.
72	REB CASSINO I (RS) (2)	11 X 2,0	22,0	NOV/2012	NOV/2012	JUN/2014	DEZ/2014	Postergação + 6 meses. Atraso nas obras.
73	REB CASSINO II (RS) (2)	5 X 2,0	10,0	NOV/2012	NOV/2012	JUL/2014	DEZ/2014	Postergação + 5 meses. Atraso nas obras.
		5 X 2,0	10,0	DEZ/2012	DEZ/2012	JUL/2014	DEZ/2014	
74	REB CASSINO III (RS) (2)	11 X 2,0	22,0	DEZ/2012	DEZ/2012	JUL/2014	DEZ/2014	Postergação + 5 meses. Atraso nas obras.
75	CHUI I (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
76	CHUI II (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
77	CHUI IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	

78	CHUI V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
79	MINUANO I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
80	MINUANO II (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Não iniciou obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	
81	VERACE I (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +2 meses. Iniciadas as obras em março de 2014. 12 meses de obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	
82	VERACE II (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	Postergação +2 meses. Iniciadas as obras em março de 2014. 12 meses de obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	
83	VERACE V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	Postergação +2 meses. Iniciadas as obras em março de 2014. 12 meses de obras.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	
84	VERACE VI (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	Postergação +2 meses. Iniciadas as obras em março de 2014. 12 meses de obras.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	MAR/2015	
85	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	8 X 2,7	21,6	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2014	DEZ/2014	Postergação + 7 meses. Atraso nas obras.
86	CORREDOR DO SENANDES III (RS) (5)	10 X 2,7	27,0	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2014	DEZ/2014	Postergação + 8 meses. Atraso nas obras.
87	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	Postergação + 6 meses. Atraso nas obras.
88	VENTO ARAGANO I (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	Postergação + 6 meses. Atraso nas obras.
89	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 2 (RS) (5)	14 X 2,0	28,0	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2015	AGO/2014	Antecipação - 5 meses. Estágio atual de obras informado à Aneel.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)