

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 21/05/2014									
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Abril	Maio	Abril	Maio		
1	Santo Antônio Rio Madeira (RO) (3)	27	73,290	NOV/2013	NOV/2013	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Não liberadas para operação em teste.	
		28	73,290	DEZ/2013	DEZ/2013	JUN/2014	JUL/2014		
2	Jirau (RO) (4) (9)	10 (UG32)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Não liberadas para operação em teste.	
		12 (UG05)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2014	JUL/2014		

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 21/05/2014									
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Abril	Maio	Abril	Maio		
1	Santa Cruz de Monte Negro (RO) (1)	1	5,7	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	JUN/2014	Antecipação - 5, -6 e -7 meses. Unidades geradoras liberadas para operação em teste pela Aneel e já solicitaram operação comercial ao ONS.	
		2	5,7	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	JUN/2014		
		3	5,7	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	JUN/2014		

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 21/05/2014									
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Abril	Maio	Abril	Maio		
1	Cocal II (SP) (4)	3	51,300	MAI/2011	MAI/2011	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
2	Santo Ângelo (MG) (13)	2	30,000	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2014	MAR/2015	Postergação + 9 meses. Adequação ao andamento das obras conforme análise da Aneel.	
3	Iaco (MS)(**) (9) (10)	1	30,000			JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
4	Sepé Tiaraju (Canoas) (RS)	2	88,000	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	Postergação + 2 meses. Adequação ao andamento das obras conforme análise da Aneel.	

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006)
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007)
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007)
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008)
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008)
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008)

- (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)
 (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
 (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
 (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

- (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 21/05/2014								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Abril	Maio	Abril	Maio	
1	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
		9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2014	JUL/2014	
2	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2014	JUL/2014	
3	COLÔNIA (CE) (1)	9 x 2,1	18,9	JUL/2012	JUL/2012	MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
4	TAÍBA ÁGUIA (CE) (1)	11 x 2,1	23,1	DEZ/2012	DEZ/2012	MAI/2014	JUN/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
5	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	2 X 1,67	3,34	AGO/2011	AGO/2011	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
6	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2015	ABR/2015	Postergação +2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Acaraú II 69/230 kV, LT 230 kV Sobral III – Acaraú II).
		7 x 1,5	10,5	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2015	ABR/2015	
7	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2015	ABR/2015	
8	CATAVENTOS PARACURU 1 (CE) (4)	15 X 2,0	30,0	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2015	ABR/2015	
9	FAÍSA II (CE) (1)	10 X 2,1	21,0	JUL/2012	JUL/2012	JUN/2014	JUL/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
10	FAÍSA V (CE) (1)	14 X 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Atraso nas obras.
11	CAMPO DOS VENTOS II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	SET/2014	MAR/2015	Postergação +4 e +6 meses. Adequação ao prazo de construção da casa de comando e controle e dos bays, conforme informado pelos empreendedores em reunião na Aneel.
12	EURUS I (RN) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
13	EURUS II (RN) (3)	16 x 1,77	28,2	JUL/2013	JUL/2013	SET/2014	MAR/2015	
		1 x 1,77	1,8	AGO/2013	AGO/2013	SET/2014	MAR/2015	
14	EURUS III (RN) (3)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
15	EURUS IV (RN) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
16	RENASCENÇA V (RN) (3)	16 x 1,77	28,2	JUL/2013	JUL/2013	SET/2014	MAR/2015	
		1 x 1,77	1,8	AGO/2013	AGO/2013	SET/2014	MAR/2015	
17	ASA BRANCA I (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
18	ASA BRANCA II (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
19	ASA BRANCA III (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
20	ASA BRANCA IV (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
21	ASA BRANCA V (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
22	ASA BRANCA VI (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
23	ASA BRANCA VII (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
24	ASA BRANCA VIII (RN) (2)	20 x 1,6	32,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
25	VENTOS DE SÃO MIGUEL (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
26	MACACOS (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	SET/2014	MAR/2015	
27	COSTA BRANCA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	SET/2014	MAR/2015	
28	DREEN BOA VISTA (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
29	DREEN OLHO D'ÁGUA (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
30	DREEN SÃO BENTO DO NORTE (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
31	FAROL (RN) (2)	3 x 2,0	6,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
		7 x 2,0	14,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
32	RENASCENÇA I (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
33	RENASCENÇA II (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
34	RENASCENÇA III (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
35	RENASCENÇA IV (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	SET/2014	MAR/2015	
36	PEDRA PRETA (RN) (2)	9 x 2,3	20,7	ABR/2014	ABR/2014	SET/2014	MAR/2015	
37	JUREMAS (RN) (2)	7 x 2,3	16,1	ABR/2014	ABR/2014	SET/2014	MAR/2015	
38	SANTA HELENA (RN) (5)	19 X 1,578	29,982	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2014	MAR/2015	
39	CRISTAL (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	JUN/2015	AGO/2015	Postergação +2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II – Irecê).
40	PRIMAVERA (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	JUN/2015	AGO/2015	
41	SÃO JUDAS (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	JUN/2015	AGO/2015	
42	DA PRATA (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	SET/2014	
43	DOS ARAÇÁS (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	SET/2014	
		1 x 1,62	1,62	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	SET/2014	
44	MORRÃO (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	SET/2014	
45	SERAÍMA (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	SET/2014	
46	TANQUE (BA) (3)	16 x 1,5	24,0	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	SET/2014	Postergação +1 mês. Adequação ao cronograma da transmissão (Barramento de 230 kV da SE Igaraporá II).
47	VENTOS DO NORDESTE (BA) (3)	13 x 1,5	19,5	SET/2013	SET/2013	AGO/2014	SET/2014	
48	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	AGO/2012	AGO/2014	SET/2014	
		7 x 2,0	14,0	SET/2012	SET/2012	AGO/2014	SET/2014	
49	CAETITE 3 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	SET/2012	AGO/2014	SET/2014	
		9 x 2,0	18,0	OUT/2012	OUT/2012	AGO/2014	SET/2014	
		5 x 2,0	10,0	NOV/2012	NOV/2012	AGO/2014	SET/2014	

50	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAI/2015	NOV/2015	Postergação +6 e +7 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV Piripiri – Ibiapina II. Sec. LT 230 kV Sobral II – Piripiri).
51	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAI/2015	NOV/2015	
52	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAI/2015	NOV/2015	
53	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAI/2015	NOV/2015	
54	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAI/2015	NOV/2015	
55	MALHADINHA 1 (CE) (5)	11 X 2,1	23,1	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	NOV/2015	
56	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	MAI/2015	MAI/2015	NOV/2015	
57	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	MAI/2015	MAI/2015	NOV/2015	
58	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	MAI/2015	MAI/2015	NOV/2015	
59	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	MAI/2015	MAI/2015	NOV/2015	
60	CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JAN/2015	MAI/2015	Postergação +4 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Lagoa Nova II 69/230 kV, LT 230 kV Paraíso – Lagoa Nova II).
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2015	MAI/2015	
61	CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JAN/2015	MAI/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2015	MAI/2015	
62	CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JAN/2015	MAI/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2015	MAI/2015	
63	CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JAN/2015	MAI/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2015	MAI/2015	
64	CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JAN/2015	MAI/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JAN/2015	MAI/2015	
65	MODELO I (RN) (4)	13 X 2,35	30,55	FEV/2014	FEV/2014	JUL/2014	AGO/2014	
66	MODELO II (RN) (4)	11 X 2,35	25,85	FEV/2014	FEV/2014	JUL/2014	AGO/2014	
67	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	AGO/2014	SET/2014	
68	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (CE) (4)	7 X 2,0	14,0	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	NOV/2014	
69	SÃO CRISTOVÃO (CE) (4)	13 X 2,0	26,0	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	NOV/2014	
70	SÃO JORGE (CE) (4)	12 X 2,0	24,0	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	NOV/2014	
71	AMETISTA (BA) (4)	17 X 1,68	28,56	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
72	BORGO (BA) (4)	12 X 1,68	20,16	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
73	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
74	DOURADOS (BA) (4)	17 X 1,68	28,56	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
75	ESPIGÃO (BA) (4)	6 X 1,68	10,08	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
76	MARON (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
77	PELOURINHO (BA) (4)	13 X 1,68	21,84	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
78	PILÕES (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
79	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,68	18,48	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	
80	ANGICAL (BA) (5)	7 X 1,85	12,95	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	JUN/2015	
81	CAITITU (BA) (5)	12 X 1,85	22,2	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2015	JUN/2015	
82	COQUEIRINHO (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2015	JUN/2015	
83	CORRUPIÃO (BA) (5)	15 X 1,85	27,75	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	JUN/2015	
84	INHAMBU (BA) (5)	17 X 1,85	31,45	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2015	JUN/2015	
85	TAMANDUA MIRIM (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2015	JUN/2015	
86	TEIU (BA) (5)	9 X 1,85	16,65	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	JUN/2015	
87	FAMOSA I (RN) (5)	9 X 2,5	22,5	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2015	JUL/2015	
88	PAU BRASIL (CE) (5)	6 X 2,5	15,0	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2015	JUL/2015	
89	ROSADA (RN) (5)	12 X 2,5	30,0	JUL/2014	JUL/2014	MAI/2015	JUL/2015	
90	SÃO PAULO (CE) (5)	7 X 2,5	17,5	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2015	JUL/2015	
91	SM (RN) (5)	19 X 1,578	29,982	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2015	MAR/2015	
92	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	JUL/2015	
93	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	JUL/2015	
94	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	JUL/2015	
95	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	JUL/2015	
96	CAITITU 3 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	
97	CARCARÁ (BA) (8)	5 X 2,0	10,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	
98	CORRUPIÃO 3 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	
99	ITAREMA I (CE) (9)	14 X 2,0	28,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	
100	ITAREMA II (CE) (9)	15 X 2,0	30,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	
101	ITAREMA III (CE) (9)	7 X 2,0	14,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	
102	ITAREMA V (CE) (9)	13 X 2,0	26,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	
103	IBIRAPUITÁ I (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2014	NOV/2014	
104	CERRO CHATO V (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	MAI/2013	MAI/2013	MAI/2014	JUN/2014	
		2 X 2,0	4,0	JUN/2013	JUN/2013	MAI/2014	JUN/2014	
105	CERRO CHATO VI (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2014	SET/2014	
106	COXILHA SECA (RS) (9)	15 X 2,0	30,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	
107	PONTAL 2A (RS) (9)	8 X 2,7	21,6		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	
108	GALPÕES (RS) (9)	4 X 2,0	8,0		DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	