

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 16/07/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) (3) (14)	28	73,290	DEZ/2013	DEZ/2013	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes e ainda não iniciado os testes.  Inseridas as UGs 45 a 50, conforme Leilão A-3 realizado em 06/06/2014.
		29	73,290	JAN/2014	JAN/2014	JUL/2014	AGO/2014	
		30	73,290	FEV/2014	FEV/2014	JUL/2014	AGO/2014	
		32	69,590	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2014	SET/2014	
		45	69,590				JUL/2016	
		46	69,590				JUL/2016	
		47	69,590				AGO/2016	
		48	69,590				SET/2016	
2	Jirau (RO) (4) (9)	11 (UG38)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	AGO/2014	SET/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
		17 (UG07)	75,0	AGO/2013	AGO/2013	AGO/2014	SET/2014	
3	Belo Monte (PA) (6)	1 - Compl.	38,85	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2016	Postergação + 9, 10 e 12 meses. Adequação ao novo cronograma de motorização, devido a perda da janela hidrológica.
		2 - Compl.	38,85	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	FEV/2016	
		3 - Compl.	38,85	JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015	MAR/2016	
		4 - Compl.	38,85	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	
		5 - Compl.	38,85	OUT/2015	OUT/2015	OUT/2015	JUL/2016	
4	Colíder (MT) (7)	1	100,0	DEZ/2014	DEZ/2014	JUN/2015	DEZ/2015	Postergação + 6 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	100,0	FEV/2015	FEV/2015	AGO/2015	FEV/2016	
		3	100,0	ABR/2015	ABR/2015	OUT/2015	ABR/2016	
5	Teles Pires (MT) (8)	1	364,0	ABR/2015	ABR/2015	MAR/2015	JUN/2015	Postergação + 2 e 3 meses. Adequação à data de transmissão (SE Paranaíta - 500kV).
		2	364,0	MAI/2015	MAI/2015	MAR/2015	JUN/2015	
		3	364,0	JUN/2015	JUN/2015	ABR/2015	JUN/2015	
6	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 1	14,0	SET/2010	SET/2010	AGO/2014	JUL/2015	Postergação + 6 e 11 meses. Foi rescindido o contrato com a empresa responsável pela montagem eletromecânica.
		Anta 2	14,0	NOV/2010	NOV/2010	JAN/2015	JUL/2015	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005  
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007  
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007  
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008  
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010  
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010  
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011  
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011  
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012  
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013  
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 16/07/2014								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Renic (GO) (4)	1	4,44	JAN/2011	JAN/2011	OUT/2014	MAR/2015	Postergação + 5 meses. Atraso nas obras, descumprimento de marco contratual.
		2	4,44	JAN/2011	JAN/2011	OUT/2014	MAR/2015	
		3	4,44	JAN/2011	JAN/2011	OUT/2014	MAR/2015	
		4	4,44			OUT/2014	MAR/2015	
2	Tamboril (GO) (4)	1	7,57	JAN/2011	JAN/2011	SET/2014	FEV/2015	Postergação + 5 meses. Atraso nas obras, descumprimento de marco contratual.
		2	7,57	JAN/2011	JAN/2011	SET/2014	FEV/2015	
		3	7,57	JAN/2011	JAN/2011	SET/2014	FEV/2015	
		4	7,57			SET/2014	FEV/2015	
3	Pirapora (SP) (1)	2	12,5	JAN/2015	JAN/2015	JUL/2015	JUN/2015	Antecipação - 1 mês. Adequação ao andamento das obras.

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)  
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)  
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)  
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

**ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 16/07/2014**

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Angra III (RJ) (*)	1	1.405,000	DEZ/2013	DEZ/2013	JUN/2018	DEZ/2018	Postergação + 6 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
2	Cocal II (SP) (4)	3	51,300	MAI/2011	MAI/2011	AGO/2014	SET/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
3	Erb Candeias (BA) (13)	1	16,790			JUL/2014	AGO/2014	Postergação +1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
4	Iaco (MS)(**) (9) (10)	1	30,000			JUL/2014	AGO/2014	Postergação +1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
5	Mauá 3 (AM)	1	187,50	ABR/2014	ABR/2014	JAN/2015	JUN/2015	Postergação +5 e 6 meses.
		2	187,50	ABR/2014	ABR/2014	JAN/2015	JUL/2015	Alteração conforme cronograma de motorização encaminhado pelo empreendedor
		3	208,00	DEZ/2014	DEZ/2014	OUT/2015	ABR/2016	ao ONS.

- |                                    |   |                                     |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| (1) Leilão A - 3 (29/06/2006)      | (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010)               | (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013) |
| (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007)   | (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)           |                                     |
| (3) Leilão A - 5 (16/10/2007)      | (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)                    |                                     |
| (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) | (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) |                                     |
| (5) Leilão A - 3 (17/09/2008)      | (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)                   |                                     |
| (6) Leilão A - 5 (30/09/2008)      | (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)                   |                                     |

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 16/07/2014								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	COQUEIROS (CE) (1)	9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	JUL/2014	SET/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras.
		9 x 1,5	13,5	JAN/2013	JAN/2013	JUL/2014	SET/2014	
2	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JUL/2014	NOV/2014	Postergação + 4 meses. Atraso nas obras.
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	JUL/2014	NOV/2014	
3	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,67	AGO/2011	FEV/2014	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados. Ainda não iniciado os testes. Alterada a data de ato legal, conforme Despacho Aneel 1.388 de 06/05/2014.
		1 X 1,67	1,67	AGO/2011	FEV/2014	AGO/2014	SET/2014	
4	FAÍSA II (CE) (1)	3 X 2,1	6,3	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2014	AGO/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foram finalizados os testes.
		4 X 2,1	8,4	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2014	AGO/2014	
		2 X 2,1	4,2	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2014	AGO/2014	
		2 X 2,1	4,2	JUL/2012	JUL/2012	JUL/2014	AGO/2014	
5	FAÍSA V (CE) (1)	14 X 2,1	29,4	JUL/2012	JUL/2012	AGO/2014	OUT/2014	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
6	EMILIANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	AGO/2014	SET/2014	Postergação + 1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor encaminhado à Aneel.
7	JOANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	AGO/2014	SET/2014	
8	MODELO I (RN) (4)	13 X 2,35	30,55	FEV/2014	FEV/2014	AGO/2014	SET/2014	
9	MODELO II (RN) (4)	11 X 2,35	25,85	FEV/2014	FEV/2014	AGO/2014	SET/2014	Antecipação - 4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
10	CARCARÁ 1 (RN) (5)	10 X 3,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	OUT/2014	
11	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2015	SET/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Touros 69/230 kV, LT CS 230 kV Touros - Ceará Mirim II).
12	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2015	SET/2015	
13	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2015	SET/2015	
14	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2015	SET/2015	Antecipação - 4 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
15	CARCARÁ 2 (RN) (6)	10 X 3,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2015	OUT/2014	
16	TERRAL (RN) (6)	10 X 3,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	OUT/2014	Antecipação - 14 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
17	CARNAÚBA I (RN) (8)	7 X 2,0	14,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 305 de 07/07/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
18	CARNAÚBA II (RN) (8)	5 X 2,0	10,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 310 de 07/07/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
19	CARNAÚBA III (RN) (8)	4 X 2,0	8,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 311 de 07/07/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
20	Carnaúba V (RN) (8)	8 X 2,0	16,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 309 de 07/07/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
21	Cervantes I (RN) (8)	4 X 2,0	8,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 313 de 07/07/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
22	Cervantes II (RN) (8)	2 X 2,0	4,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 312 de 07/07/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
23	PUNAÚ I (RN) (8)	8 X 2,0	16,0		AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 308 de 07/07/2014.
		4 X 2,0	8,0		SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	
24	VENTOS DE SANTO AUGUSTO IV (PI) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 274 de 11/06/2014.
25	Assuruá I (BA) (10)	15 X 2,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 298 de 27/06/2014.
26	Assuruá VI (BA) (10)	15 X 2,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 283 de 18/06/2014.
27	Capoeiras II (BA) (10)	15 X 2,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 307 de 07/07/2014.
28	Curral das Pedras III (BA) (10)	15 X 2,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 289 de 24/06/2014.
29	CATANDUBA I (RN) (10)	9 X 3,0	27,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 285 de 20/06/2014.
		1 X 3,0	3,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
30	CATANDUBA II (RN) (10)	9 X 3,0	27,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 288 de 20/06/2014.
		1 X 3,0	3,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
31	Cabeço Vermelho (RN) (10)	15 X 2,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 323 de 11/07/2014.
32	Banda de Couro (BA) (10)	11 X 2,7	29,7		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 287 de 20/06/2014.
33	TAMANDUÁ MIRIM 2 (BA) (10)	12 X 2,0	24,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 286 de 20/06/2014.
34	União dos Ventos 12 (RN) (10)	16 X 1,7	27,2		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 333 de 14/07/2014.
35	União dos Ventos 14 (RN) (10)	13 X 1,7	22,1		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 331 de 14/07/2014.
36	União dos Ventos 15 (RN) (10)	10 X 3,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 330 de 14/07/2014.

37	União dos Ventos 16 (RN) (10)	10 X 3,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 325 de 11/07/2014.
38	BONS VENTOS CACIMBAS 3 (CE) (10)	6 X 2,1	12,6		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 306 de 07/07/2014.
		1 X 2,1	2,1		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
39	BONS VENTOS CACIMBAS 2 (CE) (10)	10 X 2,1	21,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 332 de 14/07/2014.
		2 X 2,1	4,2		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
40	BONS VENTOS CACIMBAS 7 (CE) (10)	6 X 2,1	12,6		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 291 de 24/06/2014.
		2 X 2,1	4,2		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
41	BONS VENTOS CACIMBAS 4 (CE) (10)	3 X 2,1	6,3		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 299 de 01/07/2014.
		2 X 2,1	4,2		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
42	Capoeiras I (BA) (10)	13 X 2,0	26,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 323 de 11/07/2014.
43	Calango 6 (RN) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	Inseridas usinas vencedoras no Leilão A-3 realizado em 06/06/2014.
44	Santana I (RN) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	
45	Santana II (RN) (11)	12 X 2,0	24,0				DEZ/2016	
46	Itarema IV (CE) (11)	7 X 3,0	21,0				DEZ/2016	
47	Itarema VI (CE) (11)	8 X 3,0	24,0				DEZ/2016	
48	Itarema VII (CE) (11)	7 X 3,0	21,0				DEZ/2016	
49	Itarema VIII (CE) (11)	7 X 3,0	21,0				DEZ/2016	
50	Itarema IX (CE) (11)	10 X 3,0	30,0				DEZ/2016	
51	Ouro Branco 1 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	
52	Ouro Branco 2 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	
53	Quatro Ventos (PE) (11)	11 X 2,0	22,0				DEZ/2016	
54	Ventos de São Clemente 1 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	
55	Ventos de São Clemente 2 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	
56	Ventos de São Clemente 3 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	
57	Ventos de São Clemente 4 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	
58	Ventos de São Clemente 5 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2016	
59	Ventos de São Clemente 6 (PE) (11)	13 X 2,0	26,0				DEZ/2016	
60	Ventos de São Clemente 7 (PE) (11)	12 X 2,0	24,0				DEZ/2016	
61	Ventos de São Clemente 8 (PE) (11)	10 X 2,0	20,0				DEZ/2016	
62	Aura Mirim II (RS) (11)	13 X 2,0	26,0				DEZ/2016	
63	Aura Mangueira VII (RS) (11)	11 X 2,0	22,0				DEZ/2016	
64	REB CASSINO I (RS) (2)	11 X 2,0	22,0	NOV/2012	JAN/2015	DEZ/2014	DEZ/2014	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho Aneel 1.985 de 24/06/2014.
65	REB CASSINO II (RS) (2)	5 X 2,0	10,0	NOV/2012	JAN/2015	DEZ/2014	DEZ/2014	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho Aneel 1.985 de 24/06/2014.
		5 X 2,0	10,0	DEZ/2012	JAN/2015	DEZ/2014	DEZ/2014	
66	REB CASSINO III (RS) (2)	11 X 2,0	22,0	DEZ/2012	JAN/2015	DEZ/2014	DEZ/2014	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho Aneel 1.985 de 24/06/2014.
67	VERACE I (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	Antecipação - 3 meses. Adequação ao andamento das obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	
68	VERACE II (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	Antecipação - 3 meses. Adequação ao andamento das obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	
69	VERACE V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	Antecipação - 3 meses. Adequação ao andamento das obras.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	
70	VERACE VI (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	Antecipação - 3 meses. Adequação ao andamento das obras.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAR/2015	DEZ/2014	
71	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	8 X 2,7	21,6	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	FEV/2015	Postergação + 2 meses.
72	CORREDOR DO SENANDES III (RS) (5)	10 X 2,7	27,0	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	FEV/2015	Adequação ao cronograma do empreendedor.
73	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	MAR/2015	Postergação + 3 meses.
74	VENTO ARAGANO I (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	MAR/2015	Adequação ao cronograma do empreendedor.
75	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 2 (RS) (5)	14 X 2,0	28,0	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2014	SET/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não foi iniciada operação em teste.
76	VERACE 36 (RS) (9)	12 X 2,0	24,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 290 de 24/06/2014.
77	Aura Mangueira XII (RS) (10)	8 X 2,0	16,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 326 de 11/07/2014.
78	Aura Mangueira XIII (RS) (10)	7 X 2,0	14,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 334 de 14/07/2014.
79	Aura Mangueira XV (RS) (10)	9 X 2,0	18,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 335 de 14/07/2014.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)