

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 20/08/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Julho	Agosto	Julho	Agosto	
1	Jirau (RO) (4) (9)	11 (UG38)	75,0	MAI/2013	MAI/2013	SET/2014	OUT/2014	UGs 11, 15 e 17 - Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes. UG 13 - Postergação + 1 mês e UG 14 - Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		13 (UG33)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	OUT/2014	NOV/2014	
		14 (UG37)	75,0	JUN/2013	JUN/2013	SET/2014	NOV/2014	
		15 (UG06)	75,0	JUL/2013	JUL/2013	SET/2014	OUT/2014	
		17 (UG07)	75,0	AGO/2013	AGO/2013	SET/2014	OUT/2014	
2	Belo Monte (PA) (6)	2 - Compl.	38,85	ABR/2015	ABR/2015	FEV/2016	ABR/2016	Postergação + 1 e 2 meses. Antecipação - 1 mês. Adequação ao cronograma de motorização da Aneel.
		3 - Compl.	38,85	JUN/2015	JUN/2015	MAR/2016	MAI/2016	
		4 - Compl.	38,85	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	
		6 - Compl.	38,85	DEZ/2015	DEZ/2015	SET/2016	AGO/2016	
3	São Manoel (PA) (13)	1	140,00	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	FEV/2018	Postergação + 2 meses. Adequação ao critério do prazo de construção da usina.
4	Sinop (MT) (12)	1	133,33	JAN/2018	JAN/2018	DEZ/2017	FEV/2018	Postergação + 2 meses. Adequação ao critério do prazo de construção da usina.
5	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,7	ABR/2016	ABR/2016	MAI/2016	AGO/2016	Postergação + 3 meses. Postergação devido ao período de paralisação das obras por causa pela suspensão da LI em medida liminar após as cheias do Rio Iguaçu.
		2	116,7	JUN/2016	JUN/2016	JUL/2016	OUT/2016	
		3	116,7	AGO/2016	AGO/2016	SET/2016	DEZ/2016	
6	São Roque (SC) (10)	1	45,0	JAN/2016	JAN/2016	SET/2016	JUN/2016	Antecipação - 3 e 4 meses. Adequação ao andamento das obras, conforme marcos contratuais da usina.
		2	45,0	MAR/2016	MAR/2016	NOV/2016	AGO/2016	
		3	45,0	MAI/2016	MAI/2016	JAN/2017	SET/2016	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 20/08/2014								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Julho	Agosto	Julho	Agosto	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
2	Cabeça de Boi (MT) (3)	1	7,42	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2016	Antecipação - 12 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	7,42	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2016	
		3	7,42	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2016	
		4	7,42	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2016	
3	Da Fazenda (MT) (3)	1	12,00	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2016	Antecipação - 12 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	12,00	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	DEZ/2016	
4	Renic (GO) (4)	1	4,44	JAN/2011	JAN/2011	MAR/2015	DEZ/2015	Postergação + 9, 10 e 11 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	4,44	JAN/2011	JAN/2011	MAR/2015	JAN/2016	
		3	4,44	JAN/2011	JAN/2011	MAR/2015	JAN/2016	
		4	4,44			MAR/2015	FEV/2016	
5	PITO (SC) (4)	1	2,0	JUL/2015	JUL/2015	ABR/2018	JUL/2015	Antecipação - 31 e 33 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	2,0	SET/2015	SET/2015	ABR/2018	SET/2015	
6	Mata Velha (MG) (3)	1	8,0	JUL/2016	JUL/2016	DEZ/2017	NOV/2017	Antecipação - 1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor. Inserida a UG 03, conforme Resolução Autorizativa Aneel nº 4.688 de 03/06/2014.
		2	8,0	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	NOV/2017	
		3	8,0		SET/2016		NOV/2017	
7	Água Limpa (MG) (4)	1	11,5		NOV/2016	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 346 de 17/07/2014.
		2	11,5		DEZ/2016	ABR/2018	ABR/2018	

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 20/08/2014

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Julho	Agosto	Julho	Agosto	
1	Cocal II (SP) (4)	4	51,300	MAI/2012	MAI/2012		JUN/2015	Inserida a data de tendência. Empreendedor adquiriu os equipamentos para implantação da unidade geradora.
2	Santa Cândida II (SP) (13)	1	25,000		JUN/2016	ABR/2018	MAI/2016	Antecipação - 23 meses. Adequação a data de ato legal.
		2	30,000		JUN/2016	ABR/2018	MAI/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 391 de 01/08/2014.
3	Santo Ângelo (MG) (13)	2	30,000	MAR/2014	MAR/2014	MAR/2015	SET/2014	Antecipação - 6 meses. Usina liberada para operação em teste.
4	Erb Candeias (BA) (13)	1	16,790			AGO/2014	OUT/2014	Postergação +2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
5	Eldorado (MS) (12)	5	58,000	MAI/2015	MAI/2015	DEZ/2017	MAI/2015	Antecipação - 31 meses.
		6	58,000	MAI/2015	MAI/2015	DEZ/2017	MAI/2015	Adequação ao cronograma do empreendedor.
6	Vista Alegre I (MS) (13)	2	30,000			ABR/2018	ABR/2015	Antecipação - 36 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
7	Vista Alegre II (MS) (13)	1	30,000		MAR/2015	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 363 de 22/04/2014
8	Maranhão III (MA) (9)	1	168,800	JAN/2014	JAN/2014	DEZ/2014	JUL/2016	Postergação + 18 e 25 meses. Usina não possui gás para operar.
		2	168,800	JAN/2014	JAN/2014	DEZ/2014	JAN/2017	
		3	181,200	MAI/2014	MAI/2014	DEZ/2014	JAN/2017	

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) | (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010) | (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013) |
| (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) | (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010) | |
| (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) | (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) | |
| (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) | (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) | |
| (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) | (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011) | |
| (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) | (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013) | |

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 20/08/2014								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Julho	Agosto	Julho	Agosto	
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2015	AGO/2015	Postergação + 3 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
		10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2015	AGO/2015	
2	COQUEIROS (CE) (1)	14 x 1,5	21,0	JAN/2013	JAN/2013	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
3	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	ABR/2015	ABR/2015	JUN/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Acaraú II 69/230 kV, LT 230 kV Sobral III - Acaraú II).
		7 x 1,5	10,5	JUL/2013	ABR/2015	ABR/2015	JUN/2015	
4	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	ABR/2015	ABR/2015	JUN/2015	
5	CATAVENTOS PARACURU 1 (CE) (4)	15 X 2,0	30,0	SET/2014	ABR/2015	ABR/2015	JUN/2015	
6	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,67	FEV/2014	FEV/2014	AGO/2014	SET/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados. Ainda não iniciado os testes.
		1 X 1,67	1,67	FEV/2014	FEV/2014	SET/2014	OUT/2014	
7	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	11 X 1,8	19,8	AGO/2013	AGO/2013	MAI/2015	JUL/2015	
8	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	MAI/2015	JUL/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao andamento das obras.
9	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	MAI/2015	JUL/2015	
10	CRISTAL (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	AGO/2015	OUT/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê).
11	PRIMAVERA (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	AGO/2015	OUT/2015	
12	SÃO JUDAS (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	AGO/2015	OUT/2015	
13	DA PRATA (BA) (3)	13 x 1,68	21,84	SET/2013	SET/2013	SET/2014	OUT/2014	
14	DOS ARAÇÁS (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	SET/2014	OUT/2014	
		1 x 1,62	1,62	SET/2013	SET/2013	SET/2014	OUT/2014	
15	MORRÃO (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	SET/2014	OUT/2014	
16	SERAÍMA (BA) (3)	18 x 1,68	30,24	SET/2013	SET/2013	SET/2014	OUT/2014	
17	TANQUE (BA) (3)	14 x 1,68	23,52	SET/2013	SET/2013	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Adequação ao cronograma da transmissão (Igaporã II - Ampliação barramento 230 kV).
		4 x 1,62	6,48	SET/2013	SET/2013	SET/2014	OUT/2014	
18	VENTOS DO NORDESTE (BA) (3)	14 x 1,68	23,52	SET/2013	SET/2013	SET/2014	OUT/2014	
19	CAETITE 2 (BA) (2)	8 x 2,0	16,0	AGO/2012	AGO/2012	SET/2014	OUT/2014	
		7 x 2,0	14,0	SET/2012	SET/2012	SET/2014	OUT/2014	
20	CAETITE 3 (BA) (2)	1 X 2,0	2,0	SET/2012	SET/2012	SET/2014	OUT/2014	
		9 x 2,0	18,0	OUT/2012	OUT/2012	SET/2014	OUT/2014	
		5 x 2,0	10,0	NOV/2012	NOV/2012	SET/2014	OUT/2014	
21	ARATUA 3 (RN) (2)	18 x 1,6	28,8	DEZ/2012	DEZ/2012	OUT/2015	FEV/2016	Postergação + 4 meses. Usina ainda não possui LI.
22	JOANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.
23	MODELO I (RN) (4)	13 X 2,35	30,55	FEV/2014	FEV/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
24	MODELO II (RN) (4)	11 X 2,35	25,85	FEV/2014	FEV/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
25	PAU FERRO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
26	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
27	TACAICÓ (PE) (4)	8 X 2,35	18,8	JAN/2014	JAN/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
28	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (CE) (4)	7 X 2,0	14,0	FEV/2014	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	
29	SÃO CRISTOVÃO (CE) (4)	13 X 2,0	26,0	FEV/2014	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	Alterada a data de ato legal, conforme Despacho Aneel 1.154 de 08/04/2014.
30	SÃO JORGE (CE) (4)	12 X 2,0	24,0	FEV/2014	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	
31	CAITITU (BA) (5)	12 X 1,85	22,2	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	AGO/2015	Postergação + 2 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
32	COQUEIRINHO (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	AGO/2015	Postergação + 2 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
33	CAIÇARA 2 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	FEV/2016	Postergação + 4 meses. Usina ainda não possui LI.
34	CAIÇARA DO NORTE 1 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	FEV/2016	Postergação + 4 meses. Usina ainda não possui LI.
35	FAMOSIA I (RN) (5)	9 X 2,5	22,5	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses.
36	PAU BRASIL (CE) (5)	6 X 2,5	15,0	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	OUT/2015	Adequação ao cronograma da transmissão (SE 69/230 kV Mossoró IV, LT CS 230 kV Mossoró IV - Mossoró II).
37	ROSADA (RN) (5)	12 X 2,5	30,0	JUL/2014	JUL/2014	JUL/2015	OUT/2015	
38	SÃO PAULO (CE) (5)	7 X 2,5	17,5	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	OUT/2015	
39	MIASSABA 4 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2012	DEZ/2012	OUT/2015	FEV/2016	Postergação + 4 meses. Usina ainda não possui LI.
40	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	MAR/2015	MAR/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês.
41	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	SET/2015	OUT/2015	Adequação ao cronograma da transmissão ICG SE Touros 69/230 kV, LT CS 230 kV Touros - Ceará Mirim II).
42	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	SET/2015	OUT/2015	
43	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	SET/2015	OUT/2015	
44	VENTOS DO NORTE 2 (MA) (7)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Alterada a data de ato legal, conforme Resolução Autorizativa nº 4.730 de 17/06/2014.
45	VENTOS DO NORTE 3 (MA) (7)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Alterada a data de ato legal, conforme Resolução Autorizativa nº 4.729 de 17/06/2014.
46	VENTOS DO NORTE 4 (MA) (7)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Alterada a data de ato legal, conforme Resolução Autorizativa nº 4.728 de 17/06/2014.
47	VENTOS DO NORTE 5 (MA) (7)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Alterada a data de ato legal, conforme Resolução Autorizativa nº 4.727 de 17/06/2014.

48	VENTOS DO NORTE 6 (MA) (7)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Alterada a data de ato legal, conforme Resolução Autorizativa nº 4.726 de 17/06/2014.
49	VENTOS DO NORTE 7 (MA) (7)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Alterada a data de ato legal, conforme Resolução Autorizativa nº 4.725 de 17/06/2014.
50	ACAUÃ (BA) (8)	6 X 2,0	12,0	AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
51	ANGICAL 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
52	ARAPAPÁ (BA) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
53	CAITITU 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
54	TEIÚ 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
55	VENTOS DE SANTO AUGUSTO III (PI) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 342 de 17/07/2014.
56	VENTOS DE SANTO AUGUSTO V (PI) (9)	15 X 2,0	30,0		JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 341 de 17/07/2014.
57	VENTOS DE SANTO AUGUSTO I (PI) (10)	8 X 2,0	16,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 423 de 14/08/2014.
58	VENTOS DE SANTO AUGUSTO II (PI) (10)	15 X 2,0	30,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 424 de 14/08/2014.
59	Testa Branca I (PI) (10)	15 X 2,0	30,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 353 de 17/07/2014.
60	Cabeço Vermelho (RN) (10)	15 X 2,0	30,0	MAIO/2018	JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Adequação da data de ato legal, conforme Portaria MME nº 324 de 11/07/2014.
61	Cabeço Vermelho II (RN) (10)	10 X 2,0	20,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 345 de 17/07/2014.
62	Baraúnas II (BA) (10)	8 X 2,7	21,6		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 354 de 17/07/2014.
63	Pedra Cheirosa (CE) (10)	5 X 2,0	10,0		MAR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 387 de 01/08/2014.
		8 X 2,0	16,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	
64	Pedra Cheirosa II (CE) (10)	5 X 2,0	10,0		MAR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 359 de 22/07/2014. Antecipação -1 mês. Adequação a data de ato legal.
		1 X 2,0	2,0		ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	
		6 X 2,0	12,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	
65	União dos Ventos 13 (RN) (10)	12 X 1,7	20,4		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 358 de 22/07/2014.
66	UMBURANAS 1 (BA) (10)	9 X 3,0	27,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 390 de 01/08/2014.
67	UMBURANAS 2 (BA) (10)	9 X 3,0	27,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 397 de 04/08/2014.
68	UMBURANAS 3 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 398 de 04/08/2014.
69	UMBURANAS 4 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 388 de 01/08/2014.
70	UMBURANAS 5 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 389 de 01/08/2014.
71	UMBURANAS 6 (BA) (10)	8 X 2,7	21,6		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 415 de 12/08/2014.
72	UMBURANAS 9 (BA) (10)	6 X 3,0	18,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 400 de 04/08/2014.
73	UMBURANAS 10 (BA) (10)	7 X 3,0	21,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 399 de 04/08/2014.
74	UMBURANAS 11 (BA) (10)	5 X 3,0	15,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 407 de 08/08/2014.
75	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	MAI/2014	MAI/2014	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão (LT 230 kV GRAVATAI2 / VIAMAO 3 C-1 RS LT 230 kV VIAMAO 3 / PORTOALEGRE6 C-1 RS).
76	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	NOV/2014	FEV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
77	CERRO CHATO VI (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	JUN/2013	JUN/2013	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
78	CHUI I (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	Postergação + 3 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
79	CHUI II (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	Postergação + 3 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
80	CHUI IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	Postergação + 3 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
81	CHUI V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	Postergação + 3 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
82	MINUANO II (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	Postergação + 3 meses. Ainda não foi iniciada a obra da usina.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	AGO/2015	

83	VERACE I (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao cronograma da transmissão (LT Marmeleiro - Sta Vitoria do Palmar 2).
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
84	VERACE II (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
85	VERACE III (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
86	VERACE IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
87	VERACE V (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
88	VERACE VI (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
89	VERACE VII (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
90	VERACE VIII (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
91	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 2 (RS) (5)	14 X 2,0	28,0	JUN/2014	JUN/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
92	Aura Mangueira IV (RS) (10)	1 X 2,0	2,0		JAN/2018	ABR/2018	JAN/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 361 de 22/07/2014. Antecipação - 1, 2 e 3 meses. Adequação às datas de ato legal.
		3 X 2,0	6,0		FEV/2018	ABR/2018	FEV/2018	
		3 X 2,0	6,0		MAR/2018	ABR/2018	MAR/2018	
		1 X 2,0	2,0		ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	
93	Aura Mangueira VI (RS) (10)	3 X 2,0	6,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 357 de 22/07/2014. Antecipação - 1, 2, 3 e 4 meses. Adequação às datas de ato legal.
		1 X 2,0	2,0		DEZ/2017	ABR/2018	DEZ/2017	
		3 X 2,0	6,0		JAN/2018	ABR/2018	JAN/2018	
		3 X 2,0	6,0		FEV/2018	ABR/2018	FEV/2018	
		3 X 2,0	6,0		MAR/2018	ABR/2018	MAR/2018	
94	Aura Mangueira XI (RS) (10)	1 X 2,0	2,0		ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 380 de 29/07/2014.
		3 X 2,0	6,0		MAR/2018	ABR/2018	ABR/2018	
95	Aura Mangueira XII (RS) (10)	2 X 2,0	4,0	ABR/2018	FEV/2018	ABR/2018	FEV/2018	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 326 de 11/07/2014. Antecipação - 1 e 2 meses. Adequação às datas de ato legal.
		4 X 2,0	8,0	ABR/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAR/2018	
96	Aura Mangueira XIII (RS) (10)	4 X 2,0	8,0	ABR/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 334 de 14/07/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação às datas de ato legal.
97	Aura Mangueira XV (RS) (10)	2 X 2,0	4,0	ABR/2018	FEV/2018	ABR/2018	FEV/2018	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 335 de 14/07/2014. Antecipação - 1 e 2 meses. Adequação às datas de ato legal.
		4 X 2,0	8,0	ABR/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAR/2018	
98	Aura Mangueira XVII (RS) (10)	4 X 2,0	8,0		MAR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 344 de 17/07/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação às datas de ato legal.
		3 X 2,0	6,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	
99	Aura Mirim IV (RS) (10)	4 X 2,0	8,0		MAR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 343 de 17/07/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação às datas de ato legal.
		3 X 2,0	6,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	
100	Aura Mirim VI (RS) (10)	4 X 2,0	8,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 362 de 22/07/2014.
101	Aura Mirim VIII (RS) (10)	1 X 2,0	2,0		ABR/2018	ABR/2018	MAR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 360 de 22/07/2014. Antecipação - 1 mês. Adequação às datas de ato legal.
		3 X 2,0	6,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)