

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 17/09/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Agosto	Setembro	Agosto	Setembro	
1	Salto Apicás (MT) (12)	1	15,00	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	NOV/2016	Antecipação - 13 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	15,00	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	NOV/2016	
		3	15,00	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2017	NOV/2016	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005  
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007  
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007  
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008  
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010  
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010  
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011  
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011  
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012  
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013  
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 17/09/2014								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Agosto	Setembro	Agosto	Setembro	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
2	Nova Mutum (MT) (4)	1	7,00	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
		2	7,00	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2014	NOV/2014	
3	Linha Aparecida (RS) (4)	1	8,2	ABR/2018	JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.791, de 12/8/2014.
		2	8,2	ABR/2018	JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		3	8,2	ABR/2018	JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		4	0,9	ABR/2018	JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	
4	Linha Jacinto (RS) (4)	1	5,7	ABR/2018	JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.792, de 12/8/2014.
		2	5,7	ABR/2018	JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		3	5,7	ABR/2018	JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		4	0,6	ABR/2018	JAN/2017	ABR/2018	ABR/2018	
5	JARDIM (RS) (4)	1	4,5	JUN/2014	FEV/2017	ABR/2018	ABR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.816, de 26/8/2014.
		2	4,5	JUN/2014	FEV/2017	ABR/2018	ABR/2018	
6	MORRO GRANDE (RS) (4)	1	4,9	JAN/2015	MAR/2017	ABR/2018	ABR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.817, de 26/8/2014.
		2	4,9	JAN/2015	MAR/2017	ABR/2018	ABR/2018	
7	Garça Branca (SC) (4)	1	3,25	MAI/2015	NOV/2015	ABR/2018	ABR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.811, de 26/8/2014.
		2	3,25	JUN/2015	DEZ/2015	ABR/2018	ABR/2018	

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)  
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)  
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)  
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 17/09/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Agosto	Setembro	Agosto	Setembro	
1	Cocal II (SP) (4)	3	51,300	MAI/2011	MAI/2011	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010) (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)  
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)  
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)  
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)  
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)  
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/09/2014**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Agosto	Setembro	Agosto	Setembro		
1	COQUEIROS (CE) (1)	4 x 1,5	6,0	JAN/2013	JAN/2013	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados. Ainda não iniciado os testes.	
		14 x 1,5	21,0	JAN/2013	JAN/2013	OUT/2014	NOV/2014		
2	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2014	MAI/2015	Postergação + 6 meses. Atraso nas obras.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2014	MAI/2015		
3	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,67	FEV/2014	FEV/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados. Ainda não iniciado os testes.	
		1 X 1,67	1,67	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	NOV/2014		
4	FAÍSA V (CE) (1)	1 X 2,1	2,1	JUL/2012	JUL/2012	OUT/2014	DEZ/2014	Postergação + 2 meses. Nacele danificada no transporte.	
5	EURUS IV (RN) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.828, de 9/9/2014.	
6	ASA BRANCA I (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.825, de 9/9/2014.	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015		
7	ASA BRANCA II (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.825, de 9/9/2014.	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015		
8	ASA BRANCA III (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	SET/2013	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	Alterada a data de ato legal, conforme REA nº 4.827, de 9/9/2014.	
		8 x 2,0	16,0	SET/2013	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015		
9	EMILIANA (BA) (4)	12 X 2,35	28,2	JAN/2014	JAN/2014	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês Testes não finalizados.	
10	MODELO I (RN) (4)	13 X 2,35	30,55	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
11	MODELO II (RN) (4)	11 X 2,35	25,85	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
12	PAU FERRO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	OUT/2014	DEZ/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras.	
13	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	OUT/2014	DEZ/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras.	
14	TACAICÓ (PE) (4)	8 X 2,35	18,8	JAN/2014	JAN/2014	OUT/2014	DEZ/2014	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras.	
15	CAITITU (BA) (5)	12 X 1,85	22,2	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2015	JUN/2015	Antecipação - 2 meses. Iniciada as obras da usina. Limitada ICG Pindaí II.	
16	COQUEIRINHO (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2015	JUN/2015	Antecipação - 2 meses. Iniciada as obras da usina. Limitada ICG Pindaí II.	
17	CAIÇARA 2 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2016		Usina sem previsão. Solicitou pedido de revogação na Aneel.	
18	CAIÇARA DO NORTE 1 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2016		Usina sem previsão. Solicitou pedido de revogação na Aneel.	
19	MIASSABA 4 (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2012	DEZ/2012	FEV/2016		Usina sem previsão. Solicitou pedido de revogação na Aneel.	
20	CARCARÁ 1 (RN) (5)	10 X 3,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	JAN/2015	Postergação + 3 meses. Atraso nas obras.	
21	CARCARÁ II (RN) (6)	9 X 3,0	27,0	DEZ/2015	DEZ/2015	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.	
22	TERRAL (RN) (6)	10 X 3,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	OUT/2014	DEZ/2014	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.	
23	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO I (PE) (10)	15 X 2,0	30,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 451 de 01/09/2014.	
24	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO II (PE) (10)	15 X 2,0	30,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 452 de 01/09/2014.	
25	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO III (PE) (10)	15 X 2,0	30,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 453 de 01/09/2014.	
26	VENTOS DE SANTO ESTEVÃO V (PE) (10)	15 X 2,0	30,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 454 de 01/09/2014.	
27	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VI (PI) (10)	15 X 2,0	30,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 460 de 02/09/2014.	
28	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VIII (PI) (10)	8 X 2,0	16,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 461 de 02/09/2014.	
29	Vila Pará I (RN) (10)	10 X 3,0	30,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 445 de 28/08/2014.	

30	Vila Pará II (RN) (10)	10 X 3,0	30,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 439 de 25/08/2014.
31	Vila Pará III (RN) (10)	10 X 3,0	30,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 459 de 02/09/2014.
32	Ventos da Bahia IV (BA) (10)	4 X 3,0	12,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 475 de 09/09/2014.
33	Ventos da Bahia VIII (BA) (10)	10 X 3,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 476 de 09/09/2014.
34	Ventos de Santa Vera (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 479 de 09/09/2014.
35	Ventos da Bahia II (BA) (10)	10 X 3,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 441 de 25/08/2014.
36	Ventos de São Bento (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 477 de 09/09/2014.
37	Ventos de Santa Luiza (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 480 de 09/09/2014.
38	Itaguaçu da Bahia (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 480 de 09/09/2014.
39	Ventos de Santa Madalena (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 478 de 09/09/2014.
40	CERRO CHATO VI (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	JUN/2013	JUN/2013	SET/2014	OUT/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados. Ainda não iniciado os testes.
		2 X 2,0	4,0	JUN/2013	JUN/2013	SET/2014	OUT/2014	
		2 X 2,0	4,0	JUN/2013	JUN/2013	SET/2014	OUT/2014	
		2 X 2,0	4,0	JUN/2013	JUN/2013	SET/2014	OUT/2014	
41	VERACE VI (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	JUN/2013	JUN/2013	OUT/2014	NOV/2014	Antecipação - 1 mês. Usina liberada para operação em testes.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	DEZ/2014	
42	VERACE VII (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	DEZ/2014	Antecipação - 1 mês. Usina liberada para operação em testes.
		2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	DEZ/2014	
43	VERACE VIII (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	DEZ/2014	Antecipação - 1 mês. Usina liberada para operação em testes.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	DEZ/2014	
44	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	8 X 2,7	21,6	JUN/2014	JAN/2015	FEV/2015	FEV/2015	Alteradas as datas de ato legal, conforme Despacho Aneel nº 3.109 de 12/08/2014.
45	CORREDOR DO SENANDES III (RS) (5)	10 X 2,7	27,0	JUN/2014	JAN/2015	FEV/2015	FEV/2015	
46	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JAN/2015	MAR/2015	MAR/2015	
47	VENTO ARAGANO I (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JUN/2014	JAN/2015	MAR/2015	MAR/2015	Postergação + 2 meses. Atraso nas obras.
48	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 2 (RS) (5)	13 X 2,3	29,9	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2014	DEZ/2014	

(1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

(8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)

(9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)

(10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)