

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 22/10/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro	
1	Santo Antônio do Jari (AP/PA) (8)	2	123,33	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação +1 mês. UG 02 - Não iniciado os testes. UG 03 - Atraso na obra.
		3	123,34	DEZ/2014	DEZ/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
2	Jirau (RO) (4) (9)	13 (UG33)	75,00	JUN/2013	JUN/2013	NOV/2014	OUT/2014	Antecipação -1 mês. DAPR-D já liberada pelo ONS e pedido de operação comercial protocolado na Aneel.

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 22/10/2014								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
2	Nova Mutum (MT) (4)	1	7,00	ABR/2014	ABR/2014	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
		2	7,00	ABR/2014	ABR/2014	NOV/2014	DEZ/2014	
3	Serra das Agulhas (MG) (4)	1	14,0	NOV/2016	NOV/2016	ABR/2018	NOV/2016	Antecipação - 16 e -17 meses. Iniciada as obras da usina. Adequação à data de ato legal.
		2	14,0	DEZ/2016	DEZ/2016	ABR/2018	DEZ/2016	
4	Jamari (RO) (1)	1	6,67	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 22/10/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro	
1	Erb Candeias (BA) (13)	1	16,790			OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010) (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 22/10/2014								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro	
1	COQUEIROS (CE) (1)	4 x 1,5	6,0	JAN/2013	JAN/2013	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados. Ainda não iniciado os testes.
		8 x 1,5	12,0	JAN/2013	JAN/2013	NOV/2014	DEZ/2014	
2	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,67	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2014	DEZ/2014	Postergação + 1 e +2 meses. ONS confirmou a necessidade da instalação de banco de capacitores.
		1 X 1,67	1,67	FEV/2014	FEV/2014	NOV/2014	DEZ/2014	
3	FAÍSA V (CE) (1)	2 X 2,1	4,2	JUL/2012	JUL/2012	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados.
		2 X 2,1	4,2	JUL/2012	JUL/2012	OUT/2014	NOV/2014	
		1 X 2,1	2,1	JUL/2012	JUL/2012	OUT/2014	NOV/2014	
		3 X 2,1	6,3	JUL/2012	JUL/2012	OUT/2014	NOV/2014	
		5 X 2,1	10,5	JUL/2012	JUL/2012	OUT/2014	NOV/2014	
4	CRISTAL (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao sistema de transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê).
5	PRIMAVERA (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	OUT/2015	NOV/2015	
6	SÃO JUDAS (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao sistema de transmissão (ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV Piri-piri - Ibiapina II. Sec. LT 230 kV Sobral II - Piri-piri).
7	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2015	DEZ/2015	
8	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2015	DEZ/2015	
9	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2015	DEZ/2015	
10	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2015	DEZ/2015	
11	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	NOV/2015	DEZ/2015	
12	MALHADINHA 1 (CE) (5)	11 x 2,1	23,1	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2015	DEZ/2015	
13	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	15 x 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2015	DEZ/2015	
14	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 x 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2015	DEZ/2015	
15	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 x 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2015	DEZ/2015	
16	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 x 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2015	DEZ/2015	
17	ARATUA 3 (RN) (2)	18 x 1,6	28,8	DEZ/2012	DEZ/2012	FEV/2016		Usina sem previsão. Solicitou pedido de revogação na Aneel.
18	CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2015	JUN/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao sistema de transmissão (ICG SE Lagoa Nova II 69/230 kV, LT 230 kV Paraíso - Lagoa Nova II).
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	MAI/2015	JUN/2015	
19	CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2015	JUN/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	MAI/2015	JUN/2015	
20	CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2015	JUN/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	MAI/2015	JUN/2015	
21	CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2015	JUN/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	MAI/2015	JUN/2015	
22	CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2015	JUN/2015	
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	MAI/2015	JUN/2015	
23	PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 X 2,0	28,0	JUL/2014	JUL/2014	MAI/2015	JUN/2015	
24	PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 X 2,0	20,0	JUL/2014	JUL/2014	MAI/2015	JUN/2015	
25	MODELO II (RN) (4)	11 X 2,35	25,85	FEV/2014	FEV/2014	NOV/2014	OUT/2014	Antecipação -1 mês. DAPR-D já liberada pelo ONS e pedido de operação comercial protocolado na Aneel.
26	PAU FERRO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Atraso nas obras.
27	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 X 2,35	30,55	JAN/2014	JAN/2014	DEZ/2014	JAN/2015	
28	TACAICÓ (PE) (4)	8 X 2,35	18,8	JAN/2014	JAN/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao sistema de transmissão (ICG SE Pindaí II 69/230 kV, LT 230 kV Pindaí II - Igaporã III, SE Igaporã III 230/500 kV).
29	AMETISTA (BA) (4)	17 X 1,68	28,56	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
30	BORGO (BA) (4)	12 X 1,68	20,16	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
31	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
32	DOURADOS (BA) (4)	17 X 1,68	28,56	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
33	ESPIGÃO (BA) (4)	6 X 1,68	10,08	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
34	MARON (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
35	PELOURINHO (BA) (4)	13 X 1,68	21,84	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
36	PILÕES (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
37	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,68	18,48	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
38	ANGICAL (BA) (5)	7 X 1,85	12,95	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	JUL/2015	
39	CAITITU (BA) (5)	12 X 1,85	22,2	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	JUL/2015	
40	COQUEIRINHO (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	JUL/2015	
41	CORRUPIÃO (BA) (5)	15 X 1,85	27,75	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	JUL/2015	
42	INHAMBU (BA) (5)	17 X 1,85	31,45	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	JUL/2015	
43	TAMANDUA MIRIM (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	JUL/2015	
44	TEIU (BA) (5)	9 X 1,85	16,65	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	JUL/2015	
45	FAMOSA I (RN) (5)	9 X 2,5	22,5	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao sistema de transmissão (SE 69/230 kV Mossoró IV, LT CS 230 kV Mossoró IV - Mossoró II).
46	PAU BRASIL (CE) (5)	6 X 2,5	15,0	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	NOV/2015	
47	ROSADA (RN) (5)	12 X 2,5	30,0	JUL/2014	JUL/2014	OUT/2015	NOV/2015	
48	SÃO PAULO (CE) (5)	7 X 2,5	17,5	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao sistema de transmissão (ICG SE Touros 69/230 kV, LT CS 230 kV Touros - Ceará Mirim II.).
49	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2015	NOV/2015	
50	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2015	NOV/2015	
51	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 3 meses. Conforme análise da Aneel. Usinas irão se conectar no 3º banco de ATR 500/138 kV da SE João Câmara III, conforme REA nº 4.443 de 26/11/2013.
52	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2015	NOV/2015	
53	BAIXA DO FEIJÃO I (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	
54	BAIXA DO FEIJÃO II (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	
55	BAIXA DO FEIJÃO III (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	
56	BAIXA DO FEIJÃO IV (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	

57	CARCARÁ II (RN) (6)	1 X 3,0	3,0	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2014	DEZ/2014	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
58	VENTOS DE SANTA BRIGIDA I (PE) (8)	5X 2,7	13,5	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	NOV/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao sistema de transmissão (LT 230 kV GARANHUNS /ANGELIM e SE Garanhuns).
59	VENTOS DE SANTA BRIGIDA II (PE) (8)	11 X 2,7	29,7	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	NOV/2015	
60	VENTOS DE SANTA BRIGIDA III (PE) (8)	11 X 2,7	29,7	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	NOV/2015	
61	VENTOS DE SANTA BRIGIDA IV (PE) (8)	11 X 2,7	29,7	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	NOV/2015	
62	VENTOS DE SANTA BRIGIDA V (PE) (8)	11 X 2,7	29,7	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	NOV/2015	
63	VENTOS DE SANTA BRIGIDA VI (PE) (8)	11 X 2,7	29,7	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	
64	VENTOS DE SANTA BRIGIDA VII (PE) (8)	11 X 2,7	29,7	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	NOV/2015	
65	VENTOS DE SANTO AUGUSTO VII (PI) (10)	8 X 2,0	16,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 427 de 21/08/2014.
66	Vila Amazonas V (RN) (10)	10 X 3,0	30,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 432 de 21/08/2014.
67	Serra do Mel I (RN) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 553 de 13/10/2014.
68	Serra do Mel II (RN) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 554 de 13/10/2014.
69	Aroeira (RN) (10)	15 X 2,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 512 de 22/09/2014.
70	Jericó (RN) (10)	15 X 2,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 513 de 22/09/2014.
71	Umbuzeiros (RN) (10)	15 X 2,0	30,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 528 de 30/09/2014.
72	Aventura I (RN) (10)	13 X 2,0	26,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 566 de 20/10/2014.
73	SANTA ROSA (CE) (10)	2 X 2,0	4,0		JUL/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 548 de 09/10/2014.
		2 X 2,0	4,0		AGO/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		2 X 2,0	4,0		SET/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		3 X 2,0	6,0		OUT/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		1 X 2,0	2,0		NOV/2017	ABR/2018	ABR/2018	
74	Ventos de São Cirilo (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 495 de 17/09/2014.
75	Ventos de São Rafael (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 494 de 17/09/2014.
76	Ventos de São João (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 504 de 19/09/2014.
77	UIRAPURU (CE) (10)	2 X 2,0	4,0		JUL/2017	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 549 de 10/10/2014.
		2 X 2,0	4,0		AGO/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		2 X 2,0	4,0		SET/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		3 X 2,0	6,0		OUT/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		2 X 2,0	4,0		NOV/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		2 X 2,0	4,0		DEZ/2017	ABR/2018	ABR/2018	
		1 X 2,0	2,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	
78	Ventos de Santo Antônio (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 506 de 19/09/2014.
79	Ventos de Santa Marcella (BA) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 500 de 18/09/2014.
80	UMBURANAS 7 (BA) (10)	9 X 2,7	24,3		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 550 de 10/10/2014.
81	UMBURANAS 8 (BA) (10)	9 X 2,7	24,3		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 551 de 10/10/2014.
82	UMBURANAS 12 (BA) (10)	4 x 2,7	10,8		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 433 de 21/08/2014.
		4 X 3,0	12,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	
83	UMBURANAS 13 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 434 de 21/08/2014.
84	UMBURANAS 14 (BA) (10)	2 x 3,0	6,0		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 435 de 21/08/2014.
		7 x 2,7	18,9		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	
85	UMBURANAS 15 (BA) (10)	7 X 2,7	18,9		MAI/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 436 de 21/08/2014.
86	UMBURANAS 16 (BA) (10)	10 X 2,7	27,0		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 437 de 21/08/2014.
87	UMBURANAS 18(BA) (10)	3 X 2,7	8,1		ABR/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 438 de 21/08/2014.
88	CERRO CHATO VI (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	JUN/2013	JUN/2013	OUT/2014	NOV/2014	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados.

89	CHUI I (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	Antecipação - 3 meses. Adequação ao cronograma de obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
90	CHUI II (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	Antecipação - 3 meses. Adequação ao cronograma de obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
91	CHUI IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	Antecipação - 3 meses. Adequação ao cronograma de obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
92	CHUI V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	Antecipação - 3 meses. Adequação ao cronograma de obras.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAI/2015	
93	MINUANO I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	MAR/2015	Antecipação - 2 meses. Adequação ao cronograma de obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	MAR/2015	
94	MINUANO II (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAR/2015	Antecipação - 5 meses. Adequação ao cronograma de obras.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	AGO/2015	MAR/2015	
95	VERACE I (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	
96	VERACE II (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	
97	VERACE III (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	
98	VERACE IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	DEZ/2014	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão. Antecipação - 1 mês. Usina liberada para operação em teste.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	DEZ/2014	
99	VERACE IX (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
100	VERACE V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	
101	VERACE VI (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	JAN/2015	JAN/2015	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
102	VERACE VII (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
103	VERACE VIII (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
104	VERACE X (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	SET/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	Despacho Aneel nº 3.841 de 23/09/2014, vincula a data de operação comercial da usina à data de operação comercial das instalações de transmissão.
		4 X 2,0	8,0	SET/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
		5 X 2,0	10,0	SET/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
		4 X 2,0	8,0	SET/2014	OUT/2014 (**)	DEZ/2014	DEZ/2014	
105	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 2 (RS) (5)	13 X 2,3	29,9	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2014	NOV/2014	Antecipação - 1 mês. Usina liberada para operação em teste.
106	PARQUE EÓLICO DOS ÍNDIOS 3 (RS) (6)	10 X 2,3	23,0	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2014	Antecipação - 9 meses. Usina liberada para operação em teste.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)
(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
(8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
(9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
(10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)