

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 17/12/2014								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
1	Santo Antônio do Jari (AP/PA) (8)	3	123,34	DEZ/2014	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
2	Jirau (RO) (4) (9)	23 (UG11)	75,00	NOV/2013	NOV/2013	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês. UG 11 - Unidade apresentou problema nos testes. UG 28 - Não iniciou operação em teste.
		25 (UG28)	75,00	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2015	FEV/2015	
3	Colíder (MT) (7)	1	100,00	DEZ/2014	DEZ/2014	MAI/2016	OUT/2016	Postergação + 5 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	100,00	FEV/2015	FEV/2015	JUL/2016	DEZ/2016	
		3	100,00	ABR/2015	ABR/2015	SET/2016	FEV/2017	
4	Teles Pires (MT) (8)	1	364,00	ABR/2015	ABR/2015	JUN/2015	SET/2015	Postergação + 2 e 3 meses. Adequação à data de transmissão, conforme apresentação do empreendedor da SE Paranaíta - 500 kV na reunião do CMSE do dia 03/12/2014.
		2	364,00	MAI/2015	MAI/2015	JUN/2015	SET/2015	
		3	364,00	JUN/2015	JUN/2015	JUN/2015	SET/2015	
		4	364,00	JUL/2015	JUL/2015	JUN/2015	SET/2015	
		5	364,00	AGO/2015	AGO/2015	JUL/2015	SET/2015	
5	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,73	ABR/2016	ABR/2016	AGO/2016	JAN/2017	Postergação + 5 meses. Obras encontram-se paralisadas.
		2	116,73	JUN/2016	JUN/2016	OUT/2016	MAR/2017	
		3	116,73	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2016	MAI/2017	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 17/12/2014								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciou operação em teste.
		2	10,30	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		3	1,20			JAN/2015	FEV/2015	
2	Fazenda Velha (GO) (4)	1	5,50	JAN/2017	JAN/2017	NOV/2017	JAN/2017	Antecipação - 6, 8 e 10 meses. Iniciada as obras da usina. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	5,50	MAR/2017	MAR/2017	NOV/2017	MAR/2017	
		3	5,50	MAI/2017	MAI/2017	NOV/2017	MAI/2017	
3	Comodoro (MT) (5)	1	5,00		OUT/2012		DEZ/2018	Inseridas as usinas vencedoras do Leilão A-5/2014, realizado em 28/11/2014.
		2	5,00		OUT/2012		DEZ/2018	
4	Lajari (MT) (5)	1	10,44				DEZ/2018	
		2	10,44				DEZ/2018	
5	Presente de Deus (MT) (5)	1	6,50		OUT/2012		DEZ/2018	
		2	6,50		OUT/2012		DEZ/2018	

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 17/12/2014

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
1	Baixada Fluminense (RJ) (9)	3	186,000	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Testes não finalizados.	
2	Delta (MG) (8)	4	30,000				DEZ/2018	Inserida a UG 04 da usina no acompanhamento, unidade vencedora do Leilão A-5/2014, realizado em 28/11/2014.	
3	Porto das Águas (GO) (8)	4	45,000				DEZ/2018	Inserida a UG 04 da usina no acompanhamento, unidade vencedora do Leilão A-5/2014, realizado em 28/11/2014.	
4	Mauá 3 (AM) (8)	1	189,55	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2015	AGO/2015	Postergação + 1 e 2 meses. Adequação ao cronograma de motorização encaminhado ao ONS.	
		2	189,55	ABR/2014	ABR/2014	JUL/2015	AGO/2015		
5	Guarani Cruz Alta 2 (SP) (8)	1	25,000				DEZ/2018	Inseridas as usinas vencedoras do Leilão A-5/2014, realizado em 28/11/2014.	
6	Iacanga Ampliação (SP) (8)	1	18,000				DEZ/2018		
7	Ferrari (SP) (8)	1	15,000				DEZ/2018		
8	Novo Tempo (PE) (8)	2 x 214,000	428,000				DEZ/2018		
		4 x 202,500	810,000				DEZ/2018		
9	CNE (GO) (8)	3 x 35,000	105,000				DEZ/2018		
10	Costa Rica I (MS) (8)	1	163,999				DEZ/2018		
11	Acre (AC) (8)	1	163,999				DEZ/2018		
12	Rio Grande (RS) (8)	2 x 214,000	428,000				DEZ/2018		
		4 x 202,500	810,000				DEZ/2018		
13	Pampa Sul (RS) (8)	1	340,000				DEZ/2018		

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) | (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010) | (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013) |
| (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) | (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010) | |
| (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) | (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011) | |
| (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) | (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011) | |
| (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) | (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011) | |
| (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) | (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013) | |

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/12/2014

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Novembro	Dezembro	Novembro	Dezembro		
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2016	JUL/2016	Postergação +2 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos.	
		10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	MAI/2016	JUL/2016		
2	COQUEIROS (CE) (1)	2 x 1,5	3,00	JAN/2013	JAN/2013	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes. Ainda não iniciado os testes.	
		4 x 1,5	6,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2015	FEV/2015		
3	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	OUT/2015	FEV/2016	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
		10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	OUT/2015	FEV/2016		
4	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	JUL/2013	SET/2015	FEV/2016	Postergação + 5 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
		7 x 1,5	10,5	JUL/2013	JUL/2013	SET/2015	FEV/2016		
5	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	SET/2015	JAN/2016	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
6	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,67	FEV/2014	FEV/2014	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.	
		1 X 1,67	1,67	FEV/2014	FEV/2014	DEZ/2014	JAN/2015		
7	EURUS II (RN) (3)	16 x 1,77	28,23	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2015	JAN/2015	Antecipação -2 meses. Usina liberada para operação em teste.	
		1 x 1,77	1,77	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	JAN/2015		
8	EURUS IV (RN) (2)	20 x 1,5	30,0	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
9	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	10 X 2,0	20,0	AGO/2013	AGO/2013	JUL/2015	SET/2015	Postergação + 2 e 3 meses. Adequação à data de transmissão (ICG SE Lagoa Nova II 69/230 kV, LT 230 kV Paraíso - Lagoa Nova II).	
10	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	JUL/2015	SET/2015		
11	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013	AGO/2013	JUL/2015	SET/2015		
12	CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	SET/2015		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2015	SET/2015		
13	CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	SET/2015		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2015	SET/2015		
14	CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	SET/2015		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2015	SET/2015		
15	CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	SET/2015		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2015	SET/2015		
16	CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2015	SET/2015		
		14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2015	SET/2015		
17	PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 X 2,0	28,0	JUL/2014	JUL/2014	JUN/2015	SET/2015		
18	PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 X 2,0	20,0	JUL/2014	JUL/2014	JUN/2015	SET/2015		
19	RENASCENÇA V (RN) (3)	16 x 1,77	28,23	JUL/2013	JUL/2013	MAR/2015	JAN/2015		Antecipação -2 meses. Usina liberada para operação em teste.
		1 x 1,77	1,77	AGO/2013	AGO/2013	MAR/2015	JAN/2015		
20	VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	JAN/2016	MAI/2016		Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
21	ASA BRANCA I (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2015	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
		8 x 2,0	16,0	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2015		
22	ASA BRANCA II (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	JUN/2015	Postergação + 3 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
		8 x 2,0	16,0	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	JUN/2015		
23	ASA BRANCA III (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
		8 x 2,0	16,0	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015		
24	VENTOS DE SÃO MIGUEL (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015	Antecipação -2 meses. Usina liberada para operação em teste.	
25	VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2016	JUN/2016	Postergação + 3 meses. Usinas ainda não possuem LI.	
26	VENTO FORMOSO (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2016	JUN/2016		
27	VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2016	JUN/2016	Postergação + 2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
28	VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2)	20 x 1,5	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2016	JUN/2016		
29	RENASCENÇA I (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015	Antecipação -2 meses. Usina liberada para operação em teste.	
30	RENASCENÇA II (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015		
31	RENASCENÇA III (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015		
32	RENASCENÇA IV (RN) (2)	15 x 2,0	30,0	SET/2013	SET/2013	MAR/2015	JAN/2015		
33	CAITITU (BA) (5)	12 X 1,85	22,2	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
34	COQUEIRINHO (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	NOV/2015	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
35	INHAMBU (BA) (5)	17 X 1,85	31,45	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	SET/2015	Postergação + 2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
36	TAMANDUA MIRIM (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	SET/2015	Postergação + 2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
37	VENTOS DE SANTO URIEL (RN) (5)	7 X 2,3	16,1	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2015	Postergação + 7 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
38	FAMOSIA I (RN) (5)	9 X 2,5	22,5	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2016	FEV/2017	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
39	PAU BRASIL (CE) (5)	6 X 2,5	15,0	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2016	FEV/2017	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
40	ROSADA (RN) (5)	12 X 2,5	30,0	JUL/2014	JUL/2014	OUT/2016	FEV/2017	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	
41	SÃO PAULO (CE) (5)	7 X 2,5	17,5	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2016	FEV/2017	Postergação + 4 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.	

42	VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	JUN/2016	
43	VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	JUN/2016	Postergação + 5 meses.
44	VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	JUN/2016	Usinas ainda não possuem LI.
45	VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5)	15 X 2,0	30,0	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2016	JUN/2016	
46	CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2015	JAN/2016	
47	REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2015	JAN/2016	Postergação +2 meses.
48	SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2015	JAN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
49	SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2015	JAN/2016	
50	MARCO DOS VENTOS 1 (MA) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	ABR/2016	JUN/2016	Postergação + 2 meses.
51	MARCO DOS VENTOS 2 (MA) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	ABR/2016	JUN/2016	Usinas ainda não possuem LI.
52	MACAMBIRA I (RN) (6)	10 X 2,0	20,0	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	JUN/2016	Postergação + 5 meses.
53	MACAMBIRA II (RN) (6)	9 X 2,0	18,0	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2016	JUN/2016	Usinas ainda não possuem LI.
54	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO III (RN) (6)	16 X 1,8	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016	JUN/2016	
55	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO V (RN) (6)	16 X 1,8	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação + 1 mês.
56	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO VI (RN) (6)	11 X 1,8	19,8	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016	JUN/2016	Usinas ainda não possuem LI.
57	GOIABEIRA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	MAI/2016	NOV/2016	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	MAI/2016	NOV/2016	
		2 X 1,6	3,2	SET/2014	SET/2014	MAI/2016	NOV/2016	Postergação +6 meses.
		2 X 1,6	3,2	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2016	NOV/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		2 X 1,6	3,2	NOV/2014	NOV/2014	MAI/2016	NOV/2016	
58	VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	MAI/2016	NOV/2016	
		1 X 1,6	1,6	ABR/2014	ABR/2014	MAI/2016	OUT/2016	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	MAI/2016	OUT/2016	Postergação +5 meses.
		2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2016	OUT/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	MAI/2016	OUT/2016	
59	JANDAIA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	MAI/2016	OUT/2016	
		1 X 1,6	1,6	ABR/2015	ABR/2015	MAI/2016	MAI/2017	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2016	MAI/2017	
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	MAI/2016	MAI/2017	
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	MAI/2016	MAI/2017	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	MAI/2017	Postergação +12 meses.
		2 X 1,6	3,2	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	MAI/2017	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		3 X 1,6	4,8	OUT/2015	OUT/2015	MAI/2016	MAI/2017	
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	MAI/2016	MAI/2017	
60	SÃO JANUÁRIO (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016	MAI/2017	
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	MAI/2016	FEV/2017	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	FEV/2017	Postergação +9 meses.
		2 X 1,6	3,2	OUT/2015	OUT/2015	MAI/2016	FEV/2017	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	MAI/2016	FEV/2017	
61	UBATUBA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	DEZ/2015	DEZ/2015	MAI/2016	FEV/2017	
		2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	MAI/2016	AGO/2016	
		2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	MAI/2016	AGO/2016	Postergação +3 meses.
		2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	MAI/2016	AGO/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
62	JANDAIA I (CE) (6)	1 X 1,8	1,8	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2016	AGO/2016	
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	MAI/2016	NOV/2016	
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	MAI/2016	NOV/2016	Postergação +6 meses.
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	MAI/2016	NOV/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2016	NOV/2016	
63	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	MAI/2016	NOV/2016	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2016	NOV/2016	
		1 X 1,6	1,6	NOV/2014	NOV/2014	MAI/2016	ABR/2017	
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	MAI/2016	ABR/2017	
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	MAI/2016	ABR/2017	Postergação +11 meses.
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	MAI/2016	ABR/2017	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2016	ABR/2017	
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	MAI/2016	ABR/2017	
64	PITOMBEIRA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2016	NOV/2016	
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	MAI/2016	ABR/2017	
		2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2016	NOV/2016	Postergação +6 meses.
		2 X 1,8	3,6	JUL/2014	JUL/2014	MAI/2016	NOV/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		2 X 1,8	3,6	AGO/2014	AGO/2014	MAI/2016	NOV/2016	
		2 X 1,8	3,6	SET/2014	SET/2014	MAI/2016	NOV/2016	
		1 X 1,8	1,8	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2016	NOV/2016	
65	SANTA CATARINA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	MAR/2014	MAR/2014	MAI/2016	JUN/2016	
		2 X 1,6	3,2	ABR/2014	ABR/2014	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	MAI/2016	JUN/2016	
66	SÃO CLEMENTE (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	MAI/2016	JAN/2017	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2016	JAN/2017	
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	MAI/2016	JAN/2017	Postergação +8 meses.
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JAN/2017	Atraso dos marcos contratuais de obra.
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	MAI/2016	JAN/2017	

67	CAIÇARA I (CE) (6)	17 X 1,8	30,6	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	Postergação +3 meses.
68	CAIÇARA II (CE) (6)	11 X 1,8	19,8	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
69	CARCARÁ II (RN) (6)	2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2014	JAN/2015	Postergação +1 mês.
		1 X 3,0	3,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2014	JAN/2015	Não finalizados os testes.
70	JUNCO I (CE) (6)	17 X 1,8	30,6	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	Postergação +3 meses.
71	JUNCO II (CE) (6)	17 X 1,8	30,6	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
72	Esperança (BA) (8)	14 X 2,0	28,0	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	JUN/2016	Postergação + 4 meses. Usinas ainda não possuem LI.
73	ACAUÁ (BA) (8)	6 X 2,0	12,0	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	JUN/2016	
74	ANGICAL 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	JUN/2016	
75	ARAPAPÁ (BA) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	JUN/2016	
76	CAITITU 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	JUN/2016	
77	CAITITU 3 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	JUN/2016	
78	CARCARÁ (BA) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	JUN/2016	
79	CORRUPIÃO 3 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	JUN/2016	
80	TEIÚ 2 (BA) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2016	JUN/2016	
81	BOM JESUS (CE) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
82	CACHOEIRA (CE) (8)	2 X 2,0	4,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
83	PITIMBU (CE) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
84	SÃO CAETANO (CE) (8)	10 X 1,8	18,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 1,8	7,2	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
85	SÃO CAETANO I (CE) (8)	6 X 1,8	10,8	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 1,8	7,2	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
86	SÃO GALVÃO (CE) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
87	CARNAÚBA I (RN) (8)	7 X 2,0	14,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
88	CARNAÚBA II (RN) (8)	5 X 2,0	10,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
89	CARNAÚBA III (RN) (8)	4 X 2,0	8,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
90	Carnaúba V (RN) (8)	8 X 2,0	16,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
91	Cervantes I (RN) (8)	4 X 2,0	8,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
92	Cervantes II (RN) (8)	2 X 2,0	4,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
93	PUNAÚ I (RN) (8)	8 X 2,0	16,0	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2016	JUN/2016	Postergação +1 mês.
		4 X 2,0	8,0	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
94	Mussambê (BA) (8)	11 X 2,7	29,7	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	Postergação +4 meses. Ainda não foram iniciadas as obras das usinas.
95	Abil (BA) (8)	7 X 3,0	21,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	DEZ/2015	
96	Angico (BA) (8)	3 X 2,7	8,1	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	DEZ/2015	
97	Folha de Serra (BA) (8)	7 X 3,0	21,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	DEZ/2015	
98	Jabuticaba (BA) (8)	3 X 3,0	9,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	DEZ/2015	
99	Jacaranda do cerrado (BA) (8)	7 X 3,0	21,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	DEZ/2015	
100	Tabua (BA) (8)	5 X 3,0	15,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	DEZ/2015	
101	Vaqueta (BA) (8)	2 X 2,7	5,4	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	DEZ/2015	
102	Morro Branco I (BA) (8)	11 X 2,7	29,7	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2015	SET/2015	Postergação +1 mês.
103	Acácia (BA) (8)	6 X 2,7	16,2	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
104	Taboquinha (BA) (8)	8 X 2,7	21,6	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	JUN/2016	Postergação + 10 meses.
105	VENTOS DE SANTA BRIGIDA I (PE) (8)	5X 2,7	13,5	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Usinas ainda não possuem LI.
106	VENTOS DE SANTA BRIGIDA IV (PE) (8)	11 X 2,7	29,7	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação +1 mês.
107	VENTOS DE SANTA BRIGIDA VI (PE) (8)	11 X 2,7	29,7	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Ainda não foram iniciadas as obras das usinas.
108	VENTOS DE SANTA JOANA VI (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	FEV/2016	Postergação +6 meses.
109	VENTOS DE SANTA JOANA XIV (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	FEV/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
110	SERRA DAS VACAS I (PE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	MAR/2016	Postergação +3 meses.
111	SERRA DAS VACAS II (PE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	AGO/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
112	SERRA DAS VACAS III (PE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	AGO/2016	Postergação +8 meses.
113	SERRA DAS VACAS IV (PE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	MAR/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
114	COQUEIRINHO 2 (BA) (9)	10 X 2,0	20,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JUN/2016	Postergação +3 meses.
115	PAPAGAIO (BA) (9)	9 X 2,0	18,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
116	ITAREMA I (CE) (9)	14 X 2,0	28,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JUN/2016	Postergação +6 meses.
117	ITAREMA II (CE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
118	ITAREMA III (CE) (9)	7 X 2,0	14,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JUN/2016	Postergação +6 meses.
119	ITAREMA V (CE) (9)	13 X 2,0	26,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JUN/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.

120	VENTOS DE GUARÁS I (BA) (9)	7 X 2,0	14,0	NOV/2015	NOV/2015	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses.
		8 X 2,0	16,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2016	Atraso dos marcos contratuais de obra.
121	VENTOS DE SANTA JOANA I (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
122	VENTOS DE SANTA JOANA III (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
123	VENTOS DE SANTA JOANA IV (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
124	VENTOS DE SANTA JOANA V (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
125	VENTOS DE SANTA JOANA VII (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
126	VENTOS DE SANTO AUGUSTO III (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
127	VENTOS DE SANTO AUGUSTO IV (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
128	Serra do Mel III (RN) (10)	14 X 2,0	28,0		JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 626 de 24/11/2014.
129	Calango 6 (RN) (11)	15 X 2,0	30,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 619 de 18/11/2014.
130	Itarema IX (CE) (11)	10 X 3,0	30,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 625 de 24/11/2014.
131	Ouro Branco 1 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0		DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 647 de 02/12/2014.
132	Ouro Branco 2 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0		DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 650 de 04/12/2014.
133	Quatro Ventos (PE) (11)	11 X 2,0	22,0		DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 651 de 05/12/2014.
134	Ventos de São Clemente 1 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 627 de 24/11/2014.
135	Ventos de São Clemente 2 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 628 de 24/11/2014.
136	Ventos de São Clemente 3 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 631 de 25/11/2014.
137	Ventos de São Clemente 4 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 639 de 27/11/2014.
138	Ventos de São Clemente 5 (PE) (11)	15 X 2,0	30,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 632 de 25/11/2014.
139	Ventos de São Clemente 6 (PE) (11)	13 X 2,0	26,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 633 de 25/11/2014.
140	Ventos de São Clemente 7 (PE) (11)	12 X 2,0	24,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 640 de 27/11/2014.
141	Ventos de São Clemente 8 (PE) (11)	10 X 2,0	20,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 634 de 25/11/2014.
142	AURA LAGOA DO BARRO 01 (PI) (13)	9 X 3,0	27,0				DEZ/2018	Inseridas as usinas vencedoras do Leilão A-5/2014, realizado em 28/11/2014.
143	AURA LAGOA DO BARRO 02 (PI) (13)	9 X 3,0	27,0				DEZ/2018	
144	AURA LAGOA DO BARRO 03 (PI) (13)	9 X 3,0	27,0				DEZ/2018	
145	AURA LAGOA DO BARRO 04 (PI) (13)	9 X 3,0	27,0				DEZ/2018	
146	AURA LAGOA DO BARRO 05 (PI) (13)	8 X 3,0	24,0				DEZ/2018	
147	AURA LAGOA DO BARRO 06 (PI) (13)	9 X 3,0	27,0				DEZ/2018	
148	AURA LAGOA DO BARRO 07 (PI) (13)	9 X 3,0	27,0				DEZ/2018	
149	AURA QUEIMADA NOVA 03 (PI) (13)	3 X 3,0	9,0				DEZ/2018	
150	LARANJEIRAS III (BA) (13)	13 X 2,0	26,0				DEZ/2018	
151	LARANJEIRAS IX (BA) (13)	12 X 2,0	24,0				DEZ/2018	
152	CAMPO LARGO III (BA) (13)	11 X 2,67	29,37				DEZ/2018	
153	CAMPO LARGO IV (BA) (13)	11 X 2,67	29,37				DEZ/2018	
154	CAMPO LARGO V (BA) (13)	11 X 2,67	29,37				DEZ/2018	
155	CAMPO LARGO VI (BA) (13)	11 X 2,67	29,37				DEZ/2018	
156	CAMPO LARGO VII (BA) (13)	11 X 2,67	29,37				DEZ/2018	
157	CAMPO LARGO XXI (BA) (13)	11 X 2,7	29,7				DEZ/2018	
158	UMBURANAS 17 (BA) (13)	9 X 2,7	24,3				DEZ/2018	
159	UMBURANAS 19 (BA) (13)	5 X 3,0	15,0				DEZ/2018	
160		4 X 2,7	10,8				DEZ/2018	
160	UMBURANAS 21 (BA) (13)	9 X 2,7	24,3				DEZ/2018	
161		5 X 2,7	13,5				DEZ/2018	
161	UMBURANAS 23 (BA) (13)	1 X 3,0	3,0				DEZ/2018	
162		3 X 2,7	8,1				DEZ/2018	
162	UMBURANAS 25 (BA) (13)	3 X 3,0	9,0				DEZ/2018	
163		SÃO BENTO DO NORTE I (RN) (13)	11 X 2,20	24,0				
164	SÃO BENTO DO NORTE II (RN) (13)	11 X 2,20	24,0				DEZ/2018	
165	SÃO BENTO DO NORTE III (RN) (13)	10 X 2,20	22,0				DEZ/2018	
166	SÃO MIGUEL I (RN) (13)	10 X 2,20	22,0				DEZ/2018	
167	SÃO MIGUEL II (RN) (13)	10 X 2,20	22,0				DEZ/2018	
168	SÃO MIGUEL III (RN) (13)	10 X 2,20	22,0				DEZ/2018	
169	VENTOS DA SANTA DULCE (BA) (13)	14 X 2,0	28,0				DEZ/2018	
170	VENTOS DA SANTA ESPERANÇA (BA) (13)	14 X 2,0	28,0				DEZ/2018	
171	VENTOS DO SÃO MARIO (BA) (13)	14 X 2,0	28,0				DEZ/2018	
172	VENTOS DO SÃO PAULO (BA) (13)	14 X 2,0	28,0				DEZ/2018	
173	CANOAS (PB) (13)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2018	
174	LAGOA 1 (PB) (13)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2018	
175	LAGOA 2 (PB) (13)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2018	
176	BOA ESPERANÇA I (RN) (13)	14 X 2,0	28,0				DEZ/2018	
177	VENTOS DE SÃO VIRGILIO 02 (PI) (13)	15 X 2,0	30,0				DEZ/2018	

178	PONTAL 2B (RS) (2)	7 x 1,6	11,2	MAI/2014	MAI/2014	MAI/2015	JUL/2015	Postergação +2 meses. Adequação à data da transmissão (LT 230 kV GRAVATAÍZ / VIAMAO 3 C-1 RS LT 230 kV VIAMAO 3 /PORTOALEGRE6 C-1 RS).
179	REB CASSINO I (RS) (2)	11 X 2,0	22,0	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês. Ainda não iniciado os testes.
180	REB CASSINO II (RS) (2)	5 X 2,0	10,0	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	
181	REB CASSINO III (RS) (2)	5 X 2,0	10,0	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	
182	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	FEV/2015	MAI/2015	Postergação +3 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
183	CHUI I (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	Postergação +1 mês. Atraso dos marcos contratuais de obra.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
184	CHUI II (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	Postergação +1 mês. Atraso dos marcos contratuais de obra.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
185	CHUI IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	Postergação +1 mês. Atraso dos marcos contratuais de obra.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
186	CHUI V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	Postergação +1 mês. Atraso dos marcos contratuais de obra.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
187	VERACE I (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 e 2 meses. Adequação dos testes com a conexão definitiva na rede básica.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
188	VERACE II (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
189	VERACE III (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
190	VERACE IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
191	VERACE IX (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
192	VERACE V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
193	VERACE VI (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	JAN/2015	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
194	VERACE VII (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
195	VERACE VIII (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
196	VERACE X (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	DEZ/2014	FEV/2015	
197	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	FEV/2015	Antecipação -1 mês. Usina liberada para operação em teste.
198	PONTAL 3B (RS) (6)	16 X 1,6	25,6	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
199	Cabo Verde 4 (RS) (8)	13 X 2,3	29,9	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	JUN/2016	Postergação +10 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
200	Cabo Verde 5 (RS) (8)	7 X 2,3	16,1	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	JUN/2016	
201	Granja Vargas 2 (RS) (8)	8 X 2,30	18,4	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	JUN/2016	
202	Granja Vargas 3 (RS) (8)	7 X 2,30	16,1	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	JUN/2016	Postergação +3 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
203	CAPÃO DO INGLÊS (RS) (9)	5 X 2,0	10,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	
204	CURUPIRA (RS) (9)	6 X 2,5	15,0	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JUN/2016	
205	PONTAL 2A (RS) (9)	4 X 2,5	10,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JUN/2016	Postergação +6 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
		8 X 2,7	21,6	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	FEV/2016	
206	FAZENDA VERA CRUZ (RS) (9)	5 X 2,5	12,5	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	JUN/2016	Postergação +2 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.
		4 X 2,5	10,0	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JUN/2016	
207	POVO NOVO (RS) (9)	3 X 2,5	7,5	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	JUN/2016	Postergação +6 meses. Atraso dos marcos contratuais de obra.

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)
- (11) Leilão A-3/2014 (06/06/2014)
- (12) Leilão LER/2014 (31/10/2014)