

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE								Reunião DMSE 21/01/2015	
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
1	Jirau (RO) (4) (9)	22 (UG10)	75,00	NOV/2013	NOV/2013	MAR/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês UG 23 - Unidade apresentou problema nos testes. UG 25 - Unidade não liberada para testes Antecipação -1 mês. UG 22 - Unidade liberada para testes UG 30 - Unidade liberada para testes	
		23 (UG11)	75,00	NOV/2013	NOV/2013	FEV/2015	MAR/2015		
		25 (UG28)	75,00	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2015	MAR/2015		
		30 - Ampl (UG14)	75,00	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	FEV/2015		
2	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,73	ABR/2016	ABR/2016	JAN/2017	FEV/2017	Postergação + 1 mês. Obras encontram-se paralisadas.	
		2	116,73	JUN/2016	JUN/2016	MAR/2017	ABR/2017		
		3	116,73	AGO/2016	AGO/2016	MAI/2017	JUN/2017		

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005  
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007  
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007  
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008  
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010  
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010  
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011  
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011  
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012  
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013  
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH								Reunião DMSE 21/01/2015	
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês. UG 1: Adequação ao cronograma do empreendedor. Postergação + 2 meses UG 2 e UG 3: Não iniciou operação em teste.	
		2	10,30	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	ABR/2015		
		3	1,20			FEV/2015	ABR/2015		
2	Tamboril (GO) (4)	1	7,33	DEZ/2014	DEZ/2014	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês. Atraso nas obras.	
		2	7,33	DEZ/2014	DEZ/2014	FEV/2015	MAR/2015		
		3	7,33	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015		
		4	7,33	FEV/2015	FEV/2015	FEV/2015	MAR/2015		
3	PITO (SC) (4)	1	2,0	JUL/2015	JUL/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergação + 1 mês: atraso no cumprimento de marco de contratual	
		2	2,0	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAI/2016		
4	Jamari (RO) (1)	3	6,7	JAN/2015	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês: Não finalizou os testes.	

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)  
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)  
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)  
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE								Reunião DMSE 21/01/2015	
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro		
1	Cocal II (SP) (2)	4	51,300	MAI/15	MAI/15	JUN/2015	JUN/2017	Postergação + 23 mês. Conforme informações do empreendedor, o atraso se deu devido a condições financeiras.	
2	Vista Alegre I (MS) (7)	2	30,000			ABR/2015	ABR/2015	Inserido o cronograma de implantação Abr/2015, conforme REA Nº 4.983, de 16 de dezembro de 2014.	
3	Sepé Tiaraju (Canoas) (RS)	2	88,000	JUN/2014	JUN/2014	JAN/2015	MAR/2015	Postergação + 3 mês. Não finalizou os testes.	

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010) (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)  
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)  
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)  
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)  
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)  
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 21/01/2015**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
				Dezembro	Janeiro	Dezembro	Janeiro	
1	COQUEIROS (CE) (1)	2 x 1,5	3,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
		2 x 1,5	3,0	JAN/2013	JAN/2013	JAN/2015	FEV/2015	
		4 x 1,5	6,0	JAN/2013	JAN/2013	FEV/2015	MAR/2015	
2	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
		1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	JAN/2015	FEV/2015	
3	PAU FERRO (PE) (4)	13 X 2,35	30,6		JUL/2014	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizaram os testes. Alteração da data de início da operação comercial para Jul/2014 conforme DESPACHO ANEEL Nº 4.827, DE 16 de dezembro de 2014
4	PEDRA DO GERÔNIMO (PE) (4)	13 X 2,35	30,6		JUL/2014	JAN/2015	FEV/2015	
5	TACAICÓ (PE) (4)	8 X 2,35	18,8		JUL/2014	JAN/2015	FEV/2015	
6	AMETISTA (BA) (4)	17 X 1,68	28,6	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	MAR/2015	Antecipação - 4 mês. Usinas liberadas para operação em testes
7	DOURADOS (BA) (4)	17 X 1,68	28,6	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	MAR/2015	
8	MARON (BA) (4)	18 X 1,68	30,2	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	MAR/2015	
9	PILÕES (BA) (4)	18 X 1,68	30,2	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	MAR/2015	
10	CARCARÁ I (RN) (5)	2 X 3,0	6,0	JUN/2014	JUN/2014	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em testes
11	TERRAL (RN) (6)	1 X 3,0	3,0	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2015	FEV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2015	FEV/2015	
		3 X 3,0	9,0	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2015	FEV/2015	
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	JAN/2015	FEV/2015	
12	Itarema IV (CE) (11)	7 X 3,0	21,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	Inseridas as datas do Ato Legal para Jan/2017
13	Itarema VI (CE) (11)	8 X 3,0	24,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	
14	Itarema VIII (CE) (11)	7 X 3,0	21,0		JAN/2017	DEZ/2016	DEZ/2016	
15	VERACE I (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 Adequação dos testes com a conexão definitiva na rede básica.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
16	VERACE II (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
17	VERACE III (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
18	VERACE IV (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
19	VERACE IX (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
20	VERACE V (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
21	VERACE VI (RS) (4)	5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
22	VERACE VII (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
23	VERACE VIII (RS) (4)	4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
24	VERACE X (RS) (4)	1 X 2,0	2,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	FEV/2015	MAR/2015	

25	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	Postergação + 1 mês. Problemas de sincronismo nas máquinas
26	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JAN/2015	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	
27	Cabo Verde 3 (RS) (6)	16 X 1,6	25,6	DEZ/2015	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2016	Postergação +2 meses. Adequação ao cronograma de transmissão SE Vimão3
28	Cabo Verde 2 (RS) (6)	13 X 2,3	29,9	SET/2015	SET/2015	DEZ/2015	FEV/2016	
29	CABO VERDE (RS) (6)	7 X 2,3	16,1	SET/2015	SET/2015	DEZ/2015	FEV/2016	
30	Granja Vargas 1 (RS) (7)	8 X 2,30	18,4	SET/2015	SET/2015	DEZ/2016	FEV/2016	
31	Aura Mirim II (RS) (11)	1 X 2,0	2,0		AGO/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	Inseridas as UGs e datas de Ato Legal conforme portarias Aneel.
		3 X 2,0	6,0		SET/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	
		3 X 2,0	6,0		OUT/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	
		3 X 2,0	6,0		NOV/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	
		3 X 2,0	6,0		DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	

(1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)

(2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)

(3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)

(4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)

(5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)

(6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

(7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)

(8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)

(9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)

(10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)

(11) Leilão A-3/2014 (06/06/2014)

(12) Leilão LER/2014 (31/10/2014)