

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 18/03/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	Jirau (RO) (4) (9)	23 (UG11)	75,00	NOV/2013	NOV/2013	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Não finalizou os testes.
		28 - Ampl (UG26)	75,00	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 2 meses. Não entrou em operação em teste.
		29 - Ampl (UG25)	75,00	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	JUN/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		32 - Ampl (UG23)	75,00	ABR/2014	ABR/2014	MAI/2015	JUN/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor.
2	Ferreira Gomes (AP) (7)	3	84,00	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.
3	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,73	ABR/2016	ABR/2016	MAR/2017	ABR/2017	Postergação + 1 mês. Obras encontram-se paralisadas.
		2	116,73	JUN/2016	JUN/2016	MAI/2017	JUN/2017	
		3	116,73	AGO/2016	AGO/2016	JUL/2017	AGO/2017	

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 18/03/2015								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.
		2	10,30	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2015	MAI/2015	
		3	1,20			ABR/2015	MAI/2015	
2	Verde 08 (GO) (3)	1	14,25	SET/2015	SET/2015	ABR/2017	DEZ/2017	Postergação + 8 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor.
		2	14,25	OUT/2015	OUT/2015	MAI/2017	JAN/2018	
3	Tamboril (GO) (4)	1	7,33	DEZ/2014	DEZ/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.
		2	7,33	DEZ/2014	DEZ/2014	ABR/2015	MAI/2015	
		3	7,33	JAN/2015	JAN/2015	ABR/2015	MAI/2015	
		4	7,33	FEV/2015	FEV/2015	ABR/2015	MAI/2015	
4	Jamari (RO) (1)	3	6,7	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
 (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
 (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)
 (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 18/03/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março	
1	Vista Alegre I (MS) (7)	2	30,000	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.
2	Vista Alegre II (MS) (7)	1	30,000	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.

- (1) Leilão A - 3 (29/06/2006) (7) Leilão Energia Reserva (25/08/2010) (13) Leilão A-5 / 2013 (13/12/2013)
 (2) Leilão A - 3 FA (18/06/2007) (8) Leilão Fontes Alternativas (26/08/2010)
 (3) Leilão A - 5 (16/10/2007) (9) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
 (4) Leilão de Reserva (14/08/2008) (10) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
 (5) Leilão A - 3 (17/09/2008) (11) Leilão A-5 / 2011 (20/12/2011)
 (6) Leilão A - 5 (30/09/2008) (12) Leilão A-5 / 2013 (29/08/2013)

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/03/2015

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março		
1	COQUEIROS (CE) (1)	2 x 1,5	3,0	JAN/2013	JAN/2013	MAR/2015	MAI/2015	Postergação + 1 e 2 mês. Não finalizou os testes. Não iniciou os testes.	
		2 x 1,5	3,0	JAN/2013	JAN/2013	MAR/2015	MAI/2015		
		4 x 1,5	6,0	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2015	MAI/2015		
2	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.	
		1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	MAR/2015	ABR/2015		
3	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	10 X 2,0	20,0	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
4	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
5	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	16 x 1,8	28,8	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
6	CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	30,0	JUL/2013(**)	JUL/2013(**)	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
		14 x 2,0		AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	SET/2015	NOV/2015		
7	CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	30,0	JUL/2013(**)	JUL/2013(**)	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
		14 x 2,0		AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	SET/2015	NOV/2015		
8	CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	30,0	JUL/2013(**)	JUL/2013(**)	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
		14 x 2,0		AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	SET/2015	NOV/2015		
9	CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	30,0	JUL/2013(**)	JUL/2013(**)	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
		14 x 2,0		AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	SET/2015	NOV/2015		
10	CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	30,0	JUL/2013(**)	JUL/2013(**)	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
		14 x 2,0		AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	SET/2015	NOV/2015		
11	CATAVENTOS PARACURU 1 (CE) (4)	15 X 2,0	30,0	SET/2014	SET/2014	JUN/2015	JAN/2016	Postergação + 7 meses. Atraso nos marcos contratuais	
12	BORGO (BA) (4)	12 X 1,68	20,16	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
13	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
14	ESPIGÃO (BA) (4)	6 X 1,68	10,08	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
15	PELOURINHO (BA) (4)	13 X 1,68	21,84	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
16	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,68	18,48	MAR/2014(**)	MAR/2014(**)	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
17	ANGICAL (BA) (5)	7 X 1,85	12,95	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
18	CORRUPIÃO (BA) (5)	15 X 1,85	27,75	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
19	INHAMBU (BA) (5)	17 X 1,85	31,45	JUN/2014	JUN/2014	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
20	TAMANDUA MIRIM (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
21	TEIU (BA) (5)	9 X 1,85	16,65	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	OUT/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Pindaí II	
22	PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 X 2,0	28,0	JUL/2014	JUL/2014	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
23	PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 X 2,0	20,0	JUL/2014	JUL/2014	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma da transmissão - Lagoa Nova II	
24	CARCARÁ I (RN) (5)	2 X 3,0	6,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.	
		4 X 3,0	12,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015		
		2 X 3,0	6,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015		
		2 X 3,0	6,0	JUN/2014	JUN/2014	MAR/2015	ABR/2015		
25	TERRAL (RN) (6)	1 X 3,0	3,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2015	ABR/2015	Postergação +1 mês. Não finalizou os testes.	
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2015	ABR/2015		
		3 X 3,0	9,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2015	ABR/2015		
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2015	ABR/2015		
		2 X 3,0	6,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2015	ABR/2015		

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 18/03/2015

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Fevereiro	Março	Fevereiro	Março		
26	VENTOS DE SANTA JOANA I (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	JAN/2016	Antecipação -1 mês Obras iniciadas e compatibilização cronograma empreendedor.	
27	VENTOS DE SANTA JOANA IV (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	JAN/2016	Antecipação -1 mês Obras iniciadas e compatibilização cronograma empreendedor.	
28	VENTOS DE SANTA JOANA V (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	JAN/2016	Antecipação -1 mês Obras iniciadas e compatibilização cronograma empreendedor.	
29	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	MAI/2015	JUN/2015	Postergação +1 mês. Atraso nos marcos do ato legal	
30	MINUANO I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não entrou em operação em teste.	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	ABR/2015	MAI/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	ABR/2015	MAI/2015		
31	MINUANO II (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	ABR/2015	MAI/2015	Postergação +1 mês. Não entrou em operação em teste.	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	ABR/2015	MAI/2015		
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	ABR/2015	MAI/2015		
32	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	1 X 2,7	21,6	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	JUN/2015	Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor	
33	CORREDOR DO SENANDES IV (RS) (5)	11 X 2,7	29,7	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.	
34	VENTO ARAGANO I (RS) (5)	6 X 2,7	29,7	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	ABR/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.	
		5 X 2,7		JAN/2015	JAN/2015	MAR/2015	ABR/2015		

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)
- (11) Leilão A-3/2014 (06/06/2014)
- (12) Leilão LER/2014 (31/10/2014)