

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

| ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 22/04/2015 | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|
| Ítem | Usina | Máquina | | ANEEL | | DMSE - Avaliação no Período | | Justificativas |
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | |
| | | | | Março | Abril | Março | Abril | |
| 1 | Jirau (RO) (4) (9) | 23 (UG11) | 75,00 | NOV/2013 | NOV/2013 | MAI/2015 | AGO/2015 | UG 11 - Postergação 3 meses. Máquina apresentou problemas que serão sanados no período seco. UG 15 - Antecipação - 2 meses. Unidade geradora liberada para operação em teste. UG 24 - Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste. UG 17 e 18 - Postergação + 3 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. UG 19, 20, 22, 46 e 47 - Postergação +1 mês. Adequação ao cronograma do empreendedor. UG 21, 41 e 42 - Postergação + 2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. UG 48 e 50 - Antecipação - 2 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| | | 31 - Ampl (UG15) | 75,00 | MAR/2014 | MAR/2014 | JUL/2015 | MAI/2015 | |
| | | 33 - Ampl (UG24) | 75,00 | ABR/2014 | ABR/2014 | MAI/2015 | JUN/2015 | |
| | | 35 (UG17) | 75,00 | MAI/2014 | MAI/2014 | SET/2015 | DEZ/2015 | |
| | | 36 (UG22) | 75,00 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2015 | JUL/2015 | |
| | | 37 (UG18) | 75,00 | JUL/2014 | JUL/2014 | OUT/2015 | JAN/2016 | |
| | | 38 (UG21) | 75,00 | JUL/2014 | JUL/2014 | JUL/2015 | SET/2015 | |
| | | 39 (UG20) | 75,00 | AGO/2014 | AGO/2014 | AGO/2015 | SET/2015 | |
| | | 40 (UG19) | 75,00 | SET/2014 | SET/2014 | SET/2015 | OUT/2015 | |
| | | 41 (UG41) | 75,00 | JAN/2015 | JAN/2015 | DEZ/2015 | FEV/2016 | |
| | | 42 (UG42) | 75,00 | JAN/2015 | JAN/2015 | JAN/2016 | MAR/2016 | |
| | | 46 (UG46) | 75,00 | FEV/2015 | FEV/2015 | JUL/2016 | AGO/2016 | |
| | | 47 (UG47) | 75,00 | FEV/2015 | FEV/2015 | AGO/2016 | SET/2016 | |
| | | 49 (UG48) | 75,00 | MAR/2015 | MAR/2015 | SET/2016 | JUL/2016 | |
| | | 50 (UG50) | 75,00 | MAR/2015 | MAR/2015 | OUT/2016 | AGO/2016 | |
| 2 | Teles Pires (MT) (8) | 2 | 364,00 | MAI/2015 | MAI/2015 | SET/2015 | NOV/2015 | Postergação + 2 meses. Adequação com a data de transmissão (LT 500kV trecho Paranaíta - Ribeirãozinho). |
| | | 3 | 364,00 | JUN/2015 | JUN/2015 | SET/2015 | NOV/2015 | |
| | | 4 | 364,00 | JUL/2015 | JUL/2015 | SET/2015 | NOV/2015 | |
| | | 5 | 364,00 | AGO/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | NOV/2015 | |
| 3 | Sinop (MT) (12) | 1 | 133,33 | JAN/2018 | JAN/2018 | FEV/2018 | DEZ/2017 | Antecipação - 2 meses. Obras iniciadas. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| 4 | Baixo Iguaçu (PR) (5) | 1 | 116,73 | ABR/2016 | ABR/2016 | ABR/2017 | MAI/2017 | Postergação + 1 mês. Obras encontram-se paralisadas. |
| | | 2 | 116,73 | JUN/2016 | JUN/2016 | JUN/2017 | JUL/2017 | |
| | | 3 | 116,73 | AGO/2016 | AGO/2016 | AGO/2017 | SET/2017 | |

- (1) Leilão A - 5 de 16/12/2005
 (2) Leilão A - 5 de 16/10/2007
 (3) Leilão A - 5 de 10/12/2007
 (4) Leilão A - 5 de 19/05/2008

- (5) Leilão A - 5 de 30/09/2008
 (6) Leilão A - 5 de 20/04/2010
 (7) Leilão A - 5 de 30/07/2010
 (8) Leilão A - 5 de 17/12/2010

- (9) Leilão A - 3 de 17/08/2011
 (10) Leilão A - 5 de 20/12/2011
 (11) Leilão A - 5 de 14/12/2012
 (12) Leilão A - 5 de 29/08/2013
 (13) Leilão A - 5 de 13/12/2013

ANEXO 01 B - PCH

Reunião DMSE 22/04/2015

| Ítem | PCH | Máquina | | ANEEL | | DMSE - Avaliação no Período | | | |
|------|--------------------------|---------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|--|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | |
| | | | | Março | Abril | Março | Abril | | |
| 1 | Inxu (MT) (2) | 1 | 10,30 | MAR/2014 | MAR/2014 | MAI/2015 | JUN/2015 | Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste. | |
| | | 2 | 10,30 | JUN/2014 | JUN/2014 | MAI/2015 | JUN/2015 | | |
| | | 3 | 1,20 | | | MAI/2015 | JUN/2015 | | |
| 2 | Linha Aparecida (RS) (4) | 1 | 8,16 | JAN/2017 | JAN/2017 | DEZ/2016 | | Usinas consideradas sem previsão. A FEPAM indeferiu o pedido de renovação das licenças de instalação, baseando-se no estudo denominado FRAG-RIO realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (Portaria Conjunta n. 297, de 09 de agosto de 2010) que considera que o Rio da Várzea, onde estão previstas as PCH, deve estar livre de barramentos, na hipótese das usinas do complexo Panambi-Garabi sejam construídas. | |
| | | 2 | 8,16 | JAN/2017 | JAN/2017 | JAN/2017 | | | |
| | | 3 | 8,16 | JAN/2017 | JAN/2017 | JAN/2017 | | | |
| | | 4 | 0,92 | JAN/2017 | JAN/2017 | JAN/2017 | | | |
| 3 | Linha Jacinto (RS) (4) | 1 | 5,72 | JAN/2017 | JAN/2017 | DEZ/2016 | | Usinas consideradas sem previsão. A FEPAM indeferiu o pedido de renovação das licenças de instalação, baseando-se no estudo denominado FRAG-RIO realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (Portaria Conjunta n. 297, de 09 de agosto de 2010) que considera que o Rio da Várzea, onde estão previstas as PCH, deve estar livre de barramentos, na hipótese das usinas do complexo Panambi-Garabi sejam construídas. | |
| | | 2 | 5,72 | JAN/2017 | JAN/2017 | JAN/2017 | | | |
| | | 3 | 5,72 | JAN/2017 | JAN/2017 | JAN/2017 | | | |
| | | 4 | 0,64 | JAN/2017 | JAN/2017 | JAN/2017 | | | |
| 4 | JARDIM (RS) (4) | 1 | 4,50 | FEV/2017 | FEV/2017 | JAN/2017 | ABR/2017 | Postergação + 3 meses. Conforme critério de construção: 18 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. | |
| | | 2 | 4,50 | FEV/2017 | FEV/2017 | JAN/2017 | ABR/2017 | | |
| 5 | MORRO GRANDE (RS) (4) | 1 | 4,90 | MAR/2017 | MAR/2017 | FEV/2017 | ABR/2017 | Postergação + 2 meses. Conforme critério de construção: 18 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. | |
| | | 2 | 4,90 | MAR/2017 | MAR/2017 | FEV/2017 | ABR/2017 | | |
| 6 | Quartel I (MG) (4) | 1 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | Antecipação - 13 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 2 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | | |
| | | 3 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | | |
| 7 | Quartel II (MG) (4) | 1 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | Antecipação - 13 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 2 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | | |
| | | 3 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | | |
| 8 | Quartel III (MG) (4) | 1 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | Antecipação - 13 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor. | |
| | | 2 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | | |
| | | 3 | 10,00 | AGO/2016 | AGO/2016 | ABR/2018 | MAR/2017 | | |

- (1) Leilão A - 5 / 2010 (30/7/2010)
- (2) Leilão Energia de Reserva 05/2010 (Prod. 2013) (25/8/2010)
- (3) Leilão A - 5 / 2013 (29/8/2013)
- (4) Leilão A - 5 / 2013 (13/12/2013)

ANEXO 02 - UTE

Reunião DMSE 22/04/2015

| Ítem | Usina | Máquina | | ANEEL | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | | |
|------|------------------------------|---------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|--|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | |
| | | | | Março | Abril | Março | Abril | | |
| 1 | Ferrari (SP) (8) | 5 | 15,000 | | | DEZ/2018 | MAI/2015 | Antecipação - 43 meses. Unidade geradora liberada para operação em teste. | |
| 2 | Porto das Águas (GO) (5) (8) | 3 | 45,000 | FEV/2014 | FEV/2014 | JAN/2016 | ABR/2016 | Postergação + 3 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obra. | |
| 3 | Eldorado (MS) (6) | 5 | 58,000 | MAI/2015 | MAI/2015 | MAI/2015 | JUN/2015 | Postergação + 1 mês. Não entraram em operação em teste. | |
| | | 6 | 58,000 | MAI/2015 | MAI/2015 | MAI/2015 | JUN/2015 | | |
| 4 | Mauá 3 (AM) (8) | 1 | 189,55 | NOV/2017 | NOV/2017 | JAN/2017 | NOV/2017 | Postergação + 8, 10 e 11 meses. Adequação ao cronograma do empreendedor apresentado em reunião no ONS. | |
| | | 2 | 189,55 | NOV/2017 | NOV/2017 | JAN/2017 | DEZ/2017 | | |
| | | 3 | 211,65 | NOV/2017 | NOV/2017 | JAN/2018 | SET/2018 | | |
| 5 | Pampa Sul (RS) (8) | 1 | 340,000 | | JAN/2019 | DEZ/2018 | DEZ/2018 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 84 de 30/03/2015. | |

- (1) 02/2006 A-3 29/06/2006
- (2) 01/2008 LER 14/08/2008
- (3) 03/2008 A-5 30/09/2008
- (4) 02/2011 A-3 17/08/2011
- (5) 07/2011 A-5 20/12/2011
- (6) 06/2013 A-5 29/08/2013
- (7) 010/2013 A-5 13/12/2013
- (8) 06/2014 A-5 28/11/2014

| ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 22/04/2015 | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|
| Ítem | Usinas Eólicas | Máquina | | ANEEL | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | |
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas |
| | | | | Março | Abril | Março | Abril | |
| 1 | COQUEIROS (CE) (1) | 2 x 1,5 | 3,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | MAI/2015 | JUN/2015 | Postergação + 1 mês. Todos os aerogeradores fazem parte do mesmo circuito, impossibilitando fazer a supervisão individual, desta forma a data de operação comercial está balizada pela data o último aerogerador - junho/2015. |
| | | 2 x 1,5 | 3,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | MAI/2015 | JUN/2015 | |
| | | 4 x 1,5 | 6,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | MAI/2015 | JUN/2015 | |
| 2 | GARÇAS (CE) (1) | 10 x 1,5 | 15,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | FEV/2016 | ABR/2016 | Postergação + 2 meses. Atraso nas obras. |
| | | 10 x 1,5 | 15,0 | JAN/2013 | JAN/2013 | FEV/2016 | ABR/2016 | |
| 3 | VENTO DO OESTE (CE) (1) | 13 x 1,5 | 19,5 | JUL/2013 | JUL/2013 | JAN/2016 | FEV/2016 | Postergação + 1 mês. Atraso nas obras. |
| 4 | REI DOS VENTOS 1 (RN) (1) | 1 X 1,67 | 1,7 | FEV/2014 | FEV/2014 | ABR/2015 | MAI/2015 | Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes. |
| | | 1 X 1,67 | 1,7 | FEV/2014 | FEV/2014 | ABR/2015 | MAI/2015 | |
| 5 | EURUS IV (RN) (2) | 20 x 1,5 | 30,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | MAI/2015 | SET/2015 | Postergação + 4 meses. Atraso nas obras. |
| 6 | CRISTAL (BA) (3) | 13 x 2,3 | 29,9 | SET/2013 | SET/2013 | NOV/2015 | JAN/2016 | Postergação + 2 meses. |
| 7 | PRIMAVERA (BA) (3) | 13 x 2,3 | 29,9 | SET/2013 | SET/2013 | NOV/2015 | JAN/2016 | Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê). |
| 8 | SÃO JUDAS (BA) (3) | 13 x 2,3 | 29,9 | SET/2013 | SET/2013 | NOV/2015 | JAN/2016 | |
| 9 | VENTOS DO PARAZINHO (CE) (2) | 20 x 1,5 | 30,0 | SET/2013 | SET/2013 | MAI/2016 | OUT/2016 | Postergação + 5 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 10 | ASA BRANCA I (RN) (2) | 7 x 2,0 | 14,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | JUL/2015 | SET/2015 | Postergação + 2 meses. Atraso nas obras. |
| | | 8 x 2,0 | 16,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | JUL/2015 | SET/2015 | |
| 11 | ASA BRANCA II (RN) (2) | 7 x 2,0 | 14,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | JUN/2015 | SET/2015 | Postergação + 3 meses. Atraso nas obras. |
| | | 8 x 2,0 | 16,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | JUN/2015 | SET/2015 | |
| 12 | ASA BRANCA III (RN) (2) | 7 x 2,0 | 14,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | MAI/2015 | JUL/2015 | Postergação + 2 meses. Atraso nas obras. |
| | | 8 x 2,0 | 16,0 | MAR/2015 | MAR/2015 | MAI/2015 | JUL/2015 | |
| 13 | VENTOS DO MORRO DO CHAPÉU (CE) (2) | 20 x 1,5 | 30,0 | SET/2013 | SET/2013 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 14 | VENTO FORMOSO (CE) (2) | 20 x 1,5 | 30,0 | SET/2013 | SET/2013 | JUN/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 15 | VENTOS DE TIANGUÁ NORTE (CE) (2) | 20 x 1,5 | 30,0 | SET/2013 | SET/2013 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 16 | VENTOS DE TIANGUÁ (CE) (2) | 20 x 1,5 | 30,0 | SET/2013 | SET/2013 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 17 | CAITITU (BA) (5) | 12 X 1,85 | 22,2 | JUN/2014 | JUN/2014 | OUT/2015 | DEZ/2015 | Postergação + 2 meses. Atraso nas obras. |
| 18 | VENTOS DE SANTA ROSA (CE) (5) | 15 X 2,0 | 30,0 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 19 | VENTOS DE SANTO INÁCIO (CE) (5) | 15 X 2,0 | 30,0 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 20 | VENTOS DE SÃO GERALDO (CE) (5) | 15 X 2,0 | 30,0 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 21 | VENTOS DE SEBASTIÃO (CE) (5) | 15 X 2,0 | 30,0 | JUN/2014 | JUN/2014 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 22 | CARNAÚBAS (RN) (5) | 17 X 1,6 | 27,2 | MAR/2015 | MAR/2015 | FEV/2016 | ABR/2016 | Postergação + 2 meses. |
| 23 | REDUTO (RN) (5) | 18 X 1,6 | 28,8 | MAR/2015 | MAR/2015 | FEV/2016 | ABR/2016 | Adequação ao cronograma da transmissão (ICG SE Touros 69/230 kV, LT CS 230 kV Touros - Ceará Mirim II). |
| 24 | SANTO CRISTO (RN) (5) | 18 X 1,6 | 28,8 | MAR/2015 | MAR/2015 | FEV/2016 | ABR/2016 | |
| 25 | SÃO JOÃO EOL (RN) (5) | 18 X 1,6 | 28,8 | MAR/2015 | MAR/2015 | FEV/2016 | ABR/2016 | |
| 26 | MARCO DOS VENTOS 1 (MA) (6) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. |
| 27 | MARCO DOS VENTOS 2 (MA) (6) | 18 X 1,6 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 28 | CATAVENTOS EMBUACA (CE) (6) | 6 X 2,0 | 12,0 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JAN/2016 | ABR/2016 | Postergação + 3 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras. |
| 29 | MACAMBIRA I (RN) (6) | 10 X 2,0 | 20,0 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 30 | MACAMBIRA II (RN) (6) | 9 X 2,0 | 18,0 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. |
| 31 | PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO III (RN) (6) | 16 X 1,8 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 32 | PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO V (RN) (6) | 16 X 1,8 | 28,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 33 | PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO VI (RN) (6) | 11 X 1,8 | 19,8 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 34 | MORRO DOS VENTOS II (RN) (6) | 18 X 1,62 | 29,16 | JAN/2016 | JAN/2016 | MAI/2016 | ABR/2015 | Antecipação - 13 meses. Usina liberada para operação comercial. |
| 35 | Assuruá VII (BA) (8) | 9 X 2,0 | 18,0 | SET/2015 | SET/2015 | FEV/2016 | ABR/2016 | Postergação + 2 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras. |
| 36 | Caetitê A (BA) (8) | 10 X 3,0 | 30,0 | SET/2015 | SET/2015 | AGO/2015 | OUT/2015 | Postergação + 2 meses. |
| 37 | Caetitê B (BA) (8) | 10 X 3,0 | 30,0 | SET/2015 | SET/2015 | AGO/2015 | OUT/2015 | Atraso nas obras da LT de interesse restrito. |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|--|
| 38 | Esperança (BA) (8) | 14 X 2,0 | 28,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 39 | ACAUÁ (BA) (8) | 6 X 2,0 | 12,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 40 | ANGICAL 2 (BA) (8) | 7 X 2,0 | 14,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 41 | ARAPAPÁ (BA) (8) | 5 X 2,0 | 10,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 42 | CAITITU 2 (BA) (8) | 7 X 2,0 | 14,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 43 | CAITITU 3 (BA) (8) | 7 X 2,0 | 14,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 44 | CARCARÁ (BA) (8) | 5 X 2,0 | 10,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 45 | CORRUPÇÃO 3 (BA) (8) | 7 X 2,0 | 14,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 46 | TEIÚ 2 (BA) (8) | 7 X 2,0 | 14,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 47 | BOM JESUS (CE) (8) | 5 X 2,0 | 10,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 48 | CACHOEIRA (CE) (8) | 2 X 2,0 | 4,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 49 | PITIMBU (CE) (8) | 5 x 2,0 | 10,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 x 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 50 | SÃO CAETANO (CE) (8) | 10 X 1,8 | 18,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 1,8 | 7,2 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 51 | SÃO CAETANO I (CE) (8) | 6 X 1,8 | 10,8 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 1,8 | 7,2 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 52 | SÃO GALVÃO (CE) (8) | 7 X 2,0 | 14,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 53 | CARNAÚBA I (RN) (8) | 7 X 2,0 | 14,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 54 | CARNAÚBA II (RN) (8) | 5 X 2,0 | 10,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 55 | CARNAÚBA III (RN) (8) | 4 X 2,0 | 8,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 56 | Carnaúba V (RN) (8) | 8 X 2,0 | 16,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 57 | Cervantes I (RN) (8) | 4 X 2,0 | 8,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 58 | Cervantes II (RN) (8) | 2 X 2,0 | 4,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 59 | PUNAÚ I (RN) (8) | 8 X 2,0 | 16,0 | AGO/2015 | AGO/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 60 | Morro Branco I (BA) (8) | 11 X 2,7 | 29,7 | AGO/2015 | AGO/2015 | SET/2015 | JAN/2016 | Postergação + 4 meses. Atraso nas obras. |
| 61 | Abil (BA) (8) | 7 X 3,0 | 21,0 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | OUT/2015 | Antecipação - 2 meses. Obras iniciadas. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| | | 1 X 2,7 | 2,7 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | OUT/2015 | |
| 62 | Acácia (BA) (8) | 6 X 2,7 | 16,2 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 63 | Angico (BA) (8) | 3 X 2,7 | 8,1 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | ABR/2016 | Postergação + 4 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras. |
| 64 | Folha de Serra (BA) (8) | 7 X 3,0 | 21,0 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | OUT/2015 | Antecipação - 2 meses. Obras iniciadas. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| 65 | Jabuticaba (BA) (8) | 3 X 3,0 | 9,0 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | OUT/2015 | |
| 66 | Jacarandá do Cerrado (BA) (8) | 7 X 3,0 | 21,0 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | ABR/2016 | Postergação + 4 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras. |
| 67 | Taboquinha (BA) (8) | 8 X 2,7 | 21,6 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 68 | Tabua (BA) (8) | 5 X 3,0 | 15,0 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | OUT/2015 | Antecipação - 2 meses. Obras iniciadas. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| 69 | Vaqueta (BA) (8) | 2 X 2,7 | 5,4 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | ABR/2016 | Postergação + 4 meses. |
| | | 6 x 3,0 | 18,0 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | ABR/2016 | Conforme critério de construção: 12 meses de obras. |
| 70 | VENTOS DE SANTA BRÍGIDA I (PE) (8) | 5X 2,7 | 13,5 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | ABR/2016 | |
| 71 | VENTOS DE SANTA BRÍGIDA IV (PE) (8) | 11 X 2,7 | 29,7 | SET/2015 | SET/2015 | DEZ/2015 | NOV/2015 | Antecipação - 1 mês. Obras iniciadas. Adequação ao cronograma da transmissão (LT 230 kV GARANHUNS /ANGELIM e SE Garanhuns). |
| 72 | VENTOS DE SANTA BRÍGIDA VI (PE) (8) | 11 X 2,7 | 29,7 | AGO/2015 | AGO/2015 | DEZ/2015 | NOV/2015 | |
| 73 | SERRA DAS VACAS II (PE) (9) | 15 X 2,0 | 30,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | AGO/2016 | FEV/2016 | Antecipação - 6 meses. Obras iniciadas. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| 74 | COQUEIRINHO 2 (BA) (9) | 10 X 2,0 | 20,0 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 75 | PAPAGAIO (BA) (9) | 9 X 2,0 | 18,0 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 76 | ITAREMA I (CE) (9) | 14 X 2,0 | 28,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | JUN/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. |
| 77 | ITAREMA II (CE) (9) | 15 X 2,0 | 30,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | JUN/2016 | OUT/2016 | Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 78 | ITAREMA III (CE) (9) | 7 X 2,0 | 14,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 79 | ITAREMA V (CE) (9) | 13 X 2,0 | 26,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | JUN/2016 | OUT/2016 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|---|
| 80 | VENTOS DE SANTA JOANA III (PI) (9) | 15 X 2,0 | 30,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | FEV/2016 | ABR/2016 | Postergação + 2 meses. |
| 81 | VENTOS DE SANTA JOANA VII (PI) (9) | 15 X 2,0 | 30,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | FEV/2016 | ABR/2016 | Conforme critério de construção: 12 meses de obras. |
| 82 | VENTOS DE SANTO AUGUSTO III (PI) (9) | 15 X 2,0 | 30,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | FEV/2016 | ABR/2016 | |
| 83 | VENTOS DE SANTO AUGUSTO IV (PI) (9) | 15 X 2,0 | 30,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | FEV/2016 | DEZ/2015 | Antecipação - 2 meses. Obras iniciadas. Adequação ao cronograma do empreendedor. |
| 84 | Assuruá III (BA) (12) | 6 X 2,0 | 12,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 124 de 16/04/2015. |
| 85 | Assuruá IV (BA) (12) | 15 X 2,0 | 30,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 125 de 16/04/2015. |
| 86 | Curral de Pedras I (BA) (12) | 10 X 2,0 | 20,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 111 de 01/04/2015. |
| 87 | Curral de Pedras II (BA) (12) | 15 X 2,0 | 30,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 112 de 01/04/2015. |
| 88 | Diamante II (BA) (12) | 9 X 2,0 | 18,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 113 de 01/04/2015. |
| 89 | Diamante III (BA) (12) | 9 X 2,0 | 18,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 114 de 01/04/2015. |
| 90 | Serra das Vacas V (PE) (12) | 13 X 2,0 | 26,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 126 de 16/04/2015. |
| 91 | Serra das Vacas VII (PE) (12) | 13 X 2,0 | 26,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 127 de 16/04/2015. |
| 92 | Pedra Rajada (RN) (12) | 10 X 2,0 | 20,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 109 de 01/04/2015. |
| 93 | Pedra Rajada II (RN) (12) | 10 X 2,0 | 20,0 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 110 de 01/04/2015. |
| 94 | PONTAL 2B (RS) (2) | 7 x 1,6 | 11,2 | MAI/2014 | MAI/2014 | JUL/2015 | MAI/2015 | Antecipação - 2 meses. Usina liberada para operação em teste. |
| 95 | CHUÍ V (RS) (4) | 2 X 2,0 | 4,0 | OUT/2014 | OUT/2014 | JUN/2015 | MAI/2015 | Antecipação - 1 mês. Usina liberada para operação em teste. |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | OUT/2014 | OUT/2014 | JUN/2015 | MAI/2015 | |
| | | 5 X 2,0 | 10,0 | OUT/2014 | OUT/2014 | JUN/2015 | MAI/2015 | |
| | | 4 X 2,0 | 8,0 | OUT/2014 | OUT/2014 | JUN/2015 | MAI/2015 | |
| 96 | VENTO ARAGANO I (RS) (5) | 6 X 2,7 | 16,2 | JAN/2015 | JAN/2015 | ABR/2015 | MAI/2015 | Postergação + 1 mês. Não finalizaram os testes. |
| | | 5 X 2,7 | 13,5 | JAN/2015 | JAN/2015 | ABR/2015 | MAI/2015 | |
| 97 | CABO VERDE 3 (RS) (6) | 11 X 2,3 | 25,3 | SET/2015 | SET/2015 | FEV/2016 | OUT/2016 | Postergação + 8 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 98 | CABO VERDE 2 (RS) (6) | 13 X 2,3 | 29,9 | NOV/2015 | NOV/2015 | FEV/2016 | OUT/2016 | |
| 99 | CABO VERDE (RS) (6) | 10 X 2,3 | 23,0 | NOV/2015 | NOV/2015 | FEV/2016 | OUT/2016 | |
| 100 | GRANJA VARGAS 1 (RS) (7) | 14 X 2,0 | 28,0 | JAN/2017 | JAN/2017 | FEV/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| 101 | Cabo Verde 4 (RS) (8) | 13 X 2,3 | 29,9 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 102 | Cabo Verde 5 (RS) (8) | 7 X 2,3 | 16,1 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 103 | Granja Vargas 2 (RS) (8) | 8 X 2,30 | 18,4 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 104 | Granja Vargas 3 (RS) (8) | 7 X 2,30 | 16,1 | SET/2015 | SET/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 105 | CURUPIRA (RS) (9) | 6 X 2,5 | 15,0 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| | | 4 X 2,5 | 10,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 106 | CAPÃO DO INGLÊS (RS) (9) | 5 X 2,0 | 10,0 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | MAR/2016 | DEZ/2015 | Antecipação - 3 meses. Estágio avançado das obras. |
| 107 | PONTAL 2A (RS) (9) | 8 X 2,7 | 21,6 | JAN/2016 | JAN/2016 | FEV/2016 | ABR/2016 | Postergação + 2 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras. |
| 108 | FAZENDA VERA CRUZ (RS) (9) | 5 X 2,5 | 12,5 | DEZ/2015 | DEZ/2015 | JUN/2016 | OUT/2016 | Postergação + 4 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| | | 4 X 2,5 | 10,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 109 | POVO NOVO (RS) (9) | 3 X 2,5 | 7,5 | JAN/2016 | JAN/2016 | JUN/2016 | OUT/2016 | |
| 110 | VERACE 31 (RS) (9) | 5 X 2,0 | 10,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | DEZ/2015 | ABR/2016 | Postergação + 4 meses. |
| 111 | VERACE 34 (RS) (9) | 8 X 2,0 | 16,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | DEZ/2015 | ABR/2016 | Conforme critério de construção: 12 meses de obras. |
| 112 | VERACE 35 (RS) (9) | 7 X 2,0 | 14,0 | JAN/2016 | JAN/2016 | DEZ/2015 | ABR/2016 | |
| 113 | Aura Mirim II (RS) (11) | 1 X 2,0 | 2,0 | AGO/2016 | AGO/2016 | AGO/2016 | OUT/2016 | Postergação + 1 e 2 meses. Conforme critério de construção: 12 meses de obras + 6 meses para obtenção da LI. |
| | | 3 X 2,0 | 6,0 | SET/2016 | SET/2016 | SET/2016 | OUT/2016 | |
| 114 | Aura Mangueira VII (RS) (11) | 2 X 2,0 | 4,0 | SET/2016 | SET/2016 | SET/2016 | OUT/2016 | |

- (1) Leilão Reserva / 2009 (14/12/2009)
- (2) Leilão FA A-3 / 2010 (26/08/2010)
- (3) Leilão de Energia de Reserva / 2010 (25/08/2010)
- (4) Leilão A-3 / 2011 (17/08/2011)
- (5) Leilão de Energia de Reserva / 2011 (16/08/2011)
- (6) Leilão A-5/2011 (20/12/2011)

- (7) Leilão A-5/2012 (14/12/2012)
- (8) Leilão de Energia de Reserva / 2013 (23/8/2013)
- (9) Leilão de Energia A-3 / 2013 (18/11/2013)
- (10) Leilão A-5/2013 (13/12/2013)
- (11) Leilão A-3/2014 (06/06/2014)
- (12) Leilão LER/2014 (31/10/2014)

| ANEXO 04 - UFV Reunião DMSE 22/04/2015 | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|-----------|----------|-----------------------------|----------|---|
| Ítem | Usinas Eólicas | Máquina | | ANEEL | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | |
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas |
| | | | | Março | Abril | Março | Abril | |
| 1 | SOLAR CAETITÉ 1 (BA) (1) | 18 x 1,665 | 29,970 | | OUT/2017 | SET/2017 | SET/2017 | Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 141/2015. |

- (1) LER / 2014 (31/10/2014)