

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 20/05/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Abril	Maio	Abril	Maio	
1	Jirau (RO) (4) (9)	29 - Ampl (UG25)	75,00	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	Postergação + 1 mês. Não liberadas para operação em teste.
		32 - Ampl (UG23)	75,00	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2015	JUL/2015	
2	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,73	ABR/2016	ABR/2016	MAI/2017	JUN/2017	Postergação + 1 mês. Obras encontram-se paralisadas.
		2	116,73	JUN/2016	JUN/2016	JUL/2017	AGO/2017	
		3	116,73	AGO/2016	AGO/2016	SET/2017	OUT/2017	
3	Itaocara I (RJ) (15)	1	75,00				DEZ/2019	Inseridas as usinas vencedoras do Leilão 03/2015 A-5, realizado em 30/04/2015.
		2	75,00				DEZ/2019	
4	Tibagi Montante (PR) (15)	1	16,00				DEZ/2019	
		2	16,00				DEZ/2019	

(1) 02/2005 A-5 16/12/2005

(3) 05/2007 A-5 10/12/2007

(4) 05/2008 A-5 19/05/2008

(5) 03/2008 A-5 30/09/2008

(6) 06/2009 A-5 20/04/2010

(7) 03/2010 A-5 30/07/2010

(8) 04/2010 A-5 17/12/2010

(9) 02/2011 A-3 17/08/2011

(10) 07/2011 A-5 20/12/2011

(11) 06/2012 A-5 14/12/2012

(12) 06/2013 A-5 29/08/2013

(13) 10/2013 A-5 13/12/2013

(14) 03/2014 A-3 06/06/2014

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 20/05/2015								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Abril	Maio	Abril	Maio	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2015	JUL/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.
		2	10,30	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2015	JUL/2015	
		3	1,20			JUN/2015	JUL/2015	
2	Tamboril (GO) (4)	2	7,33	DEZ/2014	DEZ/2014	MAI/2015	JUN/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.
		4	7,33	FEV/2015	FEV/2015	MAI/2015	JUN/2015	
3	Bandeirante (MS) (6)	1	9,05		MAI/2019		ABR/2019	Inserida usina vencedora no Leilão 06/2014 A-5, realizado em 28/11/2014. Inserida a data de ato legal, conforme REA 5.065 de 24/02/2015.
		2	9,05		JUN/2019		MAI/2019	
		3	9,05		JUL/2019		JUN/2019	
4	Verde 4 (MS) (6)	1	9,50		MAR/2018		FEV/2018	Inserida usina vencedora no Leilão 06/2014 A-5, realizado em 28/11/2014. Inserida a data de ato legal, conforme REA 4.965 de 02/12/2015.
		2	9,50		ABR/2018		MAR/2018	
5	Verde 4A (MS) (6)	1	14,00		MAR/2017		NOV/2017	Inserida usina vencedora no Leilão 06/2014 A-5, realizado em 28/11/2014. Inserida a data de ato legal, conforme REA 4.964 de 02/12/2015.
		2	14,00		ABR/2017		DEZ/2017	
6	Confluência (PR) (6)	1	9,00		FEV/2012		JUL/2017	Inserida usina vencedora no Leilão 06/2014 A-5, realizado em 28/11/2014. Inserida a data de ato legal, conforme Despacho Aneel 3.836 de 09/10/2009.
		2	9,00		FEV/2012		JUL/2017	
		3	9,00				JUL/2017	
7	Tigre (PR) (6)	1	4,50		NOV/2007		ABR/2017	Inserida usina vencedora no Leilão 06/2014 A-5, realizado em 28/11/2014. Inserida a data de ato legal, conforme REA 429 de 2004.
		2	4,50		NOV/2007		ABR/2017	
8	Serra dos Cavalinhos I (RS) (6)	1	12,50		NOV/2017		NOV/2017	Inserida usina vencedora no Leilão 06/2014 A-5, realizado em 28/11/2014. Inserida a data de ato legal, conforme REA 4.497 de 2014.
		2	12,50		DEZ/2017		DEZ/2017	
9	Boa Vista II (MG) (6)	1	8,83				DEZ/2019	Inseridas as usinas vencedoras do Leilão 06/2014 A-5, realizado em 28/11/2014.
		2	8,83				DEZ/2019	
		3	8,84				DEZ/2019	
10	Secretário (RJ) (6)	1	1,34				DEZ/2019	
		2	1,34				DEZ/2019	

(1) 03/2010 A-5 30/07/2010

(2) 05/2010 LER 25/08/2010

(3) 06/2013 A-5 13/12/2013

(4) 010/2013 A-5 13/12/2013

(5) 06/2014 A-5 28/11/2014

**ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 20/05/2015**

Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Abril	Maio	Abril	Maio		
1	Ferrari (SP) (8)	5	15,000			MAI/2015	JUN/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.	
2	Novo Tempo (PE) (8)	4 x 202,500	810,000		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 210 de 14/05/2015.	
		2 x 214,000	428,000		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018		
3	Rio Grande (RS) (8)	4 x 202,500	810,000		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 209 de 14/05/2015.	
		2 x 214,000	428,000		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018		
4	Santa Vitória (MG) (10)	1	41,400				JUN/2015	Inseridas as usinas vencedoras do Leilão 03/2015 A-5, realizado em 30/04/2015.	
5	Boltbah (BA) (10)	1	50,000				DEZ/2019		
6	Porto de Sergipe I (SE) (10)	1	332,724				DEZ/2019		
		2	332,724				DEZ/2019		
		3	332,724				DEZ/2019		
		4	517,468				DEZ/2019		
7	Codora (GO) (10)	3	20,000				DEZ/2019		

- (1) 02/2006 A-3 29/06/2006
- (2) 01/2008 LER 14/08/2008
- (3) 03/2008 A-5 30/09/2008
- (4) 02/2011 A-3 17/08/2011
- (5) 07/2011 A-5 20/12/2011
- (6) 06/2013 A-5 29/08/2013
- (7) 010/2013 A-5 13/12/2013
- (8) 06/2014 A-5 28/11/2014

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 20/05/2015**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Abril	Maio	Abril	Maio		
1	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	MAI/2015	JUN/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.	
		1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	MAI/2015	JUN/2015		
2	ASA BRANCA II (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	MAR/2015	MAR/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Atraso na montagem das torres.	
		8 x 2,0	16,0	MAR/2015	MAR/2015	SET/2015	OUT/2015		
3	VENTOS DE SANTO URIEL (RN) (5)	6 X 2,7	16,2	MAR/2015	MAR/2015	MAI/2015	JUN/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.	
4	JANDAIA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	ABR/2015	ABR/2015	MAI/2017	SET/2017	Postergação +4 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos, contrato IMPSA.	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2017	SET/2017		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	MAI/2017	SET/2017		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	MAI/2017	SET/2017		
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2017	SET/2017		
		2 X 1,6	3,2	SET/2015	SET/2015	MAI/2017	SET/2017		
		3 X 1,6	4,8	OUT/2015	OUT/2015	MAI/2017	SET/2017		
5	SÃO JANUÁRIO (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	FEV/2017	JUN/2017	Postergação +4 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos, contrato IMPSA.	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	FEV/2017	JUN/2017		
		2 X 1,6	3,2	SET/2015	SET/2015	FEV/2017	JUN/2017		
		2 X 1,6	3,2	OUT/2015	OUT/2015	FEV/2017	JUN/2017		
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	FEV/2017	JUN/2017		
6	JANDAIA I (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	NOV/2016	MAR/2017	Postergação +4 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos, contrato IMPSA.	
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	NOV/2016	MAR/2017		
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	NOV/2016	MAR/2017		
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2016	MAR/2017		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	NOV/2016	MAR/2017		
7	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	NOV/2014	NOV/2014	ABR/2017	AGO/2017	Postergação +4 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos, contrato IMPSA.	
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	ABR/2017	AGO/2017		
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	ABR/2017	AGO/2017		
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	ABR/2017	AGO/2017		
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2017	AGO/2017		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2017	AGO/2017		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	ABR/2017	AGO/2017		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	ABR/2017	AGO/2017		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	ABR/2017	AGO/2017		
8	SANTA CATARINA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	AGO/2015	AGO/2015	ABR/2017	AGO/2017	Postergação +2 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos, contrato IMPSA.	
		2 X 1,6	3,2	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2016	AGO/2016		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2016	AGO/2016		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	JUN/2016	AGO/2016		
9	SÃO CLEMENTE (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	JUN/2016	AGO/2016	Postergação +4 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos, contrato IMPSA.	
		2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	JUN/2016	AGO/2016		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	JAN/2017	MAI/2017		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	JAN/2017	MAI/2017		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	JAN/2017	MAI/2017		
10	Esperança (BA) (8)	2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	ABR/2017	AGO/2017	Antecipação -8 meses. Obras iniciadas, adequação ao cronograma do empreendedor.	
		2 X 1,6	3,2	MAR/2014	MAR/2014	JUN/2016	AGO/2016		
11	VENTOS DE SANTA BRÍGIDA I (PE) (8)	2 X 1,6	3,2	ABR/2014	ABR/2014	JUN/2016	AGO/2016	Antecipação -5 meses. Obras iniciadas, adequação ao cronograma do empreendedor.	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	JUN/2016	AGO/2016		
12	SERRA DAS VACAS I (PE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2016	MAI/2016	Postergação + 2 meses. Atraso na concretagem das bases.	
13	SERRA DAS VACAS II (PE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	ABR/2016	Postergação + 2 meses. Atraso na concretagem das bases.	
14	SERRA DAS VACAS IV (PE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	MAR/2016	ABR/2016	Postergação + 1 mês. Atraso na concretagem das bases.	
15	Ventos de Santo Estevão IV (PE) (12)	15 X 2,0	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 181 de 08/05/2015.	
16	Ventos de São Virgílio 01 (PI) (12)	15 X 2,0	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 169 de 07/05/2015.	
17	Ventos de São Virgílio 03 (PI) (12)	9 X 2,0	18,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 170 de 07/05/2015.	
18	Capoeiras III (BA) (12)	14 X 2,0	28,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 143 de 17/04/2015.	
19	Laranjeiras I (BA) (12)	14 X 2,0	28,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 166 de 07/05/2015.	
20	Laranjeiras II (BA) (12)	15 X 2,0	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 167 de 07/05/2015.	
21	Laranjeiras V (BA) (12)	13 X 2,0	26,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 168 de 07/05/2015.	
22	DELFINA I (BA) (12)	10 X 3,0	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 163 de 07/05/2015.	
23	DELFINA II (BA) (12)	10 X 3,0	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 164 de 07/05/2015.	
24	DELFINA V (BA) (12)	10 X 3,0	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 165 de 07/05/2015.	
25	Esperança do Nordeste (RN) (12)	10 X 3,0	30,0		SET/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 183 de 08/05/2015.	
26	Paraíso dos Ventos do Nordeste (RN) (12)	10 X 3,0	30,0		SET/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 182 de 08/05/2015.	
27	Potiguar (RN) (12)	18 X 1,6	28,8		SET/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 179 de 08/05/2015.	
28	Ventos de Santo Onofre IV (PI) (12)	15 X 2,0	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 180 de 08/05/2015.	

29	CRISTALÂNDIA I (BA) (14)	15 X 2,0	30,0				JUN/2017	Inseridas as usinas vencedoras do Leilão 02/2015 LFA, realizado em 27/04/2015.
30	CRISTALÂNDIA II (BA) (14)	15 X 2,0	30,0				JUN/2017	
31	CRISTALÂNDIA III (BA) (14)	15 X 2,0	30,0				JUN/2017	
32	IBIRAPUITÃ I (RS) (4)	12 X 2,0	24,0	JUN/2013	JUN/2013	JUN/2015	SET/2015	Postergação +3 meses. Pendente alteração de características técnicas.
33	CHUÍ V (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizaram os testes.
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUN/2015	
34	MINUANO I (RS) (4)	2 X 2,0	4,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUL/2015	Postergação +2 meses. Revogado o despacho de operação em teste da usina.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUL/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUL/2015	
35	MINUANO II (RS) (4)	3 X 2,0	6,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUL/2015	Postergação +2 meses. Obras iniciadas, adequação ao cronograma do empreendedor.
		5 X 2,0	10,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUL/2015	
		4 X 2,0	8,0	OUT/2014	OUT/2014	MAI/2015	JUL/2015	
36	PONTAL 2A (RS) (9)	8 X 2,7	21,6	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	OUT/2016	Postergação + 6 meses. Atraso no marco contratual de início de obra.
37	VERACE 31 (RS) (9)	5 X 2,0	10,0	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação -2 meses. Obras iniciadas, adequação ao cronograma do empreendedor.

(1) 03/2009 LER 14/12/2009

(2) 07/2010 LFA 26/08/2010

(3) 05/2010 LER 25/08/2010

(4) 02/2011 A-3 17/08/2011

(5) 03/2011 LER 18/08/2011

(6) 07/2011 A-5 20/12/2011

(7) 06/2012 A-5 14/12/2012

(8) 05/2013 LER 23/08/2013

(9) 09/2013 A-3 18/11/2013

(10) 010/2013 A-5 13/12/2013

(11) 03/2014 A-3 06/06/2014

(12) 08/2014 LER 31/10/2014

(13) 06/2014 A-5 28/11/2014

ANEXO 04 - UFV Reunião DMSE 20/05/2015								
Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Abril	Maio	Abril	Maio	
1	COREMAS I (PB) (1)	30 x 1,019	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 220/2015.
2	FRV BANABUIÚ (CE) (1)	30 x 1,136	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 185/2015.
3	FRV Massapé (CE) (1)	30 x 1,000	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 186/2015.
4	SOLAR CAETITÉ 2 (BA) (1)	18 x 1,665	29,970		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 142/2015.
5	SOLAR CAETITÉ 3 (BA) (1)	18 x 1,665	29,970		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 178/2015.
6	ITUVERAVA 3 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 193/2015.
7	ITUVERAVA 4 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 194/2015.
8	ITUVERAVA 1 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 160/2015.
9	ITUVERAVA 6 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 161/2015.
10	ITUVERAVA 2 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 162/2015.
11	ITUVERAVA 5 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 195/2015.
12	ITUVERAVA 7 (BA) (1)	60 x 0,5	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 211/2015.
13	Inharé I (RN) (1)	30 x 1,019	30,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 177/2015.
14	VAZANTE 1 (MG) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 184/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal
15	VAZANTE 2 (MG) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 212/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal
16	FCR III Itapuranga (GO) (1)	20 x 0,5	10,0		JAN/2017	SET/2017	DEZ/2016	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 221/2015. Antecipação -9 meses. Adequação à data de ato legal

(1) LER / 2014 (31/10/2014)