

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 17/06/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Maio	Junho	Maio	Junho	
1	Jirau (RO) (4) (9)	34 (UG16)	75,00	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 e 2 meses. Atraso na montagem dos equipamentos.
		39 (UG20)	75,00	AGO/2014	AGO/2014	SET/2015	NOV/2015	
		40 (UG19)	75,00	SET/2014	SET/2014	OUT/2015	NOV/2015	
2	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 1	14,00	SET/2010	SET/2010	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Não entrou em operação em teste.

(1) 02/2005 A-5 16/12/2005
 (3) 05/2007 A-5 10/12/2007
 (4) 05/2008 A-5 19/05/2008
 (5) 03/2008 A-5 30/09/2008
 (6) 06/2009 A-5 20/04/2010

(7) 03/2010 A-5 30/07/2010
 (8) 04/2010 A-5 17/12/2010
 (9) 02/2011 A-3 17/08/2011
 (10) 07/2011 A-5 20/12/2011
 (11) 06/2012 A-5 14/12/2012

(12) 06/2013 A-5 29/08/2013
 (13) 10/2013 A-5 13/12/2013
 (14) 03/2014 A-3 06/06/2014

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 17/06/2015								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Maio	Junho	Maio	Junho	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	JUL/2015	DEZ/2015	Postergação + 5 meses. Rompimento do dique da câmara de carga, o que causou inundação da casa de força.
		2	10,30	JUN/2014	JUN/2014	JUL/2015	DEZ/2015	
		3	1,20			JUL/2015	DEZ/2015	
2	Da Fazenda (MT) (3)	1	12,00	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2016	SET/2016	Antecipação - 3 meses. Andamento das obras da usina.
		2	12,00	AGO/2016	AGO/2016	DEZ/2016	SET/2016	
3	Tamboril (GO) (4)	4	7,33	FEV/2015	FEV/2015	JUN/2015	JUL/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.

(1) 03/2010 A-5 30/07/2010
 (2) 05/2010 LER 25/08/2010
 (3) 06/2013 A-5 13/12/2013
 (4) 010/2013 A-5 13/12/2013
 (5) 06/2014 A-5 28/11/2014

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 17/06/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Maio	Junho	Maio	Junho	
1	Santa Vitória (MG) (10)	1	41,400			JUN/2015	JUL/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.
2	Eldorado (MS) (6)	5	58,000	MAI/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.
		6	58,000	MAI/2015	MAI/2015	JUN/2015	JUL/2015	

(1) 02/2006 A-3 29/06/2006
 (2) 01/2008 LER 14/08/2008
 (3) 03/2008 A-5 30/09/2008
 (4) 02/2011 A-3 17/08/2011
 (5) 07/2011 A-5 20/12/2011
 (6) 06/2013 A-5 29/08/2013
 (7) 010/2013 A-5 13/12/2013
 (8) 06/2014 A-5 28/11/2014

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 17/06/2015

Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		Justificativas
	Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		
			Maio	Junho	Maio	Junho	
COQUEIROS (CE) (1)	2 x 1,5	3,00	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2015	JUL/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.
	2 x 1,5	3,00	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2015	JUL/2015	
	2 x 1,5	3,00	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2015	JUL/2015	
	2 x 1,5	3,00	JAN/2013	JAN/2013	JUN/2015	JUL/2015	
REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2015	JUL/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.
	1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	JUN/2015	JUL/2015	
SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	10 X 2,0	20,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2015	FEV/2016	Postergação + 3 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Lagoa Nova II 69/230 kV, LT 230 kV Paraíso - Lagoa Nova II).
SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2015	FEV/2016	
SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2015	FEV/2016	
CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2015	FEV/2016	
	14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2015	FEV/2016	
CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2015	FEV/2016	
	14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2015	FEV/2016	
CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2015	FEV/2016	
	14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2015	FEV/2016	
CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2015	FEV/2016	
	14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2015	FEV/2016	
CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	NOV/2015	FEV/2016	
	14 x 2,0	28,0	AGO/2013	AGO/2013	NOV/2015	FEV/2016	
PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 X 2,0	28,0	JUL/2014	JUL/2014	NOV/2015	FEV/2016	Postergação + 1 e 2 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê).
PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 X 2,0	20,0	JUL/2014	JUL/2014	NOV/2015	FEV/2016	
CRISTAL (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	JAN/2016	MAR/2016	
PRIMAVERA (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	JAN/2016	MAR/2016	
SÃO JUDAS (BA) (3)	13 x 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	JAN/2016	MAR/2016	
Esperança (BA) (8)	14 X 2,0	28,0	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	
Damascena (BA) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	JAN/2016	MAR/2016	
Manicoba (BA) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	
ASA BRANCA III (RN) (2)	7 x 2,0	14,0	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2015	AGO/2015	
	8 x 2,0	16,0	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2015	AGO/2015	
CARNAÚBAS (RN) (5)	17 X 1,6	27,2	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2016	JUN/2016	Postergação + 2 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Touros 69/230 kV, LT CS 230 kV Touros - Ceará Mirim II).
REDUTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2016	JUN/2016	
SANTO CRISTO (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2016	JUN/2016	
SÃO JOÃO EOL (RN) (5)	18 X 1,6	28,8	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2016	JUN/2016	
VENTOS DA ANDORINHA (BA) (6)	19 X 1,578	29,98	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	AGO/2015	
MARCO DOS VENTOS 1 (MA) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	OUT/2016		Usinas alteradas para sem previsão. Empreendedor protocolou na Aneel solicitação de cancelamento das outorgas.
MARCO DOS VENTOS 2 (MA) (6)	18 X 1,6	28,8	DEZ/2015	DEZ/2015	OUT/2016		
VENTOS DE CAMPO FORMOSO I (BA) (6)	19 X 1,578	29,98	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	SET/2015	Antecipação - 3 meses. Andamento das obras da usina.
VENTOS DE CAMPO FORMOSO II (BA) (6)	19 X 1,578	29,98	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	AGO/2015	Antecipação - 4 meses. Andamento das obras da usina.
GOIABEIRA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	NOV/2016	ABR/2017	Postergação + 1, 5, 6 e 8 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Aracati III 138/230 kV, LT CD 230 kV Aracati III - Russas II).
	2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	SET/2014	SET/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	OUT/2014	OUT/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	NOV/2014	NOV/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	NOV/2016	ABR/2017	
VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	ABR/2014	ABR/2014	OUT/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	OUT/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	OUT/2016	ABR/2017	
UBATUBA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	OUT/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	AGO/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	AGO/2016	ABR/2017	
JANDAIA I (CE) (6)	1 X 1,8	1,8	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	MAR/2017	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	MAR/2017	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	MAR/2017	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	MAR/2017	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	MAR/2017	ABR/2017	
PITOMBEIRA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAR/2017	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	JUN/2014	JUN/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	JUL/2014	JUL/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	AGO/2014	AGO/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,8	3,6	SET/2014	SET/2014	NOV/2016	ABR/2017	
SANTA CATARINA (CE) (6)	1 X 1,8	1,8	OUT/2014	OUT/2014	NOV/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	MAR/2014	MAR/2014	AGO/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	ABR/2014	ABR/2014	AGO/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	AGO/2016	ABR/2017	
	2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	AGO/2016	ABR/2017	

35	Mussambê (BA) (8)	11 X 2,7	29,7	AGO/2015	AGO/2015	DEZ/2015	SET/2015	Antecipação - 3 meses. Andamento das obras da usina.
36	Morro Branco I (BA) (8)	11 X 2,7	29,7	AGO/2015	AGO/2015	JAN/2016	SET/2015	Antecipação - 4 meses. Andamento das obras da usina.
37	Jacarandá do Cerrado (BA) (8)	7 X 3,0	21,0	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	NOV/2015	Antecipação - 5 meses. Andamento das obras da usina.
38	Taboquinha (BA) (8)	8 X 2,7	21,6	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	NOV/2015	Antecipação - 11 meses. Andamento das obras da usina.
39	Vaqueta (BA) (8)	2 X 2,7	5,4	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	NOV/2015	Antecipação - 5 meses. Andamento das obras da usina.
		6 x 3,0	18,0	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	NOV/2015	
40	VENTOS DE SANTA JOANA II (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	NOV/2015	Postergação + 3 meses. Atraso no início do marco contratual de montagem das torres.
41	VENTOS DE SANTA JOANA VI (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	NOV/2015	Antecipação - 3 meses. Andamento das obras da usina.
42	VENTOS DE SANTA JOANA XIV (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	NOV/2015	Antecipação - 3 meses. Andamento das obras da usina.
43	VENTOS DE SANTO ONOFRE I (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	NOV/2015	Postergação + 3 meses. Atraso no início do marco contratual de montagem das torres.
44	VENTOS DE SANTA JOANA VII (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	JAN/2016	Antecipação - 3 meses. Andamento das obras da usina.
45	Mulungu (BA) (12)	1 X 2,7	2,7		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 241 de 29/05/2015.
		4 X 3,0	12,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	
46	DREEN Cutia (RN) (12)	14 X 1,8	25,2	JAN/2015	SET/2017	SET/2017	SET/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA 5.259 de 09/06/2015.
47	DREEN Guajiru (RN) (12)	12 X 1,8	21,6	JAN/2015	SET/2017	SET/2017	SET/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA 5.257 de 09/06/2015.
48	GE Jangada (RN) (12)	15 X 2,0	30,0	JAN/2015	SET/2017	SET/2017	SET/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA 5.258 de 09/06/2015.
49	GE Maria Helena (RN) (12)	15 X 2,0	30,0	JAN/2015	SET/2017	SET/2017	SET/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA 5.260 de 09/06/2015.
50	CORREDOR DO SENANDES II (RS) (5)	1 X 2,7	2,7	JAN/2015	JAN/2015	JUN/2015	JUL/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.
51	VERACE 31 (RS) (9)	5 X 2,0	10,0	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	DEZ/2015	Antecipação - 2 meses. Andamento das obras da usina.
52	VERACE 34 (RS) (9)	8 X 2,0	16,0	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	DEZ/2015	Antecipação - 4 meses. Andamento das obras da usina.
53	VERACE 35 (RS) (9)	7 X 2,0	14,0	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	DEZ/2015	Antecipação - 4 meses. Andamento das obras da usina.

(1) 03/2009 LER 14/12/2009
(2) 07/2010 LFA 26/08/2010
(3) 05/2010 LER 25/08/2010
(4) 02/2011 A-3 17/08/2011
(5) 03/2011 LER 18/08/2011

(6) 07/2011 A-5 20/12/2011
(7) 06/2012 A-5 14/12/2012
(8) 05/2013 LER 23/08/2013
(9) 09/2013 A-3 18/11/2013
(10) 010/2013 A-5 13/12/2013
(11) 03/2014 A-3 06/06/2014

(12) 08/2014 LER 31/10/2014
(13) 06/2014 A-5 28/11/2014

ANEXO 04 - UFV Reunião DMSE 17/06/2015

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Maio	Junho	Maio	Junho	
1	Caetitê I (BA) (1)	34 x 0,875	29,8		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 246/2015.
2	Caetitê II (BA) (1)	34 x 0,875	29,8		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 243/2015.
3	Caetitê IV (BA) (1)	34 x 0,875	29,8		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 244/2015.
4	Caetitê V (BA) (1)	12 x 0,875	10,5		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 243/2015.
5	DRACENA 1 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 262/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
6	DRACENA 2 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 263/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
7	DRACENA 3 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 264/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
8	DRACENA 4 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 265/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
9	GUAIMBE 1 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 257/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
10	GUAIMBE 2 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 258/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
11	GUAIMBE 3 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 259/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
12	GUAIMBE 4 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 260/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
13	GUAIMBE 5 (SP) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 261/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.
14	VAZANTE 3 (MG) (1)	30 x 1,06	30,0		JUL/2017	SET/2017	JUL/2017	Inserida a data de ato legal da usina, conforme Portaria MME nº 226/2015. Antecipação -2 meses. Adequação à data de ato legal.

(1) LER / 2014 (31/10/2014)