

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 22/07/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Santo Antônio Rio Madeira ( RO ) (3) (14)	45	69,59		AGO/2016	JUL/2016	JUL/2016	Inserida as datas de ato legal conforme 4º termo aditivo ao Contrato de Concessão nº 001/2008-MME.
		46	69,59		AGO/2016	JUL/2016	JUL/2016	
		47	69,59		SET/2016	AGO/2016	AGO/2016	
		48	69,59		OUT/2016	SET/2016	SET/2016	
		49	69,59		OUT/2016	SET/2016	SET/2016	
		50	69,59		NOV/2016	OUT/2016	OUT/2016	
2	Jirau (RO) (4) (9)	36 (UG22)	75,00	JUN/2014	AGO/2015	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.
3	Teles Pires (MT) (8)	1	364,00	ABR/2015	ABR/2015	SET/2015	NOV/2015	Postergação + 2 meses. Adequação à data de transmissão (variante que se conecta na SE Sinop).
4	Simplício (RJ/MG) (1)	Anta 1	14,00	SET/2010	SET/2010	AGO/2015	MAR/2016	Postergação + 1 e 7 meses. Atraso na montagem dos equipamentos.
		Anta 2	14,00	NOV/2010	NOV/2010	FEV/2016	MAR/2016	

(1) 02/2005 A-5 16/12/2005  
 (3) 05/2007 A-5 10/12/2007  
 (4) 05/2008 A-5 19/05/2008  
 (5) 03/2008 A-5 30/09/2008  
 (6) 06/2009 A-5 20/04/2010

(7) 03/2010 A-5 30/07/2010  
 (8) 04/2010 A-5 17/12/2010  
 (9) 02/2011 A-3 17/08/2011  
 (10) 07/2011 A-5 20/12/2011  
 (11) 06/2012 A-5 14/12/2012

(12) 06/2013 A-5 29/08/2013  
 (13) 10/2013 A-5 13/12/2013  
 (14) 03/2014 A-3 06/06/2014

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 22/07/2015								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Inxu (MT) (2)	1	10,30	MAR/2014	MAR/2014	DEZ/2015	JUN/2016	Postergação + 6 meses. Adequação à data de operação comercial estipulada pela Aneel no Despacho 2.186 de 07/07/2015.
		2	10,30	JUN/2014	JUN/2014	DEZ/2015	JUN/2016	
		3	1,20			DEZ/2015	JUN/2016	
2	PITO (SC) (4)	1	2,00	JUL/2015	JUL/2015	MAR/2016	DEZ/2015	Antecipação - 3 meses. Andamento das obras da usina.
		2	2,00	SET/2015	SET/2015	MAI/2016	FEV/2016	
3	Antônio Dias (ex Água Limpa) (MG) (4)	1	11,50	NOV/2016	NOV/2016	NOV/2016	FEV/2017	Postergação + 3 meses. Atraso no início das obras..
		2	11,50	DEZ/2016	DEZ/2016	DEZ/2016	MAR/2017	

(1) 03/2010 A-5 30/07/2010  
 (2) 05/2010 LER 25/08/2010  
 (3) 06/2013 A-5 13/12/2013  
 (4) 010/2013 A-5 13/12/2013  
 (5) 06/2014 A-5 28/11/2014

ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 22/07/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Junho	Julho	Junho	Julho	
1	Eldorado (MS) (6)	5	58,000	MAI/2015	MAI/2015	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
		6	58,000	MAI/2015	MAI/2015	JUL/2015	AGO/2015	

(1) 02/2006 A-3 29/06/2006  
 (2) 01/2008 LER 14/08/2008  
 (3) 03/2008 A-5 30/09/2008  
 (4) 02/2011 A-3 17/08/2011  
 (5) 07/2011 A-5 20/12/2011  
 (6) 06/2013 A-5 29/08/2013  
 (7) 010/2013 A-5 13/12/2013  
 (8) 06/2014 A-5 28/11/2014

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 22/07/2015**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Junho	Julho	Junho	Julho		
1	ARARAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JUL/2013	JUL/2013	JUL/2016	NOV/2016	Postergação + 4 meses. Atraso no início das obras.	
2	GARÇAS (CE) (1)	10 x 1,5	15,0	JAN/2013	JAN/2013	ABR/2016	AGO/2016	Postergação + 4 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos.	
3	LAGOA SECA (CE) (1)	6 x 1,5	9,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2016	AGO/2016	Postergação + 6 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos.	
4	VENTO DO OESTE (CE) (1)	13 x 1,5	19,5	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2016	OUT/2016	Postergação + 8 meses. Atraso no fornecimento de equipamentos.	
5	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	JUL/2015	AGO/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizou os testes.	
6	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	10 X 2,0	20,0	AGO/2013	AGO/2013	FEV/2016	JUN/2016	Postergação + 4 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Lagoa Nova II 69/230 kV, LT 230 kV Paraíso - Lagoa Nova II).	
7	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	FEV/2016	JUN/2016		
8	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	15 x 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	FEV/2016	JUN/2016		
9	CALANGO 1 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2016	JUN/2016		
10	CALANGO 2 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2016	JUN/2016		
11	CALANGO 3 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2016	JUN/2016		
12	CALANGO 4 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2016	JUN/2016		
13	CALANGO 5 (RN) (2)	1 x 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	FEV/2016	JUN/2016		
14	PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 X 2,0	28,0	JUL/2014	JUL/2014	FEV/2016	JUN/2016		
15	PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 X 2,0	20,0	JUL/2014	JUL/2014	FEV/2016	JUN/2016		
16	BORGO (BA) (4)	12 X 1,68	20,16	MAR/2014	MAR/2014	OUT/2015	NOV/2015		Postergação + 1 mês. Adequação à data da transmissão (ICG SE Pindaí II 69/230 kV, LT 230 kV Pindaí II - Igaporã III, SE Igaporã III 230/500 kV).
17	CAETITÉ (BA) (4)	18 X 1,68	30,24	MAR/2014	MAR/2014	OUT/2015	NOV/2015		
18	ESPIGÃO (BA) (4)	6 X 1,68	10,08	MAR/2014	MAR/2014	OUT/2015	NOV/2015		
19	PELOURINHO (BA) (4)	13 X 1,68	21,84	MAR/2014	MAR/2014	OUT/2015	NOV/2015		
20	SERRA DO ESPINHAÇO (BA) (4)	11 X 1,68	18,48	MAR/2014	MAR/2014	OUT/2015	NOV/2015		
21	ANGICAL (BA) (5)	7 X 1,85	12,95	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	NOV/2015		
22	CORRUPÍÃO (BA) (5)	15 X 1,85	27,75	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	NOV/2015		
23	INHAMBU (BA) (5)	17 X 1,85	31,45	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	NOV/2015		
24	TAMANDUA MIRIM (BA) (5)	16 X 1,85	29,6	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	NOV/2015		
25	TEIU (BA) (5)	9 X 1,85	16,65	JUN/2014	JUN/2014	OUT/2015	NOV/2015		
26	MALHADINHA 1 (CE) (5)	11 X 2,1	23,1	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2016	MAI/2016	Postergação + 1 mês. Adequação à data da transmissão (ICG SE Ibiapina II 69/230 kV, LT 230 kV Piripiri - Ibiapina II. Sec. LT 230 kV Sobral II - Piripiri).	
27	CARNAÚBAS (RN) (5)	9 X 3,0	27,0	MAR/2015	MAR/2015	JUN/2016	AGO/2016	Postergação + 2 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Touros 69/230 kV, LT CS 230 kV Touros - Ceará Mirim II).	
28	REDUTO (RN) (5)	9 X 3,0	27,0	MAR/2015	MAR/2015	JUN/2016	AGO/2016		
29	SANTO CRISTO (RN) (5)	9 X 3,0	27,0	MAR/2015	MAR/2015	JUN/2016	AGO/2016		
30	SÃO JOÃO (RN) (5)	9 X 3,0	27,0	MAR/2015	MAR/2015	JUN/2016	AGO/2016		
31	VENTOS DA ANDORINHA (BA) (6)	15 X 2,0	30,00	JAN/2016	JAN/2016	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes da usina.	
32	VENTOS DE CAMPO FORMOSO II (BA) (6)	15 X 2,0	30,00	JAN/2016	JAN/2016	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes da usina.	
33	GOIABEIRA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	ABR/2017	AGO/2018	Postergação + 11, 12, 14, 15 e 16 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Aracati III 138/230 kV, LT CD 230 kV Aracati III - Russas II).	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	SET/2014	SET/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	OUT/2014	OUT/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	NOV/2014	NOV/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	ABR/2017	AGO/2018		
34	VENTOS DE HORIZONTE (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	AGO/2014	AGO/2014	ABR/2017	AGO/2018		
35	JANDAIA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	ABR/2015	ABR/2015	SET/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	SET/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	SET/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	SET/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	SET/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	SET/2015	SET/2015	SET/2017	AGO/2018		
		3 X 1,6	4,8	OUT/2015	OUT/2015	SET/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	SET/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2015	DEZ/2015	SET/2017	AGO/2018		
36	SÃO JANUÁRIO (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	JUN/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	JUN/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	SET/2015	SET/2015	JUN/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	OUT/2015	OUT/2015	JUN/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	JUN/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2015	DEZ/2015	JUN/2017	AGO/2018		
37	UBATUBA (CE) (6)	2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		1 X 1,8	1,8	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2017	AGO/2018		
38	JANDAIA I (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	ABR/2017	AGO/2018		
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	ABR/2017	AGO/2018		

39	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	NOV/2014	NOV/2014	AGO/2017	AGO/2018	Postergação + 11, 12, 14, 15 e 16 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Aracati III 138/230 kv, LT CD 230 kv Aracati III - Russas II).
		2 X 1,6	3,2	DEZ/2014	DEZ/2014	AGO/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	JAN/2015	JAN/2015	AGO/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	FEV/2015	FEV/2015	AGO/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	ABR/2015	ABR/2015	AGO/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	AGO/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	AGO/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	AGO/2017	AGO/2018	
40	PITOMBEIRA (CE) (6)	1 X 1,6	1,6	AGO/2015	AGO/2015	AGO/2017	AGO/2018	
		2 X 1,8	3,6	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,8	3,6	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,8	3,6	MAI/2014	MAI/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,8	3,6	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,8	3,6	JUL/2014	JUL/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,8	3,6	AGO/2014	AGO/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,8	3,6	SET/2014	SET/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		1 X 1,8	1,8	OUT/2014	OUT/2014	ABR/2017	AGO/2018	
41	SANTA CATARINA (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	MAR/2014	MAR/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	ABR/2014	ABR/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	MAI/2014	MAI/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	JUN/2014	JUN/2014	ABR/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	JUL/2014	JUL/2014	ABR/2017	AGO/2018	
42	SÃO CLEMENTE (CE) (6)	2 X 1,6	3,2	MAI/2015	MAI/2015	MAI/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	JUN/2015	JUN/2015	MAI/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	JUL/2015	JUL/2015	MAI/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	AGO/2015	AGO/2015	MAI/2017	AGO/2018	
		2 X 1,6	3,2	NOV/2015	NOV/2015	MAI/2017	AGO/2018	
43	CAIÇARA I (RN) (6)	9 X 3,0	27,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	OUT/2015	Antecipação - 5 meses. Andamento das obras da usina.
		6 X 3,0	18,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	OUT/2015	Antecipação - 5 meses. Andamento das obras da usina.
44	CAIÇARA II (RN) (6)	6 X 3,0	18,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	OUT/2015	Antecipação - 5 meses. Andamento das obras da usina.
45	JUNCO I (RN) (6)	8 X 3,0	24,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	OUT/2015	Antecipação - 5 meses. Andamento das obras da usina.
46	JUNCO II (RN) (6)	8 X 3,0	24,0	DEZ/2015	DEZ/2015	MAR/2016	OUT/2015	Antecipação - 5 meses. Andamento das obras da usina.
47	VENTOS DE SANTA JOANA IX (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes da usina.
48	VENTOS DE SANTA JOANA VIII (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes da usina.
49	VENTOS DE SANTO ONOFRE II (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes da usina.
50	VENTOS DE SANTO ONOFRE III (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	AGO/2015	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes da usina.
51	Quina (BA) (12)	4 X 2,7	10,8		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 242 de 29/05/2015.
52	Pau Santo (BA) (12)	6 X 3,0	18,0		OUT/2017	SET/2017	SET/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 285 de 23/06/2015.
53	AURA LAGOA DO BARRO 01 (PI) (13)	3 X 3,0	9,0		OUT/2018	DEZ/2018	OUT/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 309 de 02/07/2015.
		3 X 3,0	9,0		NOV/2018	DEZ/2018	NOV/2018	Antecipação - 1 e 2 meses.
		3 X 3,0	9,0		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Adequação às datas de ato legal.
54	AURA LAGOA DO BARRO 02 (PI) (13)	3 X 3,0	9,0		OUT/2018	DEZ/2018	OUT/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 310 de 02/07/2015.
		3 X 3,0	9,0		NOV/2018	DEZ/2018	NOV/2018	Antecipação - 1 e 2 meses.
		3 X 3,0	9,0		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Adequação às datas de ato legal.
55	AURA LAGOA DO BARRO 03 (PI) (13)	3 X 3,0	9,0		OUT/2018	DEZ/2018	OUT/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 311 de 02/07/2015.
		3 X 3,0	9,0		NOV/2018	DEZ/2018	NOV/2018	Antecipação - 1 e 2 meses.
		3 X 3,0	9,0		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Adequação às datas de ato legal.
56	AURA LAGOA DO BARRO 04 (PI) (13)	3 X 3,0	9,0		OUT/2018	DEZ/2018	OUT/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 312 de 02/07/2015.
		3 X 3,0	9,0		NOV/2018	DEZ/2018	NOV/2018	Antecipação - 1 e 2 meses.
		3 X 3,0	9,0		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Adequação às datas de ato legal.
57	AURA LAGOA DO BARRO 05 (PI) (13)	2 X 3,0	6,0		OUT/2018	DEZ/2018	OUT/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 313 de 02/07/2015.
		3 X 3,0	9,0		NOV/2018	DEZ/2018	NOV/2018	Antecipação - 1 e 2 meses.
		3 X 3,0	9,0		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Adequação às datas de ato legal.
58	AURA LAGOA DO BARRO 06 (PI) (13)	3 X 3,0	9,0		OUT/2018	DEZ/2018	OUT/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 314 de 02/07/2015.
		3 X 3,0	9,0		NOV/2018	DEZ/2018	NOV/2018	Antecipação - 1 e 2 meses.
		3 X 3,0	9,0		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Adequação às datas de ato legal.
59	AURA LAGOA DO BARRO 07 (PI) (13)	3 X 3,0	9,0		OUT/2018	DEZ/2018	OUT/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 315 de 02/07/2015.
		3 X 3,0	9,0		NOV/2018	DEZ/2018	NOV/2018	Antecipação - 1 e 2 meses.
		3 X 3,0	9,0		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Adequação às datas de ato legal.
60	AURA QUEIMADA NOVA 03 (PI) (13)	3 X 3,0	9,0		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 316 de 02/07/2015.
61	LARANJEIRAS III (BA) (13)	13 X 2,0	26,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 319 de 02/07/2015.
62	LARANJEIRAS IX (BA) (13)	12 X 2,0	24,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 320 de 02/07/2015.
63	CAMPO LARGO III (BA) (13)	11 X 2,67	29,37		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 324 de 02/07/2015.
64	CAMPO LARGO IV (BA) (13)	11 X 2,67	29,37		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 325 de 02/07/2015.
65	CAMPO LARGO VI (BA) (13)	11 X 2,67	29,37		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 326 de 02/07/2015.
66	CAMPO LARGO VII (BA) (13)	11 X 2,67	29,37		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 327 de 02/07/2015.
67	UMBURANAS 17 (BA) (13)	9 X 2,7	24,3		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 328 de 02/07/2015.
68	VENTOS DA SANTA DULCE (BA) (13)	14 X 2,0	28,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 323 de 02/07/2015.
69	VENTOS DA SANTA ESPERANÇA (BA) (13)	14 X 2,0	28,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 321 de 02/07/2015.

70	VENTOS DO SÃO MÁRIO (BA) (13)	14 X 2,0	28,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 322 de 02/07/2015.
71	CABO VERDE 3 (RS) (6)	11 X 2,3	25,3	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2018	Postergação + 18 meses. Empreendedor solicitou alteração do ponto de conexão devido à dificuldade financeira para se conectar no ponto atual. Data de operação conforme previsão do empreendedor.
72	CABO VERDE 2 (RS) (6)	13 X 2,3	29,9	NOV/2015	NOV/2015	OUT/2016	ABR/2018	
73	CABO VERDE (RS) (6)	10 X 2,3	23,0	NOV/2015	NOV/2015	OUT/2016	ABR/2018	
74	Cabo Verde 4 (RS) (8)	13 X 2,3	29,9	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2018	
75	Cabo Verde 5 (RS) (8)	7 X 2,3	16,1	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2018	
76	Granja Vargas 2 (RS) (8)	8 X 2,30	18,4	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2018	
77	Granja Vargas 3 (RS) (8)	7 X 2,30	16,1	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	ABR/2018	
78	CHUÍ 09 (RS) (9)	10 X 2,0	20,0	JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	SET/2015	Antecipação - 3 meses. Andamento das obras da usina.

- (1) 03/2009 LER 14/12/2009
- (2) 07/2010 LFA 26/08/2010
- (3) 05/2010 LER 25/08/2010
- (4) 02/2011 A-3 17/08/2011
- (5) 03/2011 LER 18/08/2011

- (6) 07/2011 A-5 20/12/2011
- (7) 06/2012 A-5 14/12/2012
- (8) 05/2013 LER 23/08/2013
- (9) 09/2013 A-3 18/11/2013
- (10) 010/2013 A-5 13/12/2013
- (11) 03/2014 A-3 06/06/2014

- (12) 08/2014 LER 31/10/2014
- (13) 06/2014 A-5 28/11/2014