



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
643	T2000-256	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	16/04/2010	31/08/16	Postergação de 1 mês. Atraso no Licenciamento Ambiental da Linha e no processo licitatório para contratação de empresa para a SE.
677	T2000-282	LT	138	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	10/10/2010	07/06/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
766	T2009-193	LT	230	LT Camaçari II / Tomba /Gov. Mangabeira	24/11/2012	20/09/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
808	T2009-156	LT	230	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	26/07/2011	30/05/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
809	T2009-155	LT	230	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	26/07/2011	30/10/16	Postergação de 4 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
810	T2009-154	LT	230	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/05/2011	15/01/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
812	T2009-194	LT	500	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	30/08/15	
847	T2009-124	SE	230	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	30/03/2013	31/08/16	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
848	T2009-123	SE	230	SE Juazeiro da Bahia II - (4ºTR)	30/03/2013	29/09/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
851	T2009-120	SE	230	SE Itabaiana - (3ºTR)	30/03/2013	07/05/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
857	T2009-114	SE	230	SE Piripiri - (2º e 3º TR)	30/03/2013	22/11/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
865	T2009-106	SE	230	SE Ji-Paraná - (3ºTR)	03/05/2013	30/09/15	Postergação de 15 dias. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
917	T2009-224	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	03/02/2011	31/08/16	Postergação de 1 mês. Atraso no Licenciamento Ambiental da Linha e no processo licitatório para contratação de empresa para construção da SE.
924	T2009-225-A	LT	230	LT Pau Ferro / Santa Rita II	03/06/2011	30/12/16	Postergação de 4 meses. Atraso no processo de Licenciamento Ambiental.
946	T2009-241-A	LT	230	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	19/07/2011	30/09/16	Postergação de 2 meses. Atraso no processo de Licenciamento Ambiental.
965	T2009-245	LT	230	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	11/10/15	
968	T2010-015	SE	230	SE Miranda II	03/07/2013	31/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1007	T2010-048	SE	230	SE Banabuiú - (TR4)	30/03/2013	24/08/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1010	T2010-051	LT	230	LT Ribeirão / Recife II C1 - (Recap.)	30/03/2013	15/11/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1011	T2010-052	SE	230	SE Piripiri - (BC)	30/03/2013	08/11/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1019	T2010-058-A	LT	230	LT São Luís II / São Luís III C2	12/05/2012	31/01/16	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1022	T2010-060	LT	230	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	12/07/2012	31/01/16	
1042	T2010-073	LT	69	LT Secc. Pituçu / Matatu C1/C2 na SE Narandiba	24/11/2012	15/11/15	Postergação de 3 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1057	T2010-084	SE	69	SE Polo	06/04/2012	05/10/15	Postergação de 20 dias. Atraso na execução da obra.
1059	T2010-086	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	28/02/2013	30/10/16	Postergação de 4 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1062	T2010-092	LT	230	LT Sobral III / Acaraú II e SE Acaraú II	23/05/2012	27/09/15	Postergação de 12 dias. Atraso no processo de liberação de travessias junto ao DNIT e DNOC.
1067	T2010-095	LT	230	LT Catu / Gov. Mangabeira (Realoc.)	24/11/2012	20/09/15	Postergação de 25 dias. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1095	T2011-026	LT	138	LT Secc. Palhoça / Imbituba na SE Palhoça Pinheira	20/12/2014	29/02/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1098	T2011-030	SE	230	SE Penedo - (BC)	29/06/2013	31/12/16	Postergação de 3 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1099	T2011-031	SE	230	SE Cauípe - (3ºTR)	29/06/2013	14/02/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1101	T2011-029	LT	230	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	06/12/2013	05/10/16	Postergação de 20 dias. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1107	T2011-038	LT	230	LT Gov. Mangabeira / Tomba C2	09/04/2012	25/08/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1157	T2011-124	SE	230	SE Rondonópolis - (3º ATR)	20/12/2013	17/09/15	Postergação de 2 meses. Atraso na execução da obra.
1158	T2011-125	LT	230	LT Secc. Ariquemes / Jiparaná na SE Jaru	20/11/2013	31/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1159	T2011-127	SE	69	SE Santo Ângelo 2 - (2º TR)	26/10/2013	21/10/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1167	T2011-135	SE	138	SE Carajás - (BC)	30/04/2013	01/06/16	Postergação de 6 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1168	T2011-136	SE	230	SE Tucuruí - (2º AT)	20/06/2014	31/08/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1180	T2011-149	SE	230	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	20/12/2013	04/07/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1181	T2011-148	SE	500	SE São João do Piauí (CT e IB)	06/12/2013	31/10/15	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1183	T2011-151	LT	230	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	06/12/2013	29/02/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1184	T2011-152	SE	230	SE Santo Antônio de Jesus - (3ºTR)	06/12/2013	30/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1185	T2011-153	SE	230	SE Senhor do Bonfim II (2ºTR)	06/12/2013	16/09/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1191	T2011-159	SE	230	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	20/06/2013	01/04/16	Postergação de 4 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1214	T2011-180-A	LT	230	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	13/08/2013	19/01/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1228	T2011-194	SE	500	SE Bom Despacho 3 (CE)	31/01/2014	30/08/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1229	T2011-192	LT	230	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	08/06/2014	30/01/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1240	T2012-009	SE	230	SE Altamira	15/11/2014	13/09/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1244	T2012-013	SE	230	SE Miramar (EL)	15/01/2015	31/08/15	Postergação de 1 mês. Atraso na execução da obra.
1245	T2012-014	SE	230	SE Utinga (instal. de módulos)	15/01/2015	31/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1251	T2012-020	SE	230	SE Tauá II (CE)	09/04/2014	15/02/16	Postergação de 4 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1252	T2012-021	SE	230	SE Bongí (3º TR)	09/04/2014	30/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1256	T2012-032-A	LT	230	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/08/2013	30/09/16	Postergação de 7 meses. Atraso no processo de Licenciamento Ambiental.
1257	T2012-033-A	LT	500	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/01/2015	04/09/17	Postergação de 1 mês. Atraso no processo de Licenciamento Ambiental.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1259	T2012-034-A	SE	230	SE Miramar	09/12/2013	30/12/15	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1261	T2012-036	LT	230	LT Xavantes / Pirineus C2	09/12/2013	31/10/16	Postergação de 4 meses. Atraso na execução da obra.
1262	T2012-037	LT	230	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	09/08/2013	30/06/16	Postergação de 3 meses. Atraso na liberação fundiária.
1263	T2012-038	LT	500	LT Recife II - Suape II C2	09/10/2013	06/03/17	Postergação de 1 mês. Atraso no processo de Licenciamento Ambiental.
1264	T2012-039-A	LT	500	LT Camaçari IV - Sapeaçu	09/12/2013	11/04/17	Postergação de 1 mês. Atraso no processo de Licenciamento Ambiental.
1265	T2012-040	LT	500	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	09/02/2014	01/07/16	Postergação de 1 mês. Atraso na execução da obra.
1267	T2012-042-A	SE	500	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	09/06/2014	30/09/15	
1268	T2012-032-B	SE	69	SE Ibiapina II	13/08/2013	30/03/16	
1271	T2012-039-B	LT	230	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	09/12/2013	08/04/17	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1274	T2012-042-C	LT	500	LT Luiz Gonzaga / Garanhuns e Garanhuns / Pau Ferro	09/06/2014	31/08/15	Postergação de 1 mês. Atraso na execução da obra.
1275	T2012-042-D	LT	500	LT Garanhuns / Campina Grande III	09/06/2014	31/08/15	Postergação de 1 mês. Atraso na execução da obra.
1276	T2012-044	SE	500	SE Milagres (BC)	19/12/2013	01/05/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1285	T2012-053	LT	230	LT Camaçari IV / Pirajá e Pituáçu / Pirajá	10/11/2013	30/01/17	Postergação de 3 meses. Atraso no processo de Licenciamento Ambiental.
1288	T2012-055	SE	500	SE Milagres (RTB)	25/02/2014	05/05/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1291	T2012-058	SE	230	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	03/07/2017	30/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1293	T2012-060-A	SE	230	SE Mirueira II 230/69 kV	01/02/2014	31/10/15	Postergação de 3 meses. Atraso no fornecimento dos equipamentos.
1295	T2012-061	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/16	Postergação de 2 dias. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1296	T2012-062	LT	230	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	27/03/2014	28/02/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1309	T2012-075	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	20/08/2014	16/12/16	Postergação de 1 mes. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1312	T2012-078	SE	230	SE Igaporã III / SE Pindaí II	01/02/2014	30/09/15	Postergação de 15 dias. Atraso na execução da obra.
1317	T2012-081	SE	750	SE Tijuco Preto (AT2) - Fase Reserva	29/10/2014	30/08/15	Postergação de 1 mes. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1325	T2012-087	SE	500	SE Ibiúna (AT3)	29/05/2015	13/09/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1330	T2012-092	LT	138	LT 138kV Mogi Mirim II - Bragança Paulista (Recap)	19/12/2014	30/08/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1332	T2012-093-B	SE	230	SE Niquelândia	10/01/2014	31/07/15	
1337	T2012-096	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/16	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1338	T2012-097	LT	230	LT Secc. Açú II / Paraíso C1 na SE Lagoa Nova II	04/12/2014	30/04/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1339	T2012-098	LT	500	LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	10/01/2015	30/11/15	Postergação de 2 meses. Atraso na execução da obra.
1342	T2012-057-B	LT	69	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/05/2014	30/01/16	Postergação de 2 meses. Atraso na execução da obra.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1344	T2012-057-C	SE	230	SE Poções II	10/05/2014	28/02/16	Postergação de 2 meses. Atraso na execução da obra.
1348	T2012-104	LT	230	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	15/01/2015	30/05/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1351	T2012-106	LT	230	LT Secc. na SE Ribeirão	15/01/2015	30/03/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1357	T2012-113	LT	500	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	10/01/2015	30/12/15	Postergação de 1 mês. Atraso na execução da obra.
1358	T2012-114-A	LT	230	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	01/02/2014	30/06/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1361	T2013-002	SE	500	SE Luziânia (2ªAT)	06/02/2015	30/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1365	T2013-006	SE	230	SE Mossoró II (4º TR)	26/02/2015	28/02/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1372	T2013-013	SE	230	SE Itapaci (BC)	26/02/2015	01/04/16	Postergação de 3 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1376	T2013-017	SE	500	SE Milagres (3º TR)	06/03/2015	28/02/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1378	T2013-019	SE	230	SE Irecê (TR8)	16/04/2015	04/12/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1379	T2013-020	SE	230	SE Irecê (TR6)	16/04/2015	04/12/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1383	T2013-028	LT	500	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2	25/02/2016	15/11/16	
1384	T2013-024	LT	500	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	25/02/2016	25/06/16	Postergação de 3 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1389	T2013-030	SE	138	SE Angra (TRD2)	14/05/2015	30/12/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1390	T2013-031	LT	500	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	25/08/2015	30/10/16	Postergação de 2 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1391	T2013-032	SE	345	SE Três Marias (2º ATR)	02/07/2015	02/10/15	Postergação de 3 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1403	T2013-040	SE	138	Subestação Pelotas 3 - 2º TR 138/13,8 kV e conexões ,um IB e disjuntor de interligação de semibarras	12/08/2015	27/11/15	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1405	T2013-042	LT	500	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	01/08/2016	01/05/17	
1410	T2010-090-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró	23/05/2012	30/05/16	Postergação de 3 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1411	T2012-114-B	LT	230	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	01/02/2014	30/10/16	Postergação de 3 meses. Atraso na liberação fundiária e no processo de licenciamento ambiental.
1412	T2012-114-C	LT	230	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	01/02/2014	30/10/16	Postergação de 3 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1432	T2013-063	LT	138	LT 138 kV Seccionamento Santa Cruz – Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste	29/01/2014	31/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1436	T2013-066	SE	230	SE Goiânia Leste (4º TR)	12/11/2015	01/10/16	Postergação de 4 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1450	T2013-080	SE	138	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	26/03/2016	30/12/16	Postergação de 3 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1451	T2013-081	SE	230	SE Campo Grande II	09/10/2015	08/01/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1452	T2013-082	SE	230	SE João Câmara II 2 BCs	05/04/2016	30/12/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1454	T2013-084	SE	230	SE João Câmara II 3º TR 230/69	17/04/2016	30/12/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1456	T2013-086	SE	69	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	16/12/2015	12/08/16	Postergação de 2 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor





MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1457	T2013-087	LT	230	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	16/06/2015	20/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1458	T2013-088	LT	230	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	14/05/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1459	T2013-089	LT	230	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	14/05/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1460	T2013-090	LT	230	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	16/12/2015	14/06/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1461	T2013-091	LT	138	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	16/12/2015	14/05/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1469	T2014-002	LT	500	LT Bom Jesus da Lapa II / Iboicoara II -C2 (Seccionameto)	12/02/2016	15/11/16	Postergação de 9 meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1472	T2014-005	SE	500	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	21/02/2015	01/03/16	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1484	T2014-015-A	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	09/04/2016	30/10/16	Postergação de 5 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1485	T2014-015-B	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	09/04/2016	30/10/16	Postergação de 5 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1491	T2014-018	LT	69	LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA	09/10/2015	30/06/18	Postergação de 5 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1494	T2014-021-A	LT	230	LT Santo Ângelo - Maçambará	29/07/2016	30/09/16	Postergação de 2 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1497	T2014-021-D	SE	230	SE Santa Maria 3 (ampliação)	29/07/2016	30/09/16	Postergação de 2 meses. Atraso no processo de licenciamento ambiental.
1498	T2014-022-A	LT	230	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	29/01/2016	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1499	T2014-022-B	SE	230	SE Castanhal	29/01/2016	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1500	T2014-023-A	LT	230	LT Banabuiú Russas II, C3	29/01/2017	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1501	T2014-023-B	LT	500	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	29/01/2017	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1502	T2014-023-C	SE	69	SE Maracanaú 230/69 KV	29/01/2017	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1504	T2014-025-A	LT	230	LT 230 kV Garibaldi-Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV - 2x83 MVA	09/04/2016	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1505	T2014-025-B	SE	230	SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA	09/04/2016	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1506	T2014-025-C	LT	230	LT Candiota/ Bagé 2 CS	09/04/2016	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1507	T2014-026	SE	230	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	03/11/2016	01/12/16	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1508	T2014-027	SE	230	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	03/11/2016	01/12/16	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1523	T2014-042	SE	230	SE Nova Mutum Paraná (Transferência do TRR de Jarú)	20/11/2014	26/07/15	Postergação de 21 dias. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1526	T2014-043	SE	138	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe	09/05/2017	09/05/17	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1560	T2014-044	SE	500	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	11/04/2018	11/04/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1561	T2014-045	LT	138	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	09/12/2016	09/12/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1573	T2014-057	SE	230	SE Encruzo Novo - 2ºTR 230/69 kV	29/08/2016	31/08/15	Postergação de 1 dia. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1576	T2014-060	LT	230	LT Russas II / Aracati III 230 kV CD e SE Aracati III 230/138 kV	02/03/2016	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1583	T2014-066	SE	230	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	10/04/2017	10/04/17	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1584	T2014-067	SE	345	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	10/04/2017	10/04/17	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1592	T2012-034-C	SE	230	SE Miramar 230/69 kV - 3º TR	09/12/2014	30/10/15	Postergação de 3 meses. Atraso na execução da obra.
1597	T2014-072-A	LT	230	LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco C2	02/05/2017	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1598	T2014-072-B	LT	230	LTs 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	02/05/2017	30/06/18	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1620	T2014-085	SE	345	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	26/01/2017	26/01/17	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1632	T2014-092	SE	230	SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar	09/12/2016	09/11/16	Antecipação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1635	T2014-094	SE	750	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	26/07/2017	14/07/17	Antecipação de 12 dias. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1636	T2014-095	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	26/05/2018	10/05/18	Antecipação de 15 dias. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1647	T2015-003	SE	500	SE SINOP e LT 500 kV Cláudia - Paranatinga - Solução Alternativa para escoamento da UHE Teles Pires	28/04/2015	30/09/15	Postergação de 2 meses. Atrasos na execução da obra.
1649	T2015-005	SE	230	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	26/07/2015	30/08/15	Postergação de 1 mês. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1658	T2015-014	SE	500	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	02/06/2017	02/06/17	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1659	T2015-015	SE	230	SE CAPÃO BONITO - BC 230 Kv, 30Mvar	06/01/2017	06/12/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1660	T2015-016	SE	500	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	18/05/2017	18/05/17	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 21/07/2015 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1661	T2015-017	SE	500	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	18/05/2017	30/01/17	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1662	T2015-018	SE	500	SE Ibicoara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	18/05/2017	30/12/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1663	T2015-019	SE	230	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	18/05/2017	18/05/17	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1664	T2015-020	SE	230	SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA	18/05/2017	30/11/16	Postergação de x meses. Ajuste de cronograma informado pelo Empreendedor
1671	T2015-027	SE	500	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	02/06/2017	02/06/17	Empreendimentos novo. Considerada a data do Ato Legal.
1672	T2015-028	SE	500	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	21/05/2017	30/12/16	Empreendimentos novo. Considerada a data do Ato Legal.
1675	T2015-031	SE	440	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	06/07/2017	06/07/17	Empreendimentos novo. Considerada a data do Ato Legal.
1676	T2015-032	SE	440	SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	06/11/2017	06/11/17	Empreendimentos novo. Considerada a data do Ato Legal.
1681	T2015-036-A	SE	500	SEs Gentio do Ouro II e Oroulândia II	27/03/2018	27/03/18	Empreendimentos novo. Considerada a data do Ato Legal.
1687	T2010-077-B	LT	500	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	06/10/2012	30/07/16	Empreendimento desmembrado do 1046. Considerada a data informada pelo empreendedor no SIGET.