

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE Reunião DMSE 20/08/2015								
Ítem	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Julho	Agosto	Julho	Agosto	
1	Jirau (RO) (4) (9)	23 (UG11)	75,00	NOV/2013	SET/2015	AGO/2015	SET/2015	UG 11 - Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.
		48 (UG49)	75,00	MAR/2015	JUL/2016	OUT/2016	JUL/2016	UG 48 - Postergação + 3 meses. UG 49 - Antecipação - 3 meses.
		49 (UG48)	75,00	MAR/2015	OUT/2016	JUL/2016	OUT/2016	Conforme cronograma de motorização do empreendedor.
2	Baixo Iguaçu (PR) (5)	1	116,73	ABR/2016	ABR/2016	JUN/2017	AGO/2017	Postergação + 2 meses. Obras da usinas continuam paralisadas.
		2	116,73	JUN/2016	JUN/2016	AGO/2017	OUT/2017	
		3	116,73	AGO/2016	AGO/2016	OUT/2017	DEZ/2017	
3	São Roque (SC) (10)	1	45,00	JAN/2016	JAN/2016	JUN/2016	DEZ/2016	Postergação + 6 meses. Baixo rendimento do consórcio construtor, conforme identificado pelo MME em inspeção realizada em 15/07/2015.
		2	45,00	MAR/2016	MAR/2016	AGO/2016	FEV/2017	
		3	45,00	MAI/2016	MAI/2016	SET/2016	MAR/2017	

(1) 02/2005 A-5 16/12/2005  
 (3) 05/2007 A-5 10/12/2007  
 (4) 05/2008 A-5 19/05/2008  
 (5) 03/2008 A-5 30/09/2008  
 (6) 06/2009 A-5 20/04/2010

(7) 03/2010 A-5 30/07/2010  
 (8) 04/2010 A-5 17/12/2010  
 (9) 02/2011 A-3 17/08/2011  
 (10) 07/2011 A-5 20/12/2011  
 (11) 06/2012 A-5 14/12/2012

(12) 06/2013 A-5 29/08/2013  
 (13) 10/2013 A-5 13/12/2013  
 (14) 03/2014 A-3 06/06/2014

ANEXO 01 B - PCH Reunião DMSE 20/08/2015								
Ítem	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período		
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas
				Julho	Agosto	Julho	Agosto	
1	Lajari (MT) (5)	1	10,44		NOV/2016	DEZ/2018	AGO/2017	Inserida as datas de ato legal, conforme Portaria MME nº 337 de 03/08/2015. Antecipação -16 meses. Conforme critério de tempo de construção.
		2	10,44		NOV/2016	DEZ/2018	AGO/2017	
2	Cantu 2 (PR) (3)	4	0,42				JAN/2016	Inserida a UG 04 da usina, conforme REA 5.270 de 09/06/2015.
3	JARDIM (RS) (4)	1	4,50	FEV/2017	FEV/2017	ABR/2017	AGO/2017	Postergação + 4 meses. Conforme critério de tempo de construção.
		2	4,50	FEV/2017	FEV/2017	ABR/2017	AGO/2017	
4	MORRO GRANDE (RS) (4)	1	4,90	MAR/2017	MAR/2017	ABR/2017	AGO/2017	Postergação + 4 meses. Conforme critério de tempo de construção.
		2	4,90	MAR/2017	MAR/2017	ABR/2017	AGO/2017	
5	Garça Branca (SC) (4)	1	3,25	NOV/2015	NOV/2015	ABR/2018	JUL/2017	Antecipação - 8 e 9 meses. Andamento das obras.
		2	3,25	DEZ/2015	DEZ/2015	ABR/2018	AGO/2017	
6	Confluência (PR) (6)	1	9,00	FEV/2012	FEV/2012	JUL/2017	DEZ/2019	Postergação + 29 meses. Adequação com a data de entrega de energia do Leilão.
		2	9,00	FEV/2012	FEV/2012	JUL/2017	DEZ/2019	
		3	9,00			JUL/2017	DEZ/2019	
7	Tigre (PR) (6)	1	4,50	NOV/2007	NOV/2007	ABR/2017	JAN/2016	Antecipação - 15 meses. Andamento das obras.
		2	4,50	NOV/2007	NOV/2007	ABR/2017	JAN/2016	
8	Quartel I (MG) (4)	1	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	NOV/2017	Postergação + 8 e 9 meses. Atraso de marco contratual. Início das obras civis.
		2	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	NOV/2017	
		3	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	DEZ/2017	
9	Quartel II (MG) (4)	1	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	NOV/2017	Postergação + 8 e 9 meses. Atraso de marco contratual. Início das obras civis.
		2	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	NOV/2017	
		3	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	DEZ/2017	
10	Quartel III (MG) (4)	1	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	NOV/2017	Postergação + 8 e 9 meses. Atraso de marco contratual. Início das obras civis.
		2	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	NOV/2017	
		3	10,00	AGO/2016	AGO/2016	MAR/2017	DEZ/2017	
11	Antônio Dias (ex Água Limpa) (MG) (4)	1	11,50	NOV/2016	NOV/2016	FEV/2017	MAR/2018	Postergação + 13 meses. Atraso de marco contratual. Início das obras civis.
		2	11,50	DEZ/2016	DEZ/2016	MAR/2017	ABR/2018	

(1) 03/2010 A-5 30/07/2010  
 (2) 05/2010 LER 25/08/2010  
 (3) 06/2013 A-5 13/12/2013  
 (4) 010/2013 A-5 13/12/2013  
 (5) 06/2014 A-5 28/11/2014

**ANEXO 02 - UTE Reunião DMSE 20/08/2015**

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Julho	Agosto	Julho	Agosto		
1	Angra III (RJ) (*)	1	1.405,000	DEZ/2013	DEZ/2013	DEZ/2018	ABR/2019	Postergação + 4 meses. Baixo rendimento do consórcio construtor.	
2	Delta (MG) (6) (8)	3	70,000	JAN/2018	MAR/2018	DEZ/2017	MAR/2018	Alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 293 de 19/08/2015. Postergação + 3 meses. Adequação à data de ato legal.	
3	Guarani Cruz Alta 2 (SP) (8)	1	25,000		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 394 de 19/08/2015.	
4	Iacanga Ampliação (SP) (8)	4	18,000		MAI/2016	DEZ/2018	FEV/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 391 de 19/08/2015. Antecipação - 22 meses. Conforme critério de tempo de construção.	
5	Novo Tempo (PE) (8)	4 x 202,500	810,000	JAN/2019	JAN/2019	DEZ/2018	FEV/2019	Postergação + 2 meses. Conforme critério de tempo de construção.	
		2 x 214,000	428,000	JAN/2019	JAN/2019	DEZ/2018	FEV/2019		
6	Porto das Águas (GO) (5) (8)	3	45,000	FEV/2014	FEV/2016	ABR/2016	JAN/2016	Inserida e alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 346 de 03/08/2015. Antecipação -3 e 35 meses. Adequação à data de ato legal.	
		4	45,000		FEV/2016	DEZ/2018	JAN/2016		
7	Eldorado (MS) (6)	6	58,000	MAI/2015	MAI/2015	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.	
8	Costa Rica I (MS) (8)	1	163,999		DEZ/2018	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 393 de 19/08/2015.	
9	Acre (AC) (8)	1	163,999		JUN/2018	DEZ/2018	MAI/2018	Inserida e alterada a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 345 de 03/08/2015. Antecipação -7 meses. Adequação à data de ato legal.	
10	Rio Grande (RS) (8)	4 x 202,500	810,000	JAN/2019	JAN/2019	DEZ/2018	FEV/2019	Postergação + 2 meses. Conforme critério de tempo de construção.	
		2 x 214,000	428,000	JAN/2019	JAN/2019	DEZ/2018	FEV/2019		

- (1) 02/2006 A-3 29/06/2006
- (2) 01/2008 LER 14/08/2008
- (3) 03/2008 A-5 30/09/2008
- (4) 02/2011 A-3 17/08/2011
- (5) 07/2011 A-5 20/12/2011
- (6) 06/2013 A-5 29/08/2013
- (7) 010/2013 A-5 13/12/2013
- (8) 06/2014 A-5 28/11/2014

**ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 20/08/2015**

Ítem	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	
				Julho	Agosto	Julho	Agosto		
1	REI DOS VENTOS 1 (RN) (1)	1 X 1,67	1,7	FEV/2014	FEV/2014	AGO/2015	SET/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.	
2	SERRA DE SANTANA I (RN) (3)	10 X 2,0	20,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2016	ABR/2016	Antecipação - 2 meses. Andamento das obras das usinas.	
3	SERRA DE SANTANA II (RN) (3)	15 X 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2016	ABR/2016		
4	SERRA DE SANTANA III (RN) (3)	15 X 2,0	30,0	AGO/2013	AGO/2013	JUN/2016	ABR/2016	Postergação + 2 meses. Adequação à data da transmissão (ICG SE Morro do Chapéu II 69/230 kV, LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê).	
5	CRISTAL (BA) (3)	13 X 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	MAR/2016	MAI/2016		
6	PRIMAVERA (BA) (3)	13 X 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	MAR/2016	MAI/2016		
7	SÃO JUDAS (BA) (3)	13 X 2,3	29,9	SET/2013	SET/2013	MAR/2016	MAI/2016		
8	Esperança (BA) (8)	14 X 2,0	28,0	SET/2015	SET/2015	MAR/2016	MAI/2016		
9	Damascena (BA) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	MAR/2016	MAI/2016		
10	Maniçoba (BA) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	SET/2015	MAR/2016	MAI/2016		
11	ASA BRANCA III (RN) (2)	5 X 2,7	13,5	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2015	SET/2015		Postergação + 1 mês. Não finalizados os testes.
12	CALANGO 1 (RN) (2)	1 X 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2016	DEZ/2015		Antecipação - 6 meses. Adequação à data da transmissão (SE Lagoa Nova II).
13	CALANGO 2 (RN) (2)	1 X 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2016	DEZ/2015		
14	CALANGO 3 (RN) (2)	1 X 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2016	DEZ/2015		
15	CALANGO 4 (RN) (2)	1 X 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2016	DEZ/2015		
16	CALANGO 5 (RN) (2)	1 X 2,0	2,0	JUL/2013	JUL/2013	JUN/2016	DEZ/2015		
17	PARQUE EÓLICO LANCHINHA (RN) (5)	14 X 2,0	28,0	JUL/2014	JUL/2014	JUN/2016	DEZ/2015		
18	PARQUE EÓLICO PELADO (RN) (5)	10 X 2,0	20,0	JUL/2014	JUL/2014	JUN/2016	DEZ/2015		
19	VENTOS DA ANDORINHA (BA) (6)	15 X 2,0	30,00	JAN/2016	DEZ/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciado os testes.	
20	CATAVENTOS EMBUACA (CE) (6)	6 X 2,0	12,0	DEZ/2015	JAN/2016	ABR/2016	AGO/2016	Postergação + 4 meses. Conforme critério de tempo de construção.	
21	BAIXA DO FEIJÃO I (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	MAI/2016	MAI/2016	JUN/2016	Postergação + 1 mês. Adequação à data da transmissão (3º banco de ATR 500/138 kV na SE João Câmara III).	
22	BAIXA DO FEIJÃO II (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	MAI/2016	MAI/2016	JUN/2016		
23	BAIXA DO FEIJÃO III (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	MAI/2016	MAI/2016	JUN/2016		
24	BAIXA DO FEIJÃO IV (RN) (6)	15 X 2,0	30,0	DEZ/2015	MAI/2016	MAI/2016	JUN/2016		
25	VENTOS DE CAMPO FORMOSO I (BA) (6)	15 X 2,0	30,00	JAN/2016	DEZ/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes.	
26	VENTOS DE CAMPO FORMOSO II (BA) (6)	15 X 2,0	30,00	JAN/2016	DEZ/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes.	
27	MACAMBIRA I (RN) (6)	10 X 2,0	20,0	DEZ/2015	JUN/2016	OUT/2016	JAN/2017	Postergação + 3 meses. Descumprimento de marco contratual. Início de obra.	
28	MACAMBIRA II (RN) (6)	9 X 2,0	18,0	DEZ/2015	JUN/2016	OUT/2016	JAN/2017	Alterada a data de ato legal, conforme REA 5.368 de 28/07/2015.	
29	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO III (RN) (6)	16 X 1,8	28,8	DEZ/2015	JUL/2016	OUT/2016	OUT/2016		
30	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO V (RN) (6)	16 X 1,8	28,8	DEZ/2015	JUL/2016	OUT/2016	OUT/2016		
31	PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO VI (RN) (6)	11 X 1,8	19,8	DEZ/2015	JUL/2016	OUT/2016	OUT/2016	Alterada a data de ato legal, conforme REA 5.369 de 28/07/2015.	
32	VENTOS DE MORRINHOS (BA) (6)	15 X 2,0	30,00	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	OUT/2015	Antecipação - 2 meses. Andamento das obras da usina.	
33	VENTOS DO SERTÃO (BA) (6)	15 X 2,0	30,00	JAN/2016	JAN/2016	DEZ/2015	OUT/2015	Antecipação - 2 meses. Andamento das obras da usina.	
34	Caetitê A (BA) (8)	14 X 1,7	23,8	SET/2015	SET/2015	OUT/2015	SET/2015	Antecipação - 1 mês.	
35	Caetitê B (BA) (8)	13 X 1,7	22,1	SET/2015	SET/2015	OUT/2015	SET/2015	Liberadas para operação em teste.	
36	Mussambê (BA) (8)	10 X 2,35	23,50	AGO/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes.	
37	Morro Branco I (BA) (8)	12 X 2,35	28,2	AGO/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes.	
38	Abil (BA) (8)	7 X 3,0	21,0	SET/2015	SET/2015	OUT/2015	FEV/2016	Postergação + 4 meses. Descumprimento de marco contratual. Montagem aerogeradores.	
39	Acácia (BA) (8)	6 X 2,7	16,2	SET/2015	SET/2015	OUT/2016	FEV/2016	Antecipação - 8 meses. Andamento das obras da usina.	
40	Angico (BA) (8)	3 X 2,7	8,1	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	FEV/2016	Antecipação - 2 meses. Andamento das obras da usina.	
41	Folha de Serra (BA) (8)	7 X 3,0	21,0	SET/2015	SET/2015	OUT/2015	FEV/2016	Postergação + 4 meses.	
42	Jabuticaba (BA) (8)	3 X 3,0	9,0	SET/2015	SET/2015	OUT/2015	FEV/2016	Descumprimento de marco contratual. Montagem aerogeradores.	
43	Jacarandá do Cerrado (BA) (8)	7 X 3,0	21,0	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	FEV/2016	Postergação + 3 meses.	
44	Taboquinha (BA) (8)	8 X 2,7	21,6	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	FEV/2016	Descumprimento de marco contratual. Montagem aerogeradores.	
45	Tabua (BA) (8)	5 X 3,0	15,0	SET/2015	SET/2015	OUT/2015	FEV/2016	Postergação + 4 meses. Descumprimento de marco contratual. Montagem aerogeradores.	
46	Vaqueta (BA) (8)	2 X 2,7	5,4	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	FEV/2016	Postergação + 3 meses. Descumprimento de marco contratual. Montagem aerogeradores.	
47	VENTOS DE SANTA JOANA VIII (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes.	
48	VENTOS DE SANTO ONOFRE II (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes.	
49	VENTOS DE SANTO ONOFRE III (PI) (8)	15 X 2,0	30,0	SET/2015	AGO/2015	SET/2015	OUT/2015	Postergação + 1 mês. Não iniciados os testes.	
50	CAETITÊ C (BA) (9)	5 X 1,7	8,5	JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015	SET/2015	Antecipação - 3 meses. Liberada para operação em teste.	
51	SERRA DAS VACAS III (PE) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	AGO/2016	AGO/2016	JUN/2016	Antecipação - 2 meses. Andamento das obras da usina.	

52	COQUEIRINHO 2 (BA) (9)	10 X 2,0	20,0	DEZ/2015	JUN/2016	OUT/2016	ABR/2017	Postergação + 6 meses. Descumprimento de marco contratual. Início de obra.
53	PAPAGAIO (BA) (9)	9 X 2,0	18,0	DEZ/2015	JUN/2016	OUT/2016	ABR/2017	
54	ITAREMA I (CE) (9)	9 X 3,0	27,0	JAN/2016	JUN/2016	OUT/2016	MAR/2017	Postergação + 5 meses. Descumprimento de marco contratual. Início de obra.
55	ITAREMA II (CE) (9)	9 X 3,0	27,0	JAN/2016	JUN/2016	OUT/2016	MAR/2017	
56	ITAREMA III (CE) (9)	5 X 3,0	15,0	JAN/2016	JUN/2016	OUT/2016	MAR/2017	
57	ITAREMA V (CE) (9)	7 X 3,0	21,0	JAN/2016	JUN/2016	OUT/2016	MAR/2017	
58	VENTOS DE SANTA JOANA I (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	FEV/2016	JAN/2016	DEZ/2015	
59	VENTOS DE SANTA JOANA III (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	FEV/2016	ABR/2016	DEZ/2015	Antecipação - 1 e 4 meses. Andamento das obras das usinas.
60	VENTOS DE SANTA JOANA IV (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	FEV/2016	JAN/2016	DEZ/2015	
61	VENTOS DE SANTA JOANA V (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	FEV/2016	JAN/2016	DEZ/2015	
62	VENTOS DE SANTA JOANA VII (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	FEV/2016	JAN/2016	DEZ/2015	
63	VENTOS DE SANTO AUGUSTO III (PI) (9)	15 X 2,0	30,0	JAN/2016	FEV/2016	ABR/2016	DEZ/2015	
64	Ventos de Santa Vera (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	DEZ/2017	Antecipação - 4 meses. Adequação à data de ato legal.
65	Ventos de São Cirilo (BA) (10)	14 X 2,0	28,0	JAN/2018	ABR/2018	ABR/2018	DEZ/2017	
66	CAMPO LARGO V (BA) (13)	11 X 2,67	29,37		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 339 de 03/08/2015.
67	CAMPO LARGO XXI (BA) (13)	11 X 2,7	29,7		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 338 de 03/08/2015.
68	UMBURANAS 19 (BA) (13)	5 X 3,0	15,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 343 de 03/08/2015.
		4 X 2,7	10,8		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	
69	UMBURANAS 21 (BA) (13)	9 X 2,7	24,3		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 342 de 03/08/2015.
70	UMBURANAS 23 (BA) (13)	5 X 2,7	13,5		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 341 de 03/08/2015.
		1 X 3,0	3,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	
71	UMBURANAS 25 (BA) (13)	3 X 2,7	8,1		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 340 de 03/08/2015.
		3 X 3,0	9,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	
72	SÃO BENTO DO NORTE I (RN) (13)	11 X 2,20	24,2		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 349 de 03/08/2015.
73	SÃO BENTO DO NORTE II (RN) (13)	11 X 2,20	24,2		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 348 de 03/08/2015.
74	SÃO BENTO DO NORTE III (RN) (13)	10 X 2,20	22,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 347 de 03/08/2015.
75	SÃO MIGUEL I (RN) (13)	10 X 2,20	22,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 352 de 03/08/2015.
76	SÃO MIGUEL II (RN) (13)	10 X 2,20	22,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 351 de 03/08/2015.
77	SÃO MIGUEL III (RN) (13)	10 X 2,20	22,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 350 de 03/08/2015.
78	VENTOS DO SÃO PAULO (BA) (13)	14 X 2,0	28,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 344 de 03/08/2015.
79	CANOAS (PB) (13)	15 X 2,0	30,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 336 de 03/08/2015.
80	LAGOA 1 (PB) (13)	15 X 2,0	30,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 335 de 03/08/2015.
81	LAGOA 2 (PB) (13)	15 X 2,0	30,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 334 de 03/08/2015.
82	BOA ESPERANÇA I (RN) (13)	14 X 2,0	28,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 389 de 19/08/2015.
83	VENTOS DE SÃO VIRGILIO 02 (PI) (13)	15 X 2,0	30,0		JAN/2019	DEZ/2018	DEZ/2018	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME 390 de 19/08/2015.

(1) 03/2009 LER 14/12/2009  
(2) 07/2010 LFA 26/08/2010  
(3) 05/2010 LER 25/08/2010  
(4) 02/2011 A-3 17/08/2011  
(5) 03/2011 LER 18/08/2011

(6) 07/2011 A-5 20/12/2011  
(7) 06/2012 A-5 14/12/2012  
(8) 05/2013 LER 23/08/2013  
(9) 09/2013 A-3 18/11/2013  
(10) 01/2013 A-5 13/12/2013  
(11) 03/2014 A-3 06/06/2014

(12) 08/2014 LER 31/10/2014  
(13) 06/2014 A-5 28/11/2014