



DATA 19/08/2015

8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
432	T2000-030	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	31/01/2007	30/12/2015	30/12/2015	Sem pendências fundiárias. Previsão Furnas mantida: Dez/2015.
468	T2000-110	LT Funil / Itapebi	20/10/2008	31/10/2016	28/02/2017	Previsão de LI até 13/11/2015. Necessidade de estudo espeleológico.
543	T2000-188	LT Jardim / Penedo	17/09/2009	30/11/2015	30/12/2015	Energizado com carga em 28/03/2014. Contratação de estudo espeleológico até 19/10/2015. DMSE sugere a postergação para 30/12/2015.
589	T2000-197	SE Scharlau	28/06/2010	20/12/2015	20/12/2015	Data SIGET mantida.
590	T2000-198	SE Mascarenhas de Moraes (2ª ATR)	23/05/2010	15/08/2015	15/08/2015	Serviços concluídos em 26/02/2015. Testes de energização foram efetuados em 22/03/15. Necessidade de avaliação da ANEEL se objeto foi totalmente concluído
617	T2000-224	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	17/03/2011	20/04/2016	30/06/2016	LI emitida em Dez/2014 apenas parcial. Em Jun/2015 é expedido o Decreto Estadual nº 61.304 autorizando a Fazenda do Estado a permitir o uso, a título precário e onerosa e por prazo indeterminado, determinando que o termo será lavrado pela Fundação Florestal. Atualmente CTEEP negocia com FF. Para CTEEP construção só se viabiliza envolvendo todo o sistema.
643	T2000-256	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	16/04/2010	31/08/2016	30/09/2016	Linhas: LI emitida em 11/08/2015. ASV prevista para 31/08/2015. SE Teixeira de Freitas: Em reconstrução de empreiteira até 30/11/2015. Previsão de início das obras em dezembro/15.
669	T2000-287	SE Canoas I (TR2)	30/09/2010	29/11/2016	29/11/2016	Data anterior mantida.
671	T2000-289	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	31/05/2010	29/11/2016	29/11/2016	Em processo de licitação. Edital a ser lançado até 31/08/2015. Contrato com a Alston rescindido. Data anterior mantida.
672	T2000-288	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	31/10/2010	29/01/2017	29/01/2017	Contrato com a Alston rescindido. Processo de contratação concluído. Prazo de 14 meses após contratação da empresa. DMSE sugere manutenção da data. Data anterior mantida.
677	T2000-282	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	10/10/2010	07/06/2016	07/06/2016	Data anterior mantida.
696	T2009-003	LT Jaguarí / Paraibuna / Caraguatatuba e SE Paraibuna e SE Caraguatatuba	29/09/2011	30/12/2015	30/12/2015	Obras atrasaram devido a dificuldades com Empreiteira e de execução no Parque estadual da Serra do Mar. Andamento física de 85%, com previsão de conclusão para dez/2015.
718	T2009-025	SE Mairiporã	29/10/2010	30/04/2016	30/04/2016	Essa obra somente poderá ser concluída 12 meses após conclusão das obras da LT Taubaté-Paraibuna-Caraguatatuba e disponibilização do trafo a ser removido da SE Caraguatatuba. Data anterior mantida.
753	T2009-090	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	24/05/2013	15/04/2016	15/04/2016	Data anterior mantida.
766	T2009-193	LT Camaçari II / Tomba /Gov. Mangabeira	24/11/2012	20/09/2015	20/09/2015	Aneel informou que o andamento da entrega de equipamentos esta em 70%. MME checar na proxima reunião com Chesf. OnS verificar SGI.
787	T2009-174	SE Mascarenhas de Moraes - (2ª TR)	15/06/2011	30/12/2016	30/12/2016	Em reunião na ANEEL, dia 22/10/14, ficou acordada a data de 30/12/16 para Operação Comercial deste empreendimento, data esta a ser considerada no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC entre Furnas e ANEEL. O novo cronograma está sendo revisado. Data anterior mantida.
806	T2009-157	LT Paulo Afonso / Cicero Dantas C1 (Recap)	26/07/2011	30/06/2016	30/06/2016	Data anterior mantida.
808	T2009-156	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	26/07/2011	30/05/2016	30/05/2016	MME solicitou informações da CHESF. Data anterior mantida.
809	T2009-155	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	26/07/2011	30/10/2016	30/10/2016	MME solicitou informações da CHESF. Data anterior mantida.
810	T2009-154	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/05/2011	15/01/2016	15/01/2016	MME solicitou informações da CHESF. Data anterior mantida.
812	T2009-194	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	30/08/2015	31/12/2015	Em 03/08/2015 foi deferida a produção da prova pericial sobre a ação judicial proposta por Furnas contra o Estado de Minas Gerais visando a obtenção da LO do referido empreendimento. Neste sentido, FURNAS foi intimada para apresentar os seus quesitos e indicar assistente técnico, que acompanhará o trabalho do perito designado pelo juiz. Já peticionado quanto à esta questão. No momento o processo está concluso para o MM. Juiz. Furnas propõe nova data de previsão de LO para 31/12/2015.
835	T2009-135	SE Tijuco Preto - (4ª AT)	22/07/2011	15/03/2016	15/03/2016	Data anterior mantida.
847	T2009-124	SE Teixeira de Freitas II - (2ªTR)	30/03/2013	31/08/2016	30/09/2016	Data SIGET acatada.
848	T2009-123	SE Juazeiro da Bahia II - (4ªTR)	30/03/2013	29/09/2015	29/09/2015	ONS verificar SGI.
851	T2009-120	SE Itabaiana - (3ªTR)	30/03/2013	07/05/2016	07/05/2016	Data anterior mantida.
857	T2009-114	SE Piripiri - (2ª e 3ª TR)	30/03/2013	22/11/2015	22/11/2015	Data SIGET acatada.
865	T2009-106	SE Ji-Paraná - (3ªTR)	03/05/2013	30/09/2015	30/11/2015	Data SIGET acatada.
900	T2009-209	LT Reencab. Paraibuna / Jaguarí	29/09/2011	30/12/2015	30/12/2015	DMSE aguarda resposta da CTEEP. Data SIGET acatada.
905	T2009-166	SE Scharlau (2ªTR)	08/03/2011	25/10/2015	25/10/2015	DMSE aguarda resposta da CEEE. Data SIGET acatada.
910	T2009-040	SE Santa Marta - (Adeq.)	08/10/2010	16/03/2016	16/03/2016	Data anterior mantida.
917	T2009-224	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	03/02/2011	31/08/2016	30/09/2016	Comentário Idem 643
924	T2009-225-A	LT Pau Ferro / Santa Rita II	03/06/2011	30/12/2016	30/05/2017	Previsão para emissão da LI e ASV até 15/11/15.Considerando 12 meses de obra, sugerimos alteração da data de tendência para 30/05/2017.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
946	T2009-241-A	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	19/07/2011	30/09/2016	30/10/2016	<p>Serra da Mesa / Niquelândia: previsão de emissão da LI para 15/10/2015. Iniciados os trabalhos de pesquisas arqueológicas com previsão de entrega final para 25/09. A FUNAI autorizou a entrada das equipes de Topografia e Sondagem na Terra Indígena para locação das estruturas de campo e possibilitar o envio dos dados para a conclusão do projeto pela Fluxo.</p> <p>Nas Subestações de Niquelândia e Barro Alto tendo completadas as escavações de tubulões e iniciadas as concretagens das fundações.</p>

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
965	T2009-245	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	11/10/2015	11/10/2015	Datas de tendência por trecho - Trecho Jauru-Vilhena: 15/09/2015; Vilhena-P.Bueno: 15/09/2015; P.Bueno-Ji-Paraná: 10/10/2015; Ji-Paraná-Ariquemes: 15/09/2015; Ariquemes-Samuel: 15/09/2015 e Samuel-Porto Velho: 15/09/2015. Segundo informações do empreendedor em reunião com o MME em 17/08/2015. LO depende de análise de Relatório a serem entregue ao IBAMA até 21/08/2015. Ainda não há pedido de SGI.
968	T2010-015	SE Miranda II	03/07/2013	31/08/2015	30/09/2015	Data SIGET acatada.
969	T2010-016	SE São Borja 2 - (3º TR)	13/08/2012	20/01/2016	20/01/2016	DMSE aguarda resposta da CEEE. Data anterior mantida.
970	T2010-017	SE São Borja 2 - (BC)	13/08/2012	12/11/2015	25/11/2015	DMSE aguarda resposta da CEEE. Data SIGET acatada.
971	T2010-018	SE Guarita - (3º TR)	13/08/2012	25/10/2015	29/11/2015	DMSE aguarda resposta da CEEE. Data SIGET acatada.
973	T2010-020	SE Passo Real - (ATR)	13/08/2012	24/01/2016	24/01/2016	DMSE aguarda resposta da CEEE. Data anterior mantida.
1007	T2010-048	SE Banabuiú - (TR4)	30/03/2013	24/08/2016	24/08/2016	Data anterior mantida.
1008	T2010-049	SE Natal III - (3ºTR)	30/03/2013	07/02/2016	07/02/2016	Data anterior mantida.
1010	T2010-051	LT Ribeirão / Recife II C1 - (Recap.)	30/03/2013	15/11/2015	15/11/2015	Data SIGET acatada.
1011	T2010-052	SE Piripiri - (BC)	30/03/2013	08/11/2015	29/11/2015	Data SIGET acatada.
1019	T2010-058-A	LT São Luís II / São Luís III C2	12/05/2012	31/01/2016	29/02/2016	Previsão para retomada das obras para setembro/15. Problemas com empreiteiras. Empreendedor deverá confirmar ao MME sobre o resultado das reuniões para retomada das obras.
1022	T2010-060	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	12/07/2012	31/01/2016	31/01/2016	Obras atrasadas. Área invadida pelo MST foi parcialmente liberada, porém ainda ocupa área de Furnas. Mas exige atenção devido à aproximação de novas famílias em área vizinha. Avanço global de 65%. Data anterior mantida.
1042	T2010-073	LT Secc. Pituáçu / Matatu C1/C2 na SE Nandimba	24/11/2012	15/11/2015	15/12/2015	Data SIGET mantida.
1046	T2010-077-A	LT Araraquara 2 / Taubaté C5	06/10/2012	30/12/2016	30/12/2016	Trecho 1.1 - Todas as pendências já foram sanadas exceto a com a Fundação Florestal que vai propor medidas mitigadoras como condicionante da LI, visto que o MP entrou com uma ação contra a CETESB por não ter solicitado o não óbice da FF. A LI/ASV no trecho que não passa pela APA vai ser emitido até 20/8/2015. Trecho 1.2 - CETESB realizou vistoria e emitiu parecer favorável à LI. Aguarda-se apenas a avaliação do IPHAN para meados de novembro/15. Quanto ao levantamento florístico para a emissão da ASV, técnicos em campo até agosto e aguarda-se a emissão de relatório do IBAMA/SP até final de setembro/15. Trecho 1.3 - Não óbice do IPHAN previsto para meados de dezembro/15. SE TAUBATÉ: Em obras. Até 1º semestre/2016 a ISOLUX poderá executar a sua parte na SE. Em 07/08 foi enviado ao IPHAN, as complementações solicitadas para todos os trechos. Neste, foram atendidos: 1- Curriculum Lattes do profissional arqueólogo coordenador de campo; 2- Declaração do profissional comprometendo-se com execução do projeto; 3- Informações da entrega do Endosso Institucional na versão original; 4- Apresentação dos métodos para intervenções de subsuperfície nos sítios arqueológicos LITAU 1, LITAU 2 e LITAU 6 do Trecho 4 (trecho 2 na CETESB). Data anterior mantida.
1057	T2010-084	SE Polo	06/04/2012	05/10/2015	05/10/2015	Em comissionamento: 24/07/15 a 28/09/15.
1059	T2010-086	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	28/02/2013	30/10/2016	30/10/2016	Data anterior mantida.
1062	T2010-092	LT Sobral III / Acaraú II e SE Acaraú II	23/05/2012	27/09/2015	30/11/2015	SE Acaraú II concluída e energizada em 6/4/14. Pendências com o DNOCs e DNIT resolvidos pelo MME. Problemas com a ALSTON na execução das Elis na SE. Ainda não há pedido de SGI.
1067	T2010-095	LT Catu / Gov. Mangabeira (Realoc.)	24/11/2012	20/09/2015	28/09/2015	Ainda não há pedido de SGI.
1071	T2011-004	SE Santa Maria - (AT3)	01/08/2013	20/12/2015	20/12/2015	Data SIGET acatada.
1080	T2011-013	SE São Borja 2 - (BC)	26/08/2013	02/12/2015	02/12/2015	Data SIGET acatada.
1081	T2011-014	SE Canoas 1 - (2 BCs)	26/08/2013	29/11/2016	29/11/2016	Data anterior mantida.
1094	T2011-025	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	20/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	Data SIGET acatada.
1095	T2011-026	LT Secc. Palhoça / Imbituba na SE Palhoça Pinheira	20/12/2014	29/02/2016	29/02/2016	Data anterior mantida.
1098	T2011-030	SE Penedo - (BC)	29/06/2013	31/12/2016	31/12/2016	Data anterior mantida.
1099	T2011-031	SE Cauípe - (3ºTR)	29/06/2013	14/02/2016	14/02/2016	Data anterior mantida.
1101	T2011-029	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	06/12/2013	05/10/2016	05/10/2016	Data anterior mantida.
1107	T2011-038	LT Gov. Mangabeira / Tomba C2	09/04/2012	25/08/2015	31/01/2016	Conclusão 4 meses após Camaçari III/ Tomba/ Gov. Mangabeira.
1130	T2011-103	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	15/10/2012	28/02/2016	28/02/2016	Trecho 2: Em processo de contratação. Data anterior mantida.
1132	T2011-105	SE Pelotas 3 - (3º Trafo)	26/10/2013	29/11/2016	29/11/2016	DMSE aguarda resposta da CEEE. Data anterior mantida.
1136	T2011-109	SE Santa Rosa I - (2º TR)	26/08/2013	07/03/2016	07/03/2016	Data anterior mantida.
1137	T2011-110	SE Eldorado do Sul - (BC)	26/08/2013	29/11/2016	29/11/2016	Data anterior mantida.
1138	T2011-111	SE Livramento 2 - (BC)	26/08/2013	26/07/2015	26/07/2015	DMSE aguarda resposta da CEEE. Data SIGET mantida.
1146	T2011-117	LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo	26/08/2013	16/03/2016	16/03/2016	Data anterior mantida.
1148	T2011-119	SE Taquara	26/08/2013	13/11/2016	13/11/2016	Data anterior mantida.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1154	T2011-121	SE Ijuí	26/08/2013	27/04/2016	27/04/2016	Data anterior mantida.
1157	T2011-124	SE Rondonópolis - (3ª ATR)	20/12/2013	17/09/2015	23/09/2015	MME fará reunião com a ELETRONORTE no sentido de tentar adiantar a entrada em operação visto que está prevista sobrecarga para a transformação na SE. ELETRONORTE informou que a postergação é devida a problemas na execução da obra.
1158	T2011-125	LT Secc. Ariquemes / Jiparaná na SE Jaru	20/11/2013	31/08/2015	30/09/2015	Com um cronograma revisado, os serviços de montagem e comissionamento foram compatibilizados com datas de intervenções programadas junto ao ONS, inviabilizando os esforços da Eletronorte para conclusão do empreendimento ainda em Agosto.
1159	T2011-127	SE Santo Ângelo 2 - (2ª TR)	26/10/2013	21/10/2015	04/11/2015	Data SIGET acatada.
1161	T2011-129	SE Guarita - (TR)	26/10/2013	29/10/2015	03/12/2015	Data SIGET acatada.
1165	T2011-133	LT Secc. Passo Fundo / Monte Claro na SE Nova Prata 2.	26/10/2013	26/09/2015	26/09/2015	Data SIGET acatada.
1167	T2011-135	SE Carajás - (BC)	30/04/2013	01/06/2016	01/06/2016	Data anterior mantida.
1168	T2011-136	SE Tucuruí - (2ª AT)	20/06/2014	31/08/2015	31/12/2015	Data SIGET acatada.
1172	T2011-140	SE Ijuí - (módulo de CCP para o BC)	20/12/2013	27/04/2016	27/04/2016	Data anterior mantida.
1179	T2011-147	SE Piripiri (2ªBC)	06/12/2013	30/12/2016	30/12/2016	Data anterior mantida.
1180	T2011-149	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	20/12/2013	04/07/2016	02/09/2016	Data SIGET acatada.
1181	T2011-148	SE São João do Piauí (CT e IB)	06/12/2013	31/10/2015	31/10/2015	Data SIGET acatada.
1182	T2011-150	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	20/12/2013	29/11/2016	29/11/2016	Data anterior mantida.
1183	T2011-151	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	06/12/2013	29/02/2016	29/02/2016	Data anterior mantida.
1184	T2011-152	SE Santo Antônio de Jesus - (3ªTR)	06/12/2013	30/08/2015	08/10/2015	Aguardando resposta da CHESF. Data SIGET mantida.
1185	T2011-153	SE Senhor do Bonfim II (2ªTR)	06/12/2013	16/09/2015	16/09/2015	Aguardando resposta da CHESF. Data SIGET mantida.
1190	T2011-158	SE Pirineus (2ª TR)	20/12/2013	30/11/2015	30/11/2015	Data SIGET acatada.
1191	T2011-159	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	20/06/2013	01/04/2016	01/04/2016	Data anterior mantida.
1195	T2011-170-A	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	27/07/2013	23/07/2016	23/07/2016	Data anterior mantida.
1196	T2011-170-B	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	27/07/2013	20/11/2015	20/11/2015	Obras paralizadas. Equacionado entrave financeiro.
1197	T2011-170-C	LT Campo Bom / Taquara	27/07/2013	22/08/2016	22/08/2016	Data anterior mantida.
1198	T2011-170-D	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	27/07/2013	23/11/2015	23/11/2015	Obras em andamento. Equacionado entrave financeiro.
1199	T2011-170-E	SE Viamão 3	27/07/2013	15/11/2015	15/11/2015	Obras em andamento. Equacionado entrave financeiro.
1200	T2011-170-F	SE Candelária 2	27/07/2013	23/07/2016	23/07/2016	Data anterior mantida.
1201	T2011-170-G	LT Restinga / Viamão 3	27/07/2013	15/11/2015	15/11/2015	Obras em andamento. Equacionado entrave financeiro.
1214	T2011-180-A	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	13/08/2013	19/01/2016	19/01/2016	Data anterior mantida.
1228	T2011-194	SE Bom Despacho 3 (CE)	31/01/2014	30/08/2015	30/08/2015	Pedido de TLT para 31/08/2015.
1229	T2011-192	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	08/06/2014	30/01/2016	30/01/2016	Data anterior mantida.
1233	T2012-002	LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap)	04/01/2014	31/12/2015	31/12/2015	Data mantida por FURNAS, conforme informações na reunião do dia 16/08.
1236	T2012-005	LT Santo Ângelo / Mairiporã	05/10/2012	30/12/2015	30/12/2015	Data SIGET acatada.
1240	T2012-009	SE Altamira	15/11/2014	13/09/2015	27/09/2015	Data SIGET acatada.
1244	T2012-013	SE Miramar (EL)	15/01/2015	31/08/2015	31/10/2015	Baixa produtividade e excesso de chuvas têm atrasado a execução das obras. Eletronorte prevê a entrada em operação de toda a subestação para 31/10/2015. Celpa solicitou disponibilização da LT Utinga - Miramar para operação em 138 kV. Assunto deverá ser rediscutido em reunião prevista para a 2ª quinzena de setembro entre MME, Eletronorte, Celpa, ANEEL e ONS.
1245	T2012-014	SE Utinga (instal. de módulos)	15/01/2015	31/08/2015	06/09/2015	Data SIGET mantida.
1247	T2012-015	LT Utinga/ Miramar CD (Adeq. de barramentos)	15/01/2015	31/10/2015	31/10/2015	LT concluída, com testes previstos para início de setembro. Celpa solicitou disponibilização da LT Utinga - Miramar para operação em 138 kV. Assunto deverá ser rediscutido em reunião prevista para a 2ª quinzena de setembro entre MME, Eletronorte, Celpa, ANEEL e ONS.
1251	T2012-020	SE Tauá II (CE)	09/04/2014	15/02/2016	15/02/2016	Data anterior mantida.
1252	T2012-021	SE Bongí (3ª TR)	09/04/2014	30/08/2015	30/10/2015	Aguardando resposta da CHESF
1253	T2009-241-B	LT Niquelândia / Barro Alto C2	19/07/2011	31/03/2016	31/03/2016	Niquelândia / Barro Alto com obras em andamento. Foram montadas e içadas 126 torres e completadas 165 fundações. A linha tem o total 197 torres sendo 143 estaiadas e 54 autoportantes. Data anterior mantida.
1254	T2012-030	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	18/11/2013	18/02/2016	18/02/2016	Data anterior mantida.
1255	T2012-031	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	13/08/2013	30/01/2016	30/03/2016	Problemas com a ALSTON. Baixa produtividade da ALSTON. Problema fundiário com a Mineradora Galvani foi equacionado.
1256	T2012-032-A	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/08/2013	30/09/2016	30/09/2016	Problema com CAR foi solucionado mediante liminar na justiça do RN que determinou que o IDEMA não deve exigir o CAR. O.S. prevista para setembro/15. A Subestação deverá ser concluída em Out/2015. Data anterior mantida.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1257	T2012-033-A	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/01/2015	04/09/2017	04/11/2017	Em tratativas de governo com a etnia Waimiri Atoari. Mais informações no Seminário Ibama em 31/08/2015.
1259	T2012-034-A	SE Miramar	09/12/2013	30/12/2015	31/10/2015	Baixa produtividade e excesso de chuvas têm atrasado a execução das obras. Eletronorte prevê a entrada em operação de toda a subestação para 31/10/2015. Celpa solicitou disponibilização da LT Utitinga - Miramar para operação em 138 kV. Assunto deverá ser rediscutido em reunião prevista para a 2ª quinzena de setembro entre MME, Eletronorte, Celpa, ANEEL e ONS.
1261	T2012-036	LT Xavantes / Pirineus C2	09/12/2013	31/10/2016	31/10/2016	Subestação: Rescisão do contrato de construção dos bays com a EFACEC publicada no DO em 20/02/2015. Processo licitatório, orçamento e minuta de edital de concorrência ora em curso. Prevista a assinatura do novo contrato até 10/2015. LT em obras. Avanço global de 54%. Data anterior mantida.
1262	T2012-037	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	09/08/2013	30/06/2016	30/06/2016	Previsão para emissão de LI/ASV para 30/09/2015. Anuência do IPHAN até dezembro/15. Início das obras previsto para janeiro/16. Justiça deu parecer favorável à liberação das glebas mas proprietário recorreu. CHESF recebe revogação da liminar. Data anterior mantida.
1263	T2012-038	LT Recife II - Suape II C2	09/10/2013	06/03/2017	06/03/2017	A Chesf deve enviar solicitação de LI até 30/10/2015, se espera que sua emissão seja publicada até 30/12/15. A LP saiu com 49 condicionantes, por isso a Chesf apenas emitiria relatório em outubro. Necessidade de revisão da DUP após conclusão do estudo do novo traçado, porém não é gargalo. O estudo de novo traçado deve ficar pronto até o final do mês de maio de 2015. Anuência do IPHAN para 30/10/2015. Data anterior mantida.
1264	T2012-039-A	LT Camaçari IV - Sapeaçu	09/12/2013	11/04/2017	11/04/2017	Em fase de contratação de nova empresa. Previsão de DUP para agosto/15. Data anterior mantida.
1265	T2012-040	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	09/02/2014	01/07/2016	30/11/2016	LT em obras, com alguns trechos embargados, por questões fundiárias e liberação institucional. Retomadas as obras da subestação. Em relação a SE Nova Iguaçu Furnas, Isolux e Light realizaram reunião de avaliação da execução das obras. Em Reunião do dia 19/08/2015 no MME a ISOLUX confirmou a conclusão da 1ª etapa da SE para Maio/2016.
1267	T2012-042-A	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	09/06/2014	30/09/2015	30/10/2015	Linhas de transmissão de 500 kV concluídas, previsão de energização da LT Garanhuns-Angelim para 30/10/2015. SE Pau Ferro e SE Garanhuns atrasadas devido a dificuldades com consórcio construtor ABB/Santa Rita. Previsão de conclusão 20/09/2015 e 15/09/2015, respectivamente. A execução do seccionamento LT 500 kV Angelim II – Recife II só foi liberado em 26/11/2014 pelo IPHAN.
1268	T2012-032-B	SE Ibiapina II	13/08/2013	30/03/2016	30/03/2016	SE: Obras iniciadas em 07/10/2014. Baixo desempenho do consórcio construtor. Caminho crítico: Anuência do IPHAN prevista até 30/09/2015. A Chesf já contratou arqueólogo para prospectar. Previsão para início da obra: 01/10/2015. Processo de imissão de posse paralizado devido a greve do judiciário. Data anterior mantida.
1271	T2012-039-B	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	09/12/2013	08/04/2017	08/04/2017	Data anterior mantida.
1273	T2012-042-B	SE Pau Ferro	09/06/2014	30/11/2015	30/12/2015	SE Pau Ferro e SE Garanhuns atrasadas devido a dificuldades com consórcio construtor ABB/Santa Rita. Previsão de conclusão 20/09/2015 e 15/09/2015, respectivamente. A execução do seccionamento LT 500 kV Angelim II – Recife II só foi liberado em 26/11/2014 pelo IPHAN.
1274	T2012-042-C	LT Luiz Gonzaga / Garanhuns e Garanhuns / Pau Ferro	09/06/2014	31/08/2015	30/09/2015	Linhas de transmissão de 500 kV concluídas, previsão de energização da LT Garanhuns-Angelim para 30/10/2015. SE Pau Ferro e SE Garanhuns atrasadas devido a dificuldades com consórcio construtor ABB/Santa Rita. Previsão de conclusão 20/09/2015 e 15/09/2015, respectivamente. A execução do seccionamento LT 500 kV Angelim II – Recife II só foi liberado em 26/11/2014 pelo IPHAN. Ainda não há pedido de SGI.
1275	T2012-042-D	LT Garanhuns / Campina Grande III	09/06/2014	31/08/2015	30/09/2015	Linhas de transmissão de 500 kV concluídas, previsão de energização da LT Garanhuns-Angelim para 30/10/2015. SE Pau Ferro e SE Garanhuns atrasadas devido a dificuldades com consórcio construtor ABB/Santa Rita. Previsão de conclusão 20/09/2015 e 15/09/2015, respectivamente. A execução do seccionamento LT 500 kV Angelim II – Recife II só foi liberado em 26/11/2014 pelo IPHAN. Ainda não há pedido de SGI.
1276	T2012-044	SE Milagres (BC)	19/12/2013	01/05/2016	01/05/2016	Data anterior mantida.
1285	T2012-053	LT Camaçari IV / Pirajá e Pituáçu / Pirajá	10/11/2013	30/01/2017	30/01/2017	Data anterior mantida.
1288	T2012-055	SE Milagres (RTB)	25/02/2014	05/05/2016	05/05/2016	Data anterior mantida.
1290	T2012-057-A	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	10/05/2014	28/02/2016	28/02/2016	Data anterior mantida.
1291	T2012-058	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	03/07/2017	30/08/2015	30/10/2015	Data SIGET acatada.
1293	T2012-060-A	SE Mirueira II 230/69 kV	01/02/2014	31/10/2015	31/10/2015	O 1º transformador já está na SE. O 2º trafo está sendo transportado. Data mantida pela CHESF.
1294	T2012-060-B	SE Jaboatão II 230/69 kV	01/02/2014	17/05/2016	17/05/2016	Portaria de resgate prevista para 30/10/2015, com isso O.S. para obra prevista para segunda quinzena de setembro. Data anterior mantida.
1295	T2012-061	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/2016	31/03/2016	Data anterior mantida.
1296	T2012-062	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	27/03/2014	28/02/2016	28/02/2016	Data anterior mantida.
1309	T2012-075	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	20/08/2014	16/12/2016	16/12/2016	Data anterior mantida.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1312	T2012-078	SE Igaporã III / SE Pindaí II	01/02/2014	30/09/2015	30/09/2015	SE Pindaí III: 15/09/15. SE Igaporã III (nova): obras civis com atraso, iniciada a montagem dos equipamentos. 30/09/15. SE Igaporã II: concluída a montagem eletromecânica e comissionamento dos equipamentos. 30/09/2015. Trecho Igaporã II – Igaporã III: Todas as torres já concretadas (20 torres). 21/08/15. Trecho Igaporã III – Pindaí II: Em obras. Há um trecho de 11 km com dificuldades junto ao INEMA devido à mudança de traçado. 80% da linha montada. 28/08/15.
1317	T2012-081	SE Tijuco Preto (AT2) - Fase Reserva	29/10/2014	30/08/2015	30/10/2015	Data SIGET acatada.
1322	T2012-084	SE Bagé 2 (BC)	29/10/2014	13/10/2015	13/10/2015	DMSE aguarda resposta da CEEE. Data SIGET mantida.

DATA 19/08/2015 8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1325	T2012-087	SE Ibiúna (AT3)	29/05/2015	13/09/2015	13/09/2015	Data SIGET acatada.
1330	T2012-092	LT 138kV Mogi Mirim II - Bragança Paulista (Recap)	19/12/2014	30/08/2015	30/09/2015	Data SIGET acatada.
1337	T2012-096	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/2016	31/03/2016	Data anterior mantida.
1338	T2012-097	LT Secc. Açú II / Paraíso C1 na SE Lagoa Nova II	04/12/2014	30/04/2016	30/04/2016	Data anterior mantida.
1339	T2012-098	LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	10/01/2015	30/11/2015	30/11/2015	Segundo informações do empreendedor, em reunião no MME, nova data de tendência 30/11/2015.
1342	T2012-057-B	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/05/2014	30/01/2016	27/02/2016	Data SIGET acatada.
1344	T2012-057-C	SE Poções II	10/05/2014	28/02/2016	28/02/2016	Obras em andamento. Data anterior mantida.
1348	T2012-104	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	15/01/2015	30/05/2016	30/05/2016	Data anterior mantida.
1351	T2012-106	LT Secc. na SE Ribeirão	15/01/2015	30/03/2016	30/03/2016	Data anterior mantida.
1353	T2012-109	SE Brasília Sul (AT)	24/12/2014	30/08/2015	30/09/2015	Ainda não há pedido de SGI
1354	T2012-110	SE Samambaia (4ª TR)	24/12/2014	30/11/2015	30/11/2015	Data SIGET acatada.
1355	T2012-111	SE BRASÍLIA GERAL (IB)	24/12/2013	31/12/2015	31/12/2015	Data SIGET acatada.
1357	T2012-113	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	10/01/2015	30/12/2015	31/12/2015	Segundo informações do empreendedor, em reunião no MME, nova data de tendência 30/12/2015.
1358	T2012-114-A	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	01/02/2014	30/06/2016	30/06/2016	Emitida a ASV e prazo para emissão da LI é 31/08/2015. Data informada na reunião foi maio/16. Data anterior mantida.
1360	T2013-001	SE Samambaia (4ª ATR)	07/02/2015	31/12/2015	31/12/2015	Data SIGET acatada.
1361	T2013-002	SE Luziânia (2ªAT)	06/02/2015	30/08/2015	15/09/2015	Ainda não há pedido de SGI.
1363	T2013-004	SE Ipatinga 1 (2ª TR)	07/02/2015	07/03/2015	19/12/2014	Data SIGET acatada.
1364	T2013-005	SE Santa Rita II (3ª TR)	26/02/2015	30/10/2015	29/11/2015	Data SIGET acatada.
1365	T2013-006	SE Mossoró II (4ª TR)	26/02/2015	28/02/2016	28/02/2016	Data anterior mantida.
1372	T2013-013	SE Itapaci (BC)	26/02/2015	01/04/2016	01/04/2016	Data anterior mantida.
1376	T2013-017	SE Milagres (3ª TR)	06/03/2015	28/02/2016	28/02/2016	Data anterior mantida.
1377	T2013-018	SE Ribeirão (TR4)	16/04/2015	30/03/2016	30/03/2016	Data anterior mantida.
1378	T2013-019	SE Irecê (TR8)	16/04/2015	04/12/2016	14/03/2017	Data SIGET acatada.
1379	T2013-020	SE Irecê (TR6)	16/04/2015	04/12/2016	14/03/2017	Data SIGET acatada.
1383	T2013-028	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicora - Sapeaçu C2	25/02/2016	15/11/2016	19/11/2016	Data SIGET acatada. Empreendimento em obras. 91% das toress liberado para construção; Avanço geral do projeto (LT/SE): 7,74%. Em avaliação do IBAM aprovação para Supressão Mecanizada.
1384	T2013-024	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	25/02/2016	25/06/2016	25/06/2016	Em início de execução de obras. LT com 99% das toress liberadas para construção; em instalação de canteiros. SE em terraplanagem. Aguarda do IPHAN renovação da Portaria de Prospecção. Data anterior mantida.
1387	T2013-027	SE Vila do Conde (TR)	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	Data SIGET acatada.
1388	T2013-029	LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2	14/05/2015	17/05/2017	17/06/2017	Data SIGET acatada.
1389	T2013-030	SE Angra (TRD2)	14/05/2015	30/12/2015	30/12/2015	Data SIGET acatada.
1390	T2013-031	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	25/08/2015	30/10/2016	30/10/2016	Em fase de licenciamento ambiental. Empreendedor prevê dificuldades em relação ao COPAM, e solicitou ao MME avaliação do CMSE para execução de licenciamento pela União no âmbito da Lei 12.651/2012. Data anterior mantida.
1391	T2013-032	SE Três Marias (2ª ATR)	02/07/2015	02/10/2015	02/10/2015	Data SIGET acatada.
1392	T2013-033	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	09/08/2015	09/09/2015	09/09/2015	Data SIGET acatada.
1393	T2013-034	SE Jaru (TR3)	10/07/2015	31/10/2016	31/10/2016	Data anterior mantida.
1399	T2013-038	SE Campos (Fase reserva)	05/07/2015	30/10/2015	15/11/2015	Data SIGET acatada.
1403	T2013-040	Subestação Pelotas 3 - 2ª TR 138/13,8 kV e conexões ,um IB e disjuntor de interligação de semibarras	12/08/2015	27/11/2015	27/11/2015	Data SIGET acatada.
1404	T2013-041	SE Barro Alto - Instalação de 3ª banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	20/08/2015	28/01/2016	28/01/2016	Data anterior mantida.
1405	T2013-042	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	01/08/2016	01/05/2017	01/07/2017	Negociação Fundiária LT – total de 750 propriedades. Protocolo do 3º Relatório de Prospecção em 07/07/2015, em análise pelo IPHAN.
1406	T2013-043	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	01/08/2016	30/12/2016	30/12/2016	Previsão de Parecer de LI até 31/08/15 e de ASV até 07/09/15. Relatórios de estudos arqueológicos entregues ao IPHAN em julho, aguarda Liberação. Aguarda renovação da Portaria para término da prospecção do trecho Xingu - Parauapebas. Data anterior mantida.
1407	T2013-044	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	Ibama emitiu Parecer favorável à emissão da LI em 30/07/2015. Empreendedor solicitou liberação do IPHAN para trecho São João do Piauí - Milagres II da área de canteiro e área de ampliação da SE São João do Piauí em 17/06/2015, e do trecho Milagres II - Luiz Gonzaga em 26/06/2015. Em 07/08/2015 IPHAN emitiu Renovação da Portaria Autorizativa de prospecção arqueológica para LT. Aguarda liberação de travessias com DNIT, CHESF, DER e SETRANS. Seminário Ibama em 31/08/2015. Data anterior mantida.
1408	T2013-045	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	Data anterior mantida, em obras.
1409	T2013-046	SE Igarorã II (TR)	15/11/2015	30/05/2016	30/05/2016	Data anterior mantida.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1410	T2010-090-B	LT 230 kV Paraiso - Açú - Mossoró	23/05/2012	30/05/2016	30/05/2016	ASV prevista para 31/08/2015. Já possui LI. O.S. para setembro/15. Data anterior mantida.
1411	T2012-114-B	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	01/02/2014	30/10/2016	30/10/2016	SE em obras desde o começo do ano de 2015. Emitida a LI em 14/07/2015. Previsão de obtenção da ASV 31/08/2015. Liberação fundiária da LT está atrasando a emissão da OIS. Há 30 ações de problemas fundiários. Toda a linha judicializada. Contam com 100% das glebas liberadas para 30/10/2015. Início das obras previsto para dezembro/15. Data anterior mantida.
1412	T2012-114-C	LT 230 kV Russas II /Banabuiú	01/02/2014	30/10/2016	16/11/2016	Emitida LI e prazo para emissão da ASV é 30/08/2015. Previsão para início das obras: 16/12/2015. Previsão de anuência do IPHAN para 15/12/2015. Nova data informada pela CHESF.
1415	T2013-047	SE Quinta (3º TR)	24/09/2015	23/07/2016	23/07/2016	Data anterior mantida.
1420	T2013-052	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	27/09/2015	27/02/2016	27/02/2016	Data anterior mantida.
1421	T2013-053	LT Joinville Santa Catarina (Secc. LT 138 kV Araquari)	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	Data SIGET acatada.
1425	T2013-057	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	07/10/2015	07/06/2016	07/06/2016	Data anterior mantida.
1427	T2013-059	LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapitação da LT e adequações na SE Bariri.	21/10/2015	03/03/2016	03/03/2016	Data anterior mantida.
1430	T2013-061	SE São Gotardo 2 (2º BC)	03/10/2015	03/10/2015	03/10/2015	Data SIGET acatada.
1431	T2013-062	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	02/05/2016	02/05/2016	05/07/2016	Data informada pelo empreendedor que é a que foi acordada com o EPCISTA. Caminho crítico: aguardando manifestação do IPHAN. AESA está fazendo gestão junto ao IPHAN para tentar agilizar a liberação dos processos.
1432	T2013-063	LT 138 kV Seccionamento Santa Cruz – Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste	29/01/2014	31/08/2015	15/09/2015	Data SIGET acatada.
1434	T2013-065	LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3	01/08/2016	28/02/2017	28/02/2017	LI/ASV para 28/8. Entrega de relatórios ao IPHAN e solicitação de liberação dos canteiros e subestações em em 27/07/15; Publicada Portaria para salvamento arqueológico na área da SE Presidente Dutra em 29/07/2015. Situação Fundiária: 54% liberados para construção. Aguarda liberação de travessias com DNIT, CHESF, SINFRA e SETRANS. Data anterior mantida.
1435	T2013-050	SE Mairipora (Substituição do BC)	24/08/2015	27/09/2015	27/09/2015	Data anterior mantida.
1436	T2013-066	SE Goiânia Leste (4º TR)	12/11/2015	01/10/2016	01/10/2016	Data SIGET acatada.
1437	T2013-067	SE Itabaianinha (Subst. TR)	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	Data SIGET acatada.
1438	T2013-068	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	04/11/2015	28/02/2016	28/02/2016	Data anterior mantida.
1439	T2013-069	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	04/11/2015	28/02/2016	29/05/2016	Data SIGET acatada.
1440	T2013-070	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	04/11/2015	15/04/2017	15/04/2017	Data anterior mantida.
1441	T2013-071	SE Bom Jardim (BCs)	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	Data SIGET acatada.
1442	T2013-072	SE Cabreúva - Instalação de dois Bancos de Capacitores 230 kV, de 100 Mvar cada	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	Data SIGET acatada.
1443	T2013-073	SE Ribeirão Preto - Instalação de 2 Bancos de Capacitores em derivação, 138 kV, de 50 Mvar	11/10/2015	11/10/2015	11/10/2015	Data SIGET acatada.
1444	T2013-074	LT Ilha Solteira - UTE Três Lagoas / UTE VCP (Recap)	11/11/2015	11/04/2016	11/04/2016	Data anterior mantida.
1445	T2013-075	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	01/12/2015	06/12/2015	06/12/2015	Data SIGET acatada.
1447	T2013-077	SE João Câmara III (3ºATR)	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	DMSE aguarda resposta da CHESF. Data anterior mantida.
1448	T2013-078	SE João Câmara III (4ºATR)	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	DMSE aguarda resposta da CHESF. Data anterior mantida.
1449	T2013-079	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	26/03/2016	30/08/2016	30/08/2016	Data anterior mantida.
1450	T2013-080	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	26/03/2016	30/12/2016	30/12/2016	Data anterior mantida.
1451	T2013-081	SE Campo Grande II	09/10/2015	08/01/2016	08/01/2016	Data anterior mantida.
1452	T2013-082	SE João Câmara II 2 BCs	05/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	Data anterior mantida.
1453	T2013-083	Recapitação de 2 km da LT 230 kV Açú II - Lagoa Nova II a partir da Se Açú II	06/02/2016	06/02/2016	06/02/2016	Data anterior mantida.
1454	T2013-084	SE João Câmara II 3º TR 230/69	17/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	Data anterior mantida.
1455	T2013-085	SE João Câmara III - Banco de reatores	11/12/2015	31/03/2016	31/03/2016	Data anterior mantida.
1456	T2013-086	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	16/12/2015	12/08/2016	12/08/2016	Data anterior mantida.
1457	T2013-087	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	16/06/2015	20/08/2015	31/10/2015	Data SIGET acatada.
1458	T2013-088	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	14/05/2016	14/05/2016	Data anterior mantida.
1459	T2013-089	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	14/05/2016	14/05/2016	Data anterior mantida.
1460	T2013-090	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	16/12/2015	14/06/2016	14/06/2016	Data anterior mantida.
1461	T2013-091	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	16/12/2015	14/05/2016	14/05/2016	Data anterior mantida.
1462	T2013-093	LT Assis - Paraguaçu Paulista II - SE Paraguaçu Paulista II	25/12/2014	03/11/2015	14/12/2015	LI emitida em 16/01/2015, e anuência do IPHAN em 15/06/15. Início de obras em 17/06/2015. Ainda há necessidade de liberação de 3 travessias em rodovias, Já ajuizadas, e 4 ações judiciais fundiárias.

DATA 19/08/2015

8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1463	T2013-098	LT Marimondo II - Assis - CS	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	Problemas com travessias solucionadas. Ainda em andamento liberação fundiárias em alguns trechos, já ajuizados. Atrasos devidos a problemas de financiamento e baixa produtividade das empreiteiras.
1464	T2013-094	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	27/12/2015	27/02/2016	30/08/2016	Em processo de contratação de obras.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1465	T2013-095	Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões.	05/02/2016	05/03/2016	05/03/2016	Data anterior mantida.
1466	T2013-096	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	07/02/2016	25/03/2016	25/03/2016	Data anterior mantida.
1467	T2013-097	SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	05/02/2016	30/09/2016	30/09/2016	Data anterior mantida, segundo informações do empreendedor.
1468	T2014-001	SE Rondonópolis - 4º ATR 230/138 kV, conexões e adequações.	07/02/2016	07/02/2016	07/02/2016	Encontra-se no local. Vai ocupar o bay de um reator existente, por isso vai ser concluído em out/2015. Data anterior mantida.
1469	T2014-002	LT Bom Jesus da Lapa II / Ibiçara II -C2 (Seccionamento)	12/02/2016	15/11/2016	15/11/2016	Data anterior mantida.
1472	T2014-005	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	21/02/2015	01/03/2016	01/03/2016	Data anterior mantida.
1473	T2014-006	LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	Data anterior mantida.
1474	T2014-007	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	05/03/2016	05/03/2016	30/12/2016	Data SIGET acatada.
1476	T2014-008	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	04/04/2016	25/06/2016	25/06/2016	Data anterior mantida.
1477	T2014-009	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Data anterior mantida.
1478	T2014-010	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	04/09/2016	04/09/2016	04/09/2016	Data anterior mantida.
1479	T2014-011	SE Salto - 2º banco de TR - (3 x 133,3) MVA	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	Data anterior mantida.
1480	T2014-012	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	05/01/2016	12/05/2016	12/05/2016	Data anterior mantida.
1481	T2014-013	SE Biguaçu - 4º AT 230/138 kV	17/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	Data anterior mantida.
1482	T2014-014-B	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	Data anterior mantida.
1483	T2014-014-A	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	Data anterior mantida.
1484	T2014-015-A	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	09/04/2016	30/10/2016	30/10/2016	Atendimento ao PAR 02001.002961/2015-69 CGENE/IBAMA a ser protocolado até 20/08/2015, para obtenção de LP. Pendente protocolo de Diagnóstico Interventivo para IPHAN. Data anterior mantida.
1485	T2014-015-B	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	09/04/2016	30/10/2016	30/10/2016	Atendimento ao PAR 02001.002961/2015-69 CGENE/IBAMA a ser protocolado até 20/08/2015, para obtenção de LP. Pendente protocolo de Diagnóstico Interventivo para IPHAN. Data anterior mantida.
1486	T2014-015-C	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	Em obras.PGA sem implantação. Data anterior mantida.
1487	T2014-015-D	LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	Em obras.Solicitada Licença de Operação. Data anterior mantida.
1488	T2014-016	SE 440/138 kV Marechal Rondon	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	Data anterior mantida.
1490	T2014-017	SE Transamazônica - 230 kV (Adequação de arranjo para LT Altamira/ Rurópolis)	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	Data anterior mantida.
1491	T2014-018	LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA	09/10/2015	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1492	T2014-019	LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte	29/07/2016	05/08/2016	05/08/2016	Data anterior mantida.
1493	T2014-020	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	29/01/2017	29/01/2017	29/01/2017	Trecho Rio Branco - Feijó: já possui LI. Prospecção arqueológica concluída. Pendências com MP sanadas. mas aguarda ASV; 50% do trecho já liberado para obras. Trecho Feijó - Cruzeiro do Sul: empreendedor informou que FUNAI se manifestou contrariamente à passagem da Linha em Terra Indígena.IMAC está negociando com a FUNAI. Data anterior mantida.
1494	T2014-021-A	LT Santo Ângelo - Maçambará	29/07/2016	30/09/2016	30/09/2016	Data anterior mantida.
1495	T2014-021-B	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	Data anterior mantida.
1496	T2014-021-C	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Data anterior mantida.
1497	T2014-021-D	SE Santa Maria 3 (ampliação)	29/07/2016	30/09/2016	30/09/2016	Data anterior mantida.
1498	T2014-022-A	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	29/01/2016	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1499	T2014-022-B	SE Castanhal	29/01/2016	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1500	T2014-023-A	LT Banabuiú Russas II, C3	29/01/2017	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1501	T2014-023-B	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	29/01/2017	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1502	T2014-023-C	SE Maracanaú 230/69 KV	29/01/2017	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1503	T2014-024	SE Ivinhema 2 230/138 KV	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	Data anterior mantida.
1504	T2014-025-A	LT 230 kV Garibaldi-Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV - 2x83 MVA	09/04/2016	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1505	T2014-025-B	SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA	09/04/2016	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1506	T2014-025-C	LT Candiota/ Bagé 2 CS	09/04/2016	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1507	T2014-026	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	03/11/2016	01/12/2016	01/05/2017	Data SIGET acatada.
1508	T2014-027	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	03/11/2016	01/12/2016	01/05/2017	Data SIGET acatada.
1509	T2014-028	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	03/05/2017	03/05/2017	01/11/2017	Data SIGET acatada.
1510	T2014-029	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	03/11/2016	03/11/2016	01/05/2017	Data SIGET acatada.
1512	T2014-031	SE Balsas - 2º TR 230/69/13,8 kV	15/09/2016	15/07/2016	15/07/2016	Data anterior mantida.
1513	T2014-032	SE Tucuruí - Instalação do disjuntor "bay pass"	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	Data anterior mantida.
1514	T2014-033	SE Ribeiro Gonçalves - 2º AT 200/230/13,8 kV	15/09/2016	15/07/2016	15/07/2016	Data anterior mantida.
1515	T2014-034	LT Seccionamento SE Replan (LT Araras / Santo Ângelo)	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	Data anterior mantida.
1520	T2014-039	LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Data anterior mantida.
1521	T2014-040	SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kV e adequação do barramento	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	Data anterior mantida.
1522	T2014-041	SE Getulina- 138kV (Instalação de BC 50 MVAR)	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	Data anterior mantida.

DATA 19/08/2015

8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1524	T2013-099	SE P. Paulista II - Secc. Da LT 88 kV - Assis - Quatá / P. Prudente	29/08/2015	29/08/2015	29/08/2015	Parte CTEEP Concluída. Depende de conclusão da COPEL obras Assis - Paraguaçu Paulista. Aneel avaliar. ONS verificar SGI.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1526	T2014-043	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	Data anterior mantida.
1560	T2014-044	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Data anterior mantida.
1561	T2014-045	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	Data anterior mantida.
1562	T2014-046	SE Curitiba Leste -BCs 230 kV	04/03/2017	04/03/2017	04/03/2017	Data anterior mantida.
1563	T2014-047	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	Data anterior mantida.
1564	T2014-048	SE GUAIRA - 1 BC 230 kV	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	Data anterior mantida.
1565	T2014-049	SE Canoinhas - BC 230 kV	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Data anterior mantida.
1566	T2014-050	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Data anterior mantida.
1567	T2014-051	SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kV	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Data anterior mantida.
1568	T2014-052	SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 kV	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Data anterior mantida.
1569	T2014-053	SE Forquilha - 3º TR 230/69 kV	19/07/2016	19/07/2016	19/07/2016	Data anterior mantida.
1570	T2014-054	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	Data anterior mantida.
1571	T2014-055	SE Desterro - 2º ATR 230/138 kV	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Data anterior mantida.
1572	T2014-056	SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kV	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Data anterior mantida.
1573	T2014-057	SE Encruzo Novo - 2ºTR 230/69 kV	29/08/2016	31/08/2015	31/08/2015	Data anterior mantida.
1574	T2014-058	Secc. da LT 230 kV Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II.	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Data anterior mantida.
1575	T2014-059	SE Irapé - RT 230 kV, (6+1) x 13,3 MVA	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	Data anterior mantida.
1576	T2014-060	LT Russas II / Aracati III 230 kV CD e SE Aracati III 230/138 kV	02/03/2016	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1577	T2014-061	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	24/05/2016	24/06/2016	24/06/2016	Data anterior mantida.
1578	T2014-062	SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV, de 3x50 MVA e conexões.	24/12/2016	24/12/2016	24/12/2016	Data anterior mantida.
1579	T2014-063	SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kV	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	Data anterior mantida.
1580	T2014-064	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	Data anterior mantida.
1583	T2014-066	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	Data anterior mantida.
1584	T2014-067	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	Data anterior mantida.
1590	T2014-069	SE N. Várzea Grande - 2º B. Transformador 230/138 kV	06/05/2016	06/07/2016	06/07/2016	Data anterior mantida.
1591	T2014-070	SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 kV, 2x150 MVA.	06/05/2016	06/07/2016	06/07/2016	Data anterior mantida.
1592	T2012-034-C	SE Miramar 230/69 kV - 3º TR	09/12/2014	30/10/2015	31/10/2015	Baixa produtividade e excesso de chuvas têm atrasado a execução das obras. Eletronorte prevê a entrada em operação de toda a subestação para 31/10/2015. Celpa solicitou disponibilização da LT Utanga - Miramar para operação em 138 kV. Assunto deverá ser rediscutido em reunião prevista para a 2ª quinzena de setembro entre MME, Eletronorte, Celpa, ANEEL e ONS.
1597	T2014-072-A	LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco C2	02/05/2017	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1598	T2014-072-B	LTs 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	02/05/2017	30/06/2018	31/12/2020	SEM PREVISÃO. Foi acordada postergação na data de referência para 31/12/2020.
1599	T2014-073	LT 500 kV Marimbondo II – Campinas	25/02/2017	25/02/2017	25/02/2017	Aguarda emissão de LI e ASV, prevista para 31/08/2015. Manifestação do IPHAN sobre subestações e canteiros para liberação da anuência para LI em 27/07/15. Data anterior mantida.
1600	T2014-074	LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2	14/11/2016	30/09/2016	30/09/2016	Data anterior mantida.
1601	T2014-075-A	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	O IBAMA se comprometeu a analisar ao menos parcialmente até o final de agosto os relatórios MSG, porém a empresa encontra-se com problemas de contingenciamento de crédito. Data anterior mantida.
1602	T2014-075-B	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Data anterior mantida.
1603	T2014-075-C	CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Data anterior mantida.
1604	T2014-075-E	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	O IBAMA se comprometeu a analisar ao menos parcialmente até o final de agosto os relatórios MSG, porém a empresa encontra-se com problemas de contingenciamento de crédito. Data anterior mantida.
1605	T2014-075-D	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	O IBAMA se comprometeu a analisar ao menos parcialmente até o final de agosto os relatórios MSG, porém a empresa encontra-se com problemas de contingenciamento de crédito. Data anterior mantida.
1606	T2014-076-A	LT 500 kV Sapeçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Data anterior mantida.
1607	T2014-076-B	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	Data anterior mantida.
1608	T2014-076-C	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Data anterior mantida.
1609	T2014-075-F	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2º e 3º ATr)	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	Data anterior mantida.
1610	T2014-071	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Cronograma alterado, emissão da LI no IBAMA com previsão de parecer para canteiros e Estação conversoras para 27/08. Data anterior mantida.
1611	T2014-077	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	25/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	Data anterior mantida.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1612	T2014-078	LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	LP prevista para set/15 e LI para dez/15. Em 12/08/2015, o empreendedor protocolou relatório final de atividades de prospecção, já com informações de novo traçado no IPHAN. Data anterior mantida.
1614	T2014-080-A	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	MME realizará reunião com Empreendedor em agosto de 2015. Data anterior mantida.
1615	T2014-080-B	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	MME realizará reunião com Empreendedor em agosto de 2015. Data anterior mantida.
1616	T2014-081	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	05/03/2017	05/03/2017	05/03/2017	Data anterior mantida.

DATA 19/08/2015 **8ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL, ONS e EPE**

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1617	T2014-082	SE Itabirito 2 - 2ª ATR 500/345 kV	19/11/2016	19/11/2016	19/11/2016	Data anterior mantida.
1618	T2014-083	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	LP emitida com manifestação do IPHAN. Data anterior mantida.
1619	T2014-084-A	LT 500 kV PARAUPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Realizada reunião de consulta do Plano de Ação para Controle da Malária em 29/06/2015 com a SESPA e os 5 municípios atravessados. Previsão de vistoria pela SEMA/PA para 17 a 21/08/15. Data anterior mantida.
1620	T2014-085	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	Data anterior mantida.
1621	T2014-084-B	LT 230 kV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Realizada reunião de consulta do Plano de Ação para Controle da Malária em 29/06/2015 com a SESPA e os 5 municípios atravessados. Previsão de vistoria pela SEMA/PA para 17 a 21/08/15. Data anterior mantida.
1622	T2014-086-A	LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Data anterior mantida.
1623	T2014-087-A	LT 500kV Quixadá - Açú III	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Data anterior mantida.
1624	T2014-087-B	LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Data anterior mantida.
1625	T2014-087-C	LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Data anterior mantida.
1626	T2014-087-D	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Data anterior mantida.
1627	T2014-088	SE Jardim Botânico - 3ª TR 230/69 kV	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Data anterior mantida.
1628	T2014-089	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	Data anterior mantida.
1629	T2014-090	SE Videira - 3ª ATR 230/138 kV - 150 MVA	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Data anterior mantida.
1630	T2014-086-B	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	Data anterior mantida.
1631	T2014-091	Secc. Da LT 230 kV Jauru - Coxipó, na SE Várzea Grande	18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	Data anterior mantida.
1632	T2014-092	SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar	09/12/2016	09/11/2016	09/11/2016	Data anterior mantida.
1634	T2014-093	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	Data anterior mantida.
1635	T2014-094	SE FOZ DO IGUAÇU - 5ª ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	26/07/2017	14/07/2017	14/07/2017	Data anterior mantida.
1636	T2014-095	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	26/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	Data anterior mantida.
1637	T2014-096	SE Jurupari - 3ª ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	Data anterior mantida.
1639	T2014-098	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	Data anterior mantida.
1644	T2015-001	SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 . p/ novo ATR 138/88 – zigzague ater.	24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	Data anterior mantida.
1647	T2015-003	SE SINOP e LT 500 kV Cláudia - Paranatinga - Solução Alternativa para escoamento da UHE Teles Pires	28/04/2015	30/09/2015	30/09/2015	Data mantida em reunião do MME
1648	T2015-004	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	Data anterior mantida.
1649	T2015-005	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	26/07/2015	30/08/2015	15/09/2015	Data SIGET acatada.
1650	T2015-006	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	Data anterior mantida.
1651	T2015-007	SE COTEGIPE - 4ªTR 230/69 kV - 100 MVA	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	Data anterior mantida.
1652	T2015-008	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	20/04/2017	30/08/2016	08/09/2016	Data SIGET acatada.
1653	T2015-009	SE PIRAJÁ - 3ª TR 230/69 kV - 180 MVA	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	Data anterior mantida.
1654	T2015-010	SE TERESINA III - 3ª TR 230/69 kV - 200 MVA	20/04/2017	21/10/2016	12/11/2016	Data SIGET acatada.
1655	T2015-011	SE Paraguaçu Paulista II - Prolongamento do barramento de 138/88 kV	15/08/2015	03/11/2015	03/11/2015	Data SIGET acatada.
1656	T2015-012	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	01/09/2015	01/09/2015	15/12/2015	Data SIGET acatada.
1658	T2015-014	SE Jauru - 2ª ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Data anterior mantida.
1659	T2015-015	SE CAPÃO BONITO - BC 230 kV, 30Mvar	06/01/2017	06/12/2016	06/12/2016	Data anterior mantida.
1660	T2015-016	SE Fortaleza II - 4ª ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	Data anterior mantida.
1661	T2015-017	SE Igaropó III - 4ª ATR 500/230, de 3x250 MVA	18/05/2017	30/01/2017	30/01/2017	Data anterior mantida.
1662	T2015-018	SE Ibicoara - 2ª ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	18/05/2017	30/12/2016	30/12/2016	Data anterior mantida.
1663	T2015-019	SE Cícero Dantas - 3ª TR 230/69 kV, de 50 MVA	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	Data anterior mantida.
1664	T2015-020	SE Arapiraca III - 2ª TR 230/69 kV, de 100 MVA	18/05/2017	30/11/2016	18/05/2017	Data SIGET acatada.
1665	T2015-021	SE BAGÉ 2 – 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	13/07/2017		13/07/2017	Data anterior mantida.
1667	T2015-023	SE GUAÍBA 2 – 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	13/07/2017		13/07/2017	Data anterior mantida.
1668	T2015-024	SE SANTA ROSA I – 3ª TR 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões.	13/09/2017		13/09/2017	Data anterior mantida.
1669	T2015-025	LT 230 kV GRAVATÁI 3 – GRAVATÁI 2 C2 – Recondutorar 13,5 km	13/07/2017		13/07/2017	Data anterior mantida.
1670	T2015-026	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento	13/07/2017		13/07/2017	Data anterior mantida.
1671	T2015-027	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Data anterior mantida.
1672	T2015-028	SE Jardim - 3ª ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	21/05/2017	30/12/2016	30/12/2016	Data anterior mantida.
1674	T2015-022	SE SANTA MARTA - 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	13/07/2018		13/07/2018	Data anterior mantida.
1675	T2015-031	SE TAUBATE 2ª ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Data anterior mantida.

Nr. Emp	SIGET	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1676	T2015-032	SE TAUBATE substuir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	Data anterior mantida.
1681	T2015-036-A	SEs Gentio do Ouro II e Ourolândia II	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Data anterior mantida.
1682	T2015-036-B	LT Igaporã - Pindaí	27/03/2018		27/03/2018	Data anterior mantida.
1687	T2010-077-B	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	06/10/2012	30/07/2016	30/07/2016	Data anterior mantida.
1689	T2015-041-A	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	06/03/2018		06/03/2018	Obra inserida no SIGET no mês.
1690	T2015-041-B	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	06/09/2017		06/09/2017	Obra inserida no SIGET no mês.