

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas.

ANEXO 01 A - UHE										Reunião DMSE 21/10/2015			
Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período							
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão				
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro						
1	Santo Antônio	33	69,590	DEZ/2014	NOV/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Alterada as datas do ato legal conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 01/08 - MME. UG 33 - Postergação +1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2007 A-5 10/12/2007				
2	Santo Antônio	34	69,590	JAN/2015	DEZ/2015	NOV/2015	NOV/2015		05/2007 A-5 10/12/2007				
3	Santo Antônio	35	69,590	FEV/2015	JAN/2016	DEZ/2015	DEZ/2015		05/2007 A-5 10/12/2007				
4	Santo Antônio	36	69,590	MAR/2015	FEV/2016	FEV/2016	FEV/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
5	Santo Antônio	37	73,290	ABR/2015	FEV/2016	FEV/2016	FEV/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
6	Santo Antônio	38	73,290	MAI/2015	MAR/2016	MAR/2016	MAR/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
7	Santo Antônio	39	73,290	JUN/2015	ABR/2016	ABR/2016	ABR/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
8	Santo Antônio	40	73,290	JUL/2015	ABR/2016	ABR/2016	ABR/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
9	Santo Antônio	41	73,290	AGO/2015	MAI/2016	MAI/2016	MAI/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
10	Santo Antônio	42	73,290	SET/2015	JUN/2016	JUN/2016	JUN/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
11	Santo Antônio	43	73,290	OUT/2015	JUN/2016	JUN/2016	JUN/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
12	Santo Antônio	44	73,290	NOV/2015	JUL/2016	JUL/2016	JUL/2016		05/2007 A-5 10/12/2007				
13	Jirau	20	75,000	AGO/2014	AGO/2014	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2008 A-5 19/05/2008				
14	Jirau	19	75,000	SET/2014	SET/2014	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2008 A-5 19/05/2008				
15	Teles Pires	5	364,000	AGO/2015	AGO/2014	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	04/2010 A-5 17/12/2010				
16	Baixo Iguaçu	1	116,730	ABR/2016	ABR/2016	SET/2017	OUT/2017	Postergação + 1 mês. Obras da usina continuam paralisadas.	03/2008 A-5 30/09/2008				
17	Baixo Iguaçu	2	116,730	JUN/2016	JUN/2016	NOV/2017	DEZ/2017	Postergação + 1 mês. Obras da usina continuam paralisadas.	03/2008 A-5 30/09/2008				
18	Baixo Iguaçu	3	116,730	AGO/2016	AGO/2016	JAN/2018	FEV/2018	Postergação + 1 mês. Obras da usina continuam paralisadas.	03/2008 A-5 30/09/2008				
19	Tibagi Montante	1	16,000	-	NOV/2019	DEZ/2019	NOV/2019	Inserida a data de ato legal conforme Portaria MME nº 486/2015.	03/2015 A-5 30/04/2015				
20	Tibagi Montante	2	16,000	-	DEZ/2019	DEZ/2019	DEZ/2019	UG 1 - Antecipação -1 mês. Conforme data de ato legal.	03/2015 A-5 30/04/2015				

ANEXO 01 B - PCH										Reunião DMSE 21/10/2015			
Item	PCH	Máquina		ANEEL		DMSE - Avaliação no Período							
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão				
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro						
1	Pito	1	2,000	JUL/2015	JUL/2015	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.	10/2013 A-5 13/12/2013				
2	Pito	2	2,000	SET/2015	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.	10/2013 A-5 13/12/2013				
3	Dores de Guanhães	1	7,000	NOV/2013	NOV/2013	MAR/2016	JUN/2016	Postergação + 3 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				
4	Dores de Guanhães	2	7,000	DEZ/2013	DEZ/2013	ABR/2016	JUL/2016	Postergação + 3 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				
5	Fortuna II	1	3,000	SET/2013	SET/2013	JUN/2016	OUT/2016	Postergação + 4 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				
6	Fortuna II	2	3,000	OUT/2013	OUT/2013	JUL/2016	NOV/2016	Postergação + 4 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				
7	Fortuna II	3	3,000			AGO/2016	DEZ/2016	Postergação + 4 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				
8	Jacaré	1	4,500	JAN/2014	JAN/2014	JUN/2016	OUT/2016	Postergação + 4 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				
9	Jacaré	2	4,500	FEV/2014	FEV/2014	JUL/2016	NOV/2016	Postergação + 4 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				
10	Senhora do Porto	1 x 6,0	6,000	NOV/2013	NOV/2013	JAN/2016	MAR/2016	Postergação + 2 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				
11	Senhora do Porto	1 x 6,0	6,000	DEZ/2013	DEZ/2013	FEV/2016	ABR/2016	Postergação + 2 meses. Atraso na montagem eletromecânica.	04/2015 A-3 21/08/2015				

ANEXO 02 - UTE

Reunião DMSE 21/10/2015

Item	Usina	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro		
1	Angra III	1	1.405,000	DEZ/2013	DEZ/2013	ABR/2019	DEZ/2019	Postergação + 8 meses. Conforme informado pela Eletronuclear em reunião no MME dia 15/10, considerando prazo de licitação e execução de novo contrato de montagem eletromecânica.	
2	Canto Do Buriti	1	50,000	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	SEM PREVISÃO	Alterada situação da usinas para sem previsão.	06/2013 A-5 29/08/2013
3	Canto Do Buriti	2	50,000	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	SEM PREVISÃO	Empreendedor desistiu de implantar a usina e já protocolou pedido de rescisão na Aneel.	06/2013 A-5 29/08/2013
4	Canto Do Buriti	3	50,000	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	SEM PREVISÃO		06/2013 A-5 29/08/2013
5	Mauá 3	1	189,550	NOV/2017	NOV/2017	FEV/2018	MAR/2018	Postergação + 1 mês. Obras da usina continuam paralisadas.	06/2014 A-5 28/11/2014
6	Mauá 3	2	189,550	NOV/2017	NOV/2017	MAR/2018	ABR/2018	Postergação + 1 mês. Obras da usina continuam paralisadas.	06/2014 A-5 28/11/2014
7	Mauá 3	3	211,650	NOV/2017	NOV/2017	DEZ/2018	JAN/2019	Postergação + 1 mês. Obras da usina continuam paralisadas.	06/2014 A-5 28/11/2014

ANEXO 03 - UEE Reunião DMSE 21/10/2015									
Item	Usinas Eólicas	Máquina		ANEEL		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO			
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				Setembro	Outubro	Setembro	Outubro		
1	Rei Dos Ventos 1	1 X 1,67	1,670	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.	03/2009 LER 14/12/2009
2	Rei Dos Ventos 1	1 X 1,67	1,670	FEV/2014	FEV/2014	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.	
3	Cataventos Paracuru 1	15 X 2,0	30,000	SET/2014	SET/2014	JAN/2016	DEZ/2018	Postergação + 35 meses. Conforme cronograma do empreendedor encaminhado à Aneel, devido ao atraso no fornecimento de equipamentos IMPSA.	02/2011 A-3 17/08/2011
4	Borgo	12 X 1,68	20,160	MAR/2014	MAR/2014	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011
5	Caetité	18 X 1,68	30,240	MAR/2014	MAR/2014	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011
6	Espigão	6 X 1,68	10,080	MAR/2014	MAR/2014	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011
7	Pelourinho	13 X 1,68	21,840	MAR/2014	MAR/2014	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011
8	Serra Do Espinhaço	11 X 1,68	18,480	MAR/2014	MAR/2014	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	02/2011 A-3 17/08/2011
9	Cataventos Embuaca	6 X 2,0	12,000	DEZ/2015	DEZ/2015	AGO/2016	SEM PREVISÃO	Alterada situação da usinas para sem previsão. Empreendedor protocolou pedido de revogação da outorga na Aneel. Protocolo nº 48513.027712/2015-00	07/2011 A-5 20/12/2011
10	Ventos De Campo Formoso I	15 X 2,0	30,000	JAN/2016	JAN/2016	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011
11	Ventos Do Sertão	15 X 2,0	30,000	JAN/2016	JAN/2016	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011
12	Caíçara I	9 X 3,0	27,000	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011
13	Caíçara II	6 X 3,0	18,000	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011
14	Junco I	8 X 3,0	24,000	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011
15	Junco II	8 X 3,0	24,000	DEZ/2015	DEZ/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011
16	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
17	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação comercial.	
18	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	JAN/2016	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação comercial.	
19	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	JAN/2016	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação comercial.	
20	Baraúnas I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	JAN/2016	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação comercial.	
21	Mussambê	5 X 2,35	11,750	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2013 LER 23/08/2013
22	Morro Branco I	8 X 2,35	18,800	AGO/2015	AGO/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2013 LER 23/08/2013
23	Morro Branco I	2 X 2,35	4,700	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.	
24	Morro Branco I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.	
25	Morro Branco I	1 X 2,35	2,350	AGO/2015	AGO/2015	OUT/2015	NOV/2015	Postergação + 1 mês. Não finalizado os testes.	
26	Ventos De Santa Joana II	13 X 2,0	26,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	
27	Ventos De Santa Joana XIV	13 X 2,0	26,000	SET/2015	SET/2015	NOV/2015	DEZ/2015	Postergação + 1 mês. Não liberada para operação em teste.	05/2013 LER 23/08/2013
28	Cristalândia II	15 X 2,0	30,000		JUL/2017	JUN/2017	JUN/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 493 de 20/10/2015.	02/2015 LFA 27/04/2015
29	Cristalândia III	15 X 2,0	30,000		JUL/2017	JUN/2017	JUN/2017	Inserida a data de ato legal, conforme Portaria MME nº 494 de 20/10/2015.	02/2015 LFA 27/04/2015
30	Pontal 3B	10 X 2,7	27,000	DEZ/2015	DEZ/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergação +1 mês. Adequação à data da transmissão (SE Viamão 3 - 230 kV).	07/2011 A-5 20/12/2011