



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	18/11/2015	11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS						
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
432	T2000-030	LT	138	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	31/01/2007	30/12/2015	30/12/2015	
468	T2000-110	LT	230	LT Funil / Itapebi	20/10/2008	28/02/2017	28/02/2017	LP obtida em 18/04/2015. Previsão de LI/ASV até <b>31/01/2016</b> . Necessidade de estudos espeleológicos. Anuência do IPHAN recebida em 24/08/2015, condicionando à monitoramento durante a obra. Empreiteira já para a construção. Meta 70% de torres liberadas até <b>31/01/2016</b> .
543	T2000-188	LT	230	LT Jardim / Penedo	17/09/2009	30/03/2016	30/03/2016	
617	T2000-224	LT	345	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	17/03/2011	30/08/2016	30/09/2016	
643	T2000-256	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	16/04/2010	30/12/2016	30/12/2016	<b>Linhas:</b> LI emitida em 11/08/2015. ASV emitida em 25/08/2015. Obras iniciadas em <b>14/09/2015</b> . <b>SE Teixeira de Freitas:</b> Processo de recontração de empreiteira previsto para conclusão em <b>23/02/2016</b> . Previsão de início das obras em <b>24/02/2016</b> . Prazo de conclusão: 10 meses OnS verificar SGL.
669	T2000-287	SE	230	SE Canoas I (TR2)	30/09/2010	29/11/2016	29/11/2016	
671	T2000-289	LT	230	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	31/05/2010	29/11/2016	29/11/2016	
672	T2000-288	LT	230	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	31/10/2010	29/01/2017	29/01/2017	
677	T2000-282	LT	138	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	10/10/2010	29/09/2016	29/09/2016	
696	T2009-003	LT	138	LT Jaguarí / Paraibuna / Caraguatatuba e SE Paraibuna e SE Caraguatatuba	29/09/2011	30/12/2015	30/12/2015	Obras atrasaram devido a dificuldades financeiras com Empreiteira, sendo necessária recontração, e dificuldades de execução no Parque estadual da Serra do Mar. Andamento física de 85%, com previsão de conclusão para dez/2015. ONS verificar SGL.
718	T2009-025	SE	138	SE Mairiporã	29/10/2010	30/04/2016	30/04/2016	
753	T2009-090	LT	230	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	24/05/2013	15/04/2016	01/09/2016	
766	T2009-193	LT	230	LT Camaçari II / Tomba / Gov. Mangabeira	24/11/2012	30/11/2015	30/11/2015	ANEEL informou que o andamento da entrega de equipamentos esta em 70%. Em comissionamento e início de MPCC, com previsão de conclusão para 15/11/2015. OnS verificar SGL.
787	T2009-174	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	15/06/2011	30/12/2016	30/12/2016	
806	T2009-157	LT	230	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	26/07/2011	30/11/2016	15/01/2017	
808	T2009-156	LT	230	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	26/07/2011	30/05/2016	30/05/2016	
809	T2009-155	LT	230	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	26/07/2011	30/10/2016	30/10/2016	
810	T2009-154	LT	230	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/05/2011	15/01/2016	15/01/2016	
812	T2009-194	LT	500	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	31/12/2015	31/12/2015	
847	T2009-124	SE	230	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	30/03/2013	20/12/2016	20/12/2016	
851	T2009-120	SE	230	SE Itabaiana - (3ºTR)	30/03/2013	30/07/2016	30/07/2016	
857	T2009-114	SE	230	SE Piripiri - (2º e 3º TR)	30/03/2013	20/12/2015	20/12/2015	OnS verificar SGL.
865	T2009-106	SE	230	SE Ji-Paraná - (3ºTR)	03/05/2013	31/12/2015	28/02/2016	
900	T2009-209	LT	88	LT Reencab. Paraibuna / Jaguarí	29/09/2011	30/12/2015	30/12/2015	
905	T2009-166	SE	230	SE Scharlau (2ºTR)	08/03/2011	15/11/2015	15/11/2015	
910	T2009-040	SE	138	SE Santa Marta - (Adeq.)	08/10/2010	15/05/2016	15/05/2016	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
917	T2009-224	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	03/02/2011	20/12/2016	30/12/2016	Comentário Idem 643
924	T2009-225-A	LT	230	LT Pau Ferro / Santa Rita II	03/06/2011	30/06/2017	30/06/2017	Previsão de solicitação de LI até 04/03/2016. Previsão de emissão da LI e ASV até <b>30/01/2016</b> . Previsão de 12 meses de obras. Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Essa renegociação prevê a obtenção de anuência do IPHAN para <b>30/06/2016</b> .
946	T2009-241-A	LT	230	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	19/07/2011	30/10/2016	30/12/2016	<b>Serra da Mesa / Niquelândia:</b> Problemas no licenciamento envolvendo travessia em terras indígenas . FUNAI emitiu não haver óbices para emissão da LI. Divisão em 3 trechos para prospecção. Relatório Trecho 1 e 2 entregues ao IPHAN (emitida Anuência para LI em 06/11/2015). A prospecção arqueológica no Trecho 3 será iniciada em 16/11. <b>SEs Niquelândia e Barro Alto:</b> obras em andamento com 48% de andamento.
965	T2009-245	LT	230	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	30/11/2015	29/02/2016	<b>Emissão de LO:</b> foi solicitado a FUNAI e ICMBio que analisem relatórios e solicitações da LVTE para emissão de Anuência; reunião agendada com IPHAN para tratar de resgate arqueológico. <b>Obras:</b> trecho Jauru - Pimenta Bueno previsto para energização até 29/11/2015; trecho Pimenta - Bueno - Samuel previsto para 29/02/2016.
969	T2010-016	SE	230	SE São Borja 2 - (3º TR)	13/08/2012	20/01/2016	20/01/2016	
970	T2010-017	SE	230	SE São Borja 2 - (BC)	13/08/2012	18/12/2015	18/12/2015	
971	T2010-018	SE	230	SE Guarita - (3º TR)	13/08/2012	29/01/2016	17/03/2016	
973	T2010-020	SE	230	SE Passo Real - (ATR)	13/08/2012	24/01/2016	24/01/2016	
1007	T2010-048	SE	230	SE Banabuiú - (TR4)	30/03/2013	30/10/2016	16/11/2016	
1008	T2010-049	SE	230	SE Natal III - (3º TR)	30/03/2013	07/02/2016	30/03/2016	
1010	T2010-051	LT	230	LT Ribeirão / Recife II C1 - (Recap.)	30/03/2013	15/12/2015	15/01/2016	
1011	T2010-052	SE	230	SE Piripiri - (BC)	30/03/2013	13/12/2015	20/12/2015	
1019	T2010-058-A	LT	230	LT São Luís II / São Luís III C2	12/05/2012	31/05/2016	31/07/2016	<b>Subestação:</b> Reinício de obras previsto para <b>02/01/2016</b> . Obras Civis Concluídas. Montagem eletromecânica faltando apenas içamento de 01 viga, conclusão do barramento, instalação de painéis e lançamento de cabos. <b>Linha:</b> Retomada de obras em negociação, previsão dez/2015. Projeto e suprimento concluídos. Topografia 97%; acessos 50%; limpeza de faixa 50%; fundações 45%.
1022	T2010-060	LT	230	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	12/07/2012	30/06/2016	30/06/2016	Embargos fundiários, atingindo 8% das torres. Agravamento nos atrasos devido a declinação de competência do juiz. Furnas está ingressando no TJES para intervir. TJES em greve.
1042	T2010-073	LT	69	LT Secc. Pituauçu / Matatu C1/C2 na SE Narandiba	24/11/2012	15/01/2016	15/01/2016	



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

**DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS**

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1046	T2010-077-A	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	06/10/2012	30/12/2016	30/12/2016	<p><b>Trecho 1.1</b> - Todas as pendências já foram sanadas exceto a com a Fundação Florestal que está analisando medidas mitigadoras como condicionante da LI. <b>Trecho 1.1A</b> - Emitida LI e ASV em 31/08/2015. <b>Trecho 1.1B</b> - 30/10/2015 – Emitida LI. <b>Trecho 1.2</b> - Pendência IBAMA (Anuência supressão em Mata Atlântica) e IPHAN; Previsão entrega relatórios até 30/09/2015 e Obtenção de LI até 20/11/2015. Emissão de ASV pelo IBAMA/SP até 15/10/15. Protocolado Complementações do Relatório de Prospecção em 4/11/2015. <b>Trecho 1.3</b> - Pendência IBAMA (Anuência supressão em Mata Atlântica) e IPHAN; Previsão entrega relatórios até 30/10/2015 e Obtenção de LI até 30/11/2015. Previsão de Anuência do IPHAN é 16/11/2015. <b>Trecho 2</b> - Vistoria realizada pelo IPHAN em 15/10/2015 no trecho embargado. IPHAN solicitou prospecção na área. SE TAUBATÉ: Em obras. Até 1º semestre/2016 a ISOLUX poderá executar a sua parte na SE.</p>
1057	T2010-084	SE	69	SE Polo	06/04/2012	05/12/2015	28/02/2016	Obras retomadas em 25/06/15. Em comissionamento até 07/02/2016. Avanço global 94%. Necessidade de deslocamento de equipamentos na SE.
1059	T2010-086	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	28/02/2013	16/12/2016	28/02/2017	
1060	#N/D	LT	500	LT Extremoz II / João Câmara II - SE Extremoz II e SE João Câmara	#N/D	06/04/2016	06/04/2016	
1062	T2010-092	LT	230	LT Sobral III / Acaraú II e SE Acaraú II	23/05/2012	30/12/2015	30/12/2015	SE Acaraú II concluída e energizada em 6/4/14. Obtida LO N° 175/2015 - DICOP - GECON emitida em <b>29/09/2015</b> . LT concluída, em comissionamento. Protocolo final de resgate realizado em <b>23.10.2015</b> . Ainda não há pedido de SGI.
1067	T2010-095	LT	230	LT Catu / Gov. Mangabeira (Realoc.)	24/11/2012	15/11/2015	30/11/2015	
1071	T2011-004	SE	230	SE Santa Maria - (AT3)	01/08/2013	29/02/2016	29/02/2016	
1080	T2011-013	SE	23	SE São Borja 2 - (BC)	26/08/2013	28/12/2015	28/12/2015	
1081	T2011-014	SE	23	SE Canoas 1 - (2 BCs)	26/08/2013	29/11/2016	29/11/2016	
1094	T2011-025	LT	138	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	20/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	
1095	T2011-026	LT	138	LT Secc. Palhoça / Imbituba na SE Palhoça Pinheira	20/12/2014	29/02/2016	29/02/2016	
1098	T2011-030	SE	230	SE Penedo - (BC)	29/06/2013	31/01/2017	31/01/2017	
1099	T2011-031	SE	230	SE Cauípe - (3ªTR)	29/06/2013	14/02/2016	30/03/2016	
1101	T2011-029	LT	230	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	06/12/2013	05/10/2016	05/10/2016	
1107	T2011-038	LT	230	LT Gov. Mangabeira / Tomba C2	09/04/2012	30/03/2016	30/03/2016	



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

DATA	11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS							
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1130	T2011-103	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	15/10/2012	30/03/2016	30/03/2016	<b>Trecho 1.1:</b> em 30/10/2015 emitida LI para Trecho 1.1-B. <b>Trecho 1.2:</b> em 04/11/2015 protocolado Complementações do Relatório de Prospecção; e em 30/09/2015 protocolado Relatório complementar sobre Inventário Florestal para ASV. <b>Trecho 1.3:</b> aguarda Autorização da Fundação Florestal para passagem na APA PiraCantareira. <b>Trecho 2:</b> em obras. <b>SE Taubaté:</b> em obras.
1132	T2011-105	SE	230	SE Pelotas 3 - (3º Trafo)	26/10/2013	29/11/2016	29/11/2016	
1136	T2011-109	SE	69	SE Santa Rosa I - (2º TR)	26/08/2013	07/03/2016	07/03/2016	
1137	T2011-110	SE	23	SE Eldorado do Sul - (BC)	26/08/2013	29/11/2016	29/11/2016	
1146	T2011-117	LT	69	LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo	26/08/2013	15/05/2016	15/05/2016	
1148	T2011-119	SE	138	SE Taquara	26/08/2013	13/11/2016	13/11/2016	
1154	T2011-121	SE	69	SE Ijuí	26/08/2013	27/04/2016	27/04/2016	
1159	T2011-127	SE	69	SE Santo Ângelo 2 - (2º TR)	26/10/2013	14/02/2016	14/02/2016	
1161	T2011-129	SE	69	SE Guarita - (TR)	26/10/2013	03/02/2016	27/03/2016	
1167	T2011-135	SE	138	SE Carajás - (BC)	30/04/2013	01/06/2016	01/06/2016	
1168	T2011-136	SE	500	SE Tucuruí - (2º AT)	20/06/2014	31/12/2015	31/12/2015	
1172	T2011-140	SE	23	SE Ijuí - (módulo de CCP para o BC)	20/12/2013	27/04/2016	27/04/2016	
1179	T2011-147	SE	230	SE Piripiri (2ºBC)	06/12/2013	01/02/2017	01/02/2017	
1180	T2011-149	SE	230	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	20/12/2013	01/11/2016	01/11/2016	
1181	T2011-148	SE	500	SE São João do Piauí (CT e IB)	06/12/2013	31/03/2016	31/03/2016	
1182	T2011-150	SE	23	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	20/12/2013	29/11/2016	29/11/2016	
1183	T2011-151	LT	230	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	06/12/2013	30/06/2016	30/06/2016	
1190	T2011-158	SE	230	SE Pirineus (2º TR)	20/12/2013	30/11/2015	31/12/2015	Aguardando resposta da CELG-GERTRAN
1191	T2011-159	SE	230	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	20/06/2013	01/07/2016	01/07/2016	
1195	T2011-170-A	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	27/07/2013	23/07/2016	23/07/2016	
1196	T2011-170-B	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	27/07/2013	25/02/2016	25/02/2016	
1197	T2011-170-C	LT	230	LT Campo Bom / Taquara	27/07/2013	22/08/2016	22/08/2016	
1198	T2011-170-D	SE	230	SE Porto Alegre 12 - ( Ex - Jardim Botânico)	27/07/2013	29/02/2016	29/02/2016	
1199	T2011-170-E	SE	230	SE Viamão 3	27/07/2013	15/01/2016	15/01/2016	
1200	T2011-170-F	SE	230	SE Candelária 2	27/07/2013	23/07/2016	23/07/2016	
1201	T2011-170-G	LT	230	LT Restinga / Viamão 3	27/07/2013	16/01/2016	16/01/2016	
1214	T2011-180-A	LT	230	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	13/08/2013	19/01/2016	19/01/2016	Avanço físico das obras: Fornecimento de Equipamentos: <b>99%</b> ; Construção Civil: <b>90%</b> ; Montagem Eletromecânica: <b>78%</b> ; Comissionamento: <b>9%</b> .
1229	T2011-192	LT	230	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	08/06/2014	30/01/2016	30/01/2016	Data DMSE mantida.
1233	T2012-002	LT	138	LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap)	04/01/2014	31/01/2016	31/01/2016	
1236	T2012-005	LT	138	LT Santo Ângelo / Mairiporã	#N/D	30/12/2015	30/12/2015	
1240	T2012-009	SE	230	SE Altamira	15/11/2014	29/01/2016	29/03/2016	



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

**DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS**

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1244	T2012-013	SE	230	SE Miramar (EL)	15/01/2015	13/12/2015	13/01/2016	Baixa produtividade e excesso de chuvas têm atrasado a execução das obras. Eletronorte prevê a entrada em operação de toda a subestação em <b>13/12/2015</b> . Avanço da obra 87% (Projeto Executivo 98%, Suprimentos 100%, Obras Cíveis 90%, Montagem/Comissionamento 51%). Conversão da LT Utinga - Miramar para operação em 69 kV em avaliação ANEEL/CELP/AVELN.
1245	T2012-014	SE	230	SE Utinga (instal. de módulos)	15/01/2015	29/11/2015	13/12/2015	
1247	T2012-015	LT	230	LT Utinga/ Miramar CD (Adeq. de barramentos)	15/01/2015	31/10/2015	31/10/2015	
1251	T2012-020	SE	230	SE Tauá II (CE)	09/04/2014	15/02/2016	15/02/2016	
1252	T2012-021	SE	230	SE Bongí (3º TR)	09/04/2014	15/11/2015	13/12/2015	OnS verificar SGI.
1253	T2009-241-B	LT	230	LT Niquelândia / Barro Alto C2	19/07/2011	31/03/2016	31/03/2016	Obras em andamento com <b>95%</b> . Torres concluído 197/100% em 19/out/2015. Lançamento de cabos em andamento: OPGW- executado 75km/84%; Condutor-executado 48km/55%..
1254	T2012-030	LT	230	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	18/11/2013	18/02/2016	18/02/2016	
1255	T2012-031	LT	69	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	13/08/2013	31/07/2016	30/07/2016	<b>Subestação:</b> Baixo rendimento do consórcio. Terraplanagem concluída. Aditivo com ALSTON assinado, obras reiniciadas.. Avanço global das obras de <b>23%</b> . <b>Linha:</b> Solicitada nova DUP para LA em 11/11/2015. Previsão de solicitação para ANEEL até <b>23/11/2015</b> . Será feito monitoramento arqueológico no trecho do desvio.
1256	T2012-032-A	LT	230	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/08/2013	30/09/2016	30/09/2016	<b>Subestação:</b> previsão de conclusão até <b>18/12/2015</b> . <b>Linha:</b> emissão de LI e ASV em <b>12/11/2015</b> . Protocolado Projeto para prospecção no IPHAN para <b>13/11/2015</b> Obras poderão ser reiniciadas, sendo que 17 torres ficarão condicionadas à anuência do IPHAN, ccom previsão de obtenção até <b>30/04/2015</b> .
1257	T2012-033-A	LT	500	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/01/2015	04/01/2018	04/02/2018	Em tratativas do MME com FUNAI. FUNAI informou na Sala de Situação que Indígenas não iriam se manifestar. Pendente de manifestação da FUNAI.
1259	T2012-034-A	SE	230	SE Miramar	09/12/2013	13/12/2015	13/12/2015	
1261	T2012-036	LT	230	LT Xavantes / Pirineus C2	09/12/2013	30/04/2017	30/04/2017	<b>Execução dos TAP'S:</b> contratação da execução por Convite de Serviço teve resultado frustrado, após 5 certames. Nova publicação realizada 16/11/2015, com vencedor. ONS sinaliza que por razões sistêmicas os desligamentos para conexão dos TAP's foram reprogramados para 27/12/2015. <b>Subestações:</b> recontração das obras das subestações por Empreitada Integral: foi publicado o Edital de Concorrência em 15/10/2015, com abertura de propostas em 30/11/2015 e prazo de execução de 13 meses.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1262	T2012-037	LT	230	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	09/08/2013	31/07/2016	31/07/2016	<b>Subestação:</b> em comissionamento, com previsão de conclusão para <b>04.12.2015</b> . <b>Linha:</b> obtida LI em <b>23.10.2015</b> . ASV prevista para <b>30.11.2015</b> . Em negociação com IPHAN a realização do Monitoramento simultaneamente a execução da obra para início em 01/12/2015.
1263	T2012-038	LT	500	LT Recife II - Suape II C2	09/10/2013	06/03/2017	06/10/2017	Previsão de solicitação de LI e ASV para <b>15/12/2015</b> , com previsão de emissão até <b>15/02/2016</b> . Necessidade de revisão da DUP após definição do novo traçado. Protocolado o relatório da prospecção no IPHAN em 19/08/2015, com previsão de emissão da Anuência até 30/11/2015. Torres liberadas para obras: <b>50%</b> .
1264	T2012-039-A	LT	500	LT Camaçari IV - Sapeaçu	09/12/2013	11/04/2017	11/04/2017	<b>Trecho Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus:</b> previsão de obtenção de LI/ASV até <b>30.11.2015</b> . <b>Trecho 500 kV Camaçari IV – Sapeaçu:</b> Realizada Audiência Pública no município de São Félix em de <b>05 a 07/10/15</b> . Previsão de obtenção de LI/ASV até <b>29.02.2016</b> . Monitoramento Arqueológico iniciado em <b>04/11/2015</b> .
1265	T2012-040	LT	500	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	09/02/2014	30/11/2016	30/11/2016	LT em obras, com alguns trechos embargados, por questões fundiárias e liberação institucional. Obras continuam paralisadas. Embargo em área de Exército. Em relação a SE Nova Iguaçu, concluiu-se, em Reunião de 08/10/2015 no MME que a obra não será concluída para as Olimpíads.
1267	T2012-042-A	SE	230	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	09/06/2014	30/11/2015	13/12/2015	Em 05/11/15 emitida LO nr. 1315/2015: SE PAU FERRO. Em 09/11/15 protocolado pedido de LO para Seccion. LT Angelim II – Recife II (Aguarda-vistoria de campo). Aguarda até 20/11/2015 emissão da LO para SE GARANHUNS e LTs 230 e 500 kV. SE Pau Ferro prevista para energização até 22/11; LT 500 kV Garanhuns – Pau Ferro prevista até 29/11; Seccio. Angelim - Recife II em Pau Ferro prevista para energização em 13/12/2015..
1268	T2012-032-B	SE	69	SE Ibiapina II	13/08/2013	31/07/2016	31/07/2016	<b>Subestação:</b> Obras iniciadas em 07/10/2014. Baixo desempenho da ALSTON. Avanço de 35%. <b>Seccionamento:</b> Emitidas LI/ASV em <b>05/11/2015</b> . Anuência do IPHAN até <b>30.12.2015</b> . Início de obras após liberação fundiária total. Ações judiciais suspensas para negociação entre CHESF e proprietários.
1271	T2012-039-B	LT	230	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	09/12/2013	08/04/2017	08/04/2017	
1273	T2012-042-B	SE	500	SE Pau Ferro	09/06/2014	30/11/2015	01/12/2015	SE Pau Ferro 23/11/2015. Seccionamento Angelim - Recife: energização em 30/11/2015. Depende de LO.
1274	T2012-042-C	LT	500	LT Luiz Gonzaga / Garanhuns e Garanhuns / Pau Ferro	09/06/2014	30/11/2015	01/12/2015	9/11/2015 – IBAMA e MME realizam reunião, na qual IBAMA informa que ainda não recebeu parecer da FUNAI e que irá emitir a LO, condicionando a questão indígena
1276	T2012-044	SE	500	SE Milagres (BC)	19/12/2013	01/05/2016	01/05/2016	
1285	T2012-053	LT	230	LT Camaçari IV / Pirajá e Pituáçu / Pirajá	10/11/2013	30/01/2017	30/01/2017	



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

DATA		11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS						
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1288	T2012-055	SE	500	SE Milagres (RTB)	25/02/2014	05/05/2016	05/05/2016	
1290	T2012-057-A	LT	69	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	10/05/2014	28/02/2016	28/02/2016	
1291	T2012-058	SE	230	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	03/07/2017	26/02/2016	26/02/2016	
1293	T2012-060-A	SE	230	SE Mirueira II 230/69 kV	01/02/2014	30/11/2015	28/12/2015	Início comissionamento previsto para 19/10/15. Avanço global de 90%. Caminho crítico: comissionamento do MPCC. Em elaboração o relatório de atendimento às condicionantes da LI para solicitação da LO.
1294	T2012-060-B	SE	69	SE Jaboatão II 230/69 kV	01/02/2014	31/08/2016	31/08/2016	
1295	T2012-061	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/2016	31/03/2016	
1296	T2012-062	LT	230	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	27/03/2014	30/06/2016	30/06/2016	
1309	T2012-075	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	20/08/2014	16/12/2016	28/02/2017	
1312	T2012-078	SE	500	SE Igarorã III / SE Pindaí II	01/02/2014	29/11/2015	20/12/2015	SE Pindaí III: energização em <b>25/10/15</b> ; SE Igarorã III, Pindaí II, LTs Igarorã III - Pindaí II e Igarorã III - Igarorã III energizadas em <b>15/11/2015</b> ; SE Igarorã III e secc. Ibicoara - B. J. Lapa previstos para <b>20/12/2015</b> . ONS verificar SGI.
1317	T2012-081	SE	750	SE Tijuco Preto (AT2) - Fase Reserva	29/10/2014	30/11/2015	15/12/2015	Obra em andamento. Atraso no fornecimento de 1 dos TPC.. Avanço global 79%. Previsão de conclusão Furnas 31.12.2015.
1322	T2012-084	SE	13,8	SE Bagé 2 (BC)	29/10/2014	13/10/2015	13/10/2015	
1337	T2012-096	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/2016	31/03/2016	
1338	T2012-097	LT	230	LT Secc. Açú II / Paraíso C1 na SE Lagoa Nova II	04/12/2014	30/04/2016	30/04/2016	
1339	T2012-098	LT	500	LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	10/01/2015	30/11/2015	30/01/2016	Nova avaliação do empreendedor, Data de tendência para 30/01/2016.
1342	T2012-057-B	LT	69	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/05/2014	29/02/2016	30/03/2016	
1344	T2012-057-C	SE	230	SE Poções II	10/05/2014	28/02/2016	30/04/2016	
1348	T2012-104	LT	230	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	15/01/2015	31/10/2016	31/10/2016	
1351	T2012-106	LT	230	LT Secc. na SE Ribeirão	15/01/2015	30/03/2016	30/03/2016	
1354	T2012-110	SE	500	SE Samambaia (4º TR)	24/12/2014	30/11/2015	30/12/2015	
1355	T2012-111	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL (IB)	24/12/2013	31/12/2015	31/12/2015	
1357	T2012-113	LT	500	LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	10/01/2015	31/12/2015	29/02/2016	Nova avaliação do empreendedor, Data de tendência para 29/02/2016.
1358	T2012-114-A	LT	230	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	01/02/2014	30/06/2016	30/06/2016	<b>Subestação:</b> OIS emitida em 19/05/2014. Obras civis em andamento com avanço de <b>81%</b> . Conclusão para <b>30/12/2015</b> . <b>Linha de Transmissão:</b> LI emitida em 03.09.2015; 99% das torres liberadas para obras. Avanço de <b>40%</b> . Conclusão para <b>30/05/2016</b> .
1360	T2013-001	SE	345	SE Samambaia (4º ATR)	07/02/2015	31/12/2015	28/02/2016	
1364	T2013-005	SE	230	SE Santa Rita II (3º TR)	26/02/2015	29/11/2015	18/12/2015	OnS verificar SGI.
1365	T2013-006	SE	230	SE Mossoró II (4º TR)	26/02/2015	28/02/2016	30/04/2016	
1372	T2013-013	SE	230	SE Itapaci (BC)	26/02/2015	01/07/2016	01/07/2016	



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

**DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS**

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1376	T2013-017	SE	500	SE Milagres (3ª TR)	06/03/2015	28/02/2016	28/02/2016	
1377	T2013-018	SE	230	SE Ribeirão (TR4)	16/04/2015	30/03/2016	30/03/2016	
1378	T2013-019	SE	230	SE Irecê (TR8)	16/04/2015	03/04/2017	16/05/2017	
1379	T2013-020	SE	230	SE Irecê (TR6)	16/04/2015	03/04/2017	16/05/2017	
1383	T2013-028	LT	500	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2	25/02/2016	30/11/2016	30/11/2016	Aguardando manifestação do IBAMA/MA para liberação de 29 torres em relação a APPs. Aguarda manifestação sobre Inventário Florestal e Solicitada LI para Seccionamento Igaporã. Aguardando manifestação do IPHAN sobre o Relatório Parcial 11. Empreendimento em obras. 91% das tores liberado para construção; Avanço geral do projeto (LT/SE): <b>41%</b> .
1384	T2013-024	LT	500	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	25/02/2016	30/10/2016	30/10/2016	Aguardando análise para emissão da LI e ASV dos seccionamentos das SEs Milagres II e Açú III. Aguardando manifestação quanto a realocação da torre 288/1 (Lagoa da Jurema). Aguardando publicação de portaria para resgate de 05 (cinco) sítios arqueológicos. Em início de execução de obras. LT com 98% das tores liberadas para construção; em instalação de canteiros. SE em terraplanagem. Avanço global <b>34,8%</b>
1387	T2013-027	SE	230	SE Vila do Conde (TR)	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	Em montagem e comissionamento, 95% de avanço global. Previsão de energização para <b>20/12/2015</b> . TR7 e TR8 devem ser energizados em <b>29/11/2012</b> . OnS verificar SGI.
1388	T2013-029	LT	500	LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2	14/05/2015	17/06/2017	17/06/2017	
1389	T2013-030	SE	138	SE Angra (TRD2)	14/05/2015	30/12/2015	30/12/2015	
1390	T2013-031	LT	500	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	25/08/2015	30/06/2017	01/07/2018	Processo de LI foi transferido para SUPRAM Central em BH, Sem Novidades nem previsão de LI. 85% das torres liberados para construção.
1392	T2013-033	LT	345	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	09/08/2015	15/12/2015	15/12/2015	
1393	T2013-034	SE	230	SE Jaru (TR3)	10/07/2015	31/10/2016	31/10/2016	
1399	T2013-038	SE	345	SE Campos (Fase reserva)	05/07/2015	30/12/2015	15/01/2016	
1403	T2013-040	SE	138	Subestação Pelotas 3 - 2ª TR 138/13,8 kV e conexões ,um IB e disjuntor de interligação de semibarras	12/08/2015	13/12/2015	13/12/2015	
1404	T2013-041	SE	230	SE Barro Alto - Instalação de 3ª banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	20/08/2015	15/05/2016	15/05/2016	
1405	T2013-042	LT	500	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	01/08/2016	01/08/2017	01/10/2017	Protocolo do 3º Relatório de Prospecção em 10/07/2015, em análise pelo IPHAN. Mobilização para obras ocorrerá após a liberação sustentável de frentes de obras (trechos contínuos e em condições de atendimento a condicionantes), segundo a Concessionária.



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

DATA		11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS						
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1406	T2013-043	LT	500	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	01/08/2016	30/04/2017	30/09/2017	Aguardando emissão do Parecer de LI e ASV pelo IBAMA/TO. Pendente com IBAMA Relatório de Estudos Espeleológicos e Campanha de Fauna. Aguardando a manifestação de todos os relatórios do Projeto de Prospecção Arqueológica. 45% das torres liberadas para construção.
1407	T2013-044	LT	500	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	01/08/2016	26/02/2017	28/02/2017	Emitida LI em 25/08/2015. Em 15/10/2015 foram protocoladas justificativas sobre torres em APP (aguarda manifestação). Em 28/09/15 protocolado o Projeto de Salvamento Arqueológico emissão de Portaria de Resgate Arqueológico. Aguarda liberação de travessias com DNIT, CHESF, DER e SETRANS. Falta de definição dos bancos de capacitores para SE Milagres II (impacta cronograma de obras - engenharia). Avanço SE <b>14,5%</b> ; avanço LT <b>11%</b> .
1408	T2013-045	LT	500	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	Em obras, com andamento de 29% de avanço global. 93% das torres liberadas para obras.
1409	T2013-046	SE	230	SE Igaporã II (TR)	15/11/2015	30/05/2016	30/05/2016	
1410	T2010-090-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso - Açu - Mossoró	23/05/2012	30/07/2016	30/07/2016	Previsão de obtenção da ASV até <b>30.11.2015</b> . Aguardando posicionamento do IPHAN sobre substituição da prospecção pelo monitoramento já contratado. 80% das torres liberadas para obras.
1411	T2012-114-B	LT	230	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	01/02/2014	30/10/2016	30/10/2016	<b>SE:</b> montagem eletromecânica, mas com baixo desempenho da contratada. Avanço de 64%. <b>LT:</b> Emitida a LI em 14/07/2015. Previsão de obtenção da ASV até <b>30.11.2015</b> . Em processo de liberação fundiária de torres (44%). Obras após liberação fundiária total, <b>30/12/2015</b> .
1412	T2012-114-C	LT	230	LT 230 kV Russas II / Banabuiu	01/02/2014	16/11/2016	16/11/2016	Emitida LI: realizada vistoria para emissão de ASV, prevista para 30/10/2015. Previsão de Protocolo do Relatório da Prospecção: 30.10.2015. Previsão de anuência do IPHAN para 15/01/2016. Torres liberadas para construção: <b>65%</b> . Previsão para início das obras: 18/01/2016.
1415	T2013-047	SE	230	SE Quinta (3ª TR)	24/09/2015	23/07/2016	23/07/2016	
1420	T2013-052	SE	500	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	27/09/2015	27/02/2016	27/02/2016	Data mantida. Atraso no fornecimento de equipamentos conforme informações do empreendedor.
1421	T2013-053	LT	138	LT Joinville Santa Catarina (Sec. LT 138 kV Araquari)	24/09/2015	30/10/2015	30/11/2015	OnS verificar SGI.
1425	T2013-057	LT	138	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	07/10/2015	07/06/2016	07/06/2016	Manifestação ANEEL.
1427	T2013-059	LT	138	LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapacitação da LT e adequações na SE Bariri.	21/10/2015	03/03/2016	03/03/2016	Manifestação ANEEL.
1430	T2013-061	SE	345	SE São Gotardo 2 (2ª BC)	03/10/2015	30/11/2015	03/12/2015	OnS verificar SGI.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA	18/11/2015	11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS						
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1431	T2013-062	LT	500	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	02/05/2016	05/07/2016	05/07/2016	<b>Licenciamento:</b> Relatório IPHAN solicita salvamento de 36 sítios arqueológicos. <b>Obras de LT:</b> Fundações com 88%; montagem com 77%; lançamento de cabos com 24%. <b>Obras SE:</b> terraplanagem com 95%; obras civis com 44%; montagem eletromecânica com 40%.
1432	T2013-063	LT	500	LT 138 kV Seccionamento Santa Cruz – Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste	29/01/2014	30/10/2015	30/11/2015	
1434	T2013-065	LT	500	LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3	01/08/2016	28/04/2017	28/05/2017	Parecer Técnico com manifestação favorável a LI foi concluído pelo IBAMA/MA em 06/10/15. Continuamos aguardando a manifestação de todos os relatórios do Projeto de Prospecção Arqueológica. Situação Fundiária 71% liberados para construção. Aguarda liberação de travessias com DNIT, CHESF, SINFRA e SETRANS.
1436	T2013-066	SE	230	SE Goiânia Leste (4º TR)	12/11/2015	01/01/2017	01/01/2017	
1437	T2013-067	SE	230	SE Itabaianinha (Subst.TR)	18/11/2015	18/11/2015	31/01/2016	OnS verificar SGI.
1438	T2013-068	LT	230	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	04/11/2015	31/05/2016	31/05/2016	
1439	T2013-069	LT	230	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	04/11/2015	30/06/2016	30/06/2016	
1440	T2013-070	LT	230	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	04/11/2015	30/10/2017	30/10/2017	
1444	T2013-074	LT	138	LT Ilha Solteira - UTE Três lagoas / UTE VCP (Recap)	11/11/2015	11/04/2016	11/04/2016	
1445	T2013-075	LT	500	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	01/12/2015	01/05/2016	01/05/2016	
1447	T2013-077	SE	500	SE João Câmara III (3ºATR)	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	
1448	T2013-078	SE	500	SE João Câmara III (4ºATR)	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	
1449	T2013-079	SE	69	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	26/03/2016	30/12/2016	30/12/2016	
1450	T2013-080	SE	138	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	26/03/2016	30/12/2016	28/02/2017	
1451	T2013-081	SE	230	SE Campo Grande II	09/10/2015	08/03/2016	08/03/2016	
1452	T2013-082	SE	230	SE João Câmara II 2 BCs	05/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	
1453	T2013-083	LT	230	Recapitação de 2 km da LT 230 kV Açú II - Lagoa Nova II a partir da Se Açú II	06/02/2016	06/02/2016	06/02/2016	
1454	T2013-084	SE	230	SE João Câmara II 3º TR 230/69	17/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	
1455	T2013-085	SE	500	SE João Câmara III - Banco de reatores	11/12/2015	31/03/2016	31/03/2016	
1456	T2013-086	SE	69	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	16/12/2015	11/10/2016	11/10/2016	
1457	T2013-087	LT	230	LT Cidade Industrial / Gualba II (Cabo OPGW)	16/06/2015	30/11/2015	10/01/2016	
1458	T2013-088	LT	230	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	13/07/2016	12/08/2016	
1459	T2013-089	LT	230	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	13/07/2016	12/08/2016	
1460	T2013-090	LT	230	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	16/12/2015	13/08/2016	12/09/2016	
1461	T2013-091	LT	138	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	16/12/2015	13/07/2016	12/08/2016	



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

**DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS**

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1462	T2013-093	LT	230	LT Assis - Paraguaçu Paulista II - SE Paraguaçu Paulista II	25/12/2014	14/12/2015	20/12/2015	CTEEP concluiu suas obras e aguarda COPEL. OnS verificar SGI.
1463	T2013-098	LT	500	LT Marimbondo II - Assis - CS	14/12/2015	14/12/2015	31/03/2016	Problemas com travessias pendentes. Ainda em andamento liberação fundiária em alguns trechos, já ajuizada. Atrasos devidos a problemas de financiamento e baixa produtividade das empreiteiras. Não será mais possível antecipação para dez/2015, mas mantida data do Ato Legal. A programar vistoria para a LO.
1464	T2013-094	SE	345	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	27/12/2015	30/08/2016	30/08/2016	
1465	T2013-095	SE	69	Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões.	05/02/2016	05/03/2016	05/03/2016	
1466	T2013-096	SE	500	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	07/02/2016	30/03/2016	30/10/2016	
1467	T2013-097	SE	500	SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	05/02/2016	30/04/2017	10/05/2017	Data mantida, segundo informações do empreendedor. Verificar SGI.
1468	T2014-001	SE	230	SE Rondonópolis - 4º ATR 230/138 kV, conexões e adequações.	07/02/2016	24/11/2015	06/12/2015	Encontra-se no local. Vai ocupar o bay de um reator existente. Previsão de energização até <b>06/12/2015..</b>
1469	T2014-002	LT	500	LT Bom Jesus da Lapa II / Iboicoara II -C2 (Seccionamento)	12/02/2016	15/11/2016	30/06/2017	
1472	T2014-005	SE	500	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	21/02/2015	01/03/2016	01/03/2016	
1473	T2014-006	LT	138	LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	
1474	T2014-007	SE	230	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	05/03/2016	30/12/2016	30/12/2016	
1476	T2014-008	SE	230	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	04/04/2016	25/07/2016	25/07/2016	
1477	T2014-009	LT	138	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	
1478	T2014-010	LT	138	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	04/09/2016	04/09/2016	04/09/2016	
1479	T2014-011	SE	440	SE Salto - 2º banco de TR -(3 x 133,3) MVA	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	
1480	T2014-012	SE	138	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	05/01/2016	12/05/2016	12/05/2016	
1481	T2014-013	SE	230	SE Biguaçu - 4º AT 230/138 kV	17/04/2016	17/04/2016	17/04/2016	
1482	T2014-014-B	LT	500	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	
1483	T2014-014-A	LT	69	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	
1484	T2014-015-A	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	09/04/2016	30/10/2016	30/10/2016	SE Brasília Leste: terá sequência licenciamento em separado da LT. PBA'sem conclusão: -SE B. Leste: 13/11/15; LT'sC1 e C2:20/11/15. LI IBAMA: previsão 60 dias após PBA ( <b>13/01/2016</b> e <b>20/01/2016</b> ).
1485	T2014-015-B	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	09/04/2016	30/10/2016	30/10/2016	Idem 1484
1486	T2014-015-C	LT	230	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	Em construção: 35% Realizado. 50% Cabo subterrâneo já fabricado. Previsão conclusão: Março / 2016. Aguardando avanço das obras para solicitação LO.
1487	T2014-015-D	LT	345	LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3	09/04/2016	09/04/2016	09/04/2016	Em obras.Em finalização de construção; Fundações prontas 84%; montagem 76%. Cconclusão:prevista para 16/11/2015. Solicitada Licença de Operação.
1488	T2014-016	SE	440	SE 440/138 kV Marechal Rondon	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1490	T2014-017	SE	34	SE Transamazônica - 230 kV (Adequação de arranjo para LT Altamira/Rurópolis)	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	
1491	T2014-018	LT	69	LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA	09/10/2015	31/12/2020	31/12/2020	
1492	T2014-019	LT	230	LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte	29/07/2016	05/08/2016	05/08/2016	
1493	T2014-020	LT	230	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	29/01/2017	29/01/2017	29/01/2017	<b>Trecho Rio Branco I – Feijó:</b> terraplanagem na SE Rio Branco em andamento. Eletronorte avalia continuidade do Contrato com MAVI (falida). <b>Trecho Feijó Cruzeiro do Sul:</b> Em elaboração pelo IMAC reconsideração do traçado pela FUNAI, após novas justificativas da Eletronorte.
1494	T2014-021-A	LT	230	LT Santo Ângelo - Maçambará	29/07/2016	30/09/2016	30/09/2016	
1495	T2014-021-B	SE	230	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	IBAMA solicitou complementos em 28/10/2015, que se encontram em elaboração pela FOTE. BNDES negou o enquadramento do financiamento, o que pode paralisar o processo. Previsão de LP para 30/11/2015.
1496	T2014-021-C	LT	230	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Reunião no IBAMA/SC definiu que o Termo de Referência para Circuito 2 zarará como base o TR do Circuito 1. Previsão de LP para 30/10/2016.
1497	T2014-021-D	SE	230	SE Santa Maria 3 (ampliação)	29/07/2016	30/09/2016	30/09/2016	
1498	T2014-022-A	LT	230	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	29/01/2016	31/12/2020	31/12/2020	
1499	T2014-022-B	SE	230	SE Castanhal	29/01/2016	31/12/2020	31/12/2020	
1500	T2014-023-A	LT	230	LT Banabuiú Russas II, C3	29/01/2017	31/12/2020	31/12/2020	
1501	T2014-023-B	LT	500	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	29/01/2017	31/12/2020	31/12/2020	
1502	T2014-023-C	SE	69	SE Maracanaú 230/69 KV	29/01/2017	31/12/2020	31/12/2020	
1503	T2014-024	SE	230	SE Ivinhema 2 230/138 KV	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	
1504	T2014-025-A	LT	230	LT 230 kV Garibaldi-Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 kV - 2x83 MVA	09/04/2016	31/12/2020	31/12/2020	
1505	T2014-025-B	SE	230	SE Vinhedos 230/69 kV, 2x165 MVA	09/04/2016	31/12/2020	31/12/2020	
1506	T2014-025-C	LT	230	LT Candiota/ Bagé 2 CS	09/04/2016	31/12/2020	31/12/2020	
1507	T2014-026	SE	230	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	03/11/2016	01/05/2017	01/05/2017	
1508	T2014-027	SE	230	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	03/11/2016	01/05/2017	01/05/2017	
1509	T2014-028	SE	230	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	03/05/2017	01/11/2017	01/11/2017	
1510	T2014-029	SE	230	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	03/11/2016	01/05/2017	01/05/2017	
1512	T2014-031	SE	230	SE Balsas - 2º TR 230/69/13,8 kV	15/09/2016	15/07/2016	15/07/2016	
1513	T2014-032	SE	500	SE Tucuruí - Instalação do disjuntor "bay pass"	15/07/2016	15/07/2016	15/07/2016	
1514	T2014-033	SE	500	SE Ribeiro Gonçalves - 2º AT 200/230/13,8 kV	15/09/2016	15/07/2016	15/07/2016	
1515	T2014-034	LT	440	LT Seccionamento SE Replan ( LT Araras / Santo Ângelo)	08/08/2016	08/08/2016	08/08/2016	
1516	T2014-035	SE	500	SE São José: Substituição dos ATRs	21/05/2016	21/09/2017	21/09/2017	
1517	T2014-036	SE	500	SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56	21/02/2016	21/02/2016	21/09/2017	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1518	T2014-037	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição dos ATRs	21/02/2016	21/09/2017	21/09/2017	
1520	T2014-039	LT	230	LT Seccionamento SE Salto Grande ( LT Assis/ Chavantes)	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	
1521	T2014-040	SE	230	SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kv e adequação do barramento	04/02/2017	04/02/2017	04/02/2017	
1522	T2014-041	SE	138	SE Getulina- 138kV (Instalação de BC 50 MVar)	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	
1524	T2013-099	SE	88	SE P. Paulista II - Secc. Da LT 88 kv - Assis - Quatá / P. Prudente	29/08/2015	30/11/2015	30/12/2015	OnS verificar SGI.
1526	T2014-043	SE	138	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kv Embu Guaçu - Peruibe	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	
1560	T2014-044	SE	500	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kv S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kmil.	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	
1561	T2014-045	LT	138	LT 138 kv VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	
1562	T2014-046	SE	230	SE Curitiba Leste - BCs 230 kv	04/03/2017	04/03/2017	04/03/2017	
1563	T2014-047	SE	230	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	
1564	T2014-048	SE	230	SE GUAIRA - 1 BC 230 kv	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	
1565	T2014-049	SE	230	SE Canoinhas - BC 230 kv	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	
1566	T2014-050	SE	230	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kv	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	
1567	T2014-051	SE	230	SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kv	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	
1568	T2014-052	SE	230	SE Lajeado Grande - TR-2 230/138 kv	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	
1569	T2014-053	SE	230	SE Forquilha - 3º TR 230/69 kv	19/07/2016	30/08/2016	30/08/2016	
1570	T2014-054	LT	500	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	
1571	T2014-055	SE	230	SE Desterro - 2º ATR 230/138 kv	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	
1572	T2014-056	SE	500	SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kv	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	
1574	T2014-058	LT	230	Secc. da LT 230 kv Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II.	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	
1575	T2014-059	SE	230	SE Irapé - RT 230 kv, (6+1) x 13,3 MVA	03/11/2016	03/11/2016	03/11/2016	
1576	T2014-060	LT	230	LT Russas II / Aracati III 230 kv CD e SE Aracati III 230/138 kv	02/03/2016	31/12/2020	31/12/2020	
1577	T2014-061	SE	69	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	24/05/2016	24/07/2016	24/09/2016	
1578	T2014-062	SE	230	SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kv, de 3x50 MVA e conexões.	24/12/2016	24/12/2016	24/12/2016	
1579	T2014-063	SE	230	SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kv	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	
1580	T2014-064	SE	230	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	
1582	T2014-038	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva	21/08/2016	21/09/2017	21/09/2017	
1583	T2014-066	SE	230	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kv, 2x150 Mvar	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	
1584	T2014-067	SE	345	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kv	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	
1590	T2014-069	SE	230	SE N. Várzea Grande - 2º B. Transformador 230/138 kv	06/05/2016	06/07/2016	06/07/2016	
1591	T2014-070	SE	138	SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 kv, 2x150 MVA.	06/05/2016	06/07/2016	06/07/2016	
1592	T2012-034-C	SE	230	SE Miramar 230/69 kv - 3º TR	09/12/2014	13/12/2015	13/12/2015	
1597	T2014-072-A	LT	230	LT 230 kv Imperatriz / Porto Franco C2	02/05/2017	31/12/2020	31/12/2020	
1598	T2014-072-B	LT	230	LTs 230 kv Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	02/05/2017	31/12/2020	31/12/2020	



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

DATA		11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS						
Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1599	T2014-073	LT	500	LT 500 kV Marimbondo II – Campinas	25/02/2017	28/03/2017	31/03/2017	Aguardamos emissão da LI das variantes de São Carlos e Arthur Nogueira. Aguardando liberação de bloqueio minerário pelo DNPM. 31% das torres liberados para construção.
1600	T2014-074	LT	230	LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	
1601	T2014-075-A	LT	500	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	LP emitida em março/15 e LI solicitada em julho/15. Ministério Público de Ivaiporã impetrou ACP contra o IBAMA, solicitando 2 novas Audiências Públicas, em Apiaí e Capão Bonito. IBAMA ainda está estudando qual a ação a ser tomada.
1602	T2014-075-B	SE	500	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	IBAMA informou que a LP está pronta mas aguarda manifestação do ICMBio e da Fundação Florestal de SP.
1603	T2014-075-C	SE	440	CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	IDEM 1602
1604	T2014-075-E	LT	500	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	19-26/10/2015 - Reunião IBAMA e MSG sobre alinhamento PBA, atendimento condicionantes, projeto executivo com solicitação de protocolo de informações complementares.
1605	T2014-075-D	SE	500	SE FERNAO DIAS, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	IDEM 1601
1606	T2014-076-A	LT	500	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	
1607	T2014-076-B	LT	500	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	05/09/2016	05/09/2016	05/09/2016	
1608	T2014-076-C	SE	69	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	
1609	T2014-075-F	SE	500	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2º e 3º ATr)	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	
1610	T2014-071	LT	800	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Emitida LI das ECs e CP, e a ASV da EC Xingu em 05/10/2015. Previsão informado pelo IBAMA para parecer de LI da LT: 20/11/2015. Em 23/10/2015 protocolado Canteiro de Gurupi, protc. 01450.011353/2015-94 (em análise pelo IPHAN).
1611	T2014-077	SE	500	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	25/11/2016	30/11/2016	30/11/2016	
1612	T2014-078	LT	500	LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	LP prevista para 15/12/2015 e LI para 20/01/2015. Realizadas reuniões com IBAMA 19-20/10/2015. IPHAN solicitou complementações sobre Relatório de Diagnóstico. Já emitidos "Não óbice" da FUNAI e FCP. Liberação fundiária com 50% dos 743 proprietários já negociados. Em 28/10/2015, IBAMA entrega ao empreendedor solicitação de complementações.
1614	T2014-080-A	LT	88	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Empreendedor deverá protocolar Plano de Trabalho na FUNAI. Protocolado Relatório de Prospecção Arqueológica em 14/09/2015.
1615	T2014-080-B	SE	345	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Cetesb encaminhou Estudo Ambiental à Fundação Florestal em 23/07/2015. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015.
1616	T2014-081	LT	230	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	05/03/2017	05/03/2017	05/03/2017	



**MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA**  
**SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO**

**DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS**

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1617	T2014-082	SE	500	SE Itabirito 2 - 2ª ATR 500/345 kV	19/11/2016	19/11/2016	19/11/2016	
1618	T2014-083	LT	500	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	LP emitida em 24/07/2015. Emissão DUP nº 5492 de 22/09/2015. Protocolo de solicitação da LI em 01/10/2015. Previsão de protocolo de solicitação de ASV na Primeira quinzena de 11/2015. Protocolo do Relatório Parcial de Prospecção no IPHAN em 31/08/2015. Previsão de emissão da LI e ASV até 30/11/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses.
1619	T2014-084-A	LT	500	LT 500 kV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 kV SE E INTEGRADORA 500/230 kV	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Prevista Licença Unificada de LP, LI e ASV até <b>30/11/2015</b> .
1620	T2014-085	SE	345	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	
1621	T2014-084-B	LT	230	LT 230 kV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	
1622	T2014-086-A	LT	500	LTS 230 kV Oriximiná-Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	05/03/2018	31/10/2018	31/01/2019	
1623	T2014-087-A	LT	500	LT 500kV Quixadá - Açú III	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	
1624	T2014-087-B	LT	500	LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	
1625	T2014-087-C	LT	500	LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	
1626	T2014-087-D	LT	230	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	
1627	T2014-088	SE	230	SE Jardim Botânico - 3ª TR 230/69 kV	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	
1628	T2014-089	SE	138	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	24/06/2016	24/06/2016	24/06/2016	
1629	T2014-090	SE	230	SE Videira - 3ª ATR 230/138 kV - 150 MVA	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	
1630	T2014-086-B	SE	230	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	05/09/2016	31/10/2016	30/11/2016	
1631	T2014-091	LT	230	Secc. Da LT 230 kV Jauru -Coxipó, na SE Várzea Grande	18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	
1632	T2014-092	SE	230	SE Rio do Sul - BC 230 kV, 100 Mvar	09/12/2016	09/11/2016	09/11/2016	
1634	T2014-093	SE	345	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	
1635	T2014-094	SE	750	SE FOZ DO IGUAÇU - 5ª ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	26/07/2017	14/07/2017	14/07/2017	
1636	T2014-095	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	26/05/2018	10/05/2018	10/05/2018	
1637	T2014-096	SE	500	SE Jurupari - 3ª ATR 500/230 kV, 3x150 MVA	10/04/2017	10/04/2017	10/04/2017	
1639	T2014-098	LT	230	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	
1642	T2014-101	SE	230	SE Planalto - Instalação de Trafo	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	
1643	T2014-102	SE	230	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	
1644	T2015-001	SE	138	SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 . p/ novo ATR 138/88 – zigzague ater.	24/09/2016	24/09/2016	24/09/2016	
1645	T2015-002	SE	230	SE Firminópolis - ATR	15/09/2017	15/09/2017	15/09/2017	
1648	T2015-004	SE	230	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	10/10/2016	10/10/2016	10/10/2016	
1649	T2015-005	SE	230	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	26/07/2015	31/12/2015	31/12/2015	
1650	T2015-006	SE	230	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	20/09/2017	20/09/2017	20/09/2017	



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 18/11/2015 11ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO /2015 - Participação MME, ANEEL e ONS

Nr. Emp	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Data Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Data DMSE (Proposta)	Justificativa
1651	T2015-007	SE	230	SE COTEGIPE - 4ª TR 230/69 kV - 100 MVA	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	
1652	T2015-008	SE	230	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	20/04/2017	26/11/2016	26/11/2016	
1653	T2015-009	SE	230	SE PIRAJÁ - 3ª TR 230/69 kV - 180 MVA	20/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	
1654	T2015-010	SE	230	SE TERESINA III - 3ª TR 230/69 kV - 200 MVA	20/04/2017	05/02/2017	19/03/2017	
1655	T2015-011	SE	138	SE Paraguaçu Paulista II - Prolongamento do barramento de 138/88 kV	15/08/2015	03/12/2015	03/12/2015	
1656	T2015-012	SE	138	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	01/09/2015	15/12/2015	31/01/2016	
1658	T2015-014	SE	500	SE Jauru - 2ª ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	
1659	T2015-015	SE	230	SE CAPÃO BONITO - BC 230 kV, 30Mvar	06/01/2017	06/12/2016	06/12/2016	
1660	T2015-016	SE	500	SE Fortaleza II - 4ª ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	
1661	T2015-017	SE	500	SE Igaporã III - 4ª ATR 500/230, de 3x250 MVA	18/05/2017	15/06/2017	15/06/2017	
1662	T2015-018	SE	500	SE Ibicoara - 2ª ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	18/05/2017	30/12/2016	18/05/2017	
1663	T2015-019	SE	230	SE Cícero Dantas - 3ª TR 230/69 kV, de 50 MVA	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	
1664	T2015-020	SE	230	SE Arapiraca III - 2ª TR 230/69 kV, de 100 MVA	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	
1665	T2015-021	SE	230	SE BAGÉ 2 – 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	
1667	T2015-023	SE	230	SE GUAÍBA 2 – 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kV – 50 MVA e conexões.	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	
1668	T2015-024	SE	230	SE SANTA ROSA I – 3ª TR 230/69/13,8 kV – 83 MVA e conexões.	13/09/2017	13/09/2017	13/09/2017	
1669	T2015-025	LT	230	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	
1670	T2015-026	LT	230	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI – CANDIOTA 2 – Recondutoramento	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	
1671	T2015-027	SE	500	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	
1672	T2015-028	SE	500	SE Jardim - 3ª ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	21/05/2017	30/12/2016	12/05/2017	
1674	T2015-022	SE	230	SE SANTA MARTA - 3ª TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	
1675	T2015-031	SE	440	SE TAUBATE 2ª ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	
1676	T2015-032	SE	440	SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	
1681	T2015-036-A	SE	500	SEs Gentio do Ouro II e Ouroândia II	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	
1682	T2015-036-B	LT	230	LT Igaporã - Pindáí	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	
1687	T2010-077-B	LT	500	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	06/10/2012	30/10/2016	30/10/2016	
1689	T2015-041-A	LT	230	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	
1690	T2015-041-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	06/09/2017	06/09/2017	06/09/2017	
1699	T2015-049	SE	500	SE Paranaíta- Banco de reatores de barra	25/12/2017	25/12/2017	01/01/2018	
1702	T2015-52A	SE	525	Escoamento de eólicas no RS	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2018	
1705	T2015-52B	SE		Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul	06/03/2018		06/03/2018	
1717	T2015-064	LT	230	LT 230 kV JURUPARI LARANJAL C3	20/09/2018		20/09/2018	