

2ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 18/02/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jan/16	fev/16	jan/16	fev/16		
2	Santo Antônio	36	69,590	FEV/2016	FEV/2016	ABR/2016	MAI/2016	Postergação de 1 mês. Não há solicitação de testes, nem de DAPR.	05/2007 A-5 10/12/2007
7	Santo Antônio	42	73,290	JUN/2016	JUN/2016	JUN/2016	MAR/2016	Antecipação de 3 meses. Liberada para operação em teste a partir do dia 05/02/2016 conforme despacho ANEEL 319/2016 de 04/02/2016.	05/2007 A-5 10/12/2007
17	Jirau	43	75,000	JAN/2015	JAN/2015	ABR/2016	JUN/2016	Postergação de 2 meses. Alterada datas de tendência segundo informações da empreendedor, via ANEEL.	05/2008 A-5 19/05/2008
18	Jirau	44	75,000	JAN/2015	JAN/2015	MAI/2016	JUL/2016	Postergação de 2 meses. Alterada datas de tendência segundo informações da empreendedor, via ANEEL.	05/2008 A-5 19/05/2008
19	Jirau	45	75,000	FEV/2015	FEV/2015	JUN/2016	AGO/2016	Postergação de 2 meses. Alterada datas de tendência segundo informações da empreendedor, via ANEEL.	02/2011 A-3 17/08/2011
21	Jirau	47	75,000	FEV/2015	FEV/2015	SET/2016	NOV/2016	Postergação de 2 meses. Alterada datas de tendência segundo informações da empreendedor, via ANEEL.	02/2011 A-3 17/08/2011
22	Jirau	49	75,000	MAR/2015	MAR/2015	JUL/2016	SET/2016	Postergação de 2 meses. Alterada datas de tendência segundo informações da empreendedor, via ANEEL.	02/2011 A-3 17/08/2011
23	Jirau	48	75,000	MAR/2015	MAR/2015	OUT/2016	DEZ/2016	Postergação de 2 meses. Alterada datas de tendência segundo informações da empreendedor, via ANEEL.	02/2011 A-3 17/08/2011
24	Jirau	50	75,000	MAR/2015	MAR/2015	AGO/2016	OUT/2016	Postergação de 2 meses. Alterada datas de tendência segundo informações da empreendedor, via ANEEL.	02/2011 A-3 17/08/2011
62	Teles Pires	3	364,000	JUN/2015	JUN/2015	MAR/2016	MAI/2016	Postergação de 2 meses. Acompanhando data do DMSE Transmissão.	04/2010 A-5 17/12/2010
63	Teles Pires	4	364,000	JUL/2015	JUL/2015	FEV/2016	MAI/2016	Postergação de 3 meses. Não liberada para operação comercial. Acompanhando data do DMSE Transmissão.	04/2010 A-5 17/12/2010
64	Teles Pires	5	364,000	AGO/2015	AGO/2015	MAR/2016	MAI/2016	Postergação de 2 meses. Não liberada para operação em teste. Acompanhando data do DMSE Transmissão.	04/2010 A-5 17/12/2010
85	Baixo Iguaçu	1	116,730	ABR/2016	JAN/2018	JUN/2018	JUN/2018	Alterado o cronograma de implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, conforme Resolução Autorizativa nº 5.613, de 19 de Janeiro de 2016.	03/2008 A-5 30/09/2008
86	Baixo Iguaçu	2	116,730	JUN/2016	MAR/2018	AGO/2018	AGO/2018	Alterado o cronograma de implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, conforme Resolução Autorizativa nº 5.613, de 19 de Janeiro de 2016.	03/2008 A-5 30/09/2008
87	Baixo Iguaçu	3	116,730	AGO/2016	MAI/2018	OUT/2018	OUT/2018	Alterado o cronograma de implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, conforme Resolução Autorizativa nº 5.613, de 19 de Janeiro de 2016.	03/2008 A-5 30/09/2008

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas - PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jan/16	fev/16	jan/16	fev/16		
177	Santa Carolina	1	5,250	JAN/2014	JAN/2014	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes e pendência de relatório de comissionamento de SMF.	04/2015 A-3 21/08/2015
178	Santa Carolina	2	5,250	FEV/2014	FEV/2014	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes e pendência de relatório de comissionamento de SMF.	04/2015 A-3 21/08/2015

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jan/16	fev/16	jan/16	fev/16		
191	Delta	3	70,000	MAR/2018	MAR/2018	ABR/2016	JUL/2016	Postergação de 3 meses por atraso de andamento das obras.	06/2013 A-5 29/08/2013 06/2014 A-5 28/11/2014
206	Campo Grande	1	50,000	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2020	Postergação de 36 meses. Empreendedor solicita postergação do cronograma em 3 anos, com suprimento para 01/01/2021 e ajuste do preço de venda da energia estipulada no CCEAR, mantendo a viabilidade do projeto.	06/2013 A-5 29/08/2013
207	Campo Grande	2	50,000	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2020	Postergação de 36 meses. Empreendedor solicita postergação do cronograma em 3 anos, com suprimento para 01/01/2021 e ajuste do preço de venda da energia estipulada no CCEAR, mantendo a viabilidade do projeto.	06/2013 A-5 29/08/2013
208	Campo Grande	3	50,000	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2017	DEZ/2020	Postergação de 36 meses. Empreendedor solicita postergação do cronograma em 3 anos, com suprimento para 01/01/2021 e ajuste do preço de venda da energia estipulada no CCEAR, mantendo a viabilidade do projeto.	06/2013 A-5 29/08/2013
225	Maranhão III	1	168,800	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2017	JUL/2016	Antecipação de 6 meses. Confirmação pela ANP a SPG/MME de disponibilidade de gás natural a partir de julho de 2016.	02/2011 A-3 17/08/2011
226	Maranhão III	2	168,800	JAN/2014	JAN/2014	JAN/2017	JUL/2016	Antecipação de 6 meses. Confirmação pela ANP a SPG/MME de disponibilidade de gás natural a partir de julho de 2016.	02/2011 A-3 17/08/2011
227	Maranhão III	3	181,200	MAI/2014	MAI/2014	JAN/2017	JUL/2016	Antecipação de 6 meses. Confirmação pela ANP a SPG/MME de disponibilidade de gás natural a partir de julho de 2016.	02/2011 A-3 17/08/2011
234	Pampa Sul	1	340,000	JAN/2019	JAN/2019	DEZ/2018	MAR/2019	Postergação de 3 meses. Atraso no início das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jan/16	fev/16	jan/16	fev/16		
310	Serra De Santana I	10 X 2,0	20,000	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2010 LER 25/08/2010
311	Serra De Santana II	15 x 2,0	30,000	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2010 LER 25/08/2010
312	Serra De Santana III	15 x 2,0	30,000	AGO/2013(**)	AGO/2013(**)	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2010 LER 25/08/2010
380	Carnaúbas	9 X 3,0	27,000	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2016	JUL/2016	Antecipação de 4 meses. Antecipada a data de entrada da SE Touros para 30/5/2016 pelo DMSE Transmissão, segundo deliberação do CMSE de Janeiro de 2016.	03/2011 LER 18/08/2011
381	Reduto	9 X 3,0	27,000	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2016	JUL/2016	Antecipação de 4 meses. Antecipada a data de entrada da SE Touros para 30/5/2016 pelo DMSE Transmissão, segundo deliberação do CMSE de Janeiro de 2016.	03/2011 LER 18/08/2011
382	Santo Cristo	9 X 3,0	27,000	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2016	JUL/2016	Antecipação de 4 meses. Antecipada a data de entrada da SE Touros para 30/5/2016 pelo DMSE Transmissão, segundo deliberação do CMSE de Janeiro de 2016.	03/2011 LER 18/08/2011
383	São João	9 X 3,0	27,000	MAR/2015	MAR/2015	NOV/2016	JUL/2016	Antecipação de 4 meses. Antecipada a data de entrada da SE Touros para 30/5/2016 pelo DMSE Transmissão, segundo deliberação do CMSE de Janeiro de 2016.	03/2011 LER 18/08/2011
470	Assuruá II	UG1	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
471	Assuruá II	UG2	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
472	Assuruá II	UG3	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
473	Assuruá II	UG4	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
474	Assuruá II	UG5	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
475	Assuruá II	UG6	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
476	Assuruá II	UG7	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
477	Assuruá II	UG8	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
478	Assuruá II	UG9	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
479	Assuruá II	UG10	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
480	Assuruá II	UG11	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
481	Assuruá II	UG12	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
482	Assuruá II	UG13	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
483	Assuruá II	UG14	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
484	Assuruá II	UG15	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
485	Assuruá V	UG1	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades UG1 a UG6 para operação em testes, conforme DESPACHO Nº 218, DE 26 DE JANEIRO DE 2016, a partir de 27/01/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
486	Assuruá V	UG2	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades UG1 a UG6 para operação em testes, conforme DESPACHO Nº 218, DE 26 DE JANEIRO DE 2016, a partir de 27/01/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
487	Assuruá V	UG3	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades UG1 a UG6 para operação em testes, conforme DESPACHO Nº 218, DE 26 DE JANEIRO DE 2016, a partir de 27/01/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
488	Assuruá V	UG4	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades UG1 a UG6 para operação em testes, conforme DESPACHO Nº 218, DE 26 DE JANEIRO DE 2016, a partir de 27/01/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
489	Assuruá V	UG5	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades UG1 a UG6 para operação em testes, conforme DESPACHO Nº 218, DE 26 DE JANEIRO DE 2016, a partir de 27/01/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
490	Assuruá V	UG6	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades UG1 a UG6 para operação em testes, conforme DESPACHO Nº 218, DE 26 DE JANEIRO DE 2016, a partir de 27/01/2016.	05/2013 LER 23/08/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jan/16	fev/16	jan/16	fev/16		
495	Assuruá VII	UG1	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades geradoras UG01 a UG05 para início da operação em teste a partir do dia 23 de janeiro de 2016, conforme DESPACHO Nº 184, DE 22 DE JANEIRO DE 2016.	05/2013 LER 23/08/2013
496	Assuruá VII	UG2	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades geradoras UG01 a UG05 para início da operação em teste a partir do dia 23 de janeiro de 2016, conforme DESPACHO Nº 184, DE 22 DE JANEIRO DE 2016.	05/2013 LER 23/08/2013
497	Assuruá VII	UG3	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades geradoras UG01 a UG05 para início da operação em teste a partir do dia 23 de janeiro de 2016, conforme DESPACHO Nº 184, DE 22 DE JANEIRO DE 2016.	05/2013 LER 23/08/2013
498	Assuruá VII	UG4	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades geradoras UG01 a UG05 para início da operação em teste a partir do dia 23 de janeiro de 2016, conforme DESPACHO Nº 184, DE 22 DE JANEIRO DE 2016.	05/2013 LER 23/08/2013
499	Assuruá VII	UG5	2,000	SET/2015	SET/2015	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberadas as unidades geradoras UG01 a UG05 para início da operação em teste a partir do dia 23 de janeiro de 2016, conforme DESPACHO Nº 184, DE 22 DE JANEIRO DE 2016.	05/2013 LER 23/08/2013
500	Assuruá VII	UG6	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
501	Assuruá VII	UG7	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
502	Assuruá VII	UG8	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
503	Assuruá VII	UG9	2,000	SET/2015	SET/2015	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	05/2013 LER 23/08/2013
559	Itarema I	UG6	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAI/2016	MAR/2016	Antecipação de 2 meses. Liberadas para Operação em teste UG6 a UG9, a partir de 06/02/2016, conforme Despacho nº 333/2016, de 05/02/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
560	Itarema I	UG7	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAI/2016	MAR/2016	Antecipação de 2 meses. Liberadas para Operação em teste UG6 a UG9, a partir de 06/02/2016, conforme Despacho nº 333/2016, de 05/02/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
561	Itarema I	UG8	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAI/2016	MAR/2016	Antecipação de 2 meses. Liberadas para Operação em teste UG6 a UG9, a partir de 06/02/2016, conforme Despacho nº 333/2016, de 05/02/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
562	Itarema I	UG9	3,000	JAN/2016	JAN/2016	MAI/2016	MAR/2016	Antecipação de 2 meses. Liberadas para Operação em teste UG6 a UG9, a partir de 06/02/2016, conforme Despacho nº 333/2016, de 05/02/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
563	Itarema II	UG1	3,000	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Liberada para início de operação em teste a partir de 30 de janeiro de 2016, conforme Despacho ANEEL nº254/2016, de 29 de Janeiro de 2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
564	Itarema II	UG2	3,000	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013
565	Itarema II	UG3	3,000	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013
566	Itarema II	UG4	3,000	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013
567	Itarema II	UG5	3,000	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013
568	Itarema II	UG6	3,000	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013
569	Itarema II	UG7	3,000	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				jan/16	fev/16	jan/16	fev/16		
575	Ventos De Santa Joana III	16 X 1,85	29,600	JAN/2016	JAN/2016	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Liberadas UG1 a UG16 para início de operação em teste a partir do dia 16/02/2016 conforme Despacho ANEEL 364/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
591	Banda De Couro	UG3	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG3, UG4, UG6 e UG13, a partir de 05/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 317 de 04 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
592	Banda De Couro	UG4	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG3, UG4, UG6 e UG13, a partir de 05/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 317 de 04 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
593	Banda De Couro	UG5	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG5 e UG9 a UG12, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 299 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
594	Banda De Couro	UG6	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG3, UG4, UG6 e UG13, a partir de 05/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 317 de 04 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
597	Banda De Couro	UG9	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG5 e UG9 a UG12, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 299 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
598	Banda De Couro	UG10	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG5 e UG9 a UG12, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 299 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
599	Banda De Couro	UG11	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG5 e UG9 a UG12, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 299 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
600	Banda De Couro	UG12	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG5 e UG9 a UG12, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 299 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
601	Banda De Couro	UG13	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipado 1 mês. Entrada em operação em teste das UG3, UG4, UG6 e UG13, a partir de 05/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 317 de 04 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
606	Baraúnas II	UG4	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação 1 mês. Entrada em operação em teste das UG4, UG5 e UG11, a partir de 05/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 316 de 04 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
607	Baraúnas II	UG5	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação 1 mês. Entrada em operação em teste das UG4, UG5 e UG11, a partir de 05/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 316 de 04 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
608	Baraúnas II	UG6	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Entrada em operação em teste das UG6 a UG8 e UG10, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 298 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
609	Baraúnas II	UG7	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Entrada em operação em teste das UG6 a UG8 e UG10, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 298 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
610	Baraúnas II	UG8	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Entrada em operação em teste das UG6 a UG8 e UG10, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 298 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
612	Baraúnas II	UG10	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação de 1 mês. Entrada em operação em teste das UG6 a UG8 e UG10, a partir de 03/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 298 de 02 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
613	Baraúnas II	UG11	2,350	MAI/2018	MAI/2018	ABR/2016	MAR/2016	Antecipação 1 mês. Entrada em operação em teste das UG4, UG5 e UG11, a partir de 05/02/2016, segundo Despacho ANEEL nº 316 de 04 de fevereiro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
846	Verace 34	UG8	1,790	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013
847	Verace 34	UG 4	1,790	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013
848	Verace 34	UG7	1,790	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013
849	Verace 35	2 X 1,79	3,580	JAN/2016	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	Postergado 1 mês. Não finalizaram os testes.	09/2013 A-3 18/11/2013

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Não houve alterações de datas.