

3ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 17/03/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
22	Belo Monte	1 - Compl.	38,850	fev-15	fev-15	abr-16	mai-16	Postergado 1 mês. UG não liberada para operação em testes, data em revisão pelo Empreendedor.	06/2009 A-5 20/04/2010
42	Jirau	42	75,000	jan-15	jan-15	mar-16	abr-16	Postergado 1 mês. UG não liberada para operação comercial.	05/2008 A-5 19/05/2008
46	Jirau	46	75,000	fev-15	fev-15	ago-16	out-16	Postergado 2 meses. Conforme cronograma enviado pelo empreendedor prevendo cenário otimista.	02/2011 A-3 17/08/2011
47	Jirau	47	75,000	fev-15	fev-15	nov-16	dez-16	Postergado 2 meses. Conforme cronograma enviado pelo empreendedor prevendo cenário otimista.	02/2011 A-3 17/08/2011
49	Jirau	49	75,000	mar-15	mar-15	set-16	nov-16	Postergado 3 meses. Conforme cronograma enviado pelo empreendedor prevendo cenário otimista.	02/2011 A-3 17/08/2011
61	Santo Antônio	42	73,290	jun-16	jun-16	mar-16	abr-16	Postergado 1 mês. UG não liberada para operação comercial. Em intervenção para solucionar problema em equipamentos.	05/2007 A-5 10/12/2007

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas - PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
162	Santa Carolina	1	5,250	jan-14	jan-14	mar-16	abr-16	Postergado 1 mês. Não foram finalizados os testes e não há pedido de operação comercial na ANEEL.	04/2015 A-3 21/08/2015

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
204	Delta	3	70,000	mar-18	mar-18	jul-16	abr-16	Antecipada 3 meses. Liberada a UG3 para início de operação em teste a partir do dia 5 de março de 2016 conforme Despacho ANEEL nº 566, de 04/03/2015.	06/2013 A-5 29/08/2013 06/2014 A-5 28/11/2014
223	Porto Das Águas	4	45,000	fev-16	fev-16	abr-16	jun-16	Postergada 2 meses. Não liberada para operação em teste. Necessidade de estudo para analisar se as caldeiras existentes atendem 4 UGs.	06/2014 A-5 28/11/2014

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
343	Abil	1 X 2,7	2,700	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
344	Abil	7 X 3,0	21,000	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
345	Acácia	6 X 2,7	16,200	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
346	Acauã	6 X 2,0	12,000	ago-15	ago-15	jun-16	jan-17	Postergação de 7 meses. Obras temporariamente paralisadas. Problema de licenciamento ambiental e processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
347	Angical 2	7 X 2,0	14,000	ago-15	ago-15	jun-16	jan-17	Postergação de 7 meses. Obras temporariamente paralisadas. Problema de licenciamento ambiental e processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
348	Angico	3 X 2,7	8,100	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
349	Arapapá	5 X 2,0	10,000	ago-15	ago-15	out-17	fev-18	Postergação de 5 meses. Obras temporariamente paralisadas. Problema de licenciamento ambiental e processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
356	Assuruá II	1	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
357	Assuruá II	2	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
358	Assuruá II	3	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
359	Assuruá II	4	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
360	Assuruá II	5	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
361	Assuruá II	6	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
362	Assuruá II	7	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
363	Assuruá II	8	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
364	Assuruá II	9	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
365	Assuruá II	10	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
366	Assuruá II	11	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
367	Assuruá II	12	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
368	Assuruá II	13	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
369	Assuruá II	14	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
370	Assuruá II	15	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
373	Assuruá V	1	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
374	Assuruá V	2	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
375	Assuruá V	3	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
376	Assuruá V	4	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
377	Assuruá V	5	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013
378	Assuruá V	6	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial. Solicitado DAPR ao ONS.	05/2013 LER 23/08/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
384	Assuruá VII	1	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
385	Assuruá VII	2	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
386	Assuruá VII	3	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
387	Assuruá VII	4	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
388	Assuruá VII	5	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
389	Assuruá VII	6	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
390	Assuruá VII	7	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
391	Assuruá VII	8	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
392	Assuruá VII	9	2,000	set-15	set-15	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberado para operação comercial.	05/2013 LER 23/08/2013
419	Aura Mangueira VI	1 x 2,0	2,000	dez-17	dez-17	dez-17	abr-17	Antecipação de 7 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em dez/15.	10/2013 A-5 13/12/2013
420	Aura Mangueira VI	1 x 2,0	2,000	abr-18	abr-18	mar-18	abr-17	Antecipação de 10 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em dez/15.	10/2013 A-5 13/12/2013
421	Aura Mangueira VI	3 X 2,0	6,000	jan-18	jan-18	jan-18	abr-17	Antecipação de 8 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em dez/15.	10/2013 A-5 13/12/2013
422	Aura Mangueira VI	3 X 2,0	6,000	fev-18	fev-18	fev-18	abr-17	Antecipação de 9 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em dez/15.	10/2013 A-5 13/12/2013
423	Aura Mangueira VI	3 X 2,0	6,000	mar-18	mar-18	mar-18	abr-17	Antecipação de 10 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em dez/15.	10/2013 A-5 13/12/2013
424	Aura Mangueira VI	3 X 2,0	6,000	abr-18	abr-18	abr-18	abr-17	Antecipação de 11 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em dez/15.	10/2013 A-5 13/12/2013
429	Aura Mangueira XI	2 X 2,0	4,000	mar-18	mar-18	abr-18	mar-17	Antecipação de 12 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em jan/16.	10/2013 A-5 13/12/2013
430	Aura Mangueira XI	3 X 2,0	6,000	abr-18	abr-18	abr-18	mar-17	Antecipação de 12 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em jan/16.	10/2013 A-5 13/12/2013
439	Aura Mangueira XVII	3 X 2,0	6,000	abr-18	abr-18	abr-18	jan-17	Antecipação de 14 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em jan/16.	10/2013 A-5 13/12/2013
440	Aura Mangueira XVII	4 X 2,0	8,000	mar-18	mar-18	mar-18	jan-17	Antecipação de 13 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em jan/16.	10/2013 A-5 13/12/2013
446	Aura Mirim IV	3 X 2,0	6,000	abr-18	abr-18	abr-18	abr-17	Antecipação de 11 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em jan/16.	10/2013 A-5 13/12/2013
447	Aura Mirim IV	4 X 2,0	8,000	mar-18	mar-18	mar-18	abr-17	Antecipação de 10 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em jan/16.	10/2013 A-5 13/12/2013
448	Aura Mirim VI	4 X 2,0	8,000	abr-18	abr-18	abr-18	jan-17	Antecipação de 14 meses. Andamento das obras. Iniciada obras em fev/16.	10/2013 A-5 13/12/2013
453	Baixa Do Feijão I	15 X 2,0	30,000	dez-15	JUL/2016(**)	jun-16	jun-16	Alterado Ato Legal conforme Resolução Autorizativa 5663/2016, de 01/03/2016, a fim de concatená-lo a data de entrada em operação da ampliação da SE João Câmara III.	07/2011 A-5 20/12/2011
454	Baixa Do Feijão II	15 X 2,0	30,000	dez-15	JUL/2016(**)	jun-16	jun-16	Alterado Ato Legal conforme Resolução Autorizativa 5662/2016, de 01/03/2016, a fim de concatená-lo a data de entrada em operação da ampliação da SE João Câmara III.	07/2011 A-5 20/12/2011
455	Baixa Do Feijão III	15 X 2,0	30,000	dez-15	JUL/2016(**)	jun-16	jun-16	Alterado Ato Legal conforme Resolução Autorizativa 5660/2016, de 01/03/2016, a fim de concatená-lo a data de entrada em operação da ampliação da SE João Câmara III.	07/2011 A-5 20/12/2011
456	Baixa Do Feijão IV	15 X 2,0	30,000	dez-15	JUL/2016(**)	jun-16	jun-16	Alterado Ato Legal conforme Resolução Autorizativa 5661/2016, de 01/03/2016, a fim de concatená-lo a data de entrada em operação da ampliação da SE João Câmara III.	07/2011 A-5 20/12/2011
459	Banda De Couro	3	2,350	mai-18	mai-18	mar-16	abr-16	Postergado 1 mês. Não liberada para Operação Comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
512	Caititu 2	7 X 2,0	14,000	ago-15	ago-15	out-17	fev-18	Postergação de 5 meses. Obras temporariamente paralisadas. Problema de licenciamento ambiental e processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
513	Caititu 3	7 X 2,0	14,000	ago-15	ago-15	out-17	fev-18	Postergação de 5 meses. Obras temporariamente paralisadas. Problema de licenciamento ambiental e processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
525	Carcará	5 X 2,0	10,000	ago-15	ago-15	jun-16	mar-17	Postergação de 10 meses. Obras temporariamente paralisadas. Problema de licenciamento ambiental e processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
538	Catanduba I	1 X 3,0	3,000	jan-18	jan-18	dez-17	nov-18	Postergação de 12 meses. Licença Prévia vencida e início de obra postergada 10 meses segundo informações do empreendedor para a ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
539	Catanduba I	9 X 3,0	27,000	dez-17	dez-17	dez-17	nov-18	Postergação de 12 meses. Licença Prévia vencida e início de obra postergada 10 meses segundo informações do empreendedor para a ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
540	Catanduba II	1 X 3,0	3,000	jan-18	jan-18	dez-17	nov-18	Postergação de 12 meses. Licença Prévia vencida e início de obra postergada 10 meses segundo informações do empreendedor para a ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
541	Catanduba II	9 X 3,0	27,000	dez-17	dez-17	dez-17	nov-18	Postergação de 12 meses. Licença Prévia vencida e início de obra postergada 10 meses segundo informações do empreendedor para a ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
549	Corrupião 3	7 X 2,0	14,000	ago-15	ago-15	jan-17	abr-17	Postergação de 4 meses. Obras temporariamente paralisadas. Problema de licenciamento ambiental e processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
558	Curupira	4 X 2,5	10,000	jan-16	jan-16	ago-16	nov-16	Postergação de 4 meses. Atraso em montagens das torres, conforme informações enviadas pelo Empreendedor a ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
559	Curupira	6 X 2,5	15,000	dez-15	dez-15	ago-16	nov-16	Postergação de 4 meses. Atraso em montagens das torres, conforme informações enviadas pelo Empreendedor a ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
573	Famosa I	9 X 2,5	22,500	jun-14	jun-14	fev-18	jul-18	Postergação de 6 meses. Alterada data devido a solicitação de alteração de cronograma pelo empreendedor.	03/2011 LER 18/08/2011
574	Fazenda Vera Cruz	4 X 2,5	10,000	jan-16	jan-16	ago-16	out-16	Postergação de 3 meses. Atraso em montagens das torres, conforme informações enviadas pelo Empreendedor a ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
575	Fazenda Vera Cruz	5 X 2,5	12,500	dez-15	dez-15	ago-16	out-16	Postergação de 3 meses. Atraso em montagens das torres, conforme informações enviadas pelo Empreendedor a ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
576	Folha De Serra	7 X 3,0	21,000	set-15	set-15	abr-16	ago-16	Postergação de 5 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
581	Goiabeira	11 X 2,1	23,100	jul-14	jan-16	ago-18	ago-18	Mudança de ato legal conforme Resolução Autorizativa Nº 5.649, de 23 de fevereiro de 2016.	07/2011 A-5 20/12/2011
586	Itarema I	1	3,000	jan-16	mai-16	mai-16	abr-16	Antecipação de 1 mês. Liberada para operação em teste as UG1 a UG5, a partir de 23/02/2016, conforme Despacho ANEEL nº 429/2016, de 23/02/2016. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
587	Itarema I	2	3,000	jan-16	mai-16	mai-16	abr-16	Antecipação de 1 mês. Liberada para operação em teste as UG1 a UG5, a partir de 23/02/2016, conforme Despacho ANEEL nº 429/2016, de 23/02/2016. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
588	Itarema I	3	3,000	jan-16	mai-16	mai-16	abr-16	Antecipação de 1 mês. Liberada para operação em teste as UG1 a UG5, a partir de 23/02/2016, conforme Despacho ANEEL nº 429/2016, de 23/02/2016. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
589	Itarema I	4	3,000	jan-16	mai-16	mai-16	abr-16	Antecipação de 1 mês. Liberada para operação em teste as UG1 a UG5, a partir de 23/02/2016, conforme Despacho ANEEL nº 429/2016, de 23/02/2016. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
590	Itarema I	5	3,000	jan-16	mai-16	mai-16	abr-16	Antecipação de 1 mês. Liberada para operação em teste as UG1 a UG5, a partir de 23/02/2016, conforme Despacho ANEEL nº 429/2016, de 23/02/2016. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
591	Itarema I	6	3,000	jan-16	mai-16	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
592	Itarema I	7	3,000	jan-16	mai-16	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
593	Itarema I	8	3,000	jan-16	mai-16	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
594	Itarema I	9	3,000	jan-16	mai-16	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.642/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
602	Itarema II	8	3,000	jan-16	mai-16	abr-16	abr-16	Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.646/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
603	Itarema II	9	3,000	jan-16	mai-16	abr-16	abr-16	Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.646/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
604	Itarema III	5 X 3,0	15,000	jan-16	mai-16	mai-16	abr-16	Antecipação de 1 mês. Liberada para operação em teste UG1 e UG5, a partir do dia 17/03/2016, conforme Despacho ANEEL nº 657/2016, de 16/03/2016. Alteração de ato legal, segundo Resolução Autorizativa ANEEL Nº 5.647/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
605	Itarema IV	7 X 3,0	21,000	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipação de 4 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
607	Itarema VI	8 X 3,0	24,000	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipação de 4 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
608	Itarema VII	7 X 3,0	21,000	jan-17	jan-17	dez-16	jul-16	Antecipação de 4 meses. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
609	Itarema VIII	7 X 3,0	21,000	jan-17	jan-17	dez-16	out-16	Antecipação de 1 mês. Andamento das obras.	03/2014 A-3 06/06/2014
610	Jabuticaba	3 X 3,0	9,000	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
611	Jacarandá Do Cerrado	7 X 3,0	21,000	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
638	Macambira II	9 X 2,0	18,000	dez-15	dez-15	abr-16	mai-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste.	07/2011 A-5 20/12/2011
674	Pau Brasil	6 X 2,5	15,000	jun-14	jun-14	fev-18	jul-18	Postergação de 6 meses. Alteração de cronograma pelo empreendedor.	03/2011 LER 18/08/2011
686	Pitombeira	13 X 2,1	27,300	mar-14	jan-16	ago-18	ago-18	Mudança de ato legal, conforme Resolução Autorizativa Nº 5.650, de 23/02/2016.	07/2011 A-5 20/12/2011
691	Povo Novo	3 X 2,5	7,500	jan-16	jan-16	ago-16	out-16	Postergação de 3 meses. Atraso em montagens das torres, conforme informações enviadas pelo Empreendedor a ANEEL.	09/2013 A-3 18/11/2013
698	Rosada	12 X 2,5	30,000	jul-14	jul-14	fev-18	jul-18	Postergação de 6 meses. Alteração de cronograma pelo empreendedor.	03/2011 LER 18/08/2011
699	Santa Catarina	9 X 2,1	18,900	jul-14	jan-16	ago-18	ago-18	Mudança de ato legal, conforme Resolução Autorizativa Nº 5.651, de 23/02/2016.	07/2011 A-5 20/12/2011
737	São Paulo	7 X 2,5	17,500	jun-14	jun-14	fev-18	jul-18	Postergação de 6 meses. Alteração de cronograma pelo empreendedor.	03/2011 LER 18/08/2011
755	Taboquinha	8 X 2,7	21,600	set-15	set-15	jun-16	ago-16	Postergação de 3 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
756	Tabua	5 X 3,0	15,000	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
758	Teiú 2	7 X 2,0	14,000	ago-15	ago-15	jan-17	fev-18	Postergação de 14 meses. Obras temporariamente paralisadas. Problema de licenciamento ambiental e processo de alteração de característica técnica.	05/2013 LER 23/08/2013
761	Ubatuba	6 X 2,1	12,600	mar-14	jan-16	ago-18	ago-18	Mudança de ato legal, conforme Resolução Autorizativa Nº 5.652, de 23/02/2016.	07/2011 A-5 20/12/2011
802	Vaqueta	2 X 2,7	5,400	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
803	Vaqueta	6 X 3,0	18,000	set-15	set-15	mai-16	ago-16	Postergação de 4 meses. Atraso nas obras do bay de conexão por parte do gerador. Empreendedor deu entrada de solicitação de acesso no ONS para 30/08/2016.	05/2013 LER 23/08/2013
822	Ventos De Guarás I	7 X 2,0	14,000	nov-15	nov-15	abr-16	mai-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste	09/2013 A-3 18/11/2013
823	Ventos De Guarás I	8 X 2,0	16,000	dez-15	dez-15	abr-16	mai-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação em teste	09/2013 A-3 18/11/2013
824	Ventos De Horizonte	8 X 2,1	16,800	abr-14	jan-16	ago-18	ago-18	Mudança de ato legal, conforme Resolução Autorizativa Nº 5.653, de 23/02/2016.	07/2011 A-5 20/12/2011
835	Ventos De Santo Augusto I	8 X 2,0	16,000	jan-18	jan-18	dez-17	mar-17	Antecipação de 8 meses. Antecipado conforme informação do empreendedor para a ANEEL. Início das Obras em 15/01/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
836	Ventos De Santo Augusto II	15 X 2,0	30,000	jan-18	jan-18	dez-17	mar-17	Antecipação de 8 meses. Antecipado conforme informação do empreendedor para a ANEEL. Início das Obras em 15/01/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
837	Ventos De Santo Augusto VI	15 X 2,0	30,000	jan-18	jan-18	dez-17	mar-17	Antecipação de 8 meses. Antecipado conforme informação do empreendedor para a ANEEL. Início das Obras em 15/01/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
838	Ventos De Santo Augusto VII	8 X 2,0	16,000	jan-18	jan-18	dez-17	mar-17	Antecipação de 8 meses. Antecipado conforme informação do empreendedor para a ANEEL. Início das Obras em 15/01/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
839	Ventos De Santo Augusto VIII	8 X 2,0	16,000	jan-18	jan-18	dez-17	mar-17	Antecipação de 8 meses. Antecipado conforme informação do empreendedor para a ANEEL. Início das Obras em 15/01/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
860	Ventos de São Vicente 08	15 X 2,0	30,000	-	jan-18	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 75 de 08/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
861	Ventos de São Vicente 09	13 X 2,3	29,900	-	jan-18	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 76 de 08/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
862	Ventos de São Vicente 10	13 X 2,3	29,900	-	jan-18	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 77 de 08/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
863	Ventos de São Vicente 11	13 X 2,3	29,900	-	jan-18	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 78 de 08/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
864	Ventos de São Vicente 12	15 X 2,0	30,000	-	jan-18	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 79 de 08/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
865	Ventos de São Vicente 13	13 X 2,3	29,900	-	jan-18	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 80 de 08/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
866	Ventos de São Vicente 14	15 X 2,0	30,000	-	jan-18	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 81 de 08/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
875	Ventos do Norte 13	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº61, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
876	Ventos do Norte 13	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº61, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
877	Ventos do Norte 15	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº62, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
878	Ventos do Norte 15	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº62, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
890	Ventos Maranhenses 01	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº63, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
891	Ventos Maranhenses 01	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº63, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
892	Ventos Maranhenses 02	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº64, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
893	Ventos Maranhenses 02	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº64, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
894	Ventos Maranhenses 03	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº65, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
895	Ventos Maranhenses 03	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº65, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
896	Ventos Maranhenses 04	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº66, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
897	Ventos Maranhenses 04	6 X 2,5	15,000	-	dez-17	dez-17	dez-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº66, de 03/03/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
899	Verace 34	4	1,790	jan-16	jan-16	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013
903	Verace 35	7	1,790	jan-16	jan-16	mar-16	abr-16	Postergação de 1 mês. Não liberada para operação comercial.	09/2013 A-3 18/11/2013

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
236	Angico 1	27 x 1	27,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 46, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
241	Assú V	30 x 1,0	30,000	-	-	out-18	dez-18	Postergada 3 meses. Alteração de data DMSE Transmissão - 24 meses de prorrogação de todas obras ABENGOA.	09/2015 LER 13/11/2015
248	Bom Jesus da Lapa I	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal, segundo Portaria MME nº 28, de 01/03/2016	08/2015 LER 28/08/2015
249	Bom Jesus da Lapa II	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal, segundo Portaria MME nº 29, de 01/03/2016	08/2015 LER 28/08/2015
256	Coremas I	30 x 1,019	30,000	out-17	out-17	set-17	out-19	Postergação de 25 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
258	Dracena 1	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
259	Dracena 2	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
260	Dracena 3	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
261	Dracena 4	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
263	FCR III Itapuranga	20 x 0,5	10,000	jan-17	jan-17	dez-16	mai-17	Postergação de 6 meses. Atraso no Início das obras, inicialmente previsto para dez/15.	08/2014 LER 31/10/2014
266	Floresta III	20 x 1,0	20,000	-	-	out-18	dez-18	Postergada 3 meses. Alteração de data DMSE Transmissão - 24 meses de prorrogação de todas obras ABENGOA.	09/2015 LER 13/11/2015
267	FRV Banabuiú	30 x 1,136	30,000	out-17	out-17	set-17	out-19	Postergação de 25 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
268	FRV Massapê	30 x 1,000	30,000	out-17	out-17	set-17	out-19	Postergação de 25 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
269	Guaimbe 1	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
270	Guaimbe 2	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
271	Guaimbe 3	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
272	Guaimbe 4	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
273	Guaimbe 5	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	set-17	jul-19	Postergação de 22 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
279	Inharé I	30 x 1,019	30,000	out-17	out-17	set-17	out-19	Postergação de 25 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
299	Lapa 2	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 71, de 08/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
300	Lapa 3	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 72, de 08/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
301	Malta	27 x 1	27,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº31/2016, de 01/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				fev/16	mar/16	fev/16	mar/16		
302	Nova Cruz	1 x 2,0	2,000	-	-	out-18	dez-18	Postergada 3 meses. Alteração de data DMSE Transmissão - 24 meses de prorrogação de todas obras ABENGOA.	09/2015 LER 13/11/2015
303	Nova Cruz	14 X 2,0	28,000	-	-	out-18	dez-18	Postergada 3 meses. Alteração de data DMSE Transmissão - 24 meses de prorrogação de todas obras ABENGOA.	09/2015 LER 13/11/2015
304	Nova Olinda 10	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 52, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
305	Nova Olinda 11	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 53, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
306	Nova Olinda 12	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 54, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
307	Nova Olinda 13	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 55, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
308	Nova Olinda 14	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato legal conforme Portaria nº32/2016, de 01/03/2016	08/2015 LER 28/08/2015
309	Nova Olinda 8	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 50, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
310	Nova Olinda 9	60 x 0,5	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 51, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
315	Pirapora 10	30 x 1	30,000	-	jul-17	jul-17	jun-17	Antecipação de 1 mês, conforme Ato Legal. Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 49, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
319	Pirapora 5	30 x 1	30,000	-	jul-17	jul-17	jun-17	Antecipação de 1 mês, conforme Ato Legal. Inserido Ato Legal conforme Portaria nº33/2016, de 01/03/2016	08/2015 LER 28/08/2015
320	Pirapora 6	30 x 1	30,000	-	jul-17	jul-17	jun-17	Antecipação de 1 mês, conforme Ato Legal. Inserido Ato Legal conforme Portaria nº34/2016, de 01/03/2016	08/2015 LER 28/08/2015
321	Pirapora 7	30 x 1	30,000	-	jul-17	jul-17	jun-17	Antecipação de 1 mês, conforme Ato Legal. Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 47, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
322	Pirapora 9	30 x 1	30,000	-	jul-17	jul-17	jun-17	Antecipação de 1 mês, conforme Ato Legal. Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 48, de 02/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
323	São Pedro II	1 x 0,51	0,510	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº30/2016, de 01/03/2016	08/2015 LER 28/08/2015
324	São Pedro II	1 x 0,765	0,765	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº30/2016, de 01/03/2016	08/2015 LER 28/08/2015
325	São Pedro II	28 x 1,02	28,560	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria nº30/2016, de 01/03/2016	08/2015 LER 28/08/2015
329	Sertao 1	30 x 1	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 74, de 08/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
331	Sobral 1	30 x 1	30,000	-	ago-17	jul-17	jul-17	Inserido Ato Legal conforme Portaria MME nº 73, de 08/03/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
336	Solar Caetitê 1	18 x 1,665	29,970	out-17	out-17	set-17	out-19	Postergação de 25 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
337	Solar Caetitê 2	18 x 1,665	29,970	out-17	out-17	set-17	out-19	Postergação de 25 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
338	Solar Caetitê 3	18 x 1,665	29,970	out-17	out-17	set-17	out-19	Postergação de 25 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
339	Vazante 1	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	jul-17	jul-19	Postergação de 24 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
340	Vazante 2	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	jul-17	jul-19	Postergação de 24 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014
341	Vazante 3	30 x 1,06	30,000	jul-17	jul-17	jul-17	jul-19	Postergação de 24 meses. Empreendedor solicitou à ANEEL prorrogação do cronograma pelo prazo de 2 anos.	08/2014 LER 31/10/2014