

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
432	T2000-030	LT	138	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	31/01/2007	31/03/16	30/04/16	1	Sim	24,0	0,0	Liberadas torres para construção. Trecho entre torres 30 e 67 previsto para energização em 31/03/2016 , o restante somente em 31/05/2016 .
468	T2000-110	LT	230	LT Funil / Itapebi	20/10/2008	28/02/17	31/03/17	1	Sim	198,0	0,0	Chesf deverá atender Parecer com exigências do INEMA até 31/03/2016 . Prevista a emissão da LI e ASV até 31/05/2016 . Fundário: difícil acesso à propriedades; muitos latifúndios; discondância de divisas entre proprietários; necessidade de correção de plantas. Empresa para construção da obra já contratada (Tabocas).
543	T2000-188	LT	230	LT Jardim / Penedo	17/09/2009	31/03/16	15/06/16	3	Sim	110,0	100,0	Energizado com carga em 28/03/2014, porém sem LO. Licitação de contratação vazia, nova previsão de contratação até 31/05/2016 . Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Em tratativas com o IBAMA Sede, a emissão da LO a partir das licitações para atendimento às condicionantes. Foi adicionado laudo informando o não impacto da construção da LT nas cavernas. IBAMA ainda não se posicionou sobre solicitação e aguarda contratação dos estudos pela Chesf.
590	T2000-198	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	23/05/2010	31/03/16	30/06/16	3	Sim	0,0	400,0	Furnas aguarda posição da ANEEL sobre Correspondência REQ.GCO.P.073.2013 . Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. SCT-ANEEL deverá verificar situação e informar na próxima reunião.
617	T2000-224	LT	345	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	17/03/2011	30/12/16	30/01/17	1	Sim	0,5	0,0	Pendências jurídicas com a Fundação Florestal de SP. LT em área de Unidade de Conservação. Faz parte do Complexo Alto da Serra.
643	T2000-256	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	16/04/2010	20/12/16	28/02/17	2	Sim	152,0	100,0	LT (C1 e C2): Negociações em andamento sobre aeródromo em Teixeira de Freitas e condomínio na chegada em Eunápolis. Possibilidade de mudança de traçado da LT. SE Teixeira de Freitas: Em realização novo processo licitatório. Contratação realizada em 17/02/2016. Tempo de obras de 10 meses. Renovação da Licença prevista para 30/04/2016.
669	T2000-287	SE	230	SE Canoas I (TR2)	30/09/2010	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	50,0	OIS do segundo contrato em 01/10/2015. Avanço físico de 20% .
671	T2000-289	LT	230	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	31/05/2010	29/11/16	29/11/16	0	Não	1,0	0,0	Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de aquisição de equipamentos. Avanço físico de 23% .
672	T2000-288	LT	230	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	31/10/2010	29/01/17	29/01/17	0	Não	1,0	0,0	Recisão contratual com Isolux atrasou obras. Em fase de aquisição de equipamentos. Avanço físico de 27% .
677	T2000-282	LT	138	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	10/10/2010	29/09/16	29/09/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato assinado em 19/08/2015. OIS emitida em 29/9/2015. Em fase de execução e comissionamento. Avanço físico de 60% .
696	T2009-003	LT	138	LT Jaguari / Paraibuna / Caraguatatuba e SE Paraibuna e SE Caraguatatuba	29/09/2011	31/03/16	01/05/16	1	Sim	0,9	4,0	Conclusão da obra depende de LO pela CETESB e de negociação com as empresas CESP, EDP-Bandeirante, Elektro e Embraer para a conversão de tensão da LT Taubaté-Paraibuna-Caraguatatuba e das SEs Caraguatatuba e Paraibuna.
718	T2009-025	SE	138	SE Mairiporã	29/10/2010	30/04/16	30/07/16	3	Sim	0,0	20,0	Esta obra depende da conclusão da SE Caraguatatuba, que depende da conclusão da LT Tubaté-Paraibuna-Caraguatatuba. Como a LI da LT continua sem previsão,CTEEP considera esta para Abr/16.
753	T2009-090	LT	230	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	24/05/2013	15/02/17	15/02/17	0	Não	0,0	0,0	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos.
787	T2009-174	SE	345	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	15/06/2011	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	400,0	Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Campós (nº 1464)

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
806	T2009-157	LT	230	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	26/07/2011	28/02/17	28/02/17	0	Não	0,0	0,0	Em fase de projetos e aquisição de equipamentos.
808	T2009-156	LT	230	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	26/07/2011	30/05/16	30/05/16	0	Não	0,0	0,0	Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos.
809	T2009-155	LT	230	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	26/07/2011	30/10/16	30/10/16	0	Não	0,0	0,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
810	T2009-154	LT	230	LT Banabuiú / Mossoró II C2	26/05/2011	21/02/16	20/03/16	1	Sim	177,0	0,0	Obras em andamento, com avanço físico de 88% . Ainda sem SGI segundo ONS.
812	T2009-194	LT	500	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	28/10/2010	31/03/16	19/05/16	2	Sim	181,0	0,0	Autorizada, provisoriamente , a operação do empreendimento denominado "Linha de Transmissão 500 kV Bom Despacho 3 – Ouro Preto 2", até que seja concluído o respectivo processo de licenciamento ambiental, inclusive corretivo, se necessário for, cujo andamento deverá ser priorizado pela SUPRAM-ASF. Para garantir a preservação do meio ambiente nas atividade de operação e manutenção da referida linha de transmissão, a SUPRAM-ASF deverá estabelecer, no prazo de 90 (noventa) dias , as condições para desenvolvimento destas atividades, advertindo a Furnas que, neste íterim, está obrigada a observar as mesmas condicionantes impostas à CEMIG no "PARECER ÚNICO Nº. 072/2010" e na ata de julgamento do COPAM (fls. 851/865).
847	T2009-124	SE	230	SE Teixeira de Freitas II - (2ªTR)	30/03/2013	20/12/16	28/02/17	2	Sim	0,0	100,0	Postergação devido a interdependência com a nova SE Teixeira de Freitas II (Empr. 643).
851	T2009-120	SE	230	SE Itabaiana - (3ªTR)	30/03/2013	28/09/16	15/03/17	6	Sim	0,0	100,0	Postergada para 30/09/2016 devido a insolvência financeira da contratada.
865	T2009-106	SE	230	SE Ji-Paraná - (3ªTR)	03/05/2013	17/04/16	08/05/16	1	Sim	0,0	60,0	Energização do TR1 postergada para mai/2016 devido a indisponibilidade das desconexão. Aguardando liberação do equipamento e área adjacente.
900	T2009-209	LT	88	LT Reencab. Paraibuna / Jaguarí	29/09/2011	31/03/16	31/03/16	0	Não	0,0	0,0	IDEM 696.
910	T2009-040	SE	138	SE Santa Marta - (Adeq.)	08/10/2010	15/05/16	15/05/16	0	Não	0,0	0,0	REA em contestação pela CEEE-GT, que alega não haver condições para sua execução.
917	T2009-224	LT	230	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	03/02/2011	20/12/16	28/02/17	2	Sim	152,0	0,0	Idem 643
924	T2009-225-A	LT	230	LT Pau Ferro / Santa Rita II	03/06/2011	30/06/17	30/06/17	0	Não	71,7	300,0	Solicitação de complementações no processo de LI e ASV. Previsão de obtenção até 15/06/2016 . Previsão do protocolo do relatório da prospecção arqueológica até 30/07/2016. Fundiário: liberadas 45% das torres para construção.
946	T2009-241-A	LT	230	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	19/07/2011	28/02/17	28/02/17	0	Não	100,0	0,0	Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015. Em fase de aquisição de materiais.
965	T2009-245	LT	230	LT Jauru / Porto Velho C3	19/11/2011	30/04/16	30/04/16	0	Não	987,0	0,0	Trechos já concluídos: Jauru/Vilhena; Vilhena/Pimenta Bueno; Ariquemes/Samuel; e Samuel/Porto Velho (somente este tem LO). Quanto à LO LVTE encaminhou à FUNAI proposta de Termo de Compromisso contratação de auditoria para execução dos planos de componente indígena. Além dessa pendência LVTE deverá protocolar Relatório de atendimento às Condicioantes de LI no IBAMA. Os trechos Pimenta Bueno/Ji-Paraná:e Ji-Paraná/Ariquemes estão previstos para conclusão até 30/04/16 .
971	T2010-018	SE	230	SE Guarita - (3ª TR)	13/08/2012	08/05/16	08/05/16	0	Não	0,0	83,0	Em obras, com avanço físico de 56% .
973	T2010-020	SE	230	SE Passo Real - (ATR)	13/08/2012	10/05/17	10/05/17	0	Não	0,0	150,0	Contrato rescindido. Novo processo licitatório em andamento.
1007	T2010-048	SE	230	SE Banabuiú - (TR4)	30/03/2013	30/12/16	28/02/17	2	Sim	0,0	100,0	Suspensa a licitação realizada em 2014. Novo contrato elaborado e assinado pelo Consórcio, aguardando assinatura da Diretoria Executiva da Chesf..
1008	T2010-049	SE	230	SE Natal III - (3ªTR)	30/03/2013	30/06/16	30/09/16	3	Sim	0,0	150,0	Postergada devido a insolvência financeira da contratada, na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA.

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1011	T2010-052	SE	230	SE Piripiri - (BC)	30/03/2013	06/03/16	20/03/16	0	Sim	0,0	0,0	Postergada devido a reprovação dos capacitores. Nova data 20/03/2016 .
1019	T2010-058-A	LT	230	LT São Luís II / São Luís III C2	12/05/2012	31/10/16	30/11/16	1	Sim	36,0	0,0	LT: Em negociação com a Incomisa o retorno às obras. Previsão de reinício em mar/2016. Fundário: liberadas 86% das torres para construção. SE: Previsão de reinício de obras até 30/03/2016, e conclusão até 30/09/2016.
1022	T2010-060	LT	230	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	12/07/2012	31/08/16	30/10/16	2	Sim	99,0	150,0	Há problemas de embargo fundiário. Data pode ser postergada em função dessa negociação fundiária.
1042	T2010-073	LT	69	LT Secc. Pituçu / Matatu C1/C2 na SE Narandiba	24/11/2012	15/04/16	15/05/16	1	Sim	2,5	0,0	Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas. Aguarda a emissão da DUP para desembaraço dos embargos.
1046	T2010-077-A	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	06/10/2012	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	0,0	Trecho 1.1 - Pendências já foram sanadas. Trecho 1.1A - Emitida LI e ASV em 31/08/2015. Trecho 1.1B - 30/10/2015 – Emitida LI e ASV. Trecho 1.2 e 1.3 - ICMBio se manifestou favorável no dia 16/03/2016 à emissão da LI. Previsão LI CETESB até 31/03/2016. Trecho 1.3 - Previsão de protocolo solicitação ASV: 20/01/16. Pendência IPHAN; Previsão de LI até 20/12/2015. Previsão de Anuência do IPHAN é 20/12/2015. Trecho 2 - Vistoria realizada pelo IPHAN em 15/10/2015 no trecho embargado. Liberado com restrição a 3 estruturas. SE TAUBATÉ: Em obras. Falta LI dos trechos 1.2 e 1.3.
1057	T2010-084	SE	230	SE Polo	06/04/2012	27/03/16	27/03/16	0	Não	0,0	100,0	Não será necessária realocação do painel. Será realizado após a energização do Trafo 230/69 kV -100 MVA prevista inicialmente para 27/03/2016 . Substituição do Trafo de serviços auxiliares existente (112,5 kVA) por um de capacidade 225 kVA Revisão já realizada e aprovada pela Coelba em 27/01/2016. Solicitada SGI para ONS.
1059	T2010-086	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiu / Fortaleza, C2	28/02/2013	30/04/17	30/04/17	0	Não	40,0	0,0	Os serviços topográficos foram contratados e não puderam ser iniciados devido a não obtenção das permissões de passagem junto aos proprietários. Existem 08 ações ajuizadas nas 1ª e 2ª Varas de Aquiraz. As entradas de linha na SE AQZ deverão ter início em mar/16 .
1071	T2011-004	SE	230	SE Santa Maria - (AT3)	01/08/2013	30/06/16	30/06/16	0	Não	0,0	100,0	Obras civis e montagem em andamento, mas em ritmo lento, o que tem levado a sucessivas postergações.
1081	T2011-014	SE	23	SE Canoas 1 - (2 BCs)	26/08/2013	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato com a empresa ISOLUX será rescindido. Novo Contrato assinado em 17/09/2015. Em fase de aquisição de equipamentos e materiais.
1094	T2011-025	LT	138	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	20/12/2015	20/12/16	20/12/16	0	Não	10,0	0,0	Solicitada revogação da REA pela ELETROSUL (Carta CE AGP-0064/2015, de 15.12.2015).
1098	T2011-030	SE	230	SE Penedo - (BC)	29/06/2013	31/01/17	31/01/17	0	Não	0,0	0,0	Em processo nova licitação para compra de equipamentos de pátio e conclusão de obras.
1099	T2011-031	SE	230	SE Cauípe - (3ªTR)	29/06/2013	30/06/16	30/09/16	3	Sim	0,0	100,0	Postergada devido a insolvência financeira da contratada, na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA.
1101	T2011-029	LT	230	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	06/12/2013	05/10/16	15/09/17	12	Sim	0,0	0,0	Necessidade de revisão do projeto executivo por violação de altura de segurança necessidade de recontração dos serviços atrasaram o processo. Em realização novo processo licitatório.
1130	T2011-103	LT	500	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	15/10/2012	25/07/16	25/07/16	0	Não	5,5	0,0	Em obras, com avanço físico de 21% .
1136	T2011-109	SE	69	SE Santa Rosa I - (2ª TR)	26/08/2013	31/03/16	09/04/16	0	Sim	0,0	25,0	Obras concluídas. Em comissionamento.
1137	T2011-110	SE	23	SE Eldorado do Sul - (BC)	26/08/2013	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato com a empresa ISOLUX será rescindido. Nova licitação a ser realizada. Inexistência de SGI segundo ONS.
1146	T2011-117	LT	69	LT Secc. Triunfo - UTE S.Jerônimo	26/08/2013	15/05/16	15/05/16	0	Não	0,0	0,0	REA em contestação pela CEEE-GT.
1148	T2011-119	SE	138	SE Taquara	26/08/2013	13/11/16	13/11/16	0	Não	0,0	0,0	Obras em andamento, mas em ritmo lento, o que tem levado a sucessivas postergações. Avanço físico de 25% .

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1154	T2011-121	SE	23	SE Ijuí	26/08/2013	27/04/16	27/04/16	0	Não	0,0	0,0	Obras finalizadas segundo CEEE-GT. Empresa solicita a revogação da entrada da LDMT de 23 kV e exclusão desse item, conforme solicitação das distribuidoras locais. Por isso está considerado no SIGET apenas 99%. SCT-ANEEL deverá verificar situação e informar na próxima reunião.
1158	T2011-125	LT	230	LT Secc. Ariquemes / Jiparaná na SE Jaru	20/11/2013	30/06/16	30/06/16	0	Não	10,0	30,0	Foi concluído o comissionamento dos módulos autorizados, exceto o do TR1, visto que ocorreu avaria nesse equipamento. Previsto para 30/06/2016 a reparação e finalização desse módulo.
1161	T2011-129	SE	69	SE Guarita - (TR)	26/10/2013	27/03/16	20/05/16	2	Sim	0,0	12,5	Em obras, com avanço físico de 60% .
1167	T2011-135	SE	138	SE Carajás - (BC)	30/04/2013	01/08/16	01/08/16	0	Não	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 30% .
1179	T2011-147	SE	230	SE Piripiri (2ºBC)	06/12/2013	01/02/17	01/02/17	0	Não	0,0	0,0	Aquisição de Equipamentos e Materiais concluída em 22/04/2013. Obras ainda não iniciadas.
1180	T2011-149	SE	230	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	20/12/2013	20/12/16	20/12/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato com a empresa ISOLUX será rescindido. Nova licitação a ser realizada.
1181	T2011-148	SE	500	SE São João do Piauí (CT e IB)	06/12/2013	31/05/16	31/07/16	2	Sim	0,0	0,0	A Chesf já comunicou a SIEMENS a necessidade de remobilização a partir de jan/2016, mas até este momento a SIEMENS ainda não se posicionou.
1182	T2011-150	SE	23	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	20/12/2013	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	0,0	Contrato com a empresa ISOLUX será rescindido. Nova licitação a ser realizada.
1183	T2011-151	LT	230	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	06/12/2013	30/09/16	30/09/16	0	Não	0,0	0,0	Obras paralisadas desde jun/2015. Previsão de reinício em mar/2016.
1190	T2011-158	SE	230	SE Pirineus (2º TR)	20/12/2013	30/06/16	15/07/16	1	Sim	0,0	225,0	Obras em andamento, com avanço físico de 80% . Furnas deve aprovar projeto básico enviado pela CELG até 31/03/2016 .
1191	T2011-159	SE	230	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	20/06/2013	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	0,0	Obras paralisadas desde jan/2013. Previsão de reinício em mar/2016.
1195	T2011-170-A	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	27/07/2013	05/12/16	05/12/16	0	Não	12,0	0,0	Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos.
1196	T2011-170-B	LT	230	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	27/07/2013	25/08/16	25/08/16	0	Não	29,0	0,0	Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos. Avanço físico de 41%.
1197	T2011-170-C	LT	230	LT Campo Bom / Taquara	27/07/2013	24/02/17	24/02/17	0	Não	29,0	0,0	Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos.
1198	T2011-170-D	SE	230	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	27/07/2013	29/08/16	29/08/16	0	Não	0,4	83,0	Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos. Avanço físico de 51%.
1199	T2011-170-E	SE	230	SE Viamão 3	27/07/2013	30/06/16	30/06/16	0	Não	19,0	249,0	Obras foram reiniciadas . Há expectativa de conclusão, conforme reunião com CEEE-GT, para abr/2016.
1200	T2011-170-F	SE	230	SE Candelária 2	27/07/2013	13/09/16	13/09/16	0	Não	24,0	166,0	Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos.
1201	T2011-170-G	LT	230	LT Restinga / Viamão 3	27/07/2013	30/06/16	30/06/16	0	Não	13,0	166,0	IDEM 1199
1214	T2011-180-A	LT	230	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	13/08/2013	10/04/16	04/04/16	0	Sim	0,0	0,0	Avanço físico das obras: fornecimento de Equipamentos - 98% ; Construção Civil - 98% ; Montagem Eletromecânica - 99% ; Comissionamento - 80% .
1229	T2011-192	LT	230	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	08/06/2014	30/06/16	30/06/16	0	Não	0,0	0,0	Escopo da REA 3.619/12 em revisão pela ANEEL, que aguarda consulta formulada à EPE. Nova data definitiva depende de nova REA.
1233	T2012-002	LT	138	LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap)	04/01/2014	31/03/16	30/04/16	1	Sim	-27,0	0,0	IDEM 432.
1240	T2012-009	SE	230	SE Altamira	15/11/2014	13/05/16	12/06/16	1	Sim	0,0	0,0	Ultimas tentativas de desligamento para conclusão da 1 etapa da obra (20/12 e 31/01/16) negadas pela Celpa.
1251	T2012-020	SE	230	SE Tauá II (CE)	09/04/2014	26/06/16	26/06/16	0	Não	0,0	0,0	Obras paralisadas . Nova postergação devido a baixo desempenho da contratada. Avanço físico de 90%.
1253	T2009-241-B	LT	230	LT Niquelândia / Barro Alto C2	19/07/2011	15/04/16	21/05/16	1	Sim	88,0	0,0	Fundação, montagem eletromecânica e lançamento 100%, em comissionamento .

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1254	T2012-030	LT	230	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	18/11/2013	18/05/16	28/06/16	1	Sim	28,0	0,0	Atraso motivados por demora na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região. Avanço físico de 80% .
1255	T2012-031	LT	230	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	13/08/2013	30/07/16	30/07/16	0	Não	65,0	150,0	Emitida revisão da DUP em 2/02/2016 para novo traçado, alternativo à área da Galvani. Obras ainda paralisadas com remobilização prevista para 31/03/2016 . Obras em Morro do Chapéu e Irecê ainda não reiniciadas pela Alston.
1256	T2012-032-A	LT	230	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	13/08/2013	30/09/16	30/09/16	0	Não	65,0	150,0	Energizado TR1 em 21/12/2015 e TR2 em 10/01/2016. Cada um com 150 MW. TR3 está previsto para outubro de 2016 e TR4 para 2017. 198 MW dos parques eólicos liberados desde 05/01/2016. LT: obras iniciadas em 10/12/2016, com previsão de 6 meses de obra.
1257	T2012-033-A	LT	500	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	25/01/2015	04/05/18	04/06/18	1	Sim	1.430,0	800,0	Suspensa Liminar que suspendia a Licença Prévia pelo TRF-AM, por ação do MPF, por ação movida pela AGU, em 11/03/2016. Aguardando emissão de autorização pelo IBAMA para abertura de picada na faixa da área indígena. IBAMA solicitou a FUNAI a emissão de Termo de Referência para elaboração do PBAI. TNE protocolou junto ao IBAMA o Plano de Trabalho para a Elaboração do PBAI.
1259	T2012-034-A			SE Miramar	09/12/2013	28/02/16		NA	NA	0,0	300,0	Obras concluídas. Sem LO para entrada em operação comercial. Dependência da SEMA-PA, por motivos administrativos. Deve ser incluída na LO da LT Tucuruí - Guamá.
1261	T2012-036	LT	230	LT Xavantes / Pirineus C2	09/12/2013	30/04/17	31/07/17	3	Sim	50,0	0,0	LT: A LT deverá ser energizada via TAP até 24/03/2016. SEs: Previsão de contratação para 30/06/2016. Previstos 13 meses de obras a partir da assinatura do contrato.
1262	T2012-037	LT	230	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	09/08/2013	30/12/16	30/12/16	0	Não	26,0	400,0	LT: OIS emitida em 15/2 com previsão de 4 meses de obra. Liberadas todas as torres para obras. SE Teresina III: em comissionamento. Previsão de conclusão para 31/3/2016.
1263	T2012-038	LT	500	LT Recife II - Suape II C2	09/10/2013	06/10/17	06/10/17	0	Não	44,0	0,0	LT: Em fase de recontração, com previsão de reinício de obras em maio/2016. Duração de obras: 7 meses. SE: Aquisição de terreno para ampliação da SE. DUP solicitada em 30/12/15. Obras de terraplanagem complementar até 30/12/2016. Energização terminal SE Suape II prevista para 06/10/2017.
1264	T2012-039-A	LT	500	LT Camaçari IV - Sapeaçu	09/12/2013	30/07/17	29/10/17	3	Sim	105,0	0,0	LT: Edital publicado em 08/10/15. Previsão de contratação para 26/03/16. Prazo de obra: 8 meses. OIS prevista para 01/07/2016. SEs: repactuação dos preços ainda sem solução. Previsão de aditivo contratual para 31/06/16. Prazo de construção das obras: 12 meses.
1265	T2012-040	LT	500	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	09/02/2014	30/12/16	30/12/16	0	Não	252,5	1800,0	A LTTE protocolou pedido de recurso em grau de interesse público citando DUP, mas COMAR somente aceita interesse manifestado pelo poder Municipal ou Estadual. Há ainda o impedimento na SE Taubaté e no Trecho de 5,5 km de LT Circuito Duplo compartilhado na chegada à esta SE, ambos sob escopo da COPEL. A LTTE está no aguardo da liberação do MG SE TBT e das torres de CD para execução de suas obras. Encaminhada à ANEEL a Carta LTTE 106/2016 com os devidos esclarecimentos sobre todos os impactos externos ao empreendimento.
1267	T2012-042-A	SE	#N/D	LT Garanhuns / Angelim e SE Garanhuns	09/06/2014	01/03/16	01/03/16	0	Não	27,0	200,0	Concluído em 06/03/2016
1268	T2012-032-B	SE	230	SE Ibiapina II	13/08/2013	30/06/16	30/06/16	0	Não	22,0	200,0	SE: Baixo desempenho do consórcio liderado pela ALSTOM. Problemas no fornecimento de cabos de controle e aterramento. LT: dificuldades na liberação fundiária de 7 estruturas (Santa Elisa).

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1271	T2012-039-B	LT	230	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	09/12/2013	30/06/17	30/06/17	0	Não	31,0	0,0	LT: Edital publicado em 13/08/15. Previsão Contrato PROCABLE para 11/04/2016. Prazo de obra: 6 meses. OIS será deslocada para coincidir com a EL, de forma a evitar vandalismos. SEs: repactuação dos preços ainda sem solução. Previsão de aditivo contratual para 31/06/16. Prazo de construção das obras: 12 meses.
1276	T2012-044	SE	500	SE Milagres (BC)	19/12/2013	01/05/16	10/05/16	0	Sim	0,0	240,0	Empreendedor aguarda posição da ANEEL sobre cancelamento desse empreendimento, conforme novos estudos da EPE.
1285	T2012-053-A	LT	230	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	10/11/2013	30/03/17	30/03/17	0	Não	0,0	360,0	Empreendimento associado à SE Pirajá 230/69 kV/ 2x180 MVA e LT 230 kV Camaçari IV / Pirajá e LT 230 kV Pituáçu / Pirajá.
1288	T2012-055	SE	500	SE Milagres (RTB)	25/02/2014	05/05/16	05/05/16	0	Não	0,0	0,0	Iracema aguarda nova REA da ANEEL alterando o local da instalação do equipamento, conforme Ofício 0611/2015-SCT/ANEEL, de 27/07/2015.
1290	T2012-057-A	LT	230	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	10/05/2014	30/08/16	30/08/16	0	Não	40,0	400,0	Postergação nas intervenções necessárias para as adequações devido a dificuldades de desligamentos no sistema. Depende de Declaração de Bloqueio Temporário pelo DNPM.
1291	T2012-058	SE	230	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	03/07/2017	22/06/16	22/06/16	0	Não	0,0	0,0	Postergação nas intervenções necessárias para as adequações devido a dificuldades de desligamentos no sistema.
1293	T2012-060-A	SE	230	SE Mirueira II 230/69 kV	01/02/2014	20/03/16	27/03/16	0	Sim	0,0	300,0	Comissionamento iniciado em 21/12/2015 . Caminho Crítico: Pendências do PASS.
1294	T2012-060-B	SE	230	SE Jaboaão II 230/69 kV	01/02/2014	31/10/16	31/10/16	0	Não	28,0	300,0	LT: Previsão de obtenção da ASV até 31.03.2016. Protocolo Relatório Final no IPHAN-PE até 31.03.2016. SE: em obras com avanço global de 75% (obras civis 70% e montagem 10%).
1295	T2012-061	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/16	31/05/16	2	Sim	0,0	0,0	Atrasos devidos a mudança de controladores e atraso no processo de contratação. Avanço físico de 55% .
1296	T2012-062	LT	230	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	27/03/2014	30/01/17	30/01/17	0	Não	16,0	0,0	Dificuldades na liberação fundiária: em contratação laudo para avaliação do valor da servidão aresentado pela Usina São José. Previsão de liminar m 30/06/2016.
1309	T2012-075	LT	230	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	20/08/2014	30/04/17	30/04/17	0	Não	40,0	0,0	Postergação da obra devido ao atraso no licenciamento ambiental LI/ASV, prevista para jul/2016, e da liberação fundiária prevista para set/2016.
1312	T2012-078	SE	500	SE Igarorã III / SE Pindaí II	01/02/2014	16/03/16	17/04/16	1	Sim	50,0	500,0	Obra em andamento e na fase final de comissionamento. Avanço global de 99% . Secc. Ibicoara - B. J. Lapa previsto para 17/04/2016 . TR-2 Igarorã III previsto para 21/03/2016. Ainda não solicitado TLT e SGI ao ONS.
1317	T2012-081	SE	750	SE Tijuco Preto (AT2) - Fase Reserva	29/10/2014	28/02/16	15/03/16	1	Sim	0,0	0,0	Obra em andamento e na fase final de comissionamento, com andamento de 96% .
1337	T2012-096	SE	500	SE Rio Verde Norte (BC)	24/12/2014	31/03/16	31/05/16	2	Sim	0,0	0,0	IDEM 1295.
1339	T2012-098	LT	500	LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	10/01/2015	31/03/16	15/04/16	1	Sim	1.410,0	0,0	Obras em andamento, com monitoramento especial da ANEEL e MME. LTs com avanço físico geral de 98,5% ; SEs com avanço físico de 99% .
1342	T2012-057-B	LT	69	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	10/05/2014	30/06/16	29/07/16	1	Sim	1,3	300,0	LT: Mobilização em fev/2016, pendentes duas glebas de liberação fundiária que foram ajuizadas. SE N.Sª do Socorro: Repactuação de preços, previsão assinatura Aditivo até 30/03/2016.
1344	T2012-057-C	SE	230	SE Poções II	10/05/2014	30/06/16	29/07/16	1	Sim	1,0	200,0	Problemas com fornecimento de equipamentos. PASS em montagem e comissionamento. Em negociação Repactuação de Preços com contratada, com previsão assinatura: de Aditivo até 30/03/2016 .
1348	T2012-104	LT	230	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	15/01/2015	31/12/16	31/12/16	0	Não	0,0	0,0	Instalação de Canteiro de Obras iniciado em 25/01/2016.
1351	T2012-106	LT	230	LT Secc. na SE Ribeirão	15/01/2015	31/05/16	30/06/16	1	Sim	0,8	0,0	Ainda não concluída a constituição de faixa de servidão, que depende de regularização junto ao INCRA.

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1354	T2012-110	SE	500	SE Samambaia (4ª TR)	24/12/2014	19/03/15	31/03/15	0	Sim	0,0	1050,0	Obras em andamento, com avanço físico de 72% . Atraso por conta de baixo desempenho da empreiteira. Equipamentos todos entregues. ONS verificar SGI.
1357	T2012-113	LT	500	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	10/01/2015	30/05/16	30/05/16	0	Não	986,0	0,0	Obras em andamento, com monitoramento especial da ANEEL e MME. LTs com avanço físico geral de 92,1% ; SEs com avanço físico geral de 88% .
1358	T2012-114-A	LT	230	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	01/02/2014	30/05/16	30/05/16	0	Não	56,2	150,0	LT: Persistência de impedimentos fundiários em duas das 130 praças de torres ao longo do traçado da LT. Montagem das estruturas com avanço de 79%. Início de lançamento de cabos previsto para 28/03/2016. SE: Em fase de conclusão da montagem eletromecânica. Instalação será concluída, mas energização depende da conclusão da LT.
1360	T2013-001	SE	345	SE Samambaia (4ª ATR)	07/02/2015	27/03/16	27/03/16	0	Não	0,0	225,0	Em obras, com andamento físico de 25% . Atraso por conta de baixo desempenho da empreiteira. Furnas destacou negativas a solicitação de desligamentos por parte do ONS.
1365	T2013-006	SE	230	SE Mossoró II (4ª TR)	26/02/2015	30/04/16	30/04/16	0	Não	0,0	100,0	Em obras com avanço físico de 70% . Atrasos no processo de emissão do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros/RNde para obtenção da RLO.
1372	T2013-013	SE	230	SE Itapaci (BC)	26/02/2015	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	0,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1376	T2013-017	SE	500	SE Milagres (3ª TR)	06/03/2015	30/04/16	30/04/16	0	Não	0,0	600,0	Obras em andamento desde abr/2015, mas em ritmo lento. Avanço físico de 50% .
1377	T2013-018	SE	230	SE Ribeirão (TR4)	16/04/2015	31/05/16	30/06/16	1	Sim	0,0	100,0	Atraso devido ao baixo desempenho de obra pela Contratada. Equipamentos na obra, faltando apenas alguns materiais.
1378	T2013-019	SE	230	SE Irecê (TR8)	16/04/2015	10/06/17	10/07/17	1	Sim	0,0	55,0	Processo licitatório revogado em 07/07/2014. Contratação atualmente prevista para mar/2016 , com prazo de execução de 14 meses.
1379	T2013-020	SE	230	SE Irecê (TR6)	16/04/2015	10/06/17	10/07/17	1	Sim	0,0	39,0	IDEM 1378
1383	T2013-028	LT	500	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2	25/02/2016	30/03/17	30/03/19	24	Sim	1.406,0	0,0	LI para Seccionamento Igaropã emitido em 16/03/2016 . Gestão fundiária: 80% das torres liberadas para construção. Avanço geral do projeto (LT/SE): 41%. Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1384	T2013-024	LT	500	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	25/02/2016	28/02/17	28/02/19	24	Sim	325,0	900,0	Emitida LI dos seccionamentos em 01/12/2015. Getão fundiária: 86% das toress liberadas para construção. SE em terraplanagem. Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1388	T2013-029	LT	500	LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2	14/05/2015	17/06/17	17/06/17	0	Não	0,0	0,0	Reforço CANCELADO pela ReA 5.400/2015 de 11/08/2015.
1389	T2013-030	SE	138	SE Angra (TRD2)	14/05/2015	27/03/16	28/05/16	2	Sim	0,0	0,0	Aguardando apenas a entrega do painel de plugues pela ABB previsto para mai/16. Data postergada pelo empreendedor conforme SIGET.
1390	T2013-031	LT	500	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	25/08/2015	31/10/18	31/10/20	24	Sim	383,2	0,0	Aprovado pelo CMSE o enquadramento como Empreendimento Relevante. Em análise pelo IBAMA. Gestão fundiária: 81% de torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1392	T2013-033	LT	345	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	09/08/2015	30/06/16	30/06/16	0	Não	0,0	0,0	Atrasos no processos licitatorios. Em Obras com 40% de avanço físico.
1393	T2013-034	SE	230	SE Jarú (TR3)	10/07/2015	31/10/16	31/10/16	0	Não	0,0	30,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1399	T2013-038	SE	345	SE Campos (Fase reserva)	05/07/2015	30/03/16	30/05/16	2	Sim	0,0	0,0	Obras civis concluídas aguardando finalização do projeto executivo (mar/2016) para execução da montagem eletromecânica e respectivo comissionamento .

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1404	T2013-041	SE	230	SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	20/08/2015	31/07/16	31/07/16	0	Não	0,0	50,0	Problemas climáticos no local atrasaram o recebimento de materiais e o início das obras civis, postergando a previsão de entrada em operação para 31/07/2016.
1405	T2013-042	LT	500	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	01/08/2016	01/01/18	30/01/18	1	Sim	563,0	0,0	Protocolo do 3º Relatório de Prospecção em 10/07/2015, em análise pelo IPHAN. Mobilização para obras ocorrerá após a liberação sustentável de frentes de obras (trechos contínuos e em condições de atendimento a condicionantes), segundo a Concessionária.
1406	T2013-043	LT	500	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	01/08/2016	31/12/17	31/12/19	24	Sim	1.761,0	0,0	Pedido de LI para SE Xingu em análise no IBAMA. LI prevista para abr/2016 . Arqueologia concluída. Gestão fundiária: 27% das torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1407	T2013-044	LT	500	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	01/08/2016	30/06/17	30/06/19	24	Sim	630,0	0,0	Aguarda liberação de travessias de diversos órgãos. Gestão fundiária: 77% de torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1408	T2013-045	LT	500	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	01/08/2016	31/10/16	31/10/16	0	Não	408,0	0,0	Obras em andamento, com avanço físico de 65% . Iniciado lançamento de cabos condutores em 15/01/2016. Previsão de conclusão de montagem das estruturas até 30/04/2016 .
1409	T2013-046	SE	230	SE Igarorã II (TR)	15/11/2015	30/05/16	30/05/16	0	Não	0,0	150,0	Data postergada devido ao atraso no processo licitatório e assinatura de contrato, cujo assinatura somente ocorreu em 12/05/2015.
1410	T2010-090-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró	23/05/2012	30/01/17	31/01/17	0	Sim	192,0	0,0	Previsão de obtenção da Nova ASV até 30.04.2016 . Previsão de conclusão de nova prospecção no trecho Paraíso/Açú até 30.05.2016. Previsão de aprovação pelo IPHAN até maio/16.
1411	T2012-114-B	LT	230	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	01/02/2014	30/10/16	30/10/16	0	Não	40,0	100,0	LT : OIS foi emitida em 10/2/2016, aguarda liberação fundiária para início de obras. SE Mossoró IV : em obras desde o começo de 2015. Em fase de obras civis e montagem, com 70% de avanço físico (ritmo lento).
1412	T2012-114-C	LT	230	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	01/02/2014	30/12/16	28/02/17	2	Sim	110,0	0,0	LT : Relatório de prospecção protocolado no IPHAN em 23/11/2015. Previsão de anuência do IPHAN em 09/05/2016. SEs : Em obras (ritmo lento).
1415	T2013-047	SE	230	SE Quinta (3º TR)	24/09/2015	23/07/16	23/07/16	0	Não	0,0	50,0	Em Obras com 59% de avanço físico.
1420	T2013-052	SE	500	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	27/09/2015	27/05/16	27/05/16	0	Não	0,0	300,0	Em Obras com 50% de avanço físico.
1425	T2013-057	LT	138	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	07/10/2015	07/06/16	07/06/16	0	Não	0,0	0,0	aguarda-se a expedição de nova REA pela ANEEL, por força de decisão liminar 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região.
1427	T2013-059	LT	138	LT 138 kV Ibitinga - Bariri C1/C2 e SE Bariri - Recapitação da LT e adequações na SE Bariri.	21/10/2015	03/03/16	01/04/16	1	Sim	0,0	0,0	Obras concluídas, faltando obtenção da LO pela SMA.
1430	T2013-061	SE	345	SE São Gotardo 2 (2º BC)	03/10/2015	30/04/16	30/04/16	0	Não	0,0	0,0	Obras em conclusão, com avanço físico de 95% .
1431	T2013-062	LT	500	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	02/05/2016	05/07/16	05/07/16	0	Não	967,0	0,0	LTs : Em obras, montagem 94%, cabos 51%. Fundiário: 99,7% das torres liberadas, com 3 em processo judicial. Caso mais crítico é um processo parado há 10 meses no Tribunal do Estado da Bahia com início na Comarca de Correntina, que está sem Juiz (Morinaga) e outro processo parado há 5 meses na comarca de Flores do Goiás/GO. SEs : Em obras, civil 85%, montagem 64%.
1432	T2013-063	LT	500	LT 138 kV Seccionamento Santa Cruz - Jacarepaguá I no setor 138 kV da SE Zona Oeste	29/01/2014	21/02/16	27/03/16	1	Sim	0,0	0,0	IDEM 432.

DATA	18/03/2016	RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016										
------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1434	T2013-065	LT	500	LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3	01/08/2016	31/08/17	31/08/19	24	Sim	543,0	0,0	LI pronta para assinatura. Gestão fundiária 55% das torres liberadas para construção. Aguarda licença de travessias do DNIT, CHESF, SINFRA e SETRANS. Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1436	T2013-066	SE	230	SE Goiânia Leste (4º TR)	12/11/2015	01/06/17	01/06/17	0	Não	0,0	50,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1437	T2013-067	SE	230	SE Itabaianinha (Subst.TR)	18/11/2015	19/06/16	19/06/16	0	Não	0,0	67,0	O trafo foi energizado no dia 02/11/15, tendo apresentado defeito em 04/11/15. Será necessário substituição do trafo.
1438	T2013-068	LT	230	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	04/11/2015	15/11/16	20/12/16	1	Sim	0,0	0,0	Atraso no processo de contratação. Início de obras previsto para 31/05/2016.
1439	T2013-069	LT	230	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	04/11/2015	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	0,0	IDEM 1438
1440	T2013-070	LT	230	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	04/11/2015	15/02/18	15/04/18	2	Sim	0,0	0,0	Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada.
1444	T2013-074	LT	138	LT Ilha Solteira - UTE Três lagoas / UTE VCP (Recap)	11/11/2015	11/04/16	11/04/16	0	Não	57,9	0,0	Obra concluída, mas sem Licença de Operação (LO) para operação comercial.
1445	T2013-075	LT	500	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	01/12/2015	30/08/16	30/08/16	0	Não	196,3	0,0	Obras em andamento com avanço físico de 82% . Am fase de montagem de estruturas (83%), lançamento de cabos (40%) e comisionamento (40%).
1447	T2013-077	SE	500	SE João Câmara III (3ºATR)	11/04/2016			0	Não	0,0	450,0	Concluído em 06/03/2016
1448	T2013-078	SE	500	SE João Câmara III (4ºATR)	11/04/2016			0	Não	0,0	450,0	Concluído em 06/03/2016
1449	T2013-079	SE	138	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	26/03/2016	30/04/17	30/04/17	0	Não	0,0	50,0	Postergada devido ao licenciamento ambiental. LI, ASV, habite-se do CBM/RN e anuência do IPHAN previstos para mai/2016.
1450	T2013-080	SE	138	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	26/03/2016	08/04/17	08/04/17	0	Não	0,0	100,0	Postergada devido a contratação da obra prevista para mar/2016 (13 meses de execução mais um mês de operação assistida).
1451	T2013-081	SE	230	SE Campo Grande II	09/10/2015	04/04/16	06/06/16	2	Sim	13,0	300,0	Concluída montagem de estruturas em 29/01/2016. Em fase de montagem de equipamentos e lançamento de cabos. Avanço físico de 78% .
1452	T2013-082	SE	230	SE João Câmara II 2 BCs	05/04/2016	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	0,0	Obras ainda não iniciadas.
1454	T2013-084	SE	230	SE João Câmara II 3º TR 230/69	17/04/2016	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	180,0	Obras ainda não iniciadas.
1455	T2013-085	SE	500	SE João Câmara III - Banco de reatores	11/12/2015			0	Não	0,0	0,0	Concluído em 06/03/2016
1456	T2013-086	SE	69	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	16/12/2015	29/11/16	29/11/16	0	Não	0,0	0,0	Licitação de jun/2015 fracassada. Em andamento novo processo.
1457	T2013-087	LT	230	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	16/06/2015	29/02/16	29/04/16	2	Sim	0,0	0,0	Em obras, com avanço físico de 69% .
1458	T2013-088	LT	230	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	30/09/16	30/09/16	0	Não	0,0	0,0	Em fase de contratação de obras.
1459	T2013-089	LT	230	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	16/12/2015	30/09/16	30/09/16	0	Não	0,0	0,0	Em fase de contratação de obras.
1460	T2013-090	LT	230	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	16/12/2015	15/01/17	15/01/17	0	Não	0,0	0,0	Em fase de contratação de obras.
1461	T2013-091	LT	138	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	16/12/2015	30/09/16	30/09/16	0	Não	0,0	0,0	Em fase de contratação de obras.
1463	T2013-098	LT	500	LT Marimbondó II - Assis - CS	14/12/2015	30/05/16	30/05/16	0	Não	297,0	0,0	Vistoria para LO realizada de 9 a 11/3/2016. 30 torres ainda pendentes de liberação fundiária. Problemas com mineradora encaminhados LT: montagem de estruturas com 45,6% de avanço. SE: montagem eletromecânica com 88% de avanço.
1464	T2013-094	SE	345	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	27/12/2015	30/09/16	30/09/16	0	Não	0,0	225,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1465	T2013-095	SE	69	Se Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões.	05/02/2016	16/05/16	30/05/16	0	Sim	0,0	33,0	Data de energização postergada devido ao atraso no fornecimento dos painéis de SPCS e parte dos cabos de comando e controle. Avanço físico de 78% .
1466	T2013-096	SE	500	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	07/02/2016	28/02/17	28/02/17	0	Não	0,0	900,0	Em obras, com avanço físico de 21%.
1467	T2013-097	SE	500	SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	05/02/2016	31/07/17	31/07/17	0	Não	0,0	750,0	Postergada devido a atraso no processo licitatório.

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1469	T2014-002	LT	500	LT Bom Jesus da Lapa II / Iboicoara II -C2 (Seccionameto)	12/02/2016	31/10/17	31/10/17	0	Não	0,0	0,0	Empreendimento da ATE XVI. Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1472	T2014-005	SE	500	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	21/02/2015	01/03/16	30/06/16	4	Sim	0,0	0,0	Chesf solicitou cancelamento deste empreendimento via CE-PR- 003/2015. SCT-ANEEL deverá verificar situação e informar na próxima reunião.
1473	T2014-006	LT	138	LT Secc. Porto Primavera / Ivinhema na SE Nova Andradina	29/01/2016	31/05/16	31/05/16	0	Não	4,0	0,0	SE concluída em 29.01.2016. Aguardando a conclusão das obras da LT e a emissão da LO para entrada em operação comercial. Avanço físico de 52% .
1474	T2014-007	SE	230	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	05/03/2016	30/12/16	30/12/16	0	Não	0,0	150,0	Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores.
1476	T2014-008	SE	230	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	04/04/2016	25/07/16	25/07/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1477	T2014-009	LT	138	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	04/02/2017	04/02/17	04/02/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1478	T2014-010	LT	138	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	04/09/2016	04/09/16	04/09/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1479	T2014-011	SE	440	SE Salto - 2º banco de TR -(3 x 133,3) MVA	18/03/2016			0	Não	0,0	400,0	Concluído em 28/02/2016
1480	T2014-012	SE	138	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	05/01/2016	31/05/16	31/05/16	0	Não	0,0	0,0	Montagem das estruturas postergada devido a não concessão de desligamentos pela Light. Avanço físico de 90% .
1481	T2014-013	SE	230	SE Biguaçu - 4º AT 230/138 kV	17/04/2016	17/04/16	17/04/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1482	T2014-014-B	LT	500	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	09/10/2016	09/10/16	09/10/16	0	Não	234,0	400,0	LI e ASV obtidas em 06/11/2015. Em fase de instalação do Canteiro de Obras.
1483	T2014-014-A	LT	69	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	09/10/2016	09/10/16	09/10/16	0	Não	295,0	450,0	Em obras, com avanço físico de 70% (99% de estruturas montadas e 60% de cabos lançados).
1484	T2014-015-A	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	09/04/2016	31/10/16	31/10/16	0	Não	67,0	540,0	SE Brasília Leste: terá sequência do licenciamento em separado da LT. PBA protocolado em 13/11/2015. Aguardando emissão LI pelo IBAMA. LTs (C1 e C2) terão sequência do licenciamento em separado da SE. PBA protocolado em 03/12/2015. Aguardando emissão LI pelo IBAMA.
1485	T2014-015-B	SE	500	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	09/04/2016	31/10/16	31/10/16	0	Não	67,0	540,0	IDEM 1484
1486	T2014-015-C	LT	230	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	09/04/2016	30/04/16	30/04/16	0	Não	13,5	0,0	Obras concluídas, em comisionamento final (avanço físico de 96%). Emitida LO em 12/02/2016.
1487	T2014-015-D	LT	345	LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3	09/04/2016	28/02/16	27/03/16	1	Sim	14,0	0,0	Aguardando avanço obras para solicitação de LO. Em construção com avanço físico de 80% (obras civis 94%; lançamento de cabo 8%).
1488	T2014-016	SE	440	SE 440/138 kV Marechal Rondon	29/01/2016	31/03/16	20/05/16	2	Sim	20,0	600,0	Em obras, com avanço físico de 79%
1490	T2014-017	SE	34	SE Transamazônica - 230 kV (Adequação de arranjo para LT Altamira/ Rurópolis)	20/01/2017	20/01/17	20/01/17	0	Não	0,0	0,0	Apesar do atraso no fornecimento do SPCS, a ELETRONORTE está envidando esforços para antecipar a conclusão para Jun/2016.
1491	#N/D	LT	#N/D	LT Lagoa Nova II - Currais Novos II CD e SE Currais Novos II - 2x100 MVA	#N/D			NA	NA	5,0	0,0	Declarada a CADUCIDADE DA CONCESSÃO por meio da Portaria nº 10, de 8 de janeiro de 2016, sem indenização de bens reversíveis, cabendo à ANEEL a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e respectivo contrato de concessão. Processo devolvido à ANEEL em 15/01/2016.
1492	T2014-019	LT	230	LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte	29/07/2016	05/08/16	05/08/16	0	Não	5,0	150,0	Possível antecipação da entrada em operação do empreendimento. Avanço físico de 95% .

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1493	T2014-020	LT	230	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	29/01/2017	29/01/18	30/04/18	3	Sim	675,0	90,0	Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Em aprovação segundo Relatório Parcial de Prospecções, protocolado em 20/08/2015. Obras de terraplanagem iniciadas em ritmo lento na SE Rio Branco I. Em andamento rescisão contratual com Consórcio Mavi/Engglobal. Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI se posicionou contrário a interceptação de terra indígena. Eletronorte, Consórcio Contratado e IMAC trabalham em conjunto para solucionar a questão. Eletronorte encaminhou documentação com o relato da questão ambiental para suporte das tratativas do IMAC junto à FUNAI em Nov/2015.
1494	T2014-021-A	LT	230	LT Santo Ângelo - Maçambará	29/07/2016	01/07/17	01/09/17	2	Sim	205,0	150,0	Previsão de LI até 30/04/2016 Com dificuldades de caixa para fluxo financeiro da SPE.
1495	T2014-021-B	SE	230	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	29/07/2016	20/12/16	20/12/16	0	Não	40,0	150,0	Previsão de LI até 30/04/2016 Com dificuldades de caixa para fluxo financeiro da SPE.
1496	T2014-021-C	LT	230	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	29/01/2018	29/01/18	29/01/18	0	Não	40,0	300,0	IDEM 1495
1497	T2014-021-D	SE	230	SE Santa Maria 3 (ampliação)	29/07/2016	30/09/16	30/09/16	0	Não	2,0	166,0	Data Ato Legal mantida.
1498	T2014-022-A	LT	230	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	29/01/2016	31/12/20	30/12/21	12	Sim	126,0	200,0	Encaminhado para análise da manifestação da empresa ao RFT em 05/2/2016 por meio do Ofício 060/2016-SFE/ANEEL (a empresa possui prazo de 45 dias após o recebimento do ofício para apresentar sua manifestação).
1499	T2014-022-B	SE	230	SE Castanhal	29/01/2016	31/12/20	30/12/21	12	Sim	0,0	300,0	Encaminhado para análise da manifestação da empresa ao RFT em 05/2/2016 por meio do Ofício 060/2016-SFE/ANEEL (a empresa possui prazo de 45 dias após o recebimento do ofício para apresentar sua manifestação).
1500	T2014-023-A	LT	230	LT Banabuiú Russas II, C3	29/01/2017	31/12/20	30/12/21	12	Sim	110,0	0,0	Encaminhado para análise da manifestação da empresa ao RFT em 24/2/2016 por meio do Ofício 083/2016-SFE/ANEEL (a empresa possui prazo de 45 dias após o recebimento do ofício para apresentar sua manifestação).
1501	T2014-023-B	LT	500	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	29/01/2017	31/12/20	30/12/21	12	Sim	22,0	450,0	A SPE por meio do Ofício nº 043/2016-SPE-MME, de 16/02/2016, restituiu os autos dos Processos nº 48500.000221/2015-68 e nº 48500.004907/2014-47 para a SFE/ANEEL para fins de complementação da instrução processual, conforme orientação da Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia.
1502	T2014-023-C	SE	69	SE Maracanaú 230/69 KV	29/01/2017	31/12/20	30/12/21	12	Sim	2,0	450,0	Encaminhado para análise da manifestação da empresa ao RFT em 24/2/2016 por meio do Ofício 083/2016-SFE/ANEEL (a empresa possui prazo de 45 dias após o recebimento do ofício para apresentar sua manifestação).
1504	#N/D	LT	#N/D	LT 230 kV Garibaldi-Lajeado 3; LT 230 kV Lajeado 2-Lajeado 3 e SE Lajeado 3 230/69 KV - 2x83 MVA	#N/D			NA	NA	63,4	166,0	Declarada a CADUCIDADE DA CONCESSÃO por meio da Portaria nº 60, de 3 de março de 2016, sem indenização de bens reversíveis, cabendo à ANEEL a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e respectivo contrato de concessão.
1505	#N/D	SE	#N/D	SE Vinhedos 230/69 kv, 2x165 MVA	#N/D			NA	NA	4,0	330,0	Declarada a CADUCIDADE DA CONCESSÃO por meio da Portaria nº 60, de 3 de março de 2016, sem indenização de bens reversíveis, cabendo à ANEEL a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e respectivo contrato de concessão.
1506	T2014-025-C	LT	#N/D	LT Candiota/ Bagé 2 CS	09/04/2016			NA	NA	49,0	0,0	Declarada a CADUCIDADE DA CONCESSÃO por meio da Portaria nº 60, de 3 de março de 2016, sem indenização de bens reversíveis, cabendo à ANEEL a aplicação de outras penalidades previstas na legislação e respectivo contrato de concessão.
1507	T2014-026	SE	230	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kv	03/11/2016	01/05/17	01/09/17	4	Sim	0,0	50,0	Preparação e obras atrasadas.
1508	T2014-027	SE	230	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kv	03/11/2016	01/05/17	01/09/17	4	Sim	0,0	50,0	Preparação e obras atrasadas.
1509	T2014-028	SE	230	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kv	03/05/2017	01/11/17	01/11/17	0	Não	0,0	50,0	Preparação e obras atrasadas.

DATA	18/03/2016	RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016										
------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1510	T2014-029	SE	230	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	03/11/2016	01/05/17	01/09/17	4	Sim	0,0	150,0	Preparação e obras atrasadas.
1512	T2014-031	SE	230	SE Balsas - 2º TR 230/69/13,8 kV	15/09/2016	15/07/16	15/07/16	0	Não	0,0	100,0	Possível antecipação da entrada em operação do empreendimento. Avanço físico de 80% .
1514	T2014-033	SE	500	SE Ribeiro Gonçalves - 2º AT 200/230/13,8 kV	15/09/2016	15/07/16	15/07/16	0	Não	0,0	300,0	Possível antecipação da entrada em operação do empreendimento. Avanço físico de 68% .
1516	T2014-035	SE	500	SE São José: Substituição dos ATRs	21/05/2016	21/09/17	21/09/17	0	Não	0,0	0,0	Previsão de conclusão da substituição da fase C –TR13 até 03/04/2016 e da fase B –TR13 até 29/05/2016.
1517	T2014-036	SE	#N/D	SE Grajaú: Substituição TR52, TR54, TR58, TR56	21/02/2016	21/09/17	21/09/17	0	Não	0,0	0,0	Os trafos TR52, TR58, TR54 e TR56 já foram colocados em operação em 2015, faltando somente o TRR1, previsto para 30/04/2016 .
1518	T2014-037	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição dos ATRs	21/02/2016	21/09/17	21/09/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1520	T2014-039	LT	230	LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)	04/02/2017	04/02/17	04/02/17	0	Não	12,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1521	T2014-040	SE	230	SE Salto Grande - 6º TR 230/88 kV e adequação do barramento	04/02/2017	04/02/17	04/02/17	0	Não	0,0	75,0	Data Ato Legal mantida.
1524	T2013-099	SE	88	SE P. Paulista II - Secc. Da LT 88 kV - Assis - Quatá / P. Prudente	29/08/2015	01/03/16	01/03/16	0	Não	1,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1526	T2014-043	SE	138	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruíbe	09/05/2017	09/05/17	09/05/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1560	T2014-044	SE	500	SE Marimbondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimbondo, CS, 3 x 900 kcmil.	11/04/2018	11/04/18	11/04/18	0	Não	2,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1561	T2014-045	LT	138	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	09/12/2016	09/12/16	09/12/16	0	Não	18,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1562	T2014-046	SE	230	SE Curitiba Leste –BCs 230 kV	04/09/2016	04/03/17	04/03/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1563	T2014-047	SE	230	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	05/11/2016	05/11/16	05/11/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1564	T2014-048	SE	230	SE GUAIRA - 1 BC 230 kV	05/11/2016	05/11/16	05/11/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1565	T2014-049	SE	230	SE Canoinhas - BC 230 kV	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1566	T2014-050	SE	230	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	03/01/2018	03/01/18	03/01/18	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1567	T2014-051	SE	230	SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kV	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1568	T2014-052	SE	230	SE Lajeado Grande -TR-2 230/138 kV	03/11/2016	03/11/16	03/11/16	0	Não	0,0	75,0	Data Ato Legal mantida.
1569	T2014-053	SE	230	SE Forquilha - 3º TR 230/69 kV	19/07/2016	30/08/16	30/08/16	0	Não	0,0	150,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1570	T2014-054	LT	500	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	02/05/2017	14/04/18	14/04/18	0	Não	85,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1571	T2014-055	SE	230	SE Desterro - 2º ATR 230/138 kV	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1572	T2014-056	SE	500	SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kV	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	0,0	672,0	Data Ato Legal mantida.
1574	T2014-058	LT	230	Secc. da LT 230 kV Blumenau - Palhoça, na SE Gaspar II.	01/09/2016	01/09/16	01/09/16	0	Não	4,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1575	T2014-059	SE	230	SE Irapé - RT 230 kV, (6+1) x 13,3 MVA	03/11/2016	03/11/16	03/11/16	0	Não	0,0	0,0	Em início de obras (instalação do canteiro de obras)
1576	T2014-060	LT	230	LT Russas II / Aracati III 230 kV CD e SE Aracati III 230/138 kV	02/03/2016	31/12/20	30/12/21	12	Sim	130,0	300,0	A SPE por meio do Ofício nº 043/2016-SPE-MME, de 16/02/2016 restituiu os autos dos Processos nº 48500.000221/2015-68 e nº 48500.004907/2014-47 para a SFE/ANEEL para fins de complementação da instrução processual, conforme orientação da Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia.
1577	T2014-061	SE	69	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	24/05/2016	30/11/16	31/12/16	1	Sim	0,0	150,0	Em renegociação contratual por desequilíbrio do dólar.
1578	T2014-062	SE	230	SE Lagoa Vermelha 2 - Instalação do 2º autotransformador 230/138 kV, de 3x50 MVA e conexões.	24/12/2016	24/12/16	24/12/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1579	T2014-063	SE	230	SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kV	07/10/2016	07/10/16	07/10/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1580	T2014-064	SE	230	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kV	07/10/2016	07/10/16	07/10/16	0	Não	0,0	60,0	Data Ato Legal mantida.
1582	T2014-038	SE	345	SE Jacarepaguá: Substituição da fase reserva	21/08/2016	21/09/17	21/09/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1583	T2014-066	SE	230	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	10/04/2017	10/04/17	10/04/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1584	T2014-067	SE	345	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	10/04/2017	10/04/17	10/04/17	0	Não	0,0	400,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1590	T2014-069	SE	230	SE N. Várzea Grande - 2º B. Transformador 230/138 kV	06/05/2016	06/07/16	06/07/16	0	Não	0,0	150,0	Em conclusão de obras, com avanço físico de 85% .
1591	T2014-070	SE	138	SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA.	06/05/2016	06/07/16	06/07/16	0	Não	0,0	0,0	IDEM 1590
1597	T2014-072-A	LT	230	LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco C2	02/05/2017	31/12/20	30/12/21	12	Sim	113,0	0,0	Encaminhado para análise da manifestação da empresa ao RFT em 05/2/2016 por meio do Ofício 059/2016-SFE/ANEEL (a empresa possui prazo de 45 dias após o recebimento do ofício para apresentar sua manifestação).
1598	T2014-072-B	LT	230	LTs 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	02/05/2017	31/12/20	30/12/21	12	Sim	203,0	200,0	Encaminhado para análise da manifestação da empresa ao RFT em 05/2/2016 por meio do Ofício 059/2016-SFE/ANEEL (a empresa possui prazo de 45 dias após o recebimento do ofício para apresentar sua manifestação).
1599	T2014-073	LT	500	LT 500 kV Marimondo II – Campinas	25/02/2017	31/07/17	31/07/19	24	Sim	367,0	0,0	Aguarda LI para variantes de São Carlos e Arthur Nogueira. Avanço físico de 26% para LT e 14% para SE. Gestão fundiária: 22% das torres liberadas para construção. Data de Tendência postergada por mais 24 meses, a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1600	T2014-074	LT	230	LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2	14/11/2016	14/11/16	14/11/16	0	Não	69,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1601	T2014-075-A	LT	500	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	207,0	0,0	Emitida LI e ASV em 18/12/2015. Agendadas com IBAMA Audiências Públicas em Apiaí (29.03.2016) e Capão Bonito (30.03.2016).
1602	T2014-075-B	SE	500	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	0,0	0,0	IDEM 1601
1603	T2014-075-C	SE	440	CE 300/-300 MVAR SANTA BARBARA CE1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	0,0	0,0	IDEM 1601
1604	T2014-075-E	LT	500	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	399,0	0,0	IDEM 1601
1605	T2014-075-D	SE	500	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	14/11/2017	14/11/17	14/11/17	0	Não	280,0	1200,0	Em fase de licenciamento ambiental. LI e ASV previstas para 30/05/2016. Materiais e equipamentos já adquiridos.
1606	T2014-076-A	LT	500	LT 500 kV Sapeçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	300,0	1800,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1607	T2014-076-B	LT	500	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	05/09/2016	05/09/16	05/09/16	0	Não	3,0	300,0	Obtida LI e ASV em 09/11/2015. Em fase de instalação do Canteiro de Obras.
1608	T2014-076-C	SE	69	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	05/04/2018	05/04/18	05/04/18	0	Não	0,0	200,0	Em início de obras (instalação do canteiro de obras)
1609	T2014-075-F	SE	500	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2º e 3º ATr)	14/05/2018	14/11/18	14/11/18	0	Não	0,0	2400,0	IDEM 1601
1610	T2014-071	LT	800	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	12/02/2018	12/02/18	12/02/18	0	Não	4.184,0	7850,0	LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 31/08/2016. Emitida DUP para LT dos eletrodos. Gestão Fundiária: 73% das torres liberadas para construção. Levantamento arqueológico: 52% das torres prospectadas. EC Xingu e Estreito em terraplanagem final. Em avaliação com IBAMA necessidade de execução das variantes. Sepco com baixo desempenho nas suas atividades.
1611	T2014-077	SE	500	SE Povo Novo - 2º AT 525/230 kV - 3x224 MVA	25/11/2016	30/11/16	25/12/16	1	Sim	0,0	672,0	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1612	T2014-078	LT	500	LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD	05/03/2018	05/03/18	05/03/18	0	Não	656,0	0,0	LI solicitada em fev/2016 . Emitidos "Não óbice" da FUNAI, IPHAN e FCP. Liberação fundiária com 50% dos 743 proprietários já negociados.
1614	T2014-080-A	LT	230	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	40,0	675,0	Data Ato Legal mantida.
1615	T2014-080-B	SE	345	SE 345/138 kV Domênico Rangoni	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	0,0	800,0	Data Ato Legal mantida.
1616	T2014-081	LT	230	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	05/03/2017	05/03/17	05/03/17	0	Não	53,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1617	T2014-082	SE	500	SE Itabirito 2 - 2º ATR 500/345 kV	19/11/2016	19/11/16	19/11/16	0	Não	0,0	560,0	Data Ato Legal mantida.
1618	T2014-083	LT	500	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	120,0	0,0	LI emitida em 23/12/2015. Anuência do IPHAN p/ LI emitida em 25/02/2016. Mobilização de Obras prevista para 21/03/2016 .

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1619	T2014-084-A	LT	500	LT 500 KV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV	05/09/2017	31/12/17	31/12/19	24	Sim	116,0	1800,0	Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1620	T2014-085	SE	345	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kv, 2 x 100 Mvar	26/01/2017	26/01/17	26/01/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1621	T2014-084-B	LT	230	LT 230 KV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	05/09/2017	31/12/17	31/12/19	24	Sim	79,0	0,0	IDEM 1619
1622	T2014-086-A	LT	500	LTS 230 kv Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	05/03/2018	31/01/19	31/01/21	24	Sim	480,0	900,0	SE: LI emitida em 29/10/15 e ASV em 01/12/15. Concluída locação das torres e sondagem da SE. Data de Tendência postergada por mais 24 meses , a partir da data considerada na última reunião, devido ao Pedido de Recuperação Judicial da Empresa no Brasil.
1623	T2014-087-A	LT	500	LT 500kv Quixadá - Açu III	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	241,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1624	T2014-087-B	LT	500	LT 500 kv ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	126,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1625	T2014-087-C	LT	500	LT 500 kv CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	60,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1626	T2014-087-D	LT	230	LT 230 kv CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	05/09/2017	05/09/17	05/09/17	0	Não	65,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1627	T2014-088	SE	230	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kv	25/11/2016	25/11/16	25/11/16	0	Não	0,0	83,0	Data Ato Legal mantida.
1628	T2014-089	SE	138	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kv, 30 Mvar.	24/06/2016	24/06/16	24/06/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1629	T2014-090	SE	230	SE Videira - 3º ATR 230/138 kv - 150 MVA	25/11/2016	25/11/16	25/11/16	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1630	T2014-086-B	SE	230	SE Pátio novo de 69 kv na SE Jurupari	05/09/2016	30/11/16	30/11/16	0	Não	0,0	60,0	Data Ato Legal mantida.
1631	T2014-091	LT	230	Secc. Da LT 230 kv Jauru -Coxipó, na SE Várzea Grande	18/07/2016	30/07/16	30/07/16	0	Não	0,8	0,0	Em andamento obras civis (70%) e pré montagem eletromecânica (30%). Negativas de intervenção pelo ONS em duas oportunidades, que sinalizou somente para período seco (reprogramado para 18/04/2016).
1632	T2014-092	SE	230	SE Rio do Sul - BC 230 kv, 100 Mvar	09/12/2016	09/11/16	09/11/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1634	T2014-093	SE	345	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kv	27/01/2017	27/01/17	27/01/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1635	T2014-094	SE	750	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kv, 3x550 MVA	26/07/2017	30/11/17	30/11/17	0	Não	0,0	1650,0	Data Ato Legal mantida.
1636	T2014-095	SE	34,5	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kv para substituição do pátio existente.	26/05/2018	26/05/18	26/05/18	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1637	T2014-096	SE	500	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kv, 3X150 MVA	10/04/2017	10/04/17	10/04/17	0	Não	0,0	450,0	Data Ato Legal mantida.
1639	T2014-098	LT	230	LT 230 kv P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	05/07/2017	05/07/17	05/07/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1642	T2014-101	SE	230	SE Planalto - Instalação de Trafo	15/03/2017	15/03/17	01/09/17	6	Sim	0,0	66,7	Data Ato Legal mantida.
1643	T2014-102	SE	230	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	15/03/2017	15/03/17	15/03/17	0	Não	0,0	250,0	Data Ato Legal mantida.
1644	T2015-001	SE	138	SE MAIRIPORA-Subst do ATR2 138/88 . p/ novo ATR 138/88 – ziguezague ater.	24/09/2016	24/09/16	24/09/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1645	T2015-002	SE	230	SE Firminópolis - ATR	15/09/2017	15/09/17	01/10/17	1	Sim	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1648	T2015-004	SE	#N/D	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kv	10/10/2016	10/10/16	10/10/16	0	Não	0,0	0,0	Ver SGI com ONS.
1649	T2015-005	SE	230	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	26/07/2015	29/02/16	29/04/16	2	Sim	0,0	0,0	Postergação da data de operação comercial devido a problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono, em avaliação pela WEG.
1650	T2015-006	SE	230	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kv de 33 para 100 MVA	20/09/2017	20/09/17	20/09/17	0	Não	0,0	134,0	Em fase de Projeto Executivo, previsto para conclusão em 23/04/2016 .
1651	T2015-007	SE	230	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kv - 100 MVA	20/04/2017	20/04/17	20/04/17	0	Não	0,0	100,0	Data Ato Legal mantida.
1652	T2015-008	SE	230	SE PICOS subs. do TR 230/69kv de 39 p/ 100 MVA	20/04/2017	20/04/17	20/04/17	0	Não	0,0	67,0	Em fase de projeto e aquisição de equipamentos.
1653	T2015-009	SE	230	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kv - 180 MVA	20/04/2017	09/07/17	24/09/17	3	Sim	0,0	180,0	Data Ato Legal mantida.
1654	T2015-010	SE	230	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kv - 200 MVA	20/04/2017	20/04/17	20/04/17	0	Não	0,0	200,0	Data Ato Legal mantida.
1656	T2015-012	SE	#N/D	SE Campina Grande II - Instalação de Sistema de Medição para Faturamento	01/09/2015	29/02/16	31/08/16	6	Sim	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1658	T2015-014	SE	500	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kv - 3x250 MVA	02/06/2017	02/06/17	02/06/17	0	Não	0,0	750,0	Data Ato Legal mantida.
1659	T2015-015	SE	230	SE CAPÃO BONITO - BC 230 kv, 30Mvar	06/01/2017	06/12/16	06/12/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1660	T2015-016	SE	500	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kv, 3 x 200 MVA	18/05/2017	18/05/17	18/05/17	0	Não	0,0	600,0	Data do Ato Legal 18/05/2015. Atraso no processo de contratação, que tem previsão de assinatura de contrato até 28/02/2016.

DATA 18/03/2016 RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1661	T2015-017	SE	500	SE Igaporã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	18/05/2017	31/07/17	31/07/17	0	Não	0,0	750,0	Postergada devido a dificuldades na licitação da contratação da obra. A Chesf está tentando evitar a revogação da licitação.
1662	T2015-018	SE	500	SE Iboicoara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	18/05/2017	18/05/17	22/05/17	0	Sim	0,0	300,0	Em fase de Estudos e Projetos, com conclusão prevista para 15/02/2016. Contrato fase final assinatura.
1663	T2015-019	SE	230	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	18/05/2017	18/05/17	18/05/17	0	Não	0,0	50,0	Data Ato Legal mantida.
1664	T2015-020	SE	230	SE Arapiraca III - 2º TR 230/69 kV, de 100 MVA	18/05/2017	18/05/17	18/05/17	0	Não	0,0	100,0	Data Ato Legal mantida.
1665	T2015-021	SE	230	SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	13/07/2017	13/07/17	13/07/17	0	Não	0,0	50,0	Data Ato Legal mantida.
1667	T2015-023	SE	230	SE GUAÍBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	13/07/2017	13/07/17	13/07/17	0	Não	0,0	50,0	Data Ato Legal mantida.
1668	T2015-024	SE	230	SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	13/09/2017	13/09/17	13/09/17	0	Não	0,0	83,0	Data Ato Legal mantida.
1669	T2015-025	LT	230	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	13/07/2017	13/07/17	13/07/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1670	T2015-026	LT	230	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	13/07/2017	13/07/17	13/07/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1671	T2015-027	SE	500	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	02/06/2017	02/06/17	02/06/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1672	T2015-028	SE	500	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	21/05/2017	21/05/17	21/05/17	0	Não	0,0	600,0	Data Ato Legal mantida.
1674	T2015-022	SE	230	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	13/07/2018	13/07/18	13/07/18	0	Não	0,0	83,0	Data Ato Legal mantida.
1675	T2015-031	SE	440	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	06/07/2017	06/07/17	06/07/17	0	Não	0,0	750,0	Data Ato Legal mantida.
1676	T2015-032	SE	440	SE TAUBATE substituir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	06/11/2017	06/11/17	06/11/17	0	Não	0,0	420,0	Data Ato Legal mantida.
1677	T2015-033	LT	(vazio)	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	16/11/2017	16/11/17	16/11/17	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1681	T2015-036-A	SE	500	SEs Gentio do Ouro II e Ourulândia II	27/03/2018	27/03/18	27/03/18	0	Não	357,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1682	T2015-036-B	LT	230	LT Igaporã - Pindaí	27/03/2018	27/03/18	27/03/18	0	Não	100,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1683	T2015-037	SE	(vazio)	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	21/12/2018	21/12/18	21/12/18	0	Não	0,0	1100,0	Data Ato Legal mantida.
1684	T2015-038	SE	(vazio)	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	21/12/2018	21/12/18	21/12/18	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1685	T2015-039	SE	(vazio)	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	21/12/2018	21/12/18	21/12/18	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1686	T2015-040	SE	(vazio)	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	21/12/2018	21/12/18	21/12/18	0	Não	0,0	150,0	Data Ato Legal mantida.
1687	T2010-077-B	LT	500	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 kV	06/10/2012	30/03/17	30/03/17	0	Não	356,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1689	T2015-041-A	LT	230	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	06/03/2018	06/03/18	06/03/18	0	Não	200,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1690	T2015-041-B	LT	230	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	06/09/2017	06/09/17	06/09/17	0	Não	0,0	300,0	Data Ato Legal mantida.
1698	T2015-048	LT	(vazio)	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	09/11/2019	09/11/19	09/11/19	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1699	T2015-049	SE	500	SE Paranaíta- Banco de reatores de barra	25/12/2017	01/01/18	01/01/18	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1700	T2015-050	SE	(vazio)	SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	16/09/2018	16/09/18	16/09/18	0	Não	0,0	450,0	Data Ato Legal mantida.
1702	T2015-052-A	SE	525	Escoamento de eólicas no RS	06/03/2018	06/03/18	06/03/18	0	Não	0,0	1544,0	Data Ato Legal mantida.
1705	T2015-052-B	SE	(vazio)	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul	06/03/2018	06/03/18	06/03/18	0	Não	3,4	0,0	Data Ato Legal mantida.
1706	T2015-055	SE	(vazio)	SE João Câmara III - Instalação de IB na semi-barras de 138 kV referente ao 3º e 4º Banco 500/138 kV	29/05/2016	29/05/16	29/05/16	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1709	T2015-058	SE	(vazio)	SE ABUNÃ - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar	08/03/2018		08/03/18	NA	NA	0,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1710	T2015-059	SE	(vazio)	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	01/03/2018		01/03/18	NA	NA	0,0	150,0	Empreendimento novo no SIGET.
1711	T2015-060	SE	(vazio)	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	25/01/2018	25/01/18	25/01/18	0	Não	0,0	450,0	Data Ato Legal mantida.

DATA	18/03/2016	RELAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ANALISADOS DURANTE A 3ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO MENSAL DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016										
------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Emprend.	SIGET	Tipo	KV	Nome do Empreendimento	Compromisso Legal	Data DMSE (Anterior)	Nova Data de Tendência	Meses	Alterou?	Km	MVA	Comentário
1712	T2015-061	SE	(vazio)	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	25/01/2018	25/01/18	25/01/18	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1714	T2015-062	SE	(vazio)	SE Ariquemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	08/03/2018		08/03/18	NA	NA	0,0	60,0	Empreendimento novo no SIGET.
1715	T2015-063	SE	(vazio)	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	26/02/2018		26/02/18	NA	NA	0,0	100,0	Empreendimento novo no SIGET.
1717	T2015-064	LT	(vazio)	LT 230 kV JURUPARI LARANJAL C3	20/09/2018	20/09/18	20/09/18	0	Não	105,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1719	T2015-066	SE	(vazio)	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	21/12/2017	21/12/17	21/12/17	0	Não	0,0	600,0	Data Ato Legal mantida.
1720	T2015-068	LT	(vazio)	LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	01/07/2017		01/07/17	NA	NA	0,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1721	T2015-069	LT	(vazio)	LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	01/03/2017		01/03/17	NA	NA	0,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1722	T2015-070	LT	(vazio)	LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	01/07/2017		01/07/17	NA	NA	0,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1723	T2015-071	SE	(vazio)	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	05/02/2019	05/02/19	05/02/19	0	Não	0,0	0,0	Data Ato Legal mantida.
1724	T2015-072	SE	(vazio)	Instalação do 2º RB, 15 MVAR, 230 kV, na SE Corumbá.	17/02/2018		17/02/18	NA	NA	0,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1725	T2015-073	SE	(vazio)	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	04/02/2018	04/02/18	04/02/18	0	Não	0,0	672,0	Data Ato Legal mantida.
1733	T2016-002	SE	(vazio)	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	04/03/2018		04/03/18	NA	NA	0,0	100,0	Empreendimento novo no SIGET.
1740	T2012-053-B	LT	(vazio)	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituacu - Pirajá	10/11/2013	00/01/00	15/06/17	NA	NA	50,0	0,0	LT's: Alteração do traçado devido a incompatibilidade com Av. Gal Costa; Em fase de elaboração de projeto. Levantamento de campo previsto para conclusão em 30/03/2016. Prazo de obras: 10 meses. SEs: Obras reiniciadas, e deverão ser concluídas antes das LT's
1748	T2015-052-C	SE	(vazio)	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	06/03/2018		06/03/18	NA	NA	0,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1749	T2015-052-D	LT	(vazio)	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	06/03/2018		06/03/18	NA	NA	66,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1750	T2015-052-E	LT	(vazio)	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	06/03/2018		06/03/18	NA	NA	125,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1751	T2015-052-F	LT	(vazio)	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	06/03/2018		06/03/18	NA	NA	279,0	0,0	Empreendimento novo no SIGET.
1762	T2016-018	LT	(vazio)	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 kV	02/12/2019		02/12/19	NA	NA	5.096,0	7868,0	Empreendimento novo no SIGET.