

4ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 20/04/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

| Item | UHE | Máquina | | DMSE - Avaliação no Período | | | | | |
|------|---------------------|---------|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|---|------------------------|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | Leilão |
| | | | | mar/16 | abr/16 | mar/16 | abr/16 | | |
| 28 | Cachoeira Caldeirão | 1 | 73,000 | jan-17 | jan-17 | abr-16 | mai-16 | Postergada 1 mês. Não liberada para operação comercial, devido problemas de lubrificação de mancal da UG1 durante teste. | 06/2012 A-5 14/12/2012 |
| 33 | Colíder | 1 | 100,000 | dez-14 | dez-14 | fev-17 | mar-17 | Postergada 1 mês. Atraso no andamento das obras. | 03/2010 A-5 30/07/2010 |
| 34 | Colíder | 2 | 100,000 | fev-15 | fev-15 | abr-17 | mai-17 | Postergada 1 mês. Atraso no andamento das obras. | 03/2010 A-5 30/07/2010 |
| 35 | Colíder | 3 | 100,000 | abr-15 | abr-15 | jun-17 | jul-17 | Postergada 1 mês. Atraso no andamento das obras. | 03/2010 A-5 30/07/2010 |
| 54 | Salto Apiacás | 1 | 15,000 | ago-16 | ago-16 | dez-16 | fev-17 | Postergada 2 meses. Atraso no início da montagem eletromecânica previsto inicialmente para dez/15 | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| 55 | Salto Apiacás | 2 | 15,000 | ago-16 | ago-16 | dez-16 | fev-17 | Postergada 2 meses. Atraso no início da montagem eletromecânica previsto inicialmente para dez/15 | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| 56 | Salto Apiacás | 3 | 15,000 | ago-16 | ago-16 | dez-16 | fev-17 | Postergada 2 meses. Atraso no início da montagem eletromecânica previsto inicialmente para dez/15 | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| 60 | Santo Antônio | 42 | 73,290 | jun-16 | jun-16 | abr-16 | jun-16 | Postergada 3 meses. Conforme cronograma enviado pelo empreendedor a ANEEL. | 05/2007 A-5 10/12/2007 |
| 61 | Santo Antônio | 43 | 73,290 | jun-16 | jun-16 | jun-16 | ago-16 | Postergada 3 meses. Atraso no andamento das obras e histórico de implantação de máquinas. | 05/2007 A-5 10/12/2007 |
| 62 | Santo Antônio | 44 | 73,290 | jul-16 | jul-16 | jul-16 | set-16 | Postergada 3 meses. Atraso no andamento das obras e histórico de implantação de máquinas. | 05/2007 A-5 10/12/2007 |
| 63 | Santo Antônio | 45 | 69,590 | ago-16 | ago-16 | jul-16 | out-16 | Postergada 4 meses. Atraso no andamento das obras e histórico de implantação de máquinas. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 64 | Santo Antônio | 46 | 69,590 | ago-16 | ago-16 | jul-16 | nov-16 | Postergada 5 meses. Atraso no andamento das obras e histórico de implantação de máquinas. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 65 | Santo Antônio | 47 | 69,590 | set-16 | set-16 | ago-16 | dez-16 | Postergada 5 meses. Atraso no andamento das obras e histórico de implantação de máquinas. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 66 | Santo Antônio | 48 | 69,590 | out-16 | out-16 | set-16 | jan-17 | Postergada 5 meses. Atraso no andamento das obras e histórico de implantação de máquinas. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 67 | Santo Antônio | 49 | 69,590 | out-16 | out-16 | set-16 | fev-17 | Postergada 6 meses. Atraso no andamento das obras e histórico de implantação de máquinas. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 68 | Santo Antônio | 50 | 69,590 | nov-16 | nov-16 | out-16 | mar-17 | Postergada 6 meses. Atraso no andamento das obras e histórico de implantação de máquinas. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 76 | São Roque | 1 | 47,300 | jul-16 | jul-16 | dez-16 | jan-17 | Postergada 2 meses. Atraso na implantação das obras, devido a dificuldades financeiras. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 78 | São Roque | 3 | 47,300 | out-16 | out-16 | mar-17 | abr-17 | Postergada 2 meses. Atraso na implantação das obras, devido a dificuldades financeiras. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 81 | Sinop | 1 | 133,330 | jan-18 | jan-18 | dez-17 | mai-18 | Postergada 6 meses. Atraso na implantação das obras e recuperação do processo de deslizamento na usina. | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| 82 | Sinop | 2 | 133,330 | mar-18 | mar-18 | fev-18 | mar-18 | Postergada 2 meses. Atraso na implantação das obras e recuperação do processo de deslizamento na usina. | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| 83 | Sinop | 3 | 133,340 | mai-18 | mai-18 | abr-18 | mai-18 | Postergada 2 meses. Atraso na implantação das obras e recuperação do processo de deslizamento na usina. | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| 84 | Teles Pires | 3 | 364,000 | jun-15 | jun-15 | mai-16 | jul-16 | Postergada 3 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão associado, conforme Reunião DMSE Transmissão 19/04/2018 e TAC de 60 dias para entrada em operação após entrada da LT. | 04/2010 A-5 17/12/2010 |
| 85 | Teles Pires | 4 | 364,000 | jul-15 | jul-15 | mai-16 | jul-16 | Postergada 3 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão associado, conforme Reunião DMSE Transmissão 19/04/2018 e TAC de 60 dias para entrada em operação após entrada da LT. | 04/2010 A-5 17/12/2010 |
| 86 | Teles Pires | 5 | 364,000 | ago-15 | ago-15 | mai-16 | jul-16 | Postergada 3 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão associado, conforme Reunião DMSE Transmissão 19/04/2018 e TAC de 60 dias para entrada em operação após entrada da LT. | 04/2010 A-5 17/12/2010 |

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas - PCHs

| Item | PCH | Máquina | | DMSE - Avaliação no Período | | | | | |
|------|-------------------|---------|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|---|------------------------|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | Leilão |
| | | | | mar/16 | abr/16 | mar/16 | abr/16 | | |
| 90 | Ado Popinhak | 1 | 4,825 | jan-18 | jan-18 | dez-17 | abr-18 | Postergação de 5 meses. Atraso no início de obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 91 | Ado Popinhak | 2 | 4,825 | jan-18 | jan-18 | dez-17 | abr-18 | Postergação de 5 meses. Atraso no início de obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 92 | Ado Popinhak | 3 | 4,825 | jan-18 | jan-18 | dez-17 | abr-18 | Postergação de 5 meses. Atraso no início de obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 93 | Ado Popinhak | 4 | 4,825 | jan-18 | jan-18 | dez-17 | abr-18 | Postergação de 5 meses. Atraso no início de obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 96 | Bandeirante | 1 | 9,050 | mai-19 | mai-19 | abr-19 | nov-19 | Postergação de 7 meses. Atraso no licenciamento ambiental e previsão de início de obras. | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| 97 | Bandeirante | 2 | 9,050 | jun-19 | jun-19 | mai-19 | dez-19 | Postergação de 7 meses. Atraso no licenciamento ambiental e previsão de início de obras. | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| 98 | Bandeirante | 3 | 9,050 | jul-19 | jul-19 | jun-19 | dez-19 | Postergação de 7 meses. Atraso no licenciamento ambiental e previsão de início de obras. | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| 104 | Cantu 2 | 4 | 0,418 | - | - | mai-16 | jun-16 | Postergada 2 meses. Não liberada para operação em teste. | 06/2013 A-5 13/12/2013 |
| 113 | Dores de Guanhães | 1 | 7,000 | nov-13 | nov-17 | jan-17 | nov-17 | Postergado 11 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.694, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 114 | Dores de Guanhães | 2 | 7,000 | dez-13 | dez-17 | jan-17 | dez-17 | Postergado 12 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.694, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 115 | Fazenda Velha | 1 | 5,500 | jan-17 | jan-17 | jan-17 | jun-16 | Antecipação de 6 meses. Conforme andamento das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 116 | Fazenda Velha | 2 | 5,500 | mar-17 | mar-17 | mar-17 | jul-16 | Antecipação de 7 meses. Conforme andamento das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 117 | Fazenda Velha | 3 | 5,500 | mai-17 | mai-17 | mai-17 | mai-16 | Antecipação de 11 meses. Liberada para operação em teste a UG3 a partir de 06/04/2016, segundo Despacho ANEEL nº 845/2016 de 05/04/2016. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 118 | Fortuna II | 1 | 3,000 | set-13 | out-17 | fev-17 | out-17 | Postergado 9 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.692, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 119 | Fortuna II | 2 | 3,000 | out-13 | nov-17 | mar-17 | nov-17 | Postergado 9 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.692, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 120 | Fortuna II | 3 | 3,000 | - | dez-17 | mar-17 | dez-17 | Postergado 10 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.692, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 126 | Jacaré | 1 | 4,500 | jan-14 | nov-17 | jan-17 | nov-17 | Postergado 11 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.691, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 127 | Jacaré | 2 | 4,500 | fev-14 | dez-17 | fev-17 | dez-17 | Postergado 11 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.691, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 142 | Mata Velha | 1 | 12,000 | ago-16 | ago-16 | ago-16 | mai-16 | Antecipação de 3 meses. Liberadas para operação em teste as UG1 e 2 a partir de 02/04/2016, conforme Despacho ANEEL nº 816/2016, de 01/04/2016. | 06/2013 A-5 13/12/2013 |
| 143 | Mata Velha | 2 | 12,000 | set-16 | set-16 | set-16 | mai-16 | Antecipação de 4 meses. Liberadas para operação em teste as UG1 e 2 a partir de 02/04/2016, conforme Despacho ANEEL nº 816/2016, de 01/04/2016. | 06/2013 A-5 13/12/2013 |
| 161 | Santa Carolina | 1 | 5,250 | jan-14 | jan-14 | abr-16 | mai-16 | Postergada 2 meses. Não liberada para operação comercial. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 162 | Santo Cristo | 1 | 6,500 | out-17 | out-17 | jan-18 | jul-18 | Postergada 7 meses. Atraso na obtenção da licença de instalação e dificuldades financeiras. | 06/2013 A-5 13/12/2013 |
| 163 | Santo Cristo | 2 | 6,500 | nov-17 | nov-17 | fev-18 | ago-18 | Postergada 7 meses. Atraso na obtenção da licença de instalação e dificuldades financeiras. | 06/2013 A-5 13/12/2013 |
| 164 | Santo Cristo | 3 | 6,500 | dez-17 | dez-17 | mar-18 | set-18 | Postergada 7 meses. Atraso na obtenção da licença de instalação e dificuldades financeiras. | 06/2013 A-5 13/12/2013 |
| 167 | Senhora do Porto | 1 | 6,000 | nov-13 | nov-17 | jan-17 | nov-17 | Postergada 11 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.693, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |

| Item | PCH | Máquina | | DMSE - Avaliação no Período | | | | | |
|------|------------------|---------|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--|------------------------|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | Leilão |
| | | | | mar/16 | abr/16 | mar/16 | abr/16 | | |
| 168 | Senhora do Porto | 2 | 6,000 | dez-13 | dez-17 | fev-17 | dez-17 | Postergada 11 meses. Compatibilização com a alteração do Ato Legal, conforme Resolução Autorizativa nº 5.693, de 15/03/2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 173 | Tigre | 1 | 4,500 | nov-07 | nov-07 | mai-16 | jul-16 | Postergada 3 meses. Não liberada para operação em teste. Atraso no enchimento do reservatório. | 03/2015 A-5 30/04/2015 |
| 174 | Tigre | 2 | 4,500 | nov-07 | nov-07 | mai-16 | jul-16 | Postergada 3 meses. Não liberada para operação em teste. Atraso no enchimento do reservatório. | 03/2015 A-5 30/04/2015 |

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

| Item | UTE | Máquina | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | | | | |
|------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|----------|--|--|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | Leilão |
| | | | | mar/16 | abr/16 | mar/16 | abr/16 | | |
| 185 | Acre | 1 | 163,999 | jun-18 | jun-18 | mai-18 | dez-18 | Postergada 8 meses. Dificuldades de financiamento por parte do empreendedor e possibilidade de revogação. | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| 202 | Delta | 3 | 70,000 | mar-18 | mar-18 | abr-16 | mai-16 | Postergada 2 meses. Não liberada para operação comercial. | 06/2013 A-5 29/08/2013 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| 210 | MC2 Camaçari 2 | 20 x 8,826 | 176,520 | jul-13 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada a autorização segundo Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.729/2016 de 29/03/2016. | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| 211 | MC2 Camaçari 3 | 20 x 8,826 | 176,520 | jul-13 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada a autorização segundo Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.730/2016 de 29/03/2016. | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| 212 | MC2 Governador Mangabeira | 20 x 8,826 | 176,520 | jul-13 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada a autorização segundo Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.731/2016 de 29/03/2016. | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| 213 | MC2 Nossa Senhora Do Socorro | 20 x 8,826 | 176,520 | dez-13 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada a autorização segundo Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.734/2016 de 29/03/2016. | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| 214 | MC2 Santo Antônio De Jesus | 20 x 8,826 | 176,520 | dez-13 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada a autorização segundo Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.732/2016 de 29/03/2016. | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| 215 | MC2 Sapeaçu | 20 x 8,826 | 176,520 | out-13 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada a autorização segundo Resolução Autorizativa ANEEL nº 5.733/2016 de 29/03/2016. | 03/2008 A-5 30/09/2008 |
| 216 | Novo Tempo | 2 x 214,000 | 428,000 | jan-19 | jan-19 | jun-19 | mar-20 | Postegada 10 meses. Conforme critério de 28 meses após início de obras prevista para out/2017, segundo empreendedor. | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| 217 | Novo Tempo | 4 x 202,500 | 810,000 | jan-19 | jan-19 | jun-19 | mar-20 | Postegada 10 meses. Conforme critério de 28 meses após início de obras prevista para out/2017, segundo empreendedor. | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| 226 | Rio Grande | 2 x 214,000 | 428,000 | jan-19 | jan-19 | jun-19 | mar-20 | Postegada 10 meses. Conforme critério de 28 meses após início de obras prevista para out/2017, segundo empreendedor. | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| 227 | Rio Grande | 4 x 202,500 | 810,000 | jan-19 | jan-19 | jun-19 | mar-20 | Postegada 10 meses. Conforme critério de 28 meses após início de obras prevista para out/2017, segundo empreendedor. | 06/2014 A-5 28/11/2014 |
| 228 | Santa Cândida II | 1 | 25,000 | jun-16 | jun-16 | jun-16 | set-16 | Postergada 4 meses. Atraso no andamento das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 229 | Santa Cândida II | 2 | 30,000 | jun-16 | jun-16 | jun-16 | set-16 | Postergada 4 meses. Atraso no andamento das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 230 | Santa Helena | 1 | 35,000 | out-17 | out-17 | dez-17 | abr-18 | Postergada 4 meses. Atraso no licenciamento ambiental e na previsão de início das obras. | 06/2013 A-5 29/08/2013 |
| 231 | Santa Helena | 2 | 20,000 | out-17 | out-17 | dez-17 | abr-18 | Postergada 4 meses. Atraso no licenciamento ambiental e na previsão de início das obras. | 06/2013 A-5 29/08/2013 |

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

| Item | Usinas Eólicas | Máquina | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | | | | |
|------|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--|------------------------|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | Leilão |
| | | | | mar/16 | abr/16 | mar/16 | abr/16 | | |
| | | | | | | | | | |
| 342 | Cataventos Paracuru 1 | 15 X 2,0 | 30,000 | set-14 | set-14 | dez-18 | jan-19 | Postergada 1 mês. Conforme informações do empreendedor a ANEEL sobre contratação de fornecedor. | 02/2011 A-3 17/08/2011 |
| 358 | Itarema IX | 10 X 3,0 | 30,000 | jan-17 | jan-17 | dez-16 | out-16 | Antecipada 2 meses. Conforme andamento das obras. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 454 | Ventos De São Virgílio 01 | 15 X 2,0 | 30,000 | out-17 | out-17 | set-17 | mar-17 | Antecipada 5 meses. Conforme andamento das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 457 | Serra Das Vacas V | 13 X 2,0 | 26,000 | out-17 | out-17 | set-17 | mar-18 | Postergada 7 meses. Previsão de atraso no início das obras, previsto agora para OUT/16. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 458 | Serra Das Vacas VII | 13 X 2,0 | 26,000 | out-17 | out-17 | set-17 | mar-18 | Postergada 7 meses. Previsão de atraso no início das obras, previsto agora para OUT/16. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 459 | Ventos De São Clemente 1 | 17 X 1,715 | 29,155 | jan-17 | jan-17 | jul-16 | mai-16 | Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para operação em teste a partir do dia 19/04/2016 conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 460 | Ventos De São Clemente 2 | 17 X 1,715 | 29,155 | jan-17 | jan-17 | jul-16 | mai-16 | Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para operação em teste a partir do dia 19/04/2016 conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 461 | Ventos De São Clemente 3 | 17 X 1,715 | 29,155 | jan-17 | jan-17 | jul-16 | mai-16 | Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para operação em teste a partir do dia 19/04/2016 conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 462 | Ventos De São Clemente 4 | 17 X 1,715 | 29,155 | jan-17 | jan-17 | jul-16 | mai-16 | Antecipada 1 mês. Liberadas UG1 a UG17 para operação em teste a partir do dia 19/04/2016 conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 464 | Ventos De São Clemente 6 | 15 X 1,715 | 25,725 | jan-17 | jan-17 | dez-16 | mai-16 | Antecipada 6 meses. Liberadas UG1 a UG17 para operação em teste a partir do dia 19/04/2016 conforme Despacho ANEEL nº 945 de 18/04/2016. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 498 | Ventos De Santa Rosa | 15 X 2,0 | 30,000 | jun-14 | jun-14 | dez-18 | mar-19 | Postergada 4 meses. Empreendedor sinaliza para a ANEEL, operação em 36 meses após decisão da recuperação judicial da IMPSA. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| 499 | Ventos De Santo Inácio | 15 X 2,0 | 30,000 | jun-14 | jun-14 | dez-18 | mar-19 | Postergada 4 meses. Empreendedor sinaliza para a ANEEL, operação em 36 meses após decisão da recuperação judicial da IMPSA. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| 500 | Ventos De São Geraldo | 15 X 2,0 | 30,000 | jun-14 | jun-14 | dez-18 | mar-19 | Postergada 4 meses. Empreendedor sinaliza para a ANEEL, operação em 36 meses após decisão da recuperação judicial da IMPSA. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| 501 | Ventos De Sebastião | 15 X 2,0 | 30,000 | jun-14 | jun-14 | dez-18 | mar-19 | Postergada 4 meses. Empreendedor sinaliza para a ANEEL, operação em 36 meses após decisão da recuperação judicial da IMPSA. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| 508 | São Salvador | 14 X 1,6 | 22,400 | jan-17 | jan-17 | dez-16 | jun-17 | Postergada 7 meses. Atraso no andamento das obras - montagem das torres. | 06/2012 A-5 14/12/2012 |
| 529 | Assuruá III | 6 X 2,0 | 12,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 530 | Assuruá IV | 15 X 2,0 | 30,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 551 | Curral De Pedras I | 10 X 2,0 | 20,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso na emissão de LI e início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 552 | Curral De Pedras II | 15 X 2,0 | 30,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso na emissão de LI e início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |

| Item | Usinas Eólicas | Máquina | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | | | | |
|------|--------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------|--|------------------------|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | Leilão |
| | | | | mar/16 | abr/16 | mar/16 | abr/16 | | |
| | | | | | | | | | |
| 553 | Diamante II | 9 X 2,0 | 18,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso na emissão de LI e início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 554 | Diamante III | 9 X 2,0 | 18,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso na emissão de LI e início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 555 | Laranjeiras I | 14 X 2,0 | 28,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso na emissão de LI e início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 556 | Laranjeiras II | 15 X 2,0 | 30,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso na emissão de LI e início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 557 | Laranjeiras V | 13 X 2,0 | 26,000 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso na emissão de LI e início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 558 | Aventura I | 13 X 2,0 | 26,000 | mai-18 | mai-18 | abr-18 | ago-18 | Postergada 5 meses. Previsão de atraso na emissão de LI e início das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 592 | Parque Eólico Cabeço Preto III | 16 X 1,8 | 28,800 | jul-16 | jul-16 | jul-16 | out-16 | Postergada 4 meses. Atraso no andamento das obras - Montagem Aeroogeradores. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 597 | Baixa Do Feijão I | 15 X 2,0 | 30,000 | JUL/2016(**) | JUL/2016(**) | jun-16 | mai-16 | Antecipada 1 mês. Liberada para operação em teste a UG1 e UG15, a partir de 22/03/2016, segundo Despacho ANEEL 685/2016, de 21/03/2016. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 598 | Baixa Do Feijão II | 15 X 2,0 | 30,000 | JUL/2016(**) | JUL/2016(**) | jun-16 | mai-16 | Antecipada 1 mês. Liberada para operação em teste a UG1 e UG15, a partir de 22/03/2016, segundo Despacho ANEEL 686/2016, de 21/03/2016. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 599 | Baixa Do Feijão III | 15 X 2,0 | 30,000 | JUL/2016(**) | JUL/2016(**) | jun-16 | mai-16 | Antecipada 1 mês. Liberada para operação em teste a UG1 e UG15, a partir de 22/03/2016, segundo Despacho ANEEL 687/2016, de 21/03/2016. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 600 | Baixa Do Feijão IV | 15 X 2,0 | 30,000 | JUL/2016(**) | JUL/2016(**) | jun-16 | mai-16 | Antecipada 1 mês. Liberada para operação em teste a UG1 e UG15, a partir de 22/03/2016, segundo Despacho ANEEL 688/2016, de 21/03/2016. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 608 | Macambira I | 10 X 2,0 | 20,000 | dez-15 | dez-15 | mai-16 | jun-16 | Postergada 2 meses. Não liberada para operação em teste. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 609 | Macambira II | 9 X 2,0 | 18,000 | dez-15 | dez-15 | mai-16 | jun-16 | Postergada 2 meses. Não liberada para operação em teste. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 614 | Quatro Ventos | 11 X 2,0 | 22,000 | dez-16 | dez-16 | dez-16 | abr-18 | Postergada 17 meses. Dificuldades financeiras e de obtenção da licença ambiental de instalação. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 673 | Cristal | 13 X 2,3 | 29,900 | SET/2013(**) | SET/2013(**) | set-16 | nov-16 | Postergada 3 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do Chapéu II - 30/09/2016. | 05/2010 LER 25/08/2010 |
| 674 | Esperança | 14 X 2,0 | 28,000 | set-15 | set-15 | set-16 | nov-16 | Postergada 3 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do Chapéu II - 30/09/2016. | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| 675 | Maniçoba | 15 X 2,0 | 30,000 | set-15 | set-15 | set-16 | nov-16 | Postergada 3 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do Chapéu II - 30/09/2016. | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| 676 | Primavera | 13 X 2,3 | 29,900 | SET/2013(**) | SET/2013(**) | set-16 | nov-16 | Postergada 3 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do Chapéu II - 30/09/2016. | 05/2010 LER 25/08/2010 |
| 677 | São Judas | 13 X 2,3 | 29,900 | SET/2013(**) | SET/2013(**) | set-16 | nov-16 | Postergada 3 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Morro do Chapéu II - 30/09/2016. | 05/2010 LER 25/08/2010 |
| 706 | Vila Amazonas V | 10 X 3,0 | 30,000 | abr-18 | abr-18 | abr-18 | ago-16 | Antecipação de 19 meses. Andamento das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 707 | Vila Pará I | 10 X 3,0 | 30,000 | abr-18 | abr-18 | abr-18 | set-16 | Antecipação de 18 meses. Andamento das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 708 | Vila Pará II | 10 X 3,0 | 30,000 | abr-18 | abr-18 | abr-18 | out-16 | Antecipação de 17 meses. Andamento das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 709 | Vila Pará III | 10 X 3,0 | 30,000 | abr-18 | abr-18 | abr-18 | out-16 | Antecipação de 17 meses. Andamento das obras. | 10/2013 A-5 13/12/2013 |
| 751 | Cacimbas 1 | 1 X 2,7 | 2,700 | jun-16 | jun-16 | jan-17 | out-16 | Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 752 | Cacimbas 1 | 2 X 2,7 | 5,400 | mar-16 | mar-16 | jan-17 | out-16 | Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 753 | Cacimbas 1 | 2 X 2,7 | 5,400 | abr-16 | abr-16 | jan-17 | out-16 | Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 754 | Cacimbas 1 | 2 X 2,7 | 5,400 | mai-16 | mai-16 | jan-17 | out-16 | Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 758 | Ouro Verde | 1 X 2,7 | 2,700 | jul-16 | jul-16 | jun-16 | dez-16 | Postergação de 7 meses. Atraso no andamento das obras - concretagem das bases aerogeradores. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 759 | Ouro Verde | 5 X 2,7 | 13,500 | jun-16 | jun-16 | jun-16 | dez-16 | Postergação de 7 meses. Atraso no andamento das obras - concretagem das bases aerogeradores. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 760 | Ouro Verde | 5 X 2,7 | 13,500 | jul-16 | jul-16 | jul-16 | dez-16 | Postergação de 6 meses. Atraso no andamento das obras - concretagem das bases aerogeradores. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |

| Item | Usinas Eólicas | Máquina | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | | | | |
|------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|----------|--|------------------------|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | Leilão |
| | | | | mar/16 | abr/16 | mar/16 | abr/16 | | |
| | | | | | | | | | |
| 761 | Santa Mônica I | 1 X 2,7 | 2,700 | abr-16 | abr-16 | jan-17 | out-16 | Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 762 | Santa Mônica I | 1 X 2,7 | 2,700 | jun-16 | jun-16 | jan-17 | out-16 | Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 763 | Santa Mônica I | 5 X 2,7 | 13,500 | mai-16 | mai-16 | jan-17 | out-16 | Antecipação de 2 meses. Andamento das obras. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 764 | Testa Branca III | 1 X 2,2 | 2,200 | - | dez-17 | dez-17 | nov-17 | Antecipação de 1 mês. Acompanhando ato legal inserido ato legal conforme Portaria Nº 27, DE 1º DE MARÇO DE 2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 765 | Testa Branca III | 3 X 2,2 | 6,600 | - | dez-17 | dez-17 | nov-17 | Antecipação de 1 mês. Acompanhando ato legal inserido ato legal conforme Portaria Nº 27, DE 1º DE MARÇO DE 2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 766 | Testa Branca III | 3 X 2,2 | 6,600 | - | dez-17 | dez-17 | nov-17 | Antecipação de 1 mês. Acompanhando ato legal inserido ato legal conforme Portaria Nº 27, DE 1º DE MARÇO DE 2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 767 | Testa Branca III | 3 X 2,2 | 6,600 | - | dez-17 | dez-17 | nov-17 | Antecipação de 1 mês. Acompanhando ato legal inserido ato legal conforme Portaria Nº 27, DE 1º DE MARÇO DE 2016. | 04/2015 A-3 21/08/2015 |
| 772 | Cataventos Embuaca | 6 X 2,0 | 12,000 | dez-15 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Revogada a autorização da EOL Cataventos Embuaca conforme RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 5.780, de DE 12 DE ABRIL DE 2016. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 781 | Ouro Branco 1 | 15 X 2,0 | 30,000 | dez-16 | dez-16 | dez-16 | abr-18 | Postergação de 17 meses. Dificuldades financeiras e de obtenção da licença ambiental de instalação. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 782 | Ouro Branco 2 | 15 X 2,0 | 30,000 | dez-16 | dez-16 | dez-16 | abr-18 | Postergação de 17 meses. Dificuldades financeiras e de obtenção da licença ambiental de instalação. | 03/2014 A-3 06/06/2014 |
| 796 | Papagaio | 9 X 2,0 | 18,000 | dez-15 | dez-15 | abr-17 | fev-18 | Postergação de 11 meses. Obras não iniciadas na previsão e compatibilização com os demais empreendimentos. | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| 799 | Teiú 2 | 7 X 2,0 | 14,000 | ago-15 | ago-15 | fev-18 | jun-18 | Postergação de 4 meses. Atraso na previsão de início de obras. | 05/2013 LER 23/08/2013 |
| 802 | Curupira | 4 X 2,5 | 10,000 | jan-16 | jan-16 | nov-16 | mar-17 | Postergação de 4 meses. Atraso no andamento das obras. | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| 803 | Curupira | 6 X 2,5 | 15,000 | dez-15 | dez-15 | nov-16 | mar-17 | Postergação de 4 meses. Atraso no andamento das obras. | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| 804 | Fazenda Vera Cruz | 4 X 2,5 | 10,000 | jan-16 | jan-16 | out-16 | jan-17 | Postergação de 3 meses. Atraso no andamento das obras. | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| 805 | Fazenda Vera Cruz | 5 X 2,5 | 12,500 | dez-15 | dez-15 | out-16 | jan-17 | Postergação de 3 meses. Atraso no andamento das obras. | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| 806 | Povo Novo | 3 X 2,5 | 7,500 | jan-16 | jan-16 | out-16 | jan-17 | Postergação de 3 meses. Atraso no andamento das obras. | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| 851 | Carnaúbas | 9 X 3,0 | 27,000 | mar-15 | mar-15 | jul-16 | ago-16 | Postergada 2 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Touros - 30/06/2016. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| 855 | Reduto | 9 X 3,0 | 27,000 | mar-15 | mar-15 | jul-16 | ago-16 | Postergada 2 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Touros - 30/06/2016. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| 856 | Santo Cristo | 9 X 3,0 | 27,000 | mar-15 | mar-15 | jul-16 | ago-16 | Postergada 2 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Touros - 30/06/2016. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| 857 | São João | 9 X 3,0 | 27,000 | mar-15 | mar-15 | jul-16 | ago-16 | Postergada 2 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Touros - 30/06/2016. | 03/2011 LER 18/08/2011 |
| 865 | Pontal 2A | 8 X 2,7 | 21,600 | jan-16 | jan-16 | out-16 | nov-16 | Postergada 2 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Viamão 3 - 02/09/2016. | 09/2013 A-3 18/11/2013 |
| 866 | Pontal 3B | 10 X 2,7 | 27,000 | dez-15 | dez-15 | out-16 | nov-16 | Postergada 2 meses. Acompanhando a data do sistema de transmissão, conforme reunião DMSE transmissão de 19/04/2016, da SE Viamão 3 - 02/09/2016. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 989 | Marco Dos Ventos 1 | 18 X 1,6 | 28,800 | dez-15 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Usina revogada segundo Resolução Autorizativa ANEEL nº 5644/2016. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |
| 990 | Marco Dos Ventos 2 | 18 X 1,6 | 28,800 | dez-15 | REVOGADA | SEM PREVISÃO | REVOGADA | Usina revogada segundo Resolução Autorizativa ANEEL nº 5645/2016. | 07/2011 A-5 20/12/2011 |

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

| Item | UFV | Máquina | | DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO | | | | | |
|------|--------------------|------------|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|---|------------------------|
| | | Und. | Potência (MW) | Ato Legal | | Tendência | | Justificativas | Leilão |
| | | | | mar/16 | abr/16 | mar/16 | abr/16 | | |
| 233 | Angico 1 | 27 x 1 | 27,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | out-17 | Postergada 4 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 248 | Caetité I | 34 x 0,875 | 29,750 | out-17 | out-17 | set-17 | abr-18 | Postergada 8 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 249 | Caetité II | 34 x 0,875 | 29,750 | out-17 | out-17 | set-17 | mar-18 | Postergada 7 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 250 | Caetité IV | 34 x 0,875 | 29,750 | out-17 | out-17 | set-17 | mar-18 | Postergada 7 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 251 | Caetité V | 12 x 0,875 | 10,500 | out-17 | out-17 | set-17 | mar-18 | Postergada 7 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 260 | FCR III Itapuranga | 20 x 0,5 | 10,000 | jan-17 | jan-17 | mai-17 | set-17 | Postergado 4 meses. Atraso no início das obras. | 08/2014 LER 31/10/2014 |
| 273 | Horizonte MP 1 | 60 x 0,5 | 30,000 | - | ago-17 | jul-17 | ago-17 | Postergado 2 meses. Atraso no início das obras. Inserido Ato Legal conforme Portaria MME Nº 89, de 21/03/2016. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 274 | Horizonte MP 11 | 40 x 0,5 | 20,000 | - | ago-17 | jul-17 | ago-17 | Postergado 2 meses. Atraso no início das obras. Inserido Ato Legal conforme Portaria MME Nº 91, de 21/03/2016. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 275 | Horizonte MP 2 | 60 x 0,5 | 30,000 | - | ago-17 | jul-17 | ago-17 | Postergado 2 meses. Atraso no início das obras. Inserido Ato Legal conforme Portaria MME Nº 90, de 21/03/2016. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 296 | Lapa 2 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | out-17 | Postergada 4 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 297 | Lapa 3 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | out-17 | Postergada 4 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 298 | Malta | 27 x 1 | 27,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | out-17 | Postergada 4 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 301 | Nova Olinda 10 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | set-17 | Previsão atraso no início das obras, informado pelo Empreendedor à ANEEL. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 302 | Nova Olinda 11 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | set-17 | Postergada 3 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 303 | Nova Olinda 12 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | set-17 | Postergada 3 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 304 | Nova Olinda 13 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | set-17 | Postergada 3 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 305 | Nova Olinda 14 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | set-17 | Postergada 3 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 306 | Nova Olinda 8 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | set-17 | Postergada 3 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 307 | Nova Olinda 9 | 60 x 0,5 | 30,000 | ago-17 | ago-17 | jul-17 | set-17 | Postergada 3 meses. Previsão de atraso no início das obras. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 323 | São Pedro IV | 1 x 0,51 | 0,510 | - | ago-17 | jul-17 | jul-17 | Inserido Ato Legal conforme Portaria Nº 87, de 21/03/2016. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 324 | São Pedro IV | 1 x 0,765 | 0,765 | - | ago-17 | jul-17 | jul-17 | Inserido Ato Legal conforme Portaria Nº 87, de 21/03/2016. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 325 | São Pedro IV | 28 x 1,02 | 28,560 | - | ago-17 | jul-17 | jul-17 | Inserido Ato Legal conforme Portaria Nº 87, de 21/03/2016. | 08/2015 LER 28/08/2015 |
| 329 | Sol Maior 2 | 5 x 1 | 5,000 | - | ago-17 | jul-17 | jul-17 | Inserido Ato Legal conforme Portaria Nº 88, de 21/03/2016. | 08/2015 LER 28/08/2015 |