



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Data	19/07/2016												
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
432	T2000-030	LT	Não	LT Santa Cruz / Jacarepaguá	FURNAS	31/01/2007	30/06/2016	15/07/2016	Sim	0,50	99		Zona Oeste - Santa Cruz: energizada em 23/3; Zona Oeste - Jacarepaguá 2: 19/3; Zona Oeste - Jacarepaguá 1: 20/3. Zona Oeste - Ari Franco: 19/3. A conclusão do trecho entre as torres 67 e 82 está prevista para 19/06/2016. O TLD para a LT 138 kV Santa Cruz / Palmares somente poderá ser emitido no 13º Relatório de DIT/CG.
468	T2000-110	LT	Sim	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	198		Obra não priorizada para 2016. Somente o licenciamento deve continuar nesse ano. Previsão de obtenção de L/ASV para 29/08/2016. 40% das torres liberadas.
543	T2000-188	LT	Sim	LT Jardim / Penedo	CHESF	17/09/2009	30/08/2016	30/08/2016	Não	0,00	110	100	Energizado com carga em 28/03/2014, porém sem LO. Licitação de contratação vazia duas vezes. Publicação do edital para contratação de nova empresa até 30/06/2016. Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Em tratativas com o IBAMA emissão da LO a partir das licitações para atendimento às condicionantes. IBAMA se posicionará sobre emissão da LO até 30/08/2016 .
590	T2000-198	SE	Sim	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	FURNAS	23/05/2010	30/06/2016	15/07/2016	Sim	0,50		400	FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL. ANEEL já respondeu a solicitação de Furnas por meio do Ofício 670/2015 SCT ANEEL.
617	T2000-224	LT	Não	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	21/04/2017	21/05/2017	Sim	1,00	21,4		Há pendências jurídicas com a Fundação Florestal de SP, visto que a LT está em área de Unidade de Conservação. Faz parte do Complexo Alto da Serra. Com dificuldades no licenciamento ambiental.Data postergada conforme SIGET.
643	T2000-256	LT	Sim	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	31/08/2017	29/12/2017	Sim	4,00	152	100	O circuito C1 está paralizado em 2016. LT (C1): Em obras, com execução de 80% obras civis e 37% de montagem e comissionamento. SE Teixeira de Freitas: Contratação realizada em 17/02/2016. Reinício da obra: 02/05/2016 . Tempo de obras de 10 meses. Renovação da Licença prevista para 30/06/2016 . Energização prevista para 31/05/2017.
669	T2000-287	SE	Não	SE Canoas I (TR2)	CEEE-GT	30/09/2010	29/11/2016	29/11/2016	Não	0,00		50	Mantida a Data do SIGET
671	T2000-289	LT	Sim	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00	2		Obras paralisadas desde nov/2013. Fundações com execução de 35%. Avanço físico da obra de 23% .
672	T2000-288	LT	Não	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	CEEE-GT	31/10/2010	31/07/2017	31/07/2017	Não	0,00	2		Obras paralisadas desde nov/2013 . Iniciadas fundações, com avanço físico de 27% . Previsão de reinício de obras para jul/2016. Previsão de 12 meses de obras.
677	T2000-282	LT	Não	LT UHE Passo Fundo / Erechin (Recap)	CEEE-GT	10/10/2010	29/09/2016	29/09/2016	Não	0,00	45		Data mantida no SIGET.
696	T2009-003	LT	Não	LT Jaguarí / Paraibuna / Caraguatatuba e SE Paraibuna e SE Caraguatatuba	CTEEP	29/09/2011	15/07/2016	01/08/2016	Sim	0,57			Data mantida no SIGET.
718	T2009-025	SE	Não	SE Mairiporã	CTEEP	29/10/2010	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00		20	Esta obra depende da conclusão da SE Caraguatatuba, que depende da conclusão da LT Tubatê-Paraibuna-Caraguatatuba. Como a LI da LT continua sem previsão,CTEEP considera esta para set'16.
753	T2009-090	LT	Não	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	CHESF	24/05/2013	15/08/2017	15/08/2017	Não	0,00			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
787	T2009-174	SE	Não	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	30/03/2017	27/04/2017	Sim	0,93		400	Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Campós (nº 1464)
806	T2009-157	LT	Não	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	CHESF	26/07/2011	15/09/2017	15/09/2017	Não	0,00			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
808	T2009-156	LT	Não	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00			Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
809	T2009-155	LT	Não	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	31/08/2018	31/08/2018	Não	0,00			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
810	T2009-154	LT	Sim	LT Banabuiú / Mossoró II C2	CHESF	26/05/2011	04/06/2016	04/06/2016	Não	0,00	177		Obra concluída e energizada em 04/06/2016
812	T2009-194	LT	Sim	LT Bom Despacho 3 / Ouro Preto 2	FURNAS	28/10/2010	20/02/2016	20/02/2016	Não	0,00	181		Em operação comercial. LO provisória emitida com validade de 90 dias até SUPRAM emitir condicionantes. Furnas informou que está adimplente com atendimento às condicionantes e LT deve permanecer em operação.
865	T2009-106	SE	Sim	SE Ji-Paraná - (3ºTR)	ELETRONORTE	03/05/2013	31/07/2016	31/08/2016	Sim	1,03		60	Verificar com o NOS se há SGI. Não há intervenção agendada para este equipamento.
900	T2009-209	LT	Não	LT Reencab. Paraibuna / Jaguarí	CTEEP	29/09/2011	15/07/2016	01/08/2016	Sim	0,57	30		IDEM 696.



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Data	19/07/2016												
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
910	T2009-040	SE	Não	SE Santa Marta - (Adeq.)	CEEE-GT	08/10/2010	15/12/2016	15/12/2016	Não	0,00			REA em contestação pela CEEE-GT, que alega não haver condições para sua execução. Em avaliação pela ANEEL.
917	T2009-224	LT	Sim	LT Eunópolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	31/05/2017	29/12/2017	Sim	7,07	152		LT (C2): Em obras, com execução de 84% obras civis e 52% de montagem e comissionamento. Energização em vazio a partir da SE Eunópolis. A energização está prevista para 31/05/2017. SE Teixeira de Freitas: Contratação realizada em 17/02/2016. Reinício da obra: 02/05/2016 . Tempo de obras de 10 meses. Renovação da Licença prevista para 30/06/2016 . Energização prevista para 31/05/2017.
924	T2009-225-A	LT	Não	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	30/11/2017	30/11/2017	Não	0,00	71	300	Solicitada LI em 24/11/2015 . Previsão de emissão da LI e ASV até 30/04/2016 . Em negociação o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de estudos arqueológicos. Essa renegociação prevê a obtenção de anuência do IPHAN para 30/06/2016 . Previsão de 12 meses de obras.
946	T2009-241-A	LT	Não	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	TGO	19/07/2011	21/05/2017	21/05/2017	Não	0,00	100		Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015 . Obra paralizada por falta de orçamento em 2016. Dessa forma, Data postergada conforme SIGET.
965	T2009-245	LT	Sim	LT Jauru / Porto Velho C3	LVTE	19/11/2011	19/05/2016	15/05/2016	Sim	-0,13	984		CONCLUIDA
971	T2010-018	SE	Sim	SE Guarita - (3º TR)	CEEE-GT	13/08/2012	19/06/2016	19/06/2016	Não	0,00		83	Entrou em operação em 19/06/2016
973	T2010-020	SE	Não	SE Passo Real - (ATR)	CEEE-GT	13/08/2012	10/05/2017	10/05/2017	Não	0,00		150	Contrato rescindido. Novo processo licitatório em andamento.
1007	T2010-048	SE	Não	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	30/05/2017	30/07/2017	Sim	2,03		100	Processo aquisitivo suspenso por decisão judicial. Data mantida.
1008	T2010-049	SE	Não	SE Natal III - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/04/2018	31/05/2018	Sim	1,03		150	Data mantida. Novas informações na reunião com Chesf (03/07/2015).
1011	T2010-052	SE	Sim	SE Piripiri - (BC)	CHESF	30/03/2013	29/04/2016	29/04/2016	Não	0,00			CONCLUIDA em 29/04/2016.
1019	T2010-058-A	LT	Não	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	28/02/2017	31/03/2017	Sim	1,03	36		Sem novas informações. Data postergada conforme SIGET.
1022	T2010-060	LT	Não	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	04/01/2017	30/04/2017	Sim	3,87	99	150	Há problemas de embargo fundiário. Data pode ser postergada em função dessa negociação fundiária. Data mantida.
1042	T2010-073	LT	Não	LT Secc. Pituacu / Matatu C1/C2 na SE Nrandiba	CHESF	24/11/2012	31/10/2016	30/04/2017	Sim	6,03	2,5		Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas. Aguarda a emissão da DUP para desembaraço dos embargos.
1046	T2010-077-A	LT	Sim	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	30/12/2016	30/04/2017	Sim	4,03			Em obras. Avanço físico de 77%
1059	T2010-086	LT	Não	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	30/07/2017	30/07/2017	Não	0,00	40		Os serviços topográficos foram contratados e não puderam ser iniciados devido a não obtenção das permissões de passagem junto aos proprietários. Existem 08 ações ajuizadas nas 1ª e 2ª Varas de Aquiraz. Previsão de assinatura do contrato em junho/16, mobilização nas SEs em jul/2016 , e OIS para seccionamento da LT em nov/2016 .
1190	T2011-158	SE	Sim	SE Pirineus (2º TR)	CELG-GERTRAN	20/12/2013	15/07/2016	10/07/2016	Sim	-0,17		225	CONCLUIDO
1191	T2011-159	SE	Não	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	CELG-GERTRAN	20/06/2013	01/09/2016	01/09/2016	Não	0,00			Obras paralisadas desde mar/2015. Previsão de reinício em mai/2016.
1195	T2011-170-A	LT	Não	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	07/05/2017	07/05/2017	Não	0,00	12		Obras paralisadas . Necessidade de recontração de equipamentos.
1196	T2011-170-B	LT	Sim	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	25/11/2016	25/11/2016	Não	0,00	29		Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 50% .
1197	T2011-170-C	LT	Sim	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	21/07/2017	21/07/2017	Não	0,00	29		Obras ainda não iniciadas . Previsão de conclusão de compra de equipamentos 30/06/2016 .
1198	T2011-170-D	SE	Sim	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	22/10/2016	22/10/2016	Não	0,00	4,4	83	Obras civis em conclusão; Preparação para transporte das GIS e transformadores WEG para a obra Avanço físico de 59% .
1199	T2011-170-E	SE	Sim	SE Viamão 3	TESB	27/07/2013	16/08/2016	16/08/2016	Não	0,00	19	249	Concluídas obras civis. Iniciado a montagem dos transformadores e GIS 230 kV. Avanço físico de 67% .
1200	T2011-170-F	SE	Sim	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	30/11/2016	30/11/2016	Não	0,00	24	166	Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 em andamento, com 75% concluído Avanço físico de 38%
1201	T2011-170-G	LT	Sim	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	02/09/2016	02/09/2016	Não	0,00	32	166	Obras foram reiniciadas em mar/2016 . Avanço físico de 71% . Em andamento a construção das bases para postes e torres. Processo de liberação de faixas em andamento



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Data	19/07/2016												
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1214	T2011-180-A	LT	Sim	LT João Câmara III / Ceará Mirim / Campina Grande III + SE João Câmara III e SE Ceará Mirim	ETN	13/08/2013	30/06/2016	18/06/2016	Sim	-0,40			CONCLUÍDO
1229	T2011-192	LT	Não	LT Funil – Poções II (alteração da tensão)	AFLUENTE T	08/06/2014	30/06/2016	30/07/2016	Sim	1,00			LT: Previsão de reinício das obras em 1/07/16. Em fase de montagem e comissionamento com avanço físico de 85%. SEs: Aditivo com ALSTON negociado, em fase de assinatura. Em fase de obras civis com 35% de avanço físico. SE Irecê em obras com previsão para término de comissionamento em 30/07/2016. ICG priorizada mesmo com o bloqueio de bens da empresa.
1233	T2012-002	LT	Sim	LT Santa Cruz / Zin - Ari Franco / Cosmos (Recap)	FURNAS	04/01/2014	19/06/2016	19/06/2016	Não	0,00	0		Em reunião no MME, com a presença da FUNAI, foi informado que não há previsão para retomada das negociações com os índios. Considerando que são 24 meses de obra após a emissão da LI e que não há previsão para emissão da LI, DMSE considera obra como SEM PREVISÃO.
1240	T2012-009	SE	Não	SE Altamira	ELETRONORTE	15/11/2014	17/07/2016	30/07/2016	Sim	0,43			SE N. Iguaçú: em obras com 90% de avanço físico no setor de 138 kV, e 50% no setor de 500 kV, 345 kV e seccionamentos. LT Taubaté – Nova Iguaçú: anuência do COMAR enviada ao DECEA; liberação fundiária ainda impedidas 19 torres, sendo 6 do DCMun; Estratégia de energização: 1ª etapa - Setores 500 e 138 kV da SE Nova Iguaçú e Seccionamentos de 500 kV (outubro/16); 2ª etapa - LT 500 kV Taubaté/Nova Iguaçú, Secc 345 kV e setor 345 kV da SE Nova Iguaçú (novembro/16); 3ª etapa - ampliação da SE Taubaté 500 kV (março/17)
1241	T2012-010	SE	Sim	SE Rurópolis (3º TR)	ELETRONORTE	15/07/2014	19/08/2016	19/08/2016	Não	0,00		1000	Data de energização postergada por atrasos da contratada (falta de material e mão de obra). Avanço físico de obras: 60%. Sem SGI.
1251	T2012-020	SE	Não	SE Tauá II (CE)	CHESF	09/04/2014	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00			Por meio do Ofício nº 236/2015-SPE-MME, de 07/07/2015, o MME informou à ANEEL da revisão do planejamento indicada pela NT EPE-DEE-NT-101/2015-rev0. As conclusões apresentadas recomendam a não instalação das compensações série na subestação Milagres II, para as linhas Curral Novo do Piauí II – Milagres II, circuito 1 e 2. Assim, essa obra deve ser desconsiderada. ANEEL ficou de verificar essa situação.
1253	T2009-241-B	LT	Sim	LT Niquelândia / Barro Alto C2	TGO	19/07/2011	29/05/2016	29/05/2016	Não	0,00	88		Resolução Autorizativa 5.659/2016 autoriza a transferência da instalação do Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3 x 60 MVAr para a Subestação Curral Novo do Piauí II.
1254	T2012-030	LT	Não	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	26/09/2016	26/09/2016	Não	0,00	28		Não há SGI.
1255	T2012-031	LT	Sim	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	CHESF	13/08/2013	30/09/2016	30/10/2016	Sim	1,00	65	150	LT: Previsão de reinício das obras em 1/07/16. Em fase de montagem e comissionamento com avanço físico de 85%. SEs: Aditivo com ALSTON negociado, em fase de assinatura. Em fase de obras civis com 35% de avanço físico. SE Irecê em obras com previsão para término de comissionamento em 30/07/2016. ICG priorizada mesmo com o bloqueio de bens da empresa.
1256	T2012-032-A	LT	Não	LT Paraíso / Lagoa Nova II e SE Lagoa Nova II	CHESF	13/08/2013	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00	65	315	Verificar com o ONS se há SGI.
1257	T2012-033-A	LT	Sim	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	30/12/2018	31/12/2018	Sim	986,20	1430	800	Em reunião no MME, com a presença da FUNAI, foi informado que não há previsão para retomada das negociações com os índios. Considerando que são 24 meses de obra após a emissão da LI e que não há previsão para emissão da LI, DMSE considera obra como SEM PREVISÃO.
1259	T2012-034-A	SE	Não	SE Miramar	ELETRONORTE	09/12/2013	28/04/2016	28/04/2016	Não	0,00		300	Informação ONS: este equipamento já possui TLT emitido, mas devido à queima dos TC não entrou em operação comercial. Em realização de ajustes. Energização prevista para 30/06/2016. Verificar com ONS. ANEEL ficou de verificar situação, se equipamento apresentou problema após ter entrado em operação comercial.
1261	T2012-036	LT	Sim	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	30/10/2017	30/10/2017	Não	0,00	50		Obras em andamento, com monitoramento especial da ANEEL e MME. LTs com avanço físico geral de 98%; SEs com avanço físico geral de 95%. Seccionamento parado por causa do período de bloqueio das Olimpíadas.



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Data	19/07/2016												
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1262	T2012-037	LT	Não	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	CHESF	09/08/2013	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00	52	400	Obras paralizadas devido ao processo de renegociação com a ABB. Adiada para 31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1263	T2012-038	LT	Não	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00	44		Testes previstos em 18 e 19 e 25 e 26/06. Os TCs sinistrados já foram substituídos na obra. Informação ONS: emitido TLT, entretanto os testes foram postergados.
1264	T2012-039-A	LT	Não	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	30/10/2018	30/10/2018	Não	0,00	105		Obras em andamento, montagem e comissionamento, com avanço físico de 83%. Concluído lançamento de cabos em 10/05/2016. Comissionamento ainda não iniciado.
1265	T2012-040	LT	Sim	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	30/03/2017	30/04/2017	Sim	1,03	252,5	1800	SE N. Iguaçu: em obras com 90% de avanço físico no setor de 138 kV, e 50% no setor de 500 kV, 345 kV e seccionamentos. LT Taubaté – Nova Iguaçu: anuência do COMAR enviada ao DECEA; liberação fundiária ainda impedidas 19 torres, sendo 6 do DCMun; Estratégia de energização: 1ª etapa - Setores 500 e 138 kV da SE Nova Iguaçu e Seccionamentos de 500 kV (outubro/16); 2ª etapa - LT 500 kV Taubaté/Nova Iguaçu, Secc 345 kV e setor 345 kV da SE Nova Iguaçu (novembro/16); 3ª etapa - ampliação da SE Taubaté 500 kV (março/17)
1268	T2012-032-B	SE	Sim	SE Ibiapina II	CHESF	13/08/2013	30/07/2016	30/08/2016	Sim	1,03	22	200	LT: Concluída montagem. lançamento de cabos início em 20/06/2016 . SE: Em obras com baixo rendimento. ICG priorizada mesmo com o bloqueio de bens da empresa.
1271	T2012-039-B	LT	Não	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	31		Cancelada TLP pelo ONS por problemas no Transformador durante após os testes. Definida nova data para entrada em operação do Empreendimento.
1276	T2012-044	SE	Não	SE Milagres (BC)	IRACEMA	19/12/2013	31/07/2016	31/07/2016	Não	0,00			Por meio do Ofício nº 236/2015-SPE-MME, de 07/07/2015, o MME informou à ANEEL da revisão do planejamento indicada pela NT EPE-DEE-NT-101/2015-rev0. As conclusões apresentadas recomendam a não instalação das compensações série na subestação Milagres II, para as linhas Curral Novo do Piauí II – Milagres II, circuito 1 e 2, Assim, essa obra deve ser desconsiderada. ANEEL ficou de verificar essa situação.
1285	T2012-053-A	SE	Não	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	27/11/2017	27/11/2017	Não	0,00		361	Fundiário: 2 torres pendentes de liberação fundiária. LT: fundações com 97% de avanço, montagem de estruturas com 56% de avanço. Falta liberação de 2 torres. ONS paralisou a sequencia de desligamentos na rede da CTEEP, dessa forma não estão conseguindo dar continuidade dos serviços nas travessias. Conclusão postergada para 30/9/2015 . SE: montagem eletromecânica com 89% de avanço. Obras na SE Marimondo II devem paralisar devido à Guaraciaba.
1288	T2012-055	SE	Não	SE Milagres (RTB)	IRACEMA	25/02/2014	15/08/2016	15/08/2016	Não	0,00			Resolução Autorizativa 5.659/2016 autoriza a transferência da instalação do Banco de Reatores de Barra 500 kV - 3 x 60 MVA/Ar para a Subestação Curral Novo do Piauí II.
1290	T2012-057-A	LT	Sim	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	30/11/2016	31/08/2017	Sim	9,13	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de Bloqueio Minerário pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016. SE Messias: obras paralisadas devido a necessidade de repactuação com ABB.
1291	T2012-058	SE	Não	SE Boa Vista (Adequação do Proc. de Rede)	ELETRONORTE	03/07/2017	22/06/2016	31/05/2016	Sim	-0,73			CONCLUÍDO
1294	T2012-060-B	SE	Não	SE Jaboatão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	18/12/2016	26/11/2017	Sim	11,43	28	300	Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1295	T2012-061	SE	Sim	SE Rio Verde Norte (BC)	ITE	24/12/2014	30/06/2016	30/08/2016	Sim	2,03			Não há SGI.
1296	T2012-062	LT	Não	LT Secc. Goiânia/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	28/02/2017	04/02/2018	Sim	11,37	62,2		Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1309	T2012-075	LT	Não	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	30/07/2017	30/07/2017	Não	0,00	70		Data postergada conforme SIGET.
1312	T2012-078	SE	Sim	SE Igaporã III / SE Pindaí II	CHESF	01/02/2014	30/08/2016	15/04/2017	Sim	7,60	120	815	Obras paralisadas devido a renegociação contratual com ABB. Adiada para 15/04/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1337	T2012-096	SE	Sim	SE Rio Verde Norte (BC)	CATXERÉ	24/12/2014	30/07/2016	30/08/2016	Sim	1,03			Verificar com o ONS se há SGI.
1339	T2012-098	LT	Sim	LT Paranaíta - Cláudia - Paranatinga - Ribeirãozinho C1 e C2	TP NORTE	10/01/2015	15/06/2016	30/07/2016	Sim	1,50	2010		Obras concluídas. Aguarda LO.



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Data	19/07/2016												
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1342	T2012-057-B	LT	Não	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	29/10/2017	29/10/2017	Não	0,00	1,3	300	Obra não priorizada para 2016 Obra paralizada com remobilização prevista para maio/17. Esté pendente 1 gleba e 3 ações judiciais em andamento. SE N.Sª do Socorro: Contratação até 30/05/2017 com 5 meses de obra. LT:
1344	T2012-057-C	SE	Não	SE Poções II	CHESF	10/05/2014	30/03/2017	04/07/2017	Sim	3,20	1	200	Recontratação Energização em março/17. até 28/11/2016.
1348	T2012-104	LT	Não	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	CHESF	15/01/2015	01/07/2017	01/07/2017	Não	0,00			Data postergada conforme SIGET.
1351	T2012-106	LT	Não	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	30/10/2017	30/10/2017	Não	0,00	0,8		Obra não priorizada. Justificativa da CHESF: Emitida LP com condicionantes para LI. Condicionantes atendidas em fevereiro/15. Aguardando emissão da LI.
1354	T2012-110	SE	Sim	SE Samambaia (4º TR)	FURNAS	24/12/2014	30/06/2016	30/07/2016	Sim	1,00		1050	Informação ONS: este equipamento já possui TLT emitido, mas devido à queima dos TC não entrou em operação comercial. Em realização de ajustes. Energização prevista para 30/06/2016. Verificar com ONS. ANEEL ficou de verificar situação, se equipamento apresentou problema após ter entrado em operação comercial.
1357	T2012-113	LT	Sim	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II	TP SUL GUARACICABA	10/01/2015	30/08/2016	30/09/2016	Sim	1,03	986		Obras em andamento, com monitoramento especial da ANEEL e MME. LTs com avanço físico geral de 98%; SEs com avanço físico geral de 95%. Seccionamento parado por causa do período de bloqueio das Olimpíadas.
1358	T2012-114-A	LT	Sim	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	CHESF	01/02/2014	13/11/2016	31/07/2017	Sim	8,67	56	150	Obras paralizadas devido ao processo de renegociação com a ABB. Adiada para 31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1360	T2013-001	SE	Sim	SE Samambaia (4º ATR)	FURNAS	07/02/2015	03/07/2016	30/07/2016	Sim	0,90		225	Testes previstos em 18 e 19 e 25 e 26/06. Os TCs sinistrados já foram substituídos na obra. Informação ONS: emitido TLT, entretanto os testes foram postergados.
1365	T2013-006	SE	Sim	SE Mossoró II (4º TR)	CHESF	26/02/2015	11/05/2016	11/05/2016	Não	0,00		100	CONCLUÍDO
1376	T2013-017	SE	Não	SE Milagres (3º TR)	CHESF	06/03/2015	29/04/2016	29/04/2016	Não	0,00		600	CONCLUÍDO em 29/04/2016.
1377	T2013-018	SE	Não	SE Ribeirão (TR4)	CHESF	16/04/2015	01/10/2017	01/10/2017	Não	0,00		100	Justificativa da CHESF: contrato assinado em 21/10/2014. Aguardando licenciamento ambiental, previsto para 30/03/2015. Foi necessário uma nova licença de instalação, para essa ampliação.
1378	T2013-019	SE	Não	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0,00		55	Processo licitatório revogado em 07/07/2014. Contratação prevista para mai/2016, com prazo de execução de 14 meses. Data mantida para 10/05/2018 face contingenciamento financeiro da empresa.
1379	T2013-020	SE	Não	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0,00		39	IDEM 1378
1383	T2013-028	LT	Sim	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu C2	ATE XVI	25/02/2016	30/03/2019	31/12/2019	Sim	983,20	1816		Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1384	T2013-024	LT	Sim	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	ATE XVII	25/02/2016	28/02/2019	31/12/2019	Sim	984,20	405	900	Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1388	T2013-029	LT	Não	LT Secc. Bom Despacho 3/ Ouro Preto 2 na SE Itabirito 2	FURNAS	14/05/2015	19/10/2017	19/01/2018	Sim	3,07			Reforço CANCELADO pela ReA 5.400/2015 de 11/08/2015.
1389	T2013-030	SE	Não	SE Angra (TRD2)	FURNAS	14/05/2015	30/06/2016	30/07/2016	Sim	1,00			Furnas informou que a previsão de energização é para jun/2016, no entanto depende da aprovação para desligamento por parte do NOS. Este pedido foi indeferido e postergado para 01/07/2016.
1390	T2013-031	LT	Não	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	ATE XVIII	25/08/2015	30/12/2021	31/12/2019	Sim	949,67	383,17		Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1392	T2013-033	LT	Não	LT Volta Grande - Jaguará (Recap)	CEMIG-GT	09/08/2015	30/06/2016	30/07/2016	Sim	1,00			Atrasos no processos licitatórios. Em Obras com 75% de avanço físico.
1393	T2013-034	SE	Não	SE Jaru (TR3)	ELETRONORTE	10/07/2015	31/10/2016	31/10/2016	Não	0,00		30	Concluída a instalação do canteiro de obras em 30/04/2016.
1399	T2013-038	SE	Sim	SE Campos (Fase reserva)	FURNAS	05/07/2015	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00			Concluídas obras civis. Aguardando conclusão do projeto executivo (jun/2016) para execução da montagem eletromecânica e respectivo comissionamento.
1404	T2013-041	SE	Não	SE Barro Alto - Instalação de 3º banco de autotransformadores 230/69 kV, 3 x 16,66 MVA, e conexões.	FURNAS	20/08/2015	31/07/2016	31/08/2017	Sim	13,20		50	Obras em andamento desde dez/15. Data de energização poderá ser comprometida em virtude da "janeta" de 4 meses sem possibilidade de desligamentos devido às Olimpíadas ("lock down").



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1405	T2013-042	LT	Sim	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	ITACAIÚNAS	01/08/2016	30/01/2018	30/01/2019	Sim	12,17	563		Em 29/3/16 LITE recebeu aprovação do 3º relatório de prospecção do IPHAN, passando de 55% para 95% liberado. Liberação Fundiária: negociadas 475 propriedades de um total de 750 propriedades impactadas. Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras, considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, passando para 30/01/2019, tendo em vista a informação de que "Está em curso um estudo de viabilidade para execução das obras do empreendimento", registrada pelo próprio Empreendedor no SIGET
1406	T2013-043	LT	Sim	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	ATE XXI	01/08/2016	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	1761		Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1407	T2013-044	LT	Sim	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	ATE XIX	01/08/2016	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	630		Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1408	T2013-045	LT	Sim	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	31/10/2016	31/10/2016	Não	0,00	408		Obras em andamento, montagem e comissionamento, com avanço físico de 83% . Concluído lançamento de cabos em 10/05/2016. Comissionamento ainda não iniciado.
1409	T2013-046	SE	Sim	SE Igaporã II (TR)	CHESF	15/11/2015	30/08/2016	15/04/2017	Sim	7,60		150	Segundo CHESF, o trafo será energizado após o Secc da LT Ibicora - Brumado. Portanto, DMSE sugere compatibilizar as datas com 1312.
1410	T2010-090-B	LT	Sim	LT 230 kV Paraíso - Açú - Mossoró	CHESF	23/05/2012	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00	192		Obra não priorizada. Processo de licenciamento continua em andamento com ASV e não óbice do IPHAN previsto para julho/16. Fundiário em andamento. Previsão para reinício das obras para mar/17.
1411	T2012-114-B	LT	Sim	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	CHESF	01/02/2014	13/11/2016	31/07/2017	Sim	8,67	40	100	Obra priorizada pela CHESF. Em obras. SE Mossoró IV em obras, fase de montagem e comissionamento, com 90% de avanço físico. EL Mossoró II: obras ainda não iniciadas . LT: Em obras.
1412	T2012-114-C	LT	Sim	LT 230 kV Russas II /Banabuiu	CHESF	01/02/2014	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00	110		Obra não priorizada pela CHESF, porém deve ser analisada pelo ONS dada a posição da ANEEL de mudar o acesso de Aracati. LT: Em processo de liberação fundiária. Previsão de anuência do IPHAN em 30.06.2016 . Postergado início de obras para 01/03/2017 (contingenciamento).
1415	T2013-047	SE	Sim	SE Quinta (3º TR)	CEEE-GT	24/09/2015	21/05/2016	28/05/2016	Sim	0,23		50	CONCLUÍDO
1420	T2013-052	SE	Sim	SE EMBORCAÇÃO - instalação do 3º transformador 500/138/13,8 kV - 300 MVA.	CEMIG-GT	27/09/2015	30/08/2016	30/08/2016	Não	0,00		300	Não há SGI aberto.
1425	T2013-057	LT	Não	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	31/12/2017	31/12/2017	Não	0,00			Decisão liminar 3º Vara Federal do TRF da 1ª Região implicava em nova REA . Mas decisão foi contestada pela PGR , e não há informações sobre a decisão.
1431	T2013-062	LT	Sim	LT Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2	PARANAÍBA	02/05/2016	30/08/2016	30/08/2016	Não	0,00	967		G3 energizado (Trecho Luziânia-Pirapora). G2 (Trecho Luziânia - Rio das Éguas) em comissionamento com previsão de energização para 20/07/2016, inclusive já solicitou TLT ao NOS para 2 e 3/7/2016. G1 (Trecho Barreiras - Rio das Éguas) foi requerida a LO junto ao IBAMA com previsão de energização para agosto/16 pois depende de conclusão da SE Barreiras. Há dois problemas com essa obra apresentados pela ANEEL: 1) será autorizada à São Pedro construir o módulo geral da SE Barreiras II, que competia à ABENGOA. Essa REA ainda não foi publicada. 2) a Engevix, que executa obras para o consórcio foi à ANEEL informar que não estava sendo paga e que poderia parar com as obras.
1434	T2013-065	LT	Sim	LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III C3	ATE XX	01/08/2016	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	543		Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1436	T2013-066	SE	Não	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00		50	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos, iniciado em set/2015.
1437	T2013-067	SE	Não	SE Itabaianinha (Subst.TR)	CHESF	18/11/2015	31/07/2016	28/08/2016	Sim	0,93		67	Cancelada TLP pelo ONS por problemas no Transformador durante após os testes. Definida nova data para entrada em operação do Empreendimento.
1438	T2013-068	LT	Não	LT Açú II/ Açú III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00			Atraso no processo de contratação. Início de obras previsto para 31/05/2016 . Adiada face contingenciamento financeiro da Chesf.
1439	T2013-069	LT	Não	LT Açú II/ Açú III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	31/10/2017	31/10/2017	Não	0,00		50	IDEM 1438
1440	T2013-070	LT	Não	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/09/2018	30/09/2018	Não	0,00			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Data mantida face contingenciamento financeiro da Chesf.



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1445	T2013-075	LT	Sim	LT 500 kV Campina Grande III - Ceara Mirim 2 C2	POTIGUAR	01/12/2015	30/08/2016	30/10/2016	Sim	2,03	196,3		Obras em andamento com avanço físico de 93% . Em fase de lançamento de cabos (58%) e comissionamento (44%). Andamento muito lento.
1449	T2013-079	SE	Não	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		50	Data mantida.
1450	T2013-080	SE	Não	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/03/2018	Não	0,00		100	Obra recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento rigoroso, como consequência da caducidade da MGF. Previsão de conclusão abr/2017. Em abril de 2016 adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 em face de contingenciamento financeiro.
1451	T2013-081	SE	Não	SE Campo Grande II	PANTANAL	09/10/2015	06/06/2016	06/06/2016	Não	0,00	13	300	Obra concluída em 06/06/2016.
1452	T2013-082	SE	Não	SE João Câmara II - 2 BCs	CHESF	05/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00			Data mantida. Sem novas informações.
1454	T2013-084	SE	Não	SE João Câmara II 3º TR 230/69	CHESF	17/04/2016	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00		180	Data mantida. Sem novas informações.
1456	T2013-086	SE	Não	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	10/10/2017	10/10/2017	Não	0,00			Licitação aberta em 19/04/2016 . Em fase de julgamento das propostas. Aquisição do TR está sendo realizado em processo licitatório (pregão) específico.
1457	T2013-087	LT	Não	LT Cidade Industrial / Guaíba II (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/06/2015	25/07/2016	25/07/2016	Não	0,00			Em obras, com avanço físico de 76% . Data mantida conforme SIGET.
1458	T2013-088	LT	Não	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Autorização de Início de Obra emitida com a Contratada IG/FISA emitida em mar/2016 .
1459	T2013-089	LT	Não	LT 230 kV Itaúba – Passo Real - Instalação de 30,3 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Autorização de Início de Obra emitida com a Contratada IG/FISA emitida em mar/2016 .
1460	T2013-090	LT	Não	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/12/2015	10/06/2017	10/06/2017	Não	0,00			Emissão da Autorização de Início de Obra programada para jun/2016 .
1461	T2013-091	LT	Não	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	CEEE-GT	16/12/2015	23/01/2017	23/01/2017	Não	0,00			Autorização de Início de Obra emitida com a Contratada IG/FISA emitida em mar/2016 .
1463	T2013-098	LT	Sim	LT Marimbondo II - Assis - CS	TMT	14/12/2015	30/09/2016	30/09/2016	Não	0,00	297		Fundiário: 2 torres pendentes de liberação fundiária. LT: fundações com 97% de avanço, montagem de estruturas com 56% de avanço. Falta liberação de 2 torres. ONS paralizou a sequência de desligamentos na rede da CTEEP, dessa forma não estão conseguindo dar continuidade dos serviços nas travessias. Conclusão postergada para 30/9/2015 . SE: montagem eletromecânica com 89% de avanço. Obras na SE Marimbondo II devem paralisar devido à Guaraciaba.
1464	T2013-094	SE	Não	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	FURNAS	27/12/2015	30/11/2016	23/12/2016	Sim	0,77		225	Atraso no início das obras devido atraso na assinatura do contrato por alterações contratuais de compliance. Data mantida conforme SIGET.
1465	T2013-095	SE	Sim	SE Porto Franco - Instalação do 3º Transformador Trifásico 230/69/13,8 kV - 33 MVA, e conexões.	ELETRONORTE	05/02/2016	19/06/2016	19/06/2016	Não	0,00		33	CONCLUÍDO
1466	T2013-096	SE	Sim	SE Açú III - 2º banco de AT 500/230 kV, 3x300 MVA	ATE XVII	07/02/2016	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67		900	Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1467	T2013-097	SE	Não	SE Igarapé III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	31/07/2017	31/03/2018	Sim	8,10		750	Recontratação das obras das subestações por Empreitada Integral: com prazo de execução do contrato de 13 meses, a publicação do Edital de Concorrência ocorreu em 15/10/2015, com abertura de propostas de habilitação em 14/12/2015. As áreas executoras estão revisando o edital de licitação visando à nova publicação até 25/04/16, com expectativa de assinatura de contrato até 30/07/2016.
1469	T2014-002	LT	Sim	LT Bom Jesus da Lapa II / Ibiçara II - C2 (Seccionamento)	ATE XVI	12/02/2016	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67			Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1472	T2014-005	SE	Não	SE Recife II - Remanej. Fase monofásica 500/230/13,8 kV da SE Sobral III	CHESF	21/02/2015	30/06/2016	30/08/2016	Sim	2,03			Chesf solicitou cancelamento deste empreendimento via CE-PR- 003/2015. Respondido pelo Ofício nº 006/2015-SRT/ANEEL. Pendente manifestação da SPE/MME .
1474	T2014-007	SE	Não	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	ATLÂNTICO	05/03/2016	30/12/2016	10/07/2017	Sim	6,40		150	Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Obras em andamento.
1476	T2014-008	SE	Não	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	CHESF	04/04/2016	21/10/2016	30/09/2017	Sim	11,47			Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1480	T2014-012	SE	Não	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	05/12/2017	05/12/2017	Não	0,00			Em reunião entre ONS e Furnas foi decidido iniciar os serviços de alteração dos circuitos após as Olimpíadas ("lock down"). Avanço Global das obras: 91% .
1482	T2014-014-B	SE	Não	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	Não	0,00	234	400	Em obras, com 75% de fundações e 66% de montagem concluídas. Avanço físico de 45%.
1483	T2014-014-A	LT	Não	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	09/10/2016	09/10/2016	Não	0,00	295	450	Em obras, com 75% de fundações e 66% de montagem concluídas. Avanço físico de 45%.
1484	T2014-015-A	SE	Não	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSB	09/04/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não	0,00	67	1080	Houve necessidade de complementação do PBA em fevereiro/2016. Se a LI sair até o final do mês a data não estará comprometida.
1485	T2014-015-B	SE	Não	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSB	09/04/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não	0,00	67	540	Idem 1484



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1486	T2014-015-C	LT	Sim	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	VSB	09/04/2016	30/08/2016	30/10/2016	Sim	2,03	13,5		Obras civis - 98%; Lançamento de cabos - 40%. Caminho crítico: fornecimento de cabos (vindos da CHINA), dos 8 lotes de cabos faltam 3 que devem chegar na obra até o final do mês de junho. Já foi realizada vistoria para LO.
1487	T2014-015-D	LT	Sim	LT 345 kV Samambaia / Brasília Sul C3	VSB	09/04/2016	06/05/2016	06/05/2016	Não	0,00	14		CONCLUÍDO
1488	T2014-016	SE	Não	SE 440/138 kV Marechal Rondon	RONDON	29/01/2016	01/08/2016	01/08/2016	Não	0,00	20	600	Em obras com 98% de avanço físico.
1492	T2014-019	LT	Sim	LT Bateias - Curitiba Norte e SE Curitiba Norte	COPEL GT	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	Não	0,00	38	150	CONCLUÍDO
1493	T2014-020	LT	Não	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0,00	657	90	Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Em aprovação segundo Relatório Parcial de Prospecções, protocolado em 20/08/2015. Obras de terraplanagem iniciadas em ritmo lento na SE Rio Branco I. Em andamento rescisão contratual com Consórcio Mavi/Engglobal. Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Em fase de LP. FUNAI se posicionou contrário a interceptação de terra indígena. Eletronorte, Consórcio Contratado e IMAC trabalham em conjunto para solucionar a questão. Eletronorte encaminhou documentação com o relato da questão ambiental para suporte das tratativas do IMAC junto à FUNAI em Nov/2015.
1494	T2014-021-A	LT	Não	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	01/09/2017	04/10/2017	Sim	1,10	205	30	LI prevista para 31/07/2016 . Em andamento o processo de contratação das atividades de Projeto de Salvamento, Monitoramento e Cercamento. Dificuldades na obtenção de financiamento.
1495	T2014-021-B	LT	Não	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	30/09/2017	30/09/2017	Não	0,00	40	150	Data postergada conforme SIGET.
1496	T2014-021-C	LT	Não	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	Não	0,00	40	300	Data mantida conforme SIGET.
1497	T2014-021-D	SE	Sim	SE Santa Maria 3 (ampliação)	FOTE	29/07/2016	19/05/2017	19/05/2017	Não	0,00	2	166	Data postergada conforme SIGET.
1498	T2014-022-A	LT	Sim	LT Vila do Conde - Tomé - Açú C2 e SE Tomé - Açú	TPE	29/01/2016	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	249	200	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em análise pela SFE para instrução processual e posterior envio para deliberação da Diretoria.
1499	T2014-022-B	SE	Sim	SE CASTANHAL	TPE	29/01/2016	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67		300	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em análise pela SFE para instrução processual e posterior envio para deliberação da Diretoria.
1500	T2014-023-A	LT	Sim	LT Banabuiú Russas II, C3	TCE	29/01/2017	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	110		ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 14/04/2016. Diretoria da ANEEL aprovou a Autorização para emissão de Termo de Intimação pela SFE em 17/05/2016.
1501	T2014-023-B	LT	Sim	LT Ibiapina II/ Sobral III na SE Ibiapina II 500 KV	TCE	29/01/2017	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	22	450	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 14/04/2016. Diretoria da ANEEL aprovou a Autorização para emissão de Termo de Intimação pela SFE em 17/05/2016.
1502	T2014-023-C	SE	Sim	SE Maracanaú 230/69 KV	TCE	29/01/2017	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	2	451	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 14/04/2016. Diretoria da ANEEL aprovou a Autorização para emissão de Termo de Intimação pela SFE em 17/05/2016.
1507	T2014-026	SE	Não	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00		50	Preparação e obras atrasadas.
1508	T2014-027	SE	Não	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00		50	Preparação e obras atrasadas.
1509	T2014-028	SE	Não	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	01/11/2017	01/11/2017	Não	0,00		50	Preparação e obras atrasadas.
1510	T2014-029	SE	Não	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	01/09/2017	01/09/2017	Não	0,00		150	Preparação e obras atrasadas.
1512	T2014-031	SE	Não	SE Balsas - 2º TR 230/69/13,8 kV	ELETRONORTE	15/09/2016	23/06/2016	23/06/2016	Não	0,00		100	CONCLUÍDO
1514	T2014-033	SE	Não	SE Ribeiro Gonçalves - 2º AT 200/230/13,8 kV	ELETRONORTE	15/09/2016	01/07/2016	13/07/2016	Sim	0,40		300	CONCLUÍDO
1562	T2014-046	SE	Não	SE Curitiba Leste -BCs 230 kV	MARUMBI	04/09/2016	04/03/2017	04/03/2017	Não	0,00			Data mantida conforme SIGET.
1563	T2014-047	SE	Não	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	COPEL GT	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1564	T2014-048	SE	Não	SE GUAIRA - 1 BC 230 kV	COPEL GT	05/11/2016	05/11/2016	05/11/2016	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1566	T2014-050	SE	Não	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	ELETROSUL	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Não	0,00		75	Data Ato Legal mantida.
1567	T2014-051	SE	Não	SE Joinville Norte - TR-4 230/138 kV	ELETROSUL	01/09/2016	01/09/2016	01/09/2016	Não	0,00		150	Data Ato Legal mantida.
1572	T2014-056	SE	Não	SE BIGUAÇU - 3º ATR 525/230 kV	ELETROSUL	01/09/2016	28/02/2017	28/02/2017	Não	0,00		672	Por conta do atraso na emissão da LI pela FATMA, o prazo ANEEL (01.09.2016) tornou-se inviável. Concluída a instalação do canteiro de obras em 18/04/2016 .
1576	T2014-060	LT	Sim	LT Russas II / Aracati III 230 kV CD e SE Aracati III 230/138 kV	CEARENSE II	02/03/2016	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	130	300	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 14/04/2016. Diretoria da ANEEL autorizou emissão de TI pela SFE em 16/05/2016 .
1579	T2014-063	SE	Não	SE Rio Branco I Instalação de um RB 230 kV	ELETRONORTE	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	Não	0,00			Mobilização do empreiteiro no dia 24/03/2016 . Concluída a instalação do canteiro em 31/03/2016 .
1580	T2014-064	SE	Não	SE Altamira Instalação do 3º TR 230/69 kv	ELETRONORTE	07/10/2016	07/10/2016	07/10/2016	Não	0,00		60	Possibilidade de antecipação das datas da Resolução ANEEL pela Eletronorte. Iniciada a montagem das estruturas em 18/04/2016 .
1591	T2014-070	SE	Não	SE Nova Várzea Grande – 2 TR Defasadores 138/138 KV, 2x150 MVA.	ETVG	06/05/2016	06/05/2016	11/06/2016	Não	0,00			Em obras, lançamento de cabos. Avanço físico de 91% .



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Data	19/07/2016												
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1597	T2014-072-A	LT	Sim	LT 230 kV Imperatriz / Porto Franco C2	SPE BR TRANSMISSORA	02/05/2017	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	113		ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em análise pela SFE para instrução processual e posterior envio para deliberação da Diretoria.
1598	T2014-072-B	LT	Sim	LTS 230 kV Coelho Neto - Chapadinha II, Miranda II - Chapadinha II e SE Chapadinha II	SPE BR TRANSMISSORA	02/05/2017	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	203	200	ANEEL recebeu manifestação do Empreendedor sobre RFT em 24/03/2016. Em análise pela SFE para instrução processual e posterior envio para deliberação da Diretoria.
1599	T2014-073	LT	Sim	LT 500 kV Marimondo II – Campinas	ATE XXII	25/02/2017	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	367		Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1600	T2014-074	LT	Não	LT 230 kV Barro Alto - Itapaci, C2	AZUL	14/11/2016	14/11/2016	14/11/2016	Não	0,00	69		Data Ato Legal mantida. Avanço físico das obras 50%.
1601	T2014-075-A	LT	Não	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Realizadas Audiências Públicas em Apiaí (29.03.2016) e Capão Bonito (30.03.2016). Aguardando IBAMA aditar LI liberando atividades em 6 municípios, representando 150km da LT Itatiba-Bateias.
1602	T2014-075-B	CE	Não	CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00			IDEM 1602
1603	T2014-075-C	CE	Não	CE 300/-300 MVar SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00			IDEM 1602
1604	T2014-075-E	LT	Não	LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00	399		IDEM 1602
1605	T2014-075-D	SE	Não	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0,00	280	1200	IDEM 1602
1606	T2014-076-A	LT	Sim	LT 500 kV Sapeaçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	ODOYA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	300	1800	Em atendimento as Condicionantes da LP e Inventário Florestal – IF para a solicitação da ASV. Realizadas Audiências Públicas em abril/2016. Aspectos críticos: obtenção de LI da LT 500 kV Morro do Chapéu – Sapeaçu.
1607	T2014-076-B	LT	Sim	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	ODOYA	05/09/2016	21/12/2016	21/12/2016	Não	0,00	3	300	SE Juazeiro III: obras civis concluídas; montagem de equipamentos iniciada em 11/05/2016. LTS: LI e ASV emitidas em 06/11/2015. fase de construção e implantação dos programas ambientais. Avanço global das obras: 19% . Adotada data projetada pela ANEEL/SFE.
1608	T2014-076-C	SE	Não	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo pátio em 69 kV e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0,00		200	Data Ato Legal mantida.
1609	T2014-075-F	SE	Não	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2ª e 3ª ATr)	GENEBRA	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	Não	0,00		2400	Data Ato Legal mantida.
1610	T2014-071	LT	Sim	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	BMTE	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Não	0,00	4184	7850	LI e ASV para eletrodos e LT eletrodos prevista para 31/08/2016. Em avaliação com IBAMA necessidade de execução das variantes. LT-fundações: trecho 1: 1%; trecho 2: 2%; trecho 3: 12%; trecho 4: 9,7%; trecho 5: 2%; trecho 6: 17%; trecho 7: 15%; trecho 8: 4%. EC-Xingu: fundações em execução. EC-Estreito: Em execução fundações. Sepco com baixo desempenho nas suas atividades. Problemas com o Município de Anapu que exigem contraprestações.
1612	T2014-078	LT	Sim	LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0,00	656		Emitidos "Não óbice" da FUNAI, IPHAN e FCP. Realizada vistoria de 2 a 5/05/2016. Emitida LI, falta ASV.
1614	T2014-080-A	LT	Não	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2018	Sim	12,17	40	675	Data mantida conforme SIGET.
1615	T2014-080-B	SE	Não	SE 345/138 kV Doménico Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2018	Sim	12,17	22	800	Data mantida conforme SIGET.
1616	T2014-081	LT	Não	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	COPEL GT	05/03/2017	05/03/2017	05/03/2017	Não	0,00	53	150	Data Ato Legal mantida.
1618	T2014-083	LT	Não	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	COPEL GT	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	120		Protocolo de solicitação da LI em 01/10/2015. LI e ASV obtida em 23/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses . Iniciadas fundações em mar/2016. Avanço físico de 40%.
1619	T2014-084-A	LT	Sim	LT 500 KV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 KV SE E INTEGRADORA 500/230 KV	ATE XXIV	05/09/2017	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	116	1800	Empreendimento sem previsão de conclusão. Mantida postergação de 28 meses para cada empreendimento em relação à data da reunião de 16/12/2015. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO (data de tendência para dez/2021).
1620	T2014-085	SE	Sim	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	26/09/2017	26/09/2017	Não	0,00			Edital foi publicado em 14/03/2016, mas foi retificado por motivo de legislação. Abertura das propostas adiada em 2 meses. Nova previsão de assinatura do contrato é até agosto/2016.
1621	T2014-084-B	LT	Sim	LT 230 kV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	ATE XXIV	05/09/2017	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	79		Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.
1622	T2014-086-A	LT	Sim	LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SEs Juruti e Parintins	ATE XXIII	05/03/2018	30/12/2021	31/12/2099	Sim	949,67	480	900	Empreendimento considerado SEM PREVISÃO para conclusão. ONS sugeriu que seja dado o mesmo tratamento do caso da Braxenergy e MGF para não interferir no PMO.



PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016													
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1623	T2014-087-A	LT	Sim	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	241		Emissão da LP para LT em 29/01/2016. Protocolado PBA em 02/03/2016. Expectativa de emissão de LI para 30/06/2016. Dificuldades com a construção da nova SE Açú III, concedida para a ABENGOA.
1624	T2014-087-B	LT	Sim	LT 500 kV ACU III /J. CAMARA III C-1 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	126		LI foi emitida em 17/11/2015. Em discussão com ICMBi contomo da FLONA de Açú com participação da AESA/MME. Protocolado projeto de Prospecção Arqueológica e Salvamento dos sítios no IPHAN/RN em 18/02/2016.
1625	T2014-087-C	LT	Sim	LT 500 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA III C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	60		IDEM 1624.
1626	T2014-087-D	LT	Sim	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0,00	65		IDEM 1624.
1627	T2014-088	SE	Não	SE Jardim Botânico - 3º TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	30/06/2017	30/06/2017	Não	0,00		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016.
1631	T2014-091	SE	Não	Secc. Da LT 230 kV Jauru -Coxipó, na SE Várzea Grande	ELETRONORTE	18/07/2016	22/06/2016	22/06/2016	Não	0,00	0,72	30	Concluído e energizado em 22/06/2016
1635	T2014-094	SE	Não	SE FOZ DO IGUAÇU - 5º ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	20/01/2018	20/01/2018	Não	0,00		1650	Em andamento orçamento e minuta de Edital. Houve atraso no processo licitatório para a contratação da execução dos serviços postergando a previsão de entrada em operação do empreendimento.
1649	T2015-005	SE	Não	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	ELETRONORTE	26/07/2015	30/12/2016	30/12/2016	Não	0,00			Postergação da data de operação comercial devido a problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono, em avaliação pela WEG.
1661	T2015-017	SE	Não	SE Igarorã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	31/07/2017	31/03/2018	Sim	8,10		750	Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1669	T2015-025	LT	Não	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 – GRAVATAÍ 2 C2 – Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1681	T2015-036-A	SE	Sim	SEs Gentio do Ouro II e Ouriolândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0,00		357	EIA/RIMA protocolado em 07/12/2015. Realizadas vistorias aéreas e terrestres e Audiências Públicas nos meses de abril e maio/2016. Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. Data mantida conforme SIGET.
1687	T2010-077-B	LT	Sim	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	30/04/2017	30/04/2017	Não	0,00		356	Emitida LI e ASV para todos os trechos exceto três torres na Fazenda Cahete, em Bragança Paulista, área tombada pelo município. RIC protocoladas em 01.04.2016. Em obras, fase de construção de fundações, com avanço físico de 24%.
1708	T2015-057	SE	Sim	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0,00		150	Data mantida conforme SIGET.
1717	T2015-064	LT	Não	Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3.	LARANJAL	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0,00		105	Processo de licenciamento é RAS. Reuniões públicas realizadas com sucesso em 12 e 13/3/16. Diagnóstico de prospecção arqueológica concluído e com previsão de protocolo para 9/5. LP prevista para abril/maio de 2016. Traçado segue 100% paralelo a LMTE. Previsão de LI para até agosto/16.
1729	T2015-077	SE	Não	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVar, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	18/04/2019	30/03/2018	Sim	-12,80			Data Ato Legal mantida.
1730	T2015-078	SE	Não	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	20/11/2018	14/03/2018	Sim	-8,37		200	Data Ato Legal mantida.
1731	T2015-079	SE	Não	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVar, 230kV	ELETRONORTE	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1736	T2016-005	SE	Não	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	21/03/2018	18/01/2019	Sim	10,10		200	Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1739	T2016-008	SE	Não	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1741	T2016-009	SE	Sim	SE Jaguará - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	18/04/2019	18/04/2019	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1743	T2016-011	SE	Não	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	20/11/2018	31/01/2019	Sim	2,40			Obras não iniciadas. Em processo de aquisição de materiais e equipamentos.
1744	T2016-012	SE	Não	SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões	CTEEP	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1745	T2016-013	SE	Não	SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões	ELETRONORTE	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1746	T2016-014	SE	Não	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1762	T2016-018	LT	Não	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ e ESTACOES CONVERSoras CA/CC 800 KV	#N/D	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0,00	5096	7868	Parecer positivo do Check-List em 13/06/2016. Ibama irá agendar as Audiências Públicas.
1763	T2016-019	LT	Não	LT 230 kV Campina Grande II - Goiânia RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	11/08/2018	10/12/2018	Sim	4,03			Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1764	T2016-020	LT	Não	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	11/08/2018	10/10/2018	Sim	2,00			Adiado face ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1770	T2016-026	SE	Não	SE Morro Agudo 500/138 kV	#N/D	27/10/2017	01/06/2017	01/06/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1771	T2016-027	LT	Não	Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu, da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II	#N/D	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	Não	0,00			Data Ato Legal mantida.
1773	T2016-028	SE	Não	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	Não	0,00			Empreendimento prioritário devido às obras da ABENGOA. Previsão de protocolo do EIA/RIMA até 20/02/2017.
1778	T2016-033	LT	Sim	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	#N/D	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Não	0,00		158	Data Ato Legal mantida.



Data		PAUTA DA 7ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2016											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Pauta	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1702	T2015-052-A	SE	Não	Escoamento de eólicas no RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17		1344	Considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1705	T2015-052-B	SE	Não	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	3		considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1748	T2015-052-C	SE	Não	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17			considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1749	T2015-052-D	LT	Não	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3 /Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	66		considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1750	T2015-052-E	LT	Não	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	125		considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.
1751	T2015-052-F	LT	Sim	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12,17	558		considerar atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, tendo em vista contato telefônico com a Eletrosul, a qual já estima um possível atraso de cerca de 9 meses devido ao processo de negociação com novos parceiros para o empreendimento pela Chamada Pública em andamento, o que resulta numa nova "Data de Tendência" de 06/03/2019.