

11ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 17/11/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
25	Colíder	01	100	dez-14	dez-14	jun-17	set-17	Postergação em meses: 3. Conforme andamento das obras. Problemas com empreendedor de montagem (Engevix).	03/2010 A-5 30/07/2010
26	Colíder	02	100	fev-15	fev-15	ago-17	nov-17	Postergação em meses: 3. Conforme andamento das obras. Problemas com empreendedor de montagem (Engevix).	03/2010 A-5 30/07/2010
27	Colíder	03	100	abr-15	abr-15	out-17	fev-18	Postergação em meses: 4. Conforme andamento das obras. Problemas com empreendedor de montagem (Engevix).	03/2010 A-5 30/07/2010
42	Santa Branca	1	31	-	jan-21	ago-19	dez-20	Postergação em meses: 16. Inserido ato legal conforme CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 17/2016 e compatibilizada data de tendência	01/2016 A-5 29/04/2016
43	Santa Branca	2	31	-	mar-21	ago-19	fev-21	Postergação em meses: 16. Inserido ato legal conforme CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 17/2016 e compatibilizada data de tendência	01/2016 A-5 29/04/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – CGHs

Sem alterações

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
109	Capivari	1	6,03	nov-05	nov-05	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para Operação em teste. Há pendência de LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
110	Capivari	2	6,03	dez-05	dez-05	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para Operação em teste. Há pendência de LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
111	Capivari	3	6,03	-	-	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para Operação comercial. Há pendência de LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
122	Covó	1 a 2	5	jan-08	jan-08	out-17	fev-20	Postergação em meses: 29. Compatibilização com o compromisso de leilão.	03/2016 LER 23/09/2016
128	Figueira	1	1,4	jul-09	jul-09	dez-16	mai-17	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
140	Lajari	02	10,44	dez-18	dez-18	jun-17	nov-17	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
141	Lajari	1	10,44	dez-18	dez-18	jun-17	nov-17	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
181	Salto Bandeirantes	02	2,1	jan-17	jan-17	jan-17	dez-16	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 01/11/2016 conforme Despacho nº 2.860, de 31/10/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
216	Cachoeira Dourada	2	40	jun-15	REVOGADA	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Alterada a potência instalada de 80 para 40,000 kW, da UTE Cachoeira Dourada, conforme Despacho nº 2.876, de 01/11/2016, revogando assim sua ampliação.	01/2008 LER 14/08/2008
240	Predilecta	1	5	-	out-16	dez-20	dez-20	Inserido ato legal conforme Portaria nº 600, de 09/11/2016	01/2016 A-5 29/04/2016
244	Santa Cândida II	1	25	jun-16	jun-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013
245	Santa Cândida II	2	30	jun-16	jun-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial.	10/2013 A-5 13/12/2013

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
400	Ventos Da Bahia II	1 a 9	27	mai-18	mai-18	abr-18	ago-17	Antecipação em meses: 7. Início de obras em out/2016. Conforme andamento das obras, segundo SFG/ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
402	Ventos Da Bahia VIII	1 a 9	27	mai-18	mai-18	abr-18	nov-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em out/2016. Conforme andamento das obras, segundo SFG/ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
403	Cristalândia I	1 a 15	30	jul-17	jul-17	dez-17	jun-17	Antecipação em meses: 6. Início de obras em out/2016. Compatibilizado tendência com ato legal.	02/2015 LFA 27/04/2015
404	Cristalândia II	1 a 15	30	jul-17	jul-17	dez-17	jun-17	Antecipação em meses: 6. Compatibilizado tendência com ato legal.	02/2015 LFA 27/04/2015
405	Cristalândia III	1 a 15	30	jul-17	jul-17	dez-17	jun-17	Antecipação em meses: 6. Compatibilizado tendência com ato legal.	02/2015 LFA 27/04/2015
422	Ventos De Santo Augusto I	1 a 8	18,4	jan-18	jan-18	abr-17	mar-17	Antecipação em meses: 1. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de Março de 2017.	10/2013 A-5 13/12/2013
423	Ventos De Santo Augusto II	1 a 12	27,6	jan-18	jan-18	mai-17	jan-17	Antecipação em meses: 4. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de Janeiro de 2017. Não liberado para teste ainda.	10/2013 A-5 13/12/2013
424	Ventos De Santo Augusto VI	1 a 13	29,9	jan-18	jan-18	abr-17	mar-17	Antecipação em meses: 1. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de Março de 2017.	10/2013 A-5 13/12/2013
425	Ventos De Santo Augusto VII	1 a 8	18,4	jan-18	jan-18	mai-17	mar-17	Antecipação em meses: 2. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de Março de 2017.	10/2013 A-5 13/12/2013
426	Ventos De Santo Augusto VIII	1 a 8	18,4	jan-18	jan-18	set-17	jan-17	Antecipação em meses: 8. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de dezembro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
427	Ventos De Santo Estevão I	1 a 11	25,3	jan-18	jan-18	set-17	mai-17	Antecipação em meses: 4. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de maio de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
428	Ventos De Santo Estevão II	1 a 11	25,3	jan-18	jan-18	out-17	mai-17	Antecipação em meses: 5. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de maio de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
429	Ventos De Santo Estevão III	1 a 13	29,9	jan-18	jan-18	out-17	jan-17	Antecipação em meses: 9. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de dezembro de 2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
430	Ventos De Santo Estevão IV	1 a 13	29,9	out-17	out-17	nov-17	jun-17	Antecipação em meses: 5. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de junho de 2017.	08/2014 LER 31/10/2014
431	Ventos De Santo Estevão V	1 a 12	27,6	jan-18	jan-18	jul-17	jun-17	Antecipação em meses: 1. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de junho de 2017.	10/2013 A-5 13/12/2013
432	Ventos De Santo Onofre IV	1 a 15	30	out-17	out-17	set-17	fev-17	Antecipação em meses: 6. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de fevereiro de 2017.	08/2014 LER 31/10/2014

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
448	Ventos de São Vicente 13	1 a 3	6,9	jan-18	jan-18	dez-17	out-17	Antecipação em meses: 1. Início de obras em set/2016. Conforme informação do empreendedor à ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
449	Ventos de São Vicente 13	4 a 8	11,5	jan-18	jan-18	dez-17	out-17	Antecipação em meses: 1. Início de obras em set/2016. Conforme informação do empreendedor à ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
450	Ventos de São Vicente 13	9 a 13	11,5	jan-18	jan-18	dez-17	out-17	Antecipação em meses: 1. Início de obras em set/2016. Conforme informação do empreendedor à ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
454	Ventos De São Virgílio 01	1 a 13	29,9	out-17	out-17	mar-17	abr-17	Postergação em meses: 1. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de Abril de 2017.	08/2014 LER 31/10/2014
455	Ventos De São Virgílio 02	1 a 13	29,9	jan-19	jan-19	dez-18	fev-17	Antecipação em meses: 21. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de fevereiro de 2017.	06/2014 A-5 28/11/2014
456	Ventos De São Virgílio 03	1 a 9	18	out-17	out-17	set-17	jun-17	Antecipação em meses: 2. Realizada reunião no MME com empreendedor em 09/11/2016. Apontou entrada em operação a partir de junho de 2017.	08/2014 LER 31/10/2014
464	Curral De Pedras IV	1 a 10	20	mai-18	mai-18	mai-18	ago-18	Postergação em meses: 3. Conforme atraso na previsão de início das obras - jul/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
470	Ventos De Santa Marcella	1 a 14	28	jan-18	jan-18	mai-18	set-18	Postergação em meses: 5. Conforme atraso na previsão de início das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
476	Ventos De São Rafael	1 a 14	28	jan-18	jan-18	mai-18	jul-18	Postergação em meses: 3. Conforme atraso na previsão de início das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
477	Bons Ventos Cacimbas 2	1 a 10	21	dez-17	dez-17	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Data de tendência aderente ao ato legal	10/2013 A-5 13/12/2013
478	Bons Ventos Cacimbas 2	11 e 12	4,2	dez-17	jan-18	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Ato legal conforme informado pelo ONS - segundo Portaria de autorização. Data de tendência aderente ao ato legal	10/2013 A-5 13/12/2013
479	Bons Ventos Cacimbas 3	1 a 6	12,6	jan-18	dez-17	dez-17	dez-17	Ato legal conforme informado pelo ONS - segundo Portaria de autorização	10/2013 A-5 13/12/2013
481	Bons Ventos Cacimbas 4	1 a 3	6,3	jan-18	dez-17	dez-17	dez-17	Ato legal conforme informado pelo ONS - segundo Portaria de autorização	10/2013 A-5 13/12/2013
483	Bons Ventos Cacimbas 5	1 a 9	18,9	jan-18	dez-17	dez-17	dez-17	Ato legal conforme informado pelo ONS - segundo Portaria de autorização	10/2013 A-5 13/12/2013
485	Bons Ventos Cacimbas 7	1 a 6	12,6	jan-18	dez-17	dez-17	dez-17	Ato legal conforme informado pelo ONS - segundo Portaria de autorização Início de obras em out/2016	10/2013 A-5 13/12/2013
521	Arara Azul	11	2,5	jan-18	jan-18	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Data de tendência aderente ao ato legal	10/2013 A-5 13/12/2013
524	Bentevi	6	2,5	jan-18	jan-18	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Data de tendência aderente ao ato legal	10/2013 A-5 13/12/2013
535	Ouro Verde I	1 a 10	25	dez-17	dez-17	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Data compatibilizada com ato legal	10/2013 A-5 13/12/2013
537	Ouro Verde II	1 a 11	27,5	dez-17	dez-17	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Data compatibilizada com ato legal	10/2013 A-5 13/12/2013
539	Ouro Verde III	1 a 9	22,5	dez-17	dez-17	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Data compatibilizada com ato legal	10/2013 A-5 13/12/2013
543	Parque Eólico Cabeço Preto VI	1 a 9	18	jul-16	jul-16	fev-17	nov-16	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG9 para operação em teste a partir de 27/10/2016 conforme Despacho nº 2.848, de 26/10/2016	07/2011 A-5 20/12/2011
544	Umbuzeiros	1 a 15	30	mai-18	mai-18	abr-18	jun-18	Postergação em meses: 2. Atraso no início de obras	10/2013 A-5 13/12/2013
545	Boa Esperança I	1 a 14	28	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Atraso no início de obras	06/2014 A-5 28/11/2014

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
546	Delfina I	1 a 14	28	out-17	out-17	nov-17	set-17	Antecipação em meses: 2. Conforme andamento das obras, segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
547	Delfina II	1 a 14	28	out-17	out-17	nov-17	set-17	Antecipação em meses: 2. Conforme andamento das obras, segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
549	Pedra Rajada	1 a 10	20	out-17	out-17	set-17	set-18	Postergação em meses: 12. Alterada data porque prazo de outorga incompatível com período implantação segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
550	Pedra Rajada II	1 a 10	20	out-17	out-17	set-17	set-18	Postergação em meses: 12. Alterada data porque prazo de outorga incompatível com período implantação segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
564	Aura Mangueira VII	1 a 2	6	set-16	set-16	abr-17	dez-16	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 04/11/2016 conforme Despacho nº2.904, de 03/11/2016.	03/2014 A-3 06/06/2014
565	Aura Mangueira VII	3 a 4	6	out-16	out-16	abr-17	dez-16	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 04/11/2016 conforme Despacho nº2.904, de 03/11/2016.	03/2014 A-3 06/06/2014
566	Aura Mangueira VII	5 a 6	6	nov-16	nov-16	abr-17	dez-16	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 04/11/2016 conforme Despacho nº2.904, de 03/11/2016.	03/2014 A-3 06/06/2014
567	Aura Mangueira VII	7 a 8	6	dez-16	dez-16	abr-17	dez-16	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG8 para operação em teste a partir de 04/11/2016 conforme Despacho nº2.904, de 03/11/2016.	03/2014 A-3 06/06/2014
580	Aura Mirim II	1 a 2	6	ago-16	ago-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial. Liberado para operação em teste UG1 a UG4 e UG9 e UG10 a partir de 22/10/2016 conforme Despacho nº 2.809 de 21/10/2016.	03/2014 A-3 06/06/2014
581	Aura Mirim II	3 a 4	6	set-16	set-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial. Liberado para operação em teste UG1 a UG4 e UG9 e UG10 a partir de 22/10/2016 conforme Despacho nº 2.809 de 21/10/2016.	03/2014 A-3 06/06/2014
582	Aura Mirim II	5 a 6	6	out-16	out-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial. Liberadas UG5 à UG8 para operação em teste a partir de 04/11/2016 conforme Despacho nº 2.901, de 03/11/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
583	Aura Mirim II	7 a 8	6	nov-16	nov-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial. Liberadas UG5 à UG8 para operação em teste a partir de 04/11/2016 conforme Despacho nº 2.901, de 03/11/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
584	Aura Mirim II	9 a 10	6	dez-16	dez-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberadas para operação comercial. Liberado para operação em teste UG1 a UG4 e UG9 e UG10 a partir de 22/10/2016 conforme Despacho nº 2.809 de 21/10/2016.	03/2014 A-3 06/06/2014

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
636	Serra Do Mel I	1 a 14	28	jan-18	jan-18	dez-17	nov-18	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
637	Serra Do Mel II	1 a 14	28	jan-18	jan-18	dez-17	nov-18	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
638	Serra Do Mel III	1 a 14	28	jan-18	jan-18	dez-17	nov-18	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
650	Umburanas 1	1 a 9	27	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
651	Umburanas 10	1 a 7	21	mai-18	mai-18	mai-18	jun-19	Postergação em meses: 13. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
652	Umburanas 11	1 a 5	15	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
653	Umburanas 12	1 a 4	10,8	abr-18	abr-18	mai-18	mai-19	Postergação em meses: 12. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
654	Umburanas 12	5 a 8	12	abr-18	abr-18	mai-18	mai-19	Postergação em meses: 12. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
655	Umburanas 13	1 a 7	18,9	mai-18	mai-18	mai-18	jun-19	Postergação em meses: 13. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
656	Umburanas 14	1 a 2	6	mai-18	mai-18	mai-18	jun-19	Postergação em meses: 13. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
657	Umburanas 14	3 a 9	18,9	mai-18	mai-18	mai-18	jun-19	Postergação em meses: 13. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
658	Umburanas 15	1 a 7	18,9	mai-18	mai-18	mai-18	jun-19	Postergação em meses: 13. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
659	Umburanas 16	1 a 10	27	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
660	Umburanas 17	1 a 9	24,3	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
661	Umburanas 18	1 a 3	8,1	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
662	Umburanas 19	1 a 4	10,8	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
663	Umburanas 19	5 a 9	15	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
664	Umburanas 2	1 a 9	27	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
665	Umburanas 21	1 a 9	24,3	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
666	Umburanas 23	1	3	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
667	Umburanas 23	2 a 6	13,5	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
668	Umburanas 25	1 a 3	8,1	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
669	Umburanas 25	4 a 6	9	jan-19	jan-19	dez-18	nov-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
670	Umburanas 3	1 a 7	18,9	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
671	Umburanas 4	1 a 7	18,9	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
672	Umburanas 5	1 a 7	18,9	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
673	Umburanas 6	1 a 8	21,6	mai-18	mai-18	mai-18	jun-19	Postergação em meses: 13. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
674	Umburanas 7	1 a 9	24,3	abr-18	abr-18	mai-18	abr-19	Postergação em meses: 11. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
675	Umburanas 8	1 a 9	24,3	mai-18	mai-18	mai-18	jun-19	Postergação em meses: 13. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
676	Umburanas 9	1 a 6	18	mai-18	mai-18	mai-18	jun-19	Postergação em meses: 13. Início de obras incompatível com prazo de implantação, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
684	Cacimbas 1	5 a 7	8,1	mai-16	mai-16	nov-16	dez-16	Postergação em meses: 1. Não liberada para Operação Comercial.	04/2015 A-3 21/08/2015
707	Acauã	1 a 6	12	ago-15	ago-15	jul-17	jun-18	Postergação em meses: 11. Situação do licenciamento ambiental.	05/2013 LER 23/08/2013
708	Angical 2	1 a 7	14	ago-15	ago-15	jul-17	jun-18	Postergação em meses: 11. Situação do licenciamento ambiental.	05/2013 LER 23/08/2013
709	Arapapá	1 a 5	10	ago-15	ago-15	fev-18	jun-18	Postergação em meses: 4. Situação do licenciamento ambiental.	05/2013 LER 23/08/2013
710	Caititu 2	1 a 7	14	ago-15	ago-15	fev-18	jun-18	Postergação em meses: 4. Situação do licenciamento ambiental.	05/2013 LER 23/08/2013
711	Caititu 3	1 a 7	14	ago-15	ago-15	fev-18	jun-18	Postergação em meses: 4. Situação do licenciamento ambiental.	05/2013 LER 23/08/2013
712	Coqueirinho 2	1 a 10	20	dez-15	dez-15	jul-17	jun-18	Postergação em meses: 11. Situação do licenciamento ambiental.	09/2013 A-3 18/11/2013
713	Corrupião 3	1 a 7	14	ago-15	ago-15	ago-17	jun-18	Postergação em meses: 10. Situação do licenciamento ambiental.	05/2013 LER 23/08/2013
719	Tamandua Mirim 2	1 a 12	24	dez-17	dez-17	dez-17	jun-18	Postergação em meses: 6. Situação do licenciamento ambiental.	10/2013 A-5 13/12/2013
723	Carcará	1 a 5	10	ago-15	ago-15	ago-17	jun-18	Postergação em meses: 10. Situação do licenciamento ambiental.	05/2013 LER 23/08/2013
781	Pedra do Reino IV	1 a 10	20	nov-18	nov-18	out-18	set-19	Postergação em meses: 11. Prazo de outorga incompatível com período de implantação	09/2015 LER 13/11/2015
782	Canoas	1 a 15	31,5	jan-19	jan-19	dez-18	ago-19	Postergação em meses: 8. Prazo de outorga incompatível com período de implantação	06/2014 A-5 28/11/2014
783	Lagoa 1	1 a 15	31,5	jan-19	jan-19	dez-18	ago-19	Postergação em meses: 8. Prazo de outorga incompatível com período de implantação	06/2014 A-5 28/11/2014
784	Lagoa 2	1 a 15	31,5	jan-19	jan-19	dez-18	ago-19	Postergação em meses: 8. Prazo de outorga incompatível com período de implantação	06/2014 A-5 28/11/2014
811	Pedra Cheirosa II	1 a 5	10	abr-18	mar-18	abr-18	abr-18	Ato legal conforme informado pelo ONS - segundo Portaria de autorização. Início de obras em out/2016.	10/2013 A-5 13/12/2013
825	Pontal 2A	5 a 8	10,8	jan-16	jan-16	jan-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Acompanha a previsão do SIGET para transmissão.	09/2013 A-3 18/11/2013
826	Pontal 3B	1 a 10	27	dez-15	dez-15	jan-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Acompanha a previsão do SIGET para transmissão.	07/2011 A-5 20/12/2011

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				out-16	nov-16	out-16	nov-16		
250	Angico 1	1 a 27	27	ago-17	ago-17	out-17	mar-18	Postergação em meses: 5. Conforme previsão de início de obras em 04/2017, em função de problema com LI.	08/2015 LER 28/08/2015
257	BJL 11	1 a 20	20	jul-17	jul-17	ago-17	jan-18	Postergação em meses: 5. Atraso no início de obras. Previsão de início de obras em abr/2017	08/2015 LER 28/08/2015
270	Coremas II	1 a 30	30	ago-17	ago-17	out-17	jul-19	Postergação em meses: 21. Conforme informação de viabilidade econômica, segundo informação da ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
271	Coremas III	1 a 30	30	nov-18	nov-18	out-18	out-19	Postergação em meses: 12. Conforme informação de viabilidade econômica, segundo informação da ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
276	Fazenda Esmeralda	1 a 30	30	-	REVOGADA	out-18	REVOGADA	Inabilitada na SEL/ANEEL segundo Despacho nº 2195, de 18 de agosto de 2016.	09/2015 LER 13/11/2015
294	Ituverava 1	1 a 14	28	out-17	out-17	jan-17	mar-17	Postergação em meses: 2. Conforme data estimada de 15/01 para seccionamento na SE Barreiras.	08/2014 LER 31/10/2014
295	Ituverava 2	1 a 14	28	out-17	out-17	jan-17	mar-17	Postergação em meses: 2. Conforme data estimada de 15/01 para seccionamento na SE Barreiras.	08/2014 LER 31/10/2014
315	Malta	1 a 27	27	ago-17	ago-17	out-17	abr-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início de obras.	08/2015 LER 28/08/2015
344	Sobral 1	1 a 30	30	ago-17	ago-17	set-17	abr-18	Postergação em meses: 7. Atraso no início de obras	08/2015 LER 28/08/2015