

12ª Reunião do Grupo de Monitoramento da Geração de 2016 – 21/12/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
5	Belo Monte	Belo Monte 05	611,11	nov-16	nov-16	mar-17	abr-17	Postergação em meses: 1. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
6	Belo Monte	Belo Monte 06	611,11	jan-17	jan-17	mai-17	ago-17	Postergação em meses: 3. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
7	Belo Monte	Belo Monte 07	611,11	mar-17	mar-17	jul-17	nov-17	Postergação em meses: 4. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
8	Belo Monte	Belo Monte 08	611,11	mai-17	mai-17	set-17	jan-18	Postergação em meses: 4. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
9	Belo Monte	Belo Monte 09	611,11	jul-17	jul-17	nov-17	abr-18	Postergação em meses: 5. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
10	Belo Monte	Belo Monte 10	611,11	set-17	set-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
11	Belo Monte	Belo Monte 11	611,11	nov-17	nov-17	mar-18	out-18	Postergação em meses: 7. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
12	Belo Monte	Belo Monte 12	611,11	jan-18	jan-18	mai-18	jan-19	Postergação em meses: 8. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
13	Belo Monte	Belo Monte 13	611,11	mar-18	mar-18	jul-18	abr-19	Postergação em meses: 9. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
14	Belo Monte	Belo Monte 14	611,11	mai-18	mai-18	set-18	jul-19	Postergação em meses: 10. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
15	Belo Monte	Belo Monte 15	611,11	jul-18	jul-18	nov-18	out-19	Postergação em meses: 11. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
16	Belo Monte	Belo Monte 16	611,11	set-18	set-18	jan-19	jan-20	Postergação em meses: 12. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
17	Belo Monte	Belo Monte 17	611,11	nov-18	nov-18	mar-19	abr-20	Postergação em meses: 13. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010
18	Belo Monte	Belo Monte 18	611,11	jan-19	jan-19	mai-19	jul-20	Postergação em meses: 14. Adequada as datas conforme previsão baseada no histórico das máquinas já em operação comercial.	06/2009 A-5 20/04/2010

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
23	Colíder	01	100	dez-14	dez-14	set-17	fev-18	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras. - Montagem eletromecânica e fornecimento de equipamentos. Dificuldades na questão ambiental - ASV.	03/2010 A-5 30/07/2010
24	Colíder	02	100	fev-15	fev-15	nov-17	abr-18	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras. - Montagem eletromecânica e fornecimento de equipamentos. Dificuldades na questão ambiental - ASV.	03/2010 A-5 30/07/2010
25	Colíder	03	100	abr-15	abr-15	fev-18	jun-18	Postergação em meses: 4. Conforme andamento das obras. - Montagem eletromecânica e fornecimento de equipamentos. Dificuldades na questão ambiental - ASV.	03/2010 A-5 30/07/2010
28	Itaocara I	01	75	out-19	out-19	set-19	mai-20	Postergação em meses: 8. Atraso no início de obra. Data de obra informada pelo empreendedor. Possíveis problemas societários (LIGHT saindo)	03/2015 A-5 30/04/2015
29	Itaocara I	02	75	dez-19	dez-19	nov-19	jul-20	Postergação em meses: 8. Atraso no início de obra. Data de início de obra informada pelo empreendedor.	03/2015 A-5 30/04/2015
41	Santo Antônio	45	69,59	ago-16	ago-16	dez-16	abr-17	Postergação em meses: 4. Áreas de conservação estaduais e federal não foram desafetadas. IBAMA não se manifestou sobre a retificação da LO.	03/2014 A-3 06/06/2014
42	Santo Antônio	46	69,59	ago-16	ago-16	dez-16	abr-17	Postergação em meses: 4. Áreas de conservação estaduais e federal não foram desafetadas. IBAMA não se manifestou sobre a retificação da LO.	03/2014 A-3 06/06/2014
43	Santo Antônio	47	69,59	set-16	set-16	dez-16	abr-17	Postergação em meses: 4. Áreas de conservação estaduais e federal não foram desafetadas. IBAMA não se manifestou sobre a retificação da LO.	03/2014 A-3 06/06/2014
44	Santo Antônio	48	69,59	out-16	out-16	dez-16	abr-17	Postergação em meses: 4. Áreas de conservação estaduais e federal não foram desafetadas. IBAMA não se manifestou sobre a retificação da LO.	03/2014 A-3 06/06/2014
45	Santo Antônio	49	69,59	out-16	out-16	dez-16	abr-17	Postergação em meses: 4. Áreas de conservação estaduais e federal não foram desafetadas. IBAMA não se manifestou sobre a retificação da LO.	03/2014 A-3 06/06/2014
46	Santo Antônio	50	69,59	nov-16	nov-16	dez-16	abr-17	Postergação em meses: 4. Áreas de conservação estaduais e federal não foram desafetadas. IBAMA não se manifestou sobre a retificação da LO.	03/2014 A-3 06/06/2014
58	Sinop	1	133,33	jan-18	jan-18	mai-18	dez-18	Postergação em meses: 7. Conforme andamento das obras segundo informação do empreendedor a ANEEL	06/2013 A-5 29/08/2013
59	Sinop	2	133,33	mar-18	mar-18	mar-18	dez-18	Postergação em meses: 9. Conforme andamento das obras segundo informação do empreendedor a ANEEL	06/2013 A-5 29/08/2013
60	Sinop	3	133,34	mai-18	mai-18	mai-18	dez-18	Postergação em meses: 7. Conforme andamento das obras segundo informação do empreendedor a ANEEL	06/2013 A-5 29/08/2013

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – CGHs

Item	CGH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
66	Inga Mirim	1 a 2	1	-	-	abr-17	jun-17	Postergação em meses: 2 Alterada a data de tendência devido a prazo necessário para emissão de outorga e assinatura de contratos.	03/2016 LER 23/09/2016
67	João Franco	1	0,33	-	-	abr-17	jun-17	Postergação em meses: 2 Alterada a data de tendência devido a prazo necessário para emissão de outorga e assinatura de contratos.	03/2016 LER 23/09/2016
68	João Franco	2	0,33	-	-	abr-17	jun-17	Postergação em meses: 2 Liberada UG2 para operação em teste a partir de 15/12/2016 conforme Despacho nº 3.279, de 14/12/2016. Alterada a data de tendência devido a prazo necessário para emissão de outorga e assinatura de contratos.	03/2016 LER 23/09/2016
69	João Franco	3	0,33	-	-	abr-17	jun-17	Postergação em meses: 2 Alterada a data de tendência devido a prazo necessário para emissão de outorga e assinatura de contratos.	03/2016 LER 23/09/2016
74	Santo Tessaro	1	1	-	-	abr-17	jun-17	Postergação em meses: 2 Alterada a data de tendência devido a prazo necessário para emissão de outorga e assinatura de contratos.	03/2016 LER 23/09/2016
75	Sirivera	1	1,8	-	-	abr-17	jun-17	Postergação em meses: 2 Alterada a data de tendência devido a prazo necessário para emissão de outorga e assinatura de contratos.	03/2016 LER 23/09/2016
77	Willy Faller	1	1	-	-	abr-17	jun-17	Postergação em meses: 2 Alterada a data de tendência devido a prazo necessário para emissão de outorga e assinatura de contratos.	03/2016 LER 23/09/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
82	Água Brava	01	4,35	ago-06	fev-18	abr-19	abr-19	Postergação em meses: 0. Alterado ato legal e ponto de conexão conforme Despacho ANEEL nº 2.915/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
83	Água Brava	02	4,35	set-06	fev-18	mai-19	mai-19	Postergação em meses: 0. Alterado ato legal e ponto de conexão conforme Despacho ANEEL nº 2.915/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
84	Água Brava	03	4,35	nov-06	fev-18	jun-19	jun-19	Postergação em meses: 0. Alterado ato legal e ponto de conexão conforme Despacho ANEEL nº 2.915/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
88	Antônio Dias (Ex Água Limpa)	01	11,5	nov-16	nov-16	abr-19	jul-19	Postergação em meses: 3. Atraso no início das obras. Problemas com licenciamento ambiental.	10/2013 A-5 13/12/2013
89	Antônio Dias (Ex Água Limpa)	02	11,5	dez-16	dez-16	mai-19	jul-19	Postergação em meses: 2. Atraso no início das obras. Problemas com licenciamento ambiental.	10/2013 A-5 13/12/2013
92	Bandeirante	1	9,05	mai-19	mai-19	abr-20	set-20	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
93	Bandeirante	2	9,05	jun-19	jun-19	mai-20	set-20	Postergação em meses: 4. Previsão de atraso no início das obras segundo informação do empreendedor à ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
94	Bandeirante	3	9,05	jul-19	jul-19	jun-20	set-20	Postergação em meses: 3. Previsão de atraso no início das obras segundo informação do empreendedor à ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
100	Cachoeira Cachimbo Alto	01	3,27	mar-17	mar-17	fev-17	abr-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo informação do empreendedor à ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
101	Cachoeira Cachimbo Alto	02	3,27	mar-17	mar-17	fev-17	abr-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo informação do empreendedor à ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
102	Cachoeira Cachimbo Alto	03	3,27	abr-17	abr-17	mar-17	mai-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo informação do empreendedor à ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
103	Canhadão	1	5	jun-17	jun-17	mai-17	jan-18	Postergação em meses: 8. Conforme andamento das obras. LP suspensa por avaliação ambiental integrada faltante. Portaria 248 do IAP.	01/2016 A-5 29/04/2016
104	Canhadão	2	5	jun-17	jun-17	mai-17	jan-18	Postergação em meses: 8. Conforme andamento das obras. LP suspensa por avaliação ambiental integrada faltante. Portaria 248 do IAP.	01/2016 A-5 29/04/2016
105	Cantu 2	04	0,4175	-	-	fev-17	dez-16	Antecipação em meses: 2. Liberada UG4 para operação em teste a partir de 21/12/2016 conforme Despacho nº 3.340, de 20/12/2016. Solicitou operação comercial.	06/2013 A-5 13/12/2013
106	Capivari	1	6,03	nov-05	nov-05	jan-17	abr-17	Postergação em meses: 3. Problemas com licenciamento ambiental para obtenção da LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
107	Capivari	2	6,03	dez-05	dez-05	jan-17	abr-17	Postergação em meses: 3. Problemas com licenciamento ambiental para obtenção da LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
108	Capivari	3	6,03	-	-	dez-16	abr-17	Postergação em meses: 4. Problemas com licenciamento ambiental para obtenção da LO.	01/2016 A-5 29/04/2016
112	Clairto Zonta	1	6	out-18	out-18	set-18	dez-19	Postergação em meses: 15. Previsão de atraso no início das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
113	Clairto Zonta	2	6	out-18	out-18	set-18	dez-19	Postergação em meses: 15. Previsão de atraso no início das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
114	Clairto Zonta	3	3	out-18	out-18	set-18	dez-19	Postergação em meses: 15. Previsão de atraso no início das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
134	Jardim	2	4,5	fev-17	fev-17	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
136	Lajari	1	10,44	dez-18	dez-18	nov-17	dez-18	Postergação em meses: 13. Conforme andamento das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
137	Lajari	02	10,44	dez-18	dez-18	nov-17	dez-18	Postergação em meses: 13. Conforme andamento das obras	06/2014 A-5 28/11/2014
149	Morro Grande	1	4,9	mar-17	mar-17	abr-19	jul-19	Postergação em meses: 3. Atraso no início das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
150	Morro Grande	2	4,9	mar-17	mar-17	abr-19	jul-19	Postergação em meses: 3. Atraso no início das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
154	Poço Fundo	2	7	mar-15	mar-15	jan-20	fev-20	Postergação em meses: 1. Data informada pelo agente à ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
155	Ponte Branca	1	3,5	out-16	out-16	nov-18	abr-19	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
156	Ponte Branca	2	3,5	nov-16	nov-16	nov-18	mai-19	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
157	Ponte Branca	3	3,5	dez-16	dez-16	nov-18	jul-19	Postergação em meses: 8. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
160	Pulo	1 a 2	7,3	mar-19	mar-19	mar-18	fev-19	Postergação em meses: 11. Data de tendência alinhada com data do ato legal. Obras não iniciadas.	03/2016 LER 23/09/2016
170	Recanto	1	4,555	nov-17	nov-17	nov-17	jul-19	Postergação em meses: 20. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
171	Recanto	2	4,555	dez-17	dez-17	dez-17	jul-19	Postergação em meses: 19. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
172	Rincão	1	5	jan-18	jan-18	jan-18	mai-19	Postergação em meses: 16. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
173	Rincão	2	5	fev-18	fev-18	jan-18	mai-19	Postergação em meses: 16. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
177	Santo Cristo	01	6,5	out-17	out-17	out-18	jun-20	Postergação em meses: 20. Atraso no início das obras.	06/2013 A-5 13/12/2013
178	Santo Cristo	02	6,5	nov-17	nov-17	nov-18	jun-20	Postergação em meses: 19. Atraso no início das obras.	06/2013 A-5 13/12/2013
179	Santo Cristo	03	6,5	dez-17	dez-17	dez-18	jun-20	Postergação em meses: 18. Atraso no início das obras.	06/2013 A-5 13/12/2013
180	São João II	1	2,333	abr-18	abr-18	mar-18	dez-19	Postergação em meses: 21. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
181	São João II	2	2,333	mai-18	mai-18	abr-18	dez-19	Postergação em meses: 20. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
182	São João II	3	2,333	jun-18	jun-18	mai-18	dez-19	Postergação em meses: 19. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
183	São Luiz	1	5,25	mar-19	mar-19	mar-19	jun-20	Postergação em meses: 15. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
184	São Luiz	2	5,25	mai-19	mai-19	mai-19	jun-20	Postergação em meses: 13. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
191	Serra Dos Cavalinhos I	1	12,5	nov-17	nov-17	nov-17	jan-17	Antecipação em meses: 10. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 17/12/2016 conforme Despacho nº 3.297, de 16/12/2016	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016
192	Serra Dos Cavalinhos I	2	12,5	dez-17	dez-17	dez-17	jan-17	Antecipação em meses: 11. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 17/12/2016 conforme Despacho nº 3.297, de 16/12/2016.	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016
194	Verde 08	01	14,25	mai-17	mai-17	fev-18	nov-18	Postergação em meses: 9. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	06/2013 A-5 13/12/2013
195	Verde 08	02	14,25	jun-17	jun-17	mar-18	nov-18	Postergação em meses: 8. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	06/2013 A-5 13/12/2013
196	Verde 4	01	9,5	out-18	out-18	mar-19	fev-19	Antecipação em meses: 1. Início de obras em 01/11/2016.	03/2015 A-5 30/04/2015
197	Verde 4	02	9,5	nov-18	nov-18	mar-19	fev-19	Antecipação em meses: 1. Início de obras em 01/11/2016.	03/2015 A-5 30/04/2015
200	Ypê	01	9,133	set-17	set-17	ago-17	set-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	06/2013 A-5 13/12/2013
201	Ypê	02	9,133	out-17	out-17	set-17	out-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	06/2013 A-5 13/12/2013
202	Ypê	03	9,134	nov-17	nov-17	out-17	nov-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	06/2013 A-5 13/12/2013
203	Ypê	04	2,6	dez-17	dez-17	nov-17	dez-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	06/2013 A-5 13/12/2013

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
211	Campo Grande	1	50	dez-17	dez-17	dez-20	SEM PREVISÃO	Sem previsão para Início de operação e Operação comercial empresa informa que está negociando com as distribuidoras a redução/cancelamento do CCEARs.	06/2013 A-5 29/08/2013
212	Campo Grande	2	50	dez-17	dez-17	dez-20	SEM PREVISÃO	Sem previsão para Início de operação e Operação comercial empresa informa que está negociando com as distribuidoras a redução/cancelamento do CCEARs.	06/2013 A-5 29/08/2013
213	Campo Grande	3	50	dez-17	dez-17	dez-20	SEM PREVISÃO	Sem previsão para Início de operação e Operação comercial empresa informa que está negociando com as distribuidoras a redução/cancelamento do CCEARs.	06/2013 A-5 29/08/2013
214	Clealco Queiroz	3	50	-	REVOGADA	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Confirmação da inabilitação pela ANEEL conforme Despacho ANEEL nº 2.823, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016 e DESPACHO Nº 2.654, DE 4 DE OUTUBRO DE 2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
219	Mauá 3	1	189,55	nov-17	nov-17	jan-17	fev-17	Postergação em meses: 1. Pedido de revisão de parecer de acesso com essas datas identificadas. De acordo com previsão de assinatura do CUST.	06/2014 A-5 28/11/2014
220	Mauá 3	2	189,55	nov-17	nov-17	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Pedido de revisão de parecer de acesso com essas datas identificadas. De acordo com previsão de assinatura do CUST.	06/2014 A-5 28/11/2014
221	Mauá 3	3	211,65	nov-17	nov-17	abr-17	mai-17	Postergação em meses: 1. Pedido de revisão de parecer de acesso com essas datas identificadas. De acordo com previsão de assinatura do CUST.	06/2014 A-5 28/11/2014
227	Pampa Sul	1	340	jan-19	jan-19	mai-19	mar-19	Antecipação em meses: 2. Conforme andamento das obras..	06/2014 A-5 28/11/2014
233	Predilecta	1	5	out-16	out-16	dez-20	jan-20	Antecipação em meses: 11. Início de obras em 18/11/2016.	01/2016 A-5 29/04/2016
237	Santa Cândida II	1	25	jun-16	jun-16	dez-16	abr-17	Postergação em meses: 4. Data informada pelo empreendedor à ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
239	São Sepé	1	8	dez-17	dez-17	mar-20	dez-17	Antecipação em meses: 27. Conforme andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
240	Vale do Paraná	1	16	mar-19	mar-19	mar-19	mai-22	Postergação em meses: 38. Data estimada pela ANEEL conforme informação do empreendedor de início de obras somente em outubro de 2019.	01/2016 A-5 29/04/2016
241	Vale do Paraná	2	32,5	mar-19	mar-19	mar-19	mai-22	Postergação em meses: 38. Data estimada pela ANEEL conforme informação do empreendedor de início de obras somente em outubro de 2019.	01/2016 A-5 29/04/2016

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
349	Santa Rosa	1	2	jul-17	jul-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
350	Santa Rosa	2	2	jul-17	jul-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
351	Santa Rosa	3	2	ago-17	ago-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
352	Santa Rosa	4	2	ago-17	ago-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
353	Santa Rosa	5	2	set-17	set-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
354	Santa Rosa	6	2	set-17	set-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
355	Santa Rosa	7	2	out-17	out-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
356	Santa Rosa	8	2	out-17	out-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
357	Santa Rosa	9	2	out-17	out-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
358	Santa Rosa	10	2	nov-17	nov-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
359	Uirapuru	1	2	jul-17	jul-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
360	Uirapuru	2	2	jul-17	jul-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
361	Uirapuru	3	2	ago-17	ago-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
362	Uirapuru	4	2	ago-17	ago-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
363	Uirapuru	5	2	set-17	set-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
364	Uirapuru	6	2	set-17	set-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
365	Uirapuru	7	2	out-17	out-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
366	Uirapuru	8	2	out-17	out-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
367	Uirapuru	9	2	out-17	out-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
368	Uirapuru	10	2	nov-17	nov-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
369	Uirapuru	11	2	nov-17	nov-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
370	Uirapuru	12	2	dez-17	dez-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
371	Uirapuru	13	2	dez-17	dez-17	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
372	Uirapuru	14	2	jan-18	jan-18	jan-18	jul-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
373	Ventos De Angelim	1	2	jul-17	jul-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
374	Ventos De Angelim	2	2	jul-17	jul-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
375	Ventos De Angelim	3	2	ago-17	ago-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
376	Ventos De Angelim	4	2	ago-17	ago-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
377	Ventos De Angelim	5	2	set-17	set-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
378	Ventos De Angelim	6	2	set-17	set-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
379	Ventos De Angelim	7	2	out-17	out-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
380	Ventos De Angelim	8	2	out-17	out-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
381	Ventos De Angelim	9	2	out-17	out-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
382	Ventos De Angelim	10	2	nov-17	nov-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
383	Ventos De Angelim	11	2	nov-17	nov-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
384	Ventos De Angelim	12	2	dez-17	dez-17	jan-18	jun-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
393	Ventos Da Bahia II	1 a 9	27	mai-18	mai-18	ago-17	set-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
394	Ventos Da Bahia IV	1 a 4	12	mai-18	mai-18	abr-18	dez-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 15/11/2016. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
395	Ventos Da Bahia VIII	1 a 9	27	mai-18	mai-18	nov-17	set-17	Antecipação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
415	Ventos De Santo Augusto I	1 a 8	18,4	jan-18	jan-18	mar-17	fev-17	Antecipação em meses: 1. Conforme andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
430	Ventos de São Vicente 09	1 a 3	6,9	jan-18	jan-18	dez-17	fev-18	Postergação em meses: 2. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
431	Ventos de São Vicente 09	4 a 8	11,5	jan-18	jan-18	dez-17	fev-18	Postergação em meses: 2. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
432	Ventos de São Vicente 09	9 a 13	11,5	jan-18	jan-18	dez-17	fev-18	Postergação em meses: 2. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
433	Ventos de São Vicente 10	1 a 3	6,9	jan-18	jan-18	dez-17	mar-18	Postergação em meses: 3. Início de obras em 15/10/2016. Alteração da data de tendência conforme atraso início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
434	Ventos de São Vicente 10	4 a 8	11,5	jan-18	jan-18	dez-17	mar-18	Postergação em meses: 3. Início de obras em 15/10/2016. Alteração da data de tendência conforme atraso início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
435	Ventos de São Vicente 10	9 a 13	11,5	jan-18	jan-18	dez-17	mar-18	Postergação em meses: 3. Início de obras em 15/10/2016. Alteração da data de tendência conforme atraso início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
436	Ventos de São Vicente 11	1 a 3	6,9	jan-18	jan-18	dez-17	fev-18	Postergação em meses: 2. Início de obras em 15/10/2016. Alteração da data de tendência conforme atraso início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
437	Ventos de São Vicente 11	4 a 8	11,5	jan-18	jan-18	dez-17	fev-18	Postergação em meses: 2. Início de obras em 15/10/2016. Alteração da data de tendência conforme atraso início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
438	Ventos de São Vicente 11	9 a 13	11,5	jan-18	jan-18	dez-17	fev-18	Postergação em meses: 2. Início de obras em 15/10/2016. Alteração da data de tendência conforme atraso início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
439	Ventos de São Vicente 12	1 a 5	10	jan-18	jan-18	dez-17	out-17	Antecipação em meses: 2. Início de obras em 15/11/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
440	Ventos de São Vicente 12	11 a 15	10	jan-18	jan-18	dez-17	out-17	Antecipação em meses: 2. Início de obras em 15/11/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
441	Ventos de São Vicente 12	6 a 10	10	jan-18	jan-18	dez-17	out-17	Antecipação em meses: 2. Início de obras em 15/11/2016.	04/2015 A-3 21/08/2015
442	Ventos de São Vicente 13	1 a 3	6,9	jan-18	jan-18	out-17	dez-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
443	Ventos de São Vicente 13	4 a 8	11,5	jan-18	jan-18	out-17	dez-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
444	Ventos de São Vicente 13	9 a 13	11,5	jan-18	jan-18	out-17	dez-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
445	Ventos de São Vicente 14	1 a 5	10	jan-18	jan-18	dez-17	set-17	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 15/11/2016. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
446	Ventos de São Vicente 14	11 a 15	10	jan-18	jan-18	dez-17	set-17	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 15/11/2016. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
447	Ventos de São Vicente 14	6 a 10	10	jan-18	jan-18	dez-17	set-17	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 15/11/2016. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
451	Serra Das Vacas V	1 a 13	26	out-17	out-17	jun-18	mai-18	Antecipação em meses: 1. Início de obras em 15/11/2016. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
452	Serra Das Vacas VII	1 a 13	26	out-17	out-17	jun-18	mai-18	Antecipação em meses: 1. Início de obras em 15/11/2016. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
455	Capoeiras I	1 a 13	26	mai-18	mai-18	mai-18	ago-18	Postergação em meses: 3. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
456	Capoeiras II	1 a 15	30	mai-18	mai-18	mai-18	ago-18	Postergação em meses: 3. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
458	Curral De Pedras IV	1 a 10	20	mai-18	mai-18	ago-18	dez-18	Postergação em meses: 4. Atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
477	Bons Ventos Cacimbas 5	1 a 9	18,9	dez-17	dez-17	dez-17	fev-18	Postergação em meses: 2. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
478	Bons Ventos Cacimbas 5	10 a 11	4,2	jan-18	jan-18	dez-17	fev-18	Postergação em meses: 2. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
485	Mulungu	1 a 5	14,7	out-17	out-17	set-17	jan-18	Postergação em meses: 4. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
486	São Salvador	1 a 7	18,9	jan-17	jan-17	set-17	ago-17	Antecipação em meses: 1. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	06/2012 A-5 14/12/2012
487	Acácia	1 a 6	16,2	set-15	set-15	set-17	ago-17	Antecipação em meses: 1. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
488	Angico	1 a 3	8,1	set-15	set-15	set-17	ago-17	Antecipação em meses: 1. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
489	Pau Santo	1 a 6	18	out-17	out-17	set-17	jan-18	Postergação em meses: 4. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
490	Quina	1 a 4	10,8	out-17	out-17	set-17	jan-18	Postergação em meses: 4. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
491	Taboquinha	1 a 8	21,6	set-15	set-15	set-17	ago-17	Antecipação em meses: 1. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
494	Capoeiras III	1 a 14	28	out-17	out-17	abr-18	set-18	Postergação em meses: 5. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
525	Dreen Guajiru	1 a 12	21,6	set-17	set-17	ago-17	jan-18	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
526	GE Jangada	1 a 15	30	set-17	set-17	ago-17	jan-18	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
527	GE Maria Helena	1 a 15	30	set-17	set-17	ago-17	jan-18	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
543	Calango 6	1 a 15	30	jan-17	jan-17	mar-17	jan-17	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG15 para operação em teste a partir de 26/11/2016 conforme Despacho nº 3.077 , de 25/11/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
546	Santana I	1 a 15	30	jan-17	jan-17	mar-17	jan-17	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG15 para operação em teste a partir de 26/11/2016 conforme Despacho nº 3.075, de 25/11/2016	03/2014 A-3 06/06/2014
547	Santana II	1 a 12	24	jan-17	jan-17	mar-17	jan-17	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG12 para operação em teste a partir de 26/11/2016 conforme Despacho nº 3.076 , de 25/11/2016	03/2014 A-3 06/06/2014

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
549	Aura Mangueira IV	1	3	jan-18	abr-18	abr-17	jul-17	Postergação em meses: 3. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria MME nº 361, de 22/07/2014 Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
550	Aura Mangueira IV	2	3	mar-18	abr-18	abr-17	jul-17	Postergação em meses: 3. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria MME nº 361, de 22/07/2014 Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
551	Aura Mangueira IV	3	3	mar-18	abr-18	abr-17	jul-17	Postergação em meses: 3. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria MME nº 361, de 22/07/2014 Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
552	Aura Mangueira IV	4	3	mar-18	abr-18	abr-17	jul-17	Postergação em meses: 3. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria MME nº 361, de 22/07/2014 Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
553	Aura Mangueira IV	5	3	abr-18	mar-18	abr-17	jul-17	Postergação em meses: 3. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria MME nº 361, de 22/07/2014 Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
554	Aura Mangueira IV	6	3	abr-18	mar-18	abr-17	jul-17	Postergação em meses: 3. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria MME nº 361, de 22/07/2014 Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
555	Aura Mangueira IV	7	3	abr-18	mar-18	abr-17	jul-17	Postergação em meses: 3. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria MME nº 361, de 22/07/2014 Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
556	Aura Mangueira VI	1	3	dez-17	abr-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
557	Aura Mangueira VI	2	3	abr-18	abr-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
558	Aura Mangueira VI	3	3	jan-18	abr-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
559	Aura Mangueira VI	4	3	fev-18	abr-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
560	Aura Mangueira VI	5	3	fev-18	mar-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
561	Aura Mangueira VI	6	3	mar-18	mar-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
562	Aura Mangueira VI	7	3	mar-18	mar-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
563	Aura Mangueira VI	8	3	abr-18	fev-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
564	Aura Mangueira VI	9	3	abr-18	fev-18	mai-17	jul-17	Postergação em meses: 2. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Conforme andamento das obras ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
565	Aura Mangueira VII	1	3	set-16	set-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
566	Aura Mangueira VII	2	3	set-16	set-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
567	Aura Mangueira VII	3	3	out-16	out-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
568	Aura Mangueira VII	4	3	out-16	out-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
569	Aura Mangueira VII	5	3	nov-16	out-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
570	Aura Mangueira VII	6	3	nov-16	nov-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
571	Aura Mangueira VII	7	3	dez-16	nov-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014
572	Aura Mangueira VII	8	3	dez-16	nov-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Não liberada para operação comercial.	03/2014 A-3 06/06/2014

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
573	Aura Mangueira XI	1	3	mar-18	abr-18	mar-17	jan-17	Antecipação em meses: 2. Liberada para operação em teste a partir de 01/12/2016 conforme Despacho nº 3.126, de 30/11/2016	10/2013 A-5 13/12/2013
574	Aura Mangueira XI	2	3	mar-18	abr-18	mar-17	jan-17	Antecipação em meses: 2. Liberada para operação em teste a partir de 01/12/2016 conforme Despacho nº 3.126, de 30/11/2016	10/2013 A-5 13/12/2013
575	Aura Mangueira XI	3	3	mar-18	abr-18	mar-17	jan-17	Antecipação em meses: 2. Liberada para operação em teste a partir de 01/12/2016 conforme Despacho nº 3.126, de 30/11/2016	10/2013 A-5 13/12/2013
576	Aura Mangueira XII	1	3	fev-18	abr-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Conforme andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
577	Aura Mangueira XII	2	3	abr-18	abr-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
578	Aura Mangueira XII	3	3	abr-18	abr-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
579	Aura Mangueira XII	4	3	mar-18	abr-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Conforme andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
580	Aura Mangueira XI	5	3	mar-18	mar-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
581	Aura Mangueira XIII	1	3	mar-18	abr-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Conforme andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
582	Aura Mangueira XIII	2	3	mar-18	abr-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Conforme andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
583	Aura Mangueira XIII	3	3	abr-18	abr-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
584	Aura Mangueira XIII	4	3	abr-18	abr-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
585	Aura Mangueira XIII	5	3	abr-18	mar-18	fev-17	mar-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Conforme andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
586	Aura Mangueira XV	1	3	fev-18	abr-18	mar-17	mar-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	10/2013 A-5 13/12/2013
587	Aura Mangueira XV	2	3	fev-18	abr-18	mar-17	mar-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	10/2013 A-5 13/12/2013
592	Aura Mangueira XVII	1	3	mar-18	abr-18	mar-17	mar-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	10/2013 A-5 13/12/2013
593	Aura Mangueira XVII	2	3	mar-18	abr-18	mar-17	mar-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	10/2013 A-5 13/12/2013
596	Aura Mangueira XVII	5	3	abr-18	mar-18	mar-17	mar-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	10/2013 A-5 13/12/2013
597	Aura Mirim II	1	3	ago-16	ago-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
598	Aura Mirim II	2	3	ago-16	set-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
599	Aura Mirim II	3	3	set-16	set-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
600	Aura Mirim II	4	3	set-16	set-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
601	Aura Mirim II	5	3	out-16	out-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
602	Aura Mirim II	6	3	out-16	out-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
603	Aura Mirim II	7	3	nov-16	out-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
604	Aura Mirim II	8	3	nov-16	nov-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
605	Aura Mirim II	9	3	dez-16	nov-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014
606	Aura Mirim II	10	3	dez-16	nov-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria Não liberada para operação comercial	03/2014 A-3 06/06/2014

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
607	Aura Mirim IV	1	3	mar-18	abr-18	abr-17	jan-17	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 01/12/2016 conforme Despacho nº 3.127, de 30/11/2016 Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	10/2013 A-5 13/12/2013
608	Aura Mirim IV	2	3	mar-18	abr-18	abr-17	jan-17	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 01/12/2016 conforme Despacho nº 3.127, de 30/11/2016 Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	10/2013 A-5 13/12/2013
609	Aura Mirim IV	3	3	abr-18	abr-18	abr-17	jan-17	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 01/12/2016 conforme Despacho nº 3.127, de 30/11/2016	10/2013 A-5 13/12/2013
610	Aura Mirim IV	4	3	abr-18	abr-18	abr-17	jan-17	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 01/12/2016 conforme Despacho nº 3.127, de 30/11/2016	10/2013 A-5 13/12/2013
611	Aura Mirim IV	5	3	mar-18	mar-18	abr-17	jan-17	Antecipação em meses: 3. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 01/12/2016 conforme Despacho nº 3.127, de 30/11/2016	10/2013 A-5 13/12/2013
612	Aura Mirim VI	1 a 3	9	abr-18	abr-18	jul-17	ago-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
613	Aura Mirim VIII	1	3	abr-18	abr-18	fev-17	jul-17	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
614	Aura Mirim VIII	2 a 3	6	abr-18	abr-18	fev-17	jul-17	Postergação em meses: 5. Conforme andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
615	Ventos do Norte 13	1 a 6	15	dez-17	dez-17	nov-17	ago-17	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 15/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
616	Ventos do Norte 13	7 a 12	15	dez-17	dez-17	nov-17	ago-17	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 15/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
617	Ventos do Norte 15	1 a 6	15	dez-17	dez-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 15/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
618	Ventos do Norte 15	7 a 12	15	dez-17	dez-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 15/10/2016. Conforme andamento das obras segundo ANEEL.	04/2015 A-3 21/08/2015
619	Ventos do Norte 18	1 a 6	15	dez-17	dez-17	jul-17	ago-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
620	Ventos do Norte 18	7 a 12	15	dez-17	dez-17	jul-17	ago-17	Postergação em meses: 1. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
621	Ventos Maranhenses 01	1 a 6	15	dez-17	dez-17	nov-17	abr-18	Postergação em meses: 5. Início de obras em 30/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
622	Ventos Maranhenses 01	7 a 12	15	dez-17	dez-17	nov-17	abr-18	Postergação em meses: 5. Início de obras em 30/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
623	Ventos Maranhenses 02	1 a 6	15	dez-17	dez-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
624	Ventos Maranhenses 02	7 a 12	15	dez-17	dez-17	nov-17	jun-18	Postergação em meses: 7. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
625	Ventos Maranhenses 03	1 a 6	15	dez-17	dez-17	nov-17	mai-18	Postergação em meses: 6. Início de obras em 30/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
626	Ventos Maranhenses 03	7 a 12	15	dez-17	dez-17	nov-17	mai-18	Postergação em meses: 6. Início de obras em 30/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
627	Ventos Maranhenses 04	1 a 6	15	dez-17	dez-17	nov-17	mar-18	Postergação em meses: 4. Início de obras em 30/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
628	Ventos Maranhenses 04	7 a 12	15	dez-17	dez-17	nov-17	mar-18	Postergação em meses: 4. Início de obras em 30/10/2016. Conforme andamento das obras	04/2015 A-3 21/08/2015
629	Ventos Maranhenses 05	1 a 6	15	out-18	out-18	set-18	out-18	Postergação em meses: 1. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
631	Esperança	1 a 14	28	set-15	set-15	fev-17	abr-17	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência do ponto de conexão conforme reunião da transmissão do dia 20/12/2016	05/2013 LER 23/08/2013
632	Maniçoba	1 a 15	30	set-15	set-15	fev-17	abr-17	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência do ponto de conexão conforme reunião da transmissão do dia 20/12/2016	05/2013 LER 23/08/2013
658	Cristal	1 a 13	29,9	set-13	set-13	fev-17	abr-17	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência do ponto de conexão conforme reunião da transmissão do dia 20/12/2016	05/2010 LER 25/08/2010

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
659	Primavera	1 a 13	29,9	set-13	set-13	fev-17	abr-17	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência do ponto de conexão conforme reunião da transmissão do dia 20/12/2016	05/2010 LER 25/08/2010
660	São Judas	1 a 13	29,9	set-13	set-13	fev-17	abr-17	Postergação em meses: 2. Alterada data de tendência do ponto de conexão conforme reunião da transmissão do dia 20/12/2016	05/2010 LER 25/08/2010
684	Umburanas 16	1 a 10	27	abr-18	abr-18	abr-19	mai-19	Postergação em meses: 1. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
686	Umburanas 18	1 a 3	8,1	abr-18	abr-18	abr-19	mai-19	Postergação em meses: 1. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
689	Umburanas 2	1 a 9	27	abr-18	abr-18	abr-19	mai-19	Postergação em meses: 1. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
695	Umburanas 3	1 a 7	18,9	abr-18	abr-18	abr-19	mai-19	Postergação em meses: 1. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
696	Umburanas 4	1 a 7	18,9	abr-18	abr-18	abr-19	mai-19	Postergação em meses: 1. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
697	Umburanas 5	1 a 7	18,9	abr-18	abr-18	abr-19	mai-19	Postergação em meses: 1. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
699	Umburanas 7	1 a 9	24,3	abr-18	abr-18	abr-19	mai-19	Postergação em meses: 1. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
706	Cacimbas 1	1	2,7	jun-16	mar-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
707	Cacimbas 1	2	2,7	mar-16	mar-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
708	Cacimbas 1	3	2,7	mar-16	abr-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
709	Cacimbas 1	4	2,7	abr-16	abr-16	dez-16	jan-17	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
713	Estrela	1	2,7	jul-16	mai-16	jan-17	jan-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
717	Estrela	5	2,7	mai-16	jun-16	jan-17	jan-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
718	Estrela	6	2,7	mai-16	jun-16	jan-17	jan-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
719	Estrela	7	2,7	mai-16	jun-16	jan-17	jan-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
720	Estrela	8	2,7	jul-16	jun-16	jan-17	jan-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
721	Estrela	9	2,7	jun-16	jul-16	jan-17	jan-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
722	Estrela	10	2,7	jun-16	jul-16	jan-17	jan-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
723	Estrela	11	2,7	jun-16	jul-16	jan-17	jan-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
724	Ouro Verde	1	2,7	jul-16	jun-16	mai-17	mai-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
729	Ouro Verde	6	2,7	jun-16	jul-16	mai-17	mai-17	Postergação em meses: 0. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria	04/2015 A-3 21/08/2015
732	Ouro Verde	9	2,7	jul-16	jul-16	mai-17	jan-17	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 21/12/2016 conforme Despacho nº 3.342, de 20/12/2016	04/2015 A-3 21/08/2015
733	Ouro Verde	10	2,7	jul-16	jul-16	mai-17	jan-17	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG9 e UG10 para operação em teste a partir de 21/12/2016 conforme Despacho nº 3.342, de 20/12/2016	04/2015 A-3 21/08/2015
745	Abil	1	2,7	set-15	set-15	jul-17	jun-17	Antecipação em meses: 1. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
746	Abil	2 a 8	21	set-15	set-15	jul-17	jun-17	Antecipação em meses: 1. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013
755	Jaboticaba	1 a 3	9	set-15	set-15	jul-17	jun-17	Antecipação em meses: 1. Data de tendência conforme situação das obras do bay de conexão e linha de transmissão associada.	05/2013 LER 23/08/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
764	Curupira	1	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
765	Curupira	2	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
766	Curupira	3	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
767	Curupira	4	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
768	Curupira	5	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
769	Curupira	6	2,1	dez-15	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
770	Curupira	7	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
771	Curupira	8	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
772	Curupira	9	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
773	Curupira	10	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
774	Curupira	11	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
775	Fazenda Vera Cruz	1	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
776	Fazenda Vera Cruz	2	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
777	Fazenda Vera Cruz	3	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
778	Fazenda Vera Cruz	4	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
779	Fazenda Vera Cruz	5	2,1	jan-16	dez-15	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
780	Fazenda Vera Cruz	6	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
781	Fazenda Vera Cruz	7	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
782	Fazenda Vera Cruz	8	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
783	Fazenda Vera Cruz	9	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
784	Fazenda Vera Cruz	10	2,1	dez-15	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Adequado ato legal devido a divergência conforme Portaria. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
785	Povo Novo	1 a 4	8,4	jan-16	jan-16	jan-18	fev-18	Postergação em meses: 1. Data de tendência conforme alteração da data do ponto de conexão devido a reunião da transmissão de 20/12/2016.	09/2013 A-3 18/11/2013
797	Jandaia	1	1,6	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
798	Jandaia	10 a 11	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
799	Jandaia	12 a 13	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
800	Jandaia	14 a 15	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
801	Jandaia	16 a 18	4,8	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
802	Jandaia	2 a 3	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
803	Jandaia	4 a 5	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
804	Jandaia	6 a 7	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
805	Jandaia	8 a 9	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
806	Jandaia I	1 a 2	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
807	Jandaia I	11 a 12	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
808	Jandaia I	3 a 4	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
809	Jandaia I	5 a 6	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
810	Jandaia I	7 a 8	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
811	Jandaia I	9 a 10	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
812	Nossa Senhora De Fátima	1	1,6	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
813	Nossa Senhora De Fátima	2	1,6	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
814	Nossa Senhora De Fátima	11 a 12	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
815	Nossa Senhora De Fátima	13 a 14	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
816	Nossa Senhora De Fátima	15 a 16	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
817	Nossa Senhora De Fátima	17 a 18	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
818	Nossa Senhora De Fátima	3 a 4	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
819	Nossa Senhora De Fátima	5 a 6	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
820	Nossa Senhora De Fátima	7 a 8	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
821	Nossa Senhora De Fátima	9 a 10	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
824	São Clemente	1 a 2	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
825	São Clemente	11 a 12	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
826	São Clemente	3 a 4	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
827	São Clemente	5 a 6	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
828	São Clemente	7 a 8	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
829	São Clemente	9 a 10	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
830	São Januário	1 a 2	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
831	São Januário	11 a 12	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
832	São Januário	3 a 4	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
833	São Januário	5 a 6	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
834	São Januário	7 a 8	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011
835	São Januário	9 a 10	3,2	nov-19	nov-19	out-19	dez-20	Postergação em meses: 14. Cronograma proposta pelo empreendedor incompatível com tempo de implantação	07/2011 A-5 20/12/2011

Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
249	Assuruá	1 a 30	30	ago-17	ago-17	ago-17	jan-18	Postergação em meses: 5. Atraso no início das obras	08/2015 LER 28/08/2015
282	Horizonte MP 1	1 a 28	28,7	ago-17	ago-17	dez-17	jan-18	Postergação em meses: 1. Atraso no início das obras	08/2015 LER 28/08/2015
283	Horizonte MP 11	1 a 20	20	ago-17	ago-17	dez-17	jan-18	Postergação em meses: 1. Atraso no início das obras	08/2015 LER 28/08/2015
284	Horizonte MP 2	1 a 28	28,7	ago-17	ago-17	dez-17	jan-18	Postergação em meses: 1. Atraso no início das obras	08/2015 LER 28/08/2015
286	Ituverava 1	1 a 14	28	out-17	out-17	mar-17	mai-17	Postergação em meses: 2. Aguardando conclusão das obras de transmissão - 22/03/2017	08/2014 LER 31/10/2014
287	Ituverava 2	1 a 14	28	out-17	out-17	mar-17	mai-17	Postergação em meses: 2. Aguardando conclusão das obras de transmissão - 22/03/2017	08/2014 LER 31/10/2014
288	Ituverava 3	1 a 14	28	out-17	out-17	mar-17	mai-17	Postergação em meses: 2. Aguardando conclusão das obras de transmissão - 22/03/2017	08/2014 LER 31/10/2014
289	Ituverava 4	1 a 14	28	out-17	out-17	mar-17	mai-17	Postergação em meses: 2. Aguardando conclusão das obras de transmissão - 22/03/2017	08/2014 LER 31/10/2014
290	Ituverava 5	1 a 14	28	out-17	out-17	set-17	mai-17	Antecipação em meses: 3. Aguardando conclusão das obras de transmissão - 22/03/2017	08/2014 LER 31/10/2014
291	Ituverava 6	1 a 14	28	out-17	out-17	set-17	mai-17	Antecipação em meses: 3. Aguardando conclusão das obras de transmissão - 22/03/2017	08/2014 LER 31/10/2014
292	Ituverava 7	1 a 14	28	out-17	out-17	set-17	mai-17	Antecipação em meses: 3. Aguardando conclusão das obras de transmissão - 22/03/2017	08/2014 LER 31/10/2014
309	Nova Olinda 10	1 a 32	30	ago-17	ago-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 30/11/2016. Alterado o número e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos de 60 para 32 com 937,5 kW cada totalizando 30,0 kV e o o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito conforme Despacho nº 3.036, de 08/12/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
310	Nova Olinda 11	1 a 32	30	ago-17	ago-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 30/11/2016. Alterado o número e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos de 60 para 32 com 937,5 kW cada totalizando 30,0 kV e o o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito conforme Despacho nº 3.037, de 08/12/2016	08/2015 LER 28/08/2015
311	Nova Olinda 12	1 a 32	30	ago-17	ago-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 30/11/2016. Alterado o número e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos de 60 para 32 com 937,5 kW cada totalizando 30,0 kV e o o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito conforme Despacho nº 3.038, de 08/12/2016	08/2015 LER 28/08/2015
312	Nova Olinda 13	1 a 32	30	ago-17	ago-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 30/11/2016. Alterado o número e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos de 60 para 32 com 937,5 kW cada totalizando 30,0 kV e o o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito conforme Despacho nº 3.039, de 08/12/2016	08/2015 LER 28/08/2015
313	Nova Olinda 14	1 a 32	30	ago-17	ago-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 30/11/2016. Alterado o número e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos de 60 para 32 com 937,5 kW cada totalizando 30,0 kV e o o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito conforme Despacho nº 3.040, de 08/12/2016	08/2015 LER 28/08/2015
314	Nova Olinda 8	1 a 32	30	ago-17	ago-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 30/11/2016. Alterado o número e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos de 60 para 32 com 937,5 kW cada totalizando 30,0 kV e o o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito conforme Despacho nº 3.034, de 08/12/2016	08/2015 LER 28/08/2015
315	Nova Olinda 9	1 a 32	30	ago-17	ago-17	nov-17	jul-17	Antecipação em meses: 4. Início de obras em 30/11/2016. Alterado o número e tipo de inversores e módulos fotovoltaicos de 60 para 32 com 937,5 kW cada totalizando 30,0 kV e o o Sistema de Transmissão de Interesse Restrito conforme Despacho nº 3.035, de 08/12/2016	08/2015 LER 28/08/2015

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				nov-16	dez-16	nov-16	dez-16		
320	Pirapora 10	1 a 30	30	jul-17	jul-17	ago-17	fev-18	Postergação em meses: 6. Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
324	Pirapora 5	1 a 30	30	jul-17	jul-17	ago-17	fev-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
325	Pirapora 6	1 a 30	30	jul-17	jul-17	ago-17	fev-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
326	Pirapora 7	1 a 30	30	jul-17	jul-17	ago-17	fev-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
327	Pirapora 9	1 a 30	30	jul-17	jul-17	ago-17	fev-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
328	São Pedro II	1	0,51	ago-17	ago-17	jul-17	jan-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
329	São Pedro II	2	0,765	ago-17	ago-17	jul-17	jan-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
330	São Pedro II	3 a 30	28,56	ago-17	ago-17	jul-17	jan-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
331	São Pedro IV	1	0,51	ago-17	ago-17	jul-17	jan-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
332	São Pedro IV	2	0,765	ago-17	ago-17	jul-17	jan-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
333	São Pedro IV	3 a 30	28,56	ago-17	ago-17	jul-17	jan-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
334	Sertao 1	1 a 30	30	ago-17	ago-17	ago-17	mar-18	Postergação em meses: 6. Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
335	Sobrado 1	1 a 30	30	nov-18	nov-18	out-18	fev-19	Postergação em meses: 4. Atraso no início das obras segundo ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015