

## 1ª Reunião de Monitoramento da Expansão da Geração de 2017 – 18/01/2017

### Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UHES

Item	UHE	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
35	Santa Branca	1	31,000	jan-21	01/01/2021	dez-20	01/01/2021	Compatibilizado conforme informação ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
36	Santa Branca	2	31,000	mar-21	01/03/2021	fev-21	01/03/2021	Compatibilizado conforme informação ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
45	São Manoel	01	175,068	jan-18	01/01/2018	dez-17	01/01/2018	Conforme informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
46	São Manoel	02	175,068	mar-18	01/03/2018	fev-18	01/03/2018	Conforme informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
47	São Manoel	03	175,068	mai-18	01/05/2018	abr-18	01/05/2018	Conforme informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
48	São Manoel	04	175,068	jul-18	01/07/2018	jun-18	01/07/2018	Conforme informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – CGHs

Item	CGH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
185	Enxadrista	1	1	-	-	abr-18	01/04/2018	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
191	Palmeiras	1	2,75	-	-	out-17	01/10/2017	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
196	Sucuri	1	2,75	-	-	ago-17	01/08/2017	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – PCHs

Item	PCH	Máquina		DMSE - Avaliação no Período					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
65	Água Brava	01	4,35	fev-18	01/02/2018	abr-19	30/10/2019	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
66	Água Brava	02	4,35	fev-18	01/02/2018	mai-19	30/10/2019	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
67	Água Brava	03	4,35	fev-18	01/02/2018	jun-19	30/10/2019	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
68	Água Prata	01	4,433	dez-17	01/12/2017	nov-17	01/12/2017	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
69	Água Prata	02	4,433	dez-17	01/12/2017	nov-17	01/12/2017	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
70	Água Prata	03	4,433	dez-17	01/12/2017	nov-17	01/12/2017	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
80	Boa Vista II	1	8,833	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
81	Boa Vista II	2	8,833	mar-19	01/03/2019	fev-19	01/03/2019	Compatibilizada informação ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
82	Boa Vista II	3	8,834	mai-19	01/05/2019	abr-19	01/05/2019	Compatibilizada informação ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
86	Canhadão	1	5	jun-17	01/06/2017	jan-18	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
87	Canhadão	2	5	jun-17	01/06/2017	jan-18	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
94	Castro	1 e 2	4	jun-18	01/06/2018	mai-18	01/06/2018	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
98	Confluência	1	9	jan-20	01/01/2020	dez-19	01/01/2020	Compatibilizada informação ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
99	Confluência	2	9	jan-20	01/01/2020	dez-19	01/01/2020	Compatibilizada informação ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
100	Confluência	3	9	jan-20	01/01/2020	dez-19	01/01/2020	Compatibilizada informação ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
102	Covó	1 a 2	5	jan-08	15/01/2008	fev-20	01/03/2020	Compatibilizada informação ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
107	Figueira	1	1,4	jul-09	15/07/2009	mai-17	01/05/2017	Compatibilizada informação ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
116	Jardim	1	4,5	fev-17	01/02/2017	nov-17	15/10/2018	Previsão baseada no marco de início de concretagem da casa de força, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
117	Jardim	2	4,5	fev-17	01/02/2017	dez-17	15/10/2018	Previsão baseada no marco de início de concretagem da casa de força, segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
134	Nova Guaporé	1	7	ago-20	30/08/2020	ago-20	01/09/2020	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
138	Ponte Branca	1	3,5	out-16	01/10/2016	abr-19	01/05/2019	Atraso no início das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
139	Ponte Branca	2	3,5	nov-16	01/11/2016	mai-19	01/06/2019	Atraso no início das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
140	Ponte Branca	3	3,5	dez-16	01/12/2016	jul-19	01/08/2019	Atraso no início das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
142	Ponte Serrada	2	2,07	jun-18	08/06/2018	jun-18	08/06/2018	Compatibilizada informação ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
143	Pulo	1 a 2	7,3	mar-19	01/03/2019	fev-19	01/03/2019	Compatibilizada informação ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
166	Secretário	1	1,34	nov-19	01/11/2019	out-19	01/11/2019	Compatibilizada informação ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
173	Serra Dos Cavalinhos I	2	12,5	dez-17	21/12/2017	jan-17	15/02/2017	Não liberada para operação comercial. Testes concluídos.	03/2015 A-5 30/04/2015 01/2016 A-5 29/04/2016
175	Verde 08	01	14,25	mai-17	21/05/2017	nov-18	01/12/2018	Compatibilizada informação ANEEL	06/2013 A-5 13/12/2013
176	Verde 08	02	14,25	jun-17	14/06/2017	nov-18	01/12/2018	Compatibilizada informação ANEEL	06/2013 A-5 13/12/2013
74	Armando Ribeiro	1 a 2	4,7	-	-	jan-20	01/01/2020	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
93	Castanhão	1 a 2	9	-	-	jan-20	01/01/2020	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
101	Coração	1 a 2	4,3	-	-	jun-18	01/06/2018	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
106	Estivadinho 3	1 a 3	9,9	-	-	nov-19	01/11/2019	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
118	Jui 117	1 a 3	25	-	-	nov-19	01/11/2019	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
130	Mantovillis	1 a 2	5,2	-	-	nov-19	01/11/2019	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
141	Ponte Serrada	1	2,07	jun-18	01/06/2018	jun-18	01/06/2018	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
157	Roncador	1 a 2	6	-	-	mai-18	01/05/2018	Compatibilizada data PMO	03/2016 LER 23/09/2016
167	Secretário	2	1,34	dez-19	01/12/2019	nov-19	01/11/2019	Compatibilizada data PMO	03/2015 A-5 30/04/2015

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UTEs

Item	UTE	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
200	Biogás Bonfim	7	2,985	fev-20	01/02/2020	jan-20	15/04/2020	Previsão de atraso de início de obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
201	Biogás Bonfim	1 a 6	17,91	fev-20	01/02/2020	jan-20	15/04/2020	Previsão de atraso de início de obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
203	Caarapó	3	38	abr-17	01/04/2017	mar-17	01/04/2017	Compatibilizada informação ANEEL	06/2013 A-5 29/08/2013
209	Codora	3	20	jan-18	01/01/2018	mar-19	01/04/2019	Compatibilizada informação ANEEL	03/2015 A-5 30/04/2015
212	Mauá 3	1	189,55	nov-17	01/11/2017	fev-17	15/03/2017	Contrato de combustível ainda não superado. Não liberado para operação em teste.	06/2014 A-5 28/11/2014
217	Oeste de Canoas 1	4	0,16	dez-20	01/12/2020	nov-20	01/12/2020	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
218	Oeste de Canoas 1	1 a 3	5,382	dez-20	01/12/2020	nov-20	01/12/2020	Compatibilizada informação ANEEL	01/2016 A-5 29/04/2016
220	Pampa Sul	1	340	jan-19	01/01/2019	mar-19	01/04/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
222	Porto De Sergipe I	1	332,724	jan-20	01/01/2020	fev-20	01/01/2020	Data de início de obras conforme outorga. Terraplenagem prevista p/ dez/16.	03/2015 A-5 30/04/2015
223	Porto De Sergipe I	2	332,724	jan-20	01/01/2020	fev-20	01/01/2020	Data de início de obras conforme outorga. Terraplenagem prevista p/ dez/16.	03/2015 A-5 30/04/2015
224	Porto De Sergipe I	3	332,724	jan-20	01/01/2020	fev-20	01/01/2020	Data de início de obras conforme outorga. Terraplenagem prevista p/ dez/16.	03/2015 A-5 30/04/2015
225	Porto De Sergipe I	4	517,468	jan-20	01/01/2020	fev-20	01/01/2020	Data de início de obras conforme outorga. Terraplenagem prevista p/ dez/16.	03/2015 A-5 30/04/2015
231	São Sepé	1	8	dez-17	31/12/2017	dez-17	15/05/2018	Andamento das obras - atraso no marco de início de obras.	04/2015 A-3 21/08/2015

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UEEs

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
341	Santa Rosa	1	2	jul-17	30/07/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
342	Santa Rosa	2	2	jul-17	30/07/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
343	Santa Rosa	3	2	ago-17	30/08/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
344	Santa Rosa	4	2	ago-17	30/08/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
345	Santa Rosa	5	2	set-17	30/09/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
346	Santa Rosa	6	2	set-17	30/09/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
347	Santa Rosa	7	2	out-17	30/10/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
348	Santa Rosa	8	2	out-17	30/10/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
349	Santa Rosa	9	2	out-17	30/10/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
350	Santa Rosa	10	2	nov-17	30/11/2017	jun-18	11/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
384	Ventos Da Bahia II	1 a 9	27	mai-18	01/05/2018	set-17	15/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
385	Ventos Da Bahia IV	1 a 4	12	mai-18	01/05/2018	dez-17	15/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
386	Ventos Da Bahia VIII	1 a 9	27	mai-18	01/05/2018	set-17	15/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
387	Cristalândia I	1 a 15	30	jul-17	01/07/2017	jun-17	31/12/2017	Atraso no início da concretagem da base segundo ANEEL	02/2015 LFA 27/04/2015
388	Cristalândia II	1 a 15	30	jul-17	01/07/2017	jun-17	31/12/2017	Atraso no início da concretagem da base segundo ANEEL	02/2015 LFA 27/04/2015
389	Cristalândia III	1 a 15	30	jul-17	01/07/2017	jun-17	31/12/2017	Atraso no início da concretagem da base segundo ANEEL	02/2015 LFA 27/04/2015
406	Ventos De Santo Augusto I	1 a 8	18,4	jan-18	01/01/2018	fev-17	30/03/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
414	Ventos De Santo Estevão V	11 e 12	4,6	jan-18	01/01/2018	jun-17	28/02/2017	Liberada para operação em teste a partir de 18/01/2017 conforme Despacho Aneel nº 141 de 17/01/2017.	10/2013 A-5 13/12/2013
415	Ventos De Santo Onofre IV	1 a 12	27,6	out-17	01/10/2017	fev-17	30/03/2017	Não liberada para operação em teste.	08/2014 LER 31/10/2014
416	Ventos de São Vicente 08	1 a 5	10,5	jan-18	01/01/2018	dez-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
417	Ventos de São Vicente 08	11 a 14	8,4	jan-18	01/01/2018	dez-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
418	Ventos de São Vicente 08	6 a 10	10,5	jan-18	01/01/2018	dez-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
419	Ventos de São Vicente 09	1 a 3	6,3	jan-18	01/01/2018	fev-18	14/10/2018	Segundo informação do indicador da ANEEL - previsão de atraso no início da obra.	04/2015 A-3 21/08/2015
420	Ventos de São Vicente 09	4 a 8	10,5	jan-18	01/01/2018	fev-18	14/10/2018	Segundo informação do indicador da ANEEL - previsão de atraso no início da obra.	04/2015 A-3 21/08/2015
421	Ventos de São Vicente 09	9 a 14	12,6	jan-18	01/01/2018	fev-18	14/10/2018	Segundo informação do indicador da ANEEL - previsão de atraso no início da obra.	04/2015 A-3 21/08/2015
428	Ventos de São Vicente 12	1 a 5	10,5	jan-18	01/01/2018	out-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
429	Ventos de São Vicente 12	11 a 14	8,4	jan-18	01/01/2018	out-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
430	Ventos de São Vicente 12	6 a 10	10,5	jan-18	01/01/2018	out-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
431	Ventos de São Vicente 13	1 a 3	6,3	jan-18	01/01/2018	dez-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
432	Ventos de São Vicente 13	4 a 8	10,5	jan-18	01/01/2018	dez-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
433	Ventos de São Vicente 13	9 a 14	12,6	jan-18	01/01/2018	dez-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
434	Ventos de São Vicente 14	1 a 5	10,5	jan-18	01/01/2018	set-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
435	Ventos de São Vicente 14	11 a 14	8,4	jan-18	01/01/2018	set-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
436	Ventos de São Vicente 14	6 a 10	10,5	jan-18	01/01/2018	set-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
438	Ventos De São Virgílio 02	1 a 13	29,9	jan-19	01/01/2019	fev-17	30/03/2017	Não liberada para operação em teste. Já possui pedido de DAPR.	06/2014 A-5 28/11/2014
448	Itaguaçu Da Bahia	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	mai-18	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
451	Ventos De Santa Luiza	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	mai-18	27/09/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
452	Ventos De Santa Madalena	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	mai-18	06/11/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
453	Ventos De Santa Marcella	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	set-18	09/05/2019	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
454	Ventos De Santa Vera	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	mai-18	06/02/2019	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
455	Ventos De Santo Antônio	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	mai-18	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
456	Ventos De São Bento	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	mai-18	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
457	Ventos De São Cirilo	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	mai-18	22/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
458	Ventos De São João	1 a 14	28	jan-18	01/01/2018	mai-18	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
460	Bons Ventos Cacimbas 2	1 a 10	21	dez-17	30/12/2017	dez-17	10/05/2018	Atraso no andamento das obras segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
461	Bons Ventos Cacimbas 2	11 e 12	4,2	jan-18	01/01/2018	dez-17	10/05/2018	Atraso no andamento das obras segundo ANEEL.	10/2013 A-5 13/12/2013
462	Bons Ventos Cacimbas 3	7	2,1	jan-18	01/01/2018	dez-17	16/11/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
463	Bons Ventos Cacimbas 3	1 a 6	12,6	dez-17	30/12/2017	dez-17	16/11/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
464	Bons Ventos Cacimbas 4	1 a 3	6,3	dez-17	30/12/2017	dez-17	08/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
465	Bons Ventos Cacimbas 4	4 e 5	4,2	jan-18	01/01/2018	dez-17	08/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
466	Bons Ventos Cacimbas 5	1 a 9	18,9	dez-17	30/12/2017	fev-18	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
467	Bons Ventos Cacimbas 5	10 a 11	4,2	jan-18	01/01/2018	fev-18	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
468	Bons Ventos Cacimbas 7	1 a 6	12,6	dez-17	30/12/2017	dez-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
469	Bons Ventos Cacimbas 7	7 a 8	4,2	jan-18	01/01/2018	dez-17	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
474	Mulungu	1 a 5	14,7	out-17	01/10/2017	jan-18	16/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
475	São Salvador	1 a 7	18,9	jan-17	01/01/2017	ago-17	15/10/2017	Atraso no andamento das obras por recursos financeiros	06/2012 A-5 14/12/2012
476	Acácia	1 a 6	16,2	set-15	01/09/2015	ago-17	15/10/2017	Atraso no andamento das obras por recursos financeiros	05/2013 LER 23/08/2013
477	Angico	1 a 3	8,1	set-15	01/09/2015	ago-17	14/10/2017	Atraso no andamento das obras por recursos financeiros	05/2013 LER 23/08/2013
478	Pau Santo	1 a 6	18	out-17	01/10/2017	jan-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
479	Quina	1 a 4	10,8	out-17	01/10/2017	jan-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
480	Taboquinha	1 a 8	21,6	set-15	01/09/2015	ago-17	15/10/2017	Atraso no andamento das obras por recursos financeiros	05/2013 LER 23/08/2013
481	Assuruá III	1 a 6	12	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
482	Assuruá IV	1 a 15	30	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
483	Capoeiras III	1 a 14	28	out-17	01/10/2017	set-18	08/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
484	Curral De Pedras I	1 a 10	20	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
485	Curral De Pedras II	1 a 15	30	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
486	Diamante II	1 a 9	18	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
487	Diamante III	1 a 9	18	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
488	Laranjeiras I	1 a 14	28	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
489	Laranjeiras II	1 a 15	30	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
490	Laranjeiras V	1 a 13	26	out-17	01/10/2017	abr-18	16/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL.	08/2014 LER 31/10/2014
491	São Bento Do Norte I	1 a 11	24,2	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Início de obras em 15/12/2016. Compatibilizada com data ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
492	São Bento Do Norte II	1 a 11	24,2	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Início de obras em 15/12/2016. Compatibilizada com data ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
493	São Bento Do Norte III	1 a 10	22	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
494	São Miguel I	1 a 10	22	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Início de obras em 15/12/2016. Compatibilizada com data ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
495	São Miguel II	1 a 10	22	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
496	São Miguel III	1 a 10	22	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
497	União Dos Ventos 12	1 a 12	25,2	mai-18	01/05/2018	abr-18	22/12/2017	Antecipação em meses: 3. Andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
498	União Dos Ventos 13	1 a 9	18,9	mai-18	01/05/2018	abr-18	22/12/2017	Andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
499	União Dos Ventos 14	1 a 10	21	mai-18	01/05/2018	abr-18	22/12/2017	Andamento das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
500	União Dos Ventos 15	1 a 12	25,2	mai-18	01/05/2018	abr-18	01/05/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
501	União Dos Ventos 16	1 a 11	23,1	mai-18	01/05/2018	abr-18	01/05/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
503	Arara Azul	11	2,5	jan-18	01/01/2018	dez-17	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
504	Arara Azul	1 a 10	25	dez-17	30/12/2017	dez-17	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
506	Bentevi	6	2,5	jan-18	01/01/2018	dez-17	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
507	Bentevi	1 a 5	12,5	dez-17	30/12/2017	dez-17	11/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
508	Cabeço Vermelho	1 a 13	26	jan-18	01/01/2018	dez-17	28/02/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
509	Cabeço Vermelho II	1 a 10	20	jan-18	01/01/2018	dez-17	28/02/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
510	Catanduba I	10	3	jan-18	01/01/2018	nov-18	01/12/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
511	Catanduba I	1 a 9	27	dez-17	30/12/2017	nov-18	01/12/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
512	Catanduba II	10	3	jan-18	01/01/2018	nov-18	01/12/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
513	Catanduba II	1 a 9	27	dez-17	30/12/2017	nov-18	01/12/2018	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
514	Dreen Guajiru	1 a 12	21,6	set-17	30/09/2017	jan-18	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
515	GE Jangada	1 a 15	30	set-17	30/09/2017	jan-18	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
516	GE Maria Helena	1 a 15	30	set-17	30/09/2017	jan-18	01/01/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
518	Ouro Verde I	11	2,5	jan-18	01/01/2018	dez-17	11/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
519	Ouro Verde I	1 a 10	25	dez-17	30/12/2017	dez-17	11/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
520	Ouro Verde II	12	2,5	jan-18	01/01/2018	dez-17	11/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
521	Ouro Verde II	1 a 11	27,5	dez-17	30/12/2017	dez-17	11/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
522	Ouro Verde III	10	2,5	jan-18	01/01/2018	dez-17	11/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
523	Ouro Verde III	1 a 9	22,5	dez-17	30/12/2017	dez-17	11/10/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
524	Umbuzeiros	1 a 15	30	mai-18	01/05/2018	jun-18	15/01/2018	Início de obras em 15/12/2016. Andamento das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
525	Boa Esperança I	1 a 14	28	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
528	Delfina I	1 a 14	28	out-17	01/10/2017	set-17	01/10/2017	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
529	Delfina II	1 a 14	28	out-17	01/10/2017	set-17	01/10/2017	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
530	Delfina V	1 a 14	28	out-17	01/10/2017	set-17	01/10/2017	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
532	Pedra Rajada	1 a 10	20	out-17	01/10/2017	set-18	02/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
533	Pedra Rajada II	1 a 10	20	out-17	01/10/2017	set-18	02/10/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
561	Aura Mangueira XI	1	3	abr-18	30/04/2018	jan-17	30/03/2017	Não liberada para operação comercial Problemas com liberação de LO	10/2013 A-5 13/12/2013
562	Aura Mangueira XI	2	3	abr-18	30/04/2018	jan-17	30/03/2017	Não liberada para operação comercial Problemas com liberação de LO	10/2013 A-5 13/12/2013
563	Aura Mangueira XI	3	3	abr-18	30/04/2018	jan-17	30/03/2017	Não liberada para operação comercial Problemas com liberação de LO	10/2013 A-5 13/12/2013
595	Aura Mirim IV	1	3	abr-18	30/04/2018	jan-17	02/05/2017	Problemas com LO segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
596	Aura Mirim IV	2	3	abr-18	30/04/2018	jan-17	02/05/2017	Problemas com LO segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
597	Aura Mirim IV	3	3	abr-18	30/04/2018	jan-17	02/05/2017	Problemas com LO segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
598	Aura Mirim IV	4	3	abr-18	01/04/2018	jan-17	02/05/2017	Problemas com LO segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
599	Aura Mirim IV	5	3	mar-18	30/03/2018	jan-17	02/05/2017	Problemas com LO segundo ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
603	Ventos do Norte 13	1 a 6	15	dez-17	30/12/2017	ago-17	10/02/2018	Conforme andamento das obras e previsão do indicador devido ao início de obras em out/16 conforme ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
604	Ventos do Norte 13	7 a 12	15	dez-17	30/12/2017	ago-17	10/02/2018	Conforme andamento das obras e previsão do indicador devido ao início de obras em out/16 conforme ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
605	Ventos do Norte 15	1 a 6	15	dez-17	30/12/2017	jul-17	10/02/2018	Conforme andamento das obras e previsão do indicador devido ao início de obras em out/16 conforme ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
606	Ventos do Norte 15	7 a 12	15	dez-17	30/12/2017	jul-17	10/02/2018	Conforme andamento das obras e previsão do indicador devido ao início de obras em out/16 conforme ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
607	Ventos do Norte 18	1 a 6	15	dez-17	30/12/2017	ago-17	10/02/2018	Conforme andamento das obras e previsão do indicador devido ao início de obras em out/16 conforme ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
608	Ventos do Norte 18	7 a 12	15	dez-17	30/12/2017	ago-17	10/02/2018	Conforme andamento das obras e previsão do indicador devido ao início de obras em out/16 conforme ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
611	Ventos Maranhenses 02	1 a 6	15	dez-17	30/12/2017	jun-18	15/11/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
612	Ventos Maranhenses 02	7 a 12	15	dez-17	30/12/2017	jun-18	15/11/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	04/2015 A-3 21/08/2015
617	Ventos Maranhenses 05	1 a 6	15	out-18	01/10/2018	out-18	04/06/2019	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
618	Ventos Maranhenses 05	7 a 12	15	out-18	30/10/2018	out-18	04/06/2019	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
619	Esperança	1 a 14	28	set-15	01/09/2015	abr-17	31/05/2017	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	05/2013 LER 23/08/2013
620	Maniçoba	1 a 15	30	set-15	01/09/2015	abr-17	31/05/2017	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	05/2013 LER 23/08/2013
621	Serra da Babilônia II	1 a 15	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
622	Serra da Babilônia IX	1 a 13	26	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
623	Serra da Babilônia VI	1 a 13	26	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
624	Serra da Babilônia VII	1 a 13	26	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
625	Serra da Babilônia VIII	1 a 13	26	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
626	Serra da Babilônia X	1 a 13	26	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
627	Serra da Babilônia XI	1 a 14	28	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
628	Serra da Babilônia XII	1 a 14	28	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
629	Ventos da Bahia I	1 a 10	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
630	Ventos da Bahia III	1 a 10	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
631	Ventos da Bahia IX	1 a 10	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
632	Ventos da Bahia XVIII	1 a 9	27	nov-18	01/11/2018	out-18	01/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
633	Ventos da Santa Beatriz	1 a 4	8	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
634	Ventos da Santa Beatriz	10 a 14	10	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
635	Ventos da Santa Beatriz	5 a 9	10	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
636	Ventos Da Santa Dulce	1 a 14	28	jan-19	01/01/2019	dez-18	12/09/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
637	Ventos Da Santa Esperança	1 a 14	28	jan-19	01/01/2019	dez-18	12/09/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
638	Ventos de Santa Aparecida	1 a 4	8	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
639	Ventos de Santa Aparecida	10 a 14	10	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
640	Ventos de Santa Aparecida	5 a 9	10	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
641	Ventos de Santa Aurora	1 a 14	28	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
642	Ventos de Santa Emilia	1 a 14	28	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
643	Ventos do São Gabriel	1 a 14	28	nov-18	01/11/2018	out-18	13/07/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	09/2015 LER 13/11/2015
644	Ventos Do São Mario	1 a 15	30	jan-19	01/01/2019	dez-18	12/09/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
645	Ventos Do São Paulo	1 a 14	28	jan-19	01/01/2019	dez-18	12/09/2019	Previsão de atraso de início de obras segundo ANEEL.	06/2014 A-5 28/11/2014
646	Cristal	1 a 13	29,9	set-13	01/09/2013	abr-17	31/05/2017	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	05/2010 LER 25/08/2010
647	Primavera	1 a 13	29,9	set-13	01/09/2013	abr-17	31/05/2017	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	05/2010 LER 25/08/2010
648	São Judas	1 a 13	29,9	set-13	01/09/2013	abr-17	31/05/2017	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	05/2010 LER 25/08/2010
657	Campo Largo III	1 a 11	29,37	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
658	Campo Largo IV	1 a 11	29,37	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
659	Campo Largo V	1 a 11	29,37	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
660	Campo Largo VI	1 a 11	29,37	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
661	Campo Largo VII	1 a 11	29,37	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/01/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
662	Campo Largo XXI	1 a 11	29,7	jan-19	01/01/2019	dez-18	01/12/2019	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
663	Uburanas 1	1 a 9	27	abr-18	01/04/2018	abr-19	04/05/2019	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
665	Uburanas 11	1 a 5	15	abr-18	01/04/2018	abr-19	04/05/2019	Compatibilizada informação ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
673	Uburanas 17	1 a 9	24,3	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
675	Uburanas 19	1 a 4	10,8	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
676	Uburanas 19	5 a 9	15	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
678	Uburanas 21	1 a 9	24,3	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
679	Uburanas 23	1	3	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
680	Uburanas 23	2 a 6	13,5	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
681	Uburanas 25	1 a 3	8,1	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
682	Uburanas 25	4 a 6	9	jan-19	01/01/2019	nov-19	01/12/2019	Compatibilizada informação ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
698	Estrela	1	2,7	mai-16	30/05/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
699	Estrela	2	2,7	mai-16	30/05/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
700	Estrela	3	2,7	mai-16	30/05/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
701	Estrela	4	2,7	mai-16	30/05/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
702	Estrela	5	2,7	jun-16	30/06/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
703	Estrela	6	2,7	jun-16	30/06/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015



Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
704	Estrela	7	2,7	jun-16	30/06/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
705	Estrela	8	2,7	jun-16	30/06/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
706	Estrela	9	2,7	jul-16	30/07/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
707	Estrela	10	2,7	jul-16	30/07/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
708	Estrela	11	2,7	jul-16	30/07/2016	jan-17	28/02/2017	Não liberada para operação comercial	04/2015 A-3 21/08/2015
709	Ouro Verde	1	2,7	jun-16	30/06/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
710	Ouro Verde	2	2,7	jun-16	30/06/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
711	Ouro Verde	3	2,7	jun-16	30/06/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
712	Ouro Verde	4	2,7	jun-16	30/06/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
713	Ouro Verde	5	2,7	jun-16	30/06/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
714	Ouro Verde	6	2,7	jul-16	01/07/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
715	Ouro Verde	7	2,7	jul-16	30/07/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
716	Ouro Verde	8	2,7	jul-16	30/07/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
717	Ouro Verde	9	2,7	jul-16	30/07/2016	jan-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
718	Ouro Verde	10	2,7	jul-16	30/07/2016	jan-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
719	Ouro Verde	11	2,7	jul-16	30/07/2016	mai-17	30/03/2017	Conforme informação do empreendedor.	04/2015 A-3 21/08/2015
730	Abil	1	2,7	set-15	01/09/2015	jun-17	03/09/2017	Conforme andamento das obras e financeiro conforme ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
731	Abil	2 a 8	21	set-15	01/09/2015	jun-17	03/09/2017	Conforme andamento das obras e financeiro conforme ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
734	Arapapá	1 a 5	10	ago-15	01/08/2015	jun-18	31/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
735	Caititu 2	1 a 7	14	ago-15	01/08/2015	jun-18	31/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
736	Caititu 3	1 a 7	14	ago-15	01/08/2015	jun-18	31/10/2018	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
739	Folha De Serra	1 a 7	21	set-15	01/09/2015	jul-17	16/09/2017	Conforme andamento das obras e financeiro conforme ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
740	Jabuticaba	1 a 3	9	set-15	01/09/2015	jun-17	30/07/2017	Conforme andamento das obras e financeiro conforme ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
741	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21	set-15	01/09/2015	jul-17	24/09/2017	Conforme andamento das obras e financeiro conforme ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
745	Teiú 2	1 a 7	14	ago-15	01/08/2015	jun-18	31/10/2018	Conforme andamento das obras e financeiro conforme ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
746	Vaqueta	1 a 2	5,4	set-15	01/09/2015	jul-17	16/08/2017	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
747	Vaqueta	3 a 6	18	set-15	01/09/2015	jul-17	16/08/2017	Previsão de atraso no início das obras segundo ANEEL	05/2013 LER 23/08/2013
749	Curupira	1	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
750	Curupira	2	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
751	Curupira	3	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
752	Curupira	4	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
753	Curupira	5	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
754	Curupira	6	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
755	Curupira	7	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
756	Curupira	8	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
757	Curupira	9	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
758	Curupira	10	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
759	Curupira	11	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
760	Fazenda Vera Cruz	1	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
761	Fazenda Vera Cruz	2	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
762	Fazenda Vera Cruz	3	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
763	Fazenda Vera Cruz	4	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
764	Fazenda Vera Cruz	5	2,1	dez-15	30/12/2015	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
765	Fazenda Vera Cruz	6	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
766	Fazenda Vera Cruz	7	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
767	Fazenda Vera Cruz	8	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
768	Fazenda Vera Cruz	9	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
769	Fazenda Vera Cruz	10	2,1	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013

Item	Usinas Eólicas	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
770	Povo Novo	1 a 4	8,4	jan-16	01/01/2016	fev-18	15/03/2018	Conforme reunião de monitoramento da transmissão de 17/01/2017	09/2013 A-3 18/11/2013
771	Goiabeira	1	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
772	Goiabeira	2	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
773	Goiabeira	3	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
774	Goiabeira	4	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
775	Goiabeira	5	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
776	Goiabeira	6	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
777	Goiabeira	7	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
778	Goiabeira	8	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
779	Goiabeira	9	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
780	Goiabeira	10	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
781	Goiabeira	11	2,1	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
807	Pitombeira	1 a 13	27,3	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
808	Santa Catarina	1 a 9	18,9	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
821	Ubatuba	1 a 6	12,6	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
822	Ventos De Horizonte	1 a 8	16,8	jan-16	01/01/2016	out-18	15/09/2018	Compatibilizada com compromisso da LT interesse restrito	07/2011 A-5 20/12/2011
823	Pedra do Reino IV	1 a 10	20	nov-18	01/11/2018	set-19	01/10/2019	Prazo de outorga incompatível com período de implantação	09/2015 LER 13/11/2015
825	Aura Lagoa Do Barro 01	1 a 3	9	out-18	30/10/2018	jun-19	28/12/2018	Compatibilizada com ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
826	Aura Lagoa Do Barro 01	4 a 6	9	nov-18	30/11/2018	jun-19	28/12/2018	Compatibilizada com ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
827	Aura Lagoa Do Barro 01	7 a 9	9	dez-18	30/12/2018	jun-19	28/12/2018	Compatibilizada com ANEEL	06/2014 A-5 28/11/2014
847	Casa Nova II	1 a 14	28	dez-17	30/12/2017	abr-18	11/10/2018	Compatibilizada com ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
848	Casa Nova III	1 a 12	24	dez-17	30/12/2017	abr-18	11/10/2018	Compatibilizada com ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013
574	Aura Mangueira XV	1	3	abr-18	30/04/2018	mar-17	01/03/2017	Compatibilizada data PMO	10/2013 A-5 13/12/2013
575	Aura Mangueira XV	2	3	abr-18	30/04/2018	mar-17	01/03/2017	Compatibilizada data PMO	10/2013 A-5 13/12/2013
576	Aura Mangueira XV	3	3	abr-18	30/04/2018	mar-17	01/03/2017	Compatibilizada data PMO	10/2013 A-5 13/12/2013
577	Aura Mangueira XV	4	3	abr-18	01/04/2018	mar-17	01/03/2017	Compatibilizada data PMO	10/2013 A-5 13/12/2013
578	Aura Mangueira XV	5	3	mar-18	30/03/2018	mar-17	01/03/2017	Compatibilizada data PMO	10/2013 A-5 13/12/2013
579	Aura Mangueira XV	6	3	mar-18	30/03/2018	mar-17	01/03/2017	Compatibilizada data PMO	10/2013 A-5 13/12/2013

## Alterações na Data de Tendência de Entrada em Operação Comercial e data de Ato Legal de Usinas – UFVs

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
235	Angico 1	1 a 27	27	ago-17	01/08/2017	mar-18	03/04/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
236	Apodi I	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
237	Apodi II	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
238	Apodi III	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
239	Apodi IV	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
240	Assú V	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
241	Assuruá	1 a 30	30	ago-17	01/08/2017	jan-18	15/04/2018	Atraso no início das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
242	BJL 11	1 a 20	20	jul-17	01/07/2017	jan-18	15/03/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
243	BJL 4	1 a 20	20	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
244	Boa Hora 1	1 a 50	25	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
245	Boa Hora 2	1 a 50	25	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
246	Boa Hora 3	1 a 50	25	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
247	Bom Jesus da Lapa I	1 a 60	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	01/08/2017	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
248	Bom Jesus da Lapa II	1 a 60	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	01/08/2017	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
249	Brisas Suaves	1 a 5	5	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
250	Caetitê I	1 a 34	29,75	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
251	Caetitê II	1 a 34	29,75	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
252	Caetitê IV	1 a 34	29,75	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
253	Caetitê V	1 a 12	10,5	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada informação ANEEL	08/2014 LER 31/10/2014
255	Coremas II	1 a 30	30	ago-17	01/08/2017	jul-19	01/08/2019	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
256	Coremas III	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-19	01/11/2019	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
262	Floresta I	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
263	Floresta II	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
264	Floresta III	1 a 20	20	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
272	Guimarania 1	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
273	Guimarania 2	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
274	Horizonte MP 1	1 a 28	28,7	ago-17	01/08/2017	jan-18	15/07/2018	Atraso no início das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
275	Horizonte MP 11	1 a 20	20	ago-17	01/08/2017	jan-18	15/07/2018	Atraso no início das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
276	Horizonte MP 2	1 a 28	28,7	ago-17	01/08/2017	jan-18	15/07/2018	Atraso no início das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
285	Juazeiro Solar II	1	0,51	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
286	Juazeiro Solar II	2	0,765	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
287	Juazeiro Solar II	3 a 30	28,56	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
288	Juazeiro Solar III	1	0,51	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
289	Juazeiro Solar III	2	0,765	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
290	Juazeiro Solar III	3 a 30	28,56	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
291	Juazeiro Solar IV	1	0,51	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
292	Juazeiro Solar IV	2	0,765	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
293	Juazeiro Solar IV	3 a 30	28,56	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015

Item	UFV	Máquina		DMSE - AVALIAÇÃO NO PERÍODO					
		Und.	Potência (MW)	Ato Legal		Tendência		Justificativas	Leilão
				dez-16	jan-17	dez-16	jan-17		
294	Juazeiro Solar I	1	0,51	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
295	Juazeiro Solar I	2	0,765	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
296	Juazeiro Solar I	3 a 30	28,56	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
297	Lapa 2	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	out-17	15/03/2018	Atraso no andamento das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
298	Lapa 3	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	out-17	15/03/2018	Atraso no andamento das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
300	Nova Cruz	1 a 15	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
301	Nova Olinda 10	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	15/02/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
302	Nova Olinda 11	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	15/03/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
303	Nova Olinda 12	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	15/03/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
304	Nova Olinda 13	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	15/03/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
305	Nova Olinda 14	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	15/03/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
306	Nova Olinda 8	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	15/04/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
307	Nova Olinda 9	1 a 32	30	ago-17	01/08/2017	jul-17	15/04/2018	Atraso no início das obras segundo ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
308	Paracatu 1	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
309	Paracatu 2	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
310	Paracatu 3	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
311	Paracatu 4	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
312	Pirapora 10	1 a 30	30	jul-17	01/07/2017	fev-18	01/11/2018	Início de obras em 15/12/2016.	08/2015 LER 28/08/2015
313	Pirapora 2	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
314	Pirapora 3	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
315	Pirapora 4	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
316	Pirapora 5	1 a 30	30	jul-17	01/07/2017	fev-18	15/03/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
317	Pirapora 6	1 a 30	30	jul-17	01/07/2017	fev-18	15/03/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
318	Pirapora 7	1 a 30	30	jul-17	01/07/2017	fev-18	15/03/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
319	Pirapora 9	1 a 30	30	jul-17	01/07/2017	fev-18	15/03/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
320	São Pedro II	1	0,51	ago-17	01/08/2017	jan-18	01/02/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
321	São Pedro II	2	0,765	ago-17	01/08/2017	jan-18	01/02/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
322	São Pedro II	3 a 30	28,56	ago-17	01/08/2017	jan-18	01/02/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
323	São Pedro IV	1	0,51	ago-17	01/08/2017	jan-18	01/02/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
324	São Pedro IV	2	0,765	ago-17	01/08/2017	jan-18	01/02/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
325	São Pedro IV	3 a 30	28,56	ago-17	01/08/2017	jan-18	01/02/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
326	Sertão 1	1 a 30	30	ago-17	01/08/2017	mar-18	01/04/2018	Compatibilizada informação ANEEL	08/2015 LER 28/08/2015
327	Sobrado 1	1 a 30	30	nov-18	01/11/2018	fev-19	01/03/2019	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
329	Sol Maior 2	1 a 5	5	ago-17	01/08/2017	jan-18	15/07/2018	Previsão de atraso de início de obras. Contrato de construção.	08/2015 LER 28/08/2015
333	Steelcons Sol do Futuro I	1 a 300	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
334	Steelcons Sol do Futuro II	1 a 300	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
335	Steelcons Sol do Futuro III	1 a 300	30	nov-18	01/11/2018	out-18	01/11/2018	Compatibilizada informação ANEEL	09/2015 LER 13/11/2015
254	Coremas I	1 a 30	30	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada data PMO	08/2014 LER 31/10/2014
265	FRV Banabuiú	1 a 30	30	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada data PMO	08/2014 LER 31/10/2014
266	FRV Massapé	1 a 30	30	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada data PMO	08/2014 LER 31/10/2014
277	Inharé I	1 a 30	30	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada data PMO	08/2014 LER 31/10/2014
330	Solar Caetité 1	1 a 18	29,97	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada data PMO	08/2014 LER 31/10/2014
331	Solar Caetité 2	1 a 18	29,97	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada data PMO	08/2014 LER 31/10/2014
332	Solar Caetité 3	1 a 18	29,97	out-17	01/10/2017	out-19	01/10/2019	Compatibilizada data PMO	08/2014 LER 31/10/2014