



Data 20/02/2017 RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
468	T2000-110	LT	LT Funil / Itapebi	CHESF	20/10/2008	31/01/2018	01/11/2020	Sim	34	198		Obra não priorizada para 2016. Somente o licenciamento deve continuar nesse ano. Emitida LI e ASV em 06/12/2016. Postergada por mais 34 meses em relação à previsão de dez/2016.
543	T2000-188	LT	LT Jardim / Penedo	CHESF	17/09/2009	28/02/2017	28/02/2017	Não	0	110	100	Energizado com carga desde 28/03/2014, porém sem LO. Contratada Empresa Fadrurpe para "Estudos Espeleológicos" em 28/09/2016 . Prazo de contratação dos estudos de 120 dias e execução em 12 meses. Aguarda-se posição oficial do IPHAN sobre anuência para emissão da LO pelo IBAMA.
589	T2000-197	SE	SE Scharlau	CEEE-GT	28/06/2010	31/01/2017	28/02/2017	Sim	1	175	100	Concluída pela CEEE-GT. REA contestada pela CEEE-GT, conforme correspondência "AT/APG 15-0070" de 06/07/2015, solicitando a revogação do item 3482. Aguarda manifestação da ANEEL.
590	T2000-198	LT	SE Mascarenhas de Moraes (2º ATR)	FURNAS	23/05/2010	31/01/2017	28/02/2017	Sim	1		400	FURNAS aguarda posição da ANEEL sobre correspondência REQ.GCO.P.073.2013. Consideração de conclusão dos serviços em virtude de já ter sido executada solução alternativa. Respondido a Furnas por meio do ofício nº 670/2015-SCT/ANEEL . Furnas informou que deverá recorrer à ANEEL.
617	T2000-224	LT	LT Secc. Embu Guaçu - Baixada Santista	CTEEP	17/03/2011	12/09/2019	12/09/2019	Não	0	21,4		Emitida LI nº 2420, publicada no D.O.U. em 21/04/2016. Prazo de execução de obras: 12 meses após OIS. Dificuldades na renovação de ASV com FF/SP. Enviada solução alternativa de execução pela CTEEP que se encontra em análise pela EPE. SFE projeta 12/09/2019.
643	T2000-256	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II + SE Teixeira de Freitas II	CHESF	16/04/2010	31/01/2018	31/01/2018	Não	0	152	100	Obras do circuito C1 paralisadas. LT (C1): 80% obras civis e 37% de montagem e comissionamento. Retomada de obras em mar/2017. SE Teixeira de Freitas: Obras paralisadas com reinício previsto para mar/2017. Previsão de 10 meses de obras. SE Eunápolis: emitida dispensa de licenciamento ambiental.
669	T2000-287	SE	SE Canoas I (TR2)	CEEE-GT	30/09/2010	11/06/2017	11/06/2017	Não	0		50	Contrato assinado em 17/09/2015. Autorização de início de obras do segundo contrato em 01/10/2015. Alteração de data de conclusão devido à negativa da RGE-Sul de desligamento do TR-Provírio no mês de março/2016.. Avanço físico de 52% .
671	T2000-289	LT	LT Secc. Eldorado do Sul (Porto Alegre 9 / Camaquã)	CEEE-GT	31/05/2010	01/09/2017	01/09/2017	Não	0	2		Obras paralisadas desde nov/2013. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Em fase de assinatura do novo contrato. Fundações com execução de 35%. Avanço físico da obra de 23% .
672	T2000-288	LT	LT Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)	CEEE-GT	31/10/2010	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	2		Obras paralisadas desde nov/2013 . Emitida autorização de início de obra para o Contrato de Seccionamento da LT 230kV em 22/06/2016. Previsão de 12 meses de obras. Avanço físico de 28% .
753	T2009-090	LT	LT Sobradinho / Juazeiro da Bahia II C1 e C2 (Recap)	CHESF	24/05/2013	16/12/2018	16/12/2018	Não	0			Mantido. Em contingenciamento financeiro da empresa. Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Tempo previsto para obras de 10 meses , com retomada para mar/2017.
787	T2009-174	SE	SE Mascarenhas de Moraes - (2º TR)	FURNAS	15/06/2011	30/08/2017	30/08/2017	Não	0			Conclusão dessa obra está prevista para 4 meses após a conclusão da SE Campós (nº 1464)
806	T2009-157	LT	LT Paulo Afonso / Cícero Dantas C1 (Recap)	CHESF	26/07/2011	16/12/2018	16/12/2018	Não	0			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Mantido. Em contingenciamento financeiro da Chesf.
808	T2009-156	LT	LT Catu – Governador Mangabeira - (Recap.)	CHESF	26/07/2011	16/12/2018	01/09/2019	Sim	9			Nova contratação e mudança de projeto atrasaram o processo. Serviços devem ser realizados apenas em fins de semana com programação de desligamentos. Obra em contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 9 meses em relação à previsão de dez/2016.
809	T2009-155	LT	LT Banabuiú / Russas II - (Recap)	CHESF	26/07/2011	16/12/2018	01/07/2019	Sim	7			Em fase de projetos e aquisição de equipamentos. Obra em contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 7 meses em relação à previsão de dez/2016.
847	T2009-124	SE	SE Teixeira de Freitas II - (2ºTR)	CHESF	30/03/2013	31/01/2018	31/01/2018	Não	0		100	Mantido. Em contingenciamento financeiro da Chesf. Depende da renovação da LU da SE T.Freitas II.
851	T2009-120	SE	SE Itabaiana - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/07/2018	30/07/2018	Não	0		100	Mantido. Baixo desempenho e insolvência financeira da contratada (EFACEC) , na entrega do transformador, chaves seccionadoras e MPCCSRA. Início de obras previsto para mar/2017 .
917	T2009-224	LT	LT Eunápolis / Teixeira de Freitas II C2	CHESF	03/02/2011	31/01/2018	31/01/2018	Não	0	152		Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Deverão ser retomadas em mar/17, mas depende de conclusão da SE Teixeira de Freitas. LT (C2): avanço de 84% em obras civis e 52% em montagem e comissionamento.
924	T2009-225-A	LT	LT Pau Ferro / Santa Rita II	CHESF	03/06/2011	31/01/2018	01/10/2020	Sim	32	71	300	Obras paralisadas. Postergada por mais 32 meses.
946	T2009-241-A	LT	LT Serra da Mesa / Niquelândia C2	TGO	19/07/2011	31/07/2017	31/07/2017	Não	0	100		Emitida LI para o trecho Serra da Mesa – Niquelândia em 22/12/2015 . Obra paralisada por falta de orçamento em 2016. Previsão de energização para jul/2017 , considerando o prazo de construção de 12 meses .
973	T2010-020	SE	SE Passo Real - (ATR)	CEEE-GT	13/08/2012	10/05/2017	10/05/2017	Não	0		150	Contrato rescindido. Novo processo licitatório em andamento. Previsão de reinício de obras em jan/2017 .



Data		RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017										
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1007	T2010-048	SE	SE Banabuiú - (TR4)	CHESF	30/03/2013	16/12/2018	01/11/2019	Sim	11		100	Obras paralisadas em 04/10/2014. Data mantida para 30/06/2018 em face contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 11 meses em relação à previsão de dez/2016.
1008	T2010-049	SE	SE Natal III - (3ºTR)	CHESF	30/03/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		150	Obras paralisadas em 04/10/2014. Mantido devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1019	T2010-058-A	LT	LT São Luís II / São Luís III C2	TDG	12/05/2012	30/09/2017	31/10/2017	Sim	1	36		LT: obras paralisadas. TDG aguarda a liberação, pela Justiça, de 28 Glebas para negociar retomada com Incomisa. SE: obras civis concluídas. Montagem Eletromecânica falta instalar 01 viga, concluir barramento, instalar painéis e lançar os cabos de controle e de força. Aguarda retomada da LT.
1022	T2010-060	LT	LT Mascarenhas / Linhares e SE Linhares	FURNAS	12/07/2012	30/12/2017	30/12/2017	Não	0	99	150	LT: No fundiário, resta apenas um processo judicial, que não afeta torre. Avanço físico de obras de 95%. SEs: Consórcio contratado com baixa produtividade, alegando desequilíbrio econômico e finan-ceiro do Contrato e solicitando revisão. Solicitação em análise pelas áreas técnica e jurídica de Furnas. Avanço físico de obras de 70%.
1042	T2010-073	LT	LT Secc. Pituauçu / Matatu C1/C2 na SE Narendiba	CHESF	24/11/2012	31/01/2018	01/05/2019	Sim	15	2,5		Data postergada devido a embargo judicial em 02 estruturas, e posteriormente devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 15 meses em relação à previsão de dez/2016.
1046	T2010-077-A	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CS	COPEL GT	06/10/2012	30/06/2017	30/06/2017	Não	0			Obras da SE Taubaté concluídas, mas depende da conclusão da LT Araraquara - Taubaté para comissionamento e entrada em operação comercial.
1059	T2010-086	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C2	CHESF	28/02/2013	16/12/2018	01/11/2019	Sim	11	40		LT: Previsão de emissão de OIS em 01/03/2017, dependendo da liberação fundiária. Dificuldades encontradas para acesso as propriedades e negociação fundiária. SE: Obra não iniciada. Contrato de fornecimento e construção suspenso em 30/06/16. Previsão de retomada dos serviços em 01/03/17. Prazo de construção: 10 meses. Obras postergadas devido o contingenciamento financeiro. Postergada por mais 11 meses em relação à previsão de dez/2016.
1081	T2011-014	SE	SE Canoas 1 - (2 BCs)	CEEE-GT	26/08/2013	11/06/2017	11/06/2017	Não	0			Novo contrato para retomada das obras assinado em 17/09/2015. Entretanto, obras só foram retomadas em 30/08/2016. Avanço físico atual de 26%.
1094	T2011-025	LT	LT Secc. Palhoça / Jorge Lacerda na SE Garopaba	ELETROSUL	20/12/2015	31/01/2018	31/08/2018	Sim	7	118	215	A ELETROSUL enviou a correspondência CE AGP-0064/2015 (data de 15/12/2015), solicitando a revogação dos Atos Autorizativos referentes a este empreendimento.
1098	T2011-030	SE	SE Penedo - (BC)	CHESF	29/06/2013	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Empreendimento adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf
1099	T2011-031	SE	SE Cauipe - (3ºTR)	CHESF	29/06/2013	30/06/2018	30/06/2018	Não	0		100	Empreendimento mantido . Em contingenciamento financeiro da Chesf
1101	T2011-029	LT	LT Jacaracanga / Cotegipe (Recap.)	CHESF	06/12/2013	16/12/2018	01/08/2019	Sim	8			Atraso devido a necessidade de novo processo licitatório. Não priorizado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1130	T2011-103	LT	LT Araraquara 2 / Taubaté CD (Saída 5 km)	COPEL GT	15/10/2012	30/06/2017	30/06/2017	Não	0	5,5		Obras concluídas, mas alterada a entrada em operação para adequar ao cronograma de energizacao da LT Araraquara II - Taubate CS. Em avaliação pela ANEEL situação do 2º circuito.
1137	T2011-110	SE	SE Eldorado do Sul - (BC)	CEEE-GT	26/08/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Previsão de retomada das obras até 20/02/2017.
1148	T2011-119	SE	SE Taquara	CEEE-GT	26/08/2013	09/04/2017	09/04/2017	Não	0			Atrasos devido às dificuldades de autorização para desligamentos. Nova previsão de conclusão para após o verão 2016/2017 .
1167	T2011-135	SE	SE Carajás - (BC)	CELG-GERTRAN	30/04/2013	28/02/2017	16/04/2017	Sim	2			Contribui na redução dos problemas de atendimento ao Estado de Goiás. Concluídas fundações em 31/07/2016. Avanço físico de 95%.
1179	T2011-147	SE	SE Piripiri (2ºBC)	CHESF	06/12/2013	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Contrato rescindido em 09/03/2015. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1180	T2011-149	SE	SE Porto Alegre 13 - (Complem. MC e TR)	CEEE-GT	20/12/2013	07/03/2018	07/03/2018	Não	0			Aneel publicou retificação da REA 3233 em set/2016. Previsão de início de obras em 15/04/2017, com prazo de execução de 10 meses.
1182	T2011-150	SE	SE Bage 2 e Eldorado do Sul - (IB)	CEEE-GT	20/12/2013	01/09/2017	01/09/2017	Não	0			Contrato rescindido com a empresa ISOLUX. Licitação da nova contratação realizada em 01/04/2016. Previsão de retomada das obras até 15/01/2017.
1183	T2011-151	LT	LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)	CHESF	06/12/2013	16/12/2018	01/08/2019	Sim	8			Adiada devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 8 meses em relação à previsão de dez/2016.
1191	T2011-159	SE	SE Itapaci - Adeq. de Barramentos	CELG-GERTRAN	20/06/2013	19/02/2017	31/03/2017	Sim	1			Obras paralisadas desde mar/2015, e retomadas em 15/05/2016. Avanço físico de 80%. Está prevista a energização do vão de acoplamento no dia 22/01/2017, do vão da LT Barro Alto - Itapaci C1 no dia 18/02/2017 e em abril dos demais vãos.
1195	T2011-170-A	LT	LT Porto Alegre 9 / Porto Alegre 8	TESB	27/07/2013	17/08/2017	17/08/2017	Não	0	12		Obras paralisadas. Necessidade de recontração de equipamentos. Previsão de reinício: dez/2016 .
1196	T2011-170-B	LT	LT Porto Alegre 9 / Nova Santa Rita	TESB	27/07/2013	30/07/2017	30/07/2017	Não	0	29		Iniciada montagem de estruturas e lançamento de cabos em 15/12/2015. Avanço físico de 34%. Andamento muito lento. SFE estima 30/07/2017 .
1197	T2011-170-C	LT	LT Campo Bom / Taquara	TESB	27/07/2013	18/12/2017	18/12/2017	Não	0	29		Obras ainda não iniciadas . Previsão de início em jan/2017.
1198	T2011-170-D	SE	SE Porto Alegre 12 - (Ex - Jardim Botânico)	TESB	27/07/2013	26/04/2017	26/04/2017	Não	0	4,4	83	Preparação para transporte das GIS e transformadores WEG para a obra Avanço físico de 55%. Obras em ritmo muito lento.



Data		RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017										
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1199	T2011-170-E	SE	SE Viamão 3	TESB	27/07/2013	05/03/2017	05/03/2017	Não	0	19	249	Concluídas obras civis. Iniciado a montagem dos transformadores e GIS 230 kV. Avanço físico de 82% . Liberado setor de 230 kV para conexão da Enerplan .
1200	T2011-170-F	SE	SE Candelária 2	TESB	27/07/2013	31/08/2017	31/08/2017	Não	0	24	166	Finalizada a terraplenagem da subestação e em conclusão a drenagem primária da subestação. Processo de liberação fundiária do ramal Candelária 2 em andamento, com 75% concluído. Avanço físico de 5% .
1201	T2011-170-G	LT	LT Restinga / Viamão 3	TESB	27/07/2013	11/04/2017	11/04/2017	Não	0	32	166	Obras foram reiniciadas em mar/2016 . Avanço físico de 70% . Em andamento a construção das bases para postes e torres. Processo de liberação de faixas em andamento
1254	T2012-030	LT	LT Mesquita / Timóteo 2 e SE Timóteo 2	TIMÓTEO-MESQUITA	18/11/2013	18/06/2017	18/06/2017	Não	0	28		Data SIGET alterada em 2 meses. Atrasos na anuência do IPHAN e ações judicializadas devido a presença de posseiros na região.
1255	T2012-031	LT	LT Morro do Chapéu II / Irecê e SE Morro do Chapéu II	CHESF	13/08/2013	31/03/2017	31/03/2017	Não	0	65	150	LT: Em fase de montagem e comissionamento com avanço físico de 98% . SEs: Aditivo negociado. Retomadas as obras. SE Irecê com 76% de avanço físico e SE Morro do Chapéu com 73% . Informada nova data pela Chesf. SFE projeta 10/03/2017 .
1257	T2012-033-A	LT	LT Eng Lechuga / Equador / Boa Vista e SE Equador e Boa Vista	TRANSNORTE	25/01/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1430	800	ANEEL, por meio do Despacho 3.265, de 13/12/2016, decidiu acolher o Pedido da Transnorte Energia no sentido da extinção do Contrato de Concessão 003/2012, encaminhando o processo ao MME com a recomendação dessa extinção. Reunião na Casa Civil encaminhou ações para a continuidade do processo de licenciamento . DMSE considera obra como SEM PREVISÃO .
1261	T2012-036	LT	LT Xavantes / Pirineus C2	FURNAS	09/12/2013	10/04/2018	10/04/2018	Não	0	50		LT: em 25/03/2016 energização da linha de transmissão geminada ao circuito por meio de TAPS. SEs: contratação por Empreitada Integral; prazo de execução: 13 meses; em análise técnica propostas apresentadas em processo licitatório.
1262	T2012-037	LT	LT Teresina II / Teresina III CD e SE Teresina III	CHESF	09/08/2013	30/04/2017	31/08/2017	Sim	4	52	400	LT: embargos na propriedade de João Claudino; suspensão liminar por falta de negociação. Chesf pretende aguardar pronunciamento do Desembargador Federal do TRF1 sobre a revalidação da liminar de imissão de posse suspensa para retomar obras. SEs concluídas aguardando LT.
1263	T2012-038	LT	LT Recife II - Suape II C2	CHESF	09/10/2013	16/12/2018	01/01/2021	Sim	25	44		Previsão de solicitação de LI e ASV para 28/10/2016 . IPHAN: necessidade de monitoramento de 1 sítio e resgate de 2 sítios (especificação Técnica para contratação em início do processo). Torres liberadas para obras: 50% (atividades suspensas). Postergada por mais 25 meses em relação à previsão de dez/2016.
1264	T2012-039-A	LT	LT Camaçari IV - Sapeaçu	CHESF	09/12/2013	16/12/2018	01/09/2021	Sim	33	105		Recontratação da construção fracassou devido mudança na lei da desoneração da folha pagamento. Será iniciado novo processo licitatório. Previsão do novo contrato da construção: 30/08/2017. Empreendimento paralisado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 33 meses em relação à previsão de dez/2016.
1265	T2012-040	LT	LT Taubaté / Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu	LTTE	09/02/2014	29/09/2017	30/01/2018	Sim	4	252,5	1800	SE N. Iguaçu : em obras com 90% de avanço físico no setor de 138 kV, e 70% no setor de 500 kV, 345 kV e seccionamentos. LT Taubaté – Nova Iguaçu : ainda sem autorizações do COMAR; processos seguem em análise; Trecho de 5,5 km de LT Circuito Duplo compartilhado com COPEL já liberado para obras. Avanço físico geral: 84% .
1271	T2012-039-B	LT	LT Sapeaçu / Santo Antônio de Jesus C3	CHESF	09/12/2013	16/12/2018	01/11/2020	Sim	23	31		Obras paralisadas. Postergada por mais 23 meses.
1285	T2012-053-A	SE	SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA	CHESF	10/11/2013	28/10/2018	01/01/2019	Sim	2		360	Mantida devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1290	T2012-057-A	LT	LT Messias - Maceio II CD e SE Maceio II	CHESF	10/05/2014	31/08/2017	01/07/2019	Sim	22	40	400	Obras paralisadas na linha devido a embargo judicial. Depende de Declaração de Bloqueio Mineral pelo DNPM, solicitado em 18/02/2016. SE Messias: obras paralisadas devido a necessidade de repactuação com ABB . Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1294	T2012-060-B	SE	SE Jabotão II 230/69 kV	CHESF	01/02/2014	01/07/2018	01/07/2018	Não	0	28	300	Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Postergada por mais 12 meses em relação à previsão de dez/2016.
1295	T2012-061	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	ITE	24/12/2014	10/01/2017	31/03/2017	Sim	3			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1296	T2012-062	LT	LT Secc. Goianinha/Mirueira na SE Pau Ferro	CHESF	27/03/2014	16/12/2018	01/12/2019	Sim	12	9,4		Obras paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Postergada por mais 12 meses em relação à previsão de dez/2016.
1309	T2012-075	LT	LT Secc Aquiraz - LT Banabuiú / Fortaleza, C1	CHESF	20/08/2014	30/12/2017	01/11/2019	Sim	22	20		Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1312	T2012-078	SE	SE Igaporã III / SE Pindal II	CHESF	01/02/2014	15/04/2017	15/04/2017	Não	0	70	750	Obras paralisadas devido a repactuação contratual com ABB . Adiado devido ao contingenciamento financeiro da CHESF. Avanço físico de 95% .
1337	T2012-096	SE	SE Rio Verde Norte (BC)	CATXERÊ	24/12/2014	31/01/2017	10/03/2017	Sim	1			Atrasos nas atividades devido ao atraso na aprovação dos desligamento pelo ONS. Avanço físico das obras 97% .
1342	T2012-057-B	LT	LT Jardim - N. Senhora do Socorro	CHESF	10/05/2014	31/01/2018	31/01/2018	Não	0	1,3	300	Obra paralisadas devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. LT: Obras paralisadas com remobilização prevista para maio/17. Pendentes 1 gleba e 3 ações judiciais em andamento. SE N.Sª do Socorro : Contratação até 30/05/2017 com 5 meses de obra.



RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017												
Data	20/02/2017											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1344	T2012-057-C	SE	SE Poçoões II	CHESF	10/05/2014	15/01/2018	15/01/2018	Não	0	1	200	Obras paralisadas. Foi iniciado processo de contratação para seccionamento da LT Brumado – Itajibá. Previsão de 10 meses de obras.
1348	T2012-104	LT	LT Itabaiana / Itabaianinha (Recap)	CHESF	15/01/2015	01/07/2017	01/07/2017	Não	0			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Avanço físico de obras de 61%.
1351	T2012-106	LT	LT Secc. na SE Ribeirão	CHESF	15/01/2015	30/10/2017	01/09/2019	Sim	22	0,8		Obras paralisadas. Postergada por mais 22 meses.
1357	T2012-113	LT	LT Ribeirãozinho – Rio Verde Norte C3, Rio Verde Norte - Marimbondo II CD e SE Marimbondo II		10/01/2015	28/02/2017	31/03/2017	Sim	1			Concluídas: LT Ribeirãozinho - Rio Verde Norte C2; LT Rio Verde Norte - Marimbondo C1 e C2; SE Ribeirãozinho e SE Rio Verde Norte. Em andamento: seccionamento LTs Marimbondo - Araraquara C1 e C2; SE Marimbondo 2. Avanço físico geral de 98%.
1358	T2012-114-A	LT	LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros + SE Touros	CHESF	01/02/2014	31/07/2017	30/09/2017	Sim	2	56	150	Obras paralisadas devido ao processo de repactuação com a ABB. Adiada para 31/07/2017 face ao contingenciamento financeiro da CHESF. Atualmente estão certificados nessa SE 108 MW de geração eólica. A Chesf apresentou ao ONS solução alternativa para conectar eólicas em jan/2017 por meio de um TAP na SE Ceará-Mirim.
1372	T2013-013	SE	SE Itapaci (BC)	CELG-GERTRAN	26/02/2015	12/03/2017	12/03/2017	Não	0			Obras iniciadas em 15/05/2016. Avanço físico de 70%.
1378	T2013-019	SE	SE Irecê (TR8)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0		55	Em contratação de obras, com prazo de execução de 14 meses. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1379	T2013-020	SE	SE Irecê (TR6)	CHESF	16/04/2015	10/05/2018	10/05/2018	Não	0		39	IDEM 1378
1383	T2013-028	LT	LT 500 kV Miracema - Gilbués - Barreiras II - Bom Jesus da Lapa II - Ibiçara - Sapeaçu C2	ATE XVI	25/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1816		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1384	T2013-024	LT	LT 500 kV Milagres II - Açú III, SE Milagres II 500 kV e SE Açú III 500/230 kV - 900 MVA	ATE XVII	25/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	405	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1389	T2013-030	SE	SE Angra (TRD2)	FURNAS	14/05/2015	30/03/2017	30/03/2017	Não	0			Concluídos o Tratamento do óleo e comissionamento do transformador. Nova previsão de disponibilização é 30/03/2017, mas ainda depende da aprovação e confirmação do ONS.
1390	T2013-031	LT	LT 500 kV Estreito - Itabirito 2	ATE XVIII	25/08/2015	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	383,17		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1399	T2013-038	SE	SE Campos (Fase reserva)	FURNAS	05/07/2015	30/07/2017	30/07/2017	Não	0			Reprogramada em função de emergência na subestação com a queima do transformador trifásico AT3, necessitando da fase reserva para recomposição do sistema.
1405	T2013-042	LT	LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2	ITACAIÚNAS	01/08/2016	31/01/2019	31/01/2019	Não	0	563		Isolux está buscando parceiros para equacionar financiamento e fluxo de caixa para iniciar obras. Considerado atraso de 12 meses na Data de Tendência de conclusão, passando para 30/01/2019, tendo em vista a informações do próprio Empreendedor no SIGET. Isolux não apresentou Plano de Recuperação à ANEEL.
1406	T2013-043	LT	LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas	ATE XXI	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	1761		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1407	T2013-044	LT	LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2	ATE XIX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	630		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1408	T2013-045	LT	LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1	SÃO JOÃO	01/08/2016	04/08/2017	04/08/2017	Não	0	408		A SJTE concluiu todas as atividades possíveis de serem concluídas, relativas ao seu contrato. Existe pendência impeditiva de terceiros (Abengoa) para a conclusão total e entrega para o SIN. Data compatibilizada com REA 6069/2016.
1410	T2010-090-B	LT	LT 230 kV Paraiso - Açú - Mossoró	CHESF	23/05/2012	16/12/2018	01/09/2020	Sim	21	192		Obras paralisadas devido ao contingenciamento da Chesf. Processo de licenciamento continua em andamento com ASV e não óbice do IPHAN previsto para out/16. Fundiário em andamento. Previsão de reinício das obras em mar/17.
1411	T2012-114-B	LT	LT 230 kV Mossoró IV - Mossoró II e SE Mossoró IV	CHESF	01/02/2014	31/07/2017	30/09/2017	Sim	2	40	100	Obra paralisada por contingenciamento financeiro. LT: Avanço físico de 15%. SE Mossoró IV: paralisada em fase de montagem e comissionamento, com 90% de avanço físico. EL Mossoró II: obras ainda não iniciadas.
1412	T2012-114-C	LT	LT 230 kV Russas II/Banabuiu	CHESF	01/02/2014	16/12/2018	16/12/2018	Não	0	110		Obras paralisadas por contingenciamento financeiro. IPHAN emitiu Parecer em nov/2016. Necessário contratar resgate e monitoramento. Em processo de liberação fundiária. Previsão de retomada dos pagamentos em mar/2017.
1425	T2013-057	LT	Reconstrução de 52,8 km da LT 138 kV Barra Bonita - Rio Claro I	CTEEP	07/10/2015	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1434	T2013-065	LT	LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III C3	ATE XX	01/08/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	543		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.



Data		RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017										
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1436	T2013-066	SE	SE Goiânia Leste (4º TR)	CELG-GERTRAN	12/11/2015	21/11/2017	21/11/2017	Não	0		50	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Instalado canteiro de obras em set/2016 .
1438	T2013-068	LT	LT Açu II/ Açu III C1 (Recap)	CHESF	04/11/2015	01/06/2017	01/04/2019	Sim	22			Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1439	T2013-069	LT	LT Açu II/ Açu III C2 (Recap)	CHESF	04/11/2015	31/10/2017	01/04/2019	Sim	17		50	Atraso no processo de contratação. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1440	T2013-070	LT	LT Catu / Itabaianinha (Recap)	CHESF	04/11/2015	30/09/2018	30/09/2018	Não	0			Atraso na conclusão do Projeto Executivo pela contratada. Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1449	T2013-079	SE	SE Santana dos Matos II - 1º e 2º TR – 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	01/01/2020	Sim	22		50	Adiada a assinatura do contrato para até 28/02/2017 devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1450	T2013-080	SE	SE Santa Cruz II - Transferência do 1º e instalação do 2º e 3º TR - 50 MVA	CHESF	26/03/2016	01/03/2018	24/06/2018	Sim	4		100	Obra recomendada pelo ONS e EPE para acompanhamento rigoroso, em consequência da caducidade da MGF. Adiada a assinatura do contrato para mar/2017 em face de contingenciamento financeiro da Chesf.
1452	T2013-082	SE	SE João Câmara II 2 BCs	CHESF	05/04/2016	03/10/2017	03/10/2017	Não	0			Mantido devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1454	T2013-084	SE	SE João Câmara II 3º TR 230/69	CHESF	17/04/2016	03/10/2017	03/10/2017	Não	0		180	Mantido devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.
1456	T2013-086	SE	SE São Vicente - Instalação de um TR 69/23 kV, 25 MVA, em substituição ao existente	CEEE-GT	16/12/2015	18/02/2018	18/02/2018	Não	0		25	Necessidade de novo processo licitatório. Aquisição do TR com processo licitatório em separado.
1458	T2013-088	LT	LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras	CEEE-GT	16/12/2015	28/03/2017	28/03/2017	Não	0			Início de fundações em 12/09/2016. Ritmo de obras lento.
1460	T2013-090	LT	LT Itaúba / Nova Santa Rita (Cabo OPGW)	CEEE-GT	16/12/2015	10/06/2017	10/06/2017	Não	0			Obras ainda não iniciadas. Emissão da Autorização de Início de Obra programada para jan/2017 .
1461	T2013-091	LT	LT 138 kV Jacuí / Passo Real	CEEE-GT	16/12/2015	07/02/2017	26/02/2017	Sim	1			Início de obras em 12/09/2016. Ritmo muito lento.
1464	T2013-094	SE	SE Campos - 4º Banco de ATR 345/138 kV e adequações.	FURNAS	27/12/2015	30/04/2017	30/04/2017	Não	0		225	Em andamento obras civis. Energização reprogramada em função de greve no Grupo Eletrobras. Avanço global de obras: 47%
1467	T2013-097	SE	SE Igarorã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.	CHESF	05/02/2016	31/03/2018	31/05/2018	Sim	2		750	Adiado devido a atraso no processo da licitação e ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1469	T2014-002	LT	LT Bom Jesus da Lapa II / Iboicara II -C2 (Seccionamento)	ATE XVI	12/02/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1474	T2014-007	SE	SE Xingara 2 - 2º AT 230/138 kV	ATLÂNTICO	05/03/2016	10/07/2017	10/07/2017	Não	0		150	Atrasos no processo de contratação devido a mudança de controladores. Iniciadas fundações em 28/09/2016 .
1476	T2014-008	SE	SE PICOS - 2 BCs, 15 Mvar cada	CHESF	04/04/2016	30/09/2017	30/09/2017	Não	0			Mantido devido ao contingenciamento financeiro da CHESF.
1477	T2014-009	LT	LT Barra Bonita / Botucatu -CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/05/2019	01/03/2019	01/03/2019	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1478	T2014-010	LT	LT Bariri / Barra Bonita - CD 138 kV (Reconstrução)	CTEEP	12/12/2018	01/09/2018	01/09/2018	Não	0			Por força de decisão liminar da 3ª Vara Federal do TRF da 1ª Região, aguarda-se nova Resolução Autorizativa para execução desta obra. Foi emitida a REA nº 6.026/2016 para cumprimento da decisão judicial.
1480	T2014-012	SE	SE Grajaú - Construção de novo pátio 138 kV	FURNAS	05/01/2016	08/06/2017	08/06/2017	Não	0			Atualizada a data de conclusão em consequência de: atrasos na concessão dos desligamentos iniciais pela Light, adiamento do início da transferência de circuitos e energizações para após o período de lockdown, paralizações no sistema Eletrobras e impedimento de desligamentos no período das eleições e ENEM. Avanço Global das obras: 93% .
1482	T2014-014-B	SE	SE Rio Grande II e SEs Barreiras I e II	SÃO PEDRO	09/10/2016	22/03/2017	22/03/2017	Não	0	234	400	Obras concluídas. Aguarda conclusão das obras autorizadas à Paranaíba em Barreiras II. Data compatibilizada com REA 6030/2016 .
1483	T2014-014-A	LT	LTs 230kV Gilbués II – Bom Jesus II e Bom Jesus II – Eliseu Martins	SÃO PEDRO	09/10/2016	04/08/2017	07/08/2017	Sim	0	295	450	Obras concluídas. Existem pendências impeditivas da Abengoa para conclusão total do Empreendimento e sua entrega para o SIN. Compatibilizado com 1794.
1484	T2014-015-A	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C1	VSB	09/04/2016	31/08/2017	31/08/2017	Não	0	67	1080	Emitida LI e ASV em 13/05/2016. LT: gestão fundiária com 86% das propriedades liberadas; substituição epcista por "execução com equipe própria"; em andamento infraestrutura básica. SE BSB Leste: terraplanagem concluída; obras civis com 98% de avanço; montagem eletromecânica com 97% de avanço..
1485	T2014-015-B	SE	SE Brasília Leste 500/138 kV e LT 500 kV Luziânia - Brasília Leste C2	VSB	09/04/2016	31/10/2017	31/10/2017	Não	0	67	540	Idem 1484
1486	T2014-015-C	LT	LT 230 kV Brasília Sul / Brasília Geral (subterrânea) C3	VSB	09/04/2016	28/02/2017	12/03/2017	Sim	0	13,5		Lançamento dos cabos em execução (91%). Impedimento de execução na área da Novacap (entrada da SE Brasília Geral). VSB impetrou Ação Judicial para liberação da faixa conforme DUP. Protocolado pedido de LO em 29/09/2016.
1488	T2014-016	SE	SE 440/138 kV Marechal Rondon	RONDON	29/01/2016	28/02/2017	10/04/2017	Sim	1	20	600	Obras concluídas. Comissionamento concluído. Entrou em operação 1º seccionamento, e 2º aguarda programação do ONS .
1493	T2014-020	LT	LT Rio Branco - Feijó e Feijó - Cruzeiro do Sul - SEs Feijó e Cruzeiro do Sul	ELETRONORTE	29/01/2017	30/04/2019	30/04/2019	Não	0	657	90	Trecho Rio Branco I – Feijó: Emitidas LI em 26/06/2015 e LAU em 25/08/2015 (supressão de vegetação). Previsão de contratação até mar/2017 (SE e LT). Trecho Feijó Cruzeiro do Sul: Para a emissão da LP será necessária a complementação do RAS para envio ao IMAC em dez/2016. Em andamento também elaboração dos Estudos da Componente Indígena- ECI.



RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017												
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1494	T2014-021-A	LT	LT Santo Ângelo - Maçambará	FOTE	29/07/2016	04/11/2018	04/11/2018	Não	0	205	30	LI prevista para 30/11/2016. Contratação das atividades de Projeto de Salvamento, Monitoramento e Cercamento ainda não assinada. Aspectos críticos: Morosidade no licenciamento ambiental de dificuldades na obtenção de financiamento.
1495	T2014-021-B	LT	SE Pinhalzinho e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C1	FOTE	29/07/2016	30/04/2018	30/04/2018	Não	0	40	150	LI prevista para fev/2017. Obras na SE Pinhalzinho desmobilizadas em 26/02/2016, problemas de fluxo de caixa da SPE. Aspectos críticos: Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.
1496	T2014-021-C	LT	SE (ampliação) e LT Foz do Chapecó - Pinhalzinho C2	FOTE	29/01/2018	30/06/2018	30/06/2018	Não	0	40	300	LI prevista para nov/2017. Cadastro das propriedades aguarda definição do traçado, que depende da liberação financeira para iniciar atividades. Aspectos críticos: Dificuldades na obtenção de financiamento e no cronograma de execução das obras.
1507	T2014-026	SE	SE ANHANGUERA - 2º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	27/01/2019	27/01/2019	Não	0		50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1508	T2014-027	SE	SE PALMEIRAS - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	26/03/2019	26/03/2019	Não	0		50	A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de Empresa para elaboração do Projeto Básico, conforme Processo 2015/502777-3, Contrato PR-PRGE-059-2016.
1509	T2014-028	SE	SE PARANAÍBA - 3º TR 230/69/13,8 kV	CELG-GERTRAN	03/05/2017	03/11/2017	03/10/2018	Sim	11		50	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 15/01/2017.
1510	T2014-029	SE	SE XAVANTES - 4º TR 230/138 kV	CELG-GERTRAN	03/11/2016	17/02/2019	17/02/2019	Não	0		150	Em fase de compras de equipamentos e materiais. Obras previstas para início em 30/07/2017.
1516	T2014-035	SE	SE São José: Substituição dos ATRs	FURNAS	21/05/2016	21/09/2017	21/09/2017	Não	0			Obras civis da unidade reserva concluída. Três unidades substituídas – fase C TR14, fase C TR13, fase B TR 13. Unidade reserva em fase de conclusão de montagem.
1520	T2014-039	LT	LT Seccionamento SE Salto Grande (LT Assis/ Chavantes)	CTEEP	04/02/2017	04/02/2017	25/02/2017	Sim	1			LI retificada foi emitida pelo IBAMA. Falta liberação do IPHAN para conclusão das obras.
1526	T2014-043	SE	SE Mongagua - Adequação da SE para conexão em duplo secc. da LT 138 kV Embu Guaçu - Peruibe	CTEEP	09/05/2017	09/05/2017	09/05/2017	Não	0			Obras iniciadas em 10/09/2016. Avanço físico de 20%.
1560	T2014-044	SE	SE Marimondo II - Seccionamento da LT 500 kV S. Simão – Marimondo, CS, 3 x 900 kmil.	RPTE	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Em fase de licenciamento ambiental.
1561	T2014-045	LT	LT 138 kV VIC. CARVALHO-BERTIOGA II - Reconstrução de trechos entre SEs Guarujá I e II	CTEEP	09/12/2016	30/12/2017	30/12/2017	Não	0			Esta sendo avaliado pela ANEEL uma forma diferenciada de executar este empreendimento face ao grande impacto ambiental. Requerido nova resolução com novo escopo e prazo.
1563	T2014-047	SE	SE BATEIAS - Instalação de 2 BC de barra 150 Mvar cada	COPEL GT	05/11/2016	31/01/2017	28/02/2017	Sim	1			O atraso na entrega dos equipamentos combinados TP/TC, de origem alemã, impactaram na postergação da conclusão. Iniciado lançamento de cabos em 17/09/2016.
1566	T2014-050	SE	SE Canoinhas - Substituição do atual transformador TR-3 230/138 kV	ELETROSUL	03/01/2018	03/01/2018	03/01/2018	Não	0		75	Concluídos projeto básico e estudos. Data mantida.
1570	T2014-054	LT	LT Itabirito 2 / Vespasiana 2 C1	MARIANA	02/05/2017	29/10/2018	29/10/2018	Não	0			SUPRAM-MG só retornou aos trabalhos em 21/07/2016 após greve iniciada em 20/05/2016. Conforme órgão ambiental a data prevista para emissão da LI é ago/2017, resultando em postergação da data de conclusão das obras em out/2018. Concessionário estima atraso ainda maior ao se transferir licenciamento para IBAMA.
1577	T2014-061	SE	SE Aquiraz II do 4º TR e do 2º TR de Aterramento	TDG	24/05/2016	31/10/2017	30/11/2017	Sim	1		150	Renegociado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em 27/11/2015. Ainda não foi firmado o contrato para a execução da obra. Ainda não iniciadas as obras.
1583	T2014-066	SE	SE Serra da Mesa 2 bancos de capacitores 230 kV, 2x150 Mvar	FURNAS	10/04/2017	20/09/2017	15/12/2017	Sim	3			Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para jan/2017.
1584	T2014-067	SE	SE Viana 4º Banco de ATR monofásico (3+1R) 345/138 kV	FURNAS	10/04/2017	10/01/2018	10/01/2018	Não	0		400	Atraso na contratação do Projeto Básico. Início de obras previsto para 02/03/2017.
1599	T2014-073	LT	LT 500 kV Marimondo II – Campinas	ATE XXII	25/02/2017	31/12/2099	31/12/2099	Não	0	367		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1601	T2014-075-A	LT	LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1	GENEBRA	14/11/2017	13/02/2018	13/02/2018	Não	0	207		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 70,2% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 2,89%. SE Itatiba em fase de terraplanagem. SFE projeta 14/03/2018.
1602	T2014-075-B	CE	CE 300/300 Mvar ITATIBA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0			Início de obras em 10/08/2016. Andamento físico de 30%. SFE projeta 13/02/2018.
1603	T2014-075-C	CE	CE 300/300 MVar SANTA BARBARA CE1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	Não	0			Início de obras em 14/04/2016. Andamento físico de 50%. SFE projeta 13/02/2018.
1604	T2014-075-E	LT	LT 500 kV ITATIBA/BATEIAS C-1	GENEBRA	14/11/2017	14/11/2018	14/11/2017	Sim	-12	399		LI/ASV emitida em 18/12/2015. Fundiário com 77% de torres liberadas para obras. Avanço físico de obras de 34%. SE Bateias em construção da infraestrutura. SFE projeta 12/02/2018.
1605	T2014-075-D	SE	SE FERNAO DIAS , LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1	GENEBRA	14/11/2017	13/02/2018	13/02/2018	Não	0	280	1200	SE Fernão Dias: em fase de terraplanagem, com 95% de avanço físico. LT Araraquara - Fernão Dias com 16% de avanço em fundações. SFE projeta 14/03/2018.
1606	T2014-076-A	LT	LT 500 kV Sapeçu - Morro do Chapéu II e SE Morro do Chapéu II	ODOYA	05/09/2017	20/11/2017	20/11/2017	Não	0	300	1800	Em 13/09/2016 foi emitida a dispensa de LI da SE Sapeçu. Em 16/11/2016 foram obtidas a LI e ASV para LT. Previsão de início de obras em 05/01/2017.



RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017												
Data	20/02/2017											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1607	T2014-076-B	LT	LT 230 kV Juazeiro da Bahia II - Juazeiro da Bahia III e SE Juazeiro da Bahia III	ODOYA	05/09/2016	30/01/2017	31/07/2017	Sim	6	3	300	LI e ASV emitidas em 06/11/2015. Disponibilizadas todas as FT em 04/09/2016, exceto do seccionamento do 500 kV, onde há pendências da Chesf. Emitido TLP com Pendência de Terceiros , retroativa a 05/09/2016. ANEEL enviou ofício à Chesf e Cymi sobre execução dos serviços pendentes.
1608	T2014-076-C	SE	SE Juazeiro da Bahia III 230/69 kV (novo páteo em 69 kV e transformação)	ODOYA	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0		200	Concluídas fundações em 05/07/2016. Avanço físico de obras de 47%. Data Ato Legal mantida.
1609	T2014-075-F	SE	SE Fernão Dias 500/440 kV - (2ª e 3ª ATr)	GENEBRA	14/05/2018	14/11/2018	14/11/2018	Não	0		2400	LI e ASV emitidas em 18/12/2015. Em fase de aquisição de materiais e equipamentos.
1610	T2014-071	LT	LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSoras CA/CC 800 kV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO	BMTE	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	Não	0	4184	7850	LI e ASV já obtidas para todo o empreendimento. Bloqueadas pelo Iphan atualmente somente torres 212/2 e 385/2 (Sítios arqueológicos). LT: Fundações 93,0%, montagem 58,6%; lançamento 24,1%; execução física 60,3%; EC-Xingu: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 88,6% . EC-Estreito: Em montagem eletromecânica e infraestrutura. Avanço geral de 89,1% . Sepco com baixo desempenho nas suas atividades.
1611	T2014-077	SE	SE Povo Novo - 2ª AT 525/230 kV - 3x224 MVA	TLSE	25/11/2016	15/01/2018	15/01/2018	Não	0		672	O empreendimento está com previsão de atraso por dificuldades na obtenção de recursos para financiamento.
1612	T2014-078	LT	LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD	CANTAREIRA	05/03/2018	05/03/2018	05/03/2018	Não	0	656		Emitida LI em 30/06/2016. ASV emitida em 11/08/2016. Iniciadas fundações em 05/08/2016. Iniciadas montagem das estruturas em 27/10/2016. Avanço físico de obras de 15%. Há risco de atraso na entrada em operação comercial do Empreendimento pelo atraso na SE Fernão Dias (MSG). SFE projeta 08/06/2018.
1613	T2014-079	SE	SE Nova Iguaçu - 2ª banco de autotransformadores 500/138/13,8 kV, 3x300 MVA, e conexões.	LTTE	21/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	Não	0		900	Empreendimento novo no SIGET
1614	T2014-080-A	LT	LT 230 kV Henry Borden - Manoel da Nóbrega	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0	40	675	FUNAI emitiu TR em 16/09/2015. Protocolado Plano de Trabalho na FUNAI. Protocolado Relatório de Prospecção Arqueológica em 14/09/2015. Oitivas na TI agendada para 28/10/2016. Emitido "não-óbice" pela FUNAI em 16/12/2016. LP prevista para fev/2016.
1615	T2014-080-B	SE	SE 345/138 kV Domênio Rangoni	ELTE	05/09/2017	05/09/2018	05/09/2018	Não	0	22	800	Manifestação favorável da Fundação Florestal em ago/2016. Protocolado Relatório de Diagnóstico Arqueológico no IPHAN em 29/07/2015. Protocolado na Prefeitura de Santos o EIV em 31/08/2015. SPRV não autorizou a implantação de parte da linha por interferência no espaço aéreo. Está sendo estudada solução alternativa pela ELTE.
1616	T2014-081	LT	LT Foz do Chopim - Realeza 230 kV e SE Realeza 230/138kV	COPEL GT	05/03/2017	05/03/2017	05/03/2017	Não	0	53	150	Ocupação de área de 13 estruturas pelo MST desde 09/03/2016. Após expedição de liminar de imissão de posse ao INCRA para o reassentamento das famílias, foi negociado com os líderes do MST a liberação da área para execução dos serviços.
1617	T2014-082	SE	SE Itabirito 2 - 2ª ATR 500/345 kV	MONTESCLAROS	19/11/2016	31/01/2018	31/01/2018	Não	0		560	Concluído Projeto Básico em 15/03/2016. Obtida LI em 18/10/2016. Previsão de início de obras até 02/02/2017.
1618	T2014-083	LT	LT 500 kV Assis - Londrina, C2	COPEL GT	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0	120		LI e ASV obtida em 23/12/2015. Prazo previsto de obras: 20 meses. Iniciadas fundações em mar/2016. Montagem de estruturas iniciadas em 05/05/2016 e lançamento de cabos em 05/09/2016. Avanço geral de 80%.
1619	T2014-084-A	LT	LT 500 kV PARAUAPEBAS – INTEGRADORA CD , SE PARAUAPEBAS 500/138 kV SE E INTEGRADORA 500/230 kV	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	116	1800	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1620	T2014-085	SE	SE Campinas - 2 bancos de capacitores 345 kV, 2 x 100 Mvar	FURNAS	26/01/2017	28/02/2018	28/02/2018	Não	0			Projeto Básico concluído. Em andamento a licitação para contratação da implantação na modalidade por empreitada integral "Turn-key". Previsão de assinatura do contrato é até fev/2017.
1621	T2014-084-B	LT	LT 230 kV INTEGRADORA – XINGUARA II - C2	ATE XXIV	05/09/2017	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	79		Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1622	T2014-086-A	LT	LTS 230 kV Oriximiná–Juruti, Juruti – Parintins, Pátio SE Oriximiná e SES Juruti e Parintins	ATE XXIII	05/03/2018	31/12/2009	31/12/2009	Não	0	480	900	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1623	T2014-087-A	LT	LT 500kV Quixadá - Açú III	ESPERANZA	05/09/2017	30/01/2018	30/01/2018	Não	0	241		IBAMA solicitou alterações no projeto executivo da LT, ocasionando atraso no Projeto executivo e na emissão da LI. Protocolado em 04/11/2016 os estudos adicionais.. Expectativa de emissão de LI para 30/01/2017.
1624	T2014-087-B	LT	LT 500 kV ACU III J. CAMARA III C-1 RN	ESPERANZA	05/09/2017	05/09/2017	05/09/2017	Não	0	126		LI emitida em 17/11/2015. Avanço físico de obras de 97%. Depende da entrada em operação do módulo geral da SE Açú III, autorizada pela REA 6014/2016.
1626	T2014-087-D	LT	LT 230 kV CEARA-MIRIM 2/J. CAMARA II C-2 RN	ESPERANZA	05/09/2017	30/03/2017	30/03/2017	Não	0			Não concluído por pendência impeditiva de terceiros (CHESF, falta extensão de barramento em Ceará Mirim II). Aneel verificou pendências próprias.
1627	T2014-088	SE	SE Jardim Botânico - 3ª TR 230/69 kV	TESB	25/11/2016	30/06/2017	30/06/2017	Não	0		83	Concluído Projeto Básico em 03/05/2016. Previsão de início de aquisição de materiais e equipamentos até 15/01/2017. Obras não iniciadas.
1628	T2014-089	SE	SE Foz do Iguaçu Norte - Instalação de 2 bancos de capacitores 138 kV, 30 Mvar.	ATE XII	24/06/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data	RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1629	T2014-090	SE	SE Videira - 3º ATR 230/138 kV - 150 MVA	ATE VI	25/11/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0		150	Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1630	T2014-086-B	SE	SE Pátio novo de 69 kV na SE Jurupari	ATE XXIII	05/09/2016	31/12/2009	31/12/2009	Não	0			Empreendimento SEM PREVISÃO de conclusão. Alteração da Data de Tendência da mesma forma que os empreendimentos da Braxenergy para não interferir no PMO.
1634	T2014-093	SE	SE Pirapora II - Reatores de Barra 345kV	SPTTE	27/01/2017	05/01/2018	05/01/2018	Não	0			Atraso no processo de contratação com postergação da data de entrada em operação. Previsão de início de obras até 16/03/2017 .
1635	T2014-094	SE	SE FOZ DO IGUAÇU - 5ª ATR 765/500 kV, 3x550 MVA	FURNAS	26/07/2017	30/09/2018	30/09/2018	Não	0		1650	Atraso no processo licitatório para a contratação da execução dos serviços, postergando a previsão de entrada em operação. Licitação publicada em 03/11/2016 .
1636	T2014-095	SE	SE BRASÍLIA GERAL - Construção de novo pátio 34,5 kV para substituição do pátio existente.	CHESF	26/05/2018	14/07/2019	14/07/2019	Não	0			Construção de Novo Pátio de 34,5 kV para substituição de pátio existente. Licitação do Projeto por "Turn Key" em andamento.
1637	T2014-096	SE	SE Jurupari - 3º ATR 500/230 kV, 3X150 MVA	XINGU	10/04/2017	19/10/2018	19/10/2018	Não	0		450	Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos.
1638	T2014-097	LT	LT 230 kV Figueira - P.Grossa Norte - Reconstrução do trecho de 96 km	COPEL GT	05/11/2016	16/02/2017	28/03/2017	Sim	1			Atraso de cinco meses no processo de licenciamento ambiental. Em reavaliação data de operação com renegociação dos cronogramas com as construtoras e aprovação do calendário de desligamentos com o ONS.
1639	T2014-098	LT	LT 230 kV P.Grossa Norte - Figueira - Reconstrução de trecho de 46 km	COPEL GT	05/07/2017	05/07/2017	05/07/2017	Não	0			Obras ainda não iniciadas, com previsão de início até 07/05/2017 .
1642	T2014-101	SE	SE Planalto - Instalação de Trafo	CELG-GERTRAN	15/03/2017	28/05/2017	03/11/2018	Sim	17			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para dez/2018 .
1643	T2014-102	SE	SE Anhanguera - Inst. de 2 Autotrafos	CELG-GERTRAN	15/03/2017	15/03/2017	15/04/2018	Sim	13			A Previsão atual é referente apenas à substituição dos transformadores, sendo que a finalização do empreendimento está prevista para ago/2018 .
1645	T2015-002	SE	SE Firminópolis - ATR	CELG-GERTRAN	15/09/2017	21/04/2019	21/04/2019	Não	0			A previsão de conclusão foi postergada devido ao atraso na contratação de empresa para elaboração do Projeto Básico.
1648	T2015-004	SE	SE XINGU - Adequação do Setor de 230 kV	XINGU	10/10/2016	19/04/2018	19/04/2018	Não	0			Obtido Parecer favorável autorizando o instalação do reforço pelo Ibama em 19/10/2016. Em processo de renegociação dos contratos.
1649	T2015-005	SE	SE IMPERATRIZ - Revitalização do 1º compensador síncrono de Imperatriz	ELETRONORTE	26/07/2015	30/09/2017	30/09/2017	Não	0			Postergação da data de operação comercial devido a problemas no balanceamento do rotor do compensador síncrono, em avaliação pela WEG.
1650	T2015-006	SE	SE BOM NOME substituição dos TR 230/69kV de 33 para 100 MVA	CHESF	20/09/2017	31/01/2018	30/09/2018	Sim	8		66	Obra retomada em fev/2017 conforme decisão da Diretoria Executiva da Chesf. Postergada por mais 8 meses em relação à previsão de dez/2016.
1651	T2015-007	SE	SE COTEGIPE - 4ºTR 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/07/2018	01/07/2018	Não	0		100	Data mantida.
1652	T2015-008	SE	SE PICOS subs. do TR 230/69kV de 39 p/ 100 MVA	CHESF	20/04/2017	01/03/2018	27/05/2018	Sim	3			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1653	T2015-009	SE	SE PIRAJÁ - 3º TR 230/69 kV - 180 MVA	CHESF	20/04/2017	01/03/2018	03/03/2019	Sim	12		180	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1654	T2015-010	SE	SE TERESINA III - 3º TR 230/69 kV - 200 MVA	CHESF	20/04/2017	10/05/2018	10/05/2018	Não	0		200	Data mantida.
1658	T2015-014	SE	SE Jauru - 2º ATR 500/230 kV - 3x250 MVA	TME	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não	0		750	Obras em andamento, com avanço físico de 90% .
1660	T2015-016	SE	SE Fortaleza II - 4º ATR 500/230 kV, 3 x 200 MVA	CHESF	18/05/2017	31/01/2018	31/01/2018	Não	0		600	Data mantida.
1661	T2015-017	SE	SE Igarorã III - 4º ATR 500/230, de 3x250 MVA	CHESF	18/05/2017	31/03/2018	01/02/2020	Sim	22		750	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1662	T2015-018	SE	SE Ibicocara - 2º ATR 500/230 kV, de 3 x 100 MVA	CHESF	18/05/2017	22/05/2018	22/05/2018	Não	0		300	Data mantida.
1663	T2015-019	SE	SE Cícero Dantas - 3º TR 230/69 kV, de 50 MVA	CHESF	18/05/2017	01/05/2018	24/06/2018	Sim	2		50	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1665	T2015-021	SE	SE BAGÉ 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	06/02/2018	06/02/2018	Não	0		50	Obra contratada em nov/2016 . Em negociação de cronograma junto com a Contratada.
1667	T2015-023	SE	SE GUÁIBA 2 - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 50 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2017	15/03/2018	15/03/2018	Não	0		50	Emissão da Autorização de Início de Obra em out/2016 . Reprogramado cronograma junto com a Contratada.
1668	T2015-024	SE	SE SANTA ROSA I - 3º TR 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/09/2017	25/12/2017	25/12/2017	Não	0		83	Emissão da Autorização de Início de Obra em out/2016 . Reprogramado cronograma junto com a Contratada.
1669	T2015-025	LT	LT 230 kV GRAVATAÍ 3 - GRAVATAÍ 2 C2 - Recondutorar 13,5 km	CEEE-GT	13/07/2017	13/04/2018	13/04/2018	Não	0			Em fase de projetos. Aquisição de materiais e equipamentos previsto par início em dez/2016 .
1670	T2015-026	LT	LT 230 kV PRESIDENTE MÉDICI - CANDIOTA 2 - Recondutoramento	CEEE-GT	13/07/2017	20/12/2017	20/12/2017	Não	0			Em fase de Projeto Básico. Previsão de atraso de 6 meses.
1671	T2015-027	SE	SE Biguaçu RB 525 kV, (3 + 1) x 50 Mvar	ELETROSUL	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	Não	0			Obras iniciadas em 01/10/2016. Avanço físico de 15% .
1672	T2015-028	SE	SE Jardim - 3º ATR 500/230 kV - 3X200 MVA	CHESF	21/05/2017	31/05/2018	31/05/2018	Não	0		600	Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1673	T2015-029	SE	SE Itabaianinha - Instalação do Banco de Capacitores 230 kV 50 MVA	CHESF	12/05/2017	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1674	T2015-022	SE	SE SANTA MARTA - 3º TR Trifásico 230/69/13,8 kV - 83 MVA e conexões.	CEEE-GT	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	Não	0		83	Obras iniciadas em 05/03/2016. Em ritmo lento. Avanço físico de 15% .
1675	T2015-031	SE	SE TAUBATE 2º ATR 440/230 kV - 3 x 250 MVA	CTEEP	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2017	Não	0		750	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jan/2017 . Data do Ato Legal mantida.
1676	T2015-032	SE	SE TAUBATE substuir TR 440/230kV 330MVA por ATR 750MVA	CTEEP	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	Não	0		420	Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para jan/2017 . Data do Ato Legal mantida.
1677	T2015-033	LT	LT Vilhena - Jauru - C1 e C2 - Instalação de Capacitor Série, 230 kV	JTE	16/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	Não	0			Em fase de aquisição de materiais e equipamentos. Início de obras previsto para mai/2017 . Data Ato Legal mantida.
1681	T2015-036-A	SE	SEs Gentio do Ouro II e Ouroândia II	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0		357	Obtida LP em 24/10/2016. LI e ASV previstas até 30/03/2017 . Projeto de Potencial Impacto Arqueológico protocolado em 12/05/2016. Data do Ato Legal mantida.
1682	T2015-036-B	LT	LT Igarorã - Pindaí	MACEDO	27/03/2018	27/03/2018	27/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1683	T2015-037	SE	Ampliação da transformação na Subestação Neves 1	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	31/08/2021	Sim	33			Data postergada em relação ao ato legal em 33 meses, segundo informações da CEMIG.



Data 20/02/2017 RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017

Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1684	T2015-038	SE	Ampliação da Transformação na SE Ipatinga	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	31/03/2021	Sim	28			Data postergada em relação ao ato legal em 28 meses, segundo informações da CEMIG.
1685	T2015-039	SE	Ampliação da Transformação na SE Barbacena 2	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	31/07/2019	Sim	7			Data postergada em relação ao ato legal em 7 meses, segundo informações da CEMIG.
1686	T2015-040	SE	Ampliação da Transformação na SE Pimenta	CEMIG-GT	21/12/2018	21/12/2018	31/10/2020	Sim	23			Data postergada em relação ao ato legal em 23 meses, segundo informações da CEMIG.
1687	T2010-077-B	LT	LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV	COPEL GT	06/10/2012	30/06/2017	30/06/2017	Não	0	356		Emitida LI e ASV para todos os trechos. Liberadas três torres de Bragança Paulista em ago/2016. Liberadas todas as 132 torres embargadas pelo IPHAN, exceto onde haverá resgate de sítios arqueológicos. Em obras, com avanço físico de 56%.
1688	T2015-042	SE	SE COXIPO - FASE 1 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/01/2018	26/01/2018	26/01/2018	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1689	T2015-041-A	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Campo Grande 2 C2	PARAÍSO	06/03/2018	06/03/2018	06/03/2019	Sim	12			Data postergada em relação ao ato legal em 12 meses, segundo informações do empreendedor.
1690	T2015-041-B	LT	LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão; SE 230/138 kV Paraíso 2; Sec. LT Campo Grande 2 - Chapadão	PARAÍSO	06/09/2017	31/03/2018	06/09/2018	Sim	5			Cronograma original comprometido decorrente dos problemas de fluxo de caixa da SPE. Novo cronograma somente após a Chamada Pública de parceria na SPE
1691	T2015-043	SE	SE COXIPO - FASE 2 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/08/2018	26/08/2018	26/08/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1692	T2015-044	SE	SE COXIPO - FASE 3 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA e conexões.	ELETRONORTE	26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	Não	0		200	Data Ato Legal mantida.
1693	T2015-045	SE	SE COXIPO - FASE 4 - instalação de Autotransformador 230/138 kV - 150 MVA Reserva.	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1698	T2015-048	LT	LT 138kV ANGRA/ANGRA (AMPLA) - Reconstrução do circuito simples.	FURNAS	09/11/2019	09/11/2019	09/11/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1699	T2015-049	SE	SE Paranaíba - Banco de reatores de barra	TP NORTE	25/12/2017	01/01/2018	01/01/2018	Não	0			Início do Projeto Básico adiado para jan/2017.
1700	T2015-050		SE Bauru - Subst. dos três bancos 440/138 kV - (9+1)x50 MVA por (9+1)x100 MVA e adequações.	CTEEP	16/09/2018	16/09/2018	16/09/2018	Não	0		450	Em fase de Projeto Executivo e aquisição de equipamentos. Data mantida conforme SIGET.
1702	T2015-052-A	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Capivari do Sul	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	326	1344	Licenciamento ambiental – LTs: Emitida LI para Grupo DEMA – A3, contemplando LT 230 kV CCH-LIV3 em setembro/2016; Demais Lis a partir de janeiro/2017. Licenciamento ambiental – SEs: Previsão de conclusão até dez/2016; Para início de obras com AG emitidas aguarda-se manifestação do IPHAN. Projeto Básico: 100% aprovado pelo ONS. Contratos EPC: suspensos exceto aqueles voltados para licenciamento ambiental. Novo Acordo Societário: em negociações finais com Shanghai Electric Company; Previsão conclusão até mar/2017.
1704	T2015-054	SE	COXIPO - FASE COMPLEMENTAR - substituir chaves e disjuntor 138 kV	ELETRONORTE	26/05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1705	T2015-052-B	SE	Integração do Potencial Eólico do Rio Grande do Sul - LT 230 kV Porto Alegre 8 / Porto Alegre 1	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0	3		IDEM 1702
1707	T2015-056	SE	SE São Gotardo 2 - Banco de reatores de barra monofásicos 500 kV e conexões e adequações.	CEMIG-GT	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1708	T2015-057	SE	SE Sarandi - 2º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	COPEL GT	15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1709	T2015-058	SE	SE ABUNA - Instalação de Reator Trifásico 230 kV 30 Mvar	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1710	T2015-059	SE	SE EDÉIA - Instalação do 2º TR 230/138/13,8 kV 150 MVA	TRANSENERGIA	01/03/2018	01/03/2018	01/03/2018	Não	0		150	Data Ato Legal mantida.
1711	T2015-060	SE	SE João Camara III - Instalar 5º ATR 500/138 kV - 3 x 150 MVA	ETN	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0		450	Data Ato Legal mantida.
1712	T2015-061	SE	Instalação de BCs 230 kV, 50 Mvar na Subestação Tapera 2	ELETROSUL	25/01/2018	25/01/2018	25/01/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1714	T2015-062	SE	SE Ariqueemes - Instalação do 3º TR 230/69 kV - 60 MVA	ELETRONORTE	08/03/2018	08/03/2018	08/03/2018	Não	0		60	Data Ato Legal mantida.
1715	T2015-063	SE	SE Tacaimbó- 4º TR 230/69 kV, 100 MVA.	CHESF	26/02/2018	03/10/2018	01/03/2019	Sim	5		100	Data alterada conforme SIGET.
1717	T2015-064	LT	Leilão 004/2014 (Lote H): LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari, C3.	LARANJAL	20/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	Não	0	105		Processo de licenciamento é RAS. Reuniões públicas realizadas com sucesso em 12 e 13/3/16. LP prevista para outubro de 2016. Traçado segue 100% paralelo a LMTE.
1719	T2015-066	SE	Instalação do 3º ATR 500/230-13,8 kV, 3x200 MVA, na subestação Suape II.	CHESF	21/12/2017	29/07/2018	01/06/2020	Sim	22		600	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 22 meses em relação à previsão de dez/2016.
1720	T2015-068	LT	LT 230 kV Paulo Afonso - Angelim C4 - substituição de cabos para raios.	CHESF	01/07/2017	30/08/2017	01/11/2017	Sim	2			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1721	T2015-069	LT	LT 500 kV Luiz Gonzaga - Garanhuns C1 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/03/2017	15/07/2017	01/09/2017	Sim	2			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1722	T2015-070	LT	LT 500 kV Angelim - Recife II C2 - Substituição do cabo para raios convencional	CHESF	01/07/2017	30/07/2017	01/11/2017	Sim	3			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1723	T2015-071	SE	Instalação de RB (3+1)x60Mvar, 500kV, e adequações. SE São Gonçalo do Pará	CEMIG-GT	05/02/2019	05/02/2019	31/10/2020	Sim	21			Data postergada em relação ao ato legal em 21 meses, segundo informações da CEMIG.
1724	T2015-072	SE	Instalação do 2º RB. 15 MVar, 230 kV, na SE Corumbá.	LTC	17/02/2018	17/02/2018	17/02/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1725	T2015-073	SE	Instalação de ATR 525/230 kV, 3x224 Mvar na Subestação Santo Ângelo	ELETROSUL	04/02/2018	04/02/2018	04/02/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1726	T2015-074	LT	LT 230 kV Paulo Afonso III - Angelim C1 - Aumento capacidade de curta duração de 516 A para 621 A.	CHESF	16/11/2018	10/02/2019	12/01/2019	Sim	5			Adiado em 5 meses face contingenciamento financeiro da Chesf.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data		RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017										
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1727	T2015-075	LT	LT 230 kV Garanhuns II – Angelim C1 e C2 - Aumento do limite de curta duração de 437 A para 621 A.	CHESF	16/05/2018	10/09/2018	10/09/2018	Não	0			Data mantida, conforme SIGET.
1728	T2015-076	LT	LT 230 kV B. J. Lapa I – Barreiras I – Remanejamento de reatores de linha.	CHESF	16/08/2017	30/04/2018	01/06/2019	Sim	13			Pedido de Compra previsto par início em 15/03/2017 .
1729	T2015-077	SE	SE FIGUEIRA - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DE 15 MVar, 138 kV	COPEL GT	30/03/2018	30/03/2018	30/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1730	T2015-078	SE	SE Barra do Peixe instalação de dois autotransformadores trifásicos	ELETRONORTE	14/03/2018	14/09/2018	14/09/2018	Não	0		200	Data Ato Legal mantida.
1731	T2015-079	SE	SE RIO BRANCO I - BANCO DE CAPACITORES 4x30 MVar, 230KV	ELETRONORTE	14/03/2018	14/03/2018	14/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1732	T2016-001	SE	SE Taquaril - Bancos de capacitores em derivação 138 kV, 2x50 Mvar, e conexões e adequações.	CEMIG-GT	18/05/2019	18/05/2019	31/07/2021	Sim	27			Data postergada em relação ao ato legal em 27 meses, segundo informações da CEMIG.
1733	T2016-002	SE	TR3 230/69 kV, 100 MVA, SE Zebu II	CHESF	04/03/2018	11/11/2018	01/01/2019	Sim	2			Data postergada, conforme informação do SIGET.
1734	T2016-003	SE	SE LESTE - instalação de transformador monofásico 345/88kV-133MVA e proteção das barras 345 e 88 kV	CTEEP	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1736	T2016-005	SE	TR2 TR3 e TA2 para SE Polo	CHESF	21/03/2018	18/01/2019	18/01/2019	Não	0		200	Data mantida.
1737	T2016-006	LT	LT 230kV CATU - CAMAÇARI IV - C1/C2: recapacitação da capacidade de curta duração de 631A para 795A.	CHESF	13/09/2018	10/09/2018	10/09/2018	Não	0			Data mantida conforme SIGET.
1738	T2016-007	SE	SE GOIANINHA - Instalação do 4º Transformador 230/69 kV - 100 MVA	CHESF	13/07/2018	31/05/2018	01/12/2019	Sim	18			Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf. Postergada por mais 18 meses em relação à previsão de dez/2016.
1739	T2016-008	SE	SE Dourados - Bancos de capacitores 230 kV 2x50 Mvar e conexões e adequações.	ELETROSUL	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1740	T2012-053-B	LT	LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituacu - Pirajá	CHESF	10/11/2013	28/10/2018	01/01/2019	Sim	2			Data alterada conforme SIGET.
1741	T2016-009	SE	SE Jaguara - 1 AT 500/345 kV trifásico de 400 MVA - unidade reserva e adequações.	CEMIG-GT	18/04/2019	18/04/2019	30/12/2021	Sim	33			Data postergada em relação ao ato legal em 33 meses, segundo informações da CEMIG.
1742	T2016-010	LT	LT 230 kV PORTO VELHO - SAMUEL C1/C2 - Substituição dos TCs nos dois terminais das linhas.	ELETRONORTE	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	Não	0			Projeto Básico concluído em 23/09/2016. Previsão de início de obras em ago/2017 . Data Ato Legal mantida.
1743	T2016-011	SE	SE Jacarepaguá - Substituição de 10 disjuntores e equipamentos para 63 kA.	FURNAS	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Não	0			Obras não iniciadas. Em processo de aquisição de materiais e equipamentos.
1744	T2016-012	SE	SE Votuporanga II 2º autotransformador trifásico 138/69 kV, 25 Mvar, e conexões	CTEEP	30/12/2017	30/12/2017	30/12/2017	Não	0			Iniciado processo de compras em 15/05/2016. Início de obras previsto para 30/07/2017 . Data Ato Legal mantida.
1745	T2016-013	SE	SE Sorriso - 3º TR 230/69 kV 30 MVA trifásico e conexões	ELETRONORTE	28/03/2018	28/03/2018	28/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1746	T2016-014	SE	SE Campo Grande 2 - 3º autotransformador trifásico 230/138 kV, 150 MVA, e conexões associadas.	PANTANAL	05/04/2018	05/04/2018	05/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1747	T2016-015	SE	SE Rio Branco I - 4º transformador trifásico 230/69/13,8 kV, 100 MVA, e conexões associadas.	ELETRONORTE	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	Não	0		100	Concluído Projeto Básico em 30/06/2016.
1748	T2015-052-C	SE	Escoamento de eólicas no RS - SE Vila Maria	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0			IDEM 1702
1749	T2015-052-D	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Osorio 3/Gravataí 3 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0		66	IDEM 1702
1750	T2015-052-E	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 230 kV Livramento 3 /Alegrete 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0		125	IDEM 1702
1751	T2015-052-F	LT	Escoamento de eólicas no RS - LT 525 kV Guaíba 3 /Candiota 2 RS	Eletrosul	06/03/2018	06/03/2019	06/03/2019	Não	0		558	IDEM 1702
1752	T2016-016	SE	SE Nordeste - Bancos de capacitores em derivação 88 kV, 2x28,8 Mvar, e conexões.	CTEEP	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1762	T2016-018	LT	LT 800 kV XINGU/TERMINAL RIO PA/RJ E ESTACOES CONVERSORAS CA/CC 800 kV	XRTE	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Não	0	5096	7868	LI prevista para 31/03/2017 . Audiências Públicas em Curionópolis/PA e Novo Repartimento/TO reagendadas para 28 e 29/12/2016 . SVS: dadas eleições municipais cronograma de reuniões adiado para jan/2017 . Alteração de configuração da LT 500 kV Terminal Rio – Nova Iguaçu C1-C2, de circuito simples para duplo, em análise pela ANEEL, com manifestação técnica do ONS emitida. ICMBio/INNEA-RJ: manifestação prevista até 30/12/2016 . FCP: realização de reunião na comunidade quilombola realizada para 3ª semana de out/2016. Com a saída do técnico da FCP o processo deve atrasar. LP emitida em 23/02/2017 .
1763	T2016-019	LT	LT 230 kV Campina Grande II - Goianinha RECAPACITAÇÃO	CHESF	11/08/2018	10/12/2018	01/10/2020	Sim	22			Adiado face contingenciamento financeiro da Chesf.
1764	T2016-020	LT	LT 500kV Luiz Gonzaga - Paulo Afonso IV	CHESF	11/08/2018	10/10/2018	10/10/2018	Não	0			Data mantida.
1765	T2016-021	SE	SE APUCARANA - BANCO DE CAPACITORES DE 30 Mvar EM 138 kV	COPEL GT	23/05/2018	23/05/2018	23/05/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1766	T2016-022	SE	JUAZEIRO DA BAHIA III - Instalar o 2º Banco de Autotransformadores 500/230 kV – 3x100 MVA e conexões	ODOYA	03/01/2018	03/12/2017	03/12/2017	Não	0		300	Concluído Pedido de Compra em 15/11/2016. Concluídas fundações em 30/11/2016. Prevista antecipação da entrada em operação.
1767	T2016-023	SE	SE LAGOA VERMELHA 2 - INSTALAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES	ETAU SA	13/09/2018	13/09/2018	13/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1768	T2016-024	SE	SE DOURADOS Instalação de Autotrafo Trifásico Reserva 230/138kV 75 MVA, proveniente da SE Itajaí	ELETROSUL	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	Não	0			Previsão de início de obras em 24/03/2017 . Data Ato Legal mantida.
1769	T2016-025	SE	INSTALAÇÃO DO SEGUNDO TRANSFORMADOR 230/69 kV, 100 MVA, NA SE BANABUIÚ	CHESF	09/05/2018	09/05/2018	01/03/2020	Sim	22		100	Adiado devido ao contingenciamento financeiro da Chesf.



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO

Data	RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017											
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1770	T2016-026	SE	SE Morro Agudo 500/138 kV	MORRO AGUDO	27/10/2017	01/06/2017	01/06/2017	Não	0			LI obtida em 30/10/2015. Obras Civis iniciadas em 15/12/2015. Desenvolvimento físico de obras de 52% . Prevista antecipação de 4 meses em relação ao Ato Legal.
1771	T2016-027	LT	Remanejar o RTL 230 kV da LT 230 kV Chapadão – Imbirussu, da SE Imbirussu para a SE Campo Grande II	BRILHANTE	01/03/2017	01/03/2017	30/03/2017	Sim	1			Obras iniciadas em 21/11/2016. Desenvolvimento físico de 41% . Previsão de antecipação .
1773	T2016-028	SE	SE 500 kV Luziânia - Compensador Estático 500 kV	CELG-GERTRAN	20/02/2019	20/11/2018	20/11/2018	Não	0			Empreendimento prioritário devido às obras da ABENGOA. Previsão de protocolo do EIA/RIMA até 20/02/2017. Será avaliado na próxima reunião com EPE e ONS .
1774	T2016-029	SE	Instalação na SE Itaberá de um banco de reatores de barra, 765 kV	FURNAS	13/11/2018	13/10/2018	13/10/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1775	T2016-030	SE	SE Montes Claros 2 - Substituição dos transformadores 138/13,8 kV	CEMIG-GT	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1776	T2016-031	SE	SE Barbacena 2 - Instalação do 2º TR 138/13,8 kV, de 1 BC138 kV e de 2 BC 13,8 kV	CEMIG-GT	13/01/2019	13/01/2019	13/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1778	T2016-033	LT	LT 230 kV Santa Maria 3 - Santo Ângelo 2, C1 CS 158km	SANTA MARIA	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Não	0	158		Data Ato Legal mantida.
1782	T2016-037	SE	SE Juina - Reator de Barras trifásico 230 kV - 20 Mvar	EBTE	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1784	T2016-039	SE	SE Bateias - Banco de Reatores de Barras Monofásico 525 kV (3+1)x66,6 Mvar e outros	COPEL GT	08/09/2018	08/09/2018	08/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1786	T2016-041	SE	SE Peixe 2 - Substituição de banco de capacitores série 500 kV e outras adequações.	INTESA	27/01/2018	31/01/2018	31/01/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1787	T2016-042	SE	SE Itutinga - segundo banco de reatores 345 kV	FURNAS	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1789	T2016-044	SE	SE VENDA DAS PEDRAS - TERCEIRO BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR 345/138 kV	PEDRAS	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	Não	0		400	Data Ato Legal mantida.
1790	T2016-045	SE	SE Três Irmãos do 2º Banco de Transformadores 440-138 kV, 3x100 MVA	CTEEP	11/08/2018	11/07/2018	11/07/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1791	T2016-046	SE	SE Xingu - Complemento de Infraestrutura em 500 kV para a conexão do 1º Bipolo CC Xingu-Estremo	BMTE	19/07/2017	19/07/2017	19/07/2017	Não	0			Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Abengoa recorreu à Justiça Civil. ANEEL respondeu ao Recurso. Aguarda-se decisão da justiça .
1793	T2016-048	SE	LT 230 kV PIRIPIRI / SOBRAL - recapacitação da capacidade de curta duração de 595 A para 630 A.	CHESF	26/03/2019	24/03/2019	01/04/2020	Sim	12			Obras paralisadas. Postergação de 12 meses, segundo informações da CHESF.
1794	T2016-049	SE	SE Gilbués II - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora.	SÃO PEDRO	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	Não	0			Autorizada pela REA 6069/2016, de 04/10/2016.
1795	T2016-050	SE	SE Barreiras II - Adequação do m. geral para conexão da Paranaíba Transmissora.	SÃO PEDRO	12/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	Não	0			Autorizado pela REA 6030/2016, de 06/09/2016. Obras em andamento pela PTE. Previsão de operação até jan/2017 .
1796	T2016-051	LT	LT 230 kV TRINDADE/FIRMINÓPOLIS C-1 GO	FIRMINÓPOLIS	07/04/2019	07/04/2019	07/04/2019	Não	0	83		Data Ato Legal mantida.
1797	T2016-052	SE	Complementações na Subestação Osório e Remanejo de LT	CEEE-GT	09/03/2018	09/03/2018	09/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1798	T2016-053	SE	SE São João do Piauí - Adequação do módulo geral para conexão da São João Transmissora	SÃO JOÃO	22/03/2017	22/03/2017	07/04/2017	Sim	1			Autorizado pela REA 5988/2016, de 16/08/2016.
1799	T2016-054	SE	SE Estreito - Extensão barramento 500 kV p/ conexão do 1º Bipolo de Corrente Contínua Xingu-Estremo	BMTE	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	Não	0			Autorizado pela REA 5948/2016, de 12/07/2016. Obtidas LI e ASV em 13/09/2016. Previsão de início de obras em 28/02/2017
1801	T2016-056	LT	LT 500kV Miracema-Lajeado C2, LT 230kV Lajeado-Palmas CD, SE Lajeado e SE 230/138kV Palmas	MIRACEMA	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	Não	0	150.00	720	Data Ato Legal mantida.
1802	T2016-057	LT	Retensionamento do cabo da LT 230 kV Utinga - Castanhal	ELETROFORTE	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1803	T2016-058	SE	SE NOVA PETRÓPOLIS - 2º Transformador 230/69 kV - 83 MVA	ELETROSUL	23/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1804	T2016-059	SE	Subestação Açu III - Adequação do módulo geral para conexão da Esperanza Transmissora	ESPERANZA	01/09/2017	01/09/2017	01/09/2017	Não	0			Autorizado pela REA 6014/2016, de 30/08/2016. Esperanza solicitou revisão de escopo à ANEEL.
1806	T2016-060	SE	SE GARIBALDI - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES 230/69 kV, DE 83 MVA, POR DOIS	CEEE-GT	03/02/2019	20/12/2018	20/12/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1808	T2016-062	SE	SE Fortaleza - instalação do quinto transformador 230/69 kV	CHESF	28/09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1809	T2016-063	SE	SE Norte - 5º TR 345/88 kV - 400 MVA	CTEEP	23/12/2018	23/12/2018	23/12/2018	Não	0		400	Empreendimento novo no SIGET
1810	T2016-064	SE	SE Senhor do Bonfim - instalação do terceiro transformador 230/138 kV	CHESF	05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1812	T2016-066	SE	SE Ribeirãozinho - Banco de Reatores de Barra 500 kV	ITE	24/11/2018	24/11/2018	24/11/2018	Não	0			Empreendimento novo no SIGET
1813	T2016-067	SE	SE Pici II - Instalação de transformador 230/69 kV, de 100 MVA, em caráter provisório.	CHESF	21/07/2017	21/07/2017	21/07/2017	Não	0			Iniciadas fundações em 06/02/2017 .
1814	T2016-068	SE	SE Pici II - 5º transformador trifásico 230/69 kV	CHESF	21/10/2018	21/10/2018	21/10/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1818	T2016-072	SE	SE BIGUAÇU - Instalação de Banco de Capacitores 230 kV - 100 Mvar e conexão	ELETROSUL	04/11/2018	04/11/2018	04/11/2018	Não	0			Data Ato Legal mantida.
1819	T2016-073	SE	SE Pau Ferro - instalação do quarto transformador 230/69 kV, 100 MVA	CHESF	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	Não	0		100	Data Ato Legal mantida.
1824	T2016-077	LT	LT 500 kV Jauru - Cuiabá - C2	SANTA LUCIA	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	Não	-	355.0		Data Ato Legal mantida.
1825	T2016-078	LT	LT 500 kV Campinas - Itatiba C2	CAMPINAS ITATIBA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	-	25		Data Ato Legal mantida.
1826	T2016-079-A	LT	LT 230 kV Atlântida 2 - Torres 2 - Forquilha e SE Torres 2	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	-	133	166	Data Ato Legal mantida.
1827	T2016-079-B	SE	SE Tubarão Sul 230/138 kV	LITORAL SUL	27/06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Não	0	63	450	Data Ato Legal mantida.
1828	T2016-080	SE	AGUA AZUL - SUBESTACAO AGUA AZUL 440/138 kV	ZOPONE	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			Projeto Básico em andamento, com 95% executado. Projeto Executivo em andamento. Contrato Aquisição Área da Subestação assinado em 14/09/2016.
1829	T2016-081	SE	PARANAITA - SETOR NOVO 500/138 kV DA SUBESTACAO PARANAITA 500 kV	GEOGROUP	27/06/2019	27/06/2019	27/06/2019	Não	0			Contrato de Concessão assinado em jun/2016. LP e LI já aprovadas pela SEMA-MT em 04/10/2016. Previsão de Assinatura até 07/10/2016. Previsão de início de obras em nov/2016, com conclusão entre jul-out/2017.



Data	20/02/2017	RESULTADO DA 2ª REUNIÃO MENSAL DO MONITORAMENTO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO - 2017										
Nr. Emp.	SIGET	Tipo	Nome do Empreendimento	Empresa	Data Compromisso Legal	Data DMSE Anterior	Nova Data de Tendência	Alterou?	Meses	km	MVA	Comentários
1841	T2016-093	LT	Instalações de Transmissão Contrato 009/2016 nos estados CE, PI e MA.	CEPIMA	27/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	Não	0	1126		Data Ato Legal mantida.