

Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de maio/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-17	abr-17		
UHE	UHE.PH.PA.030354-2.01	Belo Monte	Belo Monte 05	611,110	30/04/2017	20/04/2017	Antecipação em dias: 10. Usina pediu operação comercial na ANEEL.	06/2009 A-5 20/04/2010
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	01	75,000	03/05/2020	14/03/2021	Postergação em meses: 10. Atraso no início das obras segundo ANEEL - problemas financeiros.	03/2015 A-5 30/04/2015
UHE	UHE.PH.RJ.027969-2.01	Itaocara I	02	75,000	04/07/2020	14/03/2021	Postergação em meses: 8. Atraso no início das obras segundo ANEEL - problemas financeiros.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	01	4,825	15/08/2018	14/04/2018	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	02	4,825	15/08/2018	14/04/2018	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	03	4,825	15/08/2018	14/04/2018	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031598-2.01	Ado Popinhak	04	4,825	15/08/2018	14/04/2018	Antecipação em meses: 4. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	1	1,000	30/12/2018	06/07/2018	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	2	2,300	30/12/2018	06/07/2018	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC033599-1	Alto Benedito II	3	2,300	30/12/2018	06/07/2018	Antecipação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCH.PH.MG.031668-7.01	Antônio Dias (Ex Água Limpa)	01	11,500	25/07/2019	28/10/2019	Postergação em meses: 3. Situação do licenciamento ambiental.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MG.031668-7.01	Antônio Dias (Ex Água Limpa)	02	11,500	25/07/2019	28/10/2019	Postergação em meses: 3. Situação do licenciamento ambiental.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MS.033893-1.01	Areado	2	9,000	28/01/2020	28/02/2020	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	1	1,785	30/12/2017	10/05/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.032162-1.01	Barra do Leão	2	1,785	30/12/2017	10/05/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.032511-2.01	Canhadão	1	5,000	01/01/2018	10/05/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.PR.032511-2.01	Canhadão	2	5,000	01/01/2018	10/05/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.000659-9.01	Capivari	4	0,650	15/12/2017	30/12/2017	Postergação em dias: 15. Estágio atual das obras.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	1	2,150	01/06/2018	01/10/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.032516-3.01	Coração	2	2,150	01/07/2018	01/11/2018	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.030575-8.01	Das Pedras	1 e 2	5,600	30/04/2019	04/09/2018	Antecipação em meses: 7. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028781-4.01	Dores de Guanhães	01	7,000	20/11/2017	01/01/2018	Postergação em meses: 1. Possíveis problemas financeiros	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028781-4.01	Dores de Guanhães	02	7,000	20/12/2017	01/01/2018	Postergação em dias: 12. Possíveis problemas financeiros	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.RO.029758-5.01	Figueira	1	1,400	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	01	3,000	20/10/2017	01/01/2018	Postergação em meses: 2. Possíveis problemas financeiros	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	02	3,000	20/11/2017	01/01/2018	Postergação em meses: 1. Possíveis problemas financeiros	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028426-2.01	Fortuna II	03	3,000	20/12/2017	01/01/2018	Postergação em dias: 12. Possíveis problemas financeiros	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.SC.031059-0.01	Garça Branca	01	3,250	30/07/2017	12/05/2018	Postergação em meses: 9. Estágio atual das obras - Problemas financeiros.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.031059-0.01	Garça Branca	02	3,250	31/08/2017	12/05/2018	Postergação em meses: 8. Estágio atual das obras - Problemas financeiros.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	01	4,500	20/11/2017	01/01/2018	Postergação em meses: 1. Possíveis problemas financeiros	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028749-0.01	Jacaré	02	4,500	20/12/2017	01/01/2018	Postergação em dias: 12. Possíveis problemas financeiros	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	1	4,500	15/10/2018	14/04/2018	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	2	4,500	15/10/2018	14/04/2018	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	2	8,333	01/11/2019	01/01/2020	Postergação em meses: 2. Inserido ato legal conforme Portaria nº 124, de 22/03/2017. Adequado com a data do ato legal	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.034966-6.01	Jui 117	3	8,333	01/11/2019	01/03/2020	Postergação em meses: 4. Inserido ato legal conforme Portaria nº 124, de 22/03/2017. Adequado com a data do ato legal	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033916-4.01	Mantovillis	2	2,600	01/11/2019	01/01/2020	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.TO.034495-8.01	Manuel Alves	2	4,000	30/11/2019	30/12/2019	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCHPHMT029151-0	Santa Cecília	02	1,750	30/04/2017	30/05/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCH.PH.SC.030982-6.01	Santo Cristo	01	6,500	23/06/2020	20/12/2020	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras e dificuldades financeiras. Segundo informação SFG/ANEEL cancelaram os contratos EPCs.	06/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-17	abr-17		
PCH	PCH.PH.SC.030982-6.01	Santo Cristo	02	6,500	23/06/2020	20/12/2020	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras e dificuldades financeiras. Segundo informação SFG/ANEEL cancelaram os contratos EPCs.	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.SC.030982-6.01	Santo Cristo	03	6,500	23/06/2020	20/12/2020	Postergação em meses: 6. Estágio atual das obras e dificuldades financeiras. Segundo informação SFG/ANEEL cancelaram os contratos EPCs.	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MG.028735-0.01	Senhora do Porto	01	6,000	20/11/2017	01/01/2018	Postergação em meses: 1. Possíveis problemas financeiros	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.028735-0.01	Senhora do Porto	02	6,000	20/12/2017	01/01/2018	Postergação em dias: 12. Possíveis problemas financeiros.	04/2015 A-3 21/08/2015
PCH	PCH.PH.MG.031207-0.01	Serra Das Agulhas	1	15,000	30/06/2017	30/04/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 31/03/2017 conforme Despacho nº 900, de 30/03/2017 Empreendedor solicitou operação comercial na ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MG.031207-0.01	Serra Das Agulhas	2	15,000	30/06/2017	30/04/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 e UG2 para operação em teste a partir de 31/03/2017 conforme Despacho nº 900, de 30/03/2017 Empreendedor solicitou operação comercial na ANEEL	10/2013 A-5 13/12/2013 01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	1	7,900	15/10/2020	31/01/2020	Antecipação em meses: 8. Inserido ato legal conforme Portaria nº 122, de 22/03/2017 Data aderente ao ato legal.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.035113-0.01	Tamboril	2	7,900	15/10/2020	29/02/2020	Antecipação em meses: 7. Inserido ato legal conforme Portaria nº 122, de 22/03/2017 Data aderente ao ato legal.	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	01	14,250	01/12/2018	04/09/2018	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras.	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.GO.030973-7.01	Verde 08	02	14,250	01/12/2018	04/09/2018	Antecipação em meses: 2. Estágio atual das obras.	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.MS.029261-3.01	Verde 4A	01	14,000	06/04/2018	12/02/2018	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
PCH	PCH.PH.MS.029261-3.01	Verde 4A	02	14,000	14/05/2018	12/02/2018	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	03/2015 A-5 30/04/2015
CGH	CGH.PH.MG.029644-9.01	João Franco	3	0,340	01/07/2017	30/05/2017	Antecipação em meses: 1. Liberada UG3 para início de operação em teste a partir de 29/03/2017 conforme Despacho nº 868, de 28/03/2017	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.TO.035747-2.01	Palmeiras	1	2,750	01/10/2017	01/10/2019	Postergação em meses: 24. Obras não iniciadas - Previsão de atraso no início das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	16/02/2018	05/05/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.MG.035745-6.01	Santana Do Deserto I	2	0,800	30/01/2018	11/03/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.TO.035733-2.01	Sucuri	1	2,750	01/08/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
UTE	UTERUMG035528-3	Asja Sabará	1 a 4	5,704	-	23/01/2020	Entrada no acompanhamento da ANEEL de usinas do ACL.	Nenhum
UTE	UTE.AI.MS.030104-3.01	Caarapó	3	38,000	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	06/2013 A-5 29/08/2013
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 6	11,940	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIGO031905-8	Rio Claro de Goiás	1	30,000	11/03/2020	25/11/2017	Antecipação em meses: 27. Estágio atual das obras.	Nenhum
UFV	UFV.RS.BA.032892-8.01	Bom Jesus da Lapa I	1 a 32	30,000	01/08/2017	30/05/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 18/04/2017 conforme Despacho nº 1.056, de 17/04/2017	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032893-6.01	Bom Jesus da Lapa II	1 a 32	30,000	01/08/2017	30/05/2017	Antecipação em meses: 2. Liberadas UG1 à UG32 para operação em teste a partir de 18/04/2017 conforme Despacho nº 1.057, de 17/04/2017	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.SP.032326-8.01	Guaimbe 1	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	03/01/2018	Início de Obras em 15/03/2017. Suspensão do termo de intimação e processo de revogação	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032327-6.01	Guaimbe 2	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	02/02/2018	Início de Obras em 15/03/2017. Suspensão do termo de intimação e processo de revogação	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032328-4.01	Guaimbe 3	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	05/03/2018	Início de Obras em 15/03/2017. Suspensão do termo de intimação e processo de revogação	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.SP.032329-2.01	Guaimbe 4	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	02/04/2018	Início de Obras em 15/03/2017. Suspensão do termo de intimação e processo de revogação	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-17	abr-17		
UFV	UFV.RS.SP.032330-6.01	Guaimbe 5	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	03/01/2018	Início de Obras em 15/03/2017. Suspensão do termo de intimação e processo de revogação	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.033757-9.01	Horizonte MP 1	1 a 28	28,700	15/07/2018	01/08/2017	Antecipação em meses: 11. Início de Obras em 15/03/2017. Estágio Atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033777-3.01	Horizonte MP 11	1 a 20	20,000	15/07/2018	01/08/2017	Antecipação em meses: 11. Estágio Atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033759-5.01	Horizonte MP 2	1 a 28	28,700	15/07/2018	01/08/2017	Antecipação em meses: 11. Início de Obras em 15/03/2017. Estágio Atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.034437-0.01	Lapa 2	1 a 32	30,000	15/03/2018	30/06/2017	Antecipação em meses: 8. Solicitado DAPR-T para o ONS.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.034333-1.01	Lapa 3	1 a 32	30,000	15/03/2018	30/06/2017	Antecipação em meses: 8. Solicitado DAPR-T para o ONS.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033193-7.01	Pirapora 10	1 a 30	30,000	01/01/2018	15/12/2017	Antecipação em dias: 17. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033188-0.01	Pirapora 5	1 a 30	30,000	15/03/2018	15/12/2017	Antecipação em meses: 3. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033189-9.01	Pirapora 6	1 a 30	30,000	15/03/2018	15/12/2017	Antecipação em meses: 3. Início de Obras em 15/04/2017. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033190-2.01	Pirapora 7	1 a 30	30,000	15/03/2018	15/12/2017	Antecipação em meses: 3. Início de Obras em 15/04/2017. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.MG.033192-9.01	Pirapora 9	1 a 30	30,000	15/03/2018	15/12/2017	Antecipação em meses: 3. Início de Obras em 15/04/2017. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033782-0.01	São Pedro II	1	0,510	01/02/2018	01/07/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras. Problema de licenciamento junto ao IPHAN e dificuldades de financiamento.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033782-0.01	São Pedro II	2	0,765	01/02/2018	01/07/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras. Problema de licenciamento junto ao IPHAN e dificuldades de financiamento.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033782-0.01	São Pedro II	3 a 30	28,560	01/02/2018	01/07/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras. Problema de licenciamento junto ao IPHAN e dificuldades de financiamento.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033784-6.01	São Pedro IV	1	0,510	01/02/2018	01/07/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras. Problema de licenciamento junto ao IPHAN e dificuldades de financiamento.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033784-6.01	São Pedro IV	2	0,765	01/02/2018	01/07/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras. Problema de licenciamento junto ao IPHAN e dificuldades de financiamento.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033784-6.01	São Pedro IV	3 a 30	28,560	01/02/2018	01/07/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras. Problema de licenciamento junto ao IPHAN e dificuldades de financiamento.	08/2015 LER 28/08/2015
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	1	2,700	03/09/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031402-1.01	Abil	2 a 8	21,000	03/09/2017	30/12/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031418-8.01	Acácia	1 a 6	16,200	15/10/2017	04/02/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031404-8.01	Angico	1 a 3	8,100	14/10/2017	20/01/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.032343-8.01	Assuruá IV	1 a 15	30,000	16/10/2018	15/12/2017	Antecipação em meses: 10. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031604-0.01	Assuruá VI	1 a 15	30,000	27/05/2018	15/08/2018	Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PB.033663-7.01	Canoas	1 a 15	31,500	29/08/2019	06/05/2018	Antecipação em meses: 16. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.BA.031650-4.01	Capoeiras I	1 a 13	26,000	15/08/2018	11/10/2018	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031628-8.01	Capoeiras II	1 a 15	30,000	15/08/2018	15/10/2018	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOLCVCE033756-0	Cataventos Acaraú I	1 a 14	28,000	10/05/2017	03/11/2017	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	Nenhum
UEE	EOL.CV.BA.031407-2.01	Folha De Serra	1 a 7	21,000	17/09/2017	03/01/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOLCVCE035197-0	GARROTE	1 a 10	21,000	01/01/2018	30/11/2017	Antecipação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOL.CV.BA.031405-6.01	Jaboticaba	1 a 3	9,000	30/07/2017	16/11/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031408-0.01	Jacarandá Do Cerrado	1 a 7	21,000	24/09/2017	10/01/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	1 a 15	31,500	29/08/2019	06/05/2018	Antecipação em meses: 16. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	1 a 15	31,500	29/08/2019	06/05/2018	Antecipação em meses: 16. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOLCVPI031691-1	Santo Amaro do Piauí	1 a 11	29,700	25/07/2017	28/11/2018	Postergação em meses: 16. Estágio atual das obras.	Nenhum
UEE	EOLCVCE035217-9	Santo Inácio III	1 a 13	27,300	15/09/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 2. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					mar-17	abr-17		
UEE	EOLCVCE031866-3	Santo Inácio IV	1 a 10	21,000	15/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOLCVCE035219-5	SÃO RAIMUNDO	1 a 10	21,000	30/08/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 3. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
UEE	EOL.CV.BA.031120-0.01	São Salvador	1 a 7	18,900	15/10/2017	09/02/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	06/2012 A-5 14/12/2012
UEE	EOL.CV.BA.031406-4.01	Taboquinha	1 a 8	21,600	15/10/2017	15/01/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031403-0.01	Tabua	1 a 5	15,000	30/07/2017	16/11/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	1 a 2	5,400	16/08/2017	02/12/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.BA.031424-2.01	Vaqueta	3 a 6	18,000	16/08/2017	02/12/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2013 LER 23/08/2013
UEE	EOL.CV.PE.031761-6.01	Ventos De Santo Estevão I	1 a 11	25,300	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PE.031762-4.01	Ventos De Santo Estevão II	1 a 11	25,300	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PI.032366-7.01	Ventos De Santo Onofre IV	11 e 12	4,600	30/04/2017	30/05/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial;	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032366-7.01	Ventos De Santo Onofre IV	5 e 7	4,600	30/04/2017	30/05/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial;	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032366-7.01	Ventos De Santo Onofre IV	8 a 10	6,900	30/04/2017	30/05/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial;	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	5 a 11	16,100	30/04/2017	30/05/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial;	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos Do São Paulo	1 a 14	28,000	12/09/2019	19/05/2018	Antecipação em meses: 16. Estágio atual das obras.	06/2014 A-5 28/11/2014
UEE	EOL.CV.RN.033752-8.01	Vila Acre I	6 a 8	6,300	30/06/2017	30/05/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG6 à UG8 para operação em teste a partir de 18/04/2017 conforme Despacho nº 1.055, de 17/04/2017	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.033752-8.01	Vila Acre I	9 a 13	10,500	30/06/2017	30/05/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG9 à UG13 para operação em teste a partir de 08/04/2017 conforme Despacho nº 978, de 07/04/2017	09/2015 LER 13/11/2015