

Anexo 1 - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de junho/2017

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-17	mai-17		
PCH	PCH.PH.MT.029044-0.01	Água Prata	01	4,433	01/12/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 4. Conforme cronograma apresentado pelo empreendedor à ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029044-0.01	Água Prata	02	4,433	01/12/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 4. Conforme cronograma apresentado pelo empreendedor à ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.029044-0.01	Água Prata	03	4,433	01/12/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 4. Conforme cronograma apresentado pelo empreendedor à ANEEL.	01/2016 A-5 29/04/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	2	3,300	01/11/2019	01/01/2020	Postergação em meses: 2. Datas conforme Ato Legal - Portaria nº 198, de 17/05/2017	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.033415-4.01	Estivadinho 3	3	3,300	01/11/2019	01/03/2020	Postergação em meses: 2. Datas conforme Ato Legal - Portaria nº 198, de 17/05/2017	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	1	2,070	01/06/2018	01/06/2020	Postergação em meses: 24. Conforme avaliação da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.033228-3.01	Ponte Serrada	2	2,070	08/06/2018	08/06/2020	Postergação em meses: 24. Conforme avaliação da SFG/ANEEL	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.SC.029120-0.02	Roncador	1 a 2	6,000	01/05/2018	01/06/2020	Postergação em meses: 25. Conforme avaliação da SFG/ANEEL, considerando prazo para implantação de outras PCHs similares	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.035742-1.01	Médio Garcia	1	1,000	05/01/2018	15/06/2018	Postergação em meses: 5. Conforme prazo contratual para implantação após início das obras previsto para 15/08/2017.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.035743-0.01	Paraíso	1	1,000	05/05/2018	13/10/2018	Postergação em meses: 5. Conforme prazo contratual para implantação após início das obras previsto para 15/12/2017.	03/2016 LER 23/09/2016
UTE	UTE.AI.SP.029713-5.01	Cocal II	4	51,300	SEM PREVISÃO	REVOGADA	Alterada o número de unidades geradores de 4 para 3 máquinas, conforme DESPACHO Nº 1.229, DE 04 DE MAIO DE 2017	01/2008 LER 14/08/2008
UTE	UTE.CM.RS.032282-2.01	Pampa Sul	1	340,000	01/04/2019	30/05/2019	Postergação em meses: 1. Data adequada com a conexão conforme DMSE transmissão.	06/2014 A-5 28/11/2014
UTE	UTE.AI.MG.029122-6.01	WD	2	16,000	06/01/2019	30/07/2017	Antecipação em meses: 17. Antecipada	01/2016 A-5 29/04/2016
UFV	UFV.RS.BA.032892-8.01	Bom Jesus da Lapa I	1 a 32	30,000	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032893-6.01	Bom Jesus da Lapa II	1 a 32	30,000	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2015 LER 28/08/2015
UEE	EOL.CV.RN.032014-5.01	Arara Azul	11	2,500	11/10/2018	27/05/2019	Postergação em meses: 7. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032014-5.01	Arara Azul	1 a 10	25,000	11/10/2018	27/05/2019	Postergação em meses: 7. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	1	3,000	15/06/2017	30/06/2017	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 06/05/2017 conforme Despacho nº 1.241, de 05/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	2	3,000	15/06/2017	30/06/2017	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 06/05/2017 conforme Despacho nº 1.241, de 05/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	3	3,000	15/06/2017	30/06/2017	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 06/05/2017 conforme Despacho nº 1.241, de 05/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	4	3,000	15/06/2017	30/06/2017	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 06/05/2017 conforme Despacho nº 1.241, de 05/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	5	3,000	15/06/2017	30/06/2017	Postergação em dias: 15. Liberadas UG1 à UG5 para operação em teste a partir de 06/05/2017 conforme Despacho nº 1.241, de 05/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	1	3,000	30/07/2017	30/06/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 06/05/2017 conforme Despacho nº 1.239, de 05/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	2 a 3	6,000	30/07/2017	30/06/2017	Antecipação em meses: 1. Liberadas UG1 à UG3 para operação em teste a partir de 06/05/2017 conforme Despacho nº 1.239, de 05/05/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.030831-5.01	Carnaúbas	1 a 9	27,000	30/11/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 4. Antecipação devido a entrada em operação da LT de conexão associada - SE Touros em 15/05/2017.	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova II	1 a 14	28,000	11/10/2018	11/01/2018	Antecipação em meses: 9. Início de obras em 17/10/2016. Conforme estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	1 a 6	13,800	30/04/2018	30/09/2017	Antecipação em meses: 7. Conforme estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	7 a 12	13,800	30/04/2018	30/09/2017	Antecipação em meses: 7. Conforme estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-17	mai-17		
UEE	EOL.CV.MA.033683-1.01	Delta 3 II	1 a 6	13,800	15/11/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 14. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033683-1.01	Delta 3 II	7 a 12	13,800	15/11/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 14. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	1 a 6	13,800	30/05/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 9. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	7 a 12	13,800	30/05/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 9. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033685-8.01	Delta 3 IV	1 a 6	13,800	30/03/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 7. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033685-8.01	Delta 3 IV	7 a 12	13,800	30/03/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 7. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	1 a 6	13,800	10/02/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 5. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	7 a 12	13,800	10/02/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 5. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	1 a 6	13,800	10/02/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 5. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	7 a 12	13,800	10/02/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 5. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	1 a 6	13,800	10/02/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 5. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	7 a 12	13,800	10/02/2018	15/06/2017	Liberadas UG7 à UG12 para operação em teste a partir de 10/05/2017 conforme	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033686-6.01	Delta 3 VIII	1 a 6	13,800	04/06/2019	30/09/2017	Antecipação em meses: 20. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.MA.033686-6.01	Delta 3 VIII	7 a 12	13,800	04/06/2019	30/09/2017	Antecipação em meses: 20. Conforme cronograma informado pelo empreendedor e andamento das obras.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.031998-8.01	Ouro Verde I	11	2,500	11/10/2018	14/07/2019	Postergação em meses: 9. Previsão de período de obras menor que 6 meses.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031998-8.01	Ouro Verde I	1 a 10	25,000	11/10/2018	14/07/2019	Postergação em meses: 9. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032000-5.01	Ouro Verde II	12	2,500	11/10/2018	15/08/2019	Postergação em meses: 10. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032000-5.01	Ouro Verde II	1 a 11	27,500	11/10/2018	15/08/2019	Postergação em meses: 10. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032001-3.01	Ouro Verde III	10	2,500	11/10/2018	16/09/2019	Postergação em meses: 11. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032001-3.01	Ouro Verde III	1 a 9	22,500	11/10/2018	16/09/2019	Postergação em meses: 11. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.030843-9.01	Reduto	1 a 9	27,000	30/11/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 4. Entrada em operação da SE Touros em 15/05/2017	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	1	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	2	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	3	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	4	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	5	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	6	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	7	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	8	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	9	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031829-9.01	Santa Rosa	10	2,000	11/10/2018	18/04/2019	Postergação em meses: 6. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.030849-8.01	Santo Cristo	1 a 9	27,000	30/11/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 4. Antecipação devido a entrada em operação da LT de conexão associada - SE Touros em 15/05/2017.	03/2011 LER 18/08/2011
UEE	EOL.CV.RN.030804-8.01	São João	1 a 9	27,000	30/11/2017	30/07/2017	Antecipação em meses: 4. Antecipação devido a entrada em operação da LT de conexão associada - SE Touros em 15/05/2017.	03/2011 LER 18/08/2011

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-17	mai-17		
UEE	EOL.CV.RN.031664-4.02	Serra Do Mel I	1 a 14	28,000	28/11/2018	29/01/2019	Postergação em meses: 2. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031841-8.01	Serra Do Mel II	1 a 14	28,000	28/11/2018	29/01/2019	Postergação em meses: 2. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.032040-4.01	Serra Do Mel III	1 a 14	28,000	28/11/2018	29/01/2019	Postergação em meses: 2. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	1	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	2	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	3	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	4	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	5	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	6	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	7	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	8	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	9	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	10	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	11	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	12	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	13	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.031830-2.01	Uirapuru	14	2,000	15/07/2018	10/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	1	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	2	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	3	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	4	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	5	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	6	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	7	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	8	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	9	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	10	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	11	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.CE.032015-3.01	Ventos De Angelim	12	2,000	24/06/2018	12/08/2019	Postergação em meses: 13. Previsão de período de obras menor que 6 meses	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PE.031761-6.01	Ventos De Santo Estevão I	1	2,300	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PE.031761-6.01	Ventos De Santo Estevão I	3 a 8	13,800	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em teste	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PE.032365-9.01	Ventos De Santo Estevão IV	1 a 13	29,900	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032366-7.01	Ventos De Santo Onofre IV	6	2,300	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					abr-17	mai-17		
UEE	EOL.CV.PI.032366-7.01	Ventos De Santo Onofre IV	1 a 4	9,200	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032366-7.01	Ventos De Santo Onofre IV	11 e 12	4,600	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032366-7.01	Ventos De Santo Onofre IV	5 e 7	4,600	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032366-7.01	Ventos De Santo Onofre IV	8 a 10	6,900	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	1 a 4	9,200	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	12 e 13	4,600	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	5 a 11	16,100	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032368-3.01	Ventos De São Virgílio 03	1 a 9	19,800	30/06/2017	30/07/2017	Postergação em meses: 1. Não liberado para operação em teste	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RN.033752-8.01	Vila Acre I	6 a 8	6,300	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	09/2015 LER 13/11/2015
UEE	EOL.CV.RN.033752-8.01	Vila Acre I	9 a 13	10,500	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	09/2015 LER 13/11/2015
PCH	PCHPHR001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	01/06/2017	15/07/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHMT029151-0	Santa Cecília	02	1,750	30/05/2017	15/06/2017	Postergação em dias: 16. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVPI031274-6	Ventos de Santa Bárbara	3, 5, 7, 9 e 10	13,500	30/05/2017	30/06/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVPI031270-3	Ventos de Santa Edwiges	1 a 11	29,700	30/05/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVPI031273-8	Ventos de Santa Fátima	1 a 11	29,700	30/05/2017	05/08/2017	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVPI031271-1	Ventos de Santo Adriano	1 a 11	29,700	15/05/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 4. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIMG029122-6	WD	3	30,000	-	30/06/2017	Inserido no acompanhamento ANEEL. Compatibilização com início de suprimento de energia negociada no ambiente regulado.	Nenhum