

**Anexo - Alteração das datas de Tendência das usinas homologadas pelo CMSE - PMO de agosto/2017**

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-17	jul-17		
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colider	01	100,000	15/02/2018	01/04/2018	Postergação em meses: 1. Datas ajustadas conforme informação da ANEEL sobre o estágio atual das obras.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colider	02	100,000	15/04/2018	15/05/2018	Postergação em meses: 1. Datas ajustadas conforme informação da ANEEL sobre o estágio atual das obras.	03/2010 A-5 30/07/2010
UHE	UHE.PH.MT.030422-0.01	Colider	03	100,000	15/07/2018	01/08/2018	Postergação em dias: 17. Datas ajustadas conforme informação da ANEEL sobre o estágio atual das obras.	03/2010 A-5 30/07/2010
PCH	PCH.PH.RO.029758-5.01	Figueira	1	1,400	01/08/2017	01/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.MT.030642-8.01	Inxú	03	1,200	30/08/2017	15/12/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	05/2010 LER 25/08/2010
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	1	4,500	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.RS.030887-0.01	Jardim	2	4,500	30/10/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras	10/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.PR.034438-9.01	Pulo	1 a 2	7,300	15/05/2019	12/12/2019	Postergação em meses: 7. Estágio atual das obras	03/2016 LER 23/09/2016
PCH	PCH.PH.GO.031327-0.01	Ypê	01	9,133	30/09/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.GO.031327-0.01	Ypê	02	9,133	31/10/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	06/2013 A-5 13/12/2013
PCH	PCH.PH.GO.031327-0.01	Ypê	03	9,134	30/11/2017	31/12/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	06/2013 A-5 13/12/2013
CGH	CGH.PH.PR.035731-6.01	Enxadrista	1	1,000	01/04/2018	29/11/2019	Postergação em meses: 20. Estágio atual das obras.	03/2016 LER 23/09/2016
CGH	CGH.PH.SC.031429-3.01	Santo Tessaro	1	1,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	03/2016 LER 23/09/2016
UTE	UTE.FL.AC.033377-8.01	Acre	1	163,999	05/05/2020	15/09/2020	Postergação em meses: 4. Data conforme previsão de tempo de obras a partir do início da construção.	06/2014 A-5 28/11/2014
UFV	UFV.RS.BA.034120-7.01	Assuruá	1 a 30	30,000	03/07/2018	31/12/2017	Antecipação em meses: 6. Estágio atual das obras.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.032311-0.01	Coremas I	1 a 30	30,000	SEM PREVISÃO	01/02/2018	Estágio atual das obras - compatibilizado com a situação das demais Coremas I e II	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.PB.032926-6.01	Coremas II	1 a 30	30,000	01/08/2019	01/02/2018	Antecipação em meses: 18. Estágio atual das obras	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.PB.032544-9.01	Coremas III	1 a 30	30,000	01/11/2019	01/02/2018	Antecipação em meses: 21. Estágio atual das obras	09/2015 LER 13/11/2015
UFV	UFV.RS.SP.032330-6.01	Guaimbe 5	1 a 30	30,000	03/01/2018	01/05/2018	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.033757-9.01	Horizonte MP 1	1 a 28	28,700	01/08/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras. Atraso no bay de conexão.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033777-3.01	Horizonte MP 11	1 a 20	20,000	01/08/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras. Atraso no bay de conexão.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.033759-5.01	Horizonte MP 2	1 a 28	28,700	01/08/2017	30/10/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras. Atraso no bay de conexão.	08/2015 LER 28/08/2015
UFV	UFV.RS.BA.032316-0.01	Ituverava 1	1 a 14	28,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032317-9.01	Ituverava 2	1 a 14	28,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032318-7.01	Ituverava 3	1 a 14	28,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032319-5.01	Ituverava 4	1 a 14	28,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UFV	UFV.RS.BA.032322-5.01	Ituverava 7	1 a 14	28,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	1	3,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	2	3,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	3	3,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	4	3,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	5	3,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	6	3,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	7	3,000	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em teste.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	1	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	2	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	3	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	4	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	5	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	6	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	7	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	8	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	9	3,000	30/08/2017	10/02/2018	Postergação em meses: 5. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	1	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	2	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	3	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	4	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	5	3,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	1 a 12	28,200	12/02/2019	15/08/2018	Antecipação em meses: 6. Início de obras em 14/06/2017. Estágio atual das obras.	10/2013 A-5 13/12/2013

Fonte	CEG	Usina	Unidade	Potência (MW)	Tendência		Justificativas	Leilão
					jun-17	jul-17		
UEE	EOL.CV.BA.032346-2.01	Curral De Pedras II	1 a 11	27,500	14/01/2019	16/10/2018	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 30/06/2017 Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	1 a 6	13,800	30/09/2017	15/09/2017	Antecipação em dias: 15. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	7 a 12	13,800	30/09/2017	15/09/2017	Antecipação em dias: 15. Estágio atual das obras.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	1 a 6	13,800	30/08/2017	15/09/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação em teste.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	7 a 10	9,200	30/08/2017	15/09/2017	Postergação em dias: 16. Não liberada para operação em teste.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	7	2,300	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial.	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.BA.032347-0.01	Diamante II	1 a 7	17,500	14/01/2019	16/10/2018	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 20/04/2017 Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032348-9.01	Diamante III	1 a 7	17,500	14/01/2019	16/10/2018	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 20/04/2017 Estágio atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.032350-0.01	Laranjeiras II	1 a 12	30,000	14/01/2019	16/10/2018	Antecipação em meses: 3. Início de obras em 28/04/2017 Estágio Atual das obras.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.BA.031758-6.01	Ventos Da Bahia II	1 a 4	12,000	15/01/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 4. Liberada UG1 a UG4 para operação em teste a partir de 23/06/2017 conforme DSP ANEEL 1.812 de 22/06/2017.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031758-6.01	Ventos Da Bahia II	5 a 9	15,000	15/01/2018	30/09/2017	Antecipação em meses: 3. Compatível com informação do empreendedor.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031770-5.01	Ventos Da Bahia IV	1 a 4	12,000	15/01/2018	30/09/2017	Antecipação em meses: 3. Compatível com informação do empreendedor.	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.BA.031771-3.01	Ventos Da Bahia VIII	1 a 9	27,000	15/01/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 a UG9 para operação em teste a partir de 12/07/2017 conforme Despacho nº 2.041, de 11/07/2017	10/2013 A-5 13/12/2013
UEE	EOL.CV.PE.032365-9.01	Ventos De Santo Estevão IV	1 a 3	6,900	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação em testes.	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	1 a 5	10,500	01/01/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 06/07/2017 conforme Despacho nº 1.967, de 05/07/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	11 a 14	8,400	01/01/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 06/07/2017 conforme Despacho nº 1.967, de 05/07/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	6 a 10	10,500	01/01/2018	30/08/2017	Antecipação em meses: 4. Liberadas UG1 à UG14 para operação em teste a partir de 06/07/2017 conforme Despacho nº 1.967, de 05/07/2017	04/2015 A-3 21/08/2015
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	1 a 4	9,200	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	12 e 13	4,600	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032367-5.01	Ventos De São Virgílio 01	5 a 11	16,100	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032368-3.01	Ventos De São Virgílio 03	1 a 5	11,000	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UEE	EOL.CV.PI.032368-3.01	Ventos De São Virgílio 03	6 a 9	8,800	30/07/2017	30/08/2017	Postergação em meses: 1. Não liberada para operação comercial	08/2014 LER 31/10/2014
UTE	UTEFLMS029694-5	Fibria - MS (Antiga VCP - MS)	3	141,601	29/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEFLMS029694-5	Fibria - MS (Antiga VCP - MS)	4	141,601	29/09/2017	30/09/2017	Postergação em dias: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
UTE	UTEAIPR030724-6	Geo Elétrica Tamboara	1 a 6	11,940	30/07/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 2. Implantação divergente da outorga/projeto básico.	Nenhum
UTE	UTEAIG0031033-6	NG Bioenergia I	2	14,000	15/07/2017	15/09/2017	Postergação em meses: 2. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHR001306-4	Lajes (Fontes Velha)	01	17,000	30/08/2017	01/12/2017	Postergação em meses: 3. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHSC031208-8	Rudolf	01 a 02	9,260	01/09/2017	30/09/2017	Postergação em dias: 29. Estágio atual das obras.	Nenhum
PCH	PCHPHGO030973-7	Verde 8	01	15,000	SEM PREVISÃO	04/09/2018	Estágio atual das obras	Nenhum
PCH	PCHPHGO030973-7	Verde 8	02	15,000	SEM PREVISÃO	04/09/2018	Estágio atual das obras	Nenhum
EOL	EOLCVCE031866-3	Santo Inácio IV	11	2,100	30/08/2017	30/11/2017	Postergação em meses: 3. Situação das obras de conexão e linha de transmissão associada.	Nenhum
EOL	EOLCVPI031270-3	Ventos de Santa Edwiges	1, 2, 7 e 9 a 11	16,200	30/09/2017	30/08/2017	Antecipação em meses: 1. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVPI031273-8	Ventos de Santa Fátima	1 a 11	29,700	05/08/2017	30/08/2017	Postergação em dias: 25. Estágio atual das obras.	Nenhum
EOL	EOLCVPI031272-0	Ventos de Santo Albano	3 e 5 a 11	21,600	30/08/2017	30/09/2017	Postergação em meses: 1. Contrato de Fornecimento de Equipamentos/Serviços	Nenhum